Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de abril de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
CONFORMACIÓN:	BUSERCO SAS 50%, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
Objeto:	**"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA"**		
Fecha de Inicio:	31/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.388.069.994,73		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.388.069.994,73		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	6 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
10188821	54	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA	$5.388.069.944,73	$ 168.399.146.15	$5.219.670.798.58
TOTAL			$5.388.069.944,73	$ 168.399.146.15	$5.219.670.798.58

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 9.57%
% Básico ejecutado acumulado: 3.17%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	
N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$538.806.999,47	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$281.045.204,00	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.077.613.998,95	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-MES - AÑO
Calidad del servicio	$ 5.696.438,80	53-44-101019-783Anexo No. 1	FECHA DE RECIBO DE SATISFACCION	HASTA 5 AÑOS

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios labores y operaciones	$5.000.000,00	53-40-101006829 ANEXO No. 1	28-01-2022	28-07-2023
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-105	01/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	OBSERVACION A LOS AGREGADOS DEL DISEÑO DE MEZCLA
ET-2274-111	05/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	OBSERVACIONES PAGA AMBIENTAL VERSION 2
ET-2274-117	07/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DEL PAGA
ET-2274-118	07/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	REITERACION OFICIO ET-2274-073 ENTREGA INFORME MENSUAL 1
ET-2274-121	08/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	SOLICITUD DE SEÑALIZACION DE ACUERDO AL PMT
ET-2274-122	12/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	CONTROL DE CALIDAD AL MATERIAL DE AFIRMADO
ET-2274-124	12/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	OBSERVACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO VERSION N°1
ET-2274-132	20/04/2022	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO	REITERACION DE REMISION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
ET-2274-136	21/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION ACTIVIDADES PAPSO,SST,ACTAS DE VECINDAD,PUNTO DE INFORMACION A LA COMUNIDAD, BUZON DE SUGERENCIA, ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES
ET-2274-145	26/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PRESENCIA DE PROFESIONAL SSY 100% EN OBRA

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
	27/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RESPUESTA COMUNICACIÓN INTERVENTORIA ET-2274-122
	28/04/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	RETRASOS EN OBRA

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"

LONGITUD DEL CORREDOR: 7 km
Longitud de pavimento: 5,6 km
Box culvert: 4 und de 1m x 1m
4 und de 1.5m x 1.5m
1 und de 2m x 1m
3 und de 2m x 2m
1 und de 3m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P. 009		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
CONFORMACIÓN:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
Objeto:	''MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA- SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
Fecha de Inicio:	8/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.982.215.334,20		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.982.215.334,20		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	8 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124	Convenio interadministrativo No, 937 entre INVIAS – Municipio San Pelayo	A.09.1.01.01	$ 8.982.215.334,20	$ 292.200.215.60.00	$ 8.690.015.118.60
		TOTAL		$ 292.200.215.60.00	$ 8.690.015.118.60

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: 5,6 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 3.37%
% Básico ejecutado acumulado: 3.25%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 898.221.533,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 481.045.204,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.796.443.067,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.694.664.500,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Calidad del servicio	$5.686.439,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones				
Perjuicios Modalidad daño emergente	$			
Perjuicios modalidad lucro cesante	$			
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$400.000.000,00	4001095 Anexo. No. 1	27-12-2021	28-08-2022

Correspondencia Enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA				
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**RADICADO**	**ASUNTO**
ET-2274-104	1/04/2022	CONSORCIO TERRON		OBSERVACIÓN A LOS AGREGADOS DEL DISEÑO
ET-2274-107	4/04/2022	CONSORCIO TERRON		CUARTO AVISO DE ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
ET-2274-112	6/04/2022	CONSORCIO TERRON	34809	INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DEL PAGA CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-113	6/04/2022	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD DE AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DE OBRA APROBADO POR LA INTERVENTORÍA
ET-2274-114	7/04/2022	CONSORCIO TERRON		CONCEPTO FAVORABLE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS RÍGIDO EN SU VERSIÓN NO. 3.
ET-2274-115	7/04/2022	CONSORCIO TERRON		INCUMPLIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DEL PAGA CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009
ET-2274-119	7/04/2022	CONSORCIO TERRON		REITERACION OFICIO ET-2274-072 INFORMES MENSUALES AMBIENTALES CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-123	12/04/2022	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN AVISO DE ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
ET-2274-130	18/04/2022	CONSORCIO TERRON		AVISO DE ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
ET-2274-132	4/20/2022	HARVING VLADIMIR ESPITIA ARTEAGA		REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS

Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**REMITENTE**	**ASUNTO**
SVR 17779	4/01/2022	INVIAS	Aprobación de hoja de vida, Contrato de Interventoría No. 2274 de 2021.
OFICIO	4/04/2022	CONSORCIO TERRON	INFORME 1 – PAGA-SST
DT COR 20255	11/04/2022	INVIAS	Llamado de atención contrato No 2274-2021
CORREO	12/04/2022	INVIAS	Solicitud de factura No 1 contrato 2274-2021
CORREO	6/04/2022	INVIAS	PUBLICACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA EN SECOPII
CORREO	4/04/2022	INVIAS	RV: ACTA 1 CONTRATO 2274-2021
DT-COR-20149	13/04/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL CONVENIO No. 937 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
DT-COR-20159	14/04/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL CONVENIO No. 1180 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
DT-COR 20153	4/12/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL CONVENIO No. 937 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
DT-COR 20159	4/12/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL CONVENIO No. 919 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
DT-COR 20885	18/04/2022	INVIAS	SOLICITUD LLAMADO DE ATENCION AL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No LP 009 DE 2021 EN DESARROLLO DEL CONVENIO 937 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
OFICIO	3/05/2022	CONSORCIO TERRON	Retrasos en obra.

PROYECTO:	CONVENIO 917-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 48,662 km
Longitud de Placa huella: 3.313 km
Box culvert: 11 und de 1m x 1m
Batea: 1 und

CONTRATO DE OBRA No.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	14/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.269.592.960,69		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$4.269.592.960,69		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses y 18 días		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
231004010103		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS	$4.269.592.960,69	$ 18.908.608.09	$4.250.684.352.6
TOTAL			$4.269.592.960,69	$ 18.908.608.09	$4.250.684.352.6

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 7.78%
% Básico ejecutado acumulado: 0.44%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	
N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$1.250.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2022	26-07-2025
Estabilidad de la Obra	$416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1		5 AÑOS
Calidad del servicio	$1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-07-2027

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$363.410.400	53-40-101006587 ANEXO No. 1	26-11-2021	26-07-2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-108	4/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	REVISIÓN VERSION No. 1 PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO
ET-2274-110	4/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	ESTADO DE AVANCE DE LA OBRA Y CONTROL DE PROGRAMACION
ET-2274-120	8/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	SOLICITUD DE APERTURAS DE FRENTES DE OBRA
ET-2274-125	13/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	SOLICITUD DE DOCUMENTACION DE AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL
ET-2274-127	18/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	NOTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDAD EN PROCEDIMIENTO TÉCNICO DE EXPLANACIÓN Y APLICACIÓN DE MATERIAL DE AFIRMADO – VÍA SAHAGÚN – MATURÍN
ET-2274-128	18/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	ESTADO DE AVANCE DE OBRA SEMANA 9 Y REITERACION DE SOLICITUD DE APERTURA DE FRENTES DE OBRA
ET-2274-131	19/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	CONCEPTO FAVORABLE A ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA DEL CONTRATO DE OBRA No. 199
ET-2274-133	20/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO no. 917 de 2021
ET-2274-138	21/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	INFORMES DE ACTIVIDADES DE AVANCE DE OBRA, PAPSO, SST, Y AMBIENTALES, OFICIO ATRASO DE OBRA POR REPORTE DE LLUVIAS
ET-2274-143	25/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	ESTADO DE AVANCE DE OBRA SEMANA 10, REITERACION 2 DE SOLICITUD DE ENTREGA DE AFILIACIONES Y APERTURA DE FRENTES DE OBRA
ET-2274-147	27/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	APROBACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO
ET-2274-149	29/25/2022	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAHAGUN	ESTADO GENERAL DE LA OBRA Y NOTIFICACION DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE CONTRATISTA EN RELACION A COMPROMISOS PACTADOS DE APERTURA DE FRENTES

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
OFICIOINV-011-2022	5/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE PREINGRESO
CORREO	7/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	PAN DE INVERSION CORREGIDO PLACA HUELLA
CORREO	6/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	INFORME DE ESTUDIO HIDRAULICO E HODROLOGICO DE SAHAGUN- AGUAS VIVAS
OFICIOINV-012-2022	21/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	ATRASO DE OBRA POR DE LLUVIAS.
OFICIOINV-011-2022	5/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	ENTREGA DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE PREINGRESO
CORREO	7/04/2022	INVERSIONES PSAVZ	PAN DE INVERSION CORREGIDO PLACA HUELLA

PROYECTO:	919-2021: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 5,560 km
Longitud de pavimento rígido: 5,560 km
Box culvert: 2 und. De 1,5 x 1,5 L=7m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P.I.T. No. 008 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901553023-0
CONFORMACIÓN:	NOMBRE DEL INTEGRANTE	COMPROMISO %	
	CONSIVIL S.A.S.	70%	
	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.	20%	
	CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	5%	
	JORGE ANGEL NORIEGA	5%	
Objeto:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.**		
Fecha de Inicio:	1/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.774.846.443,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.774.846.443,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 36	Conven-recursos convenio	A.9.2.1.1	$ 8.774.846.443,00	$ 154.625.918.50	$ 8.620.220.524,50
TOTAL			$ 8.774.846.443,00	$ 154.625.918.50	$ 8.620.220.524,50

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 2	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 3	N/A	N/A	

META FISICA PROYECTO: 5,560 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 4.27%
% Básico ejecutado acumulado: 1.76%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS . COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	1/02/2022	20/10/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	1/02/2022	2/07/2025
Estabilidad de la Obra	$2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 1		5 años
Calidad del servicio	$5,686,439.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	07/01/2022	07/09/2022

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	$50,000,000.00	15-40-101076135	07/01/2022	07/06/2022

		Anexo No. 0		
Perjuicios modalidad lucro cesante	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-109	4/04/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	ATRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ET-2274-116	7/04/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	APROBACIÓN INFORME NO 1 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-126	18/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN ATRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ET-2274-129	19/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO, PAPSO Y ACTAS DE VECINDAD
ET-2274-134	20/04/2022	LEDA LUCIA LOPEZ GOMEZ – ALCALDESA DE SAN CARLOS	REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 919 de 2021
ET-2274-136	20/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN ACTIVIDADES PAPSO, SST, ACTAS DE VECINDAD, PUNTO DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD, BUZÓN DE SUGERENCIA, ENTREGA DE INFORME DE ACTIVIDADES.
ET-2274-139	21/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA.
ET-2274-140	21/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REVISIÓN DE ESTUDIOS HIDRÁULICO E HIDROLÓGICOS EN SU VERSIÓN NO. 3
ET-2274-144	25/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ATRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES
ET-2274-145	25/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	PRESENCIA DEL PERSONAL SST Y DE MANEJO DE TRAFICO EN LA OBRA
CORREO	25/04/2022	INVIAS	INVITACION REUNION DE COMITÉ CON VEEDURIA DE SAN CARLOS
ET-2274-146	26/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REVISION No 1 DOCUMENTO PLAN DE CONTINGENCIA
ET-2274-148	28/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	CONCEPTO FAVORABLE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS RÍGIDO EN SU VERSIÓN NO. 4.

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
DT COR 20255	11/04/2022	INVIAS	LLAMADO DE ATENCIÓN CONTRATO NO 2274-2021
DT-COR-20153	12/04/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL CONVENIO No. 919 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.
CORREO	18/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y PLANOS DE MODULACION GENERAL DE LOSAS DE PAVIMENTO RIGIDO
CORREO	25/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ACLARACIÓN DE RETRASO EN ACTIVIDADES Y PLAN DE CONTINGENCIA
DT-COR 22576	26/04/2022	INVIAS	LLAMADO DE ATENCION, POR RETRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No LPIT 008 DE 2022 EN DESARROLLO DEL CONVENIO 919 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS
OFICIO	28/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REPROGRAMACION DE OBRAS
OFICIO	28/04/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ATRASOS POR LLUVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
CONFORMACIÓN:	**NOMBRE DE INTEGRANTES**	**COMPROMISO %**	
	ELSA TORRES ARENALES	50%	
	RT TERRA S.A.S.	50%	
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI VA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ ORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3"		
Fecha de Inicio:	9-12-2019	No. de Oficio:	SVR 3493 DEL 27/01/2022
Valor Inicial:	$2.504.561.357		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.504.561.357		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 de Julio de 2021		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	Nación	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP]	$ 2.272.561.357,00	$ 267.612.912	$ 2.005.038.445

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$216.000.000,00	$ 63.619.661,00	$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$16.000.000,00		$16.000.000,00
					$168.380.339,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
.00N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Anexo No.**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 250.456.135,70	14-44-101143194	0	30-12-2021	La liquidación del contrato
Buen manejo del anticipo	$ 1.252.280.678,50	14-44-101143194	0	30-12-2021	La liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticpo
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 500.912.271,40	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-07-2025
Calidad del Servicio	$ 751.368.407,10	14-44-101143194	0	30-12-2021	Hasta 5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A		
…	N/A	N/A	N/A		…

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
DT COR 20255	11/04/2022	INVIAS	LLAMADO DE ATENCIÓN CONTRATO NO 2274-2021
DT-COR-20153	12/04/2022	INVIAS	SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, DEL CONVENIO No. 919 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS.

Correspondencia Recibida

OFICIO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

DT-COR22576	**26/04/2022**	**INVIAS**	**LLAMADO DE ATENCION , POR RETRASO EN EL PROGRAMA DE OBRA DEL CONTRATO DE OBRA No LPIT 008 DE 2022 DERIVADO DEL CONVENIO 919 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS**

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron problemas de tipo técnico, actualmente todos los contratos están en etapa de revisión de estudios y diseños entregados por los municipios y con los cuales se contrataron las obras, en sus componentes geotécnicos, topográficos, hidráulicos y estructuras de pavimentos y/o placa huellas según sea el caso.

PREDIALES

No se presentaron inconvenientes prediales

AMBIENTALES

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas de seguimiento a las obras ejecutas

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Comités técnicos de seguimiento mensual

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA
Ing de apoyo