Ingeniero
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de junio de 2022.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
CONFORMACIÓN:	BUSERCO SAS 50%, CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
Objeto:	**"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA"**		
Fecha de Inicio:	31/02/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 5.388.069.994,73		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 5.388.069.994,73		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	6 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
10188821	54	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA	$5.388.069.944,73	$ 736.671.364.48	$4.651.398.580,25
TOTAL			$5.388.069.944,73	$ 736.671.364.48	$4.651.398.580,25

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 28.16%
% Básico ejecutado acumulado: 13.86%
% Atraso de: 14.30%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	
N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$538.806.999,47	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$281.045.204,00	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1.077.613.998,95	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019-783Anexo No. 1	28-01-2022	28-07-2027
Calidad del servicio	$ 5.696.438,80	53-44-101019-783Anexo No. 1	FECHA DE RECIBO DE SATISFACCION	HASTA 5 AÑOS

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Predios labores y operaciones	$5.000.000,00	53-40-101006829 ANEXO No. 1	28-01-2022	28-07-2023
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-210	03/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	APROBACION HOJAS DE VIDA CAMBIO PROFESIONAL SST Y PROFESIONAL SOCIAL
ET-2274-221	08/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INFORME MENSUAL AMBIENTAL MAYO
ET-2274-223	09/06/2022	ALCALDIA SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACION DE REMISION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS 1180 Y 937
ET-2274-234	15/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	RATIFICACION OFICIO ET-2274-221 ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL
ET-2274-239	16/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	REITERACION ENTREGA DE DOTACION Y REPOSICION EPP A PERSONAL DE OBRA
ET-2274-243	21/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	APROBACION INFORME MANSUAL AMBIENTAL N°3 MES DE MAYO
ET-2274-246	22/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME MENSUAL N°3 MES DE MAYO
ET-2274-249	23/06/2022	ALCALDIA SAN PELAYO	AVAL DE INTERVENTORIA A SOLICITUD DE PRORROGA N°1
ET-2274-257	28/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST Y SOCIAL MES DE JUNIO
ET-2274-262	30/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCION

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
	16/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	ACTA PARCIAL N°1
	17/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD DE PRORROGA

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"

LONGITUD DEL CORREDOR: 7 km
Longitud de pavimento: 5,6 km
Box culvert: 4 und de 1m x 1m
4 und de 1.5m x 1.5m
1 und de 2m x 1m
3 und de 2m x 2m
1 und de 3m x 1m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P. 009		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
CONFORMACIÓN:	CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
Objeto:	''MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA- SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
Fecha de Inicio:	8/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.982.215.334,20		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.982.215.334,20		
Anticipo Entregado:	$ 481.045.204.00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	8 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1124	Convenio interadministrativo No, 937 entre INVIAS – Municipio San Pelayo	A.09.1.01.01	$ 8.982.215.334,20	$ 880.399.336.06	$ 8.101.815.998,14
		TOTAL		$ 880.399.336.06	$ 8.101.815.998,14

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: 5,6 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 29.40%
% Básico ejecutado acumulado: 9.80%
Atraso del 19.60%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 898.221.533,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$ 481.045.204,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 1.796.443.067,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Estabilidad de la Obra	$ 2.694.664.500,50	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025
Calidad del servicio	$5.686.439,00	4005594 Anexo 2	27-12-2021	31-07-2025

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones				
Perjuicios Modalidad daño emergente	$			
Perjuicios modalidad lucro cesante	$			
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$400.000.000,00	4001095 Anexo. No. 1	27-12-2021	28-08-2022

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-213	3/06/2022	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO			SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTUCTURA
ET-2274-215	6/06/2022	CONSORCIO TERRON			INACTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BOX-COULVERT E INCUMPLIMIENTO CON LA PROGRAMACIÓN PROPUESTA.
ET-2274-216	7/06/2022	INVIAS	59080	ET-2274-216	INFORMES MENSUALES – INFORME TRIMESTRAL No 1 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-222	8/06/2022	CONSORCIO TERRON			INFORMES MENSUAL AMBIENTAL MAYO CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-223	9/06/2022	HARVING VLADIMIR ESPITIA ARTEAGA	60602		SEGUNDA REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS NO. 1180 Y No. 937
ET-2274-232	15/06/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD AFILIACIONES REINGRESO DE PERSONAL EN OBRA Y DOTACIÓN ENTREGA Y REPOSICION DE EPP.
ET-2274-235	15/06/2022	CONSORCIO TERRON	63126	15/06/2022	REITARACION OFICIO ET-2274-222 SOLICITUD INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2022. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-237	16/06/2022	CONSORCIO TERRON			AVISO DE SUSPENSIÓN DE OBRA POR EL NO PAGO DE LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE MAYO DE 2022
ET-2274-238	16/06/2022	CONSORCIO TERRON			CITACION A COMITE DE OBRA
ET-2274-241	16/06/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD INFORMACION PREVIA DEL CONCRETO PARA BOX-COULVERT DE 3000 Y 4000 PSI

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	NOTAS
OFICIO PRORROGA	15/06/2022	CONSORCIO TERRON	Solicitud de prorroga contrato LP-009-2021	

PROYECTO:	CONVENIO 917-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 48,662 km
Longitud de Placa huella: 3.313 km
Box culvert: 11 und de 1m x 1m
Batea: 1 und

CONTRATO DE OBRA No.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408
CONFORMACIÓN:			
Objeto:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
Fecha de Inicio:	14/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 4.269.592.960,69		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$4.269.592.960,69		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses y 18 días		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
231004010103		MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS	$4.269.592.960,69	$ 247.620.223.87	$4.021.972.736,82
TOTAL			$4.269.592.960,69	$ 247.620.223.87	$4.021.972.736,82

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1			

META FISICA PROYECTO: Km. 3,313 km

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 29.33%
% Básico ejecutado acumulado: 5.80%
Atraso de 23.40%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1	N/A	
N/A	2	N/A	

N/A	3	N/A	

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Buen Manejo Anticipo	$1.250.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2021	26-01-2023
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$208.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-11-2022	26-07-2025
Estabilidad de la Obra	$416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1		5 AÑOS
Calidad del servicio	$1.250.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	26-07-2022	26-07-2027

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$363.410.400	53-40-101006587 ANEXO No. 1	26-11-2021	26-07-2022
Perjuicios Modalidad daño emergente	N/A	N/A	N/A	N/A
Perjuicios modalidad lucro cesante	N/A	N/A	N/A	N/A
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	N/A	N/A	N/A	N/A

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-211	3/06/2022	INVERSIONES PSAVZ	REITERACIÓN OFICIO ET-2274-105 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN OBRA, ACTIVIDADES DEL AREA SOCIAL
ET-2274-217	7/06/2022	INVERSIONES PSAVZ	REVISION DE APU NO PREVISTO: CONCRETO CLASE C
ET-2274-218	7/06/2022	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	REMISION DE APU RESULTANTE DE CONCILIACION PARA ITEM NO PREVISTO: CONCRETO CLASE C
ET-2274-219	8/06/2022	INVERSIONES PSAVZ	*INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL MAYO 2022. Contrato de obra No199 de 2021*
ET-2274-224	9/06/2022	JORGE DAVID PASTRANA SAGRE	REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EXTRACTOS BANCARIOS DE LA CUENTA CONJUNTA ORIGINADA DEL CONVENIO NO. 919 de 2021.
ET-2274-225	9/06/2022	LEDA LUCIA LOPEZ GOMEZ	SEGUNDA REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 917 de 2021
ET-2274-226	9/06/2022	INVERSIONES PSAVZ	OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL MAYO 2022 REMITIDO MEDIANTE OFICIOINV-021-2022.
ET-2274-227	13/06/2022		REITERACION SEGURIDA SOCIAL COMISION TOPOGRAFICA DE OBRA, EXAMENES MEDICOS DE INGRESO LABORAL, ENTRAGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO PAGADA EN JUNIO

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
OFICIOINV-018-2022	1/06/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ÍTEM NUEVO "CONCRETO CLASE C (280 kg/cm2 ó 4000PSI)"
OFICIOINV-020-2022	8/06/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	RESPUESTA A NOTIFICACION DE RETRASOS DE OBRA Y ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.
OFICIOINV-021-2022	8/06/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL MES DE MARZO Y RESPUESTA A OFICIO ET-2274-19
OFICIOINV-022-2022	13/06/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	RESPUESTA A OFICIO ET-2274-226-ENTREGA DE SUBSANABLES DEL INFORME AMBIENTAL MES DE MAYO.
OFICIOINV-022-2022	6/22/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	RESPUESTA A OFICIO ET-2274-230
OFICIOINV-023-2022	28-22-2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	ENTREGA DE RESULTADO DE ENSAYOS – DENSIDADES
OFICIOINV-024-2023	28-22-2023	INVERSIONES PSVAZ SAS	INCONVENIENTE CON LAS COMUNIDADES - DIRIGIDO A MUNICIPIO

PROYECTO:	919-2021: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.

LONGITUD DEL CORREDOR: 5,560 km
Longitud de pavimento rígido: 5,560 km
Box culvert: 2 und. De 1,5 x 1,5 L=7m

CONTRATO DE OBRA No.	L.P.I.T. No. 008 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901553023-0
CONFORMACIÓN:	NOMBRE DEL INTEGRANTE	COMPROMISO %	
	CONSIVIL S.A.S.	70%	
	GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA S.A.S.	20%	
	CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S.	5%	
	JORGE ANGEL NORIEGA	5%	
Objeto:	**MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.**		
Fecha de Inicio:	1/2/2022	No. de Oficio:	Acta de inicio formato municipio
Valor Inicial:	$ 8.774.846.443,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$ 8.774.846.443,00		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	5 meses		
Total, Prórrogas:	0		
Fecha de Fin:	31/07/2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
No. 36	Conven-recursos convenio	A.9.2.1.1	$ 8.774.846.443,00	$ 844.579.665.13	$ 7.930.266.777,87
TOTAL			$ 8.774.846.443,00	$ 844.579.665.13	$ 7.930.266.777,87

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA PARCIAL DE OBRA 1	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 2	N/A	N/A	
ACTA PARCIAL DE OBRA 3	N/A	N/A	

META FISICA PROYECTO: 5,560 Km.

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 14.69 %
% Básico ejecutado acumulado: 9.74%
Atraso de 4.95%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	VALOR PACTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	REPROGRAMACIÒN
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA	
N/A	N/A

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.

ACTAS DE AMPLIACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA DE AMPLIACIÓN No.
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No.	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	1		N/A
N/A	2		N/A
N/A	3		N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS . COMPAÑÍA DE SEGUROS: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	1/02/2022	20/10/2022
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	1/02/2022	2/07/2025
Estabilidad de la Obra	$2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 1		5 años
Calidad del servicio	$5,686,439.00	15-44-101256135 Anexo No. 1	2/07/2022	2/072027

Observación: La póliza de estabilidad y calidad de la obra se debe actualizar una vez se haya firmado el acta de recibo definitivo a satisfacción por parte de la entidad contratante, por cuanto la vigencia debe ser de cinco (5) años a partir de la firma de dicha acta.

Póliza de RCE				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios labores y operaciones	$500,000,000.00	15-40-101076135 an	07/01/2022	07/06/2022

		Anexo No. 0		
Perjuicios Modalidad daño emergente	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Perjuicios modalidad lucro cesante	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022
Cobertura R. C. extracontractual Derivada	$50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 0	07/01/2022	07/06/2022

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-212	3/06/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	REITRACIÓN OFICIO ET-2274-186: NO CONFORMIDAD EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL, REITERACIÓN IMCUMPLIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES.
ET-2274-214	6/06/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	REVISION No 1 APU ITEMS NO PREVISTOS.
ET-2274-220	8/06/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	INFORMES DE SEGUIMIENTO MAYO DE 2022 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-225	9/06/2022	LEDA LUCIA LOPEZ GOMEZ	SEGUNDA REITERACIÓN DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 917 de 2021
ET-2274-227	13/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACION SEGURIDA SOCIAL COMISION TOPOGRAFICA DE OBRA, EXAMENES MEDICOS DE INGRESO LABORAL, ENTRAGA DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MAYO PAGADA EN JUNIO
ET-2274-229	13/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	APROBACIÓN INFORME NO 2. CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-231	14/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ATRASO EN LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES.
ET-2274-233	15/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REMISION INFORMES AMBIENTALES NO 3 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-254	25/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REVISION No 1 DISEÑO DE MEZCLA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO.
ET-2274-261	30/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	1/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	BALANCE DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO
CORREO	13/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	INFORMACION SOLICITADA CALIDAD/ SST-CONSORCIO PLANEAR
CORREO	15/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRACTUAL
CORREO	6/17/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	DOCUMENTOS SOLICITADOS/SST- CONSORCIO PLANEAR
CORREO	6/21/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	CERTIFICADO DE CALIDAD DISEÑOS VIAS EN ASFALTO Y CONCRETO SAS
CORREO	6/21/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	CRONOGRAMA DE OBRAS
CORREO	6/22/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DE REVISION APUS NO PREVISTOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
CONFORMACIÓN:	**NOMBRE DE INTEGRANTES**	**COMPROMISO %**	
	ELSA TORRES ARENALES	50%	
	RT TERRA S.A.S.	50%	
Objeto:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATI VA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJ ORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3"		
Fecha de Inicio:	9-12-2019	No. de Oficio:	SVR 3493 DEL 27/01/2022
Valor Inicial:	$2.504.561.357		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$2.504.561.357		
Anticipo Entregado:	$0,00		
Anticipo Amortizado:	$0,00		
Saldo por Amortizar:	$0,00		
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de julio de 2022		
Total, Prórrogas:	0 meses y 0 días		
Prórroga 1:	N/A		
Fecha de Fin:	31 de Julio de 2022		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	Nación	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]	$ 2.272.561.357,00	$ 454.884.938	$ 1.817.676.959

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$216.000.000,00	$ 63.619.661,00	$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$16.000.000,00		$16.000.000,00
					$168.380.339,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
.00N/A	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento					
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	**Anexo No.**	**Vigencia**	
				Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 250.456.135,70	14-44-101143194	0	30-12-2021	La liquidación del contrato
Buen manejo del anticipo	$ 1.252.280.678,50	14-44-101143194	0	30-12-2021	La liquidación del contrato o hasta la amortización total del anticpo
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 500.912.271,40	14-44-101143194	0	30-12-2021	31-07-2025
Calidad del Servicio	$ 751.368.407,10	14-44-101143194	0	30-12-2021	Hasta 5 años a partir de la fecha del acta de recibo definitivo

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A		
…	N/A	N/A	N/A		…

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-210	03/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	APROBACION HOJAS DE VIDA CAMBIO PROFESIONAL SST Y PROFESIONAL SOCIAL
ET-2274-221	08/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	INFORME MENSUAL AMBIENTAL MAYO
ET-2274-223	09/06/2022	ALCALDIA SAN PELAYO	SEGUNDA REITERACION DE REMISION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS 1180 Y 937
ET-2274-234	15/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	RATIFICACION OFICIO ET-2274-221 ENTREGA INFORME MENSUAL AMBIENTAL
ET-2274-239	16/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	REITERACION ENTREGA DE DOTACION Y REPOSICION EPP A PERSONAL DE OBRA
ET-2274-243	21/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	APROBACION INFORME MANSUAL AMBIENTAL N°3 MES DE MAYO
ET-2274-246	22/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	REMISION INFORME MENSUAL N°3 MES DE MAYO
ET-2274-249	23/06/2022	ALCALDIA SAN PELAYO	AVAL DE INTERVENTORIA A SOLICITUD DE PRORROGA N°1
ET-2274-257	28/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST Y SOCIAL MES DE JUNIO
ET-2274-262	30/06/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCION

Correspondencia Recibida

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO	NOTAS
OFICIO PRORROGA	15/06/2022	CONSORCIO TERRON	Solicitud de prorroga contrato LP-009-2021	

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el contrato de la madera el contratista realiza actividades de obra se le hace seguimiento al cronograma de actividades, en cuanto al porcentaje de avance del contrato se tiene un programado acumulado de 28,51% contra un ejecutado de 14,22% para un atraso del 14,30%, razón por la cual le solicitamos al contratista en reunión de comité un plan de contingencia con el fin de recuperar el atraso que lleva a la fecha, y darle inicio lo más pronto a las actividades de conformación de la subbase granular y la construcción de box coulver

La interventoría dio aval a la prórroga solicitada por el contratista teniendo en cuenta los fuertes cambios climáticos presentados durante los meses de abril, mayo y junio que han influido en el desarrollo de las actividades, igualmente la escasez de materia prima y equipos producto del alto volumen de obras que se encuentran en ejecución en la zona de ejecución del proyecto y demoras que se ha presentado con las importaciones de material se ha sufrido retraso en las entregas de las diferentes referencias de acero, han afectado el cumplimiento en el programa de obra y retrasos en el mismo

PREDIALES

No se presentaron inconvenientes prediales

AMBIENTALES

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado inconvenientes

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

- ✓ Visitas de seguimiento a las obras ejecutas

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- ✓ Comités técnicos de seguimiento mensual

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA
Ing de apoyo