Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de julio de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 50% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	1/31/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 5.388.069.994,73		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 5.388.069.994,73		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 281.045.204		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 30.308.822,50
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 250.736.381,50
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	SEIS (6) MESES
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2022

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
84	2021		Mantenimiento De Vías	$ 5.388.070.000	$ 575.867.627,57	$ 4.531.157.163
TOTAL				$ 5.388.070.000	$ 575.867.627,57	$ 4.531.157.163

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 01/08/2022, para el periodo Julio de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, de 81.29% relacionado a continuación:

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.190.245.382	97.64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 869.066.341,75	16,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 888.021.137,75	16,71%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 281.045.204
Amortizado	$ 30.308.822,50
Saldo	$ 250.736.381,50

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 16,71%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 538.806.999,47	53-44-101019783 Anexo No. 0	28/01/2022	28/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 281.045.204	53-44-101019783 Anexo No. 0	28/01/2022	28/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.077.613.998,95	53-44-101019783 Anexo No. 0	28/01/2022	7/28/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	53-44-101019783 Anexo No. 0	28/07/2022	28/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019783 Anexo No. 0	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil	$ 500,000,000.00	53-40-101006829 Anexo No. 0	1/28/2022	7/28/2022

Extracontractual (RCE)				
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-268	06/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD DE PLAB DE CONTINGENCIA
ET-2274-271	08/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD INFORME AMBIENTAL JUNIO 2022
ET-2274-276	13/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO
ET-2274-282	13/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	MANEJO AMBIENTAL VEHICULO MIXER DE CONCRETO EN OBRA
ET-2274-290	25/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	CONTROL DE CALIDAD SUBBASE
ET-2274-293	21/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA.	INCUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION PROPUESTA
ET-2274-295	25/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REVISION DOCUMENTACION FUENTE DE MATERIAL CANTERA LAS BALSAS
ET-2274-300	26/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES SST Y SOCIAL MES DE JULIO
ET-2274-301	27/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL MES DE JUNIO
ET-2274-307	28/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION DE SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCION
ET-2274-310	29/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	REITERACION NO CONFORMIDADES AREA SST EN OBRA

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	01/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	ENTREGA DOCUMENTOS ORDEN DE GIRO
	27/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CALIDAD
	27/07/2022	CONSORCIO VIAL LA MADERA	ENTREGA REPROGRAMACION DE OBRA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de julio de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURA

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. 009 - 2021			
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742.8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"			
FECHA DE INICIO:	2/8/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334.20			
VALOR ADICIONES:	N/A			

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334.20
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 481.045.204.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 481.045.204.00
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de diciembre 2022
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022

29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000		
TOTAL				$ 9.000.000.000	$	$

30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 01/08/2022, para el periodo Julio de 2022, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.287.550.733.94	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.064.831.661.01	32.84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 908.385.487.03	14.45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 908.385.487.03	14.45%

3. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	
Saldo	$ 481.045.204.00

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 32.84%
Meta física ejecutada %: 14.45%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$898.221.533	4005594 Anexo No. 2	27/12/2021	31/01/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 2	27/12/2021	31/01/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 2	27/12/2021	31/07/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 2	27/12/2021	31/07/2025

Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 2	27/12/2021	31/07/2025

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.1	21/12/2021	28/08/2022
Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

CORRESPONDENCIA ENVIADA					
CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-272	8/07/2022	CONSORCIO TERRON	71199	8/07/2022	SOLICITUD INFORME AMBIENTAL MES DE JUNIO DE 2022 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-284	15/07/2022	CONSORCIO TERRON			AVISO DE ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.
ET-2274-286	18/07/2022	CONSORCIO TERRON			SEGUIMIENTO AL PLAN DE CONTINGENCIA PRESENTADO CON FECHA 07 DE JULIO DE 2022.
ET-2274-288	18/07/2022	CONSORCIO TERRON			ENTREGA EPP Y DOTACION A PERSONAL ACTIVIDADES BOX CULVER.
ET-2274-294	25/07/2022	CONSORCIO TERRON			DOCUMENTACION FUENTE DE MATERIAL CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-296	26/07/2022	CONSORCIO TERRON			AVISO DE ATRASO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA E INCUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS
ET-2274-299	26/07/2022	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST Y SOCIAL MES DE JULIO.

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
OFICIO	27/07/2022	CONSORCIO TERRON	Respuesta a oficio ET-2274-296
OFICIO	1/08/2022	CONSORCIO TERRON	Parálisis en obra.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de julio de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas

Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	199 del 2021			
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA"			
FECHA DE INICIO:	14/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.269.592.960,69			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 4.269.592.960,69			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994			
ANTICIPO AMORTIZADO:	0			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.216.833.994			
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	1			
PRÓRROGA 1:	CINCO (5) MESES			
PRÓRROGA 2:	N/A			
PRÓRROGA 3:	N/A			
PRÓRROGA 4:	N/A			

FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022

30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 371.998.606.98	$ 4.128.001.393,02
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 371.998.606.98	$ 4.128.001.393,02

31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

32. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 01/08/2022, para el periodo Julio de 2022, se reporta un atraso para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960.69	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.954.097.285.83	93.02%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 353.043.810.98	8.27%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 371.998.606.98	8,71%

4. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 1.216.833.994

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 93.02%
Meta física ejecutada %: 8.71%

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	11/26/2021	1/26/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	11/26/2021	1/26/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 1	11/26/2022	7/26/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 1	7/26/2022	7/26/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 416.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 1	5 AÑOS	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 1	11/26/2021	7/26/2022
Otros				

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-265	1/07/2022	INVIAS	REMISION INFORME NO. 3 MAYO DE 2022 CONTRATO DE OBRA NO199 DE 2021
ET-2274-267	6/07/2022	INVERSIONES PSAVZ	REITERACION DE SOLICITUD PARA ENTREGA DE BALANCE DE OBRA No 1 Y SOLICITUD DE INICIO DE OBRAS DE BOX COULVERT EL TRAMO DE AGUAS VIVAS
ET-2274-270	8/07/2022	INVERSIONES PSAVZ	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL JUNIO 2022. CONTRATO DE OBRA No. 199 DE 2021
ET-2274-274	13/07/2022	INVERSIONES PSAVZ	APROBACION INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL JUNIO VERSION 2 2022 REMITIDO MEDIANTE OFICIOINV-022-2022
ET-2274-275	13/07/2022	INVIAS	REMISION INFORME NO. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CONTRATO DE OBRA NO199 DE 2021
ET-2274-278	13/07/2022	INVERSIONES PSAVZ	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO
ET-2274-281	13/07/2022	INVERSIONES PSAVZ	MANEJO AMBIENTAL VEHICULO MIXER DE CONCRETO EN OBRA.
ET-2274-283	14/07/2022	INVERSIONES PSAVZ	REITERACION No 2 DE SOLICITUD PARA ENTREGA DE BALANCE DE OBRA No 1 Y SOLICITUD DE INICIO DE OBRAS DE BOX COULVERT EL TRAMO DE AGUAS VIVAS.

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO
OFICIOINV-026-2022	5/07/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	REPORTE A LA EMPRESA AFINA DE POSTE DE ENERGÍA CON RIESGO DE COLAPSO POR INTERVENCION DE LA VIA LAS MANUELITAS (LA PERLA – HOLANDA)
OFICIOINV-026-2022	11/07/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	ENTREGA DE INFORME AMBIENTAL MES DE JUNIO.
OFICIOINV-027-2022	14/07/2022	INVERSIONES PSVAZ SAS	PROBLEMAS POR LLUVIAS EN TODOS LOS FRENTES DE OBRA.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniero
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN

SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de julio de 2022.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T. 008-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		

VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$ 1,298,200,922	
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 1,298,200,922	$ 7,642,399,078

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 1.294.599.510.76	$3,601,411.24	$ 0	$ 1.298.200.922

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 01/08/2022, para el periodo Julio de 2022, se reporta un atrazo de 82 36% para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.671.717.874	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.555.891.647	97.50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$1.347.982.804.2	15.36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$15.928.400	0.18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$1.347.982.804.2	15.36%

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 97.72%
Meta física ejecutada %: 15.36%

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/11/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 5	N/A	31/07/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 5	1/02/2022	31/07/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 5	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 5	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 3	1/02/2022	31/07/2022
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 3	1/02/2022	31/07/2022

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-266	1/07/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	REVISIÓN No 2 APU ITEMS NO PREVISTOS
ET-2274-269	8/07/2022	CONSORCO PLANEAR PVTO.SC	APROBACIÓN INFORME NO 4. CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-273	8/07/2022	INVIAS	REMISION INFORMES AMBIENTALES NO 4 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-277	13/07/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO
ET-2274-280	13/07/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	MANEJO AMBIENTAL VEHICULO MIXER DE CONCRETO EN OBRA.
ET-2274-298	26/07/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME ACTIVIDADES AREA SST Y SOCIAL MES DE JULIO.
ET-2274-304	28/07/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN
ET-2274-233	15/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REMISION INFORMES AMBIENTALES NO 3 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-254	25/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REVISION No 1 DISEÑO DE MEZCLA PARA PAVIMENTO HIDRAULICO.
ET-2274-261	30/06/2022	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS SEGÚN PLAN DE INSPECCIÓN

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 meses		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12/31/2022		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Registro presupuestal 51821

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
C-2402-0600-12	Nación	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL- [PREVIO CONCEPTO DNP]	$ 2.272.561.357,00	$ 632.649.399	$ 1.639.911.958

Registro presupuestal

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$216.000.000,00	$ 63.619.661,00	$152.380.339,00
1088821	54	C-2402-0600-12-0-2402112-02 -02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA, MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	$16.000.000,00		$16.000.000,00

					$168.380.339,00

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 7 de fecha 01/08/2022 para el período Julio de 2022 el contrato reporta un atraso de 5.35 %

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 779.626.812,00 31,13%
Total inversión ejecutada: $ 645.666.612,00 25,78%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 250.456.135,70	14-44-101143194 Anexo No. 0	12/30/2021	Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678,50	14-44-101143194 Anexo No. 0	12/30/2021	Liquidación del contrato hasta la amortización del anticipo
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 500.912.271,40	14-44-101143194 Anexo No. 0	12/30/2021	1/31/2025
Calidad del servicio	$ 751.368.407,1	14-44-101143194 Anexo No. 0	7/31/2022	7/31/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:_
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Una vez terminada el periodo transcurrido de este informe se le recomiendo a los contratistas realizar un plan de contingencia para evitar retrasos en las obras, en vista que se están presentado fuertes lluvias que han trucado el correcto desarrollo de las actividades en los sitios de trabajo.

Se recomienda a los contratistas realizar plan de contingencia, ya que se están presentando fuertes lluvias que están impidiendo el correcto funcionamiento de las obras y están generando retrasos en las obras

Los municipios deberán realizar la devolución de los rendimientos de la cuenta conjunta a la cuenta del tesoro nacional.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se recomienda a los contratistas entregar los informes mensuales ambientales

Se solicitó a los municipios realizar las minutas de las prórrogas aprobadas a los contratistas

Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 
Ing de apoyo