Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de Enero de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. 009 - 2021			
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"			
FECHA DE INICIO:	2/8/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334,2			

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,2
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 472.949.263
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 91.877.871
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de Marzo de 2024
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ **7.783.346.664**	$ **1.216.653.336**
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ **7.783.346.664**	$ **1.216.653.336**

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL 7	$ 497.841.330	$ 0	$ 24.892.066	$ 472.949.263

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.25 de fecha, 01/31/2024 para el periodo ENERO 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 87.03% contra un programado de 100% esto evidencia un atraso del 12.97%, relacionado a continuación: Durante el periodo transcurrido del mes de Enero de 2024.

Trabajo de alistamiento de cunetas. Dentro de esta actividad hubo cambio de Agregados por lo que el contratista presentó diseño de mezcla que la interventoría, Luego de revisar, realizó observaciones para su aprobación. A la fecha se espera la Subsanación al diseño de mezcla para las cunetas y así poder continuar la fundida De las mismas. Se informa que aún no se reanudan los tres (3) boxcoulvert.
Pendientes por ejecutar. En consecuencia, de lo anterior, se tienen a la fecha, para el presente mes, Ocho Mil ciento sesenta y seis (8166) metros lineales de pavimento MR 38 Mpa sumados en carril derecho e izquierdo. Aclarando lo anterior, de los 4083 metros intervenidos Con pavimento, todo está fundido en su totalidad, es decir, en 2 carriles. En este mes no se fundió pavimento ya que el tramo inicial faltante del k0+000 al k0+043
Requiere la construcción de un box-Calvert ubicado en el k0+016 el cual no ha sido construido. Se continúa con los nueve (9) box-Calvert fundidos, y están pendientes por Intervención tres (3) estructuras hidráulicas. La interventoría mediante comités de Obra ha conminado sobre la urgencia de reactivar las estructuras hidráulicas Pendientes.

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.406.441.735,84	87,03%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.406.441.735,84	87,03%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	$ 472.949.263
Saldo	$ 91.877.871

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 87.03%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$898.221.533	4005594	8/02/2022	03/07/2023

		Anexo No. 4		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1461	11/01/2024	CONSORCIO TERRON		PRESUNTO INCUMPLIMIENTO REITERACIÓN No 1 COMUNICADO ET-2274-1404...
ET-2274-1466	15/01/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1487	18/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS		Remisión informe Social trimestral – Plan de gestión social
ET-2274-1490	19/01/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD INFORME SST DICIEMBRE 2023- INFORME SST NOVIEMBRE 2023- PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE-NOVIEMBRE Y NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2023
ET-2274-1497	20/01/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SNo.	16/01/2023	CONSORCIO TERRON	REMISIÓN DISEÑO DE MEZCLA PARA CUNETAS

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de Enero de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA INTERSECCION VIA SAN CARLOS - CERETE (CUATRO CAMINOS) - EL CAÑITO - SOLEDAD - VIA CIENAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T 008 - 2022			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901553023-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC R. L. ISACC EL˝AS SOTO BARBOSA NIT: 901.553023-0 CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%			
OBJETO:	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS - CERETÉ (CUATRO CAMINOS) - EL CAÑITO - SOLEDAD- VIA CIENAGA DE ORO- MUNICIPIO DE SAN CARLOS.			
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443,00			
VALOR ADICIONES:	$ 165.753.557			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			

VALOR ACTUAL:	$ 8.940.600.000
ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL:	5 meses sin exceder el 31 de julio de 2022
MODIFICACIONES REALIZADAS	
● OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudiación y resolución de adjudicación.	
● SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:	
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE JULIO DE 2022
PRÓRROGA 2:	HASTA 28 DE DICIEMBRE DE 2022
PRÓRROGA 3:	HASTA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 4:	HASTA 23 DE DICIEMBRE DE 2023
PRÓRROGA 5:	HASTA 22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	22/03/2024

29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
036	2022		Mantenimiento De Vías	$ 8.940.000.000	$ 7.873.943.853	$ 881.947.778,00
TOTAL				$ 8.940.000.000	$ 7.873.943.853	$ 881.947.778,00

30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.25de fecha 01/31/2024, para el periodo de ENERO 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 89.62% contra un programado de 88.26%, esto evidencia un avance del 1.36%.

Continua la instalación de bordillos prefabricados en los sectores: PR0+739 3PR0+320 lado derecho y PR0+550 3 PR0+320 lado izquierdo. Por último, se realiza instalación de concreto clase D (cunetas) sección cañuela 0,34*0,3m Sector PR2+532 3 PR2+600 lado derecho, PR2+780 3 PR2+352 lado izquierdo. Se instala sello de juntas para pavimento en tramo 1. así mismo se han ido realizando pruebas de flexión a las viguetas tomadas en los vaciados anteriores las cuales han dado resultados satisfactorios; de igual forma el mismo proceso, para el concreto clase D (cunetas), en este caso resistencia a la Compresión.

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8 .921.645.204,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7 .890.679.428,18	88.26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8 .012.836.417,66	89.62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.21%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8 .031.791.213,66	89.84%

3. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 88.26%
Meta física ejecutada %: 89.62%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

POLIZAS No. N° 15-44-101256135 anexo 8 y 15-40-101076135 anexo 6

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/02/2022	31/02/2024	$877.484.645
PRESTACIONES DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/02/2022	30/09/2026	$1.754.969.289
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS	0 MESES Y 0 DÍAS	$2.632.453.933
CALIDAD DEL SERVICIO	02/07/2022	02/07/2027	$5.686.439
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	01/02/2022	30/09/2023	$500.000.000

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No aplica para el presente periodo.

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

Correspondencia enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1548	16/01/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA NO 5 AL CONTRATO DE OBRA
ET-2274-1560	23/01/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1564	26/01/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME SST ENERO 2024, SOPORTE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024
ET-2274-1565	26/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD INFORME SST ENERO 2024-PENDIENTE SUBSANACIÓN INFORME DICIEMBRE 2023- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL: DICIEMBRE 2023-ENERO 2024
ET-2274-1570	26/01/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2024
ET-2274-1571	26/01/2024	CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2025
ET-2274-1572	26/01/2024	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2026
ET-2274-1573	26/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2027
ET-2274-1576	29/01/2024	INVIAS	REMISIÓN INFORMES AMBIENTALES NO 20 Y 21 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022

ET-2274-1577	29/01/2024	INVIAS	INFORME TRIMESTRAL NO 7. CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-1578	29/01/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	INFORMES DE SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2023 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO ELEC.	23/01/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ENTREGA BALANCE DE OBRA NO 3 SUSCRITO

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de Enero de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: Intervención de 895 metros lineales del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en la zona rural del Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, mediante la construcción de pavimento rígido dispuesto en dos tramos de vía.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 0.895 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	N° 178-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V	NIT:	901.748.217-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Volga Construcciones SAS (90%) Belisario Alfredo de León Narváez (10%) c.c. 15.041.209		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."		
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	TRES MESES Y 1 SEMANA (3.25 MESES)
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	Hasta el 31 de marzo de 2024.
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

30. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

31. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.25 de fecha, 01/31/2024 para el periodo ENERO de 2024 se reporta un porcentaje programado de 100% contra un porcentaje ejecutado de 17.79% con un atraso del 81.99%..

- Excavación en material común de la explanación y canales entre abscisas K3+790 al K3+870.

• Transporte de materiales provenientes de la excavación de la Explanación, canales y préstamos entre abscisas K3+790 al K3+870.
• Suministro, extensión y compactación de afirmado (Material de Mejoramiento) entre abscisas K3+200 al K3+870
• Suministro, extensión y compactación de subbase granular entre abscisas K3+200 al K3+870.

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.186.505.977,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.186.505.700,00	99.78%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 393.220.415,20	86,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	17.79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 18.954.796,00	17.79%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 17.79%

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 221.030.290,40	25	9	2023	31	03	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 442.060.580,00	25	9	2023	31	03	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 663.090.871,20	25	01	2024	25	01	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 663.090.871,20	Cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obras.					

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 348,000,000.00	11-40-101055228 Anexo No. 3	25/09/2023	31/03/2024

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1538	15/01/2024	Contratista Alcaldía	Invitación a comité de veeduria
ET-2274-1554	19/01/2024	Contratista	Reiteración No 1 oficio ET-2274-1450. Solicitud vinculación auxiliares viales en actividades con maquinaria en obra. Implementación plan de manejo vial.
ET-2274-1555	22/01/2024	Contratista	Observaciones informe SST del mes de diciembre 2024.
ET-2274-1561	25/01/2024	Contratista	Remisión informe social trimestral – Plan de Gestión Social.
ET-2274-1566	26/01/2024	Contratista	Solicitud informe SST mes de enero 2024. Pendiente subsanación informe SST noviembre y diciembre 2023. Soporte seguridad social diciembre 2023-enero 2024.
ET-2274-1571	26/01/2024	Contratista	Solicitud entrega informe mensual del mes de enero de 2024.

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de Enero de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box Calvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP - 007 - 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS DE PELAYO	NIT:	901.736.436-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	4.592.475.403,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		

VALOR ACTUAL:	4.592.475.403,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.377.742.620,90
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1.377.742.620,90
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	1
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de marzo de 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO


33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.25 de fecha, 01/31/2024 para el periodo de ENERO 2024 se reporta un porcentaje programado de 100% contra un porcentaje ejecutado de 39.42% con un atraso del 60.58%.

Durante el periodo transcurrido en el mes de Enero de 2024, se realizaron las siguientes actividades en obra:
-Excavación de material común de la explanación y canales =4.805 m3
-Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales (piedra rajón)=1.340 m3
-Relleno con afirmado =3.459,30 m3
- Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales, y préstamos para distancias mayores a mil metros (1.000m) medidos a partir de 100 metros (100m) =31.232,50 m3/km
-Subbase clase C =1.474 m3
-Pavimento MR 38 Mpa =750 m3

-Acero de refuerzo FY 4200 kg/cm2 (60.000 PSI) =4069,40 kg

Esta ejecución representa avance físico en 948 metros de pavimento en un carril, mas 480 metros que vienen en segundo carril. Para mayor claridad se muestra a continuación esquema grafico:



4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.570.938.381,20	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.570.938.381,20	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.801.842.957,60	39.42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.801.842.957,60	39.42%

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.377.742.620,90
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 1.377.742.620,90

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 39.42%

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 459.247.540,30	27	7	2023	27/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.377.742.620,90	27	7	2023	27/05/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 918.495.080,60	27	7	2023	27	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 18.954.796,00	27	1	2024	27	1	2029
Calidad del servicio		$ 1.377.742.620,90	31	12	2023	31	12	2028

Garantía de RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Patronal	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Responsabilidad Civil Cruzada	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Gastos Medicos	10%	$ 20.000.000,00	27	7	2023	27	1	2024

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Para el presente periodo no se presenta correspondencia enviada ni recibida

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de Enero de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	199 DE 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ	NIT:	900.451.408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS– "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	14/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.269.592.960,69		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.269.592.960,69		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 934.410.716
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 282.423.278
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE JULIO DE 2022.
MODIFICACIONES REALIZADAS	
• OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudicación y resolución de adjudicación.	
• SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:	
Contratista de la Obra:	CONSORCIO VIAS RURALES VYF 2022
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872.
• SEGÚN RESOLUCIÓN No 1164 DEL 17 DE MAYO DE 2023 por medio de la cual se declara la pérdida de ejecutoria de un acto administrativo, se modifica lo siguiente:	
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ SAS
Representante Legal:	HAYLEN KARINA VELASQUEZ, identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.
• OTRO SI No 1 A LA PRORROGA No 2 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a modificar el nombre del Contratista de obra establecido en la PRORROGA No 2.	
TOTAL PRÓRROGAS:	8
Prorroga No 1:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
Prorroga No 2:	HASTA EL 30 DE MAYO DE 2023.
Prorroga No 3:	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
Prorroga No 4:	HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023.
Prorroga No 5:	HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023
Prorroga No 6:	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.
Prorroga No 7:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
Prorroga No 8:	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

32. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021			$3.650.000.000	$3.114.702.386	$535.297.614
2380	2022			$ 850.000.000	$ 0.00	$ 850.000.000

33. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

34. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.25 de fecha, 01/31/2024 para el periodo ENERO de 2024 se reporta un porcentaje programado de 89.54% contra un porcentaje ejecutado de 80.18% con un atraso del 9.36%.

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

:

EN VIA RODANIA- AGUAS VIVAS:

• Excavaciones varias en material común en seco a mano
• Suministro e instalación de concreto clase F (2000 PSI)
• Suministro e instalación de tubo en concreto 4000 PSI para alcantarillado diámetro de 36” (0,9 m)
• Suministro e instalación de concreto clase D (3000 PSI)
• Suministro e instalación de acero de refuerzo FY=420 MPa
• Suministro e instalación de relleno para estructuras con recebo.

EN VIA APARTADA EL OLIVO- SAN FRANCISCO-LA PADILLA

• Suministro e instalación de Concreto Clase D (3000 PSI)- PLACA HUELLA
• Suministro e instalación de Concreto Clase D (3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS
• Suministro e instalación de Concreto Clase D (3000 PSI) – CUNETAS
• Suministro e instalación de concreto ciclópeo.
• Suministro e instalación de acero de refuerzo FY=420 MPa

5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.803.941.931,00	89.49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.803.941.931,00	79.73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.423.238.936,00	801.8%

6. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 934.410.716
Saldo	$ 282.423.278

7. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 89.54%
Meta física ejecutada %: 80.18

35. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

37. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

39. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

40. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
Cumplimiento	10%	$ 426.959.296,07	14	2	2022		1	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.280.877.888,21	14	2	2022		1	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 213.479.648,03	14	2	2022		31	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 1.280.877.888,21	14	10	2022		14	10	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 426.959.296,07	5 ANOS						

Garantía de RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10,0%	$ 363.410.400,00	14	2	2022	31	3	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

41. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

42. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1528	09/01/2024	INVIAS	Respuesta a oficio 2023S-VBOG-031861.
ET-2274-1530	10/01/2024	Contratista	Reiteración No 1 ET-2274-1491. Solicitud informe SST diciembre 2023. Informe área SST mes de noviembre 2023. Solicitud planilla seguridad social noviembre diciembre 2023 y diciembre 2023 enero 2024.
ET-2274-1532	10/01/2024	Contratista	Reiteración No 2. Solicitud entrega de informe mensual del mes de noviembre y diciembre de 2023.
ET-2274-1533	11/01/2024	Contratista	Reiteración comunicados ET-2274-1523, ET-2274-1419, ET-2274-1293, ET-2274-1212, ET-2274-891, ET-2274-960, ET-2274-999, ET-2274-1027, ET-2274-11106. Solicitud entrega de los informes mensuales de seguimiento ambiental de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2023.
ET-2274-1536	15/01/2024	Contratista Alcaldia	Invitación a comité de veeduria.
ET-2274-1539	15/01/2024	INVIAS	Informe trimestral No 5.
ET-2274-1541	15/01/2024	Centro de atención al ciudadano	Informe trimestral No 7.
ET-2274-1553	19/01/2024	INVIAS	Informe trimestral No 7.
ET-2274-1559	22/01/2024	Contratista	Reiteración No 3. Solicitud entrega de informe mensual del mes de noviembre y diciembre de 2023.

CORRESPONDENCIA ENVIADA (CONTINUACIÓN)

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1567	26/01/2024	Contratista	Solicitud informe SST enero 2024. Soporte seguridad social diciembre 2023-enero 2024. Informes SST noviembre y diciembre 2023. Soporte planilla seguridad social noviembre – diciembre 2023.
ET-2274-1572	26/01/2024	Contratista	Solicitud entrega informe social mensual del mes de enero de 2024.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO
INV-082-2024	16/01/2024	Contratista	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto- San Francisco.

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 31 de Enero de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T - 004-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS.	NIT:	901727801-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. NAIRO LÓPEZ SOTO, NIT: 901727801-2 MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%			
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.698.545.127,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 4.698.545.127,00			

ANTICIPO	$ 1 .197.507.136,00
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1 .197.507.136,00
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

33. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
20230381	2023	500: Recursos de convenio		$4.700.000.000	$0.00	$4.700.000.000

34. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

35. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.25 de fecha, 01/31/2024 para el periodo ENERO de 2024 el porcentaje programado acumulado corresponde a 23.92% y el porcentaje ejecutado equivale al 25.57%, con un avance de 1.66%

SEMANA 1.

El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro de sobrantes: sector k0+310 - k0+460 (se termina de conformar la subrasante y se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico)

÷ Se realiza mejoramiento de fallos de subrasante con piedra rajón en sector

K0+900 - k0+450.

SEMANA 2 El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro de sobrantes: sector k0+310 - k0+140 (se termina de conformar la subrasante y se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico)÷ el contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sector K0+550 - k0+420

SEMANA 3

÷ El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retirode sobrantes: sector k0+0 - k0+140 (se termina de conformar la subrasante y Se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico)÷ Se realiza mejoramiento de fallos de subrasante con piedra rajón en sector K0+900 - k0+450.÷ El contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sector K0+000 - k0+420

SEMANA 4

÷ El contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sector K0+000 - k0+420 (se trabaja en el céreo y compactación final del material) ÷ Instalación de concreto MR40 para pavimento (e=18 cm - ancho Carril=2,75m) con previa instalación de acero de refuerzo según planos y Especificaciones del proyecto (transversal ø de 1" lisa, @ 0,3m, l=0,35m y Longitudinal ø de 1/2" corr, @ 1,2m, l=0,85 m) para el sector pr1+778-pr1+698Carril izquierdo

6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4 .672.673.827,10	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1 .117.507.516,97	23.92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1 .194.987.259,78	25.57%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 1 8.954.796,00	0.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1 .213.942.055,78	25.84%

7. ANTICIPO

Otorgado	$ 1 .197.507.136
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 1 .197.507.136

8. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 23.92
Meta física ejecutada %: 25.57

36. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

38. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

39. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

40. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

41. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 469.854.512,70	26	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.409.563.538,10	26	12	2023	30	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 939.709.025,40	26	12	2023	31	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 5.686.438,80	31	3	2024	31	3	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.409.563.538,10	31	3	2024	31	3	2029

Garantía de RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	17	7	2023	31	3	2023
Otros		$ 520.000.000,00	17	7	2023	31	3	2023

42. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

43. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1531	10/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD CORRECCIONES AL INFORME MENSUAL SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023
ET-2274-1543	15/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN OFICIO ET-2274-1517 SOLICITUD INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL NOVIEMBRE 2023- SOLICITUD INFORME MENSUAL DICIEMBRE 2023
ET-2274-1547	16/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA NO 1 AL CONTRATO DE OBRA.
ET-2274-1552	16/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN No 1: ET-2274-1525 - OBSERVACIONES A INFORME SST DICIEMBRE 2023 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA- SEGURIDAD SOCIAL DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES DE OBRA A PARTIR DE FECHA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO
ET-2274-1557	22/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURÍA,
ET-2274-1561	25/01/2024	INVIAS	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1565	26/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD INFORME SST ENERO 2024- PENDIENTE SUBSANACIÓN INFORME DICIEMBRE 2023- SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL: DICIEMBRE 2023-ENERO 2024
ET-2274-1573	26/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2027
ET-2274-1579	30/01/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	OBSERVACIONES SEGUNDA VERSIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO HIDROLÓGICO E HIDRÁULICO

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
Correo electrónico	22/01/2023	CONSORCIO COREDORES PRODUCTIVOS	ENTREGA AJUSTES ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO
Correo electrónico	26/01/2023	CONSORCIO COREDORES PRODUCTIVOS	ENTREGA POLIZAS PRORROGA No 1

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		

TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11			$ 2.172.561.357	$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11		Adición No. 1	$ 787.480.000	$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ 63.000.000
			TOTAL			$ 3.355.041.357	$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00

Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00
Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00
Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18	$ 122.093.000.00	$23.197.670.00	$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	$ 124.999.000 .00	$23.749.810.00	$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 21	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 22	$ 143.526.000.00	$27.269.940.00	$170.795.940.00
Acta de costos No 23	$ 144.191.000.00	$27.396.290.00	$171.587.290.00
Acta de costos No 24	$ 146.922.000.00	$27.915.180.00	$174.837.180.00
Acta de costos No 25	$ 76.644.000.00	$ 14.942.360.00	$ 93.586.360.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.25 de fecha 01/31/2024, para el periodo de ENERO 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.544.111.558,00 95.66%
Total inversión ejecutada: $ 3.446.085.486,00 93.01%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 350.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 5	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.308.268.603.34	14-44-101143194 Anexo No. 5	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 701.008.271.40	14-44-101143194 Anexo No. 5	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.051.512.407.10	14-44-101143194 Anexo No. 5	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

.

En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 01 al 31 de Enero de 2024. El contrato de obra No. LP-009-2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA" Tuvo orden de inicio el 8 de febrero de 2022. Durante el periodo comprendido en este informe no hubo presencia de lluvias, situación que propicia la maniobrabilidad y rendimiento en la obra en comparación con los meses anteriores. Teniendo en cuenta las dificultades que se han tenido en el recorrido del contrato, se tramitaron y aprobaron las prórrogas N°1 hasta el 31 de Diciembre de 2022, y N°2, hasta el 31 de Diciembre de 2023 para el contrato de obra e interventoría, lo anterior, motivados principalmente teniendo en cuenta tres factores decisivos: desabastecimiento por parte de la cantera, desabastecimiento por parte de la concretera y las recurrentes lluvias durante el año 2022. En recorrido a la obra durante este mes, por parte del Municipio de San Pelayo, el INVIAS, el contratista y la interventoría se concluyó que el contratista no alcanzaría a terminar las cunetas y obras de protección, por lo que se convino realizar el tramite de una prorroga N°3 con el ánimo de garantizar la culminación de todas las actividades contratadas. De acuerdo a lo anterior, actualmente se prorrogó el contrato de obra hasta el 31 de Marzo de 2024. De conformidad a lo anterior, y de manera resumida, se informa que a la fecha, para el presente mes, se tienen ocho mil ciento sesenta y seis (8166) metros lineales de pavimento MR 38 Mpa sumados en carril derecho e izquierdo. Aclarando lo anterior, de los 4083 metros intervenidos con pavimento, todo está fundido en su totalidad, es decir, en 2 carriles. Paralelo a esto, se trabajó en alistamiento de terreno para construcción de cunetas, se continúa con los nueve (9) box-coulvert fundidos, y están pendientes por intervención tres (3) estructuras hidráulicas.

La interventoría mediante los comités de obra ha informado sobre la urgencia de reactivar las estructuras hidráulicas pendientes y recalca que quedan sólo dos (2) meses para la terminación del contrato:

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 