Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1/04/2024 DE MARZO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR **RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-007-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"			
FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.592.475.403,00			

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,20
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 299.667.756
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 181.377.448
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

28. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000		$ 2.547.751.166
TOTAL				$ 9.000.000.000		$ 2.547.751.166


29. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
1 ACTA PARCIAL			$ 613.417.271.20	$$ 613.417.271.20

30. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.27 de fecha, 1/04/2024 para el periodo MARZO 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 73,29% contra un programado de 77,09% esto evidencia un atraso del 3,80%, relacionado a continuación: Durante el periodo transcurrido en el mes de Marzo de 2024, se realizaron las Siguientes actividades en obra:

-Pavimento MR 38 Mapa =49,50m3
Esta ejecución representa avance físico en 1148 metros de pavimento en un carril, Más 999 metros que vienen en segundo carril. Para mayor claridad se muestra a Continuación esquema gráfico:



1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.570.938.381.20	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.570.938.381.20	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.347.594.160.10	51.36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796.00	0.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.552.923.069,32	51.36%

2. **ANTICIPO**

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1.372.056.182
Amortizado $	$	617.425.282
Saldo $	$	754.630.900

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 51.36%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$459.247.540.30	4005594	27/07/2023	27/05/2024

		Anexo No. 4		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.377.742.620.90	65-11-101223911	27/07/2023	27/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ .377.742.620.90.	65-11-101223911	27/07/2023	27/01/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 18.954.796	65-11-101223911	27/01/2024	27/01/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.377.742.620.90	65-11-101223911	31/12/2023	31/12/2028

Garantía de RCE

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Patronal	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Responsabilidad Civil Cruzada	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Gastos Medicos	10%	$ 20.000.000,00	27	7	2023	27	1	2024

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1666	7/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA ENTRGA DE LA PROGRAMACION DE OBRA.

ET-2274-1675	12/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		OBSERVACIONES MENSUAL No 3 -FEBRERO 2023 Y SOLICITUD INFORME DE MARZO 2024
ET-2274-1685	18/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		APROBACION MENSUAL No 3 - FEBRERO 2023 VERSION 2
ET-2274-1688	18/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURÍA
ET-2274-1692	18/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD SOPORTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO-MARZO 2024
CORREO	18/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		INFORME MENSUAL DE FEBRERO
ET-2274-1696	19/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		FORTALECIMIENTO PLAN DE MANEJO VIAL DE OBRA-EPOCA SEMANA SANTA-MARZO 2024.
ET-2274-1706	19/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MARZO DE 2024
ET-2274-1710	19/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD INFORME SST MES DE MARZO 2024- SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO-MARZO 2024
ET-2274-1727	26/03/2024	SECRETARIA DE PLANEACION		AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 2 CONTRATO DE OBRA No LP- 007-2023 DERIVADO DEL CONVENIO 937 -2021

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	5/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	INFORME AMBIENTAL # 3 MES DE FEBRERO 2024
CORREO	5/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	INFORME MAPS SOCIAL FEBRERO 2024-CONSORCIO VIAS PELAYO.
CORREO	6/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO TRAMOS PENDIENTES POR LIBERAR
CVP-038-2024	11/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PEALYO	RESPUESTA A OFICIO ET-2274-1666
CORREO	12/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	ENTREGA DE ENSAYOS DE LABORATORIO TRAMOS PENDIENTES POR LIBERAR
CORREO	13/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Remisión de Diseño de mezcla concreto hidráulico.
CVP-040-2024	14/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Informe ambiental N° 3 periodo febrero de 2024 actualizado acorde a las Observaciones oficio ET-2274-1675 de 11 de marzo de 2023.
CVP-041-2024	16/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	SOLICITUD DE PRORROGA N°2 LP-007-2023
CORREO	18/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	SOPORTES DE ACTA PARCIAL N°2
CORREO	18/03/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Remisión de pólizas del Contrato LP-007-2023

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1/04/2024 DE MARZO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-008-202		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	8/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$481.045.204,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	OCHO(8)MESES		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
● OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudicación y resolución de adjudicación.			
● SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024		

29. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62

30. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. AVANCE DEL CONTRATO

A corte del 31 de Marzo de 2024 (teniendo en cuenta el semanal N°27 a corte 28 de Marzo de 2024), la obra se encuentra con un avance ejecutado del 51,36% correspondiente a $2.347.594.160,10. De conformidad a la reprogramación de la prórroga N°1 presentada por el contratista de obra, se debió acumular el 100% por valor de $4.570.938.381,20. De acuerdo con lo anterior, se tiene un atraso del 48,64% equivalente a Es menester de esta interventoría hacer alusión a los rendimientos de obra, los cuales se han evidenciado por debajo de lo requerido en las tres œltimas semanas de trabajo, denotando un avance semanal promedio muy mínimo (0,25%) generado en las actividades en ejecución a la fecha: Instalación de bordillos e instalación de concreto clase D para cunetas.

SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA								MODIFICACIONES BALANCE N0. 3
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL 2018	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR
I. EXPLANACIONES								
X. ITEMS NO PREVISTOS								
37	INP-01			Pedraplen en piedra rajón y concreto clase G para protección de captación boxcoulvert, taludes, y cunetas	m2	$ 228.079,00	1.708,57	$ 389.688.244,80
38	630.4	630		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) para estabilización de bordillos mediante anden, Ancho=1m	m3	$ 743.218,56	84,00	$ 62.430.359,40
Subtotal								$ 452.118.604,20

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.608.427.677,33	61,37 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.937.099.578,17	68,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.956.054.374,17	69,24%

3. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 782.826.599
Saldo	$ 434.007.395

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 69,24%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/05/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 6	14/02/2021	30/09/2023

Extracontractual (RCE)				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1652	9/03/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024
ET-2274-1659	12/03/2024	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN No 1 ET-2274-1574 ASUNTO SOLICITUD INFORME SST ENERO 2024-PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024 Y ENERO-FEBRERO 2024. PENDIENTES INFORMES SST NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023
ET-2274-1662	13/03/2024	INVIAS		REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

ET-2274-1671	16/03/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURÍA
ET-2274-1673	19/03/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2024,
ET-2274-1647	26/03/2024	CONSORCIO TERRON		OBSERVACIONES INFORMES SST NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024-PENDIENTES PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024 Y ENERO-FEBRERO 2024,

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

41.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
OFICIO SN°	3/14/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD PRÓRROGA N°4 AL CONTRATO LP-009-2021

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1/04/2024 DE MARZO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T 008 - 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024

30. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$5.788.888.307	$ 3.151.711.693
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 5.788.888.307	$ 3.151.711.693

31. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	$ 627.461.778	$ 0		$ 627.461.778

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.27 de fecha 1/04/2024, para el periodo MARZO de 2024 se reporta un porcentaje programado de 82,26% contra un porcentaje ejecutado de 87,15% para un avance de 4,89%.
Teniendo en cuenta la reprogramación de obra No 5 (prórroga de obra No 5, balance de obra No 3 con adición de recursos), que va hasta el 31 de marzo de 2023; el contrato lleva a fecha de cierre de este informe un porcentaje programado de 100% contra un porcentaje ejecutado de 91,1%. Cabe destacar que

estamos en la fecha del vencimiento del plazo de prorroga no 1 y por el momento la prórroga no 6 que ya fue avalada por interventoría hasta el 15 de abril de 2024, se encuentra en trÆmite por parte del municipio y en este sentido se reporta el 100% programado correspondiente a la reprogramación no 5 segœn prorroga no 5. Es menester de esta interventoría hacer alusión a los rendimientos de obra, los cuales se han evidenciado por debajo de lo requerido en las tres œltimas semanas de trabajo, denotando un avance semanal promedio muy mínimo (0,25%) generado en las actividades en ejecución a la fecha: Instalación de bordillos e instalación de concreto clase D para cunetas..

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	8.921.645.204,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	8.876.942.204,00	99,29%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	8.125.421.717,66	90,88%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(751.520.486,34)	-8,41%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	18.954.796,00	0,21%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	8.895.897.000,00	99,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	8.144.376.513,66	91,09%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(751.520.486,34)	-8,41%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	284.829.074,69	3,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	4.507.617,00	0,05%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 99.50
Meta física ejecutada %: 91.09

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

_

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 11	1/02/2022	30/01/2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 11	1/02/2022	30/09/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 11	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 11	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 11	1/02/2022	30/09/2023
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 11	1/02/2022	30/09/2023

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1660	0 /03/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 919 Y CONVENIO No 1381
ET-2274-1661	06/03/2024	INVIAS	REMISIÓN INFORMES AMBIENTALES NO 22 Y 23 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022

ET-2274-1663	06/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	DOCUMENTOS PENDIENTES INFORMES NO 9-23. CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-1664	06/03/2024	INVIAS	INFORME TRIMESTRAL No 8 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-1668	07/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024-FEBRERO 2024-FEBRERO MARZO 2024,
ET-2274-1680	13/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORMES DE SEGUIMIENTO FEBRERO DE 2023 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA SAN CARLOS - CERETE (CUATRO CAMINOS) –EL CAÑITO -SOLEDAD -VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS.
ET-2274-1683	13/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ESTADO DE AVANCE DE OBRA CORTE DE 12 DE MARZO DE 2023 – REITERACION SOLICITUD AUMENTO DE RENDIMIENTO DE OBRA
ET-2274-1690	18/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN No 1 ET-2274-1668 SOLICITUD SOPORTES DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024-FEBRERO 2024-FEBRERO MARZO 2024
ET-2274-1700	19/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	FORTALECIMIENTO PLAN DE MANEJO VIAL DE OBRA-EPOCA SEMANA SANTA-MARZO 2024.

ET-2274-1705	19/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES MARZO DE 2024.
ET-2274-1713	19/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME SST MARZO 2024 Y PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO-MARZO 2024-PENDIENTES PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024 Y ENERO-FEBRERO 2024 (PERIODOS PASADOS)
ET-2274-1715	19/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1718	20/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ALERTA DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES EN OBRA POR AUSENCIA REPORTE DE PAGO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE DICIEMBRE 2023-ENERO 2024, ENERO-FEBRERO 2024 Y FEBRERO-MARZO 2024.
ET-2274-1723	22/03/2024	SECRETARIA DE PLANEACION DE SAN CARLOS	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 6 CONTRATO DE OBRA L.P.I.T-008-2021 DERIVADO DEL CONVENIO 919-2021.

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

43.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
OFICIO	20/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	Respuesta a Oficio ET-2274-1683 "ESTADO DE AVANCE DE OBRA CORTE DE 12 DE MARZO DE 2023 –

CORREO ELECTRONICO	21/03/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	Solicitud de prórroga No 6 al contrato de obra.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1/04/2024 DE MARZO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio Interadministrativo 917 de 2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: Intervención de 895 metros lineales del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en la zona rural del Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, mediante la construcción de pavimento rígido dispuesto en dos tramos de vía.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 0.895 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	178 DE 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V	NIT:	901.510.700-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Volga Construcciones SAS (90%) Belisario Alfredo de León Narváez (10%) c.c. 15.041.209		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."		
FECHA DE INICIO:	25 de septiembre de 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio

VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	TRES MESES Y 1 SEMANA (3.25 MESES)
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA 15/04/2024

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.27 de fecha, 01/04/2024 para el periodo MARZO de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	2.186.505.977,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	2.186.505.976,70	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	631.754.781,79	28,58%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1.554.751.194,91)	-71,42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	23.796.927,30	1,09%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	2.210.302.904,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	655.551.709,09	29,66%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.554.751.194,91)	-70,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	61.521.188,00	2,81%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 100%:
Meta física ejecutada 29.66%:

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.

N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 221.030.290,40	25	9	2023	31	3	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No aplica	No aplica	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 442.060.580,80	25	9	2023	31	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30%	$ 663.090.871,20	25	1	2024	25	1	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 663.090.871,20	Se ampara 5 años, 0 meses y 1 día					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101207543

Certificado de modificación o anexo No.: ____
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 3

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 348.000.000,00	25	9	2023	31	3	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1655	05/03/2024	Contratista	Reiteración solicitud entrega de informe social mensual del mes de Febrero de 2024.
ET-2274-1659	05/03/2024	Alcaldía	Solicitud de remisión de los Rendimientos financieros del convenio No 917.
ET-2274-1665	06/03/2024	Alcaldía	Presunto incumplimiento por parte del contratista ejecutor del contrato de la referencia en su obligación de entregar la obra terminada a 31 de Marzo de 2024.
ET-2274-1679	12/03/2024	Contratista	Reiteración comunicado ET-2274-1638. Observaciones mensual Diciembre 2023 y enero 2024. Solicitud Mensual febrero 2024.
ET-2274-1694	18/03/2024	Contratista	Reiteración No 2 oficio ET-2274-1670. Reiteración No 1 oficio ET-2274-1633. Solicitud informe SST mes de febrero 2024 y planilla seguridad social Correspondiente al periodo del informe.
ET-2274-1695	18/03/2024	Contratista	Reiteración No 2 solicitud entrega de informe social mensual del mes de Febrero de 2024.
ET-2274-1704	19/03/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe social mensual del mes de marzo de 2024.
ET-2274-1712	19/03/2024	Contratista	Solicitud informe SST mes de marzo de 2024 y planilla de seguridad social Correspondiente al periodo, pendiente informe SST febrero 2024.

44. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

45.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

ET-2274-1720	22/03/2024	Alcaldía	Aval de Interventoría a solicitud de prórroga No 2 a contrato de obra.
ET-2274-1724	26/03/2024	Contratista	Solicitud de documentación, copia de anexo póliza actualizada del contrato de obra 178 de 2023 según Prorroga No 2.
ET-2274-1725	26/03/2024	Contratista	Solicitud de documentación, copia de reprogramación de obra según prorroga No 2.
ET-2274-1728	27/03/2024	Contratista	Solicitud de convocatoria de comité de veeduría.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	15/04/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11			$ 2.172.561.357	$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11		Adición No. 1	$ 787.480.000	$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ 63.000.000
			TOTAL			$ 3.355.041.357	$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00

Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00
Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18	$ 122.093.000.00	$23.197.670.00	$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	$ 124.999.000 .00	$23.749.810.00	$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 21	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 22	$ 143.526.000.00	$27.269.940.00	$170.795.940.00
Acta de costos No 23	$ 144.191.000.00	$27.396.290.00	$171.587.290.00
Acta de costos No 24	$ 146.922.000.00	$27.915.180.00	$174.837.180.00
Acta de costos No 25	$ 76.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 26	$78.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 27	$74.783.000.00	$14.208.770.00	$ 88.991.770.00

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.27 de fecha 1/31/2024, para el periodo MARZO de 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.735.885.174.50 100%
Total inversión ejecutada: $ 3.637.859.102.50 98.19%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 335.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 671.008.271.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.006.512407.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

. • En el presente Informe Mensual de Interventoría se relacionan las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría durante el período comprendido del 1 y el 31 de marzo de 2024, teniendo en cuenta aspectos técnicos, administrativos, financiero y ambientales

• Durante el mes de marzo de 2024 el CONSORCIO NACIONAL ET realizó revisión de información documental del proyecto, actualización de bitácora. Realizó requerimientos al Contratista de carácter técnico, administrativo, seguridad y salud en el trabajo. Dejando constancia de los resultados de la revisión en comités de obras y oficios remitidos al Contratista, Municipio de Sahagún y Entidad Contratante.

• El CONSORCIO NACIONAL ET durante el Mes de marzo de 2024 prestó apoyo al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) para atender los requerimientos del Contratista de Obra en el periodo, en el marco de sus funciones como Interventor. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2024, el CONSORCIO NACIONAL ET presentó al Instituto Nacional de Vías - INVIAS- cuatro informes semanales y el presente informe Mensual de Interventoría

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Néstor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 