Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 30 de Abril de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR **RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-007-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.592.475.403,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.592.475.403,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.377.742.620.90
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 617.425.282.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$
PLAZO INICIAL:	6 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	31/03/2024
PRÓRROGA 2:	15/04/2024
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ 3.193.153.477.00	$ 1.399.321.926.00
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ 3.193.153.477.00	$ 1.399.321.926.00


29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 344.528.771.92	$ 803.900.467.81

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.28 de fecha, 1/04/2024 para el periodo ABRIL 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 65.87% contra un programado de 100% esto evidencia un atraso del 34.13%, relacionado a continuación

Durante el periodo transcurrido en el mes de Abril de 2024, se realizaron las Siguientes actividades en obra: Pavimento MR 38 Mapa =256,50 m3Concreto clase D (210kg/cm2 o 3000 PSI) – CUNETAS=162 M3 Esta ejecución representa avance físico en 412 metros de pavimento en un carril, Más 101 metros que vienen en segundo carril. Para mayor claridad se muestra aContinuación esquema gráfico:



1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.570.938.381.20	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.570.938.381.20	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.010.714.681.60	65.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.41%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.010.714.681.60	65.87%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$1.372.056.182.00
Amortizado	$ 617.425.282.00
Saldo	$ 754.630.900.00

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 65.87%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 459.247.540,30	4005594 Anexo No. 4	27/07/2023	27/05/2024

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.377.742.620,90	65-44-101223911	27/07/2023	27/05/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 918.945.620.90	65-44-101223911	27/07/2023	27/1/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 18.954.796	65-44-101223911	27/12/2021	27/1/2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.377.742.620.90	65-44-101223911	31/12/2023	31/12/2028

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Patronal	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Responsabilidad Civil Cruzada	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Gastos Medicos	10%	$ 20.000.000,00	27	7	2023	27	1	2024

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1734	4/04/2024	INVIAS		SOLICITUD DE CAPACITACIÓN
ET-2274-1756	9/04/2024	INVIAS		SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2274 DE 2021

ET-2274-1762	10/04/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		FORTALECIMIENTO PLAN DE MANEJO VIAL DE OBRA- DURANTE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA.
ET-2274-1769	4/22/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		APROBACIÓN MENSUAL NO 4 -MARZO 2024 DEL CONTRATO LP-007-2023
ET-2274-1774	4/26/2024	SECRETARIA D EPLANEACION DE SAN PELAYO		AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 3 CONTRATO DE OBRA No LP- 007-2023 DERIVADO DEL CONVENIO 937 - 2021
ET-2274-1780	4/30/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2024.
ET-2274-1782	4/30/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD INFORME SST MES DE ABRIL 2024- SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO-ABRIL 2024
ET-2274-1787	4/30/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURÍA

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
			NOTA: NO SE RECIBIÓ CORRESPONDENCIA EN ESTE PERIODO.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 30 de Abril de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-009-202		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	8/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334,20		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,20		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
● OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudiación y resolución de adjudicación.			
● SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2023		

29. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62

30. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.28 de fecha 1/05/2024 para el periodo de 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 69,24% contra un programado de 100%, esto evidencia un atraso del 7,97%, relacionado a continuación: ÷ Continua la instalación de bordillos prefabricados en los sectores: PR0+739 3 PR0+320 lado derecho y PR0+550 3 PR0+320 lado izquierdo. Por último se Realiza instalación de concreto clase D (cunetas) sección cañuela 0,34*0,3m Sector PR2+532 3 PR2+600 lado derecho, PR2+780 3 PR2+352 lado izquierdo. Se instala sello de juntas para pavimento en tramo 1.Así mismo se han ido realizando pruebas de flexión a las viguetas tomadas en los Vaciados anteriores las cuales han dado resultados satisfactorios; de igual forma el Mismo proceso, para el concreto clase D (cunetas), en este caso resistencia a la Compresión.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.608.427.677,33	61,37 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.937.099.578,17	68,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.956.054.374,17	69,24%

3. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 782.826.599
Saldo	$ 434.007.395

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 69,24%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/05/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 6	14/02/2021	30/09/2023
Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

40. Correspondencia Enviada

RADICADO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1734	4/04/2024	INVIAS	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN
ET-2274-1754	9/04/2024	CONSORCIO TERRON	REITERACIÓN # 1 SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MARZO DE 2024.
ET-2274-1756	9/04/2024	INVIAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2274 DE 2021
ET-2274-1758	10/04/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PELAYO	AVAL A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA LP- 009-2021
ET-2274-1764	10/04/2024	CONSORCIO TERRON	FORTALECIMIENTO PLAN DE MANEJO VIAL DE OBRA- DURANTE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA.
ET-2274-1765	10/04/2024	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CONSORCIO TERRON POR PENDIENTES DE OBRA.

ET-2274-1768	10/04/2024	INVIAS	RESPUESTA OFICIO SS 2024S-VBOG- 01549 CONTRATO DE OBRA NO. L.P-009 DE 2021
ET-2274-1777	4/30/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2024.
ET-2274-1780	4/30/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2024.
ET-2274-1782	4/30/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	SOLICITUD INFORME SST MES DE ABRIL 2024- SOPORTE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO-ABRIL 2024
ET-2274-1783	4/30/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD INFORME SST ABRIL 2024- PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO ABRIL 2024 Y PENDIENTES: INFORME SST FEBRERO Y MARZO 2024 Y SOPORTE DE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023-ENERO 2024. ENERO-FEBRERO 2024. FEBRERO-MARZO 2024,
ET-2274-1786	4/30/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURÍA

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
			NOTA: NO SE RECIBIÓ CORRESPONDENCIA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 30 de Abril de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T 008 - 2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"		
FECHA DE INICIO:	26/04/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

30. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$5.788.888.307	$ 3.151.711.693
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 5.788.888.307	$ 3.151.711.693

31. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	$ 627.461.778	$ 0		$ 627.461.778

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.28 de fecha, 1/05/2024 para el periodo Abril de 2024 se reporta un porcentaje programado de 82,26% contra un porcentaje ejecutado de 87,15% para un avance de 4,89 Suministro, extensión y compactación de subbase granular entre Abscisas K3+200 al K3+870.

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.671.717.874	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.199.113.947,47	82,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.628.403.080,66	86,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.647.357.876,66	87,15%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 82,26
Meta física ejecutada %: 87,15

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/09/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1732	4/04/2024	SECRETARIA DE PLANEACION DE SAN CARLOS	SOLICITUD ENTREGA DE COPIA DIGITAL OTROSI PRÓRROGA DE OBRA No 6
ET-2274-1750	4/08/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME DE SEGUIMIENTO MARZO 2024 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-1752	4/08/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	APROBACIÓN DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA NO 6 AL CONTRATO DE OBRA.
ET-2274-1756	4/09/2024	INVIAS	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 2274 DE 2021

ET-2274-1763	4/10/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	FORTALECIMIENTO PLAN DE MANEJO VIAL DE OBRA- DURANTE SUSPENSIÓN DE CONTRATO DE OBRA.
ET-2274-1767	4/10/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	AVAL A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA L.P.I.T. - 008-2021
ET-2274-1772	25/04/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA L.P.I.T. - 008-2021
ET-2274-1778	30/04/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE ABRIL DE 2024.
ET-2274-1784	30/04/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME SST ABRIL 2024 Y PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL MARZO-ABRIL 2024

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

42.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO ELECTRON CO	09/04/2024	CONSORC O PLANEAR.PVTO.SC	Solicitud de suspensión de obra No 1

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 30 de Abril de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA CERETE– CABUYA–COROZ MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.168 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T - 004-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	NIT:	901727801-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R.L NAIRO LOPEZ SOTO MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.698.545.127,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.698.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	TRES MESES
PRÓRROGA 2:	15 DIAS
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.28 de fecha, 1/05/2024 para el periodo de abril 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños. Continúa la instalación de bordillos prefabricados en los sectores: PR0+320 – PR0+100 lados derecho e izquierdo, PR3+661 – PR4+045 lado derecho y PR3+659 – PR3+934 lado izquierdo. Así mismo se han ido realizando pruebas de flexión a las viguetas tomadas en los Vaciados anteriores las cuales han dado resultados satisfactorios; de igual forma el Mismo proceso, para el concreto clase D (cunetas), en este caso resistencia a laCompresión.

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.672.673.827,10	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	3.380.442.603,38	72,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	2.329.463.223,87	49,85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(1.050.979.379,51)	-22,49%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	18.954.796,00	0,40%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	3.399.397.399,38	72,35%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2.348.418.019,87	49,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(1.050.979.379,51)	-22,37%

5. **ANTICIPO**

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1.197.507.136
Amortizado $	$	618.274.471
Saldo $	$	579.232.665

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta Física Programada %	72,35%	Avance o Atraso Físico %	-22,37%
Meta Física Ejecutada %	49,98%		

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 469.854.512,70	26	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.409.563.538,10	26	12	2023	30	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 939.709.025,40	26	12	2023	31	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 5.686.438,80	31	3	2024	31	3	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.409.563.538,10	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100038466

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL SEGÚN PRORROGA No 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	17	7	2023	31	3	2023
Otros		$ 520.000.000,00	17	7	2023	31	3	2023

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

42. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1735	4/04/2024	Contratista	Reiteración No 1. Oficio ET-2274-1725 de fecha 26 de marzo de 2024. Solicitud de documentación: Copia de reprogramación de obra según Prorroga No 2.

ET-2274-1738	8/04/2024	Contratista	Reiteración No 3. Solicitud entrega de informe social mensual del mes de Febrero y marzo de 2024.
ET-2274-1739	8/04/2024	Contratista	Solicitud instalación del punto de Atención al ciudadano y buzón de sugerencias en obra.
ET-2274-1740	04/04/2024	Contratista	Reiteración No 1 oficio ET-2274-1712. Solicitud informe SST mes de marzo 2024. Planilla seguridad social Correspondiente al periodo.
ET-2274-1741	08/04/2024	Contratista	No conformidades área SST. Observación planilla seguridad social mes de febrero de 2024. Área Ambiental. Plan de manejo vial.
ET-2274-1742	19/04/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe mensual del mes de marzo de 2024.
ET-2274-1746	08/04/2024	Contratista	Observaciones Mensual febrero 2024. Reiteración observaciones mensuales diciembre 2023 y enero 2023. Solicitud Mensual marzo 2024.
ET-2274-1759	10/04/2024	Alcaldía	Aval a solicitud de suspensión del contrato de obra No 178 de 2023.
ET-2274-1773	26/04/2024	Contratista	Invitación a comité de veeduría.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1774	29/04/2024	Contratista	Solicitud de actualización de pólizas del contrato de la referencia, según Suspensión No 1 y Reanudación No 1.
ET-2274-1775	29/04/2024	Contratista	Solicitud de actualización de reprogramación del contrato de la referencia, según Suspensión No 1 y Reanudación No 1.
ET-2274-1776	30/04/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe social mensual del mes de abril de 2024.

ET-2274-1781	30/04/2024	Contratista	Solicitud informe SST mes de abril 2024, y planilla seguridad social correspondiente al periodo de informe y pendiente informe SST de marzo 2024.

43. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
	09/04/2024	Interventoría	Sugerencia de suspensión del contrato 178 de 2023.
CCRBV-033	29/04/2024	Interventoría	Solicitud de Prórroga No 3 contrato 178 de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 30 de Abril de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LA VARIANTE SAN PELAYO – SANTA LUCIA CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.290 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	N° 178-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	NIT:	901.736.436-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. MONICA PATRICIA BERROCAL ARRIETA NIT: 901.736.436-5 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA".		

FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	2.210.302.904,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	2.210.302.904,00		
ANTICIPO	$ 0		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/03/2024		

32. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

33. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

34. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.28 de fecha, 1/05/2024 para el periodo de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de abril de 2024, El Contratista realizó las siguientes actividades: Realizó ensayo en laboratorio de viguetas y cilindros para verificación De resistencia de diseño de pavimento. Realizó fundida de concreto para pavimento entre abscisas K4+950 al K5+050.

5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ $ 4.592.475.403,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

6. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.377.742.620,90
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

7. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

35. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

37. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

39. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

40. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

41. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

43. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1735	4/04/2024	Contratista	Reiteración No 1. Oficio ET-2274-1725 de fecha 26 de marzo de 2024. Solicitud de documentación: Copia de reprogramación de obra según Prorroga No 2.
ET-2274-1738	8/04/2024	Contratista	Reiteración No 3. Solicitud entrega de informe social mensual del mes de Febrero y marzo de 2024.
ET-2274-1739	8/04/2024	Contratista	Solicitud instalación del punto de Atención al ciudadano y buzón de sugerencias en obra.

ET-2274-1740	04/04/2024	Contratista	Reiteración No 1 oficio ET-2274-1712. Solicitud informe SST mes de marzo 2024. Planilla seguridad social Correspondiente al periodo.
ET-2274-1741	08/04/2024	Contratista	No conformidades área SST. Observación planilla seguridad social mes de febrero de 2024. Área Ambiental. Plan de manejo vial.
ET-2274-1742	19/04/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe mensual del mes de marzo de 2024.
ET-2274-1746	08/04/2024	Contratista	Observaciones Mensual febrero 2024. Reiteración observaciones mensuales diciembre 2023 y enero 2023. Solicitud Mensual marzo 2024.
ET-2274-1759	10/04/2024	Alcaldía	Aval a solicitud de suspensión del contrato de obra No 178 de 2023.
ET-2274-1773	26/04/2024	Contratista	Invitación a comité de veeduría.

44. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

45.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
	09/04/2024	Interventoría	Sugerencia de suspensión del contrato 178 de 2023.
CCRBV-033	29/04/2024	Interventoría	Solicitud de Prórroga No 3 contrato 178 de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 – 30 de Abril de 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	Convenio Interadministrativo 917 de 2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

VÍA INTERSECCIÓN: Intervención de 895 metros lineales del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en la zona rural del Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, mediante la construcción de pavimento rígido dispuesto en dos tramos de vía.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 0.895 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T.008-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V	NIT:	901.510.700-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Volga Construcciones SAS (90%) Belisario Alfredo de León Narváez (10%) c.c. 15.041.209			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904,00			
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0			
PLAZO INICIAL:	3,25 MESES			
TOTAL PRÓRROGAS:	0			
PRÓRROGA 1:	N/A			
PRÓRROGA 2:	N/A			
PRÓRROGA 3:	N/A			
PRÓRROGA 4:	N/A			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023			

33. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

34. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

35. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.28 de fecha 1/05/2024, para el periodo de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

6. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.210.302.904,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

7. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0

Saldo	$ 0

8. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

36. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

38. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

39. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

40. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

41. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

42. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

44. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1735	4/04/2024	Contratista	Reiteración No 1. Oficio ET-2274-1725 de fecha 26 de marzo de 2024. Solicitud de documentación: Copia de reprogramación de obra según Prorroga No 2.
ET-2274-1738	8/04/2024	Contratista	Reiteración No 3. Solicitud entrega de informe social mensual del mes de Febrero y marzo de 2024.
ET-2274-1739	8/04/2024	Contratista	Solicitud instalación del punto de Atención al ciudadano y buzón de sugerencias en obra.
ET-2274-1740	04/04/2024	Contratista	Reiteración No 1 oficio ET-2274-1712. Solicitud informe SST mes de marzo 2024. Planilla seguridad social Correspondiente al periodo.
ET-2274-1741	08/04/2024	Contratista	No conformidades área SST. Observación planilla seguridad social mes de febrero de 2024. Área Ambiental. Plan de manejo vial.
ET-2274-1742	19/04/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe mensual del mes de marzo de 2024.
ET-2274-1746	08/04/2024	Contratista	Observaciones Mensual febrero 2024. Reiteración observaciones mensuales diciembre 2023 y enero 2023. Solicitud Mensual marzo 2024.
ET-2274-1759	10/04/2024	Alcaldía	Aval a solicitud de suspensión del contrato de obra No 178 de 2023.
ET-2274-1773	26/04/2024	Contratista	Invitación a comité de veeduría.

46. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

47.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	09/04/2024	Interventoría	Sugerencia de suspensión del contrato 178 de 2023.
CCRBV-033	29/04/2024	Interventoría	Solicitud de Prórroga No 3 contrato 178 de 2024.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando apliqu

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11			$ 2.172.561.357	$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11		Adición No. 1	$ 787.480.000	$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ 63.000.000
TOTAL						$ 3.355.041.357	$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00
Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00

Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18	$ 122.093.000.00	$23.197.670.00	$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	$ 124.999.000 .00	$23.749.810.00	$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 21	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 22	$ 143.526.000.00	$27.269.940.00	$170.795.940.00
Acta de costos No 23	$ 144.191.000.00	$27.396.290.00	$171.587.290.00
Acta de costos No 24	$ 146.922.000.00	$27.915.180.00	$174.837.180.00
Acta de costos No 25	$ 76.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 26	$78.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 27	$74.783.000.00	$14.208.770.00	$ 88.991.770.00
Acta de costos No 28	$38.050.500.00	$ 7.229.595	$ 45.280.095

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.28 de fecha 30/04/2024, para el periodo Abril de 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.037.017.334,00 100%
Total inversión ejecutada: $ 2.942.561.262,00 99.92%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 335.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 671.008.271.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.006.512407.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

.

En el proyecto del corregimiento la madera con respecto al avance general del contrato tenemos una ejecución del 81,80% contra un programado de 53,63%, esto evidencia un avance del 28,17%, razón por la cual le solicitamos al contratista no bajar rendimientos, aumentar horas de trabajo en las actividades que aún no han reiniciado para dar cumplimiento a la programación; aumentar cuadrillas para pavimentación en el tramo 2, instalación de bordillos y fundida de los box Calvert faltantes.

De conformidad con el presente informe de interventoría, a corte 28 de Febrero de 2023, y de conformidad al Balance de obra N°2 y la prórroga N°2 de fecha 30 de Diciembre de 2022, el contratista de obra CONSORCIO TERRON, debió acumular una inversión programada de $5.209.684.893,80 equivalente al 58%. Aquí, de acuerdo a lo ejecutado, registra una inversión de $5.302.201.711,74 equivalente al 59,03%. Se informa que los valores anteriores obedecen al ajuste realizado producto de la prórroga N°2 que amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, y de conformidad con la reprogramación de este nuevo plazo. De la contraposición de valores anotados anteriormente, para este periodo, el CONSORCIO TERRON registra un avance de $92.516.817,94, equivalente al 1,02%. Para contextualizar los valores aquí mostrados, informamos que dichos valores surgen a partir de la programación y flujo de inversiones presentada por el contratista, producto de la reprogramación que sustenta la prórroga N°2. Por lo anteriormente expuesto, se notan unos valores y porcentajes que difieren con los informes anteriores. El avance reconocido al contratista en este periodo ($5.302.201.711,74), equivalente al (59,03%), obedece a la ejecución acumulada de las siguientes actividades:

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 