FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

UNIDAD EJECUTORA:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL**			**FECHA:**	21/6/2025
Semana No	**55**	**Del :**	15/6/2025	AL:	21/6/2025
Plazo Total		558	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		381	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		68,28%			
Nombre del Supervisor :		Gisell Sánchez Pastrana			

OBJETO DEL CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA LADO TIERRA INCLUYENDO SISTEMAS AEROPORTUARIOS DEL AEROPUERTO TOLÚ.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**0,28%**	**75,62%**	**(%) Ejecutado**	**0,42%**	**82,35%**
Valor programado ($)	**$ 5.555.099,89**	**$ 1.509.676.642,89**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 8.335.946,40**	**$ 1.644.192.095,20**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**6,74%**
				Valor Adelanto	**$ 134.515.452,31**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	ABILE SAS	**Contratista:**	CONSORCIO SERVINC-BETMAF 2024
Contrato No:	23001186 H4 DE 2023	**Contrato No:**	23001301 H3 DE 2023
Valor Inicial:	$ 1.996.500.065	**Valor Inicial:**	$ 1.117.574.559
Valor Actualizado al modificatorio :	NA	**Valor Actualizado al modificatorio :**	NA
Valor actualizado 2:	NA	**Valor actualizado 2:**	NA
Plazo inicial:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Plazo inicial:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo actualizado:	NA	**Plazo actualizado:**	NA
Fecha de iniciación:	5-jun-24	**Fecha de iniciación:**	5-jun-24
Fecha de vencimiento:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE 2025	**Fecha de vencimiento:**	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Modificatorio No. Prórroga No.	NA	**Modificatorio No. Prórroga No.**	NA
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	NA	**Fecha de Terminación Según Prórroga No.**	NA
Suspensión No.	NA	**Suspensión No.**	NA
Periodo de Suspensión No.	NA	**Periodo de Suspensión No.**	NA
Levantamiento de la suspensión No.	NA	**Levantamiento de la suspensión No.**	NA
Nueva fecha de terminación	NA	**Nueva fecha de terminación**	NA
Valor total actual del contrato	$ 1.996.500.065	**Valor total actual del contrato**	$ 1.117.574.559

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Se tramita informe semanal No. 54. Se realiza comisión para comité de obra presencial, con Supervisión y el Contratista. Se hace devolución con observaciones y se radica Acta Parcial No. 10 de obra. Se realiza gestión operativa para intervenciones para la impermeabilización de losa de fachada ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y con alcance a la Administración del Aeropuerto. Se realizan observaciones a las actividades del componente eléctrico entregadas por el Contratista. Se gestionan formatos de evaluación de infraestructura accesible e incluyente por solicitud de la Supervisión. Se traslada requerimiento para atender solicitud del DANE a Contratista.

OBRAS LADO TIERRA

AVANCE DE OBRA :

Se presenta un avance acumulado de 82,35% en la ejecución de las actividades.

-DEMOLICIÓN MORTERO (20 M²) [LOSA -ENTRADA PRINCIPAL]
-SERVICIO DE JARDINERÍA (0,6 HA) [JARDINERAS-ZONA DE ABORDAJE]
-POR LA BMA SE REPORTA SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 50 M DE CABLE #12 [SALAS DE ESPERA], SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA TOMA 110V [SALAS DE ESPERA], SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 2 SALIDAS PARA INTERRUPTOR SENCILLO [SALAS DE ESPERA], RETIRO DE CABLEADO DE POTENCIA, CIRCUITOS DE TOMAS, ILUMINACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS EN CALIBRES N°12 A N°6 EN MAL ESTADO O CUYA ESPECIFICACIÓN ACTUAL NO CUMPLE RETIE [LOSA -ENTRADA PRINCIPAL], SE AVANZA EN LA ACTIVIDAD DE RETIRO DE CABLEADO Y ACCESORIOS DE COMUNICACIONES UTP EN CATEGORÍAS 5E A 6A EN MAL ESTADO [LOSA -ENTRADA PRINCIPAL] Y CONSTRUCCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE CUBIERTA DE LOCALES CON MANTO GRAVILLA RESISTENTE A TRÁFICO PEATONAL. INCLUYE EL RETIRO DE MANTO EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE BORDILLOS Y MORTERO EN MAL ESTADO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y MORTERO IMPERMEABILIZADO PENDIENTADO AL 2% CON ESPESOR PROMEDIO DE 8 CM REMATADO PERIMETRALMENTE CON CORDÓN EN BLOQUE DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CON MEDIA CAÑA PERIMETRAL EN MORTERO IMPERMEABILIZADO[LOSA -ENTRADA PRINCIPAL]



Intervención sobre losa de cubierta



Cordón de cerramiento en mampostería



Cordón de cerramiento en mampostería



Intervención sobre losa de cubierta

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3



Demolición de mortero de nivelación



Cordón de cerramiento en mampostería



Demolición de mortero de nivelación



Demolición de mortero de nivelación



Demolición de mortero de nivelación


FINANCIERO:
Se realizó desembolso del anticipo.
Se aprueba por parte de Interventoría el acta parcial de obra No. 01, por un valor de $ 23.200.454 y acta No. 02 por un valor de $ 47.602.415; acta No. 03 por un valor de $ 75.183.934; acta No. 04 por un valor de $ 42.348.675; acta No. 05 por un valor de $64.720.146; acta No. 06 por un valor de $ 264.538.180, acta No. 07 por un valor de $ 610.682.692, acta No. 08 por un valor de $229.391.077, acta No. 09 por un valor de $74.588.067 y acta No. 10 por un valor de $65.847.745, para un acumulado total de 75,04% del proyecto.

AMBIENTAL:
Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos. Se hace seguimiento a informes mensuales.


SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
-Se hace uso de elementos de protección personal.
-Se realizan charlas diarias de 5 minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo (Medidas preventivas especifica, importancia de la inspección de la erramientas,trabajo seguro en alturas,protecion de oidos y enfermedades de transmision).
- Se realiza una capacitación sobre prevención de enfermedades de transmisión
-El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS, permisos de trabajo, inspecciones de equipos utilizados en la semana a la pulidora y taladro.
-En la semana reportada no se presentaron accidentes laborales.
-EL día 18 de junio presento quebrantos de salud el oficial de obra Leison Abadía Hinestroza.
- Se hace recomendaciones en el diligenciamiento del permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro.
- En la semana no se reporta accidentes de trabajo.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	8
Total Personal en Obra	14



En el **gráfico 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo en obra.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADAÑADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		0	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		8	

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 23.200.454,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 47.602.415,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	$ 75.183.934,00
4	05/09/2024 - 04/10/2025	$ 42.348.675,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	$ 64.720.146,00
6	05/11/2024 - 04/12/2025	$ 264.538.180,00
7	05/12/2024 - 31/12/2025	$ 610.682.692,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 229.391.077,00
9	01/02/2025 - 28/02/2025	$ 74.588.067,00
Total Acumulado	**$ 1.432.255.640,00**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 1.996.500.065,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 1.432.255.640,00
% Avance facturado Acumulado
71,74%

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	05/06/2024 - 04/07/2024	$ 42.800.730,00
2	05/07/2024 - 04/08/2024	$ 37.046.902,00
3	05/08/2024 - 04/09/2024	$ 41.812.759,00
4	05/09/2024 - 04/10/2024	$ 45.105.296,00
5	05/10/2024 - 04/11/2024	$ 50.666.541,00
6	05/11/2024 - 04/12/2024	$ 72.106.411,00
7	05/12/2024 - 12/31/2024	$ 114.934.236,00
8	01/01/2025 - 31/01/2025	$ 83.367.190,00
9	01/02/2025 - 28/02/2025	$ 36.769.817,00
Total Acumulado	**$ 524.609.882,00**	

Valor Total Contrato interventoría
$ 1.117.574.559,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 524.609.882,00
% Avance facturado Acumulado
46,94%

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ