COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS ALMACEN GENERAL ZONA FRANCA

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	ABIF55	Versión:	01

FECHA DE SOLICITUD			HORA			No. ORDEN
DD	MM	AAAA				
20	10	2023	14	:	40	12

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Juan Guillermo Gamba Hincapié	EXT.	6019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

Instalar toma eléctrica a 220 V y una UPS con el fin de trasladar el monitor de energía CAREL desde el DATACENTER hasta el cuarto piso de la zona administrativa del almacén, para conectarlo a un computador en la oficina PAI, debido a que no se ha podico acceder a la plataforma CAREL y su aplicativo mboss debido a la conectividad inexistente mediante WIFI desde su ubicación actual.

PRIORIDAD				
	EMERGENCIA (Antes de 2 Horas)		NECESARIA (Antes de 8 días)	
	URGENCIA (Antes de 24 Horas)		DESEABLE (Antes de 1 mes)	X

ÁREA	CF1	CF2	C.CONG	CONG. H	PRECÁMARA	C. MAQUINAS	Z. SECA	PLANTA E.	Sitrad

NOMBRE DE EMPRESA CONTRATISTA:		Firmado digitalmente por Juan Guillermo Gamba Hincapie
SERARCO SAS		
CONTRATO No.:	599 DE 2023	FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

AUTORIZA GRUPO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE OPERACIONES	

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Firmado digitalmente por Johuztower Garcia Perea

FIRMA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Firmado digitalmente por Juan Guillermo Gamba Hincapie

FECHA DE RECIBO

DD	MM	AAAA

OBSERVACIONES:

* Diligenciar todos los campos.

Bogotá, 20 noviembre de 2023

Cons: MSPS12-2

Arq. JUAN GAMBA
Supervisor Contrato No. 599 de 2023
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Bogotá D.C

Asunto: Cotización instalación toma eléctrica 220v


Respetados Señores:

En base a orden de servicio número 12, se hace envío de cotización con el fin de realiza desconexión de equipo de medición de parámetros eléctricos para el suministro e instalación de punto 220v en base los requerimientos técnicos solicitados y por el profesional a cargo de la empresa.

Según la necesidad encontrada se presenta cotización para su estudio:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Desconexión de equipo de medición de parámetros eléctricos y suministro de punto 220V INCLUYE: Accesorios para montaje, 30M cable THN 3x16, breacker enchufable 2x15A, caja dexon.	UND	1	$ 1.785.000,00	$ 1.785.000,00
2	Suministro e instalación de UPS 1 KVA, 220/220V, 60Hz, tipo torre, 220Vac in 220Vac, 3H (F+F+T), rectificador con tecnología IGBT, salida onda senoidal pura.	UND	1	$ 3.025.000,00	$ 3.025.000,00
COSTOS DIRECTOS					$ 4.810.000,00
IVA 19%					$ 973.900,00
TOTAL					**$ 5.723.900,00**

Atentamente



GUILLERMO ACOSTA PLAZAS
Representante Legal

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2023 COTIZACION # 078-1

Señores:
Ing. Santiago
SERARCO SAS
NIT. 9003905807

Ref: **Traslado de tablero de monitoreo de parámetros eléctricos**

Cordial Saludo,

Por medio de la siguiente, presentamos nuestra mejor oferta económica correspondiente al traslado de tablero de medición de parámetros eléctricos a oficina piso 4

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	Vr UNIT	Vr. TOTAL
1	Suministro e instalación de UPS 1 KVA, 220/220V, 60Hz, Suministro e instalación de UPS 1KVA, tipo torre, 220Vac in 220Vac, 3H (F+F+T), rectificador con tecnología IGBT, salida onda senoidal pura.	1	UND	$ 3.200.000	$ 3.200.000
2	Suministro e instalación de punto eléctrico de 220Vac Incluye: Caja Dexon 30ml de cable THHN 3x16 Breacker enchufable 2x15A Tubería metálica más accesorios para montaje Demarcación e identificación de circuito.	1	UND	$ 1.900.000	$ 1.900.000
				TOTAL ($):	$5.100.000,00
				IVA 19%	$ 969.000,00
				TOTAL ($)	$6.069.000,00

Agradecemos la atención prestada

NOTA:

1.- Se instalará punto caja Dexon para interiores con capacidad de 220VAC, sobre pared.

2.- No incluye Patch Cord.

VALIDEZ DE LA OFERTA: Veinte (20) días.
TIEMPO DE ENTREGA: 2 día hábil
FORMA DE PAGO: Anticipo 50%

Cordialmente,

Ing Almer Becerra
Ing Programación
Cel: 3183138115

Bogotá 17 de noviembre de 2023

Señores
SERARCO SAS
CIUDAD

REF. Traslado de tablero de monitoreo.

Cordial Saludo:

De acuerdo con su amable solicitud nos permitimos presentar la Oferta Comercial para el desarrollo del traslado de tablero de monitoreo de parámetros eléctricos a la oficina piso 4 del Ministerio de salud.

Esperando que el alcance de la presente oferta se encuentre acorde con sus requerimientos e intereses, por tanto, manifestamos nuestra disponibilidad para aclarar cualquier duda que surja al respecto.

Cordialmente,

Paulo Cesar Otero Bernal
Cc 80.218.645
Ingeniero.paulo@hotmail.com
ventascyst@hotmail.com

OFERTA COMERCIAL.

Descripción	Med	cant	v/ unit	v/total
- Suministro de punto 220V, Incluye: Desconexión de equipo de medición de parámetros eléctricos, caja Dexon, 30ml de cable THHN 3x16, Breacker enchufable 2x15A, Accesorio para montaje.	und	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
- Suministro de UPS 1 KVA, 220/220V, 60Hz Incluye: Suministro e instalación de UPS 1KVA, tipo torre, 220Vac in 220Vac, 3H (F+F+T), rectificador con tecnología IGBT, salida onda senoidal pura.	und	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
SUBTOTAL				$ 5.600.000,00
IVA				$ 1.064.000,00
TOTAL +IVA				$ 6.664.000,00

FORMA DE PAGO

Para la presente cotización se presupuesta un pago de la siguiente manera:

- 60% anticipo para compra de materiales
- 40% contra entrega a satisfacción según tiempos acordado

TIEMPO DE ENTREGA

El plazo total para la ejecución de los trabajos es de dos días hábiles (2).

V**ALIDEZ DE LA OFERTA**

Teniendo en cuenta los tiempos de inicio la validez de la oferta es de 30 díascalendario. La oferta está dada en pesos colombianos

Esperamos que nuestro alcance técnico-comercial este acorde con sus requerimientos e intereses y a la vez les reiteramos la disponibilidad para aclarar cualquier duda al respecto, quedando de ustedes.

ATENTAMENTE



Paulo Cesar Otero Bernal
Gerente
Servicios De Conectividad & Soluciones Tecnológica