COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Salud

FORMATO SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS ALMACEN GENERAL ZONA FRANCA

Naturaleza del proceso:	Apoyo	Código:	ABIF55	Versión:	01

FECHA DE SOLICITUD			HORA		No. ORDEN
DD	MM	AAAA			
7	2	2024	10 :	20	20

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Juan Guillermo Gamba Hincapié	EXT.	6019

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO

Se encontró temperatura del precalentador muy alta 57°C la cual debe de estar en 46°C. Se recomienda cambiar el precalentador

ya que al parecer no está funcionando el termostato, por lo que siempre queda trabajando.

Un tramo de la manguera del precalentador a sufrido daños debido al sobrecalentamiento producido por el precalentador.

Se recomienda cambiar.

PRIORIDAD				
	EMERGENCIA (Antes de 2 Horas)		NECESARIA (Antes de 8 días)	X
	URGENCIA (Antes de 24 Horas)		DESEABLE (Antes de 1 mes)	

ÁREA	CF1	CF2	C.CONG	CONG. H	PRECÁMARA	C. MAQUINAS	Z. SECA	PLANTA E.	Sitrad
								X	

NOMBRE DE EMPRESA CONTRATISTA:		
SERARCO SAS		Firmado digitalmente por Juan Guillermo Gamba Hincapie
CONTRATO No.:	599 DE 2023	FIRMA SUPERVISOR DE CONTRATO

AUTORIZA GRUPO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS-SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DE OPERACIONES	

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Firmado digitalmente por Johuztower Garcia Perea

FIRMA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

FECHA DE RECIBO

DD	MM	AAAA
12	03	2024

OBSERVACIONES:

Se realiza el montaje e instalación del pre-calentador con la manguera para alta temperatura quedando el sistema operativo

* Diligenciar todos los campos.

Bogotá, 13 de febrero de 2024

Cons: MSPS21

Arq. JUAN GAMBA
Supervisor Contrato No. 599 de 2023
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Bogotá D.C

Asunto: Precalentador y regleta de aforo

Respetados Señores:

En base a orden de servicio número 20, se hace envío de cotización con el fin de suministrar e instalar precalentador y regleta de aforo para planta eléctrica en base a los requerimientos técnicos de la misma y por el profesional a cargo de la entidad.

Según la necesidad encontrada se presenta cotización para su estudio:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Suministro e instalación de precalentador 120V, 1000W con manguera para altas temperaturas.	UND	1	$ 2.450.000,00	$ 2.450.000,00
2	Suministro e instalación de regleta de aforo con manguera de nivel	UND	1	$ 785.000,00	$ 785.000,00
COSTOS DIRECTOS					$ 3.235.000,00
IVA 19%					$ 614.650,00
TOTAL					**$ 3.849.650,00**

Atentamente

GUILLERMO ACOSTA PLAZAS
Representante Legal

COTIZACIÓN

Equitec S.A.
NIT: 860.004.285-0

Dirección: Cra 42 20B 17 Bogotá - Colombia

Código

GC-FR-007
Versión: 7

Vigencia: 8 / 2023

CLIENTE

Nombre: SERARCO SAS
Sede: BOGOTA
Nit: 9003690580
Contacto: DAVID SANTIAGO FERNANDEZ
Dirección: CL 74 A # 75 - 06
Ciudad: BOGOTÁ
Telefono: 3219733425

Consecutivo: **CUA01477**
Fecha Cotización: 2024-02-12

Validez Cotización: 15 días
Asesor Comercial: Ferney Suarez
Correo Asesor: ferney.suarez@equitec.com.co
Tel/Celular: 3174268049
Coordinador: Julián Castillo
Correo: julian.castillo@equitec.com.co

Item	Descripción	Unidad*	Cantidad	Vr Unidad	Vr Total
1	Suministro e instalación de precalentador 120V, 1000W con manguera	UN	1	$2.700.000	$2.700.000
2	Suministro e instalación de regleta de aforo en acrílico con manguera de nivel	UN	1	$ 890.000	$ 890.000

Tiempo de entrega: 8 días después de recibida orden de compra.
Garantía: 6 meses para componentes eléctricos o electrónicos y 3 meses por mano de obra.
Forma de pago: Contado.
Moneda de cotización: Peso Colombiano COP

Subtotal:		$ 3.590.000
IVA (%):	19 %	$ 682.100
Vr.Total:		$ 4.272.100

Elaborado por: Edwin Javier Garzón

Observaciones:

***Unidad:** GL: Global, mL: Metro Lineal, m2: Metro Cuadrado, m3: Metro Cubico, UN: Unidad, D: Día, S: Semana, M: Mes, H: Hora, gal: Galón, m: Metro

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2024 COTIZACION # 090

Señores:
Ing. Santiago
SERARCO SAS
NIT. 9003905807

Ref: **Cotización**
Precalentador y regleta de aforo
para planta eléctrica

Cordial Saludo,

Por medio de la presentamos nuestra mejor oferta económica correspondiente al suministro e instalación de precalentador de planta eléctrica 140KVA.

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	Vr UNIT	Vr. TOTAL
1	Suministro e instalación de precalentador 120V, 1000W con manguera para alta temperatura	1	UND	$ 2.650.000	$ 2.650.000
				SUBTOTAL ($):	**$ 2.650.000**
				IVA ($):	**$ 503.500**
				TOTAL ($):	**$ 3.153.500**

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	Vr UNIT	Vr. TOTAL
1	Suministro e instalación de regleta de aforo en acrílico con manguera de nivel	1	UND	$ 860.000	$ 860.000
				SUBTOTAL ($):	**$ 860.000**
				IVA ($):	**$ 163.400**
				TOTAL ($):	**$ 1.023.400**

Agradecemos la atención prestada

VALIDEZ DE LA OFERTA: Veinte (20) días.

TIEMPO DE ENTREGA: 2 día hábil

FORMA DE PAGO: Anticipo 50%

Cordialmente,

Ing. Almer Becerra
Cel: 3183138115