ACTA DE REUNION

COMITÉ DE OBRA No. 008 - COMITÉ SEGUIMIENTO CONTRATO N°00430-2025

Fecha: 13 de junio 2025	Hora de inicio:10:00 Am	Hora de finalización: 11:00 Am
Lugar: Oficina de secretaria departamental de gestión del riesgo	Responsable de la reunión: William Vera Arias, supervisor del contrato	
Invitados: Adjunto relación de asistencia		
Ausentes: Ninguno		

ORDEN DEL DIA

Actividades a realizar en el desarrollo de la ejecución de la obra según los combos activos.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión con el saludo del Ing., William Vera Arias – Secretario para la Gestión del Riesgo y supervisor del contrato objeto de la presente reunión; toma la palabra y saluda a todos los presentes, desarrollando el comité de obra No. 008 de la siguiente manera:

El secretario da la bienvenida a todos los presentes en esta reunión, en la cual expone que el contrato en mención cuenta con fecha de inicio del 14 de marzo del año 2025 en el cual se hace entrega formal del banco de maquinaria de propiedad del departamento del Norte de Santander a la señora Karina Yurley Garavito Toloza, representante legal de Diseño remodelación y construcción de obras de ingeniería civil S.A.S. en calidad de contratista del contrato de obra Numero 00430 del 2025 el cual tiene como objeto “OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DE 6 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2024”.

Así mismo, hace presencia el ingeniero Miguel Angel Florez como director de obra y el Ingeniero Alex Ricardo García Bonilla como coordinador operativo por parte del contratista.

El ingeniero Miguel Angel Florez toma la palabra y manifiesta que según reunión del 26 de Mayo del 2025 se llevaba una ejecución del 84.84% correspondiente a $2.041.106.501,78 ejecutados del contrato en los diferentes ítems contractuales; a lo cual manifiesta que a la fecha de hoy se

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

siguieron realizando trabajos en los seis (06) combos de maquinaria los cuales corresponden a:

Combo 1: que se encuentra en el municipio de Salazar y Municipio de Gramalote.
Combo 2: que se encuentra en el Municipio de Hacarí sector San José del Tarra.
Combo 3: Municipio de Abrego.
Combo 4: Municipio de Sardinata.
Combo 5: en los diferentes puntos como son en los municipios de Gramalote, Pamplona, Pamplonita y el Carmen.
Combo 6: en el municipio de Bochalema.

El ingeniero Alex Garcia coordinador operativo de la empresa Dreco Ing SAS, interviene manifestando que el dia de hoy se encuentran trabajando los siguientes equipos en los diferentes combos los cuales están laborando de la siguiente manera:

1. Combo 1: Municipio de Salazar - Municipio de Gramalote; el cual consta con los siguientes equipos:
   1.1. 1 motoniveladora
   1.2. 1 retrocargador de llanta
   1.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   1.4. 3 volqueta
2. Combo 2: traslado de hacari a San calixto; el cual consta de los siguientes equipos:
   2.1. 1 motoniveladora
   2.2. 1 retrocargador de llanta
   2.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   2.4. 2 volquetas
3. Combo 3: Municipio de Abrego; el cual consta de los siguientes equipos:
   3.1. 1 motoniveladora
   3.2. 1 retrocargador de llanta
   3.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   3.4. 2 volquetas
4. Combo 4: Sardinata (Luis Vero); el cual consta de los siguientes equipos:
   4.1. 1 motoniveladora
   4.2. 1 retrocargador de llanta
   4.3. 1 vibrocompactador de rodillo
   4.4. 2 volquetas
5. Combo 5: Municipio de Gramalote, municipio de Pamplona, Municipio de Pamplonita y

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

Municipio del Carmen
- 5.1. 1 retrocargador tipo oruga
- 5.2. 1 bulldozer
- 5.3. Motoniveladora

6. Combo 6: Municipio de Bochalema
   - 6.1. Motoniveladora
   - 6.2. Cargador tipo Pajarita
   - 6.3. Vibro compactador
   - 6.4. Volquetas

En los frentes de trabajos se vienen presentando fuertes precipitaciones los cuales han venido retrasando rehabilitación de vías, toda vez que es imposible perfilar y cunetear mientras se esté lloviendo, de igual manera manifiesta que la maquinaria junto con su personal operativo se encuentra en total disposición operativa para atender los diferentes puntos críticos garantizando la libre transitabilidad de estos sectores.

De igual manera se recuerda la necesidad de realizar una prórroga al contrato (misma que ya fue solicitada en un comité anterior) y una adición de recursos para poder dar finalidad al contrato que se esta ejecutando, puesto que debido a las fuertes precipitaciones que se vienen presentando en gran parte del departamento Norte De Santander y en los sectores que tenemos activos los combos se han venido presentando cada vez más derrumbes ocasionando taponamientos en las redes viales. El contrato en mención tiene como objeto la atención de puntos críticos y realizar el mejoramiento, habilitación y recuperación de vías rurales mediante actividades de conformación de capa de rodadura, cuneteo, construcción de obras de drenaje, y estabilización de taludes, entre otras.

Desde el inicio de ejecución del contrato, se ha presentado una afectación significativa por **condiciones climáticas adversas**, particularmente por **fuertes y persistentes precipitaciones** que han superado los promedios históricos para la región en esta época del año, según reportes del IDEAM y entidades meteorológicas locales.

Durante el desarrollo del contrato, se han presentado lluvias intensas y prolongadas que han generado:

- Inundaciones y encharcamientos en frentes de obra, impidiendo el ingreso de maquinaria y personal.
- Saturación del terreno que imposibilita la ejecución de actividades como excavaciones,

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

conformación de calzadas y compactación de capas granulares.

- Daños recurrentes en tramos ya intervenidos, que han requerido retrabajos no previstos inicialmente.
- Dificultades en el transporte de materiales por vías alternas también afectadas por las lluvias.

Estas condiciones han llevado a **interrupciones intermitentes** y, en algunos casos, a la **ralentización y reprocesos de las actividades**, afectando el cronograma aprobado inicialmente.

La adición en **tiempo** y **valor** al contrato es necesaria para:

- Compensar el tiempo no laborado debido a las condiciones climáticas no atribuibles al contratista.
- Asegurar la correcta terminación de la obra con las especificaciones técnicas requeridas, sin comprometer la calidad ni la seguridad del proyecto.
- Ejecutar mayores cantidades contractuales ya que a causa de las fuertes lluvias de la primera temporada 2025 se han venido presentando mayores deslizamientos o derrumbes en las diferentes vías al igual se ha deteriorado aún más las vías.

En razón a lo expuesto, recordamos respetuosamente la solicitud de prorrogar por Dos (2) meses más el tiempo de ejecución del contrato y se hace necesario en el presente comité elevar solicitud de adicionar $999.998.168,00 los cuales corresponden para ejecutar las siguientes actividades:

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

ADICIONAL					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**	**V/R. UNIT.**	**VR/PARC.**
1	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	8226,00	$ 1.660,00	$ 13.655.160,00
2	LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLAS	UND	23,00	$ 200.000,00	$ 4.600.000,00
3	EXCAVACION MECANICA EN MULTIPLES TERRENOS CON RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA	M3	3600,00	$ 12.108,00	$ 43.588.800,00
4	CONFORMACION DE LA CALZADA CON MOTONIVELADORA	KM	50,00	$ 1.323.077,00	$ 66.153.850,00
5	MEJORAMIENTO DE LA CALZADA ADICIONANDO MATERIAL DE AFIRMADO	M3	7850,00	$ 56.923,00	$ 446.845.550,00
6	CARGUE DE MATERIAL AFIRMADO Y/O SOBRANTE	M3	22600,00	$ 2.923,00	$ 66.059.800,00
7	TRANSPORTE DE MATERIAL CON VOLQUETA	M3/Km	11000,00	$ 1.115,00	$ 12.265.000,00
8	TRANSPORTE CAMABAJA	KM	1200,00	$ 29.731,00	$ 35.677.200,00
9	REMOCION DE DERRUMBES Y REHABILITACON DE VIAS CON BULLDOZER	M3	4000,00	$ 11.846,00	$ 47.384.000,00
10	REMOCION DE DERRUMBES	M3	3000,00	$ 11.000,00	$ 33.000.000,00
	COSTO DIRECTO				**$ 769.229.360,00**
	ADMINISTRACION	**24%**			**$ 184.615.046,40**
	IMPREVISTO	**1%**			**$ 7.692.293,60**
	UTILIDAD	**5%**			**$ 38.461.468,00**
	COSTO TOTAL AIU				**$ 230.768.808,00**
	COSTO TOTAL				**$ 999.998.168,00**

Teniendo en cuenta la necesidad presentada por parte del contratista según lo ejecutado en obra y corroborado por la supervisión, se recuerda que en el anterior comité se aprobó la prórroga del contrato de dos (2) meses más y en la presente se deja constancia que se aprueba por parte de la supervisión hacer el correspondiente trámite administrativo para adicionar el valor de **$999.998.168,00**, con el objetivo de poder terminar las obras necesarias para garantizar la transitabilidad en las vías que se encuentran interviniendo.

PROPOSICIONES Y VARIOS
(Compromisos, conservaciones y conclusiones)

La entidad contratante se compromete a hacer seguimiento mediante comités de obra a la ejecución del contrato de obra numero **00430-2025, el cual tiene como objeto** "OPERATIVIDAD DEL BANCO DE MAQUINARIA DE LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER PARA LA ATENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS DE 2024, EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA PROFERIDA POR EL DEPARTAMENTO A TRAVÉS DEL DECRETO 001287 DE 6 DE JUNIO DE 2024 Y PRORROGADA A TRAVÉS DEL DECRETO 002406 DEL 5 DE DICIEMBRE DEL

COPIA CONTROLADA

ACTA DE REUNION

2024”

El contratista de obra presentara a la supervisión las actividades realizadas en la ejecución de la obra mediante los respectivos comités o cada vez que el supervisor le solicite; de igual manera se compromete a entregar toda la información mediante memorias de cálculo.

La entidad contratante se compromete a darle continuidad al compromiso previsto en el anterior comité, de adelantar el trámite administrativo para realizar la prórroga del contrato de obra. Igualmente, se compromete a adelantar los trámites administrativos y presupuestales para solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal correspondiente a la adición del contrato y proceder con su perfeccionamiento.

CONVOCATORIA		
No Aplica		
ANEXOS SI (X)NO ( ) Listado de Asistencia.	*Fecha de aprobación del acta: 13 de junio de 2025*	
Elaboró: Yngrid Paola Ramírez Montañez	*Revisó: Yngrid Paola Ramírez Montañez*	*Aprobó: William Vera Arias.*

En constancia firman:



WILLIAM VERA ARIAS
Secretario para la gestión del riesgo

Karina Yurley Garavito Toloza
R/L. Diseño remodelación y construcción de obras de ingeniería civil S.A.S

COPIA CONTROLADA