SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO A CARGO DEL CTO 4334-2024
PERIODO:	ENERO DE 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	N/A

Respetado subdirector,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR**: VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MARTIN CON EL CASCO URBANO SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GUACHAVES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO**

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 0.6 Km

1. CONTRATOS DE OBRA O CONVENIO

1.1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No. 2240237

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2240237		
CONTRATISTA:	CABILDO INDIGENA DE GUACHAVES	NIT:	800.217.996-5
REPRESENTANTE	SANDRA LETICIA MUESES CUASTUMAL	CC	59.795.476
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
Objeto:	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A EJECUTARSE EN LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LA VEREDA SAN MARTIN CON EL CASCO URBANO SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE GUACHAVES DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO POR PARTE DEL CABILDO INDÍGENA GUACHAVES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 223006 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL		

	PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - ENTERRITORIO S.A.- Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ - FONDOPAZ.		
Fecha de Inicio:	4/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	4/12/2024
Valor Inicial:	$ 387.649.385,00		
Valor Adiciones:	N/A		
Adición 1:	N/A		
Adición 2:	N/A		
Adición 3:	N/A		
Adición 4:	N/A		
Adición 5:	N/A		
Valor Actual:	$ 387.649.385,00		
Anticipo Entregado:	$ 135.677.285		
Anticipo Amortizado:	N/A		
Saldo por Amortizar:	$ 135.677.285		
Plazo Inicial:	31/12/2024		
Total Prórrogas:	1		
Prórroga 1:	18/05/2025		
Prórroga 2:	N/A		
Prórroga 3:	N/A		
Prórroga 4:	N/A		
Prórroga 5:	N/A		
Fecha de Fin:	18/05/2025		

1.1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2024006984	2024			$ 387.649.385,00	$ 0,00	$ 387.649.385,00
TOTAL				$ 387.649.385,00	$ 0,00	$ 387.649.385,00

1.1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.	N/A	N/A	N/A
Acta de Ajuste Provisional No.	N/A	N/A	N/A

1.1.4. AVANCE DEL CONTRATO.

Según el informe mensual de interventoría No.2 para el periodo de enero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 387.649.385,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 0	0,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 0	0,00
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0,00
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 0	0,00

Nota: el representante legal del cabildo ha cambiado, por lo tanto, se encuentra en etapa de aprobación del nuevo representante legal

1.1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 135.677.285
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 135.677.285

1.1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 0 %
Meta física ejecutada %: 0 %

Nota: El pago de las actividades ejecutadas aprobadas por la interventoría se realiza con los soportes de acuerdo al plan de manejo de anticipo aprobado previamente también por la interventoría.

1.1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	...	
…	...	

1.1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Ninguna	...
…	...

1.1.7. PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
… Ninguna	…	…

1.1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE – HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
…	…	…	…	..

1.1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
18/01/2025	2	PRORROGA 1	Aprobado
…	…	…	…
…	…	…	…

1.1.10. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGA 1
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:12/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100357998**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 135.677.285,00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/08/2025
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 19.382.470,00	**Anexo No.0**	31/12/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 77.529.877,00	**Anexo No.0**	31/12/2024	31/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. NB-100091826	Vigencia	
			Desde	Hasta
PREDIOS LABORES YN OPERACIONES	$ 325,000,000.00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/12/2024
PATRONAL	$ 325,000,000.00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 325,000,000.00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/12/2024
GASTOS MEDICOS	$ 325,000,000.00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/12/2024
BIE.BAJO CUID T.O.C	$ 325,000,000.00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/12/2024
VEHÍCULOS PRÓPIOS Y NO PROPIOS	$ 325,000,000.00	**Anexo No.0**	18/11/2024	31/12/2024

1.1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
…	…Ninguno	…	…	…	
…					…

1.1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SOLICITUD DE PRORROGA	18/01/2025	LEON BENITO CRUZ	SOLICITUD DE PRORROGA No1
CERTIFICACION FINANCIERA	18/01/2025	CABILDO INDIGENA DE GUACHAVEZ	CERTIFICACION FINANCIERA PAR EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO
..	…	…	…

1.1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SOLICITUD DE PRORROGA	18/01/2025	LEON BENITO CRUZ	SOLICITUD DE PRORROGA No.1
CERTIFICACION FINANCIERA	18/01/2025	CABILDO INDIGENA DE GUACHAVEZ	CERTIFICACION FINANCIERA PAR EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique**), Si aplica.***

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4334-2024		
CONTRATISTA:	LEON BENITO CRUZ LOPEZ	NIT:	5.230.969
REPRESENTANTE	LEON BENITO CRUZ LOPEZ	CC.	5.230.969
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	N/A		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTALPARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTACRUZ DEPARTAMENTO DE NARIÑO BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	04/12/2024	No. de Oficio:	2024S-VNAR-091745
VALOR INICIAL:	$ 43.627.780,00		
VALOR ADICIONES:	Ninguno		
ADICIÓN 1:	Ninguno		
ADICIÓN 2:	Ninguno		
VALOR ACTUAL:	$ 43.627.780,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	Ninguno		
ANTICIPO AMORTIZADO:	Ninguno		
SALDO POR AMORTIZAR:	Ninguno		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	03/03/2025		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/03/2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1166824	2024	10	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$ 43.627.780,00	$ 0,00	$ 43.627.780,00
TOTAL				$ 43.627.780,00	$ 0,00	$ 43.627.780,00

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.2 correspondiente al periodo de enero de 2024, el contrato reporta un avance de: 6.65 %

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada: 26.55 %
Total, inversión ejecutada: 6.65 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Ninguna	N/A
…	...

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
Ninguna	Ninguna	Ninguna	Ninguna

2.9. ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-100358982**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 4.362.778,00	**Anexo No.0**	22/11/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 8.725.556,00	**Anexo No. 0**	22/11/2024	31/12/2027
Calidad del Servicio	$13.088.334,00	**Anexo No. 0**	22/11/2024	21/12/2025

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Prorroga
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:27/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO __

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
…					…

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
SOLICITUD DE PRORROGA	18/01/2025	LEON BENITO CRUZ	SOLICITUD DE PRORROGA No1
CERTIFICACION FINANCIERA	18/01/2025	CABILDO INDIGENA DE GUACHAVEZ	CERTIFICACION FINANCIERA PAR EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
APROBACION PRORROGA 1	18/01/2025	CABILDO INDIGENA DE GUACHAVEZ	APROBACIÓN DE PRORROGA No1
CERTIFICACION FINANCIERA	18/01/2025	CABILDO INDIGENA DE GUACHAVEZ	CERTIFICACION FINANCIERA PAR EL DESEMBOLSO DEL ANTICIPO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

No se presentaron inconvenientes

3.2. ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes

3.3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron inconvenientes

3.4. ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD.

No se presentaron inconvenientes

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

No se realizaron comisiones

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Revisión y aprobación informe mensual y acta de costos del periodo.

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por CERON BENAVIDES MARIA DEL PILAR

MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES
M.P. 52202-77458
SUPERVISOR CTO 4334-2024