AL CUBO INTEGRAL S.A.S. NIT No. 901.403.370-9	**CERTIFICACIÓN VINCULACIÓN DE PERSONAL VULNERABLE**
	PROCESO CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN APROBACIÓN CRONOGRAMA

CONTRATO No.	**86003782024**
OBJETO	**"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO QUE DEMANDEN ACTIVIDADES CON TRABAJOS EN ALTURAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PUTUMAYO"**
CONTRATISTA	**CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24** **Nit. 901.882.383-8**
FECHA DE ACTA DE INICIO	**19 de Noviembre de 2024**
INTERVENTOR	**AL CUBO INTEGRAL SAS** **NIT: 901.403.370-9**
SUPERVISOR	**JHON JAIRO MUÑOZ**

Se deja constancia que la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones específicas "Revisar y avalar el cronograma detallado elaborado y entregado por el contratista de obra al finalizar la Etapa 1 de Diagnóstico, previo a la ejecución de la Etapa 2.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de quien interviene en ella, en Mocoa a los 18 días del mes Noviembre del 2024.

MILEIDY NATALID FLÓREZ GAVIRIA
ALCUBO INTEGRAL S.A.S
INTERVENTORÍA

PROGRAMA DE TRABAJO Y FLUJO DE INVERSION ACTUALIZADO

DEPARTAMENTO: PUTUMAYO, MUNCIPIO DE MOCOA.

PROYECTO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL MOCOA.

CONTRATANTE: ICBF REGIONAL PUTUMAYO.

VALOR: 667.044.442

FECHA DE INICIO: 18/11 /2024..

FECHA DE TERMINACION: 28/02 /2025..

ACTIVIDAD	VALOR ITEM	%		DICIEMBRE 2024.																								ENERO 2025.																								
				SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
				Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
PRELIMINARES - CENTRO ZONAL MOCOA	30.541.934	4,6		2,0	1,0	1,0	0,6																																									
MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL MOCOA	4.426.948	0,7																																				0,3	0,4											
ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL MOCOA	77.421.560	11,6											1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6																										
ENCHAPE PISOS Y MUROS - CENTRO ZONAL MOCOA	138.377.618	20,7											1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7											
HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL MOCOA	1.194.651	0,2																																							0,1	0,1								
CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA	103.872.426	15,6														1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6																					
CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL MOCOA	15.197.325	2,3																																											1,0	1,0	0,3			
URBANISMO - CENTRO ZONAL MOCOA	29.549.893	4,4																	1,0	1,0	1,0	1,0	0,4																											
ITEMNS NO PREVISTOS.	266.462.091	39,9				2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	#####						
TOTALES	667.044.442	100																																															
CONVENCIONES	INVERSION	PROGRAMADA	%						13						12						25						24						15						6						3						2	100.00
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA		MILES						84.047.600						80.045.333						166.761.111						160.090.666						102.057.800						40.022.667						18.677.244						15.342.022	667.044.442
BARRAS oooooooo xxxxxxx	BASICA	EJECUTADA	%																																														
CURVAS_____			MILES																																														

NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ.
R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.
INTERVENTOR

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ..
R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.
CONTRATISTA DE OBRA.

PROGRAMA DE TRABAJO Y

FLUJO DE INVERSION

ACTUALIZADO

DEPARTAMENTO: **PUTUMAYO, MUNICIPIO DE SIBUNDOY.**

PROYECTO: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ZONAL SIBUNDOY.**

CONTRATANTE: **ICBF REGIONAL PUTUMAYO.**

VALOR: **182.525.460**

FECHA DE INICIO: **28/01 /2025.**

FECHA DE TERMINACION: **28/02 /2025.**

FEBRERO

ACTIVIDAD	VALOR ITEM	%	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4						
			Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	
PRELIMINARES - CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**14.067.984**	7,7		2,0	2,0	1,0	1,0	1,7																			
MAMPOSTERIA - CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**-**	-																									
ACABADOS PISOS Y PAREDES - CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**2.047.591**	1,1							1,1																		
ENCHAPE PISOS Y MUROS CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**48.263.778**	26,4										2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,4			
HIDROSANITARIO - CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**1.550.604**	0,8												0,8													
CUBIERTA - CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**9.225.678**	5,1						1,0	1,0	1,0	1,0	1,1															
CARPINTERIA METALICA - CENTRO ZONAL SIBUNDOY	**-**	-																									
VARIOS	**2.368.690**	1,3											1,0	0,3													
ITEMNS NO PREVISTOS.	**105.001.135**	57,5				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,5	
TOTALES	**182.525.460**	**100**																									

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

CONVENCIONES	INVERSION	PROGRAMADA	%	15	28	31	27	100,00
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA		MILES	26.831.243	50.377.027	56.217.842	49.099.349	**182.525.460**
BARRAS 00000000 XXXXXXXXXXXX	BASICA	EJECUTADA	%					
CURVAS_____			MILES					

NATALID MILEIDY TAVIRA LOPEZ.
R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.
INTERVENTOR DE OBRA.

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ..
R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.
CONTRATISTA DE OBRA

PROGRAMA DE TRABAJO Y

FLUJO DE INVERSION

ACTUALIZADO

DEPARTAMENTO: **PUTUMAYO, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO.**

PROYECTO: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEQUE"NOS PENSADORES. MUNICIPIO DE PTO CAICEDO.**

CONTRATANTE: **ICBF REGIONAL PUTUMAYO.**

VALOR: **409.094.769**

FECHA DE INICIO: **28/01 /2025.**

FECHA DE TERMINACION: **28/02 /2025.**

FEBRERO

ACTIVIDAD	VALOR ITEM	%	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
			Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
PRELIMINARES - CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**21.000.503**	5,1		2,0	2,0	1,1																				
PRELIMINARES - CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**-**	-																								
ACABADOS PISOS Y PAREDES - CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**53.622.917**	13,1												1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ENCHAPE PISOS Y MUROS CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**91.041.861**	22,3									2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3					
HIDROSANITARIO - CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**1.112.851**	0,3																		0,3						
CUBIERTA - CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**105.621.798**	25,8			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,8						
CARPINTERIA METALICA - CDI PEQUEÑOS PENSADORES PUERTO CAICEDO	**1.027.888**	0,3																								0,3
VARIOS	**39.610.249**	9,7									2,0	2,0	2,0	2,0	1,7											
ITEMNS NO PREVISTOS.	**96.056.701**	23,5					2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5			
TOTALES	**409.094.769**	**100**																								

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

CONVENCIONES	INVERSION						
PROGRAMADA	ACUMULADA	PROGRAMADA	%	13	39	37	11	100,00
			MILES	53.591.415	159.546.960	150.546.875	45.409.519	**409.094.769**
BARRAS oooooooo xxxxxxxxxxxxx	BASICA	EJECUTADA	%					
CURVAS_____			MILES					

NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ.
R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.
INTERVENTOR DE OBRA.

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ..
R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.
CONTRATISTA DE OBRA

PROGRAMA DE TRABAJO Y

FLUJO DE INVERSION

ACTUALIZADO

DEPARTAMENTO: **PUTUMAYO, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS**

PROYECTO: **CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS POR LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE,LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL TERNURITAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMATO.**

CONTRATANTE: **ICBF REGIONAL PUTUMAYO.**

VALOR: **150.405.630**

FECHA DE INICIO: **28/01 /2025.**

FECHA DE TERMINACION: **28/02 /2025.**

FEBRERO

ACTIVIDAD	VALOR ITEM	%	SEMANA 1						SEMANA 2						SEMANA 3						SEMANA 4					
			Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
PRELIMINARES - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**7.642.952**	5,1		1,0	1,0	1,0	1,0	1,1																		
MAMPOSTERIA - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**3.049.305**	2,0							2,0																	
ACABADOS PISOS Y PAREDES - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**21.303.543**	14,2																2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,2		
ENCHAPE PISOS Y MUROS - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**2.975.215**	2,0											1,0	1,0												
HIDROSANITARIO - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**2.329.575**	1,5																1,0	#####	0,25						
CUBIERTA - CENTRO ZONAL MOCOA	**32.330.582**	21,5						2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5						
CARPINTERIA METALICA - CDI TERNUTIRA II - PUERTO ASIS	**2.158.565**	1,4																							1,0	0,4
VARIOS	**12.962.299**	8,6																2,0	2,0	2,0	2,0	0,6				
ITEMNS NO PREVISTOS.	**65.653.593**	43,7				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,7
TOTALES	**150.405.630**	**100**																								

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

CONVENCIONES	INVERSION												
PROGRAMADA	%					13				28						33						26	100,00
PROGRAMA EJECUTADO	ACUMULADA	MILES				19.703.138				42.113.576						49.633.858						38.955.058	**150.405.630**
BARRAS oooooooo xxxxxxxxxxx	BASICA	EJECUTADA	%																				
CURVAS_____			MILES																				

NATALID MILEIDY GAVIRIA FLOREZ.
R.LEGAL AL CUBO INTEGRAL SAS.
INTERVENTOR DE OBRA.

ARQ. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ.
R.L SUPLENTE CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24.
CONTRATISTA DE OBRA