
Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		ITEM	1 COP FDLUSA-CTO-740-2024	180 días?	lun 20/01/25	sáb 19/07/25			$ 3.305.228.482,00
2			1.1 INICIO	0 días	lun 20/01/25	lun 20/01/25		4	$ 0,00
3			1.2 ETAPA DIAGNÓSTICO	20 días	lun 20/01/25	dom 9/02/25			$ 0,00
4			1.2.1 DIAGNÓSTICO	20 días	lun 20/01/25	dom 9/02/25	2	7;21;64	$ 0,00
5			1.3 OBRA	160 días?	dom 9/02/25	sáb 19/07/25			$ 3.305.228.482,00
6			**1.3.1 01-003 URBANIZACIÓN ALTABLANCA**	**31 días**	**dom 9/02/25**	**mié 12/03/25**			**$ 18.175.487,66**
7			1.3.1.1 Inicio 01-003	0 días	dom 9/02/25	dom 9/02/25	4	8	$ 0,00
8			1.3.1.2 Preliminares	10 días	dom 9/02/25	mié 19/02/25	7	9CC+8 días;12	$ 0,00
9			1.3.1.3 Socialización	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	8CC+8 días		$ 0,00
10			**1.3.1.4 OBRA 01-003**	**21 días**	**mié 19/02/25**	**mié 12/03/25**			**$ 18.175.487,66**
11			1.3.1.4.1 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	lun 10/03/25	mar 11/03/25	17	15;14	$ 7.673.092,58
12			1.3.1.4.2 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	10 días	mié 19/02/25	sáb 1/03/25	8	18CC+3 días;16	$ 907.561,33
13			1.3.1.4.3 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	4 días	dom 23/02/25	jue 27/02/25	18CC+1 día		$ 421.278,14
14			1.3.1.4.4 Fumigación (Fungicida+Adherente) **	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	11		$ 0,00
15			1.3.1.4.5 MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	11	19	$ 8.534.679,75
16			1.3.1.4.6 BARRAS DE GIRO TRAVEZAÑO(SUM+INST	1 día	sáb 1/03/25	dom 2/03/25	12	17FC+7 días	$ 263.104,28
17			1.3.1.4.7 Corte horizont en concreto con pulidora e=2cr	1 día	dom 9/03/25	lun 10/03/25	16FC+7 días	11	$ 43.178,09
18			1.3.1.4.8 PUNTO DE SOLDADURA 6013	3 días	sáb 22/02/25	mar 25/02/25	12CC+3 días	13CC+1 día	$ 332.593,49
19			1.3.1.5 Fin 01-003	0 días	mié 12/03/25	mié 12/03/25	15		$ 0,00
20			**1.3.2 01-395 URBANIZACIÓN BALMORAL**	**45 días**	**dom 9/02/25**	**mié 26/03/25**			**$ 49.013.949,35**
21			1.3.2.1 Inicio 01-395	0 días	dom 9/02/25	dom 9/02/25	4	22	$ 0,00
22			1.3.2.2 Preliminares	10 días	dom 9/02/25	mié 19/02/25	21	23CC+8 días;26	$ 0,00
23			1.3.2.3 Socialización	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	22CC+8 días		$ 0,00
24			**1.3.2.4 OBRA 01-395**	**35 días**	**mié 19/02/25**	**mié 26/03/25**			**$ 49.013.949,35**
25			1.3.2.4.1 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y ret	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	33	31;27	$ 784.650,43
26			1.3.2.4.2 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	4 días	mié 19/02/25	dom 23/02/25	22	28;34	$ 905.551,01
27			1.3.2.4.3 Banca en madera M-50 (instalación) STPM **	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	25	29FC+2 días	$ 323.245,34
28			1.3.2.4.4 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + IN	3 días	dom 23/02/25	mié 26/02/25	26	33	$ 1.011.560,65
29			1.3.2.4.5 LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	2 días	vie 21/03/25	dom 23/03/25	27FC+2 días	43	$ 620.965,33
30			1.3.2.4.6 LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST)	1 día	lun 24/03/25	mar 25/03/25	45	47	$ 472.503,01
31			1.3.2.4.7 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	mar 18/03/25	mié 19/03/25	25	32	$ 227.195,45
32			1.3.2.4.8 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e ins	1 día	mié 19/03/25	jue 20/03/25	31	44	$ 2.766.546,37
33			1.3.2.4.9 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	15 días	dom 2/03/25	lun 17/03/25	28;34	41CC+2 días;25;35	$ 3.737.535,76
34			1.3.2.4.10 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	7 días	dom 23/02/25	dom 2/03/25	26	33;46CC	$ 6.319.163,83
35			1.3.2.4.11 Excavacion manual con retiro en recebo **	3 días	lun 17/03/25	jue 20/03/25	33	38;39	$ 780.761,43
36			1.3.2.4.12 LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	1 día	lun 24/03/25	mar 25/03/25	45	47;37	$ 1.562.378,55
37			1.3.2.4.13 LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobri	1 día	mar 25/03/25	mié 26/03/25	36	47	$ 2.290.941,48
38			1.3.2.4.14 RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	2 días	jue 20/03/25	sáb 22/03/25	35	40	$ 559.200,65
39			1.3.2.4.15 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	35		$ 72.172,84
40			1.3.2.4.16 Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m):	3 días	sáb 22/03/25	mar 25/03/25	38		$ 4.266.587,03
41			1.3.2.4.17 PUNTO DE SOLDADURA 6013	8 días	mar 4/03/25	mié 12/03/25	33CC+2 días	42CC+5 días	$ 2.494.450,48
42			1.3.2.4.18 Tubo acero negra Estruct. 3" e=4 mm **	2 días	dom 9/03/25	mar 11/03/25	41CC+5 días		$ 234.355,00
43			1.3.2.4.19 Pintura Banca en Madera(Esmalte Ext).	2 días	dom 23/03/25	mar 25/03/25	29		$ 512.431,12
44			1.3.2.4.20 Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+R	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	32	45	$ 257.047,25
45			1.3.2.4.21 COLUMPIO CONVENCIONAL INCLUYE CADENA + ACOPLES	3 días	vie 21/03/25	lun 24/03/25	44	36;30	$ 18.267.101,40
46			1.3.2.4.22 CORDON DE SOLDADURA 6013 (L=25 cm	7 días	dom 23/02/25	dom 2/03/25	34CC		$ 547.604,94
47			1.3.2.5 Fin 01-395	0 días	mié 26/03/25	mié 26/03/25	30;36;37		$ 0,00
48			**1.3.3 01-517 URBANIZACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL EL MORAL I**	**15,94 días**	**dom 8/06/25**	**mar 24/06/25**			**$ 4.890.912,03**
49			1.3.3.1 Inicio 01-517	0 días	dom 8/06/25	dom 8/06/25	329	50	$ 0,00
50			1.3.3.2 Preliminares	10 días	dom 8/06/25	mié 18/06/25	49	51CC;54	$ 0,00
51			1.3.3.3 Socialización	1 día	dom 8/06/25	lun 9/06/25	50CC		$ 0,00
52			**1.3.3.4 OBRA 01-517**	**5,94 días**	**mié 18/06/25**	**mar 24/06/25**			**$ 4.890.912,03**
53			1.3.3.4.1 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	lun 23/06/25	mar 24/06/25	55CC	62	$ 730.599,31
54			1.3.3.4.2 Limpieza de Cañuela y Cuneta (inc. Carg. y R	1 día	mié 18/06/25	jue 19/06/25	50	58	$ 318.305,92
55			1.3.3.4.3 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e ins	1 día	lun 23/06/25	mar 24/06/25	57	53CC	$ 922.182,12
56			1.3.3.4.4 Limpieza tuberia existente**	1 día	sáb 21/06/25	dom 22/06/25	58	57	$ 562.671,41
57			1.3.3.4.5 MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CONC.3.000) CAJA 60X60CM (sum + inst)	1 día	dom 22/06/25	lun 23/06/25	56	61;55	$ 312.576,64
58			1.3.3.4.6 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES)	1 día	jue 19/06/25	vie 20/06/25	54	56;59	$ 141.544,11
59			1.3.3.4.7 LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	1 día	vie 20/06/25	sáb 21/06/25	58	60	$ 249.960,38
60			1.3.3.4.8 Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	dom 22/06/25	lun 23/06/25	59		$ 84.236,15
61			1.3.3.4.9 Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris ba	1 día	lun 23/06/25	mar 24/06/25	57		$ 1.568.835,99
62			1.3.3.5 Fin 01-517	0 días	mar 24/06/25	mar 24/06/25	53		$ 0,00
63			**1.3.4 01-546 URB LAS MERCEDES PARQUE**	**66 días**	**dom 9/02/25**	**mié 16/04/25**			**$ 253.745.326,01**
64			1.3.4.1 Inicio 01-517	0 días	dom 9/02/25	dom 9/02/25	4	65	$ 0,00
65			1.3.4.2 Preliminares	22 días	dom 9/02/25	lun 3/03/25	64	66CC+8 días;67CC+8	$ 0,00
66			1.3.4.3 Socialización	1 día	lun 17/02/25	mar 18/02/25	65CC+8 días		$ 0,00



Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
67			1.3.4.4 PMT	14 días	lun 17/02/25	lun 3/03/25	65CC+8 días	129	$ 0,00
68			**1.3.4.5 OBRA 01-546**	**44 días**	**lun 3/03/25**	**mié 16/04/25**			**$ 253.745.326,01**
69			1.3.4.5.1 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + IN	3 días	lun 10/03/25	jue 13/03/25	93;76	84	$ 3.191.402,22
70			1.3.4.5.2 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	lun 31/03/25	mar 1/04/25	71	98CC	$ 730.599,31
71			1.3.4.5.3 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	5 días	mié 26/03/25	lun 31/03/25	72CC+8 días	70	$ 139.491.571,71
72			1.3.4.5.4 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	5 días	mar 18/03/25	dom 23/03/25	94	90;78;73;71CC+8 día	$ 18.139.803,72
73			1.3.4.5.5 RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	1 día	dom 23/03/25	lun 24/03/25	72	81;95;96	$ 3.174.058,03
74			1.3.4.5.6 Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+	4 días	lun 3/03/25	vie 7/03/25	65	79;85;89	$ 2.669.644,89
75			1.3.4.5.7 Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + are	4 días	sáb 12/04/25	mié 16/04/25	92	100	$ 3.043.598,13
76			1.3.4.5.8 Desmonte baranda M-80 sin viga con retiro.	1 día	dom 9/03/25	lun 10/03/25	89	69	$ 54.067,58
77			**1.3.4.5.9 Columpio Combinado con cesta incluyent**	**7 días**	**dom 23/03/25**	**dom 30/03/25**		**82**	**$ 42.332.503,40**
78			1.3.4.5.9.1 Llegada e Instalación en obra	7 días	dom 23/03/25	dom 30/03/25	72		**$ 42.332.503,40**
79			1.3.4.5.10 Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (Des	2 días	vie 7/03/25	dom 9/03/25	74		$ 483.367,81
80			1.3.4.5.11 Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+	5 días	jue 27/03/25	mar 1/04/25	83		$ 1.759.140,75
81			1.3.4.5.12 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25	73	91	$ 170.396,24
82			1.3.4.5.13 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e in	1 día	dom 30/03/25	lun 31/03/25	77		$ 922.182,12
83			1.3.4.5.14 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst)	4 días	dom 23/03/25	jue 27/03/25	84	80	$ 1.659.865,56
84			1.3.4.5.15 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	10 días	jue 13/03/25	dom 23/03/25	69	83	$ 15.587.269,13
85			1.3.4.5.16 Excavacion manual con retiro en recebo **	4 días	vie 7/03/25	mar 11/03/25	74	88CC+2 días;99	$ 2.633.117,60
86			1.3.4.5.17 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SORRANTES)	1 día	mié 12/03/25	jue 13/03/25	88		$ 141.544,11
87			1.3.4.5.18 RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	3,13 días	mié 12/03/25	sáb 15/03/25	88	97	$ 0,00
88			1.3.4.5.19 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	3 días	dom 9/03/25	mié 12/03/25	85CC+2 días	87;86	$ 369.571,94
89			1.3.4.5.20 LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	2 días	vie 7/03/25	dom 9/03/25	74	93;76	$ 732.142,02
90			1.3.4.5.21 Corte horizont en concreto con pulidora e=2(	5 días	dom 23/03/25	vie 28/03/25	72		$ 1.558.338,70
91			1.3.4.5.22 Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	jue 10/04/25	vie 11/04/25	81	92	$ 84.236,15
92			1.3.4.5.23 Banca M-40 (desmonte)	1 día	vie 11/04/25	sáb 12/04/25	91	75	$ 135.521,37
93			1.3.4.5.24 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3	1 día	dom 9/03/25	lun 10/03/25	89	69	$ 243.401,46
94			1.3.4.5.25 Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m)	1 día	lun 17/03/25	mar 18/03/25	97	72	$ 2.484.212,36
95			1.3.4.5.26 PLATAFORMA CUADRADA JUEGO INFANTIL(DESM+SUM+INST)	4 días	jue 3/04/25	dom 6/04/25	73		$ 3.081.267,71
96			1.3.4.5.27 PLATAFORMA TRIANGULAR JUEGO INFAN (DESM+SUM+INST)	2 días	lun 24/03/25	mié 26/03/25	73		$ 2.773.374,06
97			1.3.4.5.28 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bom	2 días	sáb 15/03/25	lun 17/03/25	87	94	$ 2.881.941,18
98			1.3.4.5.29 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	lun 31/03/25	mar 1/04/25	70CC		$ 3.023.206,91
99			1.3.4.5.30 PUNTO DESAGUE PVCS Ø2" ,(TUBO 2,00	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	85		$ 193.979,84
100			1.3.4.6 Fin 01-546	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25	75	102	$ 0,00
101			**1.3.5 01-016 EL CEDRO BOLÍVAR - UNIDAD RESIDENCIAL LAS MARGARITAS I SECTOR**	**56 días**	**mié 16/04/25**	**mié 11/06/25**			**$ 114.038.294,45**
102			1.3.5.1 Inicio 01-016	0 días	mié 16/04/25	mié 16/04/25	100	103	$ 0,00
103			1.3.5.2 Preliminares	22 días	mié 16/04/25	jue 8/05/25	102	105FF;104CC+8 días	$ 0,00
104			1.3.5.3 Socialización	1 día	jue 24/04/25	vie 25/04/25	103CC+8 días		$ 0,00
105			1.3.5.4 PMT	14 días	jue 24/04/25	jue 8/05/25	103FF	107FC+5 días	$ 0,00
106			**1.3.5.5 OBRA 01-016**	**29 días**	**mar 13/05/25**	**mié 11/06/25**			**$ 114.038.294,45**
107			1.3.5.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIF	2 días	mar 13/05/25	jue 15/05/25	105FC+5 días	119;108	$ 3.468.574,66
108			1.3.5.5.2 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y ret	1 día	jue 15/05/25	vie 16/05/25	107		$ 313.860,17
109			1.3.5.5.3 Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin+	1 día	dom 8/06/25	lun 9/06/25	124		$ 6.499.984,69
110			1.3.5.5.4 Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Ins	1 día	lun 9/06/25	mar 10/06/25	112		$ 7.762.085,78
111			1.3.5.5.5 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	dom 8/06/25	lun 9/06/25	124		$ 7.673.092,58
112			1.3.5.5.6 Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Ins	1 día	dom 8/06/25	lun 9/06/25	124	116;110	$ 9.408.843,09
113			1.3.5.5.7 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4mm	7 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	123CC+1 día	120CC+1 día	$ 28.594.769,68
114			1.3.5.5.8 Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+p	7 días	dom 18/05/25	dom 25/05/25	126		$ 1.759.140,75
115			1.3.5.5.9 Excavacion manual con retiro en recebo **	7 días	lun 19/05/25	lun 26/05/25	122CC+2 días	117CC+2 días;118CC-	$ 6.893.214,27
116			1.3.5.5.10 MODULO DORSAL PECTORAL (Suminist+Insta) Brazos al	1 día	lun 9/06/25	mar 10/06/25	112	125	$ 8.534.679,75
117			1.3.5.5.11 RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) (SIN IMPRIMACIÓN)	7 días	mié 21/05/25	mié 28/05/25	115CC+2 días	123CC+5 días	$ 8.592.231,79
118			1.3.5.5.12 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	7 días	mar 20/05/25	mar 27/05/25	115CC+1 día		$ 546.767,08
119			1.3.5.5.13 LIMPIEZA Y RETIRO DE QUIKUYO EN BORDILLO Y /O CENEFAS INCLUYE EMBOQUILLADA EN ARENA CEMENTO Y ASEO FINAL	2 días	jue 15/05/25	sáb 17/05/25	107	126;122	$ 427.351,62
120			1.3.5.5.14 Corte horizont en concreto con pulidora e=2(	7 días	mié 28/05/25	mié 4/06/25	113CC+1 día	124	$ 227.754,94
121			1.3.5.5.15 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3	1 día	lun 26/05/25	mar 27/05/25	115		$ 637.197,39
122			1.3.5.5.16 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	5 días	sáb 17/05/25	jue 22/05/25	119	115CC+2 días	$ 12.295.655,12
123			1.3.5.5.17 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bom	3 días	lun 26/05/25	jue 29/05/25	117CC+5 días	113CC+1 día	$ 4.263.711,42
124			1.3.5.5.18 Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica+limpieza	4 días	mié 4/06/25	dom 8/06/25	120	109;111;112	$ 1.434.060,61
125			1.3.5.5.19 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	mar 10/06/25	mié 11/06/25	116	127	$ 3.023.206,91

Id	Modo de tarea	Item de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
126			1.3.5.5.20 PASAMANOS ANGULADO(DESM+SUM+IN	1 día	sáb 17/05/25	dom 18/05/25	119	114	$ 1.682.112,15
127			1.3.5.6 Fin 01-016	0 días	mié 11/06/25	mié 11/06/25	125		$ 0,00
128			**1.3.6 01-009 URBANIZACIÓN SAN PATRICIO - 2 SECTOR**	**63,13 días**	**lun 3/03/25**	**lun 5/05/25**			**$ 331.355.365,60**
129			1.3.6.1 Inicio 01-009	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	67	130	$ 0,00
130			1.3.6.2 Preliminares	14 días	lun 3/03/25	lun 17/03/25	129	134;132FF;131CC	$ 0,00
131			1.3.6.3 Socialización	1 día	lun 3/03/25	mar 4/03/25	130CC		$ 0,00
132			1.3.6.4 PMT	7 días	lun 10/03/25	lun 17/03/25	130FF		$ 0,00
133			**1.3.6.5 OBRA 01-009**	**49,13 días**	**lun 17/03/25**	**lun 5/05/25**			**$ 331.355.365,60**
134			1.3.6.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIF	3 días	lun 17/03/25	jue 20/03/25	130	137;159;147;182	$ 6.942.517,96
135			1.3.6.5.2 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	4 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	169	145	$ 7.216.993,05
136			1.3.6.5.3 Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	2 días	mar 1/04/25	jue 3/04/25	189CC		$ 1.463.019,70
137			1.3.6.5.4 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	7 días	jue 20/03/25	jue 27/03/25	134	157;170	$ 5.046.210,28
138			1.3.6.5.5 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)Zv	7 días	jue 3/04/25	jue 10/04/25	170CC+7 días	181	$ 46.131.142,87
139			1.3.6.5.6 Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Ins	1 día	sáb 26/04/25	dom 27/04/25	156	140	$ 7.762.085,78
140			1.3.6.5.7 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Inst)	1 día	dom 27/04/25	lun 28/04/25	139	141	$ 7.673.092,58
141			1.3.6.5.8 Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit.	1 día	lun 28/04/25	mar 29/04/25	140	142	$ 13.666.864,99
142			1.3.6.5.9 Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Mov	1 día	mar 29/04/25	mié 30/04/25	141	146	$ 14.621.309,66
143			1.3.6.5.10 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4n	2 días	mié 23/04/25	vie 25/04/25	160	156CC+1 día;158	$ 8.263.109,06
144			1.3.6.5.11 Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + a	2 días	vie 25/04/25	dom 27/04/25	174		$ 194.790,28
145			1.3.6.5.12 LAMINA SEÑAL IDG-S (DESM+SUM+INST	1 día	mar 29/04/25	mié 30/04/25	135	161CC;191	$ 236.251,51
146			1.3.6.5.13 ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuidoen M-7)	1 día	mié 30/04/25	jue 1/05/25	142	150	$ 14.488.293,66
147			1.3.6.5.14 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	jue 20/03/25	vie 21/03/25	134		$ 170.396,24
148			1.3.6.5.15 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e in	1 día	mié 26/03/25	jue 27/03/25	168		$ 3.688.727,12
149			1.3.6.5.16 Excavacion manual con retiro en recebo **	2 días	mar 1/04/25	jue 3/04/25	187CC		$ 1.142.902,30
150			1.3.6.5.17 ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usadoenM-7)	1 día	jue 1/05/25	vie 2/05/25	146	191;190	$ 20.204.524,74
151			1.3.6.5.18 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	4 días	vie 18/04/25	mar 22/04/25	152	160	$ 4.364.205,69
152			1.3.6.5.19 RELLENO EN subBASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	4 días	lun 14/04/25	vie 18/04/25	153CC	151	$ 6.342.286,67
153			1.3.6.5.20 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	2 días	lun 14/04/25	mié 16/04/25	154CC+2 días	152CC	$ 1.053.713,01
154			1.3.6.5.21 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	3 días	sáb 12/04/25	mar 15/04/25	155CC+1 día	153CC+2 días	$ 303.530,18
155			1.3.6.5.22 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	3 días	vie 11/04/25	lun 14/04/25	169CC+15 días	154CC+1 día	$ 9.243.768,86
156			1.3.6.5.23 Corte horizont en concreto con pulidora e=2(	2 días	jue 24/04/25	sáb 26/04/25	143CC+1 día	139	$ 438.902,07
157			1.3.6.5.24 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3	1 día	jue 27/03/25	vie 28/03/25	137		$ 5.322.863,00
158			1.3.6.5.25 Cinta AjusteConc.3000psi(a=0.20;e=0.15m):	2 días	vie 25/04/25	dom 27/04/25	143		$ 1.354.902,38
159			1.3.6.5.26 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	3 días	jue 20/03/25	dom 23/03/25	134	168	$ 528.349,16
160			1.3.6.5.27 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bom	1 día	mar 22/04/25	mié 23/04/25	151	143	$ 0,00
161			1.3.6.5.28 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	mar 29/04/25	mié 30/04/25	145CC	191	$ 3.023.206,91
162			**1.3.6.5.29 Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)**	**29 días**	**jue 27/03/25**	**vie 25/04/25**			**$ 7.964.342,78**
163			1.3.6.5.29.1 Excavación mecánica	7 días	jue 27/03/25	jue 3/04/25	170CC	164CC+1 día	$ 0,00
164			1.3.6.5.29.2 Geotextil tejido	7 días	vie 28/03/25	vie 4/04/25	163CC+1 día	165CC	$ 0,00
165			1.3.6.5.29.3 Relleno en SBG	11 días	vie 28/03/25	mar 8/04/25	164CC	166CC+3 días	$ 0,00
166			1.3.6.5.29.4 Relleno en BG	10 días	lun 31/03/25	jue 10/04/25	165CC+3 días	167	$ 0,00
167			1.3.6.5.29.5 Instalación loseta	15 días	jue 10/04/25	vie 25/04/25	166		$ 0,00
168			1.3.6.5.30 Desmonte y reinstalacion banca existente**	3 días	dom 23/03/25	mié 26/03/25	159	148	$ 345.736,02
169			**1.3.6.5.31 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**29 días**	**jue 27/03/25**	**vie 25/04/25**		**155CC+15 días;135**	**$ 96.585.626,72**
170			1.3.6.5.31.1 Excavación mecánica	7 días	jue 27/03/25	jue 3/04/25	137	171CC+1 día;138CC+	$ 0,00
171			1.3.6.5.31.2 Geotextil tejido	7 días	vie 28/03/25	vie 4/04/25	170CC+1 día	172CC	$ 0,00
172			1.3.6.5.31.3 Relleno en SBG	11 días	vie 28/03/25	mar 8/04/25	171CC	173CC+3 días	$ 0,00
173			1.3.6.5.31.4 Relleno en BG	10 días	lun 31/03/25	jue 10/04/25	172CC+3 días	174	$ 0,00
174			1.3.6.5.31.5 Instalación adoquín	15 días	jue 10/04/25	vie 25/04/25	173	188;144	$ 0,00
175			**1.3.6.5.32 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**31 días**	**jue 27/03/25**	**dom 27/04/25**			**$ 6.023.507,65**
176			1.3.6.5.32.1 Excavación mecánica	7 días	jue 27/03/25	jue 3/04/25	170CC	177CC+1 día	$ 0,00
177			1.3.6.5.32.2 Geotextil tejido	7 días	vie 28/03/25	vie 4/04/25	176CC+1 día	178CC	$ 0,00
178			1.3.6.5.32.3 Relleno en SBG	11 días	vie 28/03/25	mar 8/04/25	177CC	179CC+3 días	$ 0,00
179			1.3.6.5.32.4 Relleno en BG	10 días	lun 31/03/25	jue 10/04/25	178CC+3 días	180FC+7 días	$ 0,00
180			1.3.6.5.32.5 Fundida cenefas	10 días	jue 17/04/25	dom 27/04/25	179FC+7 días		$ 0,00
181			1.3.6.5.33 Demolición Bordillo con compresor + cargue	2 días	jue 10/04/25	sáb 12/04/25	138		$ 209.108,01
182			1.3.6.5.34 Desmonte y reinstalacion canecas **	2 días	jue 20/03/25	sáb 22/03/25	134		$ 297.899,62
183			1.3.6.5.35 Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)	5 días	dom 30/03/25	vie 4/04/25	170CC+3 días		$ 532.543,97
184			1.3.6.5.36 Nivelación+Configuracion terreno Mater.Loc	1 día?	jue 3/04/25	vie 4/04/25	187		$ 8.621.451,43
185			1.3.6.5.37 Relleno en arena de rio suelta**	1 día	mié 2/04/25	jue 3/04/25	187FF		$ 361.078,11
186			1.3.6.5.38 Resiembra de césped común	3 días	lun 28/04/25	jue 1/05/25	228		$ 2.986.179,10

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
187			1.3.6.5.39 Filtro frances60*80 Excav+geoNT-1600+tub	2 días	mar 1/04/25	jue 3/04/25	170CC+5 días	189CC;184;185FF;14	$ 9.170.331,68
188			1.3.6.5.40 Relleno material seleccionado excava (Apisc	5 días	vie 25/04/25	mié 30/04/25	174		$ 334.458,45
189			1.3.6.5.41 Tuberia PVC.S d=4" Excav y relleno recebo	1 día	mar 1/04/25	mié 2/04/25	187CC	136CC	$ 998.715,69
190			1.3.6.5.42 Recubrimiento sintetico Acrilico campos dep	3 días	vie 2/05/25	lun 5/05/25	150		$ 6.036.426,66
191			1.3.6.6 Fin 01-009	0 días	vie 2/05/25	vie 2/05/25	145;161;150		$ 0,00
192			**1.3.7 01-117 URBANIZACIÓN LOS MOLINOS**	**63,13 días**	**lun 3/03/25**	**lun 5/05/25**			**$ 178.713.963,49**
193			1.3.7.1 Inicio 01-117	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	65	194;238	$ 0,00
194			1.3.7.2 Preliminares	22 días	lun 3/03/25	mar 25/03/25	193	198;195CC+8 días;19	$ 0,00
195			1.3.7.3 Socialización	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	194CC+8 días		$ 0,00
196			1.3.7.4 PMT	14 días	mar 11/03/25	mar 25/03/25	194FF		$ 0,00
197			**1.3.7.5 OBRA 01-117**	**41,13 días**	**mar 25/03/25**	**lun 5/05/25**			**$ 178.713.963,49**
198			1.3.7.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIF	3 días	mar 25/03/25	vie 28/03/25	194	199;206;217;233	$ 9.290.824,98
199			1.3.7.5.2 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y ret	1 día	vie 28/03/25	sáb 29/03/25	198		$ 313.860,17
200			1.3.7.5.3 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV-conAtr	10 días	jue 10/04/25	dom 20/04/25	216CC+13 días	222CC+15 días;235CC+5 días	$ 27.267.061,53
201			1.3.7.5.4 Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cmTierra)	5 días	dom 27/04/25	vie 2/05/25	221		$ 7.401.243,53
202			1.3.7.5.5 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	207	236	$ 730.599,31
203			1.3.7.5.6 ASIENTO FIBRA LONA COLUMPIO(DESM+SUM+INST)	1 día	lun 28/04/25	mar 29/04/25	207	204CC;205CC;229CC	$ 174.876,28
204			1.3.7.5.7 CADENA GALVA COLUMPIO M-5 3/8" (SUM + INST)	1 día	lun 28/04/25	mar 29/04/25	203CC		$ 238.556,66
205			1.3.7.5.8 Desmonte cadena Galvan. 3/8"(1.5-2.0m)STF	1 día	lun 28/04/25	mar 29/04/25	203CC		$ 30.582,71
206			1.3.7.5.9 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	vie 28/03/25	sáb 29/03/25	198		$ 113.598,41
207			1.3.7.5.10 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e in	1 día	dom 27/04/25	lun 28/04/25	216	203;202	$ 1.844.364,24
208			1.3.7.5.11 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	15 días	vie 28/03/25	sáb 12/04/25	217CC		$ 15.042.749,61
209			1.3.7.5.12 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M3	1 día	lun 7/04/25	mar 8/04/25	216CC+10 días		$ 4.015.570,75
210			**1.3.7.5.13 Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)**	**30 días**	**vie 28/03/25**	**dom 27/04/25**			**$ 8.360.247,77**
211			1.3.7.5.13.1 Excavación mecánica	10 días	vie 28/03/25	lun 7/04/25	216CC	212CC+1 día	$ 0,00
212			1.3.7.5.13.2 Geotextil tejido	10 días	sáb 29/03/25	mar 8/04/25	211CC+1 día	213CC	$ 0,00
213			1.3.7.5.13.3 Relleno en SBG	10 días	sáb 29/03/25	mar 8/04/25	212CC	214CC+3 días	$ 0,00
214			1.3.7.5.13.4 Relleno en BG	12 días	mar 1/04/25	dom 13/04/25	213CC+3 días	215FC+5 días	$ 0,00
215			1.3.7.5.13.5 Instalación loseta	9 días	vie 18/04/25	dom 27/04/25	214FC+5 días		$ 0,00
216			**1.3.7.5.14 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**30 días**	**vie 28/03/25**	**dom 27/04/25**		**200CC+13 días;207;209CC+10 días;211CC**	**$ 88.243.859,95**
217			1.3.7.5.14.1 Excavación mecánica	10 días	vie 28/03/25	lun 7/04/25	198	218CC+1 día;224CC;2	$ 0,00
218			1.3.7.5.14.2 Geotextil tejido	10 días	sáb 29/03/25	mar 8/04/25	217CC+1 día	219CC	$ 0,00
219			1.3.7.5.14.3 Relleno en SBG	10 días	sáb 29/03/25	mar 8/04/25	218CC	220CC+3 días	$ 0,00
220			1.3.7.5.14.4 Relleno en BG	12 días	mar 1/04/25	dom 13/04/25	219CC+3 días	221FC+5 días	$ 0,00
221			1.3.7.5.14.5 Instalación adoquín	9 días	vie 18/04/25	dom 27/04/25	220FC+5 días	201	$ 0,00
222			1.3.7.5.15 Rampa en concreto e=0.10 + RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 22 CM	5 días	vie 25/04/25	mié 30/04/25	200CC+15 días		$ 1.954.154,56
223			**1.3.7.5.16 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**31 días**	**vie 28/03/25**	**lun 28/04/25**			**$ 4.138.178,59**
224			1.3.7.5.16.1 Excavación mecánica	10 días	vie 28/03/25	lun 7/04/25	217CC	225CC+1 día	$ 0,00
225			1.3.7.5.16.2 Geotextil tejido	10 días	sáb 29/03/25	mar 8/04/25	224CC+1 día	226CC	$ 0,00
226			1.3.7.5.16.3 Relleno en SBG	10 días	sáb 29/03/25	mar 8/04/25	225CC	227CC+3 días	$ 0,00
227			1.3.7.5.16.4 Relleno en BG	12 días	mar 1/04/25	dom 13/04/25	226CC+3 días	228FC+10 días	$ 0,00
228			1.3.7.5.16.5 Fundida cenefas	5 días	mié 23/04/25	lun 28/04/25	227FC+10 días	234;186	$ 0,00
229			1.3.7.5.17 ACOPLES columpio metal 3/8" forma S(DESM+SUM+INST)	1 día	lun 28/04/25	mar 29/04/25	203CC		$ 312.738,45
230			1.3.7.5.18 Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret	5 días	vie 28/03/25	mié 2/04/25	217CC		$ 1.245.087,38
231			1.3.7.5.19 Demolición Bordillo con compresor + cargue y retir	3 días	sáb 12/04/25	mar 15/04/25	217FC+5 días	232	$ 1.184.946,32
232			1.3.7.5.20 Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	1 día	mar 15/04/25	mié 16/04/25	231		$ 123.992,86
233			1.3.7.5.21 Desmonte y reinstalacion canecas **	2 días	vie 28/03/25	dom 30/03/25	198		$ 148.949,13
234			1.3.7.5.22 Nivelación+Configuracion terreno Mater.Local Selec	7 días	lun 28/04/25	lun 5/05/25	228	236	$ 1.026.363,82
235			1.3.7.5.23 Sardinel prefab. A-10 a=0.20h=0.50m	5 días	mar 15/04/25	dom 20/04/25	200CC+5 días		$ 5.511.556,48
236			1.3.7.6 Fin 01-117	0 días	lun 5/05/25	lun 5/05/25	202;234		$ 0,00
237			**1.3.8 01-372 URBANIZACIÓN CODABAS**	**136,24 día**	**lun 3/03/25**	**jue 17/07/25**			**$ 125.791.554,22**
238			1.3.8.1 Inicio 01-372	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	193	239;275;331	$ 0,00
239			1.3.8.2 Preliminares	22 días	lun 3/03/25	mar 17/06/25	238	243;241FF;240CC+3	$ 0,00
240			1.3.8.3 Socialización	1 día	jue 6/03/25	vie 7/03/25	239CC+3 días		$ 0,00
241			1.3.8.4 PMT	14 días	mar 3/06/25	mar 17/06/25	239FF		$ 0,00
242			**1.3.8.5 OBRA 01-372**	**30,24 días**	**mar 17/06/25**	**jue 17/07/25**			**$ 125.791.554,22**
243			1.3.8.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIF	3 días	mar 17/06/25	vie 20/06/25	239	246	$ 1.514.096,48
244			1.3.8.5.2 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala	3 días	sáb 12/07/25	mar 15/07/25	265	271	$ 8.419.825,23
245			1.3.8.5.3 Desmonte juegos infantiles **	2 días	lun 7/07/25	mié 9/07/25	270		$ 0,00
246			1.3.8.5.4 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	7 días	vie 20/06/25	vie 27/06/25	243	248;264	$ 0,00

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
247		1.3.8.5.5 Empradizacion zonas verdesa recuperar (5cm	2 días	mié 9/07/25	vie 11/07/25	253		$ 639.466,89
248		1.3.8.5.6 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + IN	7 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	246	269;249;272	$ 0,00
249		1.3.8.5.7 SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CAN	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	248	250	$ 0,00
250		1.3.8.5.8 ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (	1 día	sáb 5/07/25	dom 6/07/25	249	251	$ 0,00
251		1.3.8.5.9 AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINC	1 día	dom 6/07/25	lun 7/07/25	250	252	$ 0,00
252		1.3.8.5.10 PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASI	1 día	lun 7/07/25	mar 8/07/25	251	253	$ 0,00
253		1.3.8.5.11 SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (S	1 día	mar 8/07/25	mié 9/07/25	252	247	$ 0,00
254		1.3.8.5.12 Modulo Jinete - Gimnasio al aire libre(Sumin	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	268		$ 6.499.984,69
255		1.3.8.5.13 Modulo Remo Gimnasio al aire libre(Sumi+Ir	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	268		$ 7.762.085,78
256		1.3.8.5.14 Modulo Sky - Gimnasio Aire libre(Sumin+Ins	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	268	257;258;259	$ 7.673.092,58
257		1.3.8.5.15 Modulo Escalador Gimn. al aire libre(Sum+Ir	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	256		$ 9.408.843,09
258		1.3.8.5.16 Modulo Bicicleta Recumbent-Carga Disposit	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	256		$ 13.666.864,99
259		1.3.8.5.17 Modulo Bicicleta Estática-Carga Disposit. Mc	1 día	jue 10/07/25	vie 11/07/25	256	261;262;265	$ 14.621.309,66
260		1.3.8.5.18 Desmonte, corte y reinstalacion adoquin + ac	3 días	jue 3/07/25	dom 6/07/25	263	268	$ 287.315,94
261		1.3.8.5.19 ModuloTPecho100 lbs Gimn aire libre(Incuid	1 día	vie 11/07/25	sáb 12/07/25	259		$ 14.488.293,66
262		1.3.8.5.20 ModuloTSentadilla100 lbsGimnaire libre(usa	1 día	vie 11/07/25	sáb 12/07/25	259		$ 20.204.524,74
263		1.3.8.5.21 MARCO+TAPA (ANG+PLAT+ACERO+CON	4 días	dom 29/06/25	jue 3/07/25	264	260	$ 1.562.881,81
264		1.3.8.5.22 LIMPIEZA DE SUMIDEROS (INCLUYE CAR	2 días	vie 27/06/25	dom 29/06/25	246	263	$ 707.720,56
265		1.3.8.5.23 MODULO DORSAL PECTORAL (Suministr+I	1 día	vie 11/07/25	sáb 12/07/25	259	244	$ 8.534.679,75
266		1.3.8.5.24 LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+Vir	1 día	mié 16/07/25	jue 17/07/25	271		$ 1.562.378,55
267		1.3.8.5.25 LÁMINA SEÑAL (90X120CM)CAL.18-HG+V	1 día	mié 16/07/25	jue 17/07/25	271	273	$ 2.290.941,48
268		1.3.8.5.26 Corte horizont en concreto con pulidora e=2(	3 días	dom 6/07/25	mié 9/07/25	260	254;255;256	$ 227.754,94
269		1.3.8.5.27 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO H=0.10M+Trasi+Retir	2 días	vie 4/07/25	dom 6/07/25	248		$ 92.221,23
270		1.3.8.5.28 DESMONTE EQUIPOS BIOSALUDABLES (Demolc+retiro)	2 días	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	272	245	$ 1.309.265,55
271		1.3.8.5.29 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	mar 15/07/25	mié 16/07/25	244	266;267	$ 3.023.206,91
272		1.3.8.5.30 Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret	1 día	vie 4/07/25	sáb 5/07/25	248	270	$ 1.294.799,71
273		1.3.8.6 Fin 01-372	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	267		$ 0,00
274		**1.3.9 01-189 DESARROLLO ESTRELLA DEL NORTE**	**97,23 días**	**lun 3/03/25**	**dom 8/06/25**			**$ 562.433.337,21**
275		1.3.9.1 Inicio 01-189	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	238	276	$ 0,00
276		1.3.9.2 Preliminares	22 días	lun 3/03/25	mar 25/03/25	275	277CC+4 días;278FF;	$ 0,00
277		1.3.9.3 Socialización	1 día	vie 7/03/25	sáb 8/03/25	276CC+4 días		$ 0,00
278		1.3.9.4 PMT	14 días	mar 11/03/25	mar 25/03/25	276FF		$ 0,00
279		**1.3.9.5 OBRA 01-189**	**75,23 días**	**mar 25/03/25**	**dom 8/06/25**			**$ 562.433.337,21**
280		1.3.9.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIF	4 días	mar 25/03/25	sáb 29/03/25	276	283	$ 5.661.209,08
281		1.3.9.5.2 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instala Z.V.**	2 días	dom 1/06/25	mar 3/06/25	313	329	$ 4.811.328,70
282		1.3.9.5.3 Desmonte juegos infantiles **	2 días	jue 3/04/25	sáb 5/04/25	283	293;285	$ 262.077,18
283		1.3.9.5.4 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	5 días	sáb 29/03/25	jue 3/04/25	280	282;302;325	$ 3.759.743,95
284		1.3.9.5.5 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)ZV	30 días	mar 22/04/25	jue 22/05/25	316CC+12 días	286CC+25 días	$ 55.407.303,18
285		1.3.9.5.6 Banca en madera M-50 (desmonte) STPM **	1 día	sáb 5/04/25	dom 6/04/25	282		$ 117.651,97
286		1.3.9.5.7 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + IN	7 días	sáb 17/05/25	sáb 24/05/25	284CC+25 días	290	$ 18.758.984,98
287		1.3.9.5.8 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	sáb 7/06/25	dom 8/06/25	305CC		$ 730.599,31
288		**1.3.9.5.9 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero21**	**10 días**	**jue 15/05/25**	**dom 25/05/25**		**294**	**$ 169.017.600,13**
289		1.3.9.5.9.1 Llegada e Instalación en obra	10 días	jue 15/05/25	dom 25/05/25	292	329;290CC+5 días	**$ 169.017.600,13**
290		1.3.9.5.10 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2	10 días	sáb 24/05/25	mar 3/06/25	286;289CC+5 d	291CC	$ 38.598.347,89
291		1.3.9.5.11 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	10 días	sáb 24/05/25	sáb 7/06/25	290CC	295	$ 21.441.596,88
292		1.3.9.5.12 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4n	3 días	lun 12/05/25	jue 15/05/25	304	301CC+2 días;289	$ 14.030.069,98
293		1.3.9.5.13 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICION PIEZAS BIOSALUDABLES	7 días	sáb 5/04/25	sáb 12/04/25	282	303CC;312	$ 6.203.598,98
294		1.3.9.5.14 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e in	1 día	dom 25/05/25	lun 26/05/25	288		$ 1.844.364,24
295		1.3.9.5.15 LÁMINA SEÑAL (60X90CM)CAL.18-HG+ViniloAdhesicobril	1 día	sáb 7/06/25	dom 8/06/25	291;313	305CC	$ 1.562.378,55
296		1.3.9.5.16 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	7 días	sáb 3/05/25	sáb 10/05/25	297	304CC+5 días;327	$ 7.410.058,24
297		1.3.9.5.17 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	7 días	sáb 26/04/25	sáb 3/05/25	298CC	296	$ 8.563.077,98
298		1.3.9.5.18 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	4 días	sáb 26/04/25	mié 30/04/25	299CC+1 día	297CC	$ 1.789.117,35
299		1.3.9.5.19 Nivelación y Compactación de Subrasante(M	4 días	vie 25/04/25	mar 29/04/25	300CC+2 días	298CC+1 día	$ 268.271,34
300		1.3.9.5.20 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp	4 días	mié 23/04/25	dom 27/04/25	313CC+15 días	299CC+2 días	$ 18.737.562,55
301		1.3.9.5.21 Corte horizont en concreto con pulidora e=2(	4 días	mié 14/05/25	dom 18/05/25	292CC+2 días	312	$ 533.800,08
302		1.3.9.5.22 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj;6M3	1 día	jue 3/04/25	vie 4/04/25	283		$ 6.988.823,98
303		1.3.9.5.23 Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+R	1 día	sáb 5/04/25	dom 6/04/25	293CC		$ 128.523,63
304		1.3.9.5.24 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bom	4 días	jue 8/05/25	lun 12/05/25	296CC+5 días	292	$ 2.091.997,53
305		1.3.9.5.25 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	sáb 7/06/25	dom 8/06/25	295CC	287CC;329	$ 3.023.206,91
306		**1.3.9.5.26 Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)**	**44 días**	**mar 8/04/25**	**jue 22/05/25**			**$ 23.803.596,33**
307		1.3.9.5.26.1 Excavación mecánica	15 días	mar 8/04/25	mié 23/04/25	325	308CC+2 días;314CC	$ 0,00
308		1.3.9.5.26.2 Geotextil tejido	20 días	jue 10/04/25	mié 30/04/25	307CC+2 días	309CC	$ 0,00
309		1.3.9.5.26.3 Relleno en SBG	25 días	jue 10/04/25	lun 5/05/25	308CC	310CC+7 días	$ 0,00
310		1.3.9.5.26.4 Relleno en BG	25 días	jue 17/04/25	lun 12/05/25	309CC+7 días	311	$ 0,00
311		1.3.9.5.26.5 Instalación loseta	10 días	lun 12/05/25	jue 22/05/25	310		$ 0,00

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
312			1.3.9.5.27 INSTALACION DOTACION	3 días	dom 18/05/25	mié 21/05/25	293;301	328	$ 2.517.282,60
313			**1.3.9.5.28 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**54 días**	**mar 8/04/25**	**dom 1/06/25**		**300CC+15 días;281;319CC+15 días;295**	**$ 115.943.607,45**
314			1.3.9.5.28.1 Excavación mecánica	15 días	mar 8/04/25	mié 23/04/25	307CC	315CC+2 días	$ 0,00
315			1.3.9.5.28.2 Geotextil tejido	20 días	jue 10/04/25	mié 30/04/25	314CC+2 días	316CC	$ 0,00
316			1.3.9.5.28.3 Relleno en SBG	25 días	jue 10/04/25	lun 5/05/25	315CC	317CC+7 días;284CC	$ 0,00
317			1.3.9.5.28.4 Relleno en BG	25 días	jue 17/04/25	lun 12/05/25	316CC+7 días	318	$ 0,00
318			1.3.9.5.28.5 Instalación adoquín	20 días	lun 12/05/25	dom 1/06/25	317		$ 0,00
319			**1.3.9.5.29 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**37 días**	**mié 23/04/25**	**vie 30/05/25**	**313CC+15 días**		**$ 5.794.404,73**
320			1.3.9.5.29.1 Excavación mecánica	5 días	mié 23/04/25	lun 28/04/25	325	326	$ 0,00
321			1.3.9.5.29.2 Geotextil tejido	5 días	mié 23/04/25	lun 28/04/25		322CC	$ 0,00
322			1.3.9.5.29.3 Relleno en SBG	10 días	mié 23/04/25	sáb 3/05/25	321CC	323	$ 0,00
323			1.3.9.5.29.4 Relleno en BG	7 días	sáb 3/05/25	sáb 10/05/25	322	324FC+15 días	$ 0,00
324			1.3.9.5.29.5 Fundida cenefas	5 días	dom 25/05/25	vie 30/05/25	323FC+15 días		$ 0,00
325			1.3.9.5.30 Demol. manual anden conc iincl. cargue-ret	5 días	jue 3/04/25	mar 8/04/25	283	307;320	$ 14.004.264,88
326			1.3.9.5.31 Relleno Material Seleccionado Demolicion (Vibro+Minicarg)	4 días	lun 28/04/25	vie 2/05/25	320		$ 1.688.941,22
327			1.3.9.5.32 Resiembra de césped común	7 días	sáb 10/05/25	sáb 17/05/25	296		$ 3.332.790,01
328			1.3.9.5.33 Recubrimiento sintetico Acrilico campos dep	3 días	mié 21/05/25	sáb 24/05/25	312		$ 3.607.155,40
329			1.3.9.6 Fin 01-189	0 días	dom 8/06/25	dom 8/06/25	289;305;281	49	$ 0,00
330			**1.3.10 01-483 Agrupacion De Vivienda Jardines De Oriente**	**89,13 días**	**lun 3/03/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 323.529.489,72**
331			1.3.10.1 Inicio 01-483	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	238	332;375	$ 0,00
332			1.3.10.2 Preliminares	10 días	lun 3/03/25	jue 13/03/25	331	336;333CC+7 días;33	$ 0,00
333			1.3.10.3 Socialización	1 día	lun 10/03/25	mar 11/03/25	332CC+7 días		$ 0,00
334			1.3.10.4 PMT	7 días	jue 6/03/25	jue 13/03/25	332FF		$ 0,00
335			**1.3.10.5 OBRA 01-483**	**79,13 días**	**jue 13/03/25**	**sáb 31/05/25**			**$ 323.529.489,72**
336			1.3.10.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQU	2 días	jue 13/03/25	sáb 15/03/25	332	338	$ 2.064.627,77
337			1.3.10.5.2 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instal	2 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	365	341	$ 2.405.664,35
338			1.3.10.5.3 Desmonte juegos infantiles **	2 días	sáb 15/03/25	lun 17/03/25	336	339;371	$ 393.115,77
339			1.3.10.5.4 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y r	2 días	lun 17/03/25	mié 19/03/25	338		$ 627.720,35
340			1.3.10.5.5 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)Z	7 días	vie 25/04/25	vie 2/05/25	368CC+7 días	342CC+4 días	$ 11.082.191,26
341			1.3.10.5.6 Empradizacion zonas verdesa recuperar (5c	3 días	jue 22/05/25	dom 25/05/25	337		$ 1.332.223,83
342			1.3.10.5.7 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM +	12 días	mar 29/04/25	dom 11/05/25	340CC+4 días	346	$ 17.096.796,44
343			1.3.10.5.8 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	vie 23/05/25	sáb 24/05/25	349	373;428	$ 730.599,31
344			**1.3.10.5.9 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2**	**10 días**	**lun 12/05/25**	**jue 22/05/25**		**349**	**$ 169.017.600,13**
345			1.3.10.5.9.1 Llegada e Instalación en obra	10 días	lun 12/05/25	jue 22/05/25	348	346CC+5 días	**$ 169.017.600,13**
346			1.3.10.5.10 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	sáb 17/05/25	mar 27/05/25	342;345CC+5 días	347CC	$ 36.371.520,12
347			1.3.10.5.11 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	10 días	sáb 17/05/25	sáb 31/05/25	346CC	373	$ 21.441.596,88
348			1.3.10.5.12 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4	3 días	vie 9/05/25	lun 12/05/25	358	355;345	$ 8.728.636,28
349			1.3.10.5.13 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e i	1 día	jue 22/05/25	vie 23/05/25	344	343	$ 922.182,12
350			1.3.10.5.14 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	5 días	sáb 3/05/25	jue 8/05/25	369CC	358	$ 4.610.076,86
351			1.3.10.5.15 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	5 días	vie 18/04/25	mié 23/04/25	368CC		$ 5.327.414,34
352			1.3.10.5.16 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	7 días	mié 16/04/25	mar 22/04/25	353		$ 1.113.076,54
353			1.3.10.5.17 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	7 días	mié 9/04/25	mar 15/04/25	354CC+1 día	352	$ 166.902,17
354			1.3.10.5.18 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	7 días	mar 8/04/25	lun 14/04/25	366CC	353CC+1 día	$ 7.304.479,19
355			1.3.10.5.19 Corte horizont en concreto con pulidora e=2	2 días	lun 12/05/25	mié 14/05/25	348		$ 415.177,23
356			1.3.10.5.20 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M	1 día	lun 24/03/25	mar 25/03/25	357		$ 1.601.131,45
357			1.3.10.5.21 Desmonte y retiro adoquin **	3 días	vie 21/03/25	lun 24/03/25	371	356;365FC+10 días;3	$ 1.340.598,36
358			1.3.10.5.22 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bor	1 día	jue 8/05/25	vie 9/05/25	350	348	$ 1.301.510,85
359			**1.3.10.5.23 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**47 días**	**jue 3/04/25**	**mar 20/05/25**			**$ 1.355.527,69**
360			1.3.10.5.23.1 Excavación mecánica	15 días	jue 3/04/25	vie 18/04/25	366CC	361	$ 0,00
361			1.3.10.5.23.2 Geotextil tejido	10 días	vie 18/04/25	lun 28/04/25	360	362CC	$ 0,00
362			1.3.10.5.23.3 Relleno en SBG	15 días	vie 18/04/25	sáb 3/05/25	361CC	363	$ 0,00
363			1.3.10.5.23.4 Relleno en BG	10 días	sáb 3/05/25	mar 13/05/25	362	364FC+3 días	$ 0,00
364			1.3.10.5.23.5 Fundida cenefas	4 días	vie 16/05/25	mar 20/05/25	363FC+3 días		$ 0,00
365			**1.3.10.5.24 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**47 días**	**jue 3/04/25**	**mar 20/05/25**	**357FC+10 días**	**337**	**$ 20.752.275,04**
366			1.3.10.5.24.1 Excavación	15 días	jue 3/04/25	vie 18/04/25	357FC+10 días	367;354CC;360CC	$ 0,00
367			1.3.10.5.24.2 Geotextil tejido	10 días	vie 18/04/25	lun 28/04/25	366	368CC	$ 0,00
368			1.3.10.5.24.3 Relleno en SBG	15 días	vie 18/04/25	sáb 3/05/25	367CC	340CC+7 días;369;35	$ 0,00
369			1.3.10.5.24.4 Relleno en BG	10 días	sáb 3/05/25	mar 13/05/25	368	370;350CC	$ 0,00
370			1.3.10.5.24.5 Instalación adoquín	7 días	mar 13/05/25	mar 20/05/25	369		$ 0,00
371			1.3.10.5.25 Demol. manual anden conc iincl. cargue-re	4 días	lun 17/03/25	vie 21/03/25	338	372CC;357	$ 4.973.162,55

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
372		1.3.10.5.26 Demolición Bordillo ladrillo incl. carge y reti	4 días	lun 17/03/25	vie 21/03/25	371CC		$ 1.053.682,84
373		1.3.10.6 Fin 01-483	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	343;347	474	$ 0,00
374		**1.3.11 01-556 URBANIZACIÓN ALCAZAR DEL RIO**	**78,13 días**	**lun 3/03/25**	**mar 20/05/25**			**$ 359.062.910,35**
375		1.3.11.1 Inicio 01-556	0 días	lun 3/03/25	lun 3/03/25	331	376	$ 0,00
376		1.3.11.2 Preliminares	20 días	lun 3/03/25	mar 1/04/25	375	380;377CC+8 días;37	$ 0,00
377		1.3.11.3 Socialización	1 día	mar 11/03/25	mié 12/03/25	376CC+8 días		$ 0,00
378		1.3.11.4 PMT	7 días	mar 25/03/25	mar 1/04/25	376FF		$ 0,00
379		**1.3.11.5 OBRA 01-556**	**49,13 días**	**mar 1/04/25**	**mar 20/05/25**			**$ 359.062.910,35**
380		1.3.11.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQU	3 días	mar 1/04/25	vie 4/04/25	376	381	$ 6.171.791,70
381		1.3.11.5.2 Desmonte juegos infantiles **	2 días	vie 4/04/25	dom 6/04/25	380	382;405;411;397	$ 262.077,18
382		1.3.11.5.3 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y r	2 días	dom 6/04/25	mar 8/04/25	381	383;407;408;413	$ 627.720,35
383		1.3.11.5.4 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	mar 8/04/25	jue 10/04/25	382	406;415	$ 2.120.775,61
384		1.3.11.5.5 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)Z	11 días	mar 15/04/25	sáb 26/04/25	414CC+5 días	385CC+3 días	$ 12.173.361,31
385		1.3.11.5.6 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM +	14 días	vie 18/04/25	vie 2/05/25	384CC+3 días	387	$ 24.386.680,89
386		1.3.11.5.7 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	lun 19/05/25	mar 20/05/25	395		$ 730.599,31
387		1.3.11.5.8 SALTO GRADUABLE PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	vie 2/05/25	sáb 3/05/25	385	388	$ 1.641.207,67
388		1.3.11.5.9 ARCOS TUNEL PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	sáb 3/05/25	dom 4/05/25	387	389	$ 2.315.018,74
389		1.3.11.5.10 AROS DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	dom 4/05/25	lun 5/05/25	388	390	$ 1.137.434,93
390		1.3.11.5.11 PLATAFORMA DE SALTO PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INST	1 día	lun 5/05/25	mar 6/05/25	389	391	$ 5.090.503,24
391		1.3.11.5.12 SUBE Y BAJA PARA GIMNASIO CANINO (SUM+INSTAL)	1 día	mar 6/05/25	mié 7/05/25	390		$ 3.708.225,62
392		**1.3.11.5.13 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero**	**10 días**	**mié 30/04/25**	**sáb 10/05/25**			**$ 169.017.600,13**
393		1.3.11.5.13.1 Llegada e Instalación en obra	10 días	mié 30/04/25	sáb 10/05/25	396		$ 169.017.600,13
394		1.3.11.5.14 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2cm sum+inst)	10 días	lun 5/05/25	jue 15/05/25	404CC+5 días	395CC	$ 37.113.796,05
395		1.3.11.5.15 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	10 días	lun 5/05/25	lun 19/05/25	394CC	386;409	$ 21.441.596,88
396		1.3.11.5.16 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4	3 días	dom 27/04/25	mié 30/04/25	410	404;393	$ 8.849.867,34
397		1.3.11.5.17 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	dom 6/04/25	lun 7/04/25	381		$ 170.396,24
398		1.3.11.5.18 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e i	1 día	vie 9/05/25	sáb 10/05/25	414		$ 922.182,12
399		1.3.11.5.19 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	4 días	lun 21/04/25	vie 25/04/25	400	410	$ 4.674.105,55
400		1.3.11.5.20 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	4,13 días	jue 17/04/25	lun 21/04/25	401CC+1 día	399	$ 5.401.406,89
401		1.3.11.5.21 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	mié 16/04/25	sáb 19/04/25	402CC+2 días	400CC+1 día	$ 1.128.536,57
402		1.3.11.5.22 Nivelación y Compactación de Subrasante(MdeO+Cilin	4,19 días	lun 14/04/25	vie 18/04/25	403CC+2 días	401CC+2 días	$ 169.219,67
403		1.3.11.5.23 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Transp+Disp final)	4,13 días	sáb 12/04/25	mié 16/04/25	414CC+2 días	402CC+2 días	$ 7.405.930,63
404		1.3.11.5.24 Corte horizont en concreto con pulidora e=2	2 días	mié 30/04/25	vie 2/05/25	396	394CC+5 días	$ 633.442,78
405		1.3.11.5.25 Desmonte Señal (IDG-S)	1 día	dom 6/04/25	lun 7/04/25	381		$ 168.472,31
406		1.3.11.5.26 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M	1 día	jue 10/04/25	vie 11/04/25	383		$ 1.795.680,39
407		1.3.11.5.27 Desmonte Lámina Valla Instrucción (Carg+	1 día	mar 8/04/25	mié 9/04/25	382		$ 128.523,63
408		1.3.11.5.28 DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO I	2 días	mar 8/04/25	jue 10/04/25	382		$ 1.037.486,43
409		1.3.11.5.29 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZOI	1 día	lun 19/05/25	mar 20/05/25	395	426	$ 1.319.587,31
410		1.3.11.5.30 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bor	2 días	vie 25/04/25	dom 27/04/25	399	396	$ 3.023.206,91
411		1.3.11.5.31 Desmonte de Espaldar para Banca M-31-S	1 día	dom 6/04/25	lun 7/04/25	381		$ 202.808,27
412		1.3.11.5.32 Koraza sobre pañete (2 MANOS) color gris	1 día	vie 11/04/25	sáb 12/04/25	413		$ 2.556.622,43
413		1.3.11.5.33 Desmonte y reinstalacion banca existente**	3 días	mar 8/04/25	vie 11/04/25	382	412	$ 2.765.888,14
414		**1.3.11.5.34 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**29 días**	**jue 10/04/25**	**vie 9/05/25**		**403CC+2 días;384CC+5 días;398**	**$ 27.691.316,76**
415		1.3.11.5.34.1 Excavación	10 días	jue 10/04/25	dom 20/04/25	383	416CC+7 días;421CC	$ 0,00
416		1.3.11.5.34.2 Geotextil tejido	5 días	jue 17/04/25	mar 22/04/25	415CC+7 días	417CC	$ 0,00
417		1.3.11.5.34.3 Relleno en SBG	7 días	jue 17/04/25	jue 24/04/25	416CC	418	$ 0,00
418		1.3.11.5.34.4 Relleno en BG	5 días	jue 24/04/25	mar 29/04/25	417	419	$ 0,00
419		1.3.11.5.34.5 Instalación adoquín	10 días	mar 29/04/25	vie 9/05/25	418		$ 0,00
420		**1.3.11.5.35 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**29 días**	**jue 10/04/25**	**vie 9/05/25**			**$ 1.079.840,37**
421		1.3.11.5.35.1 Excavación mecánica	10 días	jue 10/04/25	dom 20/04/25	415CC	422CC+7 días	$ 0,00
422		1.3.11.5.35.2 Geotextil tejido	5 días	jue 17/04/25	mar 22/04/25	421CC+7 días	423CC	$ 0,00
423		1.3.11.5.35.3 Relleno en SBG	7 días	jue 17/04/25	jue 24/04/25	422CC	424	$ 0,00
424		1.3.11.5.35.4 Relleno en BG	5 días	jue 24/04/25	mar 29/04/25	423	425FC+5 días	$ 0,00
425		1.3.11.5.35.5 Fundida cenefas	5 días	dom 4/05/25	vie 9/05/25	424FC+5 días		$ 0,00
426		1.3.11.6 Fin 01-556	0 días	mar 20/05/25	mar 20/05/25	409		$ 0,00
427		**1.3.12 01-407 URBANIZACIÓN CONJUNTO MULTIFAMILIAR EL VERGEL**	**54 días**	**sáb 24/05/25**	**jue 17/07/25**			**$ 318.773.214,59**
428		1.3.12.1 Inicio 01-407	0 días	sáb 24/05/25	sáb 24/05/25	343	429	$ 0,00
429		1.3.12.2 Preliminares	10 días	sáb 24/05/25	mar 3/06/25	428	433;430CC+5 días;43	$ 0,00
430		1.3.12.3 Socialización	1 día	jue 29/05/25	vie 30/05/25	429CC+5 días		$ 0,00
431		1.3.12.4 PMT	7 días	mar 27/05/25	mar 3/06/25	429FF		$ 0,00
432		**1.3.12.5 OBRA 01-407**	**44 días**	**mar 3/06/25**	**jue 17/07/25**			**$ 318.773.214,59**
433		1.3.12.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	mar 3/06/25	vie 6/06/25	429	435	$ 1.548.470,83

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
434		1.3.12.5.2 Banca prefab M-31 sinEspald sumin e instal	2 días	mié 25/06/25	vie 27/06/25	450	440	$ 4.811.328,70
435		1.3.12.5.3 Caja de inspeccion .60x.60 h=1.0 **	3 días	vie 6/06/25	lun 9/06/25	433	436	$ 731.509,85
436		1.3.12.5.4 Desmonte juegos infantiles **	2 días	lun 9/06/25	mié 11/06/25	435	437;449	$ 262.077,18
437		1.3.12.5.5 Desmonte Banca Exist.(demol. de bases y re	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	436	439	$ 627.720,35
438		1.3.12.5.6 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)	5 días	lun 16/06/25	sáb 21/06/25	466CC+3 días	441CC+3 días	$ 8.748.842,37
439		1.3.12.5.7 Banca en madera M-50 (desmonte) STPM *	1 día	jue 12/06/25	vie 13/06/25	437	467	$ 235.303,94
440		1.3.12.5.8 Banca en madera M-50 (instalación) STPM *	2 días	vie 27/06/25	dom 29/06/25	434	442CC	$ 646.490,69
441		1.3.12.5.9 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM + INS	7 días	jue 19/06/25	jue 26/06/25	438CC+3 días	446	$ 18.046.618,47
442		1.3.12.5.10 LISTON EN MADERA BANCA (SUM + INST)	1 día	vie 27/06/25	sáb 28/06/25	440CC		$ 620.965,33
443		1.3.12.5.11 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	dom 6/07/25	lun 7/07/25	444		$ 730.599,31
444		**1.3.12.5.12 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2**	**10 días**	**jue 26/06/25**	**dom 6/07/25**		**443;459**	**$ 169.017.600,13**
445		1.3.12.5.12.1 Llegada e Instalación en obra	10 días	jue 26/06/25	dom 6/07/25	448	446CC+5 días	**$ 169.017.600,13**
446		1.3.12.5.13 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2	10 días	mar 1/07/25	vie 11/07/25	441;445CC+5 d	447CC	$ 36.371.520,12
447		1.3.12.5.14 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4	10 días	mar 1/07/25	jue 17/07/25	446CC	472	$ 21.441.596,88
448		1.3.12.5.15 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4	3 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	458	456;445	$ 9.092.329,45
449		1.3.12.5.16 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	mié 11/06/25	jue 12/06/25	436		$ 227.195,45
450		1.3.12.5.17 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e	1 día	mar 24/06/25	mié 25/06/25	466	434	$ 3.688.727,12
451		1.3.12.5.18 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	3 días	mié 18/06/25	sáb 21/06/25	452	458	$ 4.802.162,94
452		1.3.12.5.19 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	3 días	dom 15/06/25	mié 18/06/25	453CC+1 día	451	$ 5.549.390,62
453		1.3.12.5.20 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	454CC+1 día	452CC+1 día	$ 1.159.455,25
454		1.3.12.5.21 Nivelación y Compactación de Subrasante(	4 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	455CC	453CC+1 día	$ 173.856,03
455		1.3.12.5.22 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Trans	4 días	vie 13/06/25	mar 17/06/25	467CC	454CC;457	$ 7.608.832,14
456		1.3.12.5.23 Corte horizont en concreto con pulidora e=2	2 días	jue 26/06/25	sáb 28/06/25	448		$ 332.142,33
457		1.3.12.5.24 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M	1 día	mar 17/06/25	mié 18/06/25	455		$ 1.413.389,65
458		1.3.12.5.25 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bor	2 días	sáb 21/06/25	lun 23/06/25	451	448	$ 1.355.740,24
459		1.3.12.5.26 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZONAS INFANTILES Y ZONA BIOSALUDABLES 120x80 cm*2 caras (Sum + Inst)	1 día	dom 6/07/25	lun 7/07/25	444	472	$ 3.023.206,91
460		**1.3.12.5.27 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**11 días**	**vie 13/06/25**	**mar 24/06/25**			**$ 1.279.160,05**
461		1.3.12.5.27.1 Excavación mecánica	3 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	467CC	462CC+1 día	$ 0,00
462		1.3.12.5.27.2 Geotextil tejido	3 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	461CC+1 día	463CC	$ 0,00
463		1.3.12.5.27.3 Relleno en SBG	5 días	sáb 14/06/25	jue 19/06/25	462CC	464CC+2 días	$ 0,00
464		1.3.12.5.27.4 Relleno en BG	5 días	lun 16/06/25	sáb 21/06/25	463CC+2 días	465FC+2 días	$ 0,00
465		1.3.12.5.27.5 Fundida cenefas	1 día	lun 23/06/25	mar 24/06/25	464FC+2 días		$ 0,00
466		**1.3.12.5.28 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**11 días**	**vie 13/06/25**	**mar 24/06/25**		**438CC+3 días;450**	**$ 15.226.982,26**
467		1.3.12.5.28.1 Excavación	3 días	vie 13/06/25	lun 16/06/25	439	468CC+1 día;461CC;4	$ 0,00
468		1.3.12.5.28.2 Geotextil tejido	3 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	467CC+1 día	469CC	$ 0,00
469		1.3.12.5.28.3 Relleno en SBG	5 días	sáb 14/06/25	jue 19/06/25	468CC	470CC+2 días	$ 0,00
470		1.3.12.5.28.4 Relleno en BG	5 días	lun 16/06/25	sáb 21/06/25	469CC+2 días	471	$ 0,00
471		1.3.12.5.28.5 Instalación adoquín	3 días	sáb 21/06/25	mar 24/06/25	470		$ 0,00
472		1.3.12.6 Fin 01-407	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	459;447		$ 0,00
473		**1.3.13 01-126 NUEVA URBANIZACIÓN SANTA BÁRBARA**	**47,2 días**	**sáb 31/05/25**	**jue 17/07/25**			**$ 302.067.705,96**
474		1.3.13.1 Inicio 01-126	0 días	sáb 31/05/25	sáb 31/05/25	373	475	$ 0,00
475		1.3.13.2 Preliminares	10 días	sáb 31/05/25	mar 10/06/25	474	476CC+5 días;477FF;	$ 0,00
476		1.3.13.3 Socialización	1 día	jue 5/06/25	vie 6/06/25	475CC+5 días		$ 0,00
477		1.3.13.4 PMT	7 días	mar 3/06/25	mar 10/06/25	475FF		$ 0,00
478		**1.3.13.5 OBRA 01-126**	**37,2 días**	**mar 10/06/25**	**jue 17/07/25**			**$ 302.067.705,96**
479		1.3.13.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQU	2 días	mar 10/06/25	jue 12/06/25	475	480	$ 2.580.784,72
480		1.3.13.5.2 Desmonte juegos infantiles **	2 días	jue 12/06/25	sáb 14/06/25	479	490;495	$ 524.154,36
481		1.3.13.5.3 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)Z	5 días	jue 19/06/25	mar 24/06/25	492CC+1 día	482CC+2 días	$ 4.993.075,19
482		1.3.13.5.4 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM +	7 días	sáb 21/06/25	sáb 28/06/25	481CC+2 días	486	$ 19.471.351,50
483		1.3.13.5.5 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	sáb 12/07/25	dom 13/07/25	484	501	$ 730.599,31
484		**1.3.13.5.6 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2**	**10 días**	**mié 2/07/25**	**sáb 12/07/25**		**483;499**	**$ 169.017.600,13**
485		1.3.13.5.6.1 Llegada e Instalación en obra	10 días	mié 2/07/25	sáb 12/07/25	488	486CC+5 días	**$ 169.017.600,13**
486		1.3.13.5.7 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR 2	10 días	lun 7/07/25	jue 17/07/25	482;488;485CC	487CC	$ 38.598.347,89
487		1.3.13.5.8 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4	10 días	lun 7/07/25	jue 17/07/25	486CC	501	$ 21.441.596,88
488		1.3.13.5.9 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4n	3 días	dom 29/06/25	mié 2/07/25	498	496;486;489;485	$ 9.092.329,45
489		1.3.13.5.10 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARR	7 días	mié 2/07/25	mié 9/07/25	488	500	$ 7.444.318,77
490		1.3.13.5.11 Juegos infantiles M-5 o M-5A Columpio (De	1 día	sáb 14/06/25	dom 15/06/25	480		$ 483.367,81
491		1.3.13.5.12 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	5,07 días	lun 23/06/25	sáb 28/06/25	492	498	$ 4.802.162,94
492		1.3.13.5.13 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	5,13 días	mié 18/06/25	lun 23/06/25	493CC+1 día	491;481CC+1 día	$ 5.549.390,62
493		1.3.13.5.14 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	2 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	494CC+1 día	492CC+1 día	$ 1.159.455,25
494		1.3.13.5.15 Nivelación y Compactación de Subrasante(	3 días	lun 16/06/25	jue 19/06/25	495CC+2 días	493CC+1 día	$ 173.856,03
495		1.3.13.5.16 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Trans	3,03 días	sáb 14/06/25	mar 17/06/25	480	494CC+2 días;497	$ 7.608.832,14
496		1.3.13.5.17 Corte horizont en concreto con pulidora e=2	2 días	mié 2/07/25	vie 4/07/25	488		$ 332.142,33
497		1.3.13.5.18 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M	1 día	mar 17/06/25	mié 18/06/25	495		$ 664.654,91
498		1.3.13.5.19 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bor	1 día	sáb 28/06/25	dom 29/06/25	491	488	$ 1.355.740,24
499		1.3.13.5.20 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZOI	1 día	sáb 12/07/25	dom 13/07/25	484		$ 3.023.206,91
500		1.3.13.5.21 INSTALACION DOTACION	1 día	mié 9/07/25	jue 10/07/25	489		$ 3.020.738,58

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras	Costo
501		1.3.13.6 Fin 01-126	0 días	jue 17/07/25	jue 17/07/25	483;487		$ 0,00
502		**1.3.14 01-059 urbanización capri**	**38,88 días**	**mar 10/06/25**	**sáb 19/07/25**			**$ 363.636.971,36**
503		1.3.14.1 Inicio 01-059	0 días	mar 10/06/25	mar 10/06/25	475	504	$ 0,00
504		1.3.14.2 Preliminares	7 días	mar 10/06/25	mar 17/06/25	503	505CC+5 días;506FF;	$ 0,00
505		1.3.14.3 Socialización	1 día	dom 15/06/25	lun 16/06/25	504CC+5 días		$ 0,00
506		1.3.14.4 PMT	5 días	jue 12/06/25	mar 17/06/25	504FF		$ 0,00
507		**1.3.14.5 OBRA 01-059**	**31,88 días**	**mar 17/06/25**	**sáb 19/07/25**			**$ 363.636.971,36**
508		1.3.14.5.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQU	2 días	mar 17/06/25	jue 19/06/25	504	509	$ 4.645.412,49
509		1.3.14.5.2 Desmonte juegos infantiles **	2 días	jue 19/06/25	sáb 21/06/25	508	510;513	$ 524.154,36
510		1.3.14.5.3 Descapote Manual y Retiro (e=10-15Cm)	2 días	sáb 21/06/25	lun 23/06/25	509		$ 411.801,09
511		1.3.14.5.4 Bordillo prefabricadoA-80(0.35x0.2x0.80m)Z	7 días	mar 24/06/25	mar 1/07/25	538CC+2 días	514CC+3 días	$ 11.495.642,03
512		1.3.14.5.5 Empradizacion zonas verdesa recuperar (5c	3 días	sáb 12/07/25	mar 15/07/25	538		$ 592.099,48
513		1.3.14.5.6 Banca en madera M-50 (desmonte) STPM "	1 día	sáb 21/06/25	dom 22/06/25	509	521CC	$ 176.477,95
514		1.3.14.5.7 BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (SUM +	7 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	511CC+3 días		$ 15.059.428,72
515		1.3.14.5.8 SEÑAL IDG-S 2 CARAS (SUM+INST)	1 día	dom 13/07/25	lun 14/07/25	516		$ 730.599,31
516		**1.3.14.5.9 JuegocircuitoRedMuroEscalarRodadero2**	**10 días**	**jue 3/07/25**	**dom 13/07/25**		**515**	**$ 169.017.600,13**
517		1.3.14.5.9.1 Llegada e Instalación en obra	10 días	jue 3/07/25	dom 13/07/25	520		**$ 169.017.600,13**
518		1.3.14.5.10 Piso Caucho recicl 3cm (EPDM 1cm+SBR	9 días	vie 4/07/25	dom 13/07/25	528	519CC	$ 40.825.175,65
519		1.3.14.5.11 Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR	10 días	vie 4/07/25	vie 18/07/25	518CC	531	$ 21.441.596,88
520		1.3.14.5.12 Placa contrapiso 0.10 m 3.000 psi +malla 4	2 días	mar 1/07/25	jue 3/07/25	530	528;517	$ 9.456.022,63
521		1.3.14.5.13 Caneca M-120 (desmonte) STPM **	1 día	sáb 21/06/25	dom 22/06/25	513CC	533;539;546	$ 56.799,20
522		1.3.14.5.14 Caneca Acero linoxidable M-121 (sumin e i	1 día	sáb 12/07/25	dom 13/07/25	538		$ 1.844.364,24
523		1.3.14.5.15 RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	4 días	jue 26/06/25	lun 30/06/25	524CC+2 días	530	$ 4.994.250,39
524		1.3.14.5.16 RELLENO EN SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38)	4 días	mar 24/06/25	sáb 28/06/25	525CC+1 día	523CC+2 días	$ 5.771.365,53
525		1.3.14.5.17 Geotextil Tejido T-1700 CDRC	3 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	526CC	524CC+1 día	$ 1.205.833,95
526		1.3.14.5.18 Nivelación y Compactación de Subrasante(	3 días	lun 23/06/25	jue 26/06/25	527CC+1 día	525CC	$ 180.811,26
527		1.3.14.5.19 EXCAVACION MECANICA (Cargue+Trans	4 días	dom 22/06/25	jue 26/06/25	538CC	526CC+1 día;529	$ 7.913.185,10
528		1.3.14.5.20 Corte horizont en concreto con pulidora e=2	1 día	jue 3/07/25	vie 4/07/25	520	518	$ 849.928,38
529		1.3.14.5.21 Vale Excavación RCD Capa Vegetal(Vj:6M	1 día	jue 26/06/25	vie 27/06/25	527		$ 2.328.409,48
530		1.3.14.5.22 Imprimacion asfaltica en Frio (Equip.de Bor	1 día	lun 30/06/25	mar 1/07/25	523	520	$ 1.409.969,63
531		1.3.14.5.23 SEÑALETICA NORMAS GENERALES ZOI	1 día	vie 18/07/25	sáb 19/07/25	519	551	$ 3.023.206,91
532		**1.3.14.5.24 Loseta IDUA50.5<p<10%4.2-2Medio geoPAVC;A=0.40M ** RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) +SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50)**	**15 días**	**dom 22/06/25**	**lun 7/07/25**			**$ 3.197.393,43**
533		1.3.14.5.24.1 Excavación	5 días	dom 22/06/25	vie 27/06/25	521	534CC+1 día	$ 0,00
534		1.3.14.5.24.2 Geotextil tejido	4 días	lun 23/06/25	vie 27/06/25	533CC+1 día	535CC	$ 0,00
535		1.3.14.5.24.3 Relleno en SBG	7 días	lun 23/06/25	lun 30/06/25	534CC	536CC+4 días	$ 0,00
536		1.3.14.5.24.4 Relleno en BG	7 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	535CC+4 días	537	$ 0,00
537		1.3.14.5.24.5 Instalación loseta	3 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25	536		$ 0,00
538		**1.3.14.5.25 AdoquinArcill e=0.06 p<5% Complejo geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**20 días**	**dom 22/06/25**	**sáb 12/07/25**		**527CC;511CC+2 días;544CC+3 días;522;512**	**$ 43.294.432,62**
539		1.3.14.5.25.1 Excavación	5 días	dom 22/06/25	vie 27/06/25	521	540CC+1 día	$ 0,00
540		1.3.14.5.25.2 Geotextil tejido	4 días	lun 23/06/25	vie 27/06/25	539CC+1 día	541CC	$ 0,00
541		1.3.14.5.25.3 Relleno en SBG	7 días	lun 23/06/25	lun 30/06/25	540CC	542CC+4 días	$ 0,00
542		1.3.14.5.25.4 Relleno en BG	7 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	541CC+4 días	543	$ 0,00
543		1.3.14.5.25.5 Instalación adoquín	8 días	vie 4/07/25	sáb 12/07/25	542		$ 0,00
544		1.3.14.5.26 Contened.Raices arboles (1.30x1.30 int) h=	15 días	mié 25/06/25	jue 10/07/25	538CC+3 días		$ 11.413.550,58
545		**1.3.14.5.27 Cenefa o Dilatac concr 2500 e=0.10 a=0.20 INCLUYE Escava. geotex.T-2100+ RELLENO EN BASE GRANULAR RECICLADA (AR_BG38) 20 CM+SUBBASE GRANULAR RECICLADA (AR_SBG50) 25 CM**	**20 días**	**dom 22/06/25**	**sáb 12/07/25**			**$ 1.777.459,94**
546		1.3.14.5.27.1 Excavación mecánica	5 días	dom 22/06/25	vie 27/06/25	521	547CC+1 día	$ 0,00
547		1.3.14.5.27.2 Geotextil tejido	4 días	lun 23/06/25	vie 27/06/25	546CC+1 día	548CC	$ 0,00
548		1.3.14.5.27.3 Relleno en SBG	7 días	lun 23/06/25	lun 30/06/25	547CC	549CC+4 días	$ 0,00
549		1.3.14.5.27.4 Relleno en BG	7 días	vie 27/06/25	vie 4/07/25	548CC+4 días	550FC+5 días	$ 0,00
550		1.3.14.5.27.5 Fundida cenefas	3 días	mié 9/07/25	sáb 12/07/25	549FC+5 días		$ 0,00
551		1.3.14.6 Fin 01-059	0 días	sáb 19/07/25	sáb 19/07/25	531		$ 0,00

