BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024		
Fecha:	13/06/2025	**Hora de inicio:** 8:00 A.M	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	EN OBRA	**Hora de finalización:**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C.C	39.549.955	ESPERANZA QUEVEDO	MUJER	EDM.			X						X	rympargusaquen 743 @gmail.com.	
C.C	80194680	DANIEL CHARRY CEBAZ.		Contratista Usaquén 005 2024										Contratistausaquen005 @gmail.com	
C.C	1069726537	Katherney Mendez	Mujer	EHH			X						X	rympargusaquen 743 @gmail.com	
C.C	1018497703	Nicolas Chaves R.	Hombre	RyM			X							Rympargusaquen743 @gmail.com	
C.C	52077.469	Sandra Janeth Rodriguez	Mujer	Consorcio Usaquen 005-2024			X							Social Usaquen 740 @ gmail.com	
C.C	1018482356	FREDY SANCHEZ.	—	FDLUSA			X						X	3143C466O7.	
C.C	79362925	Henry Guevara	Cons. USA.										X		
C.C	51 740.684	Margarita Gómez	Mujer	Rey MCEI									X	3158662999	
C.C	52971511	Yineth Bernal	"	RyM Interventoría			X						X	3002220668	

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

*Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

1000119503 Wendy Johana Rodas Muñoz Consorcio Usaquén X consorciousaquen@gmail.com

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.18 :
REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
1.1 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO .RESP.CONTRATISTA (P.COMITE):EL CONTRATISTA ENVIO EL BALANCE, SE REVISA Y SE VERIFICA QUE NO SE AJUSTARON LAS AREAS DE ADOQUIN DE LOS PARQUES CAPRI Y VERGEL, AREAS DE SENDEROS DE MARGARITAS - SE ENVIARAN LOS AJUSTES POR PARTE DEL CONTRATISTA P.SEMANA.
1.2 CONFIRMAR POR PARTE DEL FDLUS ENTREGA DEL PARQUE MOLINOS PARA LA PROXIMA SEMANA: RESP.FDLUS. (P.SEMANA). NO SE CONFIRMO POR PARTE DE LA ENTIDAD FECHA DE ENTREGA POSIBLEMENTE EL VIERNES · SE ENTREGARAN PARQUES: J.ORIENTE - EST.NORTE - MOLINOS
1.3 ARREGLOS ADOQUIN SAN PATRICIO - ESTRELLA NORTE. RESP.FDLUS (P.SEMANA): EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO LOS ARREGLOS EN LOS DOS PARQUES
1.4 INICIAR FRENTES DE OBRA DE LOS PARQUES CAPRI Y MARGARITAS: RES.CONTRATISTA (P.SEMANA): SE INICIO CON LA INSTALACION DEL CERRAMIENTO (12-06-2025) - EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE YA TIENE TODO ORGANIZADO PARA INICIAR CON MAQUINARIA EL LUNES (16-06-2025).
DESARROLLO COMITÉ
AVANCE: PROGRAMADO 64.14% - EJECUTADO 70,58%
· EL 19 DE JUNIO VIENE LA CAESP Y RECOJE LA LLANTAS DEL PARQUE J. DEL ORIENTE Y SE DEBEN PONER LAS LLANTAS AFUERA. EN LA CALLE.
→ J. DEL ORIENTE: INSTALACION PISO CAUCHO COLOR Y NIVELACION ADOQUIN.
→ MARGARITAS: SE HARAN LOS SENDEROS COMO ESTABAN PRESUPUESTADOS.
→ ESTRELLA NORTE: INSTALACION CAUCHO DE COLOR 2. JUEGOS INFANTILES - EMBOQUILLADO SENDEROS Y ARREGLO NIVELACION EL ACCESO SENDEROS.
→ VERGEL: INSTALACION MODULOS BARANDA M-83 - INSTALACION DE ADOQUIN Y EMBOQUILLADO PLAZOLETA Y SENDERO. - SE REALIZO CONFORMACION TERRENO. ZONA ARBOLES.
→ SANTA BARBARA: NO HABIA PERSONAL EN OBRA: SE ADELANTARON LABORES EN LA BARANDA 2. JUEGOS INFANTILES - INSTALACION JUEGO INFANTIL. - FUNDIDA PLACAS EN ZONA DE CANASTA INCLUYENTE Y J. INFANTIL EN MADERA - ZONA COLUMPIOS - SE REALIZO LA RENIVELACION DEL ADOQUIN AFECTADO POR EL INGRESO DE MAQUINARIA.

POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL FDLUS., SE INFORMARA EL MARTES SI SE CONFIRMA LAS ENTREGAS DE LOS PARQUES: MOLINOS - E. NORTE Y J. ORIENTE CON LA ASISTENCIA DEL ALCALDE LOCAL.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	ENTREGA BALANCE CON AJUSTES EN CAPRI Y MARGARITAS.	CONTRATISTA	P-SEMANA.
2.	INFORMAR APOYO A LA SUPERVISION ENTREGA CON ALCALDIA DE	FDLUS.	MARTES (17-06-2025)
	PARQUES.		
3.	SUBIR CUENTAS DE OBRA - INTERVENTORIA HOY	CONTRATISTA	13-06-2025
		INTERVENTORIA	

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.