CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

							Fecha de Recibio	8/07/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
1	Demolición de muro de (1,55Mtr) de ancho por (2,67mtrs) de alto con desinstalación de puerta la cual será entregada a la institución con resane y emboquillar marco donde se desinstalo muro y puerta de (12 cm) de ancho por (3,77 ML)	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
2	Demolición de muro de (1,05Mtr) de ancho por (2,30mtrs) de alto, con resane y emboquillado marco donde se desinstalo muro de (12cm) de ancho por (5,66ML), donde se instalará puerta.	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
3	Elaboración e instalación de PUERTA CON MARCO; de las siguientes medidas (1Mtr ANCHO) POR (2,30Mtr DE ALTO); Con las siguientes especificaciones técnicas: LA ELABORACION SERA EN TUBO RECTANGULAR DE 0,76mm de alto x 0,38mm de ancho x 2.0mm de espesor Estructural REF: HR50 (8CM X 4CM); EL MARCO DE LA PUERTA: suministro e instalación de marco de puerta corriente 8 Cm X 1.10Mm ira anclados al muro y techo con (10) chazo metálico Expansivo de 1/2" o 3/8" (4) a cada lado para dar firmeza y 2 en techo; LA PUERTA se elaborara con las siguientes medidas; (2,26Mt) de Alto por (1Mtr) de ancho, se dividirá en (2) secciones la superior tendrá una ventana de (1,10M) de alto por (84cm) de ancho dentro de ese espacio tendrá con (5) tubos cuadrados de (1") de (1,10M) de alto con separación de 10cm entre tubos; dentro de ese mismo espacio se suministrara e instalara un Modulo: se elaborara (1) módulos de malla interna expandida calibre 12, con hueco de 05cm, sobre ángulo de 1" con medida de (84cm) de ancho c/u x (1,10M) de Alto c/u, ira instalada con soldadura mig sobre el ángulo elaborado y se montara sobre la perfilería; en la segunda sección se suministrara e instalaran (2) panel metálico cold rolled calibre (24) Formando tapa y contratapa en las (2) caras para la puerta de las siguiente medida (84cm) de ancho por	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
4	Suministro, instalación y conexión de tubo de agua potable de 3/4" a tanque de reserva de 1000Lt con sus respectivos accesoros como: flotador, registros, te, uniones, curvas,codos, soldadura, reductores, adaptadores, cheques, entrada y salida de agua, colectores,kit de salida de agua con multiconectores,ruptor de vacio o jarro de aire, niples, tuerca de union o universales, salidas de desfogue,bridas, tuberia de 3/4" a 1/2" y accesorios Etc.. es decir con todo lo necesario para su perfecto funcionamiento y puesta en marcha para un total de (10ML) desde pared a tanque de agua, Nota: hay que realizar una regata de pared a piso para intalacion de tubo de agua potable de 1,60ml.	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

							Fecha de Recibio	8/07/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
5	Elaboración; MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO HUECO A LA VISTA PARA ENCERRAMIETO MATERA ubicado en Patio huerta zona de bachillerato con las siguientes medidas (2) lados (3,50 Metros) de largo, (1) lado de (50cm) de ancho y otro lado de (90cm) por (55 cm) de alto por (12 cm) de expesor, con las siguientes especificaciones técnicas: Muro se realizara a (50 cm) de altura es decir (8) ileras travadas de ladrillo prensado liviano (3) huecos de (6cm) de alto x (24cm) de largo x (12cm) de ancho; sobre la tierra compactada se realizara una cinta o bigueta en concreto con (2) varillas de hierro de (1/2") x (8,50Mt) de longitud formandon un rectangulo los cuales iran amararadas con dovelas, estribos o flejes tipo (S) con varilla de (3/8") cada (20cm) de distancia la cinta sera (20cm de expesor) por (17cm) de ancho por (8,50M) largo; dentro de la cinta sobresaldran (2 varillas de 3/8" las cuales pasaran por los huecos de los ladrillos que se instalaran posteriormente), cada varilla tendra una altura de (70cm) a una distancia (1M) para un total de 15 varillas las cuales iran amarradas con las varillas de la cinta o bigueta de piso o cimiento, despues de elaborar esta biga de piso se instalaran (8) ileras de ladrillo x 8,50 Metros de largo); y al finalizar en la ultima ilera de la ladrillo se elaborara una cinta de corona en concreto amarrada en hierro	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
6	Elaboración; MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO HUECO A LA VISTA PARA ENCERRAMIETO MATERA ubicado en Patio huerta zona de bachillerato con las siguientes medidas (2) lados (4,80 Metros) de largo, (1) lado de (50cm) de ancho y otro lado de (90cm) por (55 cm) de alto por (12 cm) de expesor, con las siguientes especificaciones técnicas: Muro se realizara a (50 cm) de altura es decir (8) ileras travadas de ladrillo prensado liviano (3) huecos de (6cm) de alto x (24cm) de largo x (12cm) de ancho; sobre la tierra compactada se realizara una cinta o bigueta en concreto con (2) varillas de hierro de (1/2") x (11,50Mt) de longitud formandon un rectangulo los cuales iran amararadas con dovelas, estribos o flejes tipo (S) con varilla de (3/8") cada (20cm) de distancia la cinta sera (20cm de expesor) por (17cm) de ancho por (11,50M) largo; dentro de la cinta sobresaldran (2) varillas de 3/8" las cuales pasaran por los huecos de los ladrillos que se instalaran posteriormente), cada varilla tendra una altura de (70cm) a una distancia (1M) para un total de 15 varillas las cuales iran amarradas con las varillas de la cinta o bigueta de piso o cimiento, despues de elaborar esta biga de piso se instalaran (8) ileras de ladrillo x 11,50 Metros de largo); y al finalizar en la ultima ilera de la ladrillo se elaborara una cinta de corona en concreto amarrada	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
7	Elaboración de (1,50M2) de Adoquin o intertrabado: aproximados de hueco en tierra para lo cual se tendra que realizar lo siguiente (1) excavacion a (20 cm) de fondo con explaneacion en cada una de ellas, despues en la extenciones, se rellenara con recebo (base B20 x 12cm de expesor) compactados; despues se realizara la cama de(4cm) de expesor de base de arena correctamente enrazada, se realizaran los respectivos bordes de confinamiento; sobre la extencion se nivelara del lecho de arido y por ultimo se instalara el adoquin compactado con su respectivo emboquille o arena de junta.	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

							Fecha de Recibio	8/07/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
8	Elaboración de (2,90M2) de Adoquin o intertrabado: aproximados de hueco en tierra para lo cual se tendra que realizar lo siguiente (1) excavacion a (20 cm) de fondo con explaneacion en cada una de ellas, despues en la extenciones, se rellenara con recebo (base B20 x 12cm de expesor) compactados; despues se realizara la cama de(4cm) de expesor de base de arena correctamente enrazada, se realizaran los respectivos bordes de confinamiento; sobre la extencion se nivelara del lecho de arido y por ultimo se instalara el adoquin compactado con su respectivo emboquille o arena de junta.	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
9	Elaboración de pared y mesón para instalación de tanque de reserva de agua potable de 1000L de las siguientes medidas de (2) paredes (1M) de alto con una cubierta fundida en concreto con varilla de 3/8 de (7cm) de espesor de (1,40mt) de largo por (1,40mt) de ancho con las siguientes especificaciones técnicas: Muro se realizara a (70cm) de altura es decir (14) hileras trabadas de ladrillo prensado liviano (3) huecos de (6cm) de alto x (24cm) de largo x (12cm) de ancho; Se realizara una excavación de (20cm) de fondo por (17cm) de ancho se compactara, sobre la tierra compactada se realizara una cinta o vigueta en concreto de con (2) varillas de hierro de (1/2") x (2,40Mt) de longitud formando una (U) en los (2) lados las cuales irán amarradas con dovelas, estribos o flejes tipo (S) con varilla de (3/8") cada (20cm) de distancia la cinta será (20cm de espesor) por (17cm) de ancho; dentro de la cinta sobresaldrán (6) varillas de 3/8" las cuales pasaran por los huecos de los ladrillos que se instalaran posteriormente), cada varilla tendrá una altura de (90cm) a una distancia (60cm) para un total de (6) varillas las cuales irán amarradas con las varillas de la cinta o vigueta de piso o cimiento, después de elaborar esta biga de piso se instalaran (10) hileras de ladrillo x 1,20 Metros de largo tanto al lado izquierdo como derecho formando una (L) en cada	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
10	Suministro e instalacion de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 ik06 marca silvania con su respectiva instalacion electrica de (15ml) de cable termoflex multiproposito encauchetado 3x10 AWG en cobre certificados RETIE de las siguientes marcas: Procables; Centelsa by Nexans; cablecol; top cable; laap. este cable se instalara desde el punto electrico donde se sacara la corriente hasta su sitio de destino para energizar este, el cable ira dentro tubo emt conduit y tendra (2) interruptores conmutables uno interno y otro en el aula viva a (1,22Mt) sobre el nivel de piso; un interruptor se instalara a (15 cm) del marco de la puerta y el otro (15cm) adentro del techo del aula viva	4	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	

CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

							Fecha de Recibio	8/07/2025
ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO	OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
11	Suministro e instalacion de puntos electricos con las siguientes caracteristicas Tenicas: Suministro e instalacion de (7Mtr) de tubo EMT conduit de 1/2 con su respectivos accesorios como: uniones, codos; semi codos; curvas; teminales; adaptadores; abrazaderas a pared o grapas; caja electrica de paso 5800 2x4 cal20 galvanizada; tomas Toma Corriente Doble 5320 Línea Tradicional Leviton línea tradicional Americana15 A - 125 V, NEMA 5-15R, 2 polos, 3 hilos, hoja recta, Grado residencial; Tapa Para Toma Doble Tipo LEVITON Nacional Marfil MARFIL, por otra parte se suministrara e instalara (7Mtr) de cable termoflex multiproposito encauchetado 3x10 AWG en cobre certificados RETIE de las siguientes marcas: Procables; Centelsa by Nexans; cablecol; top cable; laap. este cable se instalara desde el punto electrico donde se sacara la corriente hasta su sitio de destino para energizar Nota: para esta labor hay que perforar muro de laboratorio de quimica en donde se sacara la corriente e instalara (7) mtrs de cable, repartidos en (2) secciones de (3,5mtrs) para energizar sitio	2	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	
12	Retiro de escombros generados por la demolicion en lugares autorizados	1	zona bachillerato aula viva	25/04/2025	8/07/2025	Miguel Martinez Molina	Ninguna	