CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

| | | | | | | | Fecha de Recibio | 8/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO | OBSERVACIONES | FIRMA SUPERVISOR |
| 1 | Demolición de muro de (1,55Mtr) de ancho por (2,67mtrs) de alto con desinstalación de puerta la cual será entregada a la institución con resane y emboquillar marco donde se desinstalo muro y puerta de (12 cm) de ancho por (3,77 ML) | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 2 | Demolición de muro de (1,05Mtr) de ancho por (2,30mtrs) de alto, con resane y emboquillado marco donde se desinstalo muro de (12cm) de ancho por (5,66ML), donde se instalará puerta. | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 3 | Elaboración e instalación de PUERTA CON MARCO; de las siguientes medidas (1Mtr ANCHO) POR (2,30Mtr DE ALTO); Con las siguientes especificaciones técnicas: LA ELABORACION SERA EN TUBO RECTANGULAR DE 0,76mm de alto x 0,38mm de ancho x 2.0mm de espesor Estructural REF: HR50 (8CM X 4CM); EL MARCO DE LA PUERTA: suministro e instalación de marco de puerta corriente 8 Cm X 1.10Mm ira anclados al muro y techo con (10) chazo metálico Expansivo de 1/2" o 3/8" (4) a cada lado para dar firmeza y 2 en techo; LA PUERTA se elaborara con las siguientes medidas; (2,26Mt) de Alto por (1Mtr) de ancho, se dividirá en (2) secciones la superior tendrá una ventana de (1,10M) de alto por (84cm) de ancho dentro de ese espacio tendrá con (5) tubos cuadrados de (1") de (1,10M) de alto con separación de 10cm entre tubos; dentro de ese mismo espacio se suministrara e instalara un Modulo: se elaborara (1) módulos de malla interna expandida calibre 12, con hueco de 05cm, sobre ángulo de 1" con medida de (84cm) de ancho c/u x (1,10M) de Alto c/u, ira instalada con soldadura mig sobre el ángulo elaborado y se montara sobre la perfilería; en la segunda sección se suministrara e instalaran (2) panel metálico cold rolled calibre (24) Formando tapa y contratapa en las (2) caras para la puerta de las siguiente medida (84cm) de ancho por | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 4 | Suministro, instalación y conexión de tubo de agua potable de 3/4" a tanque de reserva de 1000Lt con sus respectivos accesoros como: flotador, registros, te, uniones, curvas,codos, soldadura, reductores, adaptadores, cheques, entrada y salida de agua, colectores,kit de salida de agua con multiconectores,ruptor de vacio o jarro de aire, niples, tuerca de union o universales, salidas de desfogue,bridas, tuberia de 3/4" a 1/2" y accesorios Etc.. es decir con todo lo necesario para su perfecto funcionamiento y puesta en marcha para un total de (10ML) desde pared a tanque de agua, Nota: hay que realizar una regata de pared a piso para intalacion de tubo de agua potable de 1,60ml. | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |

CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

| | | | | | | | Fecha de Recibio | 8/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO | OBSERVACIONES | FIRMA SUPERVISOR |
| 5 | Elaboración; MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO HUECO A LA VISTA PARA ENCERRAMIETO MATERA ubicado en Patio huerta zona de bachillerato con las siguientes medidas (2) lados (3,50 Metros) de largo, (1) lado de (50cm) de ancho y otro lado de (90cm) por (55 cm) de alto por (12 cm) de expesor, con las siguientes especificaciones técnicas: Muro se realizara a (50 cm) de altura es decir (8) ileras travadas de ladrillo prensado liviano (3) huecos de (6cm) de alto x (24cm) de largo x (12cm) de ancho; sobre la tierra compactada se realizara una cinta o bigueta en concreto con (2) varillas de hierro de (1/2") x (8,50Mt) de longitud formandon un rectangulo los cuales iran amararadas con dovelas, estribos o flejes tipo (S) con varilla de (3/8") cada (20cm) de distancia la cinta sera (20cm de expesor) por (17cm) de ancho por (8,50M) largo; dentro de la cinta sobresaldran (2 varillas de 3/8" las cuales pasaran por los huecos de los ladrillos que se instalaran posteriormente), cada varilla tendra una altura de (70cm) a una distancia (1M) para un total de 15 varillas las cuales iran amarradas con las varillas de la cinta o bigueta de piso o cimiento, despues de elaborar esta biga de piso se instalaran (8) ileras de ladrillo x 8,50 Metros de largo); y al finalizar en la ultima ilera de la ladrillo se elaborara una cinta de corona en concreto amarrada en hierro | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 6 | Elaboración; MURO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO HUECO A LA VISTA PARA ENCERRAMIETO MATERA ubicado en Patio huerta zona de bachillerato con las siguientes medidas (2) lados (4,80 Metros) de largo, (1) lado de (50cm) de ancho y otro lado de (90cm) por (55 cm) de alto por (12 cm) de expesor, con las siguientes especificaciones técnicas: Muro se realizara a (50 cm) de altura es decir (8) ileras travadas de ladrillo prensado liviano (3) huecos de (6cm) de alto x (24cm) de largo x (12cm) de ancho; sobre la tierra compactada se realizara una cinta o bigueta en concreto con (2) varillas de hierro de (1/2") x (11,50Mt) de longitud formandon un rectangulo los cuales iran amararadas con dovelas, estribos o flejes tipo (S) con varilla de (3/8") cada (20cm) de distancia la cinta sera (20cm de expesor) por (17cm) de ancho por (11,50M) largo; dentro de la cinta sobresaldran (2) varillas de 3/8" las cuales pasaran por los huecos de los ladrillos que se instalaran posteriormente), cada varilla tendra una altura de (70cm) a una distancia (1M) para un total de 15 varillas las cuales iran amarradas con las varillas de la cinta o bigueta de piso o cimiento, despues de elaborar esta biga de piso se instalaran (8) ileras de ladrillo x 11,50 Metros de largo); y al finalizar en la ultima ilera de la ladrillo se elaborara una cinta de corona en concreto amarrada | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 7 | Elaboración de (1,50M2) de Adoquin o intertrabado: aproximados de hueco en tierra para lo cual se tendra que realizar lo siguiente (1) excavacion a (20 cm) de fondo con explaneacion en cada una de ellas, despues en la extenciones, se rellenara con recebo (base B20 x 12cm de expesor) compactados; despues se realizara la cama de(4cm) de expesor de base de arena correctamente enrazada, se realizaran los respectivos bordes de confinamiento; sobre la extencion se nivelara del lecho de arido y por ultimo se instalara el adoquin compactado con su respectivo emboquille o arena de junta. | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |

CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

| | | | | | | | Fecha de Recibio | 8/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO | OBSERVACIONES | FIRMA SUPERVISOR |
| 8 | Elaboración de (2,90M2) de Adoquin o intertrabado: aproximados de hueco en tierra para lo cual se tendra que realizar lo siguiente (1) excavacion a (20 cm) de fondo con explaneacion en cada una de ellas, despues en la extenciones, se rellenara con recebo (base B20 x 12cm de expesor) compactados; despues se realizara la cama de(4cm) de expesor de base de arena correctamente enrazada, se realizaran los respectivos bordes de confinamiento; sobre la extencion se nivelara del lecho de arido y por ultimo se instalara el adoquin compactado con su respectivo emboquille o arena de junta. | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 9 | Elaboración de pared y mesón para instalación de tanque de reserva de agua potable de 1000L de las siguientes medidas de (2) paredes (1M) de alto con una cubierta fundida en concreto con varilla de 3/8 de (7cm) de espesor de (1.40mt) de largo por (1,40mt) de ancho con las siguientes especificaciones técnicas: Muro se realizara a (70cm) de altura es decir (14) hileras trabadas de ladrillo prensado liviano (3) huecos de (6cm) de alto x (24cm) de largo x (12cm) de ancho; Se realizara una excavación de (20cm) de fondo por (17cm) de ancho se compactara, sobre la tierra compactada se realizara una cinta o vigueta en concreto de con (2) varillas de hierro de (1/2") x (2,40Mt) de longitud formando una (U) en los (2) lados las cuales irán amarradas con dovelas, estribos o flejes tipo (S) con varilla de (3/8") cada (20cm) de distancia la cinta será (20cm de espesor) por (17cm) de ancho; dentro de la cinta sobresaldrán (6) varillas de 3/8" las cuales pasaran por los huecos de los ladrillos que se instalaran posteriormente), cada varilla tendrá una altura de (90cm) a una distancia (60cm) para un total de (6) varillas las cuales irán amarradas con las varillas de la cinta o vigueta de piso o cimiento, después de elaborar esta biga de piso se instalaran (10) hileras de ladrillo x 1,20 Metros de largo tanto al lado izquierdo como derecho formando una (L) en cada | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 10 | Suministro e instalacion de lampara hermetica Led 3200lm 2x18w Ip65 ik06 marca silvania con su respectiva instalacion electrica de (15ml) de cable termoflex multiproposito encauchetado 3x10 AWG en cobre certificados RETIE de las siguientes marcas: Procables; Centelsa by Nexans; cablecol; top cable; laap. este cable se instalara desde el punto electrico donde se sacara la corriente hasta su sitio de destino para energizar este, el cable ira dentro tubo emt conduit y tendra (2) interruptores conmutables uno interno y otro en el aula viva a (1,22Mt) sobre el nivel de piso; un interruptor se instalara a (15 cm) del marco de la puerta y el otro (15cm) adentro del techo del aula viva | 4 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |

CONVOCATORIA SA-12-2025

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ADECUACIÓN AULA VIVA COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.

| | | | | | | | Fecha de Recibio | 8/07/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CONCEPTO | CANTIDAD | LUGAR INTERVENIDO/ PRESTACION DE SERVICIO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACION | NOMBRE DE DOCENTE / ADMIN QUIEN RECIBIO | OBSERVACIONES | FIRMA SUPERVISOR |
| 11 | Suministro e instalacion de puntos electricos con las siguientes caracteristicas Tenicas: Suministro e instalacion de (7Mtr) de tubo EMT conduit de 1/2 con su respectivos accesorios como: uniones, codos; semi codos; curvas; terminales; adaptadores; abrazaderas a pared o grapas; caja electrica de paso 5800 2x4 cal20 galvanizada; tomas Toma Corriente Doble 5320 Línea Tradicional Leviton línea tradicional Americana15 A - 125 V, NEMA 5-15R, 2 polos, 3 hilos, hoja recta, Grado residencial; Tapa Para Toma Doble Tipo LEVITON Nacional Marfil MARFIL, por otra parte se suministrara e instalara (7Mtr) de cable termoflex multiproposito encauchetado 3x10 AWG en cobre certificados RETIE de las siguientes marcas: Procables; Centelsa by Nexans; cablecol; top cable; laap. este cable se instalara desde el punto electrico donde se sacara la corriente hasta su sitio de destino para energizar Nota: para esta labor hay que perforar muro de laboratorio de quimica en donde se sacara la corriente e instalara (7) mtrs de cable, repartidos en (2) secciones de (3,5mtrs) para energizar sitio | 2 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| 12 | Retiro de escombros generados por la demolicion en lugares autorizados | 1 | zona bachillerato aula viva | 25/04/2025 | 8/07/2025 | Miguel Martinez Molina | Ninguna | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



## INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA NO. 12

### 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Contratista | Cristian Camilo Cruz Tovar |
| Identificación | 1.016.045.538 - 3 |
| Fecha Suscripcion Contrato | 25 de abril de 2025 |
| Objeto | adecuación aula viva colegio san agustín i.e.d. |
| Plazo de Ejecución | (1) Un Mes contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio con el previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. |
| Fecha de Iniciación | 25 de abril de 2025 |
| Fecha de Finalización | 8 de julio de 2025 |
| Contratante | Colegio San Agustín Ied |
| Ordenador del Gasto | Lucia Ofelia Villamil Suta |
| Supervisor | Miguel Martínez Molina |

### 2. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO TECNICO

| Cantidades Requeridas o Solicitadas | |
|---|---|
| El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista las cantidades requeridas o solicitadas de cada uno de los ítems del contrato. |  |
| **Especificaciones Técnicas** | |
| El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que verificó y recibió a satisfacción por parte del contratista la descripción, calidad, unidad de medida requeridas en cada uno de los ítems del contrato. |  |
| **Tiempo de Ejecución** | |
| El Supervisor del contrato en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista cumplió con los tiempos pactados para la ejecución del contrato y que no se presentaron novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. |  |

### 3. ASPECTOS DE SEGUIMIENTO JURIDICO

| Documentos Precontractuales |
|---|
| El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos precontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Cotizaciones, estudio de mercado, estudios previos, memorando solicitud de disponibilidad, certificado de Disponibilidad, Invitación Publica, oferta(s) recibida(s), acta de cierre recepción de ofertas, evaluaciones, documentos habilitantes del contratista y resolución de adjudicación. |

| Documentos Contractulaes |
|---|

El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos contractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Contrato No. 12, Registro Presupuestal No. 12, Acta de Inicio No. 11 y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo contractual.

| Documentos Postcontractulaes |
|---|
| El Auxiliar Financiero con Funciones Financieras de la Entidad, certifica que en la oficina de pagaduría reposan todos los documentos postcontractuales asociados al contrato objeto de esta acta a saber: Comprobante de egreso, orden de pago, certificado de retenciones, recibido a satisfacción y/o entrada almacen, acta de finalizacion y liquidación y Planilla o certificación de pago al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo correspondiente |

## 4. ASPECTO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR (Inicial y Adición) | VALOR (Pagos y Favor) |
| Valor Inicial del Contrato | $ 6.834.000 | $ - |
| Valor Adición | $ - | $ - |
| Valor Reducción | $ - | $ - |
| Pagos parciales | $ - | $ - |
| Saldo a favor del contratista | $ - | $ 6.834.000 |
| **Sumas Iguales** | **$ 6.834.000** | **$ 6.834.000** |

A la fecha no existe saldo a pagar al contratista, por lo que el contrato esta debidamente terminado y liquidado. AVANCE DE EJECUCION 100%

Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

## 5. MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Para constancia firman quienes intervienen en la presente acta el 08 de julio de 2025

| Elaboro: | Vo. Bo. Auxiliar Financiero | Aprobo: |
|---|---|---|
| **Miguel Martínez Molina** | **Magda Milena Zambrano Rodríguez** | **Lucia Ofelia Villamil Suta** |
| **Supervisor** | **Aux. Financiero** | **Rector(a) Ordenador(a) del Gasto** |

**ACTA DE FINZALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 12**

**ENTRE EL COLEGIO SAN AGUSTÍN IED Y CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR**
**VIGENCIA 2025**

| | |
|---|---|
| Contrato de obra No. | 12 |
| Nombre del contratista: | Cristian Camilo Cruz Tovar NIT No. 1.016.045.538 - 3 |
| Objeto del contrato: | Adecuación aula viva Colegio San Agustín I.E.D. |
| Valor inicial del Contrato: | ($6.834.000) Seis Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Pesos M/Cte |
| Valor adición al contrato | ($) de Pesos M/Cte |
| Valor reducción al contrato | ($) de Pesos M/Cte |
| Valor final del contrato | ($6.834.000) Seis Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Pesos M/Cte |
| Forma de Pago: | La I.E.D. pagará al CONTRATISTA, la suma de ($6.834.000) Seis Millones Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Pesos M/Cte en (1) Un pago |
| Supervisor: | Miguel Martínez Molina |
| Plazo de ejecución: | (1) Un Mes |
| Registro presupuestal: | 12 |
| Fecha de suscripción: | 25 de abril de 2025 |
| Fecha de inicio: | 25 de abril de 2025 |
| Fecha de terminación: | 08 de julio de 2025 |
| Fecha de la presente acta: | 08 de julio de 2025 |

En la ciudad de Bogotá en las instalaciones del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, de una parte LUCIA OFELIA VILLAMIL SUTA identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 52111938 expedida en Bogotá quien obra como rector ordenador del gasto del COLEGIO SAN AGUSTÍN IED, nombrado(a) mediante Resolución No. 1489 del 10 de junio de 2025, debidamente facultado(a) para contratar de conformidad con lo establecido en la Ley 715 de 2001 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, con el Sr(a) MIGUEL MARTÍNEZ MOLINA en calidad de SUPERVISOR del contrato No. 12 y de otra parte CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR identificado con cédula de ciudadanía No. 1016045538 quien obra en su propio nombre, y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, con el propósito de finalizar y liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de obra No. 12 previas las siguientes consideraciones:

PRIMERA : El supervisor del Contrato de obra No. 12, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta acta, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

SEGUNDA : el COLEGIO SAN AGUSTÍN IED certifica, que revisada la documentación que reposa en sus archivos y la que corresponde al expediente del Contrato de obra No. 12 , a la fecha de suscripción de la presente acta no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y proveedores.

TERCERA : A la firma de la presente acta no queda pendiente ningún vinculo laboral entre las partes, ni habra lugar a reclamaciones por parte del contratista

CUARTA : El balance financiero del contrato es el siguiente:

| RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| CONCEPTO | VALOR (Inicial y Adición) | VALOR (Pagos y Favor) |
| Valor Inicial del Contrato | $ 6.834.000 | |
| Valor Adición | $ - | |
| Valor Reducción | $ - | |
| Pagos parciales | | $ - |
| Saldo a favor del contratista | | $ 6.834.000 |
| **Sumas Iguales** | **$ 6.834.000** | **$ 6.834.000** |

QUINTA: A la fecha existe un saldo a pagar menos retenciones tributarias por valor de ($6.269.512) el cual efectuara el contratante mediante la presente acta.

SEXTA: Se deja constancia que no se produjo resolución sobre imposiciones, multas o indemnizaciones por cuanto no hubo causales durante el transcurso del contrato.

Por lo anteriormente expuesto, las partes por medio del siguiente clausulado acuerdan:

PRIMERO: Dar por finalizado y liquidado el Contrato de obra No. 12 de 2025, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Ordenar el pago pendiente por cancelar al contratista, aprobado en la presente acta por valor de ($6.269.512) Seis Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Doce Pesos M/Cte, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Finalización y Liquidación.

TERCERO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de obra No. 12 de 2025. No obstante, a lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al COLEGIO SAN AGUSTÍN IED por actividades ejecutadas en desarrollo del contrato objeto de la presente acta de finalización y liquidación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por quienes intervinieron en la ciudad de Bogotá, el 08 de julio de 2025 de 08 de julio de 2025 de 2025

Lucia Ofelia Villamil Suta
Rector(a) Ordenador del Gasto

Cristian Camilo Cruz Tovar
Contratista

Miguel Martínez Molina
Supervisor del contrato

## RECIBIDO A SATISFACCION DEL 08 DE JULIO DE 2025

## No. 30

EL SUSCRITO RECTOR(A) ORDENADOR(A) DEL GASTO

DEL

COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

Hace constar que recibí a satisfacción el bien y/o servicio de prestado por Cristian Camilo Cruz Tovar identificado (a) con CC o NIT 1.016.045.538 - 3, en cumplimiento del Contrato No. 12 que consistente en: adecuación aula viva colegio san agustín i.e.d. bien y/o servicio que fue terminado de prestar el 08 de julio de 2025

La presente a expide a solicitud del interesado con destinado a la Tesorería para el trámite de su respectivo pago.

En constancia de lo anterior, se firma a los 08 de julio de 2025

Lucia Ofelia Villamil Suta
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

## COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

BOGOTÁ

## Orden de pago No. 30

8 de julio de 2025

**Información del proveedor o beneficiario**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre / Razon S. | Cristian Camilo Cruz Tovar | | |
| NIT | 1.016.045.538 - 3 | Dirección | CL 16I 100 53 TO 2 AP 307 |
| Teléfono | 3212145354 | Banco | Bco. Banco De Bogota Cuenta Ahorros No. 092348929 |
| Factura/Cta cobro | Factura No. CCT 24 del 04 de junio de 2025 | | |

**Objeto:**

adecuación aula viva colegio san agustín i.e.d.

**Imputació presupuestal**

| Codigo | Rubro presupuestal | Valor |
|---|---|---|
| 33124 | Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales. | $ 3.000.000 |
| 312020501 | Mantenimiento de la entidad | $ 3.834.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total | $ 6.834.000 |

**Soportes pptales**

| Doc. | No. Doc |
|---|---|
| Cdp | 12 |
| Contrato | 12 |
| Registro | 12 |

**Descuentos tributarios**

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|---|---|---|
| Rte Fuente | Contratos de construcción y urbanización 2% | 136.680 |
| Rte Iva | | |
| Rte Ica | Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000 | 51.938 |
| Contribucion | Contribución Especial 5% | 341.700 |
| Estampilla | Estampilla 0.5% | 34.170 |
| Otras | 0 | - |
| | Total retenciones | **564.488** |

**Lucia Ofelia Villamil Suta**
Rector(a) Ordenador del Gasto

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

# SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

## COLEGIO SAN AGUSTÍN IED

NIT : 830.047.955 - 2 Dirección: Calle 50 A SUR No 5C-40 Teléfono: (601)2793580

BOGOTÁ

## Comprobante de Egreso No. 30

8 de julio de 2025

**Información del pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Valor | : | $ 6.269.512 |
| Valor en letras | : | Seis Millones Doscientos Sesenta y Nueve Mil Quinientos Doce Pesos M/Cte |
| Pagado desde | : | Banco Av Villas Cuenta MAESTRA No. 084-08652-9 - Transferencia |

**Objeto:**

adecuación aula viva colegio san agustín i.e.d.

**Información del proveedor o beneficiario del giro:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre / Razon S. | Cristian Camilo Cruz Tovar | | |
| NIT | 1.016.045.538 - 3 | Dirección | CL 16I 100 53 TO 2 AP 307 |
| Teléfono | 3212145354 | Banco | Bco. Banco De Bogota Cuenta Ahorros No. 092348929 |
| Factura/Cta cobro | Factura No. CCT 24 del 04 de junio de 2025 | | |

**Imputació presupuestal**

| Codigo | Rubro presupuestal | Fuente/Financ | Valor |
|---|---|---|---|
| 33124 | Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales. | SGP | $ 3.000.000 |
| 312020501 | Mantenimiento de la entidad | SGP | $ 3.834.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | $ 6.834.000 |

**Soportes pptales**

| Doc. | No. Doc |
|---|---|
| Cdp | 12 |
| Contrato | 12 |
| Registro | 12 |

**Descuentos tributarios**

| Impuesto | Tarifa | Valor Retenido |
|---|---|---|
| Rte Fuente | Contratos de construcción y urbanización 2% | 136.680 |
| Rte Iva | | |
| Rte Ica | Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1000 | 51.938 |
| Contribucion | Contribución Especial 5% | 341.700 |
| Estampilla | Estampilla 0.5% | 34.170 |
| Otras | 0 | - |
| Total retenciones | | **564.488** |

**Imputación contable**

| Cuenta | Nombre Cuenta | Vr Db | Vr Cr |
|---|---|---|---|
| 240101 | Cuentas por Pagar | 6.269.512,00 | |
| 111005 | Bancos | | 6.269.512,00 |

**Lucia Ofelia Villamil Suta**
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

**Magda Milena Zambrano Rodríguez**
Aux. Adm. con Funciones Financieras

Recibí / NIT ó C.C. No / Fecha Entrega

# CERTIFICADO DE RETENCIONES AÑO GRAVABLE 2025

**Sección I : Datos Generales**

**A. Fecha en que se expide el presente certificado :** 8 de julio de 2025

**B. Lugar donde se practicó la retención** Bogotá D.C.

**C. Identificación de quien actuó como agente de retención y que es quien expide el presente certificado:**

| | |
|---|---|
| a) Razón social | COLEGIO SAN AGUSTÍN IED |
| b) Nit | 830.047.955 - 2 |
| c) Dirección (incluido mcipio y dpto) | Calle 50 A SUR No 5C-40 Bogotá D.C. |

**D. Identificación de quien asumió el pago de la retención en la fuente (contribuyente)**

| | |
|---|---|
| a) Apellidos y nombres o razón social | Cristian Camilo Cruz Tovar |
| b) Nit | 1.016.045.538 - 3 |
| c) Dirección | CL 16I 100 53 TO 2 AP 307 |

**Sección II: Impuesto pagado**

A - B - C. : Concepto / Base de Retencion / Deducciones

| Deduccion | Concepto | Base | Vr. Retenido |
|---|---|---|---|
| Rte Fte: | Contratos de construcción y urbanización 2% | $ 6.834.000 | $ 136.680 |
| Rte Iva 15% | | $ - | |
| Rte Ica | Terminación/acabado de edificios/obras 7,6 * 1 | $ 6.834.000 | $ 51.938 |
| Contribución 5% | Contribución Especial 5% | $ 6.834.000 | $ 341.700 |
| Estampilla 0,5% | Estampilla 0.5% | $ 6.834.000 | $ 34.170 |
| Otras | 0 | $ 6.834.000 | $ - |
| Total Retenciones | | | $ 564.488 |

Las retenciones a las que refiere el presente certificado son consignadas oportunamente a la ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES DIAN y DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES SHD

**Seccción III: Firma del Pagador**



Magda Milena Zambrano Rodríguez
Aux. Adm. con Funciones Financieras