CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	8/4/2025	Al	13/4/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
1	13/4/2024

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**

Observaciones:

1 Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		
Maquinaria	N/A		

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana	De:	8/4/2025	Al	13/4/2024

1	La actividad consistió en la limpieza manual y mecánica del área de trabajo destinada al replanteo de los ejes del muro, conforme a lo establecido en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas del proyecto.
2	Se inicio la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
3	Se inicio la elaboración y suscripción de las actas de vecindad correspondientes a las viviendas, predios y/o infraestructuras colindantes al área de intervención del proyecto, con el fin de dejar constancia del estado físico previo al inicio de las actividades de obra.
4	Revision de PMA y remision de observaciones al Director de Interventoria, para envio al contratista
5	Visita a Obra de manera rapida por falta de permisos
6	Entrega nuevamente de estudios de seguridad
7	Requerimiento al contratista de notificar a CORALINA para el acompañamiento de verificacion de nuevos individuos que se encuenran en la linea del muro y que no se encuentran contemplados en el permiso de tala Res 608 de 2024.

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Instalaciones provisionales
2	
3	
4	
5	

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	8/4/2025	AL	13/4/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS














Estefanía Ochoa <esocma@gmail.com>
para Alejandro, esocma
mar, 8 abr, 10:21 a.m.

Buenas Ing se remite observaciones del PMA.

Atentamente.


Estefanía Ochoa Manuel
Ingeniera Ambiental
Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial
Especialista en Aguas y Saneamiento Ambiental
Magister Epidemiología y Salud Pública

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

Observaciones PMA.docx
37 KB

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4** **NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.1 - REGISTRO FOTOGRAFICO		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	8/4/2025	AL	13/4/2024

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Observaciones:

Teniendo en cuenta la presentación del PMA remitido por el contratista el 5 de marzo de 2025, se realizan las siguientes observaciones:


1.5.2. Caracterización de línea base para el componente Biótico, se manifiesta que se realizó una caracterización mediante el POMCA, el cual es un documento no específico para el área de intervención. Se solicita que la caracterización del componente biótico, se realice mediante levantamiento de información primaria, mediante métodos avalados por profesionales idóneos, como por ejemplo biólogos y ecólogos y se anexe documento al PMA. Debido a que cada área o sector de la isla de San Andrés es particular y se pueden presentar micro ecosistemas.

2.2.2. Construcción: se manifiesta que se realizara el ahuyentamiento de las especies de la zona, pero no existe una caracterización detallada de las que se encuentran en la zona a través del muestreo.

Aprovechamiento forestal: no se relaciona los permisos ambientales que deben ser solicitados ante CORALINA, por favor enumerar los permisos a tener en cuenta.

2.3.2 corregir tala por tabla a la que se hace relación.

3.1.3. **Suelo y vocación del suelo**: corregir la fuente de información de la tabla No. 10 debido que a que no se especifica de donde fue obtenida la información "consultor" o si fue suministrada, por ejemplo, por la Secretaria de Planeación de la Gobernación del archipiélago.



Solicitud de notificación ante CORALINA

Estefania Ochoa <esocma@gmail.com> 9 abr 2025, 11:22 a.m.
para amsanchez.ing, yurlanys.garciaz, Alejandro

Cordial saludo Ing Ana,

Teniendo en cuenta las actividades de replanteo, para el inicio de las actividades constructivas del muro que se iniciaron el día de 9 de abril de 2025, el área civil de la interventoría, evidenció que parte de los árboles encontrados en la línea de construcción, no pueden ser talados o no cuenta con permiso de tala. Por consiguiente, se solicita de manera amable solicitar visita por parte de CORALINA y notificar el agendamiento de la misma una vez sea acordada.

Agradeciendo la atención

Atentamente.

Estefanía Ochoa Manuel
Ingeniera Ambiental
Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial
Especialista en Aguas y Saneamiento Ambiental
Magíster Epidemiología y Salud Pública

Responder | Responder a todos | Reenviar