CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**		
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.4		
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024		
Semana De:	28/4/2025	Al	4/5/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL CONTRACTUAL

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRALADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRES ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Interventor:	Consorcio Intersedes 4	Contratista	Consorcio AW
Nit:	901.884.356-8	Nit:	901.883.213-9
Contrato N.	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	Contrato N.	153-00-A-COFAC-DIFRA-2024
Valor Inicial:	$ 250,000,000.00	Valor Inicial:	$ 6,112,824,982.80
Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024	Fecha Inicial	10/12/2024 - 24/12/2024
Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025	Prórroga N.1	11/12/2025 - 15/5/2025
Valor Prórroga N.1	$ 249,817,896.59	Valor Prórroga N.1	$ -
Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025	Suspension N.1	31/12/2024 - 31/01/2025
Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025	Prorroga Suspension N.1	31/01/2025 - 17/03/2025
Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025	Reinicio Contrato	8/04/2025 - 11/08/2025
Valor Total Contrato	$ 499,817,896.59	Valor Total Contrato	$ 6,112,824,982.80

2. SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO

Semana	Fecha de Corte
4	4/5/2024

AVANCE EN EJECUCION DE OBRA

	% Prog. Acumulado	% Prog. Semana	% Ejecutado Acumulado	% Ejecutado Semana	Desviación Acumulado
Semana 1 Obra	1.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-1.00%**
Semana 2 Obra	2.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-2.00%**
Semana 3 Obra	3.00%	1.00%	0.00%	0.00%	**-3.00%**
Semana 4 Obra	5.00%	2.00%	0.25%	0.25%	**-4.75%**

Observaciones:

1 Durante la jornada correspondiente a la semana 1, no se adelantaron actividades en el frente de obra debido a la falta de cumplimiento de los requisitos de estudios de seguridad por parte del contratista, tanto para el personal operativo como para el equipo de interventoría que debía ingresar al área de intervención.

3. RESUMEN SEMANAL COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Interventoría	Director de Interventoría//Residente de Interventoría	Administrativos	si
		Profesionales	si
Contratista	Director de Obra// Residente de Obra	Administrativos	si
		Profesionales	si

Disponibilidad de Recursos	SI	Observaciones:	
Aspectos Logisticos	SI		
Herramiento Menor	N/A		

CONSORCIO INTERSEDES 4	**CONSORCIO INTERSEDES 4 NIT 901.884.356-8**			
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA - N.4			
Objeto Informe	Seguimiento Semanal al Contrato de Obra N.153-00-A-COFAC-DIFRA-2024			
Semana De:	28/4/2025	Al	4/5/2024	
Maquinaria	N/A			

4. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1	Se continua la limpieza manual del área de trabajo destinada al replanteo de los ejes del muro, conforme a lo establecido en los planos de diseño y en las especificaciones técnicas del proyecto.
2	Se continua la identificación y caracterización preliminar de árboles ubicados dentro y en el entorno inmediato de la franja de intervención del proyecto, como parte de las actividades de reconocimiento y prevención ambiental.
3	Se continua limpieza inicial del área destinada para la intervención fue realizada por personal de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en el marco de los compromisos establecidos en los comité de proyecto
4	Se da inicio a la actividad correspondiente a la instalación del cerramiento perimetral provisional, como parte de las acciones iniciales de control y seguridad en el área de intervención
5	Elaboracion de informe y envio al Director de Interventoria de identifciacion de los individuos 696, 698, 686, 687, 853, 852 Y 851 por solicitud de la direccion para elaboracion de informe soliictado mediante memorando Interno No. 001 de 2025
6	Visita a Obra.
7	Se apoyo en las gestiones de evacuacion de residuos en punto de verde de clasificacion: linea blanca, urbanos y especiales como llantas

5. COMPROMISOS A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1	Instalaciones Provisionales
2	DESCAPOTE H= 0.20 MTS, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES
3	DEMOLICIÓN EDIFICACION EXISTENTE
4	DEMOLICIÓN CERRAMIENTO EXISTENTE
5	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE, MALEZAS Y CHAMIZOS
6	ADQUISICION E IMPORTACION EQUIPOS

Firma:		Firma:	
Nombre	Ing. Carlos Felipe Correa Barreto Director de Interventoría	Nombre	Ing. Yurlanys Garcia Zambrano Residente de Interventoría