	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA No 3 ABRIL 2025	Versión	6
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/05/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:** 1/04/2025	**AL:** 30/04/2025
CONTRATO Nº	155-00-A-COFAC-DIFRA-2024	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERSEDES 4
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Y TRAMITES DEL PROYECTO DE TRASLADO DE GACAR (CERRAMIENTO Y GUARDIA) EN SAN ANDRÉS ISLA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".		
FECHA DE INICIO	10/12/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	11/08/2025

VALOR INICIAL	$ 250.000.000,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 249.817.896,59	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 499.817.896,59

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

A la fecha se trabaja con el tramite del permiso de aprovechamiento forestal junto con la corporacion CORALINA.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	**100**	**100**	SI	TRÁMITE ADMINISTRATIVO ITEM 3.2 del anexo
						TOTAL	1				


4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

4.1 - CONTROL DE PROGRAMACIÓN MES ADMINISTRAVITO

PORCENTAJE PONDERADO EN MES ADMINISTRATIVO

% Ejecutado acumulado a la fecha	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES DICIEMBRE 2024)				
Semana 1 (10 AL 17/12/24)	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	**0,00%**
Semana 2 (18AL 24/12/24)	0,00%			
Semana 4 (25 AL 31/12/24)	0,00%			
Semana 4 (17 AL 24/03/25)	30,00%			
Semana 4 (25 AL 31/03/25)	60,00%			
Semana 4 (01 AL 07/04/25)	80,00%			

GRAFICO DE OBRA TIEMPO ADMINISTRATIVO


AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**100,00%**
EJECUTADO		**100,00%**

4.2 - CONTROL DE PROGRAMACIÓN OBRA

PORCENTAJE PONDERADO EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES DICIEMBRE 2024)				
Semana 1 (08 AL 10/04/25)	0,00%	**0,00%**	**3,58%**	**-3,58%**
Semana 2 (11 AL 17/14/25)	0,00%			
Semana 3 (18 AL 24/04/25)	0,00%			
Semana 4 (25 AL 30/04/25)	0,00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		0,00%
EJECUTADO		3,58%

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

MES ADMINISTRATIVO DE CONTROL PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 153-00-A-COFAC-DIFRA-2024 POR PARTE DE LA INTERVENTORIA No. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024

HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

DILIGENCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA - SUPERVISIÓN) (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

ACTAS DE VECINDAD (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

PROGRAMACIÓN DE OBRA (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

PLAN DE CALIDAD (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

REVISIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

ANÁLISIS DEL AIU (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)

REVISIÓN PRELIMINAR PROYECTO: DEBE SER REALIZADA POR LOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO CONTRACTUAL, DONDE CADA ESPECIALIDAD DEBE EFECTUAR UN CONCEPTO TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (PLANOS, PRESUPUESTO, APUS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), QUE CONSIGNE LAS OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SU REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL SI LA HAY, ADEMÁS DE LA POSIBLE SOLUCIÓN; ESTA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
(100,00% ejecutado lo que equivale al 7,18%)

HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
DILIGENCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA - SUPERVISIÓN) (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
ACTAS DE VECINDAD (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
PROGRAMACIÓN DE OBRA (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
PLAN DE CALIDAD (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
REVISIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
ANÁLISIS DEL AIU (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (100,00% ejecutado lo que equivale al 7,14%)
REVISIÓN PRELIMINAR PROYECTO: DEBE SER REALIZADA POR LOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO CONTRACTUAL, DONDE CADA ESPECIALIDAD DEBE EFECTUAR UN CONCEPTO TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (PLANOS, PRESUPUESTO, APUS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), QUE CONSIGNE LAS OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SU REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL SI LA HAY, ADEMÁS DE LA POSIBLE SOLUCIÓN; ESTA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
(100,00% ejecutado lo que equivale al 7,18%)

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	245	142	103
Proyección	253,771	142	111,771

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

7.1. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR PARA CON LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SI	SI	SI	Se anexa soporte del cumplimiento de la obligacion.
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	SI	SI	SI	
DILIGENCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO (155-00-A-COFAC-DIFRA-2024)	SI	SI	SI	A la fecha se tramitaron los estudios de seguridad solicitados.

7.2. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA CON LA INTERVENTORÍA

HOJAS DE VIDA DEL DIRECTOR DE OBRA	SI	SI	SI	
HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA	SI	SI	SI	
DILIGENCIAMIENTO DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO (153-00-A-COFAC-DIFRA-2024)	SI	SI	SI	
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (CONTRATISTA DE OBRA - INTERVENTORÍA - SUPERVISIÓN)	SI	SI	SI	
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SI	SI	SI	
ACTAS DE VECINDAD	SI	SI	SI	
PROGRAMACIÓN DE OBRA	SI	SI	SI	
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	SI	SI	SI	MEDIANTE OFICIO E-155-106-2024 En estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de INTERVENTORÍA, de la referencia, de acuerdo con el asunto, por medio de la presente se manifiesta que a la fecha se cumplio con las obligaciones establecidas para el plazo administrativo.
PLAN DE CALIDAD	SI	SI	SI	
REVISIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA	SI	SI	SI	
ANÁLISIS DEL AIU	SI	SI	SI	
PLAN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	SI	SI	SI	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	SI	SI	SI	
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS	SI	SI	SI	

REVISIÓN PRELIMINAR PROYECTO: DEBE SER REALIZADA POR LOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO CONTRACTUAL, DONDE CADA ESPECIALIDAD DEBE EFECTUAR UN CONCEPTO TÉCNICO DE LA DOCUMENTACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO (PLANOS, PRESUPUESTO, APUS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), QUE CONSIGNE LAS OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SU REPERCUSIÓN PRESUPUESTAL SI LA HAY, ADEMÁS DE LA POSIBLE SOLUCIÓN; ESTA DOCUMENTACIÓN DEBE SER ENVIADA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SI	SI	SI	

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA CORRESPONDEN A LAS LISTADAS EN EL APARTADO ANTERIOR CUYO SUSTENTO SON LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESENTE INFORME

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

9.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DEL INTERVENTOR PARA CON LA SUPERVISIÓN

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ÍTEMS CONTRACTUALES.

9.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CONTRATISTA DE OBRA PARA CON LA INTERVENTORÍA

NO EXISTEN ACTIVIDADES QUE SE PUEDAN CONSIDERAR PENDIENTES, SE TIENE COMO COMPROMISOS LOS ITEMS CONTRACTUALES.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	0,00%	$ 499.817.896,59	100%
Adiciones	N/A	$ 249.817.896,59				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 250.000.000,00	$ 499.817.896,59				

11- CONTROL PAGOS


DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 250.000.000,00	SIN NOVEDAD
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 249.817.896,59	VALOR ADICIONADO MEDIANTE PRIMER MODIFICATORIO.
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	N/A
VALOR TOTAL	$ 499.817.896,59	N/A
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	N/A

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITA A LA FIRMA CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DAR CELERIDAD A LOS COMPROMISO ESTABLECIDOS EN LOS COMITES DE OBRA QUE SE REALIZA CADA VIERNES.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SOLEADO Y CON LLUVIAS



ST. ORTEGA CHACON JOSE LUIS
Supervisor Contrato de Interventoria No. 155-00-A-COFAC-DIFRA-2024