Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de OCTUUBRE de 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1180-2021: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA

LONGITUD DEL CORREDOR: 3,2 Km
Longitud de pavimento: 2,510 km
Box culvert: 11 und dimensión de 1m x 1m

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-010-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL LA MADERA	NIT:	901.555.400-3
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 50% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL"		
FECHA DE INICIO:	1/31/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 5.388.069.994,73		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 5.388.069.994,73		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 281.045.204		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 222.017.355,7
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 59.027.848,30
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	5
PRÓRROGA 1:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 30 de abril de 2023
PRÓRROGA 3:	Hasta 30 de junio de 2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 30 de agosto de 2023
PRÓRROGA 5:	Hasta 30 de septiembre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
84	2021		Mantenimiento De Vías	$ 5.388.070.000	$4.376.457.640,00	$1.011.612.360,00
TOTAL				$ 5.388.070.000	$ 4.376.457.640,00	$1.011.612.360,00

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$0	$0	$0	$10

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe mensual de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 100% contra un programado de 100% esto evidencia un atraso del 0%, relacionado a continuación:

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.315.510.385,35	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.315.510.385,35	100 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.334.465.181,35	100%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 281.045.204
Amortizado	$ 281.045.204
Saldo	$ 0

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:100
Meta física ejecutada %: 100

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
1/09/2023	4	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:30/08/2023
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 538.806.999,47	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	1/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 281.045.204	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	1/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.077.613.998,95	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/01/2022	31/12/2022
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	53-44-101019783 Anexo No. 6	31/07/2022	31/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 1.616.420.998,42	53-44-101019783 Anexo No. 6	N/A	N/A

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	53-40-101006829 Anexo No. 6	31/01/2022	31/05/2023
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. 009 - 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	2/8/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.982.215.334,2		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,2		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		

ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 299.667.756
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 181.377.448
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

29. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ 4.025.409.934.77	$ 4.974.590.065,23
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ 4.025.409.934.77	$ 4.974.590.065,23

30. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 73,29% contra un programado de 77,09% esto evidencia un atraso del 3,80%, relacionado a continuación:

2. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.789.188.327,25	77,09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.552.923.069,32	73,29%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.552.923.069,32	73,29%

3. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	$ 299.667.756
Saldo	$ 181.377.448

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 77,09%
Meta física ejecutada %: 73,29%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

-

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022

Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1270	10/03/2023	INVIAS			REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1274	10/05/2023	CONSORCIO TERRON			REITERACIÓN No 1 COMUNICADO ET-2274-1240: SOLICITUD INFORME ÁREA SST MES DE SEPTIEMBRE 2023- INFORMES ÁREA SST- SOLICITUD REITERADA INFORME ÁREA SST JULIO, AGOSTO 2023
ET-2274-1291	10/12/2023	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD MANTENER INSTALADO BUZÓN DE SUGERENCIA Y PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN OBRA
ET-2274-1294	10/12/2023	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL (ARL, EPS, FP, CCF) PERSONAL EN OBRA MES DE OCTUBRE 2023
ET-2274-1299	10/13/2023	CONSORCIO TERRON	2023E-VUVRAZ-018877	10/13/2023	REITERACIÓN ET-2274-1210 SOLICITUD INFORME AMBIENTAL MES DE AGOSTO, SOLICITUD MENSUAL SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021

ET-2274-1305	10/18/2023	CONSORCIO TERRON			REITERACIÓN No 1: COMUNICACIÓN ET-2274-1294 SOLICITUD AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL (ARL, EPS, FP, CCF) PERSONAL EN OBRA MES DE OCTUBRE 2023.
ET-2274-1307	10/18/2023	CONSORCIO TERRON			REITERACIÓN NO 2 COMUNICADO ET-2274-1197: REITERACIÓN NO 1 COMUNICADO ET-2274-1155 SOLICITUD INFORME JULIO, AGOSTO 2023 Y REITERACIÓN NO. 2 COMUNICADO ET-2274-1274: REITERACIÓN NO 1 ET-2274-1240 SOLICITUD INFORME ÁREA SST MES DE SEPTIEMBRE 2023.
ET-2274-1323	10/23/2023	INVIAS	2023E-VUVRAZ-021184	10/23/2023	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1332	10/24/2023	CONSORCIO TERRON			SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1337	10/25/2023	CONSORCIO TERRON			PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS INFORME SST MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023. Y SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MES OCTUBRE.
ET-2274-1338	10/25/2023	INVIAS	2023E-VUVRAZ-022038	10/25/2023	DOCUMENTO PAGA EN EL AREA SOCIAL.

40. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	10/02/2023	CONSORCIO TERRON	Planillas seguridad social y densidades
CORREO	10/06/2023	enviorespuestas@invias.gov.co	Resultado Radicación de Solicitud
OFICIO	10/13/2023	ERIKA RUIZ	REITERACION COMUNICADOS ET-2274-1212 ET-2274-809, ET-2274-891, ET-2274-960 Y ET-2274-960, ET-2274-999 ET-2274-1027 ET-2274-11106 SOLICITUD ENTREGA DE LOS INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO DE 2023, JUNIO DE 2023 JULIO 2023, AGOSTO 2023 Y SOLICITUD INFORME DE SEPTIEMBRE 2023 DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA.

OFICIO	10/13/2023	ERIKA RUIZ	REITERACION ET-2274-1210SOLICITUD INFORME AMBIENTAL MES DE AGOSTO, SOLICITUD MENSUAL SEPTIEMBRE DE 2023 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA
CORREO	10/16/2023	CONSORCIO TERRON	INFORME SOCIAL AGOSTO Y SEPTIEMBRE TERRON
CORREO	10/17/2023	INVIAS	Actas de costos pendientes 2023
2023S-VBOG-012652	10/17/2023	INVIAS	Respuesta a entrada 2023E-VUVRAZ-009545 del 15/09/2023. CI 2274-2021. Programa Colombia rural en los municipios del departamento de Córdoba, grupo 3.
2023S-VBOG-015502	10/26/2023	INVIAS	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-016293. CI 2274-2021. Colombia rural en los municipios del departamento del Córdoba ? Grupo 3.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de OCTUBRE de 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	199 - 2021		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	2/14/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.269.592.960,69		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.269.592.960,69		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	8 meses sin exceder el 31 de julio de 2022		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
• OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudiación y resolución de adjudicación.			
• SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2023		

30. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62

31. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

32. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 69,24% contra un programado de 100%, esto evidencia un atraso del 7,97%, relacionado a continuación:

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.608.427.677,33	61,37 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.937.099.578,17	68,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.956.054.374,17	69,24%

4. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 782.826.599
Saldo	$ 434.007.395

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 69,24%

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/05/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 6	14/02/2021	30/09/2023
Otros				

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

40. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1274	05/10/2023	Contratista	Requerimiento: Reconformación y compactación de subbase granular, instalación de relleno en espaldar de cunetas en vía Montañitas-Pisa Flores-Pica pical.
ET-2274-1282	06/10/2023	Contratista	Reiteración No 1 comunicado ET-2274-124: Solicitud informe área SST mes de septiembre de 2023, planilla seguridad social mes de septiembre – octubre 2023.
ET-2274-1283	05/10/2023	Contratista	Reiteración solicitud entrega de informe social mensual del mes de septiembre de 2023.
ET-2274-1284	06/10/2023	Contratista	Requerimiento en vía Montañitas – Pisa Flores – Pica Pical: Terminación de placa huella inconclusa. Reiteración No 1 comunicado ET-2274-1271. Instalación de relleno en espaldar de cunetas.
ET-2274-1288	12/10/2023	Contratista	Respuesta a comunicado INV-079-2023. Solicitud de prorroga No 6 del contrato de la referencia.
ET-2274-1290	12/10/2023	Contratista	Solicitud presunto incumplimiento en la entrega de actas de vecindad de cierre y entrega oficial de los frentes terminados a la comunidad y otros pendientes sociales.
ET-2274-1292	12/10/2023	Contratista	No conformidad entrega EPP. Ausencia profesional SST.
ET-2274-1293	12/10/2023	Contratista	Requerimiento: Terminación de obra en plazo faltante.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1310	18/10/2023	Contratista	Presunto incumplimiento y reiteración comunicado ET-2274-1185. Reiteración No 2 comunicado ET-2274-1135. Reiteración No 1 comunicado ET-2274-1071. Solicitud informe área SST mes de julio y agosto de 2023. Reiteración No 2 comunicado ET-2274-1282. Reiteración No 1 comunicado ET-2274-1241. Solicitud informe área SST mes de septiembre de 2023. Planilla de seguridad social mes de septiembre-octubre 2023.
ET-2274-1311	19/10/2023	Contratista	Requerimiento por calidad en vía Montañitas – Pisa Flores – Pica Pical.
ET-2274-1321	20/10/2023	Secretaria de Obras	Informe estado contrato 199-2023. Incumplimiento del Contratista de Obra en Terminación de obra en plazo faltante.
ET-2274-1326	23/10/2023	Secretaria de Obras	Solicitud de convocatoria de comité de veeduría.
ET-2274-1335	25/10/2023	Contratista	Solicitud balance ambiental contrato 199 de 2021.
ET-2274-1339	25/10/2023	Contratista	Reiteración No 1 comunicado ET-2274-1310. Presunto incumplimiento en la entrega de los informes área SST de los meses de julio, agosto y septiembre de 2023 y solicitud de informe SST del mes de octubre. Solicitud de planilla prelista seguridad social octubre-noviembre.
ET-2274-1341	25/10/2023	Contratista	Solicitud de entrega de informe social mensual del mes de octubre de 2023.
ET-2274-1345	26/10/2023	Contratista	Reiteración No 1 comunicado ET-2274-1227: No conformidad señalización de obra en vía Rodania-Aguas vivas.

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO
2023S-VCOR-009252	03/10/2023	INVIAS	Traslado PQRSD radicado 2023E-VUVR-013404, convenio 917-2021, INVIAS- Municipio de Sahagún.
INV-079-2023	09/10/2023	Contratista	Solicitud de prórroga No 6.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T. 008-202			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"			
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$5.788.888.307	$ 3.151.711.693
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 5.788.888.307	$ 3.151.711.693

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	$ 627.461.778	$ 0		$ 627.461.778

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023 se reporta un porcentaje programado de 82,26% contra un porcentaje ejecutado de 87,15% para un avance de 4,89%.

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.671.717.874	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.199.113.947,47	82,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.628.403.080,66	86,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.647.357.876,66	87,15%

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 82,26
Meta física ejecutada %: 87,15

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/09/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1270	3/10/2023	INVIAS	REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1273	5/10/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN DE SOLICITUDES: ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA NO 4 Y BALANCE DE OBRAS ACTUALIZADO
ET-2274-1309	18/10/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN No 2 ET-2274-1275 COMUNICADO REITERACIÓN No 1 COMUNICADO ET-2274-1239 SOLICITUD SOPORTE PAGO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.
ET-2274-1312	19/10/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN NO 2 OFICIO ET-2274-1273: ENTREGA DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA SEGÚN PRORROGA 4
ET-2274-1313	19/10/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC.	REITERACIÓN REAPERTURA DE FRENTE DE OBRA TRAMO 2 PARA ACTIVIDAD DE CUNETAS Y BORDILLOS.
ET-2274-1316	19/10/2023	INVIAS	REMISIÓN INFORMES AMBIENTALES NO 18 Y 19 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-1331	24/10/2023	INVIAS	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ DE VEEDURIA
ET-2274-1343	26/10/2023	INVIAS	SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2023

42. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	9/10/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	PRÓRROGA Y PÓLIZAS 30 DIC 2023
CORREO	10/10/2023	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	BALANCE SAN CARLOS CON BORDILLOS 0.8X0.20X0.50 MTS DE SECCION
CORREO	26/10/10	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ENTREGA DE REPROGRAMACION DE OBRA No 4

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de OCTUBRE 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 1381-2022, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE SAN CARLOS DPTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA CERETE– CABUYA–COROZ MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.168 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T. 004-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	NIT:	901727801-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R.L NAIRO LOPEZ SOTO MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.698.545.127,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.698.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

32. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

33. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

34. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.698.545.127,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

6. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

7. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

35. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

37. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

39. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

40. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

41. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

42. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1269	3/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE EN SU VERSIÓN N° 2 DE LOS ESTUDIOS DE TRÁNSITO, PAVIMENTOS, GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICO
ET-2274-1286	10/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	INCUMPLIMIENTO A ENTREGA DE SUBSANACIÓN A LAS OBSERVACIONES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ET-2274-1288	10/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN ENTREGA DE INFORME MENSUAL SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2023 CON SUS RESPECTIVAS CORRECCIONES SEGÚN OBSERVACIONES REALIZADAS
ET-2274-1314	19/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACION DOCUMENTACION REQUERIDA PARA INICIO DE OBRA.
ET-2274-1315	19/10/2023	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	REITERACION COMUNICADO ET-2274-1261: SOLICITUD DE COPIA DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
ET-2274-1318	20/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES ESPECIALISTAS
ET-2274-1319	20/10/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	SOLICITUD AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES ESPECIALISTAS.
ET-2274-1342	25/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2023.
ET-2274-1352	30/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	ENTREGA DE DISEÑO APROBADO PARA VALLA DEL PROYECTO
ET-2274-1353	30/10/2023	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE SAN CARLOS	REITERACIÓN No 2 COMUNICADO ET-2274-1261 SOLICITUD DE COPIA DIGITAL DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL
ET-2274-1354	30/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERA REITERACIÓN No 2 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INICIO DE OBRA. No 2 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA INICIO DE OBRA

43. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	19/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	RESPUESTA COMUNICADO ET-2274-1170 ENTREGA DE REVISIÓN Y AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL MUNICIPIO
CORREO	25/10/2023	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS CABUYA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de OCTUUBRE 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

VÍA INTERSECCIÓN: CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LA VARIANTE SAN PELAYO – SANTA LUCIA CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO.

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.290 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-007-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	NIT:	901.736.436-5
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. MONICA PATRICIA BERROCAL ARRIETA NIT: 901.736.436-5 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA".		

FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.592.475.403,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.592.475.403,00		
ANTICIPO	$ 1.377.742.620,90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	N/A		
PRÓRROGA 2:	N/A		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

33. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

34. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

35. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

6. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ $ 4.592.475.403,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

7. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.377.742.620,90
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

8. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

36. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

38. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

39. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

40. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

41. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

42. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

43. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	FECHA DE RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1287	10/10/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL INICIO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA.
ET-2274-1300	10/17/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			OBSERVACIONES AL DOCUMENTO PAGA VERSION INICIAL, REFERENTE A LA COMPONENTE DE GESTION SOCIAL
ET-2274-1308	10/18/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			REVISION N° 1 DE LA DOCUMENTACION INICIAL.
ET-2274-1317	10/19/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			REVISIÓN PAGA VERSIÓN 1 DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-007-2023
ET-2274-1319	10/20/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			SOLICITUD AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y EXAMENES MÉDICOS DE INGRESO LABORAL. SEGURIDAD SOCIAL PROFESIONALES ESPECIALISTAS.
ET-2274-1346	10/26/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO			SOLICITUD DE INFORMES EN ETAPA DE INICIO DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL

44. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Recibida

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CORREO	10/09/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Aprobación Contrato fiducia mercaltil del Contrato LP-007-2023
CORREO	10/12/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Documentación Inicial: Hojas de vida, laboratorios, maquinarias, plan de calidad, pmt, paga, pólizas, aprobación de póliza.
CORREO	10/19/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Remisión de Laboratorios corregidos
CORREO	10/23/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Entrega de estudios y diseños LP-007-2023
CORREO	10/26/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	ENTREGA DE HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA Y OFICIO DE REINCORPORACIÓN
CVP-011-2023	10/27/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Respuesta a oficio ET-2274-1317 de 19 de octubre de 2023.
CVP-012-2023	10/31/2023	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	Solicitud de modelo de valla informativa del proyecto en referencia.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

Ingeniera
PATRICIA INÉS MORALES PADRÓN
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 1 al 31 de OCTUBRE 2023.

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así: :

PROYECTO:	Convenio Interadministrativo 917 de 2021, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: Intervención de 895 metros lineales del corredor vial Apartada- el Olivo-San Francisco-La Padilla, ubicado en la zona rural del Municipio de Sahagún en el departamento de Córdoba, mediante la construcción de pavimento rígido dispuesto en dos tramos de vía.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 0.895 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	178 de 2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES RURALES B-V	NIT:	901.510.700-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	Volga Construcciones SAS (90%) Belisario Alfredo de León Narváez (10%) c.c. 15.041.209			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA."			
FECHA DE INICIO:	25/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	TRES MESES Y 1 SEMANA (3.25 MESES)
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	N/A
PRÓRROGA 2:	N/A
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023

34. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

35. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

36. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

7. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 2.210.302.904,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA		

8. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

9. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %:
Meta física ejecutada %:

37. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

39. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

40. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

41. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

42. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No.	Vigencia

		Anexo No.	Desde	Hasta

43. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

44. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1277	04/10/2023	Contratista	Revisión hojas de vida personal profesional – profesional PGIO.
ET-2274-1285	10/10/2023	Contratista	Revisión No 2 al cumplimiento de los compromisos de acta de reunión técnica inicial.
ET-2274-1289	12/10/2023	Contratista	Entrega de diseño de valla.
ET-2274-1295	12/10/2023	Contratista	Revisión hojas de vida personal profesional: Residente de obra.
ET-2274-1301	17/10/2023	Contratista	Solicitud de documentación, copia de anexo de póliza actualizada del contrato 178 de 2023 según acta de inicio.
ET-2274-1303	18/10/2023	Contratista	Revisión No 3 de cumplimiento de compromisos de acta de reunión técnica inicial.
ET-2274-1304	18/10/2023	Contratista	Solicitud cumplimiento de las actividades sociales en obra.
ET-2274-1320	20/10/2023	Contratista	Solicitud afiliaciones seguridad social y exámenes médicos de ingreso laboral. Seguridad social profesionales especialistas.
ET-2274-1322	21/10/2023	Contratista	Concepto técnico de la revisión de diseño de pavimento entregado el 16 de octubre, versión No 1.
ET-2274-1327	21/10/2023	Contratista	Concepto técnico de Interventoría, revisión programación inicial de obra presentada por el contratista de obra.

45. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	ENVIA	ASUNTO
	10/10/2023	Contratista	Remisión de planes de Gestión de Obra: Plan de calidad y plan de adaptación de la guía ambiental.
	11/10/2023	Secretaria de Obras	Socialización del proyecto.
	19/10/2023	Contratista	Respuesta a oficio ET-2274-1303. Revisión No 3 de cumplimiento de compromisos de acta de reunión técnica inicial.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/12/2023		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11			$ 2.172.561.357	$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11		Adición No. 1	$ 787.480.000	$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ 63.000.000
TOTAL						$ 3.355.041.357	$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00
Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00
Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18			

Acta de costos No 19			

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 1/11/2023, para el periodo OCTUBRE de 2023, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.037.017.334,00 90,52%
Total inversión ejecutada: $ 2.942.561.262,00 87.71%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 335.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 671.008.271.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.006.512407.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

.

En el proyecto del corregimiento la madera con respecto al avance general del contrato tenemos una ejecución del 81,80% contra un programado de 53,63%, esto evidencia un avance del 28,17%, razón por la cual le solicitamos al contratista no bajar rendimientos, aumentar horas de trabajo en las actividades que aún no han reiniciado para dar cumplimiento a la programación; aumentar cuadrillas para pavimentación en el tramo 2, instalación de bordillos y fundida de los box coulvert faltantes.

Durante el mes de octubre de 2023 el CONSORCIO NACIONAL ET realizó revisión de información documental del proyecto, actualización de bitácora. Realizó requerimientos al Contratista de carácter técnico, administrativo, seguridad y salud en el trabajo. Dejando constancia de los resultados de la revisión en comités de obras y oficios remitidos al Contratista, Municipio de Sahagún y Entidad Contratante.:

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 