Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01/06/2024 DE MAYO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR **RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-009-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	8/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$8 .982.215.334,20		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,20
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 299.667.756
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 181.377.448
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 3:	N/A
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ 4.025.409.934.77	$ 4.974.590.065,23
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ 4.025.409.934.77	$ 4.974.590.065,23

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

30. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.29 de fecha 31/05/2024, para el periodo MAYO 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 90.80% contra un programado de 92.22% esto evidencia un atraso del 1.42%, relacionado a continuación: Durante el periodo transcurrido del mes de Mayo de 2024, el contratista continuó El trabajo de alistamiento y fundida de cunetas.

En consecuencia de lo anterior, se tienen a la fecha, para el presente mes, la Terminación de la actividad de pavimento: Ocho mil doscientos cincuenta y dos(8252) metros lineales de pavimento MR 38 Mpa sumados en carril derecho e Izquierdo (4126 metros en los dos carriles). Dentro de este periodo se fundieron 740Metros de cunetas. En total se tienen diez (10) box-Calvert fundidos, están pendientes por intervención Dos (2) estructuras hidráulicas. La interventoría mediante comités de obra y oficios Ha conminado sobre la urgencia de trabajar las estructuras hidráulicas pendientes.

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.729.128.926.53	92.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.640.912.020.48	90.80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.640.912.020.48	90.80%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	$ 418.509.327.00
Saldo	$ 62.535.877.00

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 92.22%
Meta física ejecutada %: 90.80%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1794	2/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
ET-2274-1825	9/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		VINCULACIÓN DE AUXILIARES VIALES EN ACTIVIDADES DE OBRA
ET-2274-1828	15/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		CONVOCATORIA SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL 50% CON LA COMUNIDAD

ET-2274-1835	20/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		REITERACION DE SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
ET-2274-1840	20/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		APROBACION MENSUAL No 5 -ABRIL 2024
ET-2274-1853	23/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO
ET-2274-1855	23/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD INFORME SST MES DE MAYO- SEGURIDAD SOCIAL ABRIL-MAYO.
ET-2274-1868	27/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2024.
ET-2274-1870	27/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		PQRS – SEÑOR CRISTOBAL PAYARES.

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

40.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
SN°	30/05/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	REMISIÓN POLIZAS ACTUALIZADAS CONTRATO LP-007-2023

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01/06/2024 DE MAYO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T 008-2022		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
● OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudiación y resolución de adjudicación.			
● SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2023		

29. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62

30. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.29 de fecha 1/05/2024 , para el periodo MAYO de 2024, con respecto al avance general del contrato se tiene una ejecución del 69,24% contra un programado de 100%, esto evidencia un atraso del7,97%, relacionado a continuación Durante el periodo transcurrido del mes del mes de mayo de 2024 se realizaron las Siguientes actividades: Continua la instalación de bordillos prefabricados en los sectores: PR4+880 –PR5+020 lados derecho, PR4+800 – PR4+045 lado derecho y PR5+020 –PR3+934 lado izquierdo. Continua la instalación de concreto clase D (cunetas) sección cañuela 0,34*0,3m sector PR3+010 – PR3+380 lado derecho, PR3+260 – PR3+100 lado Izquierdo. Así mismo se han ido realizando pruebas de calidad para la concreta clase D (Cunetas), en este caso resistencia a la compresión.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.608.427.677,33	61,37 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.937.099.578,17	68,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.956.054.374,17	69,24%

3. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 782.826.599
Saldo	$ 434.007.395

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 69,24%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento** **NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/05/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 6	14/02/2021	30/09/2023
Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

40. Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1812	6/05/2024	CONSORCIO TERRON		APROBACION AGOSTO 2023, SEPTIEMBRE 2023, OCTUBRE 2023, NOVIEMBRE 2023, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1813	6/05/2024	CONSORCIO TERRON		REITERACION COMUNICADO ET- 2274-1210 SOLICITUD MENSUAL FEBRERO DE 2024 y SOLICITUD INFORME MENSUAL MARZO 2024 Y ABRIL (1-10 y 25-30) 2025 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1824	8/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD DE AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES PENDIENTES.

ET-2274-1834	20/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD PROFESIONAL AMBIENTAL Y REITERACIÓN COMUNICADO ET-2274-1210 Y ET- 2274-1813 SOLICITUD MENSUAL FEBRERO DE 2024 Y SOLICITUD INFORME MENSUAL MARZO 2024 Y ABRIL (1-10 Y 25-30) 2025 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.
ET-2274-1836	20/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
ET-2274-1837	20/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD PROFESIONAL AMBIENTAL Y REITERACION COMUNICADO ET-2274-1210 Y ET-2274-1813 SOLICITUD MENSUAL FEBRERO DE 2024 y SOLICITUD INFORME MENSUAL MARZO 2024 Y ABRIL (1-10 y 25-30) 2024 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA.

ET-2274-1846	21/05/2024	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN SOLICITUD DE AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES PENDIENTES.
ET-2274-1852	23/05/2024	CONSORCIO TERRON		SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO
ET-2274-1858	23/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD INFORME SST MES DE MAYO- SEGURIDAD SOCIAL ABRIL-MAYO Y INFORMES SST PENDIENTES.
ET-2274-1867	27/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2024.

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

42.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
			NOTA: NO SE RECIBIÓ CORRESPONDENCIA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01/06/2024 DE MAYO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	N° 178-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"		
FECHA DE INICIO:	DE SEPTIEMBRE DE 2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 2.210.302.904,00		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 2.210.302.904,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	3,25 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/09/2023

30. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$5.788.888.307	$ 3.151.711.693
TOTAL				$ 8,940,600,000	$ 5.788.888.307	$ 3.151.711.693

31. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRA No.6	$ 627.461.778	$ 0		$ 627.461.778

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.29 de fecha 1/06/2024, para el periodo MAYO de 2024 se reporta un porcentaje programado de 82,26% contra un porcentaje ejecutado de 87,15% para un avance de 4,89%. Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo de2024, el Contratista realizó las siguientes actividades:

• Se continúan las actividades de alistar la pista de la subbase para Continuar las actividades de fundida de pavimento.

• Realizó fundida de concreto para pavimento entre abscisas K4+950 al K5+130 – K3+870 al K3+313. Además de eso el pasado 10 de mayo se realizó un comité de veeduría con Representantes del contratista, interventoría y veedores. El contratista Informa sobre el progreso de la obra, mencionando la falta de instalación De bordillos y cunetas. La obra está aproximadamente al 94% de avance, Con una fecha de finalización actualizada para el 30 de junio. Se entregó Un tramo de conexión con la carretera negra, pero falta limpiar escombros. La interventoría expresa preocupación por la falta de terminación de Cunetas en el tramo habilitado. Los veedores sugieren cerrar temporalmente El tramo para evitar afectar las cunetas. El contratista asegura que Señalizará el tramo y se compromete a realizar las bajadas de viviendas. Sin Embargo, no se harán las entradas a las viviendas. También se menciona la Necesidad de rellenar los laterales de las cunetas y reparar las placas Afectadas. Finalmente, se firman compromisos para abordar estas Preocupaciones.

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.671.717.874	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 7.199.113.947,47	82,04%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 7.628.403.080,66	86,93%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 7.647.357.876,66	87,15%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 82,26
Meta física ejecutada %: 87,15

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**

			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 877,484,645.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/01/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,754,969,289.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	1/02/2022	30/09/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,438.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,632,453,933.00	15-44-101256135 Anexo No. 7	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/09/2023

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1788	2/05/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACION A LA SOLICITUD DE POLIZAS ACTUALIZADAS CON NOVEDAD DE: PRORROGA DE OBRA No 6 Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN.

ET-2274-1807	6/05/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN CARLOS	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO
ET-2274-1810	6/05/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN OFICIOS ET-2274-1680 Y ET-2274-1750 SOLICITUD INFORME DE SEGUIMIENTO FEBRERO, MARZO SOLICITUD ABRIL (1-10 Y 25 AL 30) 2024 CONTRATO DE OBRA NO. L.P.I.T. 008 DE 2022
ET-2274-1821	5/07/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1854	23/05/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD INFORME SST MES DE MAYO- SEGURIDAD SOCIAL ABRIL-MAYO
ET-2274-1859	24/05/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	REITERCACION A SOLICITUD ENTREGA DE COPIA DIGITAL OTROSI PRORROGA DE OBRA No 7.
ET-2274-1862	24/05/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ESTADO DE AVANCE DE OBRA CORTE DE 23 DE MAYO DE 2024 – RECOMENDACIÓN AUMENTO DE RENDIMIENTO DE OBRA
ET-2274-1863	24/05/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACION No 2 A LA SOLICITUD DE POLIZAS ACTUALIZADAS CON NOVEDAD DE: PRORROGA DE OBRA No 6 Y SU RESPECTIVA APROBACIÓN.
ET-2274-1866	27/05/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2024.

43. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

44.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01/06/2024 DE MAYO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 1381-2022, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS MUNICIPIO DE SAN CARLOS DPTO DE CORDOBA COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA CERETE– CABUYA–COROZ MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.168 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T - 004-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	NIT:	901727801-2	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R.L NAIRO LOPEZ SOTO MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.698.545.127,00			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN 1:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.698.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	TRES MESES
PRÓRROGA 2:	15 DIAS
PRÓRROGA 3:	SEIS MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/10/2024

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	20230066	MEJORAMIENTO Y MENTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES CONVENIO 1381 DE 2022 INVIAS	500: Recursos de convenio	NACION	Contrato Principal	$ 4.700.000.000	$ 4.700.000.000
				TOTAL			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		$ 4.698.545.127,00					

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.29 de fecha, 01/06/2024 para el periodo de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

• Desde el inicio del contrato de obra 199 de 2021 y a fecha de corte del Presente informe mensual, se ha realizado trámite y aprobación de un (1) Solo ítem no previsto el cual es: 630.6 Tubo en concreto 4.000 psi para alcantarillado diámetro de 36" (0,90 Metros), 1 metro de largo, espesor 0,10 metros con acero de refuerzo de1/4". Unidad: ML.

• En el periodo el Contratista no presentó a Interventoría Ítem No previsto Para revisión y / o aprobación

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.698.545.127,00	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.380.458.094.24	50.94%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$2.743.424.161.33	58.71%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$18.954.796	0.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$2.762.378.957.33	58.79%

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.403.877.099
Amortizado	$ 693.305.898
Saldo	$ 710.571.201

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 51.07 %:
Meta física ejecutada 58.79 %:

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRORROGA No 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 469.854.512,70	26	12	2023	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.409.563.538,10	26	12	2023	30	9	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 939.709.025,40	26	12	2023	31	3	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 5.686.438,80	31	3	2024	31	3	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.409.563.538,10	31	3	2024	31	3	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100038466
Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL SEGÚN PRORROGA No 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	17	7	2023	31	3	2023
Otros		$ 520.000.000,00	17	7	2023	31	3	2023

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

42. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1800	6/05/2024	Contratista	Solicitud de documentación, copia De reprogramación de obra según prorroga no 3.
ET-2274-1809	6/05/2024	Contratista	Reiteración comunicados et-2274-1746, et-2274-1638 y et-2274-Observaciones mensual febrero 2024; reiteración observaciones mensuales diciembre 2023 y enero 2023. Solicitud mensual marzo y abril (1 al 10 y 25 al 30) 2024
ET-2274-1818	7/05/2024	Contratista	Requerimiento, inicio de la actividad de construcción de bordillos.
ET-2274-1819	07/05/2024	Contratista	Evasión de solicitudes realizadas por veeduría del contrato de la referencia, durante recorrido en campo realizado el 3 de mayo de 2024.
ET-2274-1826	15/05/2024	Contratista	Observaciones a reprogramación al programa de inversiones.
ET-2274-1827	15/05/2024	Contratista	Observaciones póliza actualizadas según prorroga no 3.
ET-2274-1848	21/05/2024	Contratista	Reiteración #1 solicitud entrega de informe social mensual del mes De abril de 2024.

ET-2274-1857	23/05/2024	Alcaldía	Solicitud informe sst mes de mayo-seguridad social abril-mayo.
ET-2274-1865	27/05/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe social mensual del mes de mayo de 2024.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1869	27/05/2024	Contratista	Invitación a comité de veeduría.
ET-2274-1872	30/05/2024	Contratista	Solicitud certificación consulta del echan – instituto colombiano de antropología e historia y consulta Previa a comunidades étnicas.

45. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

46.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
	11/05/2024	Interventoría	Informes de gestión de obra marzo 2024 – corregidos.
	13/05/2024	Interventoría	Reprogramación contrato 178
	14/05/2024	Interventoría	Pólizas El Olivo al 30 de junio de 2024
	14/05/2024	Interventoría	Póliza de cumplimiento de la prórroga 3 contrato 178 de diciembre 2023
	23/05/2024	Interventoría	Remisión de seguridad social y certificado laboral del profesional PGIO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01/06/2024 DE MAYO

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LA VARIANTE SAN PELAYO – SANTA LUCIA CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.290 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T - 007-2023			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	NIT:	901.736.436-5	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. MONICA PATRICIA BERROCAL ARRIETA NIT: 901.736.436-5 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS 50%			
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA".			
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.592.475.403,00			

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.592.475.403,00
ANTICIPO	$ 1.377.742.620.90
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	30/12/2023
PRÓRROGA 2:	MARZO DE 2024
PRÓRROGA 3:	ABRIL DE 2024
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

32. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

33. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

34. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe de interventoría No.29 de fecha, 01/06/2024 para el periodo Mayo de 2024 no se presentan avances significativos ya que no se realizaron actividades por parte contratista durante el periodo de revisión y ajustes de los estudios y diseños.

SEMANA 1.

÷ El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro de sobrantes: sector k0+310 - k0+460 (se termina de conformar la subrasantey se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico) Se realiza mejoramiento de fallos de subrasante con piedra rajón en sector
K0+900 - k0+450.
SEMANA 2
÷ El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro De sobrantes: sector k0+310 - k0+140 (se termina de conformar la subrasante Y se liberan niveles para colocar afirmado - chequeo topográfico) el contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sector K0+550 - k0+420
SEMANA 3
÷ El contratista trabaja en las excavaciones para explanación de la vía y retiro De sobrantes: sector k0+0 - k0+140 (se termina de conformar la subrasante y Se liberan niveles para colocar afirmado – chequeo topográfico)
÷ Se realiza mejoramiento de fallos de subrasante con piedra rajón en sector K0+900 - k0+450.
÷ El contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sectorK0+000 - k0+420
SEMANA 4
÷ El contratista realiza instalación de material de afirmado e=30cm: sector K0+000 - k0+420 (se trabaja en el céreo y compactación final del material) Instalación de concreto MR40 para pavimento (e=18 cm - ancho Carril=2,75m) con previa instalación de acero de refuerzo según planos y Especificaciones del proyecto (transversal ø de 1" lisa, @ 0,3m, l=0,35m y Longitudinal ø de 1/2" corr, @ 1,2m, l=0,85 m) para el sector pr1+778-pr1+698 Carril izquierdo

5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.570.938.381.20	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.203.770.711.38	70.09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 3.010.714.681.60	89.60%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796.00	0.41 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 3.010.714.681.60	89.60

6. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.372.056.182
Amortizado	$ 615.425.282
Saldo	$ 754.630.900

7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 70.09 %:
Meta física ejecutada 89.60 %:

35. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

37. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

39. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

40. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 459.247.540,30	27	7	2023	27/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.377.742.620,90	27	7	2023	27/05/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 918.495.080,60	27	7	2023	27	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 18.954.796,00	27	1	2024	27	1	2029
Calidad del servicio		$ 1.377.742.620,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223911
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Patronal	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Responsabilidad Civil Cruzada	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Gastos Medicos	10%	$ 20.000.000,00	27	7	2023	27	1	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 65-44-101223911 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

41. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

43. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
ET-2274-1800	6/05/2024	Contratista	Solicitud de documentación, copia de reprogramación de obra según prorroga no 3.
ET-2274-1809	6/05/2024	Contratista	Reiteración comunicados et-2274-1746, et-2274-1638 y et-2274-Observaciones mensual febrero 2024; reiteración observaciones mensuales diciembre 2023 y enero 2023. Solicitud mensual marzo y abril (1 al 10 y 25 al 30) 2024
ET-2274-1818	7/05/2024	Contratista	Requerimiento, inicio de la actividad de construcción de bordillos.
ET-2274-1819	07/05/2024	Contratista	Evasión de solicitudes realizadas por veeduría del contrato de la referencia, durante recorrido en campo realizado el 3 de mayo de 2024.
ET-2274-1826	15/05/2024	Contratista	Observaciones a reprogramación al programa de inversiones.
ET-2274-1827	15/05/2024	Contratista	Observaciones póliza actualizadas según prorroga no 3.
ET-2274-1848	21/05/2024	Contratista	Reiteración #1 solicitud entrega de informe social mensual del mes De abril de 2024.
ET-2274-1857	23/05/2024	Alcaldía	Solicitud informe sst mes de mayo-seguridad social abril-mayo.
ET-2274-1865	27/05/2024	Contratista	Solicitud entrega de informe social mensual del mes de mayo de 2024.

47. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

48.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
	11/05/2024	Interventoría	Informes de gestión de obra marzo 2024 – corregidos.
	13/05/2024	Interventoría	Reprogramación contrato 178
	14/05/2024	Interventoría	Pólizas El Olivo al 30 de junio de 2024
	14/05/2024	Interventoría	Póliza de cumplimiento de la prórroga 3 contrato 178 de diciembre 2023
	23/05/2024	Interventoría	Remisión de seguridad social y certificado laboral del profesional PGIO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11			$ 2.172.561.357	$ 1.153.759.556
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ 100.000.000
2022	213922	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11		Adición No. 1	$ 787.480.000	$ 787.480.000
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ 63.000.000
		TOTAL				$ 3.355.041.357	$ 2.104.239.556

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00

Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00
Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00
Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18	$ 122.093.000.00	$23.197.670.00	$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	$ 124.999.000 .00	$23.749.810.00	$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 21	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 22	$ 143.526.000.00	$27.269.940.00	$170.795.940.00
Acta de costos No 23	$ 144.191.000.00	$27.396.290.00	$171.587.290.00
Acta de costos No 24	$ 146.922.000.00	$27.915.180.00	$174.837.180.00
Acta de costos No 25	$ 76.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 26	$78.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 27	$74.783.000.00	$14.208.770.00	$ 88.991.770.00
Acta de costos No 28	$38.050.500.00	$ 7.229.595	$ 45.280.095
Acta de costos No 29	$94.939.000.00	$18.038.410	$ 112.977.410

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.29 de fecha 1/06/2024, para el periodo MAYO de 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.879.029.710,00 91.16%
Total inversión ejecutada: $ 3.875.852.796,00 91.06%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 335.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.252.280.678.50	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	30/06/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 671.008.271.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	30/12/2021	31/12/2026
Calidad del servicio	$ 1.006.512407.10	14-44-101143194 Anexo No. 4	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

.
De conformidad con el presente informe de interventoría, A corte del 31 de Mayo de 2024 (teniendo en cuenta el semanal N° 34 a corte 30 de Mayo de 2024), la obra se encuentra con un avance ejecutado del 89,60% correspondiente a $4.095.560.789,56. De conformidad a la reprogramación de la prórroga N°3, que lleva el término del contrato a 30 de Junio de 2024, presentada por el contratista de obra, se debió acumular el 70,09% por valor de $3.203.770.711,38.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

5. **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 