Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	1 de Junio al 30 de junio

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL

LONGITUD DEL CORREDOR: 5.6Km

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: CORREDOR **RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	LP-009-2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO TERRON	NIT:	901.548.742-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	BUSERCO SAS 40% CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA 20% CARLOS ALBERTO BUELVAS GUERRA 40%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA"		
FECHA DE INICIO:	8/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$8 .982.215.334,20		

VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.982.215.334,20
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$481.045.204,00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 299.667.756
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 181.377.448
PLAZO INICIAL:	OCHO (8) MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA 1:	Hasta 29 de julio de 2022
PRÓRROGA 2:	Hasta 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGA 3:	Hasta 31 de diciembre de 2023
PRÓRROGA 4:	Hasta 31 de marzo de 2024
PRÓRROGA 5:	Hasta 29 de abril de 2024
PRÓRROGA 6:	En trámite según informe No 30 de interventoría
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024

28. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
513	2021		Mantenimiento red terciaria	$ 9.000.000.000	$ 7.783.346.664	$ 1.216.653.336.00
TOTAL				$ 9.000.000.000	$ 7.783.346.664	$ 1.216.653.336.00

29. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

30. AVANCE DEL CONTRATO

De conformidad con el presente informe de interventoría, a corte 30 de Junio de 2024, el contratista de obra CONSORCIO TERRON, debió acumular una inversión programada de $8.982.215.334,20 equivalente al 100%, lo anterior con referencia a la reprogramación que soporta la Prórroga N°5. De acuerdo a lo ejecutado, se registra una inversión de $8.281.602.538,13 equivalente al 92,20%. De la contraposición de valores anotados anteriormente, para este periodo, el CONSORCIO TERRON registra un atraso de $700.612.796,07 equivalente al 7,80%.

1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 6.212.458.172.34	100%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.640.912.020.48	92.20%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 0	0.00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.640.912.020.48	90.80%

2. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 481.045.204.00
Amortizado	$ 418.509.327.00
Saldo	$ 62.535.877.00

3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 92.20%

31. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

32. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

33. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

35. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

36. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31 de enero 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$898.221.533	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 481.045.204	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	03/07/2023

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1.796.443.067	4005594 Anexo No. 4	8/02/2022	31/12/2025
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2.694.664.600	4005594 Anexo No. 4	27/12/2021	27/12/2026

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 400,000,000.00	4001095 Anexo No.3	12/09/2022	31/12/2022
Otros				

37. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

38. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1875	6/05/2024	CONSORCIO TERRON	LLAMADO DE ATENCIÓN INTERVENCIÓN PENDIENTES DE OBRA
ET-2274-1876	6/05/2024	ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PELAYO - CONSORCIO VIAS DE PELAYO	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO
ET-2274-1881	6/05/2024	CONSORCIO TERRON	NOTIFICACIÓN TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
ET-2274-1889	6/11/2024	INVIAS	REMISIÓN INFORME TRIMESTRAL No 9 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1891	6/11/2024	CONSORCIO TERRON	APROBACIÓN FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2024. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1894	6/11/2024	CONSORCIO TERRON	REITERACIÓN # 1 SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2024
ET-2274-1899	6/12/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD REQUERIMIENTOS PARA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO EN LA GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1901	6/13/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURÍA
ET-2274-1903	6/17/2024	CONSORCIO TERRON	ALERTA VENCIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA LP-009-2021
ET-2274-1909	6/17/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD DOCUMENTOS DEL AREA SST PARA CIERRE DE PROYECTO
ET-2274-1916	6/18/2024	INVIAS	RESPUESTA 2024S-VBOG-039442CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021

ET-2274-1920	6/19/2024	SECRETARIO DE PLANEACION DE SAN PELAYO	PETICIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE BORDILLOS DEL K0+000 AL K0+400.
ET-2274-1929	6/24/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD BALANCE AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1931	6/24/2024	INVIAS	RESPUESTA 2024S-VBOG-039696 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1932	6/24/2024	INVIAS	Remisión informe Social trimestral – PLAN DE GESTION SOCIAL
ET-2274-1933	6/25/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO	INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ DEL 18 DE JUNIO DE 2024,
ET-2274-1936	6/25/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO	LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
ET-2274-1937	6/25/2024	CONSORCIO TERRON	LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
ET-2274-1940	6/27/2024	CONSORCIO TERRON	SOLICITUD DE DOCUMENTOS PENDIENTES
ET-2274-1941	6/27/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO	AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 6 CONTRATO DE OBRA No LP- 009-2021 DERIVADO DEL CONVENIO 937 -2021

39. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

40.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
			Nota NO SE RECIBIÓ CORRESPONDENCIA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 de junio al 30 de junio 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL CONVENIO 917-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAHAGUN

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:

Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical
Vía Rodania – Aguas Vivas
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla
Vía Salitral – La Ye
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería
Vía Las Llanadas – Salcipuedes
Vía Sahagún – Maturín
Vía La Montañita – Pisa Flores – Pica Pical: 0.39 Km
Vía Rodania – Aguas Vivas: 0.795 Km
Vía Apartada El Olivo – San Francisco – La Padilla: 0.2 Km
Vía Salitral – La Ye: 0.4 Km
Vía Las Manuelitas – La Perla – Holanda – Ranchería: 0.514 Km
Vía Las Llanadas – Salcipuedes: 0.514 Km
Vía Sahagún – Maturín: 0.5 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T 008-2022		
CONTRATISTA:	INVERSIONES PSAVZ S.A.S	NIT:	900451408-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	HAYLEN KARINA VELASQUEZ identificada con c.c. 1.033.368.982 de Arboletes.		
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - "COLOMBIA RURAL" EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN CÓRDOBA.		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 8.774.846.443,00		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 1.216.833.994		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 451.893.719		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 764.940.824		
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES		
MODIFICACIONES REALIZADAS			
● OTRO SI No 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 199-2021, en donde se procede a corregir o modificar el valor del contrato anotado en el acta de adjudiación y resolución de adjudicación.			
● SEGÚN CONTRATO DE CESIÓN DE PARTICIPACIÓN se modifica lo siguiente:			
Contratista de la Obra:	INVERSIONES PSAVZ		
Representante Legal:	LUIS EDUARDO SOTO CANO, identificado con c.c. 11.001.872		
TOTAL PRÓRROGAS:	4		
PRÓRROGA 1:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA 30 DE MAYO DE 2023		
PRÓRROGA 3:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2023		
PRÓRROGA 4:	HASTA 31 DE AGOSTO DE 2023		
PRÓRROGA 5:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/10/2023		

29. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
2380	2021		Mantenimiento De Vías	$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62
TOTAL				$ 4.500.000.000	$ 2.018.399.733.38	$ 2.481.600.266,62

30. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

31. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.20 de fecha 1/07/2024 , para el periodo junio de 2024, Se recomienda a los contratistas aumentar el rendimiento en las actividades para evitar retrasos en las obras.
El municipio deberá realizar la devolución de los rendimientos mes a mes de la cuenta conjunta a la cuenta del tesoro nacional
Se recomienda a los contratistas entregar los informes mensuales ambientales y sociales. La interventoría en cumplimiento a sus funciones técnica, administrativa, financiera y ambiental, ha realizado el debido seguimiento a cada una de las obras contratadas.

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.269.592.960,69	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 2.608.427.677,33	61,37 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.937.099.578,17	68,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0.44%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.956.054.374,17	69,24%

3. ANTICIPO

Otorgado	$ 1.216.833.994
Amortizado	$ 782.826.599
Saldo	$ 434.007.395

4. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 69,24%

32. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

33. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

34. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

36. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

37. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 1 de Julio de 2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/11/2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 213.479.648,03	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/02/2022	30/05/2026
Calidad de Estudios y Diseños	$ 1.280.877.888,21	53-44-101018555 Anexo No. 5	14/10/2022	14/10/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 426.959.296,07	53-44-101018555 Anexo No. 5	5 AÑOS	

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 363.410.400	53-40-101006587 Anexo No. 6	14/02/2021	30/09/2023
Otros				

38. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

- Mediante comunicado ET-2274-833 de fecha 3 de abril de 2023, dirigido a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Sahagún, la Interventoría Consorcio Nacional ET presenta

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

39. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

40. Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	RADICADO	ASUNTO
ET-2274-1812	6/05/2024	CONSORCIO TERRON		APROBACION AGOSTO 2023, SEPTIEMBRE 2023, OCTUBRE 2023, NOVIEMBRE 2023, DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024. CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1813	6/05/2024	CONSORCIO TERRON		REITERACION COMUNICADO ET- 2274-1210 SOLICITUD MENSUAL FEBRERO DE 2024 y SOLICITUD INFORME MENSUAL MARZO 2024 Y ABRIL (1-10 y 25-30) 2025 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021
ET-2274-1824	8/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD DE AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES PENDIENTES.

ET-2274-1834	20/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD PROFESIONAL AMBIENTAL Y REITERACIÓN COMUNICADO ET-2274-1210 Y ET- 2274-1813 SOLICITUD MENSUAL FEBRERO DE 2024 Y SOLICITUD INFORME MENSUAL MARZO 2024 Y ABRIL (1-10 Y 25-30) 2025 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.
ET-2274-1836	20/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
ET-2274-1837	20/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD PROFESIONAL AMBIENTAL Y REITERACION COMUNICADO ET-2274-1210 Y ET-2274-1813 SOLICITUD MENSUAL FEBRERO DE 2024 y SOLICITUD INFORME MENSUAL MARZO 2024 Y ABRIL (1-10 y 25-30) 2024 CONTRATO DE OBRA NO. L.P- 009 DE 2021 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CORDOBA.

ET-2274-1846	21/05/2024	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN SOLICITUD DE AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES PENDIENTES.
ET-2274-1852	23/05/2024	CONSORCIO TERRON		SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO
ET-2274-1858	23/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD INFORME SST MES DE MAYO- SEGURIDAD SOCIAL ABRIL-MAYO Y INFORMES SST PENDIENTES.
ET-2274-1867	27/05/2024	CONSORCIO TERRON		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE MAYO DE 2024.

41. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

42.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
			NOTA: NO SE RECIBIÓ CORRESPONDENCIA

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Junio 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA SAN CARLOS – CERETE (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO SOLEDAD-VÍA CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 5.56 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.I.P.T.008-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	NIT:	901.553023-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	CONSCIVIL SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERIA SAS 20% CONTARS SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 5% JORGE ANGEL NOGUERA CASTRO 5%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA INTERSECCION VIA SAN CARLOS – CERETÉ (CUATRO CAMINOS) – EL CAÑITO – SOLEDAD – VIA A CIÉNAGA DE ORO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS"		
FECHA DE INICIO:	1/02/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 8.774.846.443		
VALOR ADICIONES:	$ 165.753.557		

ADICIÓN 1:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 8.940.600.000
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	3,25 MESES
TOTAL PRÓRROGAS:	3
PRÓRROGA 1:	UN (1) MES
PRÓRROGA 2:	CINCO (5) MESES
PRÓRROGA 3:	NUEVE(9) MESES
PRÓRROGA 4:	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 5	TRES (3) MESES
PRÓRROGA 6	15 DIAS
PRÓRROGA 7	5 MESES Y 5 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO	28 MESES Y 25 DIAS
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2024

30. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
203	2021		Mantenimiento De Vías	$ 8,940,600,000	$8.026.407853	$ 914.192.148
TOTAL				$ 8,940,600,000	$8.026.407853	$ 914.192.148

31. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

32. **AVANCE DEL CONTRATO**

El estado de avance de la obra es el siguiente: El porcentaje programado (reprogramación prorroga No 7) corresponde al 100% y el porcentaje ejecutado tiene un valor de 100%. El contratista continua y culmina con los trabajos de instalación de bordillos prefabricados y concreto clase D. El contratista culmina señalización de obra vertical y horizontal. Se reitera a contratista la subsanación de observaciones realizadas para la entrega y recibo a satisfacción de obra, relacionadas con reparación de losas y culminación de materialización de descoles para cunetas (concreto pobre asumido por contratista.) En lo que se refiere al aspecto ambiental, el contratista ha seguido al pie de la letra el documento PAGA entregado y aprobado por parte de la interventoría, todas las actividades del Área ambiental están siendo supervisadas por parte del personal de la interventoría. En lo que se refiere al aspecto de seguridad Industrial y Salud Ocupacional se solicita a contratista reforzar señalización de la vía en intervención, teniendo en cuenta la Época de semana santa, para así mitigar, cualquier accidente que se pueda presentar, lo cual se cumplió a cabalidad y no se presentó incidente alguno..

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8.921.645.204.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 8.921.645.204.00	99.79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 8.921.645.204.00	99.79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796,00	0,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 8.940.600.000.00	100%

4. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 0
Amortizado	$ 0
Saldo	$ 0

5. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada %: 100%
Meta física ejecutada %: 100%

33. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

34. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

35. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

37. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

38. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.**	

		Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 894.060.000.00	15-44-101256135 Anexo No. 15	1/02/2022	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	15-44-101256135 Anexo No. 15	N/A	N/A
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 1,788.120.000	15-44-101256135 Anexo No. 15	1/02/2022	30/06/2027
Calidad de Estudios y Diseños	$ 5,686,439.00	15-44-101256135 Anexo No. 15	2/07/2022	2/07/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	$ 2,682.180.000.	15-44-101256135 Anexo No. 15	N/A	5 AÑOS

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	$ 500,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/06/2024
Otros	$ 50,000,000.00	15-40-101076135 Anexo No. 5	1/02/2022	30/06/2024

39. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

41. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1879	5/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO
ET-2274-1882	5/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ESTADO DE AVANCE DE OBRA CORTE DE 5 DE JUNIO DE 2024 – AVISO Y NOTIFICACION POR CERCANIA DE PLAZO FINAL
ET-2274-1886	7/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	REITERACIÓN SOLICITUD SELLADO DE JUNTAS PARA PAVIMENTO
ET-2274-1895	11/06/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS	REITERACIÓN DE SOLICITUD DE REMISIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO No. 919 Y EL CONVENIO No. 1381
ET-2274-1898	12/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD REQUERIMIENTOS PARA FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO EN LA GESTIÓN SOCIAL,
ET-2274-1904	17/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	ESTADO DE AVANCE DE OBRA CORTE DE 13 DE JUNIO DE 2024 – REITERACIÓN AVISO Y NOTIFICACIÓN POR CERCANÍA DE PLAZO FINAL
ET-2274-1907	17/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD DOCUMENTOS DEL AREA SST PARA CIERRE DE PROYECTO
ET-2274-1913	18/06/2024	CONSORCIO PLANEAR.PVTO.SC	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.

43. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

44.

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Junio 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 919-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN VIA CERETE– CABUYA–COROZ MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, CÓRDOBA.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.168 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P.O.I.T - 004-2023				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	NIT:	901727801-2		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R.L NAIRO LOPEZ SOTO MOISES MARTINEZ 60% ASB ONASSIS CONSTRUCCIONES SAS 30% RAFAEL SANTIAGO 10%				
OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERSECCIÓN VÍA CERETE - CABUYA - COROZA MEDIO, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"				
FECHA DE INICIO:	03/08/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:		Acta de inicio formato municipio	
VALOR INICIAL:	$ 4.698.545.127,00				
VALOR ADICIONES:	N/A				
ADICIÓN 1:	N/A				

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 4.698.545.127,00
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y 28 DIAS
TOTAL PRÓRROGAS:	0
PRÓRROGA 1:	TRES MESES
PRÓRROGA 2:	15 DIAS
PRÓRROGA 3:	SEIS MESES
PRÓRROGA 4:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/10/2024

31. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	20230066	MEJORAMIENTO Y MENTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES CONVENIO 1381 DE 2022 INVIAS	500: Recursos de convenio	NACION	Contrato Principal	$ 4.700.000.000	$ 4.700.000.000
				TOTAL			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		$ 4.698.545.127,00					

32. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 3	$ 819.442.034		$ 208.849.262	$ 610.592.772

33. **AVANCE DEL CONTRATO**

A corte del 30 de junio de 2024, el porcentaje programado acumulado corresponde a 52,021% y el porcentaje ejecutado equivale al 68,29%. En lo que se refiere al aspecto ambiental, el contratista ha seguido al pie de la letra el documento PAGA entregado y aprobado por parte de la interventoría, todas las actividades del Área ambiental están siendo supervisadas por parte del personal de la interventoría. En lo que se refiere al Área SST se lleva a cabo el cumplimiento de plan de manejo vial con a implementación de auxiliares viales; el contratista en los demás aspectos de seguridad industrial y salud en el trabajo viene trabajando acorde de la mano con la interventoría.

4. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.672.676.827.10	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$2.434.215.884.85	52.09%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$3.189.447.945.94	68.26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$18.954.796	0.40%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$3.208.402.741.94	68.29%

5. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.197.507.136
Amortizado	$ 902.155.160
Saldo	$ 295.351.976

6. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 52.21 %:
Meta física ejecutada 68.29 %:

34. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

35. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

36. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

37. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

38. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

39. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN PRORROGA No 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 469.854.512,70	26	4	2024	30	9	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.409.563.538,10	26	4	2024	30	5	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 939.709.025,40	26	4	2024	30	10	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 5.686.438,80	30	10	2024	30	10	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 1.409.563.538,10	30	10	2024	30	10	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100038466

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL SEGÚN PRORROGA No 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 520.000.000,00	17	7	2023	30	10	2024
Otros		$ 520.000.000,00	17	7	2023	30	10	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100009813 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 5

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

40. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

42. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
ET-2274-1874	5/06/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	CONVOCATORIA PARA SOCIALIZAR AVANCE DE OBRA,
ET-2274-1880	5/06/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS - CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	CITACIÓN COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO
ET-2274-1892	11/06/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL MAYO 2024
ET-2274-1905	17/06/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD DOCUMENTOS DEL AREA SST PARA CIERRE DE PROYECTO
ET-2274-1912	18/06/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	SOLICITUD ASISTENCIA A COMITÉ VEEDURIA.
ET-2274-1919	19/06/2024	INVIAS	RESPUESTA 2024S-VBOG-039437 CONTRATO DE OBRA No. L.P.O.I.T - 004-2023
ET-2274-1924	6/22/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REIT No 3 SOLIC DE PÓLIZAS PENDIENTES
ET-2274-1938	6/26/2024	CONSORCIO CORREDORES PRODUCTIVOS	REITERACIÓN No 5. SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PARA LIQUIDACIÓN DE FIDUCIA E INFORME FINAL DE ANTICIPO

45. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA			
CONSECUTIVO	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

Ingeniera
MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
SUBDIRECTOR DE VIAS REGIONALES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	JUNIO 2024

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONVENIO 937-2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL.

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
VÍA INTERSECCIÓN: CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LA VARIANTE SAN PELAYO – SANTA LUCIA CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO.
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR VIAL: 2.290 Km

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	L.P. - 007-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	NIT:	901.736.436-5

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	R. L. MONICA PATRICIA BERROCAL ARRIETA NIT: 901.736.436-5 BARMAR CONSTRUCCIONES SAS 50% GRUPO EMPRESARIAL IAC SAS 50%		
OBJETO:	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA – SAN PELAYO CON EL CORREGIMIENTO DE CUERO CURTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA".		
FECHA DE INICIO:	26/09/2023	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta de inicio formato municipio
VALOR INICIAL:	$ 4.592.475.403,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 4.592.475.403,00		
ANTICIPO	$ 1.377.742.620.90		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0		
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6)		
TOTAL PRÓRROGAS:	0		
PRÓRROGA 1:	30/12/2023		
PRÓRROGA 2:	MARZO DE 2024		
PRÓRROGA 3:	ABRIL DE 2024		
PRÓRROGA 4:	EN TRAMITE SEGÚN EL INFORME DE INTERVENTORIA No 30		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2024		

32. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

33. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO

34. **AVANCE DEL CONTRATO**

Durante el mes de Junio, el contratista consorcio Vías de Pelayo solicitó a interventoría una PRÓRROGA N°4 por un tiempo de un mes más, es decir, se solicita extender el plazo del contrato de obra hasta el 31 de julio de 2024. De conformidad con el presente informe de interventoría, A corte del 30 de Junio de 2024 (teniendo en cuenta el semanal N° 38 a corte 27 de Junio de 2024), la obra se encuentra con un avance ejecutado del 91,31% correspondiente a $4.173.723.835,87. De conformidad a la reprogramación de la prórroga N°3, que lleva el término del contrato a 30 de Junio de 2024, presentada por el contratista de obra, se debió acumular el 100% por valor de $4.570.938.381,20. De acuerdo con lo anterior, se tiene un atraso del 8,69% equivalente a $397.214.545,33.

5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.570.938.381.20	100 %
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4.570.938.381.20	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 4.173.723.835.87	91.31%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 18.954.796.00	0.41 %
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 4.173.723.835.87	91.31%

6. **ANTICIPO**

Otorgado	$ 1.372.056.182
Amortizado	$ 617.425.282
Saldo	$ 754.630.900

7. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada 100 %:
Meta física ejecutada 91.31 %:

35. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

36. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

37. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

38. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

39. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	

40. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 459.247.540,30	27	7	2023	27/05/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.377.742.620,90	27	7	2023	27/05/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 918.495.080,60	27	7	2023	27	1	2027
Calidad de Estudios y Diseños		$ 18.954.796,00	27	1	2024	27	1	2029
Calidad del servicio		$ 1.377.742.620,90	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 65-44-101223911

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Patronal	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Responsabilidad Civil Cruzada	10%	$ 139.200.000,00	27	7	2023	27	1	2024
Gastos Medicos	10%	$ 20.000.000,00	27	7	2023	27	1	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 65-44-101223911 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

41. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

43. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

Correspondencia Enviada

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	REDICADO	ASUNTO
ET-2274-1815	5/06/2024	INVIAS		REMISIÓN CORRECCIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1825	5/09/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		VINCULACIÓN DE AUXILIARES VIALES EN ACTIVIDADES DE OBRA
ET-2274-1828	5/15/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		CONVOCATORIA SOCIALIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA DEL 50% CON LA COMUNIDAD
ET-2274-1830	5/15/2024	INVIAS		RESPUESTA COMUNICADOS 2024S-VBOG-019419 Y VBOG-019805 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-007-2023
ET-2274-1833	5/17/2024	INVIAS		RESPUESTA A OFICIO 2024S-VBOG-030240.
ET-2274-1835	5/20/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		REITERACION DE SOLICITUD DE ENTREGA DE ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
ET-2274-1840	5/20/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		APROBACION MENSUAL No 5 -ABRIL 2024

ET-2274-1841	5/20/2024	INVIAS		TRIMESTRAL No. 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-007-2023 cuyo objeto "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR RURAL QUE COMUNICA DESDE LA VARIANTE SANTA LUCIA - SAN PELAYO, CÓRDOBA
ET-2274-1844	5/20/2024	INVIAS		INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACIÓN AVANCE DE OBRA.
ET-2274-1845	5/20/2024	SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPIO DE SAN PELAYO		INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN SOCIALIZACIÓN AVANCE DE OBRA.
ET-2274-1846	5/21/2024	CONSORCIO TERRON		REITERACIÓN SOLICITUD DE AUMENTO DE FRENTES DE TRABAJO EN ACTIVIDADES PENDIENTES.
ET-2274-1847	5/21/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PELAYO		RESPUESTA AL COMUNICADO SPI-2024-197 DEL 20 DE MAYO.
ET-2274-1849	5/21/2024	INVIAS		REMISIÓN INFORME SOCIAL TRIMESTRAL – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL
ET-2274-1853	5/23/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO

ET-2274-1920	6/19/2024	SECRETARIO DE PLANEACION DE SAN PELAYO		PETICIÓN POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE BORDILLOS DEL K0+000 AL K0+400.
ET-2274-1926	6/24/2024	INVIAS		RESPUESTA COMUNICADOS 2024S-VBOG-039702 Y 2023S-VBOG-027487 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° LP-007-2023
ET-2274-1930	6/24/2024	COSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD CIERRE AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA No. LP.007-2023
ET-2274-1933	6/25/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO		INCUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMITÉ DEL 18 DE JUNIO DE 2024,
ET-2274-1934	6/25/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO		SOLICITUD INICIÓ PROCESO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO
ET-2274-1936	6/25/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO		LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA
ET-2274-1942	6/27/2024	SECRETARIA DE PLANEACION SAN PELAYO		AVAL DE INTERVENTORÍA A SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 4 CONTRATO DE OBRA No LP- 007-2023 DERIVADO DEL CONVENIO 937 -2021
ET-2274-1949	6/27/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO		SOLICITUD ENTREGA DE INFORME SOCIAL MENSUAL DEL MES DE JUNIO DE 2026

46. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

CONSECUTIVO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
CVP-2024	01/06/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	INFORME AMBIENTAL N°6 PERIODO – MAYO DE 2024
OFICIO	17/06/2024	INVIAS	RADICADO # 2024S-VBOG-038871 - COMUNICADO DE SALIDA
CVP-047-2024	26/06/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	SOLICITUD DE PRÓRROGA
CVP-2024	28/06/2024	CONSORCIO VIAS DE PELAYO	RESPUESTA A OFICIO ET-2274-1906

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (Cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	2274 de 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO NACIONAL ET	NIT:	901.551.949-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Integrado por ELSA TORRES ARENALES con una participación del 50% y RT TERRA SAS con una participación del 50%		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – GRUPO 3		
FECHA DE INICIO:	1/27/2022	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	1/27/2022
VALOR INICIAL:	$2.504.561.357		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$2.504.561.357		
ANTICIPO	CUENTA CORRIENTE _ FIDUCIA		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	Hasta del 31 de julio de 2022		
TOTAL PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2022		
PRÓRROGA 2:	HASTA EL 31DE DICIEMBRE 2023		
PRÓRROGA 3:	N/A		
PRÓRROGA 4:	N/A		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/10/2024		

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1088821	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	54	Nación	Contrato Principal 2274 de 2021	$ 216.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 16.000.000	$ -
2022	279422	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación		$ 2.172.561.357	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 100.000.000	$ -
2022	1131522	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Adición No. 1	$ 787.480.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 63.000.000	$ -
2023	977723	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	11	Nación	Adición No. 2	$ 144.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 6.000.000	$ -
2023	1351523	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONALL	11	Nación	Adición No. 3	$ 20.000.000	$ -
		C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL				$ 180.000.000	$ 27.685.090
2024	426424	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	11	Nación	Adición No. 4	$ 55.000.000	$ 34.783.380
		C-2402-0600-12-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS				$ 495.000.000	$ 460.216.620
			TOTAL			$ 4.255.041.357	$ 460.216.620

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 4.255.041.357

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de costos No 1	$ 1.977.300,00	$ 375.687,00	$ 2.352.987,00
Acta de costos No 2	$ 51.484.600,00	$ 9.782.074,00	$ 61.266.674,00
Acta de costos No 3	$ 69.868.840.00	$13.275.080.00	$ 83.143.920.00
Acta de costos No 4	$ 101395.060.00	$19.265.061.00	$ 120.660.121.00
Acta de costos No 5	$ 101.987.350.00	$19.377.597.00	$121.364947.00
Acta de costos No 6	$110.304.000.00	$ 20.957.760.00	$ 131.261.760.00
Acta de costos No 7	$ 103.642.000.00	$ 19.691.980	$ 123.333.980.00
Acta de costos No 8	$ 131.590.000.00	$ 25.002.100	$156.592.100.00
Acta de costos No 9	$126.944.800.00	$ 23.929.512	$149.874.312.00
Acta de costos No 10	$126.114.000.00	$ 23.961.660	$150.075.660.00
Acta de costos No 11	$ 137.312.000.00	$ 26.089.280	$163.401.280.00
Acta de costos No 12	$137.128.700.00	$ 26.054.453	$163.183.153.00
Acta de costos No 13	$ 137.312.000.00	$26.089.280	$163.401.280.00

Acta de costos No 14	$147.124.000.00	$27.953.560.00	$175.077.560.00
Acta de costos No 15	$140.942.700.00	$26.779.113.00	$167.729.813.00
Acta de costos No 16	$138.556.500.00	$26.325.735.00	$164.882.235.00
Acta de costos No 17	$121.705.000.00	$23.123.950.00	$144.828.950.00
Acta de costos No 18	$ 122.093.000.00	$23.197.670.00	$ 145.290.670.00
Acta de costos No 19	$ 124.999.000 .00	$23.749.810.00	$ 148.748.810.00
Acta de costos No 20	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 21	$ 132.250.000.00	$25.127.500.00	$157.377.500.00
Acta de costos No 22	$ 143.526.000.00	$27.269.940.00	$170.795.940.00
Acta de costos No 23	$ 144.191.000.00	$27.396.290.00	$171.587.290.00
Acta de costos No 24	$ 146.922.000.00	$27.915.180.00	$174.837.180.00
Acta de costos No 25	$ 76.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 26	$78.644.000.00	$14.942.360.00	$ 93.586.360.00
Acta de costos No 27	$74.783.000.00	$14.208.770.00	$ 88.991.770.00
Acta de costos No 28	$38.050.500.00	$ 7.229.595	$ 45.280.095
Acta de costos No 29	$94.939.000.00	$18.038.410	$ 112.977.410
Acta de costos No 30	$102.661.000.00	$19.505.590	$ 122.166.590

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.30 de fecha 1/07/2024, para el periodojunio de 2024, se reporta un porcentaje relacionado a continuación:

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: $ 3.998.076.159.67 93.96%
Total inversión ejecutada: $ 3.994.899.245.67 93.89%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Póliza de Cumplimiento
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan	$ 425.504.135.70	14-44-101143194 Anexo No. 11	30/12/2021	30/04/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al interventor	$ 1.308.268.603.64	14-44-101143194 Anexo No.11	30/12/2021	30/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el interventor haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	$ 851.008.271.40	14-44-101143194 Anexo No.11	30/12/2021	30/10/2027
Calidad del servicio	$ 1.276.512.407.10	14-44-101143194 Anexo No. 11	31/07/2022	31/07/2027

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

.

Durante el mes de Junio, el contratista consorcio Vías de Pelayo solicitó a interventoría una PRÓRROGA N°4 por un tiempo de un mes más, es decir, se solicita extender el plazo del contrato de obra hasta el 31 de julio de 2024. De conformidad con el presente informe de interventoría, A corte del 30 de Junio de 2024 (teniendo en cuenta el semanal N° 38 a corte 27 de Junio de 2024), la obra se encuentra con un avance ejecutado del 91,31% correspondiente a $4.173.723.835,87. De conformidad a la reprogramación de la prórroga N°3, que lleva el término del contrato a 30 de Junio de 2024, presentada por el contratista de obra, se debió acumular el 100% por valor de $4.570.938.381,20. De acuerdo con lo anterior, se tiene un atraso del 8,69% equivalente a $397.214.545,33..

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron inconvenientes.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron Inconvenientes.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD


No se han presentado inconvenientes ambientales, están en etapa de implementación del PAGA.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6. **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se envió oficio a la alcaldía de San Carlos, solicitando los rendimientos de las cuentas conjuntas Municipio - Invias.
Cordialmente,



Nestor Lemus Villadiego
Supervisor del contrato de Interventoría No 2274-2021

Reviso JESUS D SALGADO HERRERA 