CONTRATRO ESPECIFICO 144-2221131 MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR-GRUPO 3										
INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DE META A 30 DE JUNIO DE 2025 - LOTE 1										
No.	GRUPO	Municipio	Tramo	META A EJECUTAR (Kmts)	VALOR OBRA -SEGÚN ACTA MODIFICATORIA 2- ADICION EN VALOR TRAMOS MUNICIPIOS CURUMANI -13-03-2025	VALOR CON PROYECCION DE ADICION EN VALOR PARA CUMPLIMIENTO DE META C.E. ACTUALIZADO	EJECUTADO A 30 DE JUNIO DE 2025. DE ACUERDO A PREACTA DE OBRA SUSCRITA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA EXTERNA			% PROGRAMADO DE EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL A JUNIO 30 DE 2025 SEGÚN PRORROGA 6 EN TIEMPO DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2025
							VALOR EJECUTADO	% EJECUCION DE CADA TRAMO VIAL	% EJECUCION SEGÚN ALCANCE CONTRATO ESPECIFICO	
1	LOTE 1	CHIRIGUANA	POPONTE –PTAP DEL K0+000 AL K8+556, SECTOR LA YE DE POPONTE-CENTRO DE ACOPIO DEL K0+000 AL K6+015	13,775	**$ 14.182.095.571,69**	**$ 19.673.562.894,01**	$ 13.688.369.619,58	**96,52%**	**69,58%**	**95,27%**
2		EL COPEY	EL COPEY CON LAS VEREDAS PEKIN Y LA CAMPANA	19,400	**$ 25.401.418.391,13**	**$ 33.168.407.615,99**	$ 23.011.826.470,25	**90,59%**	**69,38%**	**79,31%**
3		CURUMANI	TRAMO (SABANA -CHAMPAN) ; (LINEA FERREA GUAYMARAL)	10,123	**$ 28.199.410.621,15**	**$ 28.199.410.621,15**	$ 22.315.614.239,04	**79,14%**	0,00%	**78,98%**
			TOTALES LOTE 1	**43,298**	**$ 67.782.924.583,97**	**$ 81.041.381.131,15**	**$ 59.015.810.328,87**	**87,07%**	**72,82%**	**82,51%**
						$ 13.258.456.547,18				