7 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCION

Durante el periodo se presentaron diferentes inconvenientes, que serán relacionados de acuerdo a cada tramo intervenido.

Tramo Poponte

Durante el mes de junio, el desarrollo de las actividades constructivas en el tramo Poponte continuó presentando retrasos significativos debido a factores externos críticos. Las principales limitaciones corresponden a:

- Condiciones climáticas adversas: Las lluvias persistentes han generado interrupciones operativas, afectando la movilización de maquinaria y la ejecución de trabajos en terraplenes y estructuras de drenaje.
- Alteración del orden público: La presencia intermitente de grupos armados ilegales ha restringido el acceso del personal técnico y operativo, obligando a la suspensión temporal de actividades en múltiples ocasiones por motivos de seguridad.
- Impacto en la programación: Estas incidencias han generado desviaciones en el cronograma contractual, comprometiendo el cumplimiento de metas físicas y financieras previstas para el primer semestre.

Adicionalmente, se ha identificado una disminución en el estado de ánimo del personal en obra debido a amenazas directas contra estos, lo que ha requerido la implementación de protocolos de seguridad reforzados y, en algunos casos, la reubicación de personal, provocando disminución en los rendimientos de algunas actividades.

Tramo Sabana – Champan y Vía Férrea Guaymaral

Este sector presenta un escenario operativo complejo, caracterizado por:

- Inseguridad persistente: El personal ha sido objeto de hostigamientos y amenazas por parte de actores armados, generando un ambiente laboral de alto riesgo. Esto ha derivado en reprogramaciones constantes de actividades y reducción de la productividad.
- Falta de respuesta institucional: A pesar de la denuncia formal presentada ante la Fiscalía 22 Seccional de Valledupar, no se han implementado medidas efectivas para garantizar la seguridad en la zona.

Estos factores han restringido el avance físico de las obras, generando incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos establecidos.

Tramo El Copey – Veredas Pekín y La Campana

La ejecución en este tramo se ha visto severamente afectada por:

- Amenazas a la seguridad del personal: Se han registrado casos de extorsión, intimidaciones electrónicas (vía WhatsApp) y seguimientos a ingenieros residentes, limitando las supervisiones técnicas en campo y afectando el control de calidad.
- Condiciones climáticas y logísticas: Las fuertes lluvias han dificultado los trabajos en zonas de explanación, mientras que la presencia de grupos armados ilegales ha obligado a restringir desplazamientos.
- Falta de acciones judiciales: Pese a las denuncias presentadas, no se evidencia una respuesta efectiva por parte de las autoridades, manteniendo un clima de desprotección que ha llevado a la desvinculación de personal clave.