ANEXO 7.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 5 (Mes) 24 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 267 de 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

OBJETO DEL CONTRATO: Mejoramiento, mantenimiento y Rehabilitación de corredores rurales en el municipio de fresno departamento De Tolima Colombia rural, en cumplimiento del convenio no. 1133 – 2021 suscrito Entre el instituto nacional de vías y el municipio de Fresno

FECHA DE INICIO: 28/04/2022

PLAZO INICIAL: 5 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.046.192.741,00

VALOR ACUMULADO: $ 4.046.192.741,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	4	5	2022	4	1	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	4	5	2022	4	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	4	5	2022	4	9	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	4	9	2022	4	9	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-00012516

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	4	5	2022	4	9	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	23	9	2022	4	4	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	23	9	2022	4	4	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	23	9	2022	4	12	2025
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	4	12	2022	4	12	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COPMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 400.000.000,00	23	9	2022	4	12	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	23	12	2022	4	7	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 4.046.192.741,00	23	12	2022	4	7	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	23	12	2022	4	3	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	4	3	2023	4	3	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COPMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/01/2023

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	4	3	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/01/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	14	4	2023	30	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	14	4	2023	30	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	14	4	2023	30	4	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	30	4	2023	30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	30	4	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	14	4	2023	30	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	14	4	2023	30	8	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	14	4	2023	30	4	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	30	4	2023	30	4	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 4 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	30	4	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	29	4	2023	1	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	29	4	2023	1	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	29	4	2023	1	6	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	1	6	2023	1	6	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	1	6	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 16/11/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	30	5	2022	2	12	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	30	5	2022	2	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	30	5	2022	2	8	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	31	7	2022	31	7	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	2	8	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	27	7	2023	2	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	27	7	2023	2	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 809.238.548,20	27	7	2023	2	10	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	30	9	2023	30	9	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 8 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	27	7	2023	2	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	27	7	2023	2	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 809.238.548,20	27	7	2023	2	10	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	30	9	2023	30	9	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 8 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	5 (Mes)	24 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 9 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 404.619.274,10	27	7	2023	2	2	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	$ 1.618.477.096,40	27	7	2023	2	2	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	20%	$ 809.238.548,20	27	7	2023	2	10	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 1.213.857.822,30	30	9	2023	30	9	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. I-100012516

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 9 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 464.000.000,00	4	5	2022	2	10	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. I-100002731 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

El contratista no remitió información actualizada de las pólizas, la cual se ha venido reiterando la solicitud de su presnetación.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros

Firma

Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-74273 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.07 12:33:15 -05:00

4

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1 2 y 3 - BOGOTÁ
TELEFONO 2855600 FAX 2851720 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

NIT 860 037 013 6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: oFHmBjBOg5scsQ/7bpgRAw==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-01-2021-1317-P-06-PPSRSR0000000027-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
1-100002731	9	10097569	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	07/12/2023	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 04/05/2022	24:00 Horas Del 02/01/2024	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRESNO IC	No. DOC. IDENTIDAD	901.592.761-4
DIRECCIÓN	CR 7 60 21 OF 503 ED DISTRITO 60 BR PRADOS DEL NORTE	TELÉFONO	3176423480
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.100.056-3
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO. 3-28 PALACIO MUNICIPAL 2° PISO	TELÉFONO	2582028
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.100.056-3
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO. 3-28 PALACIO MUNICIPAL 2° PISO	TELÉFONO	2582028

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA INICIAL DESDE: 04/05/2022

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN OTROSI NRO. 010 DE FECHA 07/10/2023 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION POR EL TERMINO DE SESENTA (60) DIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.167-MARZO 12 DE 2022 , CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 1133 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0,00	464.000.000,00	464.000.000,00	10.000,00

TOTAL ASEGURADO $ 464.000.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LAURA MARIA PAZ URREGO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	10.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	10.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	1.900,00
TOTAL A PAGAR	$	11.900,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

[redacted]

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.870

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851270 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSBR000000027-D00I

No. PÓLIZA	I-100002731	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	10097569	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/05/2022	24:00 Horas Del	02/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADO-BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA IDENTIFICADO CON NIT:800.100.056-3 Y EL INSTITUTO NCIONAL DE VIAS-INVIAS ,IDENTIFICADO CON EL NIT:800.215.807-2

.

SE AMPARA:

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS A SATISFACCION,CORRESPONIDENTES A LAS ACTIVIDADES DE Y MEJORAMIENTO , EQUIVALENTE AL 30% VIGENCIA 5 AÑOS

,CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ANTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA .

ESTABILIDAD Y CALI A SATIFACCION, AS LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION,CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.

EQUIVALENTE AL 30% VIGENCIA 6 MESES ,CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ANTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA .

CESION DE CONTRATO DE OBRA N. 167 DE FECHA 04/05/2022.

CESIONARIO: FRESNO IC

CEDENTE: PROYECTOS DISEÑOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES -PRODIAC LTDA POLIZA 100011602

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

seguros mundial
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.07 12:31:26 -05:00

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Q+VYzxjytxHbkPmZYIkYaw==

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2H000000059-0001

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
I-100012516	9	10097568	

TIPO DE DOCUMENTO — FECHA DE EXPEDICIÓN 07/12/2023 — SUC. EXPEDIDORA AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 04/05/2022	24:00 Horas Del 30/12/2028		N/A N/A	N/A N/A

TOMADOR	CONSORCIO FRESNO IC	No. DOC. IDENTIDAD	901.592.761-4
DIRECCIÓN	CR 7 60 21 OF 503 ED DISTRITO 60 BR PRADOS DEL NORTE	TELÉFONO	3176423480
ASEGURADO	MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.100.056-3
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO. 3-28 PALACIO MUNICIPAL 2° PISO	TELÉFONO	2582028
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA	No. DOC. IDENTIDAD	800.100.056-3
DIRECCIÓN	CARRERA 7 NO. 3-28 PALACIO MUNICIPAL 2° PISO	TELÉFONO	2582028

OBJETO DE CONTRATO

VIGENCIA INICIAL DESDE: 04/05/2022

OBJETO DE LA MODIFICACION: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS SEGUN OTROSI NRO. 010 DE FECHA 07/10/2023 LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCION POR EL TERMINO DE SESENTA (60) DIAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.167-MARZO 12 DE 2022 , CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 1133 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.
ASEGURADO-BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA IDENTIFICADO CON NIT:800.100.056-3 Y EL INSTITUTO NCIONAL DE VIAS-INVIAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 07/10/2023	24:00 Horas Del 02/05/2024	404.619.274,10	121.718,35
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 07/10/2023	24:00 Horas Del 02/05/2024	1.618.477.096,40	486.873,38
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 07/10/2023	24:00 Horas Del 02/01/2027	809.238.548,20	202.863,91
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/12/2023	24:00 Horas Del 30/12/2028	1.213.857.822,30	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.046.192.741,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LAURA MARIA PAZ URREGO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	811.455,64
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	811.455,64
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	154.176,57
TOTAL A PAGAR	$	965.632,21

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE ME TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cuidamos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	I-100012516	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	10097568	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA IBAGUE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	04/05/2022	24:00 Horas Del	30/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

,IDENTIFICADO CON EL NIT:800.215.807-2
.
SE AMPARA:
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS A SATISFACCION,CORRESPONIDENTES A LAS ACTIVIDADES DE Y MEJORAMIENTO , EQUIVALENTE AL 30% VIGENCIA 5 AÑOS
,CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ANTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA .
ESTABILIDAD Y CALI A SATIFACCION, AS LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION,CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO.
EQUIVALENTE AL 30% VIGENCIA 6 MESES ,CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ANTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA .

CESION DE CONTRATO DE OBRA N. 167 DE FECHA 04/05/2022.
CESIONARIO: FRESNO IC
CEDENTE: PROYECTOS DISEÑOS DE INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES -PRODIAC LTDA POLIZA 100011602

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Proteje el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

ANEXO 8.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 050 DE 2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación tramo de vía sector urbano del Municipio de Alpujarra puente las Delicias, Departamento del Tolima, programa "Colombia Rural"

CONTRATISTA: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ

FECHA DE INICIO: 3/05/2022 (Indicar dia, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 31/07/2022 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 3/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2247 de 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ---X-- APROBADO: SI ------ NO -----X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **31/05/2024**

OBSERVACIONES:
Durante el mes de mayo 2024 no se realizaron ensayos de laboratorio, igualmente se realiza la solicitud con el comunicado CIM-2247-21-1131-21-365. "Solicitud presentación formatos Informe Mensual mayo de 2024." Del (23/05/2024)

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO --------X---- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO --------X----

OBSERVACIONES: No sé a presentado y aprobado auditorias de calidad.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------X NO ------ APROBADO: SI ---X--- NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: 31/05/2024

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: **1** No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 1

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO -X----

OBSERVACIONES:
Se realiza topografía y ensayos de laboratorio mencionados en el plan de calidad.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 2

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 2 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 2

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 2

OBSERVACIONES:
La interventoría solicita al contratista realizar la reparación inmediata de las fisuras reportadas, mediante comunicado CIM-2247-21-1131-21-273 del 15 de noviembre 2023.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 1 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 1

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:
• Comunicado CIM-2247-21-1131-21-331 - 20-feb-2024 – Reiteración Gestión de Peticiones Abiertas y Entrega de Soportes de Pago.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Cumplimiento espesificaciones ténicas =	92%	**>= 95% ; Cumple**
IG2: Conformidad del producto =	2%	**<=2, No se han recibido reportes de no conformidad del produto**
IG3: Cumplimiento de plazos de entrega =	15%	**Formula: (Tiempo de contrato/Tiempo Real) x 100 Meta: 100%;**
IG4: Desempeño laboral del personal =	82%	**>= 80%**
IG5: Proveedores confiables =	70%	**Formula: (Proveedores eliminado de la base de datos de Proveedores y contratistas de la empresa / Total proveedores evaluados) x 100 % ; Meta 80% ; No se han eliminado proveedores de la base de datos, por ende matematicamente la formula no es aplicable**
IGn: Utilidad de los proyectos =	2%	**Formula: (Total gastos/Total Facturado) x 100 Meta: >=7%**

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

La interventoría realiza las siguientes solicitudes con los siguientes comunicados:
- La interventoría solicita al contratista realizar la reparación inmediata de las fisuras reportadas, mediante comunicado CIM-2247-21-1131-21-273 del 15 de noviembre 2023.
- Comunicado CIM-2247-21-1131-21-230 y se reitera con el comunicado CIM-2247-21-1131-21-240. Los cuales deben cumplir con lo establecido en la norma INVIAS y ajustarse a los diseños de mezcla.
- Comunicado CIM-2247-21-1131-21-346 (23-abril.2024). Solicitud presentación formatos Informe Mensual abril de 2024. Con sus anexos
- Comunicado CIM-2247-21-1131-21-348 (24-abril.2024). Solicitud Informe Mensual SST abril 2024. Con sus anexos.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación Total Electrónica	HI TARGET	Z16339	22/01/2024	**N°. 2198 - 22/01/2024.**	22/07/2024	

OBSERVACIONES:

El certificado de ajuste y verificación de la estación total vence el 22-jul-2024.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Arnulfo Hernan Arias Diaz	Nombre:	Nombre:
Director de la Obra	Residente de obra	Director de la Interventoría	Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-70943 CND	Matrícula Profesional No.: 70202-173944 TLM	Matrícula Profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 25202-232527 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO:
EMPRESA: Juan Sebastián Quintero Rojas C.C.1110 525028

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: HI TARGET	**MODELO: ZTS – 320R**
TIPO: Estación Total	**SERIAL: Z16339**

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES DEL TELESCOPIO	
Aumentos	30X
Apertura	40mm
Campo de visión	1°30´

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL LA ESTACION	
Mínima lectura angular	1.0Seg.
Precisión angular	2.0Seg.
Distancia mínima focal	1.5 m
Rango de alcance con un prisma	3000m
Rango compensador	± 3 Seg

AJUSTES REALIZADOS

- La estación se chequeo ejes del nivel del plato encontrándose la perpendicular
- Se chequeo el nivel ojo de pollo del plato, coincidiendo con el nivel tubular del mismo y el nivel digital incorporado en el menú de la pantalla
- El hilo horizontal con la horizontal perpendicular al hilo vertical, se transitó el ángulo 0^0 se encontró el 180^0 en su respectivo a lineamiento angularmente está en optima condición de uso
- El nivel del equipo en sus giros de 0^0 90^0 180^0 270^0 360^0 grados sé encontró en su centro La línea de nivel en sus giros 0^0 90^0 180^0 270^0 360^0 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran en óptimas condiciones de uso
- El tornillo tangencial del equipo se encuentra en óptimas condiciones de uso
- Se chequeo la plomada láser giros 0^0 90^0 180^0 270^0 360^0 grados coincidió con el punto de centro

FECHA DE CALIBRACION: 22 de enero del 2024 **VENCIMIENTO:** 22 de julio del 2024

APROBADO [X] **RECHAZADO** [---]

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajustes no se responden por el uso indebido o transporte de este



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO –UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CARREARA 4 B BIS NUMERO 32 B 76 BARRIO FEDERICO LLLERAS ACOSTA
TELEFONO 2648884- email elericsson @ yahoo.com
IBAGUE –TOLIMA



2198

Marca: HI TARGET	**Modelo: ZTS – 320R**	
Tipo: Estación Total	**Serial: Z16339**	
N° Placa de calibración: 2198		
Fecha de realización: 22 de enero del 2024		
DATOS DEL COLIMADOR		
Colimador: Hillger and watts	**Modelo: TA51**	**Serial :151161**
Precisión:0.5 seg	**Rango: 10min**	**Alcance ocular :1.140seg**
Lectura retículo: micrómetro	**Distancia máxima 30M o 90 Ft**	


TIPO DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento Exterior	***Condiciones***
Batería	Aceptable en su func.
Chequeo del display y del teclado	Aceptable en su func.
Cobertura externa	Aceptable en su func.
Lente de la plomada óptica	Aceptable en su func.
Lentes (ocular – objetivo)	Aceptable en su func.
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aceptable en su func.
Mantenimiento Interno	***Condiciones***
Ajuste de compensador automático	No aplica
Ajuste de plomada óptica o laser	Aceptable en su func.
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aceptable en su func.
Ajuste del nivel tubular	Aceptable en su func.
Ajuste del retículo	Aceptable en su func.
Ajuste del sistema de enfoque	Aceptable en su func.
Colimación del instrumento	No aplica
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo	Aceptable en su func.
Miras de puntería	Aceptable en su func.
Resolución	Aceptable en su func.
Tornillos base Nivelante	Aceptable en su func.

Condiciones de funcionamiento **buena condición de uso**

Novedades presentadas:

Observaciones:





ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO –UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CARREARA 4 B BIS NUMERO 32 B 76 BARRIO FEDERICO LLLERAS ACOSTA
TELEFONO 2648884- email elericsson @ yahoo.com
IBAGUE –TOLIMA

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN

Por medio del cierre angular en directa y en tránsito con enfoque al infinito a través de un set de colimadores


PATRÓN DE MEDICIÓN EN 00°00′00″	
ANGULO HZ: 00°00′00″	**ANGULO HZ: 180°00′00″**
ANGULO V: 90°00′00″	**ANGULO V: 270°00′00″**

VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 00°00′00″	
ANGULO HZ: 00°00′00″	**ANGULO HZ: 180°00′00″**
	

VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 00°00′00″			
ANGULO HZ: 00°00′00″	**ANGULO HZ: 180°00′00″**		
VALOR PARA CORREGIR	**GRADO**	**MINUTOS**	**SEGUNDOS**
	180°	**00′**	**50″**

VALOR LEÍDO EN INSTRUMENTO EN 90°00′00″			
ANGULO V: 90°00′00″	**ANGULO V: 270°00′00″**		
VALOR PARA CORREGIR	**GRADO**	**MINUTOS**	**SEGUNDOS**
	270°	**00′**	**15″**

RANGO DE TOLERANCIA DEL INSTRUMENTO	
ANGULO HZ: 00°00′10″	**ANGULO V: 00°00′10″**



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS
TOPOGRAFO –UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
CARREARA 4 B BIS NUMERO 32 B 76 BARRIO FEDERICO LLLERAS ACOSTA
TELEFONO 2648884- email elericsson @ yahoo.com
IBAGUE –TOLIMA

ANEXO 8.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 167-2022 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MATENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA COLOMBIA RURAL,EN CUMPLIMIENTO DEL CONVEN
No. 1133 - 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC

FECHA DE INICIO: 28-abr-22 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 3/07/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2247-2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: _____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ---------- No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: _____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 2 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 2

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 12

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 12

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

El Contratista no aportó la calibración de los equipos de topografía actualizados.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: RICHARD FABRICIO PRADA USME
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 70202149116TLM

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-2-FR-1
VERSIÓN	1
FECHA	30-dic-21 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 6
(Indicar en forma consecutiva el número de la adición siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 050 del 2022
(Incluir Nombre y año)

CONTRATISTA: ARNULFO HERNÁN ARIAS DÍAZ

OBJETO DEL CONTRATO:
Mejramiento, Mantenimiento y Rehabilitación de un tramo de vía Sector Urbano Municipio de Alpujarra - Puente las Delicias. Con recursos de corredores rurales INVIAS Programa "Colombia Rural"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247 de 2021
(Incluir Nombre y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

JUSTIFICACIÓN:
El plan de inversión del anticipo contrato de obra se ha ajustado de acuerdo a las prórrogas y reprogramación de obra.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	ago-22 VR. MES 4	sep-22 VR. MES 5	oct-22 VR. MES 6	nov-22 VR. MES 7	dic-22 VR. MES 8	ene-23 VR. MES 9	feb-23 VR. MES 10	mar-23 VR. MES 11	abr-23 VR. MES 12	may-23 VR. MES 13	jun-23 VR. MES 14	jul-23 VR. MES 15	ago-23 VR. MES 16	sep-23 VR. MES 17	oct-23 VR. MES 18	nov-23 VR. MES 19	dic-23 VR. MES 20	ene-24 VR. MES 21	feb-24 VR. MES 22	mar-24 VR. MES 23	abr-24 VR. MES 24	may-24 VR. MES 25	jun-24 VR. MES 26	jul-24 VR. MES 27		VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Base granular para bacheo clase C				$ 75.403.257	$ 75.403.257	$ 75.403.257	$ 75.403.257	$ 75.403.257																		$ 377.016.284,84	19%
2	Sub-base granular para bacheo clase C			$ 47.273.125	$ 47.273.125	$ 47.273.125	$ 47.273.125	$ 47.273.125																			$ 236.365.623,90	12%
3	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19										$ 108.552.438	$ 108.552.438	$ 108.552.438	$ 108.552.438													$ 434.209.753,58	21%
4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25										$ 104.508.184	$ 104.508.184	$ 104.508.184	$ 104.508.184													$ 418.032.736,00	21%
5	Cemento																	$ 11.000.000		$ 11.340.000		$ 11.340.000	$ 11.340.000				$ 45.020.000,00	2%
6	Arena																	$ 2.000.000		$ 2.376.000		$ 2.376.000	$ 2.376.000				$ 9.128.000,00	5%
7	Triturado																	$ 4.000.000		$ 4.860.000		$ 4.860.000	$ 4.860.000				$ 18.580.000,00	1%
8	Acero de refuerzo fy=4200 kg /cm2					$ 108.498.701																					$ 108.498.701,39	5%
9	Tubería de perforada diametro 4"						$ 4.000.000																				$ 4.000.000,00	0%
10	Motoniveladora				$ 1.664.540	$ 1.664.540	$ 1.664.540	$ 1.664.540	$ 1.664.540															$ 2.080.675			$ 10.403.375,00	1%
11	Vibrocompactador		$ 546.588		$ 1.331.632	$ 1.331.632	$ 1.331.632	$ 1.331.632	$ 1.331.632			$ 6.214.560	$ 6.214.560	$ 6.214.560										$ 1.331.632	$ 6.214.560		$ 33.394.619,84	2%
12	Finisher											$ 14.505.640		$ 14.505.640										$ 14.505.640	$ 14.505.640		$ 58.052.560,00	3%
13	Retro excavadora		$ 4.026.471	$ 4.026.471	$ 4.026.471	$ 4.026.471	$ 4.026.471		$ 4.026.471			$ 4.026.471		$ 4.026.471											$ 4.026.471		$ 36.238.242,86	2%
14	Camionetas	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000		$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000				$ 788.000	$ 788.000	$ 2.000.000			$ 31.576.000,00	3%
15	Herramientas y concreto															$ 45.000		$ 45.000									$ 90.000,00	0%
16	Nomina	$ 10.217.625	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714		$ 13.728.714		$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.714	$ 13.728.716									$ 202.416.825,00	10%
17																											-	
	TOTAL	**$ 12.217.625,00**	**$ 20.301.773,66**	**$ 67.028.310,40**	**$ 145.427.739,46**	**$ 253.926.440,85**	**$ 149.427.739,46**	**$ 141.401.268,03**	**$ 98.154.614,68**	**$ 15.728.714,29**	**$ 213.060.622,39**	**$ 253.531.068,10**	**$ 218.275.182,39**	**$ 253.531.068,10**	**$ 15.728.714,29**	**$ 15.773.714,29**	**$ 13.728.714,29**	**$ 32.773.714,29**	**$ -**	**$ 18.576.000,00**	**$ -**	**$ 18.364.000,00**	**$ 37.376.947,00**	**$ 26.741.671,43**	**$ -**		**$ 2.022.975.522,49**	**100%**

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital. **el número, año del contrato y el nombre del Contratista.** Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Arnulfo Hernan Arias Diaz
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 70203-173944 TUM

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Firma:
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

ANEXO 9.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	MUNICIPIO DE FRESNO PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 11/07/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MUNICIPIO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 167 de 2022 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMINETO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO N. 1133 - 2021, SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247 de 2021 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 3	VR. MES 4	VR. MES 5	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Compra de Material de afirmado, para el mejormiento vial	$ 450.000.000,00					27,81%
2	Compra de materiales petreos para concreto (arena y triturados)	$ 250.000.000,00					15,45%
3	Compra de cemento tipo 1, para concreto	$ 200.000.000,00					12,36%
4	Compra hierro de refuerzo F, 420 Mpa	$ 350.000.000,00					21,63%
5	Transporte de materiales en volqueta de 6 M3	$ 368.342.237,60					22,76%
	TOTAL	$ 1.618.342.237,60					100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: FRANZ MOLLER REYES
Representante Legal o su Apoderado
Contratista: CONSORCIO FRESNO IC

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Firmado digitalmente por JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Fecha: 2022.07.19 10:31:49 -05'00'

VoBo APD

Firma:
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	DE

FECHA: 3 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

PROGRAMA DE INVERSIONES [x] (Indicar con una X)
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 12 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 050 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato original)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 3/05/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/03/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.045.951.044,98 (Favor revisar valores)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.045.951.044,98

PLAZO ACUMULADO: 21 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	10
				$ Valor programado	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Indicar mes y año N…
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	01-08-22	01-09-22	31-10-22	01-11-22	20-12-22	21-12-22	01-01-23	28-02-23	01-03-23	30-04-23	15-05-23	31-05-23	30-06-22	31-07-23	01-08-23	30-09-23	01-10-23	01-11-23	31-12-23	28-12-23	26-01-24	29-02-24	27-02-24	01-04-24	03-04-24	01-05-24	01-06-24	03-07-24	
				% Ejecutado	Prorroga N°1.			Prorroga N°2.		Prorroga N°3.			Prorroga N°4.		Prorroga N°5.	Prorroga N°6.	Prorroga N°7.	Prorroga N°8.	Prorroga N°9.		Prorroga N°10.			Suspensión N°1.		Prorroga N°11.	Suspensión N°2.		Prorroga N°12.			
REPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHEO	$1.465.794.930	36,23%	49,35%	% P							0,20%						0,00%	0,00%		0,00%	0,00%			0,20%						0,00%	
	$16.000.200	0,40%	$ 7.895.927	$ P							$ 7.895.927						$ -	$ -						$ 8.104.273						$0	
				$ E							$ 7.895.927																				
				% E							0,20%																				
PAVIMENTO FLEXIBLE	$2.218.572.340	54,83%	79,65%	% P			0,13%	0,53%	0,53%	1,83%		10,59%	4,39%				18,19%	0,00%	9,00%		2,19%		3,24%					0,24%		0,00%	
	$2.056.169.381	50,82%	$ 1.637.763.171	$ P		$ 5.297.624	$ 21.188.098	$ 21.188.098	$ 73.904.317	$ 428.001.488	$ 177.425.448						$ 735.564.473	$ -	$ 364.742.389		$ 88.146.804	$ 130.916.369					$ 89.854.871		$ 0	
				$ E	$ 17.269.824	$ 17.269.824	$ 17.269.824	$ 17.269.824	$ 123.975.896	$ 67.935.341	$ 116.869.668	$ 415.786.820	$ 328.317.908				$ 86.795.906	$ 174.793.580	$ 14.529.896	$ 228.878.861											
				% E	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	3%	2%	2,83%	10%	8%				2,11%	4%	0%	5,60%											
SEÑALES DE TRANSITO	$106.540.000	2,63%	0,00%	% P																											
	$81.708.885	2,02%	$ -	$ P														$ -										$ 81.708.885	$ -		
				$ E																											
				% E																											
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$23.952.428	0,59%	#¡DIV/0!	% P																										0,00%	
	$0	0,00%	$ -	$ P																										$ -	
				$ E																											
				% E																											
	$230.829.033	5,71%	0,00%	% P							0,00%																	5,71%			
ÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓ	$230.829.033	5,71%	$ -	$ P							$ -																	$ 230.829.033			
				$ E																											
				% E																											
ITEMS NO PREVISTOS	$0	0,00%	98,94%	% P	0,65%	0,62%	4,48%	4,40%	0,62%		0,22%						12,64%	0,00%	1,64%	3,60%	1,24%	5,31%	3,95%				9,70%	5,62%		0,00%	
	$1.658.506.231	40,99%	$ 1.607.821.763	$ P	$ 26.118.763	$ 21.022.138	$ 180.945.567	$ 177.924.871	$ 121.378.531	$ 26.000.000	$ 13.029.217						$ 92.840.000	$ -	$ 62.184.011	$ 146.409.268	$ 54.244.057	$ 214.583.310	$ 123.357.630				$ 392.222.422	$ 227.332.337		$0	
				$ E	$ 45.488.809	$ 121.378.531	$ 89.919.001	$ 121.378.531	$ 26.000.000	$ 24.008.845	$ 2.458.235						$ 12.840.000		$ 160.541.685	$ 61.032.976	$ 99.284.645	$ 91.162.745	$ 289.031.186				$ 369.001.498	$ 181.494.687			
				% E	1,12%	3,00%	2,09%	3,00%	0,62%	0,64%	0,06%						0,32%		3,77%	0,00%	1,51%	2,23%	0,77%	7,14%			9,12%	4,49%			
VALOR IVA (Ajustes a estudios y diseños del muro de contención k3+600)		$ 0		$ P																											
		$ 1.022.007.131		$ P					$ 375.000																						
				$ E																											
				% E					0,00%																						
GPP8		$ 1.022.007.131		% P																											
				$ P																											
				$ E																											
				% E																											
TOTAL OTROS ITEMS				% P																											
				$ P																											
				$ E																											
				% E																											
VALOR BASICO DE OBRA (A)	$ 4.045.588.731,18	100%	80,4%																												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A´)	**$ 4.043.213.730,19**	100%	**$ 3.253.480.841**																												


Corte Mes 2 2024

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,65%	0,65%	5,06%	4,92%	1,85%	10,59%	4,91%	0,00%	0,00%	0,00%	18,64%	0,00%	10,56%	3,60%	3,52%	6,54%	3,95%	0,00%	0,20%	0,00%	3,70%	11,58%	2,02%	0,00%				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	$26.118.763	$26.319.143	$202.133.656	$199.113.009	$74.956.890	$429.001.488	$198.350.584	$0	$0	$0	$753.564.473	$0	$426.935.488	$146.409.268	$162.390.866	$345.479.679	$123.357.630	$0	$8.104.273	$0	$392.222.422	$408.016.235	$81.708.885	$0				
	%	0,65%	1%	6%	11%	13%	24%	28%	28%	28%	28%	47,26%	47%	57,76%	61,36%	64,91%	73,45%	77%	77%	77%	77%	96%	99%	100%	100%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	$26.118.763	$52.437.906	$254.571.581	$453.684.670	$528.541.560	$955.543.058	$1.154.893.642	$1.154.893.642	$1.154.893.642	$1.154.893.642	$1.909.588.094,88	$1.909.588.095	$2.336.524.495	$2.481.932.745	$2.624.324.605	$2.969.804.285	$3.093.161.915	$3.093.161.915	$3.101.266.188	$3.101.266.188	$3.493.488.610	$3.901.504.845	$4.043.213.730	**$4.043.213.730**				
	%	1,55%	3,43%	2,43%	3,43%	3,74%	2,32%	3,14%	0,28%	9,18%	0,00%	2,46%	4,32%	6,36%	9,62%	0,00%	1,51%	2,23%	0,77%	7,14%	0,00%	9,12%	4,49%	0,00%	0,00%				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	$62.756.833	$138.648.355	$88.188.895	$338.648.355	$151.350.895	$93.845.186	$127.223.809	$415.766.820	$329.317.908	$0	$99.635.909	$174.703.580	$14.529.896	$389.220.491	$0	$61.032.976	$99.284.645	$33.162.745	$289.031.186	$0	$393.001.498	$181.494.687	$0	$0				
	%	1,55%	4,98%	7,41%	12,83%	14,57%	16,89%	20,94%	30,32%	38,46%	38,46%	40,91%	45,24%	45,60%	55,20%	55,20%	56,72%	58,96%	59,72%	66,87%	66,87%	75,99%	80,48%	80,48%	80,48%				
	VALOR (Miles de Pesos)	**$62.756.833**	**$201.405.189**	**$290.596.083**	**$629.244.438**	**$780.595.334**	**$874.440.520**	**$1.001.664.329**	**$1.417.431.149**	**$1.746.749.057**	**$1.746.749.057**	**$1.846.384.966**	**$2.020.688.546**	**$2.035.218.442**	**$2.424.438.933**	**$2.424.438.933**	**$2.481.471.909**	**$2.580.756.554**	**$2.613.919.299**	**$2.903.950.485**	**$2.903.950.485**	**$3.296.952.083**	**$3.478.446.770**	**$3.478.446.770**	**$3.478.446.770**				

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA			
PROVISION PARA N/A DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24			
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
N/A – REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 362.313,80		
	$ 2.737.314	$ 2.737.314	0,07%
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)			
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)			
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ 362.313,80		
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B´)	$ 2.737.315		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$4.045.951.044,98**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C´=(A´+B´)	**$4.045.951.044,98**		

NOTAS:
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A´).
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.



OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: **ARNULFO ARIAS DÍAZ**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 70202-173944 TLM

Firma
Nombre: Marisol Amaya Gomes
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Revisó Firma:
Nombre: **GILBERTO MARTÍNEZ AGUDELO**
Supervisor de Contrato
Matrícula No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Supervisor de Contrato
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Director Territorial
Matrícula No.:

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 22 **DE** Feb/ 2024 (Indicar mes y año)
SEGUIMIENTO No. 24 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.129.989.674,13

CONTRATO No: 050 DE 2022
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"
CONTRATISTA: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): SECTOR URBANO ALPUJARRA - PUENTE LAS DELICIAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 DE 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

PLAZO INICIAL: 3 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 30/5/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/02/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 4.045.951.044,98 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 4.045.951.044,98
PLAZO ACUMULADO: 24 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/7/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 31/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	4 AGOSTO 01-08-22	5 SEPTIEMBRE 01-09-22	6 OCTUBRE 31-10-22	7 NOVIEMBRE 01-11-22	8 DICIEMBRE 20-12-22	21-12-22	9 ENERO 01-01-23	10 FEBRERO 28-02-23	11 MARZO 01-03-23	12 ABRIL 30-04-23	13 MAYO 15-05-23	31-05-23	14 JUNIO 30-06-23	15 JULIO 31-07-23	16 AGOSTO 01-08-23	17 SEPTIEMBRE 30-09-23	18 OCTUBRE 01-10-23	19 NOVIEMBRE 01-11-23	20 DICIEMBRE 31-12-23	21 ENERO 28-12-23	26-01-24	22 FEBRERO 29-02-24	23 MARZO 27-02-24	01-04-24	24 ABRIL 03-04-24	25 MAYO 01-05-24	26 JUNIO 01-06-24	27 JULIO 03-07-24	28 AGOSTO	10 Indicar mes y año N...
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Ejecutado	Prorroga N°1.			Prorroga N°2.			Prorroga N°3.		Prorroga N°4.		Prorroga N°5.	Prorroga N°6.	Prorroga N°7.	Prorroga N°8.	Prorroga N°9.		Prorroga N°10.			Suspensión N°1.	Prorroga N°11.	Suspensión N°2.			Prorroga N°12.					
SEPARACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE (BACHE	$1.465.794.930	36,23%	3,51%	% P															0,00%		0,00%	0,00%			9,79%						0,00%		
	$224.768.030	5,56%	$ 7.895.907	$ P															$ -		$ 7.895.907	$ -			$8.104.273						$0		
				$ E															$ -		$ 7.895.907	$ -			$ 208.273						$0		
PAVIMENTO FLEXIBLE	$2.218.572.340	54,83%	78,97%	% P			0,13%	0,62%	0,60%	1,82%		10,50%		4,39%				16,16%	0,00%	9,64%		7,48%	0,00%							9,24%		0,00%		
	$2.076.466.753	51,33%	$ 1.637.769.171	$ P		$ 5.267.024	$ 21.186.096	$ 21.186.096	$ 73.904.317		$ 439.001.456	$ 177.425.440						$ 735.004.472	$ -	$ 364.742.389	$ 910.359	$ 86.146.954	$ -							$ 89.854.870		$0		
				$ E	$ 17.269.804	$ 17.269.804	$ 17.269.804	$ 17.269.804	$ 123.873.896		$ 67.805.341	$ 115.969.666	$ 415.764.885	$ 329.317.909				$ 86.795.968	$ 176.703.394	$ 14.539.995	$ 218.878.861	$ 6.909.954												
					0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	3%		2%	4,00%	10%	8%				2,00%	4%	0%	5%	0,16%												
SEÑALES DE TRANSITO	$106.540.000	2,63%	0,00%	% P																0,00%										2,02%	0,00%		
	$56.123.588	1,39%	$ -	$ P															$ -											$81.708.885	$ -		
				$ E																													
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$23.852.428	0,59%	0,00%	% P																											0,00%		
	$23.852.428	0,59%	$ -	$ P																											$ -		
				$ E																													
ÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PER	$230.829.033	5,71%	0,00%	% P																										5,71%				50%
	$230.829.033	5,71%	$ -	$ P																										$230.829.033				
				$ E																													
ITEMS NO PREVISTOS	$0	0,00%	112,34%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%						0,00%		1,64%	0,00%	1,88%	0,31%	0,00%					9,79%	5,62%		0,00%		
	$1.431.173.899	35,37%	$ 1.607.821.743	$ P	$ 31.113.780	$ 21.602.138	$ 180.991.927	$ 177.924.973	$ 151.278.191		$ 93.272	$ 13.019.217						$ 12.685.900		$ 92.184.013		$ 59.241.067	$ 714.583.310	$ 121.057.600					$392.272.427	$277.312.370		$0		
				$ E	$ 45.468.804	$ 121.578.191	$ 80.810.191	$ 121.578.191	$ 15.000.000		$ 30.000.000	$ 2.000.000						$ 12.685.900		$ 553.941.645		$ 91.032.974	$ 91.032.974	$ 92.264.046	$ 31.162.745	$289.031.186			$ 369.001.486	$ 181.494.687				
					1,12%	3,00%	2,00%	3,00%	0,62%		0,00%	0,49%						0,31%		2,73%		0,22%	2,24%	0,77%	7,14%			9,12%	4,45%					
VALOR IVA (Ajustes a estudios y diseños del muro de contención K3+600)			$ 0	% P																														
			$ 1.022.007.131	$ P					$ 2.370.000																										
				$ E					0,06%																										
GPP8			$ 1.022.007.131	% P																														
				$ P																														
				$ E																														
TOTAL OTROS ITEMS				% P																														
				$ P																														
				$ E																														
				% E																														0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 4.045.588.731,18	100%	80,4%																															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 4.043.213.731,18	100%	$ 3.253.480.841																															

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

$ 4.045.951.044,98

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		4,00%	4,00%	5,00%	4,00%	1,80%	10,50%	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	10,94%	0,00%	10,50%	2,40%	3,10%	9,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,70%	11,98%	2,02%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 161.743.749	$ 161.743.749	$ 202.179.686	$ 161.743.749	$ 72.784.687	$ 424.702.930	$ 182.014.218	$ -	$ -	$ -	$ 442.504.471	$ -	$ 424.702.930	$ 97.074.450	$ 125.397.259	$ 385.777.259	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 190.076.273	$ 484.479.679	$ 81.707.930	$ -								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		4,00%	8%	13%	17%	19%	29%	34%	34%	34%	34%	45%	45%	55%	58%	61%	71%	71%	71%	71%	71%	75%	87%	89%	89%								
	VALOR (Miles de Pesos)		$ 161.743.749	$ 323.487.498	$ 404.923.435	$ 566.667.184	$ 639.451.871	$ 1.064.154.801	$ 1.246.168.019	$ 1.246.168.019	$ 1.246.168.019	$ 1.246.168.019	$ 1.688.672.490	$ 1.688.672.490	$ 2.113.375.420	$ 2.210.449.870	$ 2.335.847.129	$ 2.721.624.388	$ 2.721.624.388	$ 2.721.624.388	$ 2.721.624.388	$ 2.721.624.388	$ 2.911.700.661	$ 3.396.180.340	$ 3.477.888.270	$ 3.477.888.270								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%		3,99%	3,43%	3,45%	3,45%	2,76%	2,36%	3,14%	10,39%	8,14%	0,00%	2,46%	4,92%	0,00%	9,62%	0,00%	1,51%	0,00%	0,77%	7,14%	90	5,15%	4,48%	0,00%	0,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)		362.734.810	$128.648.388	386.188.681	$128.648.388	$101.392.686	$527.222.818	$403.766.007	$929.317.809	$0	$0	$ 555.639.999	$1.074.705.990	$ 514.539.999	$ 2.169.999.999	$ 881.592.679	$ 340.777.259	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.161.746	$ 1.029.031.184	$ 0	$ 0								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%		3,99%	4,98%	7,41%	10,89%	14,57%	16,93%	20,04%	30,30%	38,46%	38,46%	40,92%	45,84%	45,83%	55,22%	55,3%	56,73%	58,6%	59,7%	66,8%	66,8%	70,4%	85,5%	85,5%	86,3%								
	VALOR (Miles de Pesos)		362.734.810	$491.383.197	$877.571.878	$1.006.220.266	$1.107.613.952	$1.634.836.770	$2.038.602.777	$2.967.920.586	$3.796.238.395	$3.796.238.395	$4.037.878.394	$4.522.584.384	$4.537.124.383	$5.446.724.062	$5.328.316.741	$5.669.093.999	$5.669.093.999	$5.669.093.999	$5.669.093.999	$5.670.255.745	$6.699.286.929	$6.699.286.929	$7.284.318.199	$7.284.318.199								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 362.313,80 / $ 2.737.314	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 362.313,80	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 2.737.313,80		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.045.951.044,98**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 4.045.951.044,98**		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
El Contrato de Obra N° 050 de 2022. Mejoramiento, Mantenimiento y Rehabilitación tramo de vía sector urbano del Municipio de Alpujarra puente las Delicias, Departamento del Tolima, programa "Colombia Rural"
Tiene once (11) prorrogas que terminan el 29 de febrero 2024.

Aprueba
Firma:
Nombre: ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 70202-184027 TLM

Firma
Nombre: Maricel Arraya Correa
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10.2 MUNICIPIO DE FRESNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	31/05/2024 (Día / Mes / Año)

1 de 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 10
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: CONTRATO DE OBRA No. 167 DEL 12 DE MARZO DE 2022

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

PLAZO INICIAL: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 31-dic-23 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 DE ABRIL DE 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 03/07/2024 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (27/12/2024) - (29/02/2024) (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 1/03/2024 (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.046.192.741,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 2.761.997.842,58

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	21 oct-23	22 nov-23	23 dic-23	24 abr-24	25 may-24	26 jun-24
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO	$3.349.824.725	**82,79%**	0,00%	% P	14,53%	7,27%	7,27%	4,87%	4,87%	4,87%
			23,00%	$ P	$587.911.805	$293.955.903	$293.955.903	$197.048.513	$197.048.513	$197.048.513
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$930.708.388	**23,00%**	0,00%	% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% P	23,00%	11,50%	11,50%	7,67%	7,67%	7,67%
			$0	$ P	$930.708.388,27	$465.312.165,22	$465.312.165	$310.236.129,36	$310.236.129,36	$310.236.129
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLAS	$151.877.890	**3,75%**	0,00%	% P	49,99%	25,00%	25,00%	0,22%	0,22%	0,22%
			1,51%	$ P	$2.022.691.751	$1.011.345.876	$1.011.345.876	$8.933.994	$8.933.994	$8.933.994
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$61.240.824	**1,51%**	0,00%	% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% P	1,51%	0,76%	0,76%	0,50%	0,50%	0,50%
			$0	$ P	$61.240.823,83	$30.548.755,19	$30.548.755	$20.413.607,94	$20.413.607,94	$20.413.608
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$0	**0,00%**	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	**0,00%**	0,00%	% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			$0	$ P	$0,00	$0,00	$0	$0,00	$0,00	$0
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
OBRAS DE COMPENSACIÓN Y/O COMPLEMENTARIAS	$0	**0,00%**	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00%	$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$0	**0,00%**	0,00%	% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			$0	$ P	$0,00	$0,00	$0	$0,00	$0,00	$0
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO	$276.739.357	**6,84%**	0,00%	% P	4,43%	2,22%	2,22%	0,40%	0,40%	0,40%
			2,50%	$ P	$179.246.338	$89.623.169	$89.623.169	$16.278.786	$16.278.786	$16.278.786
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$82.912.842	**2,50%**	0,00%	% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% P	2,05%	1,25%	1,25%	0,68%	0,68%	0,68%
			$0	$ P	$82.912.842,51	$50.577.409,26	$50.577.409	$27.637.614,16	$27.637.614,16	$27.637.614
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
ITEM NO PREVISTOS	$267.413.622	**6,61%**	0,00%	% P	31,05%	15,53%	15,53%	0,39%	0,39%	0,39%
			5,17%	$ P	$1.256.342.846	$628.171.423	$628.171.423	$15.730.213	$15.730.213	$15.730.213
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$208.995.696	**5,17%**	0,00%	% E	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% P	5,17%	2,59%	2,59%	1,72%	1,72%	1,72%
			$0	$ P	$208.995.696,28	$104.594.082,35	$104.594.082	$69.665.232,08	$69.665.232,08	$69.665.232
				$ E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				% E	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.046.192.741,00**	**100,0%**	**31,7%**		**31,70%**		**31,70%**	**10,58%**	**10,58%**	**10,58%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 2.761.997.842,58**	**68,3%**	**31,7%**							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	31,73%	15,87%	15,87%	10,58%	10,58%	10,58%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.284.261.575,99	$642.130.788,00	$642.130.788	$ 427.952.584	$ 427.952.584	$ 427.952.584
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	31,73%	15,87%	31,73%	10,58%	21,15%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.284.261.575,99	$642.130.788,00	$1.284.261.575,99	$427.952.583,55	$855.905.167,09	$1.283.857.750,64
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	%DE EJECUCIÓN	
*IVA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	%	
	$ -			
IVA ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$ -	$ -	%	
	$ -			
OBRAS AMBIENTALES	$ 337.147,00	$ -	%	
	$ -			
-	$ -	$ -	%	
	$ -			
-	$ -	$ -	%	
	$ -			
-	$ -	$ -	%	
	$ -			
-	$ -	$ -	%	
	$ -			
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ -	$ -	%	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ -			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.046.192.740,22**			$ 4.045.855.593,22
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C=(A'+B')	**$ 2.761.997.842,58**			**$ 4.045.855.593,22**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

Firma:
Nombre: FRANZ MOLLER REYES
Contratista Consorcio Fresno IC
Nit. 901.592.761-4

Revisó Firma:
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Directora Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 11

Actas de Comité de Obra – Formato - MEPI-MN1-IN-14-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 15-05-2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE OBRA No. 267 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO FRESNO IC

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales en el municipio de fresno departamento de Tolima programa "Colombia

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2247 de 2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Seguimiento estado y avance de la obra.
Recorrido. obra

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Porcentaje de obra
- Actividades por ejecutar

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se realiza recorrido por la Obra con la Directora de Interventoría, Residente de Interventoría y el Residente de Obra.
- La Interventoría informa que el porcentaje de avance de obra a la fecha es del %.
- Se solicita al Residente de Obra abrir otro frente de trabajo para terminar el tramo de cunetas y bordillos de el KO+447 al Ko+620.
- Se le solicita igualmente entregar el balance de obra actualizado, reprogramación de obra y las pólizas actualizadas por la Prórroga No. 10 al Contrato de Obra.
- Se le reitera al Contratista ponerse al día con los pagos pendientes que tienen con la comunidad.
- Se le solicita al Contratista iniciar la actividad de reparación de fisuras de la placa huella las cuales ya están identificadas.
- Se le recuerda al Contratista el cambio de la baranda del puente localizado en el K1+240 por una defensa metálica, igualmente la construcción de un disipador en el KO+397.

Estas dos actividades deben quedar inclui

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

das en el balance que debe ser presentado a la mayor brevedad posible

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 de 4

FECHA 15-05-2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoria ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Edison Torres P.	Ingeniero Residente	Consorcio F. IC	
Luz Betty Morad F	Residente Interv.	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	
Marisol Amaya Correa	Directora Int.	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

ANEXO 12


INFORMES ESPECIALISTAS

INFORME DIRECTOR INTERVENTORÍA			CONSECUTIVO: DT_025-2247-2021
PROFESIONAL:	Marisol Amaya Correa		**FECHA:** 31 de mayo de 2024
ÁREA:	Dirección	**PROYECTO:**	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el Mejoramiento y Mantenimiento de Vías Terciarias del Programa "Colombia Rural" en Los Municipios del Departamento del Tolima Grupo 1.
ASUNTO:	Reporte de actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2024.		

Por medio del presente documento se relacionan las actividades llevadas a cabo desde la Dirección Técnica del Proyecto: "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental Para El Mejoramiento y Mantenimiento De Vías Terciarias Del Programa "Colombia Rural" En Los Municipios Del Departamento Del Tolima Grupo 1".

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Departamento de Tolima está situado al Centro de la República de Colombia y sus territorios hacen parte de la región Andina, localizado entre 02°52'48" y 05°19'03" de latitud norte y 74°28'51" y 76°07'26" de longitud oeste, tiene una extensión de 23.582 kilómetros cuadrados (Km²) lo que corresponde a 2,06 % del territorio nacional y limita por el Norte con el departamento de Caldas, al Este con el departamento de Cundinamarca, al Sur con los departamentos del Huila y Cauca y al Oeste con los departamentos del Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.



El Instituto Nacional de Vías, público en el SECOP II el día 02 de junio de 2021 el aviso de convocatoria para el proceso N°CMA-DO-SRT-041-2021, que tiene por objeto contratar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMINETO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1” y mediante Resolución N°1581 del 17 de junio de 2021, se ordenó la apertura del mencionado concurso de méritos.

Como parte del programa Colombia Rural, El INVÍAS suscribió cinco (5) Convenios Interadministrativos en el Departamento del Tolima, Grupo 1 así;

MUNICIPIO	N° DE CONVENIO	CORREDOR VÍAL PARA INTERVENIR
ALPUJARRA	1131 DE 2021	LAS DELICIAS – ALPUJARRA
MELGAR	1132 DE 2021	VEREDAS LA REFORMA – LA PRIMAVERA – LAS PALMAS
FRESNO	1133 DE 2021	PALENQUE – AGUAS CLARAS
VALLE DE SAN JUAN	1134 DE 2021	VALLE DE SAN JUAN – ROVIRA SECTOR LA MANGA – EL CAPOTE
FLANDES	1136 DE 2021	PUENTE VEHICULAR EN ESTRUCTURA METALICA SECTOR EL CHORRO

Fuente: Elaboración propia

En virtud de lo anterior, Los municipios publicaron en el SECOP I y/o SECOP II, aviso de convocatoria para proceso de selección de contratistas, así;

MUNICIPIO	N° DE PROCESO	CORREDOR VIAL PARA INTERVENIR
ALPUJARRA	LP-003-2021	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA – PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVÍAS PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”
MELGAR	LP-003-2022	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 10,5 KILOMETROS DEL CORREDOR VÍAL DE LAS VEREDAS LA REFORMA, LA PRIMAVERA Y LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, SEGÚN CONVENIO INTERADINISTRATIVO 1132 DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE MELGAR.
FRESNO	LP-006-2021	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA – “COLOMBIA RURAL”, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO NO. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.
VALLE DE SAN JUAN	VSJ-LP-005-2021	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO FASE I DEL CORREDOR VIAL VEREDA MANGA CAPOTE DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”.
FLANDES	LP-004-2022	“CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN ESTRUCTURA METÁLICA EN EL CORREDOR VIAL DE LAS VEREDAS PARADERO 1 – EL COLEGIO SECTOR LOS CHORROS”, DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1136 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLANDES Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, CUYO OBJETO ES “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL”

Fuente: Elaboración propia

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Luego de impartirse la orden de inicio al Contrato N°2247 de 2021, y en cumplimiento de las actividades que desarrolla Interventoría, se realizaron las actividades que se enumeran a continuación, las cuales fueron concertadas previamente con la Supervisión del contrato.

2.1 ACTIVIDADES DE COMISIÓN

Lunes 6 de mayo de 2024

Se realizó con Ingeniero Apoyo - Secretaria de Infraestructura Contrato de obra N°898/2022 - Convenio N°1131/2021 Municipio de Melgar, con el fin revisar documentos para la liquidación de contrato de obra.

Miércoles 15 de mayo de 2024

Se realizó recorrido de supervisión al contrato de obra N°167/2022 - Convenio N°1133/2021 Municipio de Fresno, con el propósito de revisar las actividades de obra que se están ejecutando.

Jueves 16 de mayo de 2024

Se realizó reunión con Contratista Arnulfo Arias del contrato de obra N°050/2022 - Convenio N°1131/2021 Municipio de Alpujarra, con el propósito de revisar el Acta Parcial N°22 – Febrero 2024 para que se continue con el trámite correspondiente.

Martes 21 de mayo de 2024

Reunión a las 08:30 H, por solicitud de la Dirección Territorial Tolima INVIAS, con el fin de revisar el estado los convenios a cargo de la Interventoría, termina reunión a las 10:00H.

Martes 28 de mayo de 2024

Se realizó recorrido de supervisión al contrato de obra N°050/2022 - Convenio N°1131/2021 Municipio de Alpujarra, con el propósito de revisar las actividades de obra que se están ejecutando.

Miércoles 29 de mayo de 2024

Se realizó gestión para devolución de rendimientos financieros del contrato de obra N°167/2022 - Convenio N°1133/2021 Municipio de Fresno. También se realizó el trámite de firmas para el legalizar el cheque correspondiente al Acta parcial N°22 de Feb-2024.

2.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Durante el presente período, la Dirección de la interventoría realizó las siguientes actividades técnicas y administrativas:

- Revisión de informes semanales presentados por los ingenieros residentes de convenio y contratos de obra.

- Revisión de informe mensual.

- Revisión actualización información plataforma CIFRA.

- Se atendió todas las convocatorias de reuniones solicitadas por la Dirección Territorial Tolima INVIAS, como también por las alcaldías Municipales y comunidad.

- Se realizó la supervisión del estado de las obras a los diferentes convenios a cargo de la interventoría.

- Se asistió a la reunión convocada por la Dirección Territorial Tolima INVIAS, con el propósito de revisar os convenios a cargo de la Interventoría 21-may-24.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-242 remitida el 24-may-2024, Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°167 de 2022 – Convenio N°1133-2021 – Incumplimientos del Área Ambiental.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-366 remitida el 24-may-2024, Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°050 de 2022 – Convenio N°1131-2021 – Incumplimientos del Área Ambiental.

- Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 del 24-05-2024, se dio respuesta al fallo de tutela del Sr. Héctor Escucha, donde solicita la cancelación del alquiler de maquinaria por parte del contratista.

- Con la comunicación TIC-INV-2247-115 del 22-05-24, se remitió la actualización de las pólizas conforme a la prórroga N°7 y Adición N°3 del contrato de Interventoría N°2247-2021.

2.3 ACTIVIDADES FINANCIERAS

- Se solicitó los rendimientos financieros a los municipios de Alpujarra, Fresno y Flandes.

- Se presentó la actualización de las pólizas conforme a la Prórroga N°7 y Adición N°3 de la Interventoría con la comunicación N° TIC-INV-2247-115 del 22-may-2024.

2.4 ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES Y SST

Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-234 radicada el día 7 de mayo de 2024 al contratista Consorcio Fresno IC, convenio Nº1133 de 2021 del municipio Alpujarra, donde se reiteró las Directrices para elaboración Informes Mensuales Seguimiento Ambiental.

Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-235 radicada el día 8 de mayo de 2024 al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Fresno, Tolima, se da respuesta Oficio Circular N°316 – Acción de Tutela – Héctor B. Escucha Barragán.

Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-362 radicada el día 20 de mayo de 2024 al contratista Arnulfo Arias D., Convenio Nº1131 de 2021 del municipio Fresno, donde se reiteró observaciones al Informe ambiental del mes de enero 2024.

Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-239 radicada el día 22 de mayo de 2024 al contratista Consorcio Fresno IC, convenio Nº1133 de 2021 del municipio de Fresno, se presenta una tercera reiteración sobre la gestión de peticiones abiertas y se solicita la entrega de soportes de pago.

Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-364 radicada el día 22 de mayo de 2024 al contratista Arnulfo Arias Diaz, convenio Nº1131 de 2021 del municipio Alpujarra, se reiteró por segunda vez la gestión a las peticiones abiertas y la entrega de soportes de pago.

Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-242 remitida el 24-may-2024, Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°167 de 2022 – Convenio N°1133-2021 – Incumplimientos del Área Ambiental.

Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-366 remitida el 24-may-2024, Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°050 de 2022 – Convenio N°1131-2021 – Incumplimientos del Área Ambiental.

Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 radicada el día 24 de mayo de 2024 al señor Héctor Bernardo Escucha Barragán se da respuesta al Derecho de Petición radicado el día 13-dic-2023 al Consorcio Fresno IC, convenio Nº1133 de 2021 del municipio de Fresno.

Con la comunicación CIM-2247-21-121 radicada el día 31 de mayo de 2024 al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – SS, convenio Nº1133 de 2021 del municipio de Fresno, se radicó el informe Trimestral N°8 de la gestión social. Contrato de obra N°167 de 2022.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.4.1 Alpujarra

	
Muro Contención K3+600 MD - construído y K13+532-K14+640 terminar instalación de mezcla asfáltica	

2.4.2 Melgar

	
Placa huella – Obra terminada	

2.4.3 Fresno

	
K2+870 – Se continua con la construcción del muro gavión.	

2.4.4 Valle de San Juan





Obra terminada

2.4.5 Flandes





Puente Los Chorros – Obra terminada.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las órdenes de inicio para los contratos de obra que se encuentran vigentes se relacionan a continuación:

MUNICIPIO	CONVENIO N°	CONTRATO DE OBRA N°	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO
Alpujarra	1131-2021	050 de 2022	ARNULFO H. ARIAS DÍAZ	3-may-2022
Melgar	1132-2021	898 de 2022	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	19-dic-2022
Fresno	1133-2021	167 de 2022	CONSORCIO FRESNO IC	28-abr-2022
Valle de San Juan	1134-2021	073 de 2022	PRODIAC LTDA.	5-abr-2022

MUNICIPIO	CONVENIO N°	CONTRATO DE OBRA N°	CONTRATISTA	ORDEN DE INICIO
Flandes	1136-2021	215 de 2022	CONSORCIO LOS CHORROS	18-ago-2022

Fuente: Elaboración propia

- A continuación de referencias las fechas de las Prórrogas de obra otorgadas:

MUNICIPIO	CONVENIO N°	CONTRATO DE OBRA N°	CONTRATISTA	FECHA DE PRÓRROGA OBRA
Alpujarra	1131-2021	050 de 2022	ARNULFO H. ARIAS DÍAZ	03-jul-2024
Melgar	1132-2021	898 de 2022	ISAÍAS VARGAS GONZÁLEZ	18-dic-2023
Fresno	1133-2021	167 de 2022	CONSORCIO FRESNO IC	03-jul-2024
Valle de San Juan	1134-2021	073 de 2022	PRODIAC LTDA.	30-dic-2023
Flandes	1136-2021	215 de 2022	CONSORCIO LOS CHORROS	30-dic-2023

Fuente: Elaboración propia

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-235 remitida el 08-may-2024, respuesta al oficio circular N°316 – Acción de Tutela del Señor Héctor B. Escucha Barragán.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-236 remitida el 9-may-2024, solicitó al ente municipal de Fresno la aplicación Sanciones Contrato de Obra N°050 de 2022 – Convenio N°1131-2021 referente a incumplimientos en el área ambiental.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-118 remitida el 20-may-2024, solicito a la Subdirección de Sostenibilidad se nos informe acerca de la presentación de los informes ambientales remitidos por parte de la Interventoría de los municipios de Fresno y Alpujarra; como también de los balances de cierre ambiental de los municipios de Melgar, Valle de San Juan y Flandes.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-364 remitida el 22-may-2024, se reiteró por segunda vez al contratista de Alpujarra la atención de las peticiones que se encuentran abiertas.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-239 remitida el 22-may-2024, se reiteró por segunda vez al contratista de Fresno la atención de las peticiones que se encuentran abiertas.

- La Interventoría con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-366 remitida el 24-may-2024, solicitó al ente municipal de Alpujarra la aplicación Sanciones Contrato de Obra N°050 de 2022 – Convenio N°1131-2021 referente a incumplimientos en el área ambiental.

- Los municipios de Alpujarra y Fresno solicitaron a la Subdirección de Vías Regionales SVR, adicionar tiempo para la Interventoría con las siguientes fechas para terminación de supervisión:

MUNICIPIO	CONVENIO	CONTRATO No.	FECHA DE TERMINACIÓN
Alpujarra	**1131-2021**	**050 de 2022**	**3-jul-24**
Melgar	1132-2021	898 de 2022	31-dic-23
Fresno	**1133-2021**	**167 de 2022**	**3-jul-24**
Valle de San Juan	1134-2021	073 de 2022	31-dic-23
Flandes	1136-2022	2015 de 2022	29-feb-24

Fuente: Elaboración propia

- La Interventoría realizó la supervisión de las obras de los municipios que tiene todavía a cargo Alpujarra y Fresno, en la tabla siguiente se observa el avance a fecha de corte 30-may-2024:

MUNICIPIO	CONVENIO N°	CONTRATO DE OBRA N°	AVANCE DE OBRA (%)
Alpujarra	**1131-2021**	**050 de 2022**	**80,50**
Melgar	1132-2021	898 de 2022	100,00
Fresno	**1133-2021**	**167 de 2022**	**69,12**
Valle de San Juan	1134-2021	073 de 2022	100,00
Flandes	1136-2021	215 de 2022	100,00

Fuente: Elaboración propia

Cordialmente,



CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Ing. MARISOL AMAYA CORREA
Directora Interventoría

ANEXO 13

Equipo y Vehículos INT – Formato - MEPI-MN1-IN-15-FR-5

FECHA: 30/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: may-24

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL Y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA GRUPO 1

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2247 - 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

CONTRATO DE OBRA No.	050-2022	**CONTRATISTA:**	ARNULFO ARIAS DIAZ
CONTRATO DE OBRA No.	167-2022	**CONTRATISTA:**	PRODIAC LTDA.
CONTRATO DE OBRA No.	073-2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO FRESNO IC
CONTRATO DE OBRA No.	898-2022	**CONTRATISTA:**	ISAIAS VARGAS GONZALEZ
CONTRATO DE OBRA No.	215-2022	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO LOS CHORROS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**DÍAS DEL MES**																														
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
CAMIONETA	PLACA: HES-821 MARCA: Ssang Yong MODELO 2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPUTADOR	Computador todo en 1 marca Lenovo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPUTADOR	Computador todo en 1 marca HP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPRESORA	Marca EPSON Serie L3520	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	Placa: EDF60G, Marca Honda, Modelo 2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MOTOCICLETA	Placa: EZM52E, Marca Bajaj, Modelo 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: Certificado de Calibración de Estación Total No. 4811-2022 de fecha del 23 de septiembre de 2022

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.



Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND



Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:MP: 1920259285 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 14

Personal, Control Parafiscales INT– FORMATO MEPI-MN1-IN-15-7

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2247 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, GRUPO 1

CONTRATOS 167 DE 2022, 073 DE 2022, 050 DE 2022 , 215 DE 2022 Y 989 DE 2022 **CONTRATISTAS:** CONSORCIO FRESNO IC, PRODIAC LTDA, ARNULFO ARIAS DÍAZ, CONSORCIO LOS CHORROS Y ISAIAS VARGAS

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFATOLIMA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARISOL AMAYA CORREA	39.616.839	DIRECTORA	$ 5.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 5.900.000	$ 410.700	V	EPS SANITAS	77618621	$ 236.000	PORVENIR	77618621	$ 944.000	$ 236.000			
2	LUZ BETTY MORAD FORERO	65.495.023	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 4.000.000	$ 278.400	V	SALUD TOTAL	77618621	$ 160.000		77618621		$ 160.000			
3	FAVER ARVEY GARCIA MORENO	5.970.922	INGENIERO RESIDENTE	$ 4.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 4.000.000	$ 278.400	V	EPS SANITAS	77618621	$ 160.000	PORVENIR	77618621	$ 640.000	$ 160.000			
4	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	1.053.765.131	PROFESIONAL SOCIAL	$ 1.950.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 1.950.000	$ 135.800	V	SALUD TOTAL	77618621	$ 78.000	PROTECCIÓN	77618621	$ 312.000	$ 78.000			
5	GILDA YOLIMA HOYOS ORDOÑEZ	34.561.599	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 1.950.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 1.950.000	$ 135.800	V	EPS SANITAS	77618621	$ 78.000	PORVENIR	77618621	$ 312.000	$ 78.000			
6	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON	1.006.024.796	INSPECTORA	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 1.800.000	$ 125.300	V	EPS ECOOPSOS S.A.S	77618621	$ 72.000	COLPENSIONES	77618621	$ 288.000	$ 72.000			
7	SALOMON FRAIJA LOPERA	93.381.876	INSPECTOR	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 1.800.000	$ 125.300	V	SALUD TOTAL	77618621	$ 72.000	COLPENSIONES	77618621	$ 288.000	$ 72.000			
8	JUAN FELIPE VALLEJO GARCIA	11.229.788	INGENIERO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	80%	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	$ 2.900.000	$ 201.900	V	EPS SANITAS	77618621	$ 116.000	PORVENIR	77618621	$ 464.000	$ 116.000			
9	EIDIS LUZ DE LA CRUZ CERVANTES	1.079.916.013	INSPECTOR SISO	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X	50%	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	$ 1.436.428	$ 100.000	V	SALUD TOTAL	77672323	$ 57.500	COLPENSIONES	77672323	$ 229.900	$ 57.500			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 24.720.000																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 04/06/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No .: 1920259285 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES SAS	Avenida Carrera 15 No 100 69 of 306	6013976385	administracion.terra@terraingenierosciviles.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	05/06/2024	77672323	$7.727.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	756.000	0		0		0	0	0	0	756.000	2
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	188.900	0		0		0	0	0	0	188.900	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	120.000	0		0		0	0	0	0	120.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	688.000	0	0	0	0	0	0		688.000	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	3.779.300	0	0	94.500	94.500	0	0		3.968.300	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	733.500				733.500	0	0	733.500			7.335	733.500	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	808.000	0	0	808.000	3
CCF33	Caja Fliar Magdalena	891780093-3	360.900	0	0	360.900	4

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES SAS		Avenida Carrera 15 No 100 69 of 306	6013976385	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Ley 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	05/06/2024	77672323	$7.727.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.168.900	1.168.900
Pensión	2	4.656.300	4.656.300
Riesgos Laborales	1	733.500	733.500
CCF	2	1.168.900	1.168.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	7.727.600	7.727.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES SAS		Avenida Carrera 15 No 100 69 of 306	6013976385	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	D – Lev 1429			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	05/06/2024	77672323	$7.727.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1079916013	DE LA CRUZ CERVANTES EIDIS LUZ	1	0			S		X															25-14	1.436.428	229.900	0	0	0	0	EPS002	1.436.428	57.500	14-4	1.436.428	5	100.000	CCF33	1.436.428	57.500	0	0	0	0	0
2	CC	19450031	DUEÑAS FORERO CARLOS ALBERTO	1	5			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF22	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	51849259	PALOMINO DE FORERO SONIA PATRICIA	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS001	6.000.000	240.000	14-4	6.000.000	1	31.400	CCF22	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
4	CC	79343910	FORERO FORERO JORGE HERNANDO	1	0			S																	25-14	12.900.000	2.064.000	0	0	64.500	64.500	EPS001	12.900.000	516.000	14-4	12.900.000	1	67.400	CCF22	12.900.000	516.000	0	0	0	0	0
5	CC	1082852177	SUAREZ RODRIGUEZ DARWIN MARCEL	1	0			S		X															25-14	3.283.264	525.400	0	0	0	0	EPS002	3.283.264	131.400	14-4	3.283.264	5	228.600	CCF33	3.283.264	131.400	0	0	0	0	0
6	CC	1082919981	PARDO LLANES MILCA SARAI	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF33	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	79293847	ROJAS ACEVEDO CAMILO ARTURO	1	0			S		X															230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS037	3.000.000	120.000	14-4	3.000.000	5	208.800	CCF33	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	AV CR 15 100 69 OF 306	3122958359	terraingenierosltda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	05/06/2024	77618621	$7.345.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	196.000	0		0		0	0	0	0	196.000	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	828.000	0		0		0	0	0	0	828.000	6

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	312.000	0	0	0	0	0	0		312.000	1
230301	Porvenir	800224808-8	2.360.000	0	0	29.500	29.500	0	0		2.419.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	784.000	0	0	0	0	0	0		784.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.782.100				1.782.100	0	0	1.782.100			17.821	1.782.100	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	1.024.000	0	0	1.024.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	1.024.000	1.024.000
Pensión	3	3.515.000	3.515.000
Riesgos Laborales	1	1.782.100	1.782.100
CCF	1	1.024.000	1.024.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	7.345.100	7.345.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		AV CR 15 100 69 OF 306	3122958359	terraingenierosltda@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-06	2024-05	E	05/06/2024	77618621	$7.345.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	34561599	HOYOS ORDOÑEZ GILDA YOLIMA	1	0			S	X																230301	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	78.000	14-4	1.950.000	5	135.800	CCF48	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
2	CC	93381876	FRAIJA LOPERA SALOMON	1	0			S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF48	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
3	CC	11229788	VALLEJO GARCIA JUAN FELIPE	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS005	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	5	201.900	CCF48	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
4	CC	39616839	AMAYA CORREA MARISOL	1	0			S																	230301	5.900.000	944.000	0	0	29.500	29.500	EPS005	5.900.000	236.000	14-4	5.900.000	5	410.700	CCF48	5.900.000	236.000	0	0	0	0	0
5	CC	5970922	GARCIA MORENO FAVER ARVEY	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	1006024796	ESCOBAR CALDERON SANDRA LILIANA	1	0			S	X																25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF48	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230201	1.950.000	312.000	0	0	0	0	EPS005	1.950.000	78.000	14-4	1.950.000	5	135.800	CCF48	1.950.000	78.000	0	0	0	0	0
8	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	4			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
9	CC	79104882	CRUZ ALFREDO ARIZA	1	0			S	X																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF48	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 15

Informe Financiero INT – Formato – MEPI-MN1-IN-15-9

FECHA: 05/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMINICIPIOS

MES INFORME MENSUAL: 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA, GRUPO 1

CONTRATO No: 050-2022	**CONTRATISTA:** ARNULFO ARIAS DÍAZ
CONTRATO No: 073-2022	**CONTRATISTA:** PRODIAC LTDA
CONTRATO No: 167-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO FRESNO IC
CONTRATO No: 215-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO LOS CHORROS
CONTRATO No: 898-2022	**CONTRATISTA:** ISAIAS VARGAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	1080321	C-2402-0600-12-0-2402041-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 504.000.000,00	$ 0,00
	1080321	C-2402-0600-12-0-2402112-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 16.000.000,00	$ -
2022	283822	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 1.096.988.701,00	$ 0,00
	283822	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	Nación	Contrato Principal	$ 100.000.000,00	$ -
2023	789823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adición No 1	$ 290.000.000,00	$ -
	789823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	Nación	Adición No 2	$ 290.000.000,00	$ 11.128,20
	789823	C-2402-0600-12-0-2402041-02	10	Nación	Adición No 2	$ 190.000.000,00	$ 0,00
2024	458724	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	10	Nación	Adición No 3	$ 153.600.000,00	$ 153.600.000,00
	458724	C-2402-0600-12-51102A-2402112-02	10	Nación	Adición No 3	$ 6.400.000,00	$ 6.400.000,00
				TOTAL		$ 2.646.988.701	$ 160.011.128,20

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2.646.988.701**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
								1080321 DE 30/12/2021	$ 520.000.000,00			
								283822 DE 23/02/2022	$ 1.196.988.701,00	**$ 2.646.988.701,00**		
								789823 DE 10/07/2023	$ 770.000.000,00			
								458724 DE 23/05/2024	$ 160.000.000,00			
1	**abr-22**	$ 27.558.180,00	$ 5.236.054,20	$ 32.794.234,20	$ -	$ 32.794.234,20	$ -	1080321 DE 30/12/2021	$ 487.205.765,80	$ 2.614.194.466,80	87077 de 17/08/2022	
2	**may-22**	$ 62.919.640,00	$ 11.954.731,60	$ 74.874.371,60	$ 27.791.604,99	$ 47.082.766,61	$ 122.208.395,01	1080321 DE 30/12/2021	$ 440.122.999,19	$ 2.539.320.095,20	133495 de 07/12/2022	
3	**jun-22**	$ 78.276.340,00	$ 14.872.504,60	$ 93.148.844,60	$ 34.574.659,38	$ 58.574.185,22	$ 87.633.735,63	1080321 DE 30/12/2021	$ 381.548.813,97	$ 2.446.171.250,60	133429 de 07/12/2022	
4	**jul-22**	$ 103.030.880,00	$ 19.575.867,20	$ 122.606.747,20	$ 45.508.739,70	$ 77.098.007,50	$ 42.124.995,94	1080321 DE 30/12/2021	$ 304.450.806,46	$ 2.323.564.503,40	135726 de 12/12/2022	
5	**ago-22**	$ 96.221.340,00	$ 18.282.054,60	$ 114.503.394,60	$ 42.124.995,94	$ 72.378.398,66	$ (0,00)	1080321 DE 30/12/2021	$ 232.072.407,80	$ 2.209.061.108,80	136267 del 13/12/2022	
6	**sep-22**	$ 101.278.740,00	$ 19.242.960,60	$ 120.521.700,60	$ -	$ 120.521.700,60	$ (0,00)	1080321 DE 30/12/2021	$ 111.550.707,20	$ 2.088.539.408,20	136119 del 13/12/2022	
7	**oct-22**	$ 96.277.840,00	$ 18.292.789,60	$ 114.570.629,60	$ -	$ 114.570.629,60	$ (0,00)	1080321 DE 30/12/2021	$ 0,00	$ 1.973.968.778,60	136021 del 13/12/2022	
								283822 DE 23/02/2022	$ 1.043.968.778,60			
8	**nov-22**	$ 88.401.120,00	$ 16.796.212,80	$ 105.197.332,80	$ -	$ 105.197.332,80	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 938.771.445,80	$ 1.868.771.445,80	139363 del 19/12/2022	
9	**dic-22**	$ 103.083.760,00	$ 19.585.914,40	$ 122.669.674,40	$ -	$ 122.669.674,40	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 816.101.771,40	$ 1.746.101.771,40	139418 del 19/12/2022	
10	**ene-23**	$ 105.698.820,00	$ 20.082.775,80	$ 125.781.595,80	$ -	$ 125.781.595,80	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 690.320.175,60	$ 1.620.320.175,60	35424 del 12/04/2023	
11	**feb-23**	$ 100.869.580,00	$ 19.165.220,20	$ 120.034.800,20	$ -	$ 120.034.800,20	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 570.285.375,40	$ 1.500.285.375,40	35481 de 12/04/2023	
12	**mar-23**	$ 97.951.000,00	$ 18.610.690,00	$ 116.561.690,00	$ -	$ 116.561.690,00	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 453.723.685,40	$ 1.383.723.685,40	48938 de 17/05/2023	
13	**abr-23**	$ 107.750.600,00	$ 20.472.614,00	$ 128.223.214,00	$ -	$ 128.223.214,00	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 325.500.471,40	$ 1.255.500.471,40	65913 de 07/07/2023	
14	**may-23**	$ 106.763.500,00	$ 20.285.065,00	$ 127.048.565,00	$ -	$ 127.048.565,00	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 198.451.906,40	$ 1.128.451.906,40	70597 de 21/07/2023	
15	**jun-23**	$ 93.692.400,00	$ 17.801.556,00	$ 111.493.956,00	$ -	$ 111.493.956,00	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2022	$ 86.957.950,40	$ 1.016.957.950,40	82246 de 26/09/2023	
16	**jul-23**	$ 91.729.840,00	$ 17.428.669,60	$ 109.158.509,60	$ -	$ 109.158.509,60	$ (0,00)	283822 DE 23/02/2023	$ 0,00	$ 907.799.440,80	81953 de 20/09/2023	
								789823 DE 10/07/2023	$ 747.799.440,80			
17	**ago-23**	$ 91.824.000,00	$ 17.446.560,00	$ 109.270.560,00	$ -	$ 109.270.560,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 638.528.880,80	$ 798.528.880,80	81919 de 20/09/2023	
18	**sep-23**	$ 95.116.400,00	$ 18.072.116,00	$ 113.188.516,00	$ -	$ 113.188.516,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 525.340.364,80	$ 685.340.364,80	84414 de 08/11/2023	
19	**oct-23**	$ 95.621.400,00	$ 18.168.066,00	$ 113.789.466,00	$ -	$ 113.789.466,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 411.550.898,80	$ 571.550.898,80	86037 de 29/11/2023	
20	**nov-23**	$ 95.309.400,00	$ 18.108.786,00	$ 113.418.186,00	$ -	$ 113.418.186,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 298.132.712,80	$ 458.132.712,80		
21	**dic-23**	$ 98.994.800,00	$ 18.809.012,00	$ 117.803.812,00	$ -	$ 117.803.812,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 180.328.900,80	$ 340.328.900,80		
22	**ene-24**	$ 69.031.100,00	$ 13.115.909,00	$ 82.147.009,00	$ -	$ 82.147.009,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 98.181.891,80	$ 258.181.891,80	1856 de 27/03/2024	
23	**feb-24**	$ 59.700.400,00	$ 11.343.076,00	$ 71.043.476,00	$ -	$ 71.043.476,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 27.138.415,80	$ 187.138.415,80	2955 de 22/04/2024	
24	**abr-24**	$ 22.796.040,00	$ 4.331.247,60	$ 27.127.287,60	$ -	$ 27.127.287,60	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 11.128,20	$ 160.011.128,20		
24	**may-24**	$ 67.112.800,00	$ 12.751.432,00	$ 79.864.232,00	$ -	$ 79.864.232,00	$ -	789823 DE 10/07/2023	$ 0,00	$ 80.146.896,20		
								458724 DE 23/05/2024	$ 79.753.012,00			
	TOTALES	**$ 2.157.009.920,00**	**$ 409.831.884,80**	**$ 2.566.841.804,80**	**$ 150.000.000,00**	**$ 2.416.841.804,80**						

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	$ 1.783.976.220,00	$ 338.955.481,80	$ 2.122.931.701,80
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 373.033.700,00	$ 70.876.403,00	$ 443.910.103,00
VALOR TOTAL	$ 2.157.009.920,00	$ 409.831.884,80	$ 2.566.841.804,80

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No .: 1920259285 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 16

Seguros y Garantías INT – Formato – MEPI-MN1-IN-15-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 **INTERVENTOR:** Consorcio Intermunicipios

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 2247 de 2021. “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1.”

FECHA DE INICIO: 4/04/2022

PLAZO INICIAL: 31/07/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3 de julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1.716.988.701,00

VALOR ACUMULADO: $ 2.646.988.701,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	31	1	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	31	7	2025
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	31	1	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 30/12/2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	7	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	4	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	7	10	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 19/08/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	7	12	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	6	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	7	10	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/01/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	8	5	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	11	2025
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	8	5	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 27/04/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	7	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	4	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	7	10	2023
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/09/2022

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	6	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 343.397.740,00	28	12	2021	5	9	2026
Cumplimiento	10	$ 171.698.870,00	28	12	2021	6	3	2024
Calidad del servicio	30	$ 515.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 12/01/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 858.494.351,00	28	12	2021	5	8	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 401.397.741,00	28	12	2021	6	2	2027
Cumplimiento	10	$ 200.698.871,00	28	12	2021	5	8	2024
Calidad del servicio	30	$ 602.096.611,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 25/07/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.243.495.000,00	28	12	2021	5	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 497.397.740,00	28	12	2021	6	4	2027
Cumplimiento	10	$ 248.698.870,00	28	12	2021	5	10	2024
Calidad del servicio	30	$ 746.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/11/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.243.495.000,00	28	12	2021	4	12	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 497.397.740,00	28	12	2021	6	6	2027
Cumplimiento	10	$ 248.698.870,00	28	12	2021	4	12	2024
Calidad del servicio	30	$ 746.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 9/01/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.243.495.000,00	28	12	2021	6	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 497.397.740,00	28	12	2021	9	8	2027
Cumplimiento	10	$ 248.698.870,00	28	12	2021	6	2	2025
Calidad del servicio	30	$ 746.096.610,00	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 17/04/2024

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50	$ 1.323.494.350,50	28	12	2021	6	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 529.397.740,20	28	12	2021	9	10	2027
Cumplimiento	10	$ 264.698.870,10	28	12	2021	6	4	2025
Calidad del servicio	30	$ 794.096.610,30	28	12	2021	28	12	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 4005561

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: HDI SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 22/05/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías

Firma
Nombre: MARISOL AMAYA CORREA
Director Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma
Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-59585 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005561 **Anexo: 9** **Sucursal: TUNJA C.N.H 29**

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091062798-97	17/04/2024	28/12/2021	09/08/2027	9	17/04/2024	09/08/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
EDGAR CASTELLANOS ESPITIA	4003008	100,00		

DATOS DEL AFIANZADO / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	901.551.572-3	AK 15 NO. 100 - 69 OF 306	BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL	3122958359

Asegurado	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	800.215.807-2

Beneficiario	NIT
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	800.215.807-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PRODUCTO Y PRIMA

Dirección: CAN TRANSV. 45 ENTRADA 2 PISO 3 | Ciudad: BOGOTÁ | Total Suma Asegurada $ 2.735.688.220,00

Amparo	Vigencia desde	Vigencia hasta	Suma asegurada
CALIDAD DEL SERVICIO	28/12/2021	28/12/2026	$ 746.096.610,00
CUMPLIMIENTO	28/12/2021	06/02/2025	$ 248.698.870,00
MANEJO DEL ANTICIPO	28/12/2021	06/02/2025	$ 1.243.495.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	28/12/2021	09/08/2027	$ 497.397.740,00

Conducto de Pago	Fecha Máxima Pago Prima
CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL	01/06/2024

PRIMA	$ 328.000,00
Otros conceptos	$ 0,00
Gastos de expedición	$ 7.000,00
IVA	$ 63.650,00
Prima total:	$ 398.650,00

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

BANCOS / CAJEROS ATH	ALMACENES	EFECTY / SERVIENTREGA	INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE BANCOLOMBIA DAVIVIENDA	ÉXITO SURTIMAX CARULLA	PÓLIZAS GENERALES CONVENIO 110225	**www.hdi.com.co/pagos-en-linea/** PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO, CUENTAS CORRIENTES O DE AHORROS.

DÉBITO AUTOMÁTICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NÚMERO DE PÓLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

CÓDIGO BANCO	No. DEL CHEQUE	VALOR CHEQUE	VALOR EFECTIVO	TOTAL $ 398.650,00

HDI SEGUROS

NIT 860.004.875-6
Carrera 7 N° 72-13 piso 8
Bogotá D.C. - Colombia
Teléfonos (601) 3468888

RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y PAGAR EL VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

(415)7702963000020(8020)0100910627989 7(3900)000000398650(96)20240601

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS S.A.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Número Póliza: 4005561 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

Referencia	Fecha de Expedición	VIGENCIA SEGURO Desde las 24 horas [d-m-a]	VIGENCIA SEGURO Hasta las 24 horas [d-m-a]	Anexo Nº	VIGENCIA ANEXO Desde [d-m-a]	VIGENCIA ANEXO Hasta [d-m-a]	Certificado de
010091062798-97	17/04/2024	28/12/2021	09/08/2027	9	17/04/2024	09/08/2027	PRORROGA

Intermediario	Clave	% Participación	Coaseguro Cedido	% Participación
EDGAR CASTELLANOS ESPITIA	4003008	100,00		

DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Tomador	NIT	Dirección	Ciudad	Teléfono
CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	901.551.572-3	AK 15 NO. 100 - 69 OF 306	BOGOTÁ,DISTRITO CAPITAL	3122958359

Asegurado	Beneficiario
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	VARIOS SEGÚN RELACIÓN

INFORMACIÓN DEL RIESGO

Riesgo: 1 | Ciudad: | Departamento: VARIOS

Dirección:

Beneficiarios	Tipo Doc.	Nro. Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT	800.215.807-2

Objeto > Ramo > Amparo	Valor asegurable	Valor asegurado	SubLímite	Indice Variable %	Indice Variable Valor
CONTRATO		**$ 2.735.688.220,00**			
CUMPLIMIENTO		$ 2.735.688.220,00			
MANEJO DEL ANTICIPO		$ 1.243.495.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES		$ 497.397.740,00			
CUMPLIMIENTO		$ 248.698.870,00			
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 746.096.610,00			

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la República de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la actividad aseguradora, cuyo domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., y que en adelante se llamará "La Compañía", asegura con sujeción a los términos, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidos en la presente póliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales contratados. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.**

Yadira Botero Vides

FIRMA AUTORIZADA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS — Número de identificación: 901.551.572-3

Número Póliza: 4005561 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 — Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA

ANEXO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN

*PRORROGA No 6, SE AMPLIA UN (1) MES MAS.
*FECHA DE REANUDACION 01 DE ABRIL DE 2024
*ACTA DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 27 DE FEBERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 SEGUN PRORROGA NUMERO CINCO (05).

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN PRORROGA No 4 Y ADICION No 2 AL CONTRATO NRO. 2247 DE 2021 SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA EN DOS (2) MESES MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $480.000.000 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $2.486.988.701

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

SEGUN ADICION NUMERO UNO (01) Y PRORROGA NUMERO TRES (03) DE 2023 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2023, CONTRATO NRO. 2247 DE 2021. SE PRORROGA LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS DE LA PRESENTE POLIZA EN (5) MES MAS, Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN $290.000.000 QUEDANDO UN VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $2.006.988.701.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y NO SUFREN NINGUNA MODIFCACION.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.
****

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUNA ORDEN DE INICIO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO. 2247 DE 2021 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022.

SE ACLARA QUE EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO SU VIGENCIA ESTA DESDE EL INICIO DE CONTRATO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL MISMO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER AUTORIZADOS.
****
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO. 2247 DE 2021 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE CINCO (5) AÑOS; SE AJUSTARÁ A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO DE SATISFACCIÓN DE LA OBRA

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO INTERMUNICIPIO

INTEGRADO POR:
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS, NIT. 860.038.275-3, PARTICIPACION DEL 60%
ALCIRA PAEZ DURAN, C.C. 41.775.005-1,, PARTICIPACION DEL 40

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

A FAVOR ENTIDADES ESTATALES

Tomador: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS | Número de identificación: 901.551.572-3

Número Póliza: 4005561 | Anexo: 9 | Sucursal: TUNJA C.N.H 29 | Certificado de: PRORROGA

TEXTO DE LA PÓLIZA



_____
FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

****
Verifique la validez de la póliza en nuestras líneas de atención: nacional 01 8000 129 728, Bogotá 601 307 8320 opción 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificación en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA DE COLOMBIA

ANEXO 17

SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD DE INTERVENTORIA – Formato – MEPI-MN1-IN-15-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247 de 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

FECHA DE INICIO: 4/04/2022 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** Hasta el 31 de Julio **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03 de Julio de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 050 de 2021
167 de 2021
173 de 2021
215 de 2022
898 de 2022
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO ----------X--
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: NA
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: NA
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: NA
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: NA

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO -----X APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
	Estación Total Electronica	TOPCON GPT3007N	**4F1282**	**Noviembre 29 de 2023**	**03641/42**	**Mayo 30 de 2024**	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre:
Director de la Interventoría MARISOL AMAYA CORREA
Matrícula Profesional No.: 25202-74273 CND

Firma NA

Nombre: NA
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: NA

Firma

Nombre: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:MP: 1920259285 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

TU EQUIPO S.A.S.
NIT. 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

COTE 03641/42

CERTIFICACIÓNDE CALIBRACIÓN

LA ESTACION TOPCON REF. GPT3007N SERIAL No 4F1282

Fue ajustada y verificada por personal experto en nuestro laboratorio, encontrándose en la actualidad en buen estado de funcionamiento dentro de los parámetros mecánicos, electrónicosy ópticos establecidos por el fabricante.

Este instrumento fue evaluado y verificado utilizando colimador óptico FOIF Modelo TJ45X Serial No TJ45X-007 y prueba en campo.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-4522.PARTE 1.
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC17025.

Certificación expedida para

IVAN ANDRES NUÑEZ NIT: 5.825.432

	DD	MM	AA
Día de verificación:	29	11	2023.
Recomendamos revisión:	30	05	2024.
Fecha de Expedición	29	11	2023

Los resultados de este protocolo se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

El transporte y uso del instrumento es responsabilidad exclusiva del cliente.

TU EQUIPO S.A.S
NIT. 900.533.022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

Departamento tecnico
Tu Equipo S.A.S.

Teléfonos: (571) 3111184 Cel.: 310-7820930Dirección: CALLE 73 # 71B 25
WWW.tuequipo.co - contacto @tue quipo.co

Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

TU EQUIPO S.A.S.

NIT.' 900533.022-4

WWW.TUEQUIPO.CO

COTE 03641/42

CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN

LA ESTACION TOPCON REF. GPT3007N SERIAL No 4F1282

Lectura mínima en Display de 3"

ANGULO HORIZONTAL- TOLERANCIA: 7" DIN 18723

ANGULO VERTICAL- TOLERANCIA: 7"DIN 18713.

1 Correcto funcionamiento 2 Falla corregida 3 No corregido

4 No verificado 5 No presenta este elemento

1	2	3	4	5	DESCRIPCIÓN
	X				Limpieza de Óptica
X					Verticalidad y Horizontalidad del retículo.
	X				Ajuste de cierres angulares.
	X				Ajuste eje vertical.
X					Mando de enfoque.
X					Seguro de movimiento vertical.
X					Seguro de movimiento Horizontal.
X					Tornillo de movimiento fino Vertical.
X					Tornillo de movimiento fino Horizontal.
X					Base nivélante.
X					Miras de puntería.
	X				Verificación y ajuste de EDM, Línea base 138m
	X				Ajuste de constantes
	X				Display.
	X				Teclado
	X				Ajuste de plomada: **láser** **óptica** X
	X				Ajuste de nivel tubular.
	X				Ajuste de nivel circular.
				X	Ajuste de niveles circulares de bastones porta prismas.
				X	Cargador
		X			Batería
	X				Apariencia exterior, limpieza. Instrumento Ok.
				X	Carga y Descarga de Datos

EQUIPO CALIBRADO Y AJUSTADO

NOTA: Por favor confirme la autenticidad del presente certificado a los siguientes datos: contacto@tuequlpo.co o teléfonos 3107820930 - 3138880300

TUEOUIPO S.A.S
NI 533 022-4
WWW.TUEQUIPO.CO

Dep**artamento técnico**
Tu Equl**po S.A.S.**

Teléfonos: (571) 311 1184 Cel.: 310-7820930 Dlrecclón: CALLE 73 # 71B 25
www.tuequipo.co contacto@tueouioo co
Bogotá - Colombia

Powered by CamScanner

ANEXO 18

Bitácoras de Obra

ANEXO 18.1 MUNICIPIO DE ALPUJARRA

92

- El contratista funda a la derecha del dique en el K-3+600.
- Se realiza replanteo de cunetas en K14+100 – K14+250.
- Se continua limpieza de formaleta.
- Personal en obra es: Maestro general, un oficial y ocho (8) ayudantes.
- Maquinaria en obra: Camioneta y mezcladora de concreto.

Fiscal M. Cruz.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Miercoles 1 de mayo 2024 → festivo.

- Estado del tiempo → Seco.
- Se desencofra a la derecha de dique en el K-3+600.
- Se continua conformacion, encofrado y fundida de cunetas K14+100 hasta K14+250.
- Personal en obra es: Maestro general, un oficial de obra y ocho (8) ayudantes.
- Maquinaria en obra: Mezcladora para concreto, Camioneta y Compactador manual.

Fiscal M. Cruz.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Jueves 2 de mayo 2024

- Estado del tiempo → Dia Soleado – Seco.
- El contratista continua el suministro e instalacion de concreto para cunetas en K14+120 – K14+250.
- El Personal en obra es: Maestro de obra, un oficial de obra y ocho ayudantes.
- Maquinaria en obra es: Camioneta y mezcladora de concreto.

Fiscal M. Cruz.

Residente Interventoria — Residente de obra

Viernes 3 de mayo 2024

- Estado del tiempo. → Lluvia moderada en horas de la madrugada.
- El contratista continua con el Suministro e instalación de concreto Para cunetas en el K14+120 – K14+250.
- El Personal en obra es: Maestro general, un (1) oficial y ocho (8) ayudantes.
- La maquinaria en obra es: camioneta y mezcladora de concreto.

Fiscal A. Cruz
Residente Interventoría — Residente de obra

Sabado 4 de mayo 2024.

- Estado del tiempo → Lluvias en horas de la mañana → fuertes lluvias.
- El contratista continua con el Suministro e instalación de concreto Para cunetas K14+120 hasta K14+750. Lo elige conformación.
- El Personal de obra es: Oficial de obra y ocho (8) ayudantes.
- La maquinaria en obra es: camioneta y mezcladora para concreto.

Fiscal A. Cruz
Residente de Interventoría — Residente de obra.

Domingo 5 de mayo 2024

- Estado del tiempo. → Se presentan fuertes lluvias en la madrugada y la tarde. 4 horas.
- No se observo actividad en obra. Debido a lo ocurrido.

Fiscal A. Cruz.
Residente Interventoría — Residente de obra

Lunes 6 de mayo 2024.

- Estado del tiempo → Lluvias en la madrugada.
- Día Saludo.

— El contratista continua con el encofrado, conformacion y fundida de cunetas en la calzada derecha y bordillo por la calzada Izquierda.
— Personal en obra es: Maestro general de obra, un oficial y ocho (8) ayudantes.
— Ingresaron en obra es: camioneta y Mezcladora de concreto.
— Se le suministra al contratista continua con las labores en el Sector del mismo K13+600.
Fueron D. cum.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Martes 7 de Mayo 2024

— Estado del tiempo → Dia Soleado - Seco.
— El contratista continua con la conformacion, encofrado y fundida de concreto para cunetas en K13+950 - K13+970 y K14+120 - K14+180 calzada derecha y Izquierda respectivamente.
— El Personal en obra es: Maestro de obra, un oficial de obra y Siete (7) ayudantes.
— Ingresaron en obra es: Camioneta y Mezcladora de concreto.
Fueron D. cum.

Residente Interventoria — Residente de obra.

Miercoles 8 de Mayo 2024

— Estado del tiempo - Llueve en horas de la madrugada y en la noche.
Dia - Soleado.
— El contratista continua con la conformacion y encofrado y fundida de concreto para cunetas K14+100 hasta K14+200. Bordillo Izquierdo.

- Personal en obra es: Maestro general, un Oficial de obra y Siete (7) ayudantes.
- La maquinaria en obra es: Cargador y una mezcladora.

Favor firmar.

Residente Interventoría — Residente de obra.

Jueves 9 de mayo 2024

- Estado del tiempo → Se presentan fuertes lluvias todo el día.
- El contratista realiza pisada pega de en el descole del Box culvert y Disipador de energía y fundan reductores de velocidad en el Sector N°1.
- Personal en obra: Maestro de obra, un oficial de obra y Siete (7) ayudantes
- Maquinaria en obra: Cargador y mezcladora y cargador.
- Se presenta deformación en el relleno en KJ+600 debido a fuertes lluvias.

Favor firmar.

Residente Interventoría — Residente de obra

Viernes 10 de mayo 2024.

Estado del tiempo → Llueve en horas de la madrugada → Soleado seco en el día.

- Terminación de cuneta KJ+600 frente a la caja receptora del Box culvert.
- Personal en obra: Maestro general, oficial de obra y Siete (7) ayudantes.
- Maquinaria en obra es: Cargador y mezcladora.

Favor firmar.

Residente de Interventoría — Residente de obra.

Sabado 11 de Mayo 2024

- Estado del tiempo → Lluvias moderadas
- El Contratista continua con el conformacion, escafrado y Suministro de Concreto para cuneta K3+600.
- El Personal en obra es: Maestro general de obra, un oficial de obra y Siete (7) ayudantes.
- La maquinaria en obra es: Cargador y retroexcavadora para concreto.

Firma R.

Residente de Interventoria. Residente de obra

Domingo 12 de Mayo 2024

- Estado del tiempo → Lluvias moderadas
- No se realizo ninguna actividad en la obra.
- No hay Personal en obra
- No hay Maquinaria en obra

Firma R.

Residente Interventoria Residente obra.

Lunes 13 de mayo 2024.

- Estado del tiempo → Lluvias moderadas.
- No se realizo ninguna actividad en obra.
- No hay Personal en obra
- No hay maquinaria en obra

Firma R.

Residente Interventoria Residente de obra

Martes 14 de mayo 2024.

- Estado del tiempo → Se presentaron fuertes lluvias en horas de la noche.
- No se realiza ninguna actividad en obra
- No hay Personal en obra.
- No hay maquinaria en obra

Firma R.

Residente Interventoria Residente de obra

Miercoles 15 de Mayo 2024.
- Estado del tiempo en Día Soleado
- No se realiza ninguna actividad en la obra.
- No hay Personal en obra
- No hay Maquinaria en obra
Fave. N. cue.
Residente Interventoría Residente de obra

Jueves 16 de Mayo 2024.
- Estado del tiempo en Día Lluvia impidiendo en la madrugada en Día Soleado
- No se realiza ninguna actividad en obra.
- No hay Personal en obra.
- No hay Maquinaria en obra
Fave. P. cue.
Residente Interventoría Residente de obra

Viernes 17 de Mayo 2024
- Estado del tiempo en Día Soleado.
- No se esta realizando ninguna actividad en obra
- No hay Personal en obra.
- No hay Maquinaria en la obra
Fave. P. cue.
Residente Interventoría Residente de obra

Sabado 18 de Mayo 2024
- Estado del tiempo en Día Soleado
- No se realiza ninguna actividad en la obra.
- No hay Personal en la obra
- No hay Maquinaria en la obra
Fave. P. cue.
Residente Interventoría Residente de obra.

Domingo 19 de Mayo 2024
- Estado del tiempo en Día Soleado ideal
- No se realiza ninguna actividad en la obra.

98

— No hay Personal en la obra.
— No hay Maquinaria en la obra.
Favor firmar.
Residente Interventoría Residente de obra.

Lunes 20 de mayo 2024.

— Estado del tiempo → Seco.
— No se realizo ninguna actividad en la obra.
— No hay Personal en la obra.
— No hay Maquinaria en obra.
Favor firmar.
Residente Interventoría Residente de obra.

Martes 21 de mayo 2024

— Estado del tiempo → Lluvia moderada. Día Soleado.
— No se realizo ninguna actividad en la obra.
— No hay Personal en la obra.
— No hay Maquinaria en obra.
Favor firmar.
Residente Interventoría Residente de obra

Miercoles 22 Mayo 2024

— Estado del tiempo → Soleado → Seco.
— No se realizo ninguna actividad en la obra. Se realiza Visita de obra con el contratista.
— No hay Personal en la obra.
— No hay Maquinaria en la obra.
Favor firmar.
Residente Interventoría Residente de obra

Jueves 23 de Mayo 2024.

— Estado del tiempo → Día Soleado → Seco
— No se realizo ninguna actividad en la obra. No hay personal en obra.
— No hay Maquinaria en la obra.
Favor firmar.
Residente Interventoría Residente de obra.

Viernes 24 de Mayo 2024.
- Estado del tiempo → Nublado en la madrugada.
- No se realiza ninguna actividad en la obra. No hay personal en obra.
- No hay maquinaria en obra.

Javier A.
Residente Interventoría

Residente de Obra

Sabado 25 de Mayo 2024
- Estado del tiempo: Dia Soleado Seco
- No se realiza ninguna actividad en la Obra
- No hay Maquinaria en obra.

Javier A.
Residente Interventoría

Residente de Obra

Domingo 26 de Mayo 2024
- Estado del tiempo: Dia Soleado Seco
- no se realiza ninguna actividad en la Obra
- no hay Maquinaria en Obra.

Javier A.
Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Lunes 27 de Mayo 2024
- Estado del tiempo: Dia Soleado Seco
- No se realiza ninguna actividad en la Obra
- No hay Maquinaria en obra.

Javier A.
Residente de Interventoría

Residente de Obra

Martes
Lunes 28 de Mayo 2024
- Estado del tiempo: Dia Soleado-Seco
- no se realiza ninguna actividad en la Obra
- no hay Maquinaria en la Obra

Javier A.
Residente de Interventoría

Residente de Obra.

Miercoles 29 de Mayo 2024.
- Estado del tiempo → Dia Soleado-Seco.
- No se realiza ninguna actividad en la obra.

100

— No hay Personal en obra
— No hay Maquinaria en la obra.
— Se realiza comité de obra N° 22. del 29 de Mayo 2024. Los temas tratados son:
— Ubicación de la Señalización en la Vía.
— La Ejecución de la actividades faltantes.
— Se reitera al Contratista la Solicitud de presentar Balance final de obra.
— Se le presenta al contratista y la Secretaria de Planeación el Listado de Chequeo para la liquidación de obra.
— Se le Solicita a la Secretaria de Planeación revisar con el contratista el Procedimiento para el acta de liquidación.

Fecha: 29 de Mayo 2024

Residente Interventoría — Residente de Obra.

Jueves 30 de Mayo 2024

— Estado del tiempo = Día Soleado - Seco.
— No se realiza ninguna actividad en la obra.
— No hay Personal ni maquinaria en obra.

Fecha: 30 de Mayo 2024

Residente Interventoría — Residente de Obra.

Viernes 31 de Mayo 2024

— Estado del tiempo = Día Soleado - Seco.
— No se realiza ninguna actividad en la obra.
— No hay Personal ni maquinaria en obra.

Fecha: 31 de Mayo 2024

Residente Interventoría — Residente de Obra.

Sabado 1 Junio 2024

— Estado del tiempo = Día Soleado.
— No se realiza ninguna actividad en la obra.
— No hay Personal ni maquinaria en obra.

Fecha: 1 de Junio 2024

Residente Interventoría — Residente de obra

ANEXO 18.2 MUNICIPIO DE FRESNO

Lunes 29 - 04 - 2024
Clima: Soleado
El dia de hoy continuan con la excavación para el muro gavión, se le recuerda a el contratista que la piedra para el muro gavión, está muy grande por lo cual la deben de partir, el ingeniero residente aun no está en la obra, ni el equipo de topografía, se le reitera que sin topografía no pueden continuar con la construcción de el muro gavión, los obreros estan bajando la piedra de la via a la excavación

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres P.
Ingeniero Residente.

Martes 30 - 04 - 2024
Clima: Soleado
En el dia de hoy se presenta a la obra el ingeniero residente y el equipo de topografia el cual realiza, replanteo y localización para el muro gavión. los obreros se disponen a hacer las canastas con la malla para los gaviones, terminan de realizar el desmonte y limpieza del sector para el gavión. Hacian excavación para el gavión

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres Peralta
Ingeniero Residente.

Miercoles 01 - 05 - 2024
Clima: Lluvioso en la mañana tarde nublada.
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a la obra.

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres P.
Ingeniero Residente

Powered by CamScanner

Jueves 02/04/2024
Clima: mañana lluviosa y tarde nublada
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra, no se evidencia la presencia de personal por parte de el contratista. El contratista informa que el viernes 03 de mayo hara presencia el personal de la obra para continuar con las actividades.
SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA
Edison Torres P.
Ing Residente.

VIERNES 03/05/2024
CLIMA: NUBLADO
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra, no se evidencia la presencia de personal por parte de el Contratista
SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA
Edison Torres P.
Ing Residente.

SABADO 04/05/2024
Clima: lluvioso en la mañana y tarde nublada
EN el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra
SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA
Edison Torres P.
Ing Residente

DOMINGO 05/05/2024
Clima: soleado
EN el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra.
SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA
Edison Torres P.
Ing. Residente.

Powered by CamScanner

Lunes 06/05/2024
Clima: mañana nublada tarde soleada
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra, no se evidencia presencia de personal por parte de el contratista.

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres P
Ing Residente

Martes 07/05/2024
Clima: soleado
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra, no se evidencia presencia de personal por parte de el contratista.

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres P.
Ing Residente

Miercoles 08/05/2024
Clima: nublada
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra, no se evidencia presencia de personal por parte de el contratista.

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres P
Ing Residente

Jueves 09/05/2024
Clima: mañana nublada hasta las 11.AM. llovia toda la tarde.
Personal de el contratista:
Ingeniero residente
1. Maestro
1. Oficial
4. Ayudantes

Edison Torres P
Ing Residente.

Powered by CamScanner

interventoria.
En el día de hoy inician labores en la obra en el K2+870 en el muro gavión, realizan canalización de agua para poder iniciar la construccion de el gavión, se le refiera a el ingeniero residente presentar el levantamiento de topografía de el muro gavión, ya que se les está solicitando desde la semana pasada, para que interventoria lo pueda revisar,
SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA DE INTERVENTORIA

Edison Torres P
Ing Residente

VIERNES 10/05/2024
Clima: Soleado
Personal: de el contratista
- ingeniero residente
- SST
- 1 maestro, 1. oficial, 4. ayudantes
- INTERVENTORIA
En el dia de hoy continuan con la obra en el K2+870. iniciando por armar el primer gavión con una medida de la malla 2 largo x 1 m Ancho, x 1 Alto. también se llena la malla en piedra y realizan la actividad de partida de piedra. Se concretaron 1 Gavión y medio.

Edison Torres P.
Ing Residente

Sabado 11/05/2024
Clima: soleado.
Personal: Del contratista.
sst; Del contratista.
1 maestro, 1 ofiaal, 4 Ayudantes.
Interventoria.
Se realizo 1 Gavión y medio. en la construcción.

Edison Torres P
Ing Residente.

Powered by CamScanner

Domingo 12/05/2024
clima: lluvioso
En el dia de hoy no se realizan actividades correspondiente a el avance de la obra.
Inspectora de interventoria
SANDRA ESCOBAR.

Edison Torres P.
Ing Residente

Lunes 13/05/2024
clima: soleado
En el dia de ho no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra.
SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria

Edison Torres P.
Ing Residente.

Martes 14/05/2024
clima: soleado
Personal de contratista:
Ingeniero residente, SST,
1 maestro, 1 oficial, 7. Ayudantes
En el dia de hoy continuan con la construcción de el gavión en el K27870, se armaron 2 gaviones de tal forma que se conformaron un total de 6 un como base principal del armado de la estructura. se realizó excavaciones pertinentes para relleno de piedra colindante o perimetral al gavión. los Gaviones se arman con traverso longitudinal y transversal en el sentido del armado de piedras. Gaviones.
SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria.

Edison Torres P
Ing Residente.

Miercoles 15/05/2024
clima: soleado.
personal de contratista:
Ingeniero residente, SST,
1. maestro, 1. Oficial, 7. Ayudantes, interventoria:
Ingeniera residente, Directora de interventoria, inspectora

Powered by CamScanner

de obra.
En el dia de hoy se reciba visita de interventoria se realiza recorrido por la obra con el ingeniero residente, la interventoria hace las siguientes recomendaciones a el ingeniero residente.
Abrir otro Frente de trabajo para terminar el tramo de Cunetas bordillos, desde el Kot630 a el Kot447 en el Kot397. realizar las escalas para entregar el descole de la alcantarilla construccion de muro en el Kot980.
entregar el balance de obra actualizado y la modificatoria N.os. se le reitera a el contratista ponerse al dia con los pagos pendientes que tienen con la comunidad iniciar con la reparacion de Fisuras de la placa huella las cuales ya estan identificadas.

SANDRA ESCOBAR
INSPECTORA de interventoria

Edison Torres P
Ing Residente.

Jueves 16/05/2024
Clima: soleado en la mañana. lluvia 3 horas en la tarde
En el dia de hoy continuan con la construccion de el Salón en el Kz1870.
Se realizan visita al Sector Vereda Aguas Claras finca buena vista, se revisa la construccion del muro en Gaviones por parte de la empresa contratista y se hacen las siguientes anotaciones:
-Se evidencia la existencia de una antigua alcanta-

Powered by CamScanner

rilla, la cual drena hacia el sitio de construcción del muro.
Se sugiere al contratista interrumpir la construcción de la sección del guión que se ve afectado por el drenaje de la alcantarilla, hasta no definirse técnicamente si se va habilitar o no dicha alcantarilla.
Todo lo anterior con la intensión de prevenir futuros problemas de inestabilidad.

Cristian Uribe.
Geologo Contratista S.P.

Luisa Fernanda Parra Gómez
Ing Civil Contratista S.P.

Jhon David Gómez
Ing. Ambiental Contratista S.P.

En respuesta a lo anteriormente escrito por parte de los funcionarios de la alcaldía de planeación, se atiende la sugerencia. hasta tanto resuelvan el tema entre las partes involucrados y den solución el proximo martes 21 de ~~febrero~~ mayo cuando la cuadrilla de trabajo reintegra a labores correspondientes al muro guión. Sin embargo desde hoy se continua con la instalación de mallas en la parte baja 2da escala en ascenso. se realizo el llenado de dos mallas quedando una pendiente por llenar acatando la sugerencia de los ingenieros de la alcaldía. la malla que no se lleno es la central.
El contratista refiere y solicita una pronta solución a estos inconvenientes debido a que ya existe un diseño aprobado, cuenta con el personal de obra disponible y no puede suspender labores por todo lo que contractualmente acarrearia en costos, tiempos y retrasos de obra.

SANDRA ESCOBAR
Inspectora de interventoria.

Edison Torres P
Ing Residente.

Powered by CamScanner

Viernes 17/05/2024
Clima: soleado.
Personal de el contratista.
ingeniero residente
SST
1 Maestro
1. oficial
6. ayudantes
Interventoria.
En el dia de hoy continúan con la construcción de el gavión, realizando 2 gaviones y medio con una medida 80 de ancho por 95. de longitud, por un mts. de alto, se continua con el sellero por capas con zebobo y piedra de tal forma que funcionen como filtro. Dando continuidad al armado de los gaviones laterales. dejando sobre la parte central. cumpliendo con la sugerencia de la diseñadora

SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria.

Edison Torres P.
Ing Residente.

Sabado 18/05/2024
Clima: Soleado
Personal de el contratista:
1. Maestro
1. oficial
6. ayudante
En el dia de hoy continúan con la Construcción de el muro gavión. en el K2+870 se realizan actividades hasta el medio dia. completando hasta hoy 13 gaviones y medios
SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria

Edison Torres P
Ing Residente.

Powered by CamScanner

Domingo 19/05/2024
clima: soleado
en el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra.
SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria

Edison Torres P
Ingeniero Residente.

Lunes 20/05/2024
clima: soleado
personal de el contratista:
sst, 1 Maestro, 1 oficial, 6 ayudantes, interv
En el dia de hoy continúan con la construcción de el muro gavión, en el K27870 hasta hoy llevan 15 gaviones y medio, continua la malla armado de un gavión el cual fue dejado en observación por la alcaldia.

Edison Torres P
Ingeniero Residente

martes 21/05/2024
clima: soleado
personal de el contratista.
sst, 1 maestro, 1 oficial, 6 ayudantes, interventoria.
En el dia de hoy continúan con la construccion de el muro gavión, en el K27870 realizan excavación para la segunda escala de gaviones, continua la malla armada de un gavión el cual fue dejado en observación por la alcaldia.
SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria

Edison Torres Parra
Ingeniero Residente

Miercoles 22/05/2024
clima: soleado
personal de el contratista:

Powered by CamScanner

Ingeniero residente, SST, 1. maestro, 1. oficial 6 ayudantes El contratista continua con el armado por escalas ascendentes en forma ordenada en su parte central de acuerdo con los diseños aprobados. El ingeniero residente recibe ordenes de continuar armando gaviones de tal manera que sea traverso en el sentido longitudinal y transversal. El personal obrero recibe ordenes de continuar a escalas de tal manera que la instalación de mallas este organizada técnicamente avanzando y cumpliendo con los diseños aprobados y la programación de obra. No se recibio instrucción por parte de los funcionarios públicos de la secretaria de planeación, con respecto a modificaciones, ajustes, cambios justificados en la parte técnica desde el punto de vista estructural, geotécnico, Hidráulico.

SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria

Edison Torres Peralta
Ingeniero Residente

Jueves 23/05/2024
clima: soleado.
Personal de el contratista:
ingeniero residente, SST, 1. maestro, 1. oficial, 6. ayudantes en el dia de hoy continuan con la construccion de el nuvo gavion en el K2+870, continuan con la instalacion de mallas, realizando en el dia de hoy dos gaviones y medio con una medida de 6o de ancho x 2metros de longitud x 1 metro de alto. completando 22 gaviones y medio, realizan excavación para continuar con los gaviones.

SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria.

Edison Torres Peralta
ingeniero civil. Resp.

Viernes 24/05/2024
clima: Soleado
Personal de el contratista:
ingeniero residente, SST, 1 maestro, 1 oficial, 6 ayudantes

Powered by CamScanner

En el dia de hoy continuan con la construcción de los gaviones y la excavación de la tercera escala, y llena con recebo se le sugiere a el ingeniero residente que canalice el agua de la alcantarilla existente, para que no interfiera con la construccion de el gavión, le dan manejo a estas aguas y continuan con la construccion de el gavión, realizando 3 gaviones el dia de hoy.

SANDRA ESCOBAR
Inspectora de interventoria.

Edison Torres P.
Ing Residente.

Sábado 25/05/2024
Clima: soleado
Personal de el contratista
1. maestro, 1 oficial, 6 ayudantes
en el dia de hoy continuan con la construcción de los gaviones, realizando 3 gaviones el dia de hoy trabajaron hasta medio dia.

SANDRA ESCOBAR
Inspectora de interventoria.

Edison Torres P.
Ingeniero Residente

Domingo 26/05/2024
clima: Soleado
en el dia de hoy no se realizan actividades correspondientes a el avance de la obra.

SANDRA ESCOBAR
Inspectora de interventoria

Edison Torres P.
Ingeniero Residente

Lunes 27/05/2024
clima: soleado
Personal de el contratista:
SST, 1. maestro, 2. oficiales, 8. ayudantes.
El dia de hoy inician en el K 0+630 a barrer la

Powered by CamScanner

40 cc de ancho x 2 metros de longitud x 1 metro de alto, queda instaladas las Formaletas de las bordillas desde el Kot580 a el Kot510 a el lado izquierdo en direccion a el cinco mil a el lado derecha desde el Kot510 a el Kot623.
SANDRA ESCOBAR.
inspectora de interventoria

Edison Torres P.
Ingeniero Residente.

Jueves 30/05/2024
clima: Soleado.
Personal de el contratista.
ingeniero residente, SST, 1. Maestro, 2 Oficiales, 8 ayudantes,
En el dia de hoy continuan con la construcion de el muro gavión realizando 2. gaviones y iniciaron a hacer el lleno. con piedra y alfaltita, en el Kot623 a el Kot580 a el lado izquierdo en dirección a el cinco mil, estan instaladas las Formaletas y realizan limpieza para instalar las parrillas de las cunetas, hoy estan amarrando el hierro para las parrillas de las cunetas; hasta hoy llevan 39. gaviones construidos.
SANDRA ESCOBAR.
inspectora de interventoria.

Edison Torres P.
ingeniero Residente.

Viernes 31/05/2024
Clima: Maña lluvia hasta las 9:30 AM, el resto de el dia soleado
Personal de el contratista.
ingeniero residente, SST, 1. maestro, 2. Oficiales, 8 ayudantes.
En el dia de hoy continuan instalando las parrillas para las cunetas desde el Kot580 a el Kot623, en el Kot2870 continuan con la construccion de el muro gavión, realizando

Powered by CamScanner

instalacion de Formaleta y colocando la malla. Para dos Gaviones, inician con el lleno utilizando recebo, el ingeniero residente y los ayudantes pasan niveles para definir donden van los cabezotes de las dos nuevas alcantarillas.

SANDRA ESCOBAR
inspectora de interventoria.

Powered by CamScanner

ANEXO 19

Formato MEPI-MN1-IN-3FR-1

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** 150.000.000,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		30-abr-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.312.000	1	NOMINA
NOMINA		30-abr-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 759.434	1	NOMINA
NOMINA		30-abr-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 759.434	1	NOMINA
PLANILLA	58765624	abr-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 1.899.200	1	NOMINA
FACTURA DE VENTA	26E - 3481	5-abr-22	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	$ 139.650	2	DOTACIÓN OFICINA
FACTURA DE VENTA	26E - 3479	5-abr-22	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A	$ 899.000	2	DOTACIÓN OFICINA
FACTURA DE VENTA	FE904	28-abr-22	ISAREMA CADENA NAVARRETE	$ 350.000	2	DOTACIÓN OFICINA
CUENTA DE COBRO	1	30-abr-22	DARIO AGATÓN MONTAÑO	$ 684.000	3	ARRIENDO CAMPAMENTO
DOCUMENTO DE EGRESO	1	30-abr-22	ALCIRA PÁEZ DURAN	$ 4.988.934	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00		$ 6.730.068,00	$ 6.730.068,00	$ 98.269.932,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00		$ 1.388.650,00	$ 1.388.650,00	$ 611.350,00
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00		$ 684.000,00	$ 684.000,00	$ 816.000,00
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00		$ 4.988.934,00	$ 4.988.934,00	$ 25.011.066,00
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00			$ -	$ 11.500.000,00
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ -	$ 13.791.652,00	$ 13.791.652,00	$ 136.208.348,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): ABRIL $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *viernes, 1 de abril de 2022*

Al : *sábado, 30 de abril de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
5.200.000	46.869	-	**5.246.869**	208.000	208.000	-	-	-	**416.000**	**4.830.869**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Res	28.555.215	4.000.000	27	3.600.000	-	-	3.600.000	144.000	144.000	-	-	-	288.000	**3.312.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Resi	1.109.296.888	4.000.000	6	800.000	23.434	-	823.434	32.000	32.000	-	-	-	64.000	**759.434**	
3	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	4.000.000	6	800.000	23.434	-	823.434	32.000	32.000	-	-	-	64.000	**759.434**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	AV CR 15 100 69 OF 306	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E		58765624	$1.899.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	31.200	0		0		0	0	0	0	31.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	144.000	0		0		0	0	0	0	144.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	32.000	0		0		0	0	0	0	32.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	38.200	0		0		0	0	0	0	38.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	152.600	0	0	0	0	0	0		152.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	828.800	0	0	0	0	0	0		828.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	427.000				427.000	0	0	427.000			4.270	427.000	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	245.400	0	0	245.400	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	245.400	245.400
Pensión	2	981.400	981.400
Riesgos Laborales	1	427.000	427.000
CCF	1	245.400	245.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.899.200	1.899.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		AV CR 15 100 69 OF 306	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-04	E		58765624	$1.899.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S	X																230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS037	800.000	32.000	14-4	800.000	5	55.700	CCF48	800.000	32.000	0	0	0	0	0
2	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S	X																230201	953.334	152.600	0	0	0	0	EPS041	953.334	38.200	14-4	953.334	5	66.400	CCF48	953.334	38.200	0	0	0	0	0
3	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S	X																230301	3.600.000	576.000	0	0	0	0	EPS005	3.600.000	144.000	14-4	3.600.000	5	250.600	CCF48	3.600.000	144.000	0	0	0	0	0
4	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S	X																230301	780.000	124.800	0	0	0	0	EPS002	780.000	31.200	14-4	780.000	5	54.300	CCF48	780.000	31.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC.10/20.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 26E- No 2001 A 26E- No 10000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764020649179
DEL 2021-11-04 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-26 IBAGUE
CR 5 60 73

TEL: 266 51 55

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 26E - 3481

FECHA: 2022-04-05 5:31:15

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR
586115	BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJA	19%	1	297
154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500 HJ	19%	1	15,400
25876	SOBRE MANILA CARTA ESP. X 25 25X31 ECOLO	19%	1	6,700
105	FOLDER LEGAJADOR OFICIO X25 HORIZONTAL	19%	1	11,900
41109	LEGAJADOR AZ CARTA ECONOMICO AZUL	19%	1	9,900
1323	CLIP ESTANDAR METALICO X 100 WINGO 5102	19%	1	1,600
518440	NOTAS ADHESIVAS TESA 75MMX75MM NEON X4 S	19%	1	20,100
86712	GRAPA 26/6 X5000 GALVANIZADA LISA	19%	1	6,400
612132	PERFORADORA 2 HUECOS 20H PLASTICA NGR	19%	1	19,900
73773	COSEDORA E-14 BLISTER/CAJA 20 HOJAS	19%	1	34,300
116989	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X20 TRANSPAREN	19%	1	4,800
538774	PEGANTE BARRA 40G FABER CASTELL + BARRA	19%	1	8,300

ITEMS COMPRADOS: **12**

SUB-TOTAL..... 139,650

TOTAL **139,650**

TARJETA (1899) 139,650
NUM. AUTORIZA : 173,101

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	117,308	22,289
	IPOCONSUMO	53

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901551572-3

ATENDIO:LEONARDO BONILLA BUITRAGO
CAJA: 1
EMPACADOR:LEONARDO BONILLA BUITRAGO

MEDIO DE PAGO CONTADO
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.



2022-04-05T17:31:26

CUFE

58114414c0a7104fce646d2317ec8a45064a76b29998f4521cb2b9538d3adcb7b675
c925a366c709563f7652d22b2033

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT 830037946 - 3

REGIMEN COMUN RETENEDOR DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC.10/20.
GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI023769 NOV/21

RANGO: 26E- No 2001 A 26E- No 10000
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. #18764020649179
DEL 2021-11-04 VIGENCIA 18 MESES

ALMACEN-26 IBAGUE
CR 5 60 73

TEL: 266 51 55

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 26E - 3479

FECHA: 2022-04-05 4:55:51

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR	
625520	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250	19%	1	899,000	P
488761	SERVICIO PARQUEADERO	0%	1	0	
ITEMS COMPRADOS:			2		

SUB-TOTAL..... **899,000**

TOTAL **899,000**

TARJETA (1895) 899,000
NUM. AUTORIZA : 352,648

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	0	0
19.00%	755,462	143,538

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901551572-3

ATENDIO:LEONARDO BONILLA BUITRAGO
CAJA: 1
EMPACADOR:LEONARDO BONILLA BUITRAGO

MEDIO DE PAGO CONTADO
DESCUENTO OTORGADO EN ESTA FACTURA: 100,000.00
(P) DSCTO.PROMOCION
========== HORARIO DE ATENCION ==========
Lunes a Domingo 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

2022-04-05T16:56:03

CUFE
6fb6b1bcad9c8c9a788b671a3d511256862b2a1dbb9fb656def1f5c2b19bf9fc7e42
9727a2702b8df93c6d1242b26d93

Elaborado por: ATEB COLOMBIA S.A Nit: 900.965.992 - 7 COFIDI
"ESTA ES LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA"

Firma Cliente:_____

Tintas y Tonners
RECARGAS
NIT. 51.695.102-0

IRASEMA CADENA NAVARRETE

AV 15 103 74 Lc 108

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

NIT 51695102 - 0
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764027114790 del 28/03/2022 al 28/09/2022
Habilita numeración de:
FE-836 al FE-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Actividad Económica 4761. No Somos Grandes Contribuyentes. No Somos Auto retenedores. No Somos agentes de Retención de Iva. Tel 601-611 1968 * E-mail: recargasij@hotmail.com

Factura Electronica de Venta No. FE904

Fecha de emisión: 28/04/2022 01:07:16 PM
Fecha de validación DIAN: 28/04/2022 01:12:44 PM
Fecha de vencimiento: 29/04/2022
Plazo (Días): 1
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901551572 - 3
Dirección: Avda. Cra. 15 No. 100-69 Of. 306
Codigo Cliente 164
Teléfono: 4672484 3166508003
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	TNHP255XO	Toner HP CE255X - P3015 - 521 Original	1,00	unidad	COP 350,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 350,000.00

Total de items: 1
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

.Orden de compra 228

Subtotal:	COP 350,000.00
IVA(19%)	COP 66,500.00

Impuestos:	COP 66,500.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 416,500.00
Neto a pagar	COP 416,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3a2df1abf9ffca79ce611522ceddd52231ba9d98671f64359654f5c3fdf268df427b4d7ea1e3131c5e8580133943364a

Ibagué, 20 de abril 2022

CUENTA DE COBRO Nº 1
(Documento equivalente a factura, según normas legales vigentes)

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901.551.572-3

DEBE A:

DARIO AGATÓN MONTAÑO
C.C 14.203.859 de Ibagué

LA SUMA DE: $ 990.000

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO OFICINA UBICADA EN LA MANZANA B CASA 20 BOSQUES DE VARSOVIA (IBAGUE), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 4 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022.

Se autoriza consignar a la cuenta de ahorros No. 0236221719 del Banco B.B.V.A

Atentamente,



DARÍO AGATÓN MONTAÑO
C.C. 14.203.859 de Ibagué
Cel. 3105626877


CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 04 de abril al 30 de abril de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.422.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 819.911	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 747.023	
	Salario por pagar	**$ 4.988.934**	**$ 0**
		$ 4.988.934	**$ 0**
		$ 4.988.934	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/03/2022**

Saldo según libros **$ -**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -
		$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -
		$ -

Total Saldo según Extracto **$ -**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO [x] (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** [ ] (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		31-may-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 3.588.000	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 3.200.003	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA	$ 2.134.400	1	NOMINA
NOMINA		31-may-22	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	$ 617.529	1	NOMINA
PLANILLA	59525544	may-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 5.543.200	1	NOMINA
FACTURA DE VENTA	W9061020035	7-may-22	ALKOSTO	$ 1.117.610	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
CUENTA DE COBRO	2	31-may-22	DARIO AGATÓN MONTAÑO	$ 1.100.000	3	ARRIENDO CAMPAMENTO
DOCUMENTO DE EGRESO	2	31-may-22	ALCIRA PÁEZ DURAN	$ 5.505.030	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	1	31-may-22	FABIAN TAFUR SÁNCHEZ	$ 1.137.162	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
CUENTA DE COBRO	1	31-may-22	DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ	$ 2.711.694	5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 6.730.068,00	$ 22.443.132,00	$ 29.173.200,00	$ 75.826.800,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 1.388.650,00	$ 611.350,00	$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 684.000,00	$ 816.000,00	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 4.988.934,00	$ 6.642.192,00	$ 11.631.126,00	$ 18.368.874,00
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ -	$ 2.711.694,00	$ 2.711.694,00	$ 8.788.306,00
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 13.791.652,00	$ 33.224.368,00	$ 47.016.020,00	$ 102.983.980,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MAYO (Indicar el mes) $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del :	*domingo, 1 de mayo de 2022*
Al :	*martes, 31 de mayo de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
18.203.333	19.529	-	**18.222.862**	728.100	594.800	-	-	-	**1.322.900**	**16.633.362**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing.	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO-Prof Ambiental	65.495.023	4.000.000	25	3.333.333	-	-	3.333.333	133.300	-	-	-	-	133.300	**3.200.003**	
5	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing	1.072.661.777	2.900.000	24	2.320.000	-	-	2.320.000	92.800	92.800	-	-	-	185.600	**2.134.400**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	5	650.000	19.529	-	669.529	26.000	26.000	-	-	-	52.000	**617.529**	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	13/06/2022	59525544	$5.543.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	248.800	0		0		0	0	0	0	248.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	324.700	0		0		0	0	0	0	324.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.000	0	0	0	0	0	0		280.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.275.200	0	0	40.000	40.000	0	0		2.355.200	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.353.000				1.353.000	0	0	1.353.000			13.530	1.353.000	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	777.500	0	0	777.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	777.500	777.500
Pensión	2	2.635.200	2.635.200
Riesgos Laborales	1	1.353.000	1.353.000
CCF	1	777.500	777.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.543.200	5.543.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-06	2022-05	E	13/06/2022	59525544	$5.543.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S	X																230201	650.000	104.000	0	0	0	0	EPS005	650.000	26.000	14-4	650.000	5	45.300	CCF48	650.000	26.000	0	0	0	0	0
2	CC	1072661777	MAHECHA HEREDIA CRISTIAN ORLANDO	1	0			S	X																230301	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS002	2.320.000	92.800	14-4	2.320.000	5	161.500	CCF48	2.320.000	92.800	0	0	0	0	0
3	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS037	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
4	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF48	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
5	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S	X																	0	0	0	0	0	0	EPS005	3.466.667	138.700	14-4	3.466.667	5	241.300	CCF48	3.466.667	138.700	0	0	0	0	0
7	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Factura Electronica de Venta: W9061020035
Pedido Int.: 6278594757
Pedido No.: 20630 Caja: 77
Fecha : 2022/05/07 Hora: 17:06:09
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT/C.C: 8600382753
Cliente: TERRA INGENIEROS CIVILES SAS
Telefo.: 3122958359
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Vendedor:
Observa: .

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7705946585712	19	0	2	759.810
	Silla Oficina Desert Negra				
Descuento 30,00 %					239.940-
2	7705946585668	19	0	4	873.620
	Silla ofic Montecarlo Negra				
Descuento 30,00 %					275.880-

Total lineas factura: 2

Subtotal	939.168
Valor IVA	178.441
Valor Total	1.117.610

TARJETA ALKOSTO $ 1.117.610

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	939.169	178.441

Para la entrega de su mercancia,
favor entregar al transportador
esta factura de compra
MERCANCIA PARA DESPACHAR

#	Articulo	Cant.	UN.	Fecha de Entrega
	7705946585712	2	AKCED	2022-05-09
	Silla Oficina Desert Negra			
	7705946585668	4	AKCED	2022-05-09
	Silla ofic Montecarlo Negra			

Corresponde a Tarjeta Alkosto
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 9061 Dic. 10 de 2020
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: W906 del No. 1000000 al 1999999
Resolucion No 18764019518276 del 2021/10/14.

Estimado cliente cuentas con 30 dias
calendario a partir de la fecha de compra
para realizar un cambio, presentando la
representacion grafica de la factura

Ibagué, 31 de mayo 2022

CUENTA DE COBRO Nº 1
(Documento equivalente a factura, según normas legales vigentes)

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
NIT 901.551.572-3

DEBE A:

DARIO AGATÓN MONTAÑO
C.C 14.203.859 de Ibagué

LA SUMA DE: $ 1.100.000

NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/C

POR CONCEPTO DE:

ARRENDAMIENTO OFICINA UBICADA EN LA MANZANA B CASA 20 BOSQUES DE VARSOVIA (IBAGUE), DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022.

Se autoriza consignar a la cuenta de ahorros No. 0236221719 del Banco B.B.V.A

Atentamente,



DARÍO AGATÓN MONTAÑO
C.C. 14.203.859 de Ibagué
Cel. 3105626877

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2022 Recibo No. 2

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.776.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 904.730	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 824.301	
	Salario por pagar	**$ 5.505.030**	**$ 0**
		$ 5.505.030	**$ 0**
		$ 5.505.030	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Mayo al 31 de Mayo de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: FABIAN TAFUR SÁNCHEZ CC. 79.683.578

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 780.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 186.888	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 170.274	
	Salario por pagar	**$ 1.137.162**	**$ 0**
		$ 1.137.162	**$ 0**
		$ 1.137.162	

Recibí conforme



FABIAN TAFUR SÁNCHEZ - Especialista en pavimentos C.C. No. 79.683.578


CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Mayo de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ CC. 65.748.278

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal	$ 1.860.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 445.656	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 406.038	
	Salario por pagar	**$ 2.711.694**	**$ 0**
		$ 2.711.694	**$ 0**
		$ 2.711.694	

Recibi conforme



DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ C.C. No. 65.748.278

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/04/2022**

Saldo según libros **$ -**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ -**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21/06/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		30-jun-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 3.588.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 3.840.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA	$ 2.668.000	1	NOMINA
NOMINA		30-jun-22	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	$ 3.588.000	1	NOMINA
PLANILLA	60076607	jun-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 6.808.700	1	NOMINA
DOCUMENTO DE EGRESO	3	30-jun-22	ALCIRA PAEZ DURAN	$ 5.505.030	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
CUENTA DE COBRO	2	30-jun-22	DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ	$ 9.038.980	5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 29.173.200,00	$ 27.852.700,00	$ 57.025.900,00	$ 47.974.100,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 11.631.126,00	$ 5.505.030,00	$ 17.136.156,00	$ 12.863.844,00
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 2.711.694,00	$ 8.788.306,00	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 47.016.020,00	$ 42.146.036,00	$ 89.162.056,00	$ 60.837.944,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): JUNIO $ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *miércoles, 1 de junio de 2022*

Al : *jueves, 30 de junio de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
22.700.000	-	-	**22.700.000**	908.000	748.000	-	-	-	**1.656.000**	**21.044.000**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO-Prof Ambiental Alpujarra	65.495.023	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	-	-	-	-	160.000	**3.840.000**	
5	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admti	1.072.661.777	2.900.000	30	2.900.000	-	-	2.900.000	116.000	116.000	-	-	-	232.000	**2.668.000**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	

NORAS:

MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	inicia abril 4/22
SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	inicia abril 25/22
DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	inicia abril 25/22
LUZ BETTY MORAD FORERO-Prof Ambiental Alpujarra	inicia mayo 05/22 (pensionada)
CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admtivo	inicia mayo 06/22
ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	inicia mayo 26/22

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60076607	$6.808.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	476.000	0		0		0	0	0	0	476.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.000	0		0		0	0	0	0	44.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	0	0		800.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.368.000	0	0	40.000	40.000	0	0		2.448.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	1.656.700				1.656.700	0	0	1.656.700			16.567	1.656.700	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	952.000	0	0	952.000	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	952.000	952.000
Pensión	2	3.248.000	3.248.000
Riesgos Laborales	1	1.656.700	1.656.700
CCF	1	952.000	952.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	6.808.700	6.808.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E		60076607	$6.808.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
2	CC	1072661777	MAHECHA HEREDIA CRISTIAN ORLANDO	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS002	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	5	201.900	CCF48	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
3	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS037	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
4	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF48	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
5	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
6	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
7	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Junio al 30 de Junio de 2022 Recibo No. 3

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.776.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 904.730	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 824.301	
	Salario por pagar	**$ 5.505.030**	**$ 0**
		$ 5.505.030	**$ 0**
		$ 5.505.030	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Junio de 2022 Recibo No. 2

NOMBRE: DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ CC. 65.748.278

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal	$ 6.200.000	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 1.485.520	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 1.353.460	
	Salario por pagar	**$ 9.038.980**	**$ 0**
		$ 9.038.980	**$ 0**
		$ 9.038.980	

Recibi conforme



DIANA MARCELA ARBOLEDAS MARTINEZ C.C. No. 65.748.278

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/05/2022**

Saldo según libros $ -

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto $ -

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio **desde $0 de comisión.**



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	SALDO PROMEDIO	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 27/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		31-jul-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 3.840.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO	$ 3.189.267,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	DIEGO ALEJANDRO PULIDO BARRETO	$ 3.588.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA	$ 2.668.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	ANDRES FELIPE TORO ARIAS	$ 3.588.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-jul-22	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON	$ 1.536.749,00	1	NOMINA
PLANILLA	60952614	ago-22	PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIONES DE APORTES	$ 8.373.000,00	1	NOMINA
DOCUMENTO DE EGRESO	4	31-jul-22	ALCIRA PAEZ DURAN	$ 5.505.030,40	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	1	31-jul-22	JUAN CARLOS PRIETO TORO	$ 3.335.675,20	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	1	31-jul-22	JORGE POSADA GOMEZ	$ 1.516.216,00	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS
DOCUMENTO DE EGRESO	2	31-jul-22	FABIAN TAFUR SÁNCHEZ	$ 2.274.324,00	4	HONORARIOS ESPECIALISTAS

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 57.025.900,00	$ 34.143.016,00	$ 91.168.916,00	$ 13.831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 17.136.156,00	$ 12.631.245,60	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 89.162.056,00	$ 46.774.261,60	$ 135.936.317,60	$ 14.063.682,40

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): JULIO (Indicar el mes) $ 0,02 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 0,02 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *viernes, 1 de julio de 2022*

Al : *sábado, 30 de julio de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
27.726.667	101.549	-	**27.828.216**	1.109.100	949.100	-	-	-	**2.058.200**	**25.770.016**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO-Ing. Residente	79.723.128	4.000.000	26	3.466.667	-	-	3.466.667	138.700	138.700	-	-	-	277.400	**3.189.267**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO- residenteAlpujarra	65.495.023	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	-	-	-	-	160.000	**3.840.000**	
5	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
7	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admtivo	1.072.661.777	2.900.000	30	2.900.000	-	-	2.900.000	116.000	116.000	-	-	-	232.000	**2.668.000**	
8	✓	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-Inspector	1.006.024.796	1.800.000	26	1.560.000	101.549	-	1.661.549	62.400	62.400	-	-	-	124.800	**1.536.749**	
					0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	
					0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	

NOTAS:

PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO-Ing. Residente inicia JULIO 5/22

SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-Inspector inicia JULIO 5/22

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60952614	$8.373.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	272.000	0		0		0	1	300	0	272.300	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	476.000	0		0		0	1	500	0	476.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	138.700	0		0		0	1	200	0	138.900	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	160.000	0		0		0	1	200	0	160.200	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	44.000	0		0		0	1	100	0	44.100	1
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	62.400	0		0		0	1	100	0	62.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	800.000	0	0	0	0	1	700	0	800.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	2.368.000	0	0	40.000	40.000	1	2.100	200	2.450.300	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	804.300	0	0	0	0	1	700	0	805.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.006.600				2.006.600	1	1.800	2.008.400			20.066	2.008.400	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF48	Comfatolima	800211025-1	1.153.100	1	1.000	1.154.100	9

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60952614	$8.373.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.153.100	1.154.500
Pensión	3	4.052.300	4.056.000
Riesgos Laborales	1	2.006.600	2.008.400
CCF	1	1.153.100	1.154.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	8.365.100	8.373.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901551572-3	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS		Manzana B Barrio Bosques de Varsovia	4672984	TERRAINGENIEROSLTDA@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			TOLIMA	IBAGUÉ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-07	E	18/08/2022	60952614	$8.373.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1006024796	ESCOBAR CALDERON SANDRA LILIANA	1	0			S	X																25-14	1.560.000	249.600	0	0	0	0	ESSC91	1.560.000	62.400	14-4	1.560.000	5	108.600	CCF48	1.560.000	62.400	0	0	0	0	0
2	CC	1053765131	TORO ARIAS ANDRES FELIPE	1	0			S																	230201	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS005	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0
3	CC	1072661777	MAHECHA HEREDIA CRISTIAN ORLANDO	1	0			S																	230301	2.900.000	464.000	0	0	0	0	EPS002	2.900.000	116.000	14-4	2.900.000	5	201.900	CCF48	2.900.000	116.000	0	0	0	0	0
4	CC	1109296888	RAMIREZ SANDOVAL SEBASTIAN CAMILO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS037	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
5	CC	14251216	VERA JESUS ANTONIO	1	0			S																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS041	1.100.000	44.000	14-4	1.100.000	5	76.600	CCF48	1.100.000	44.000	0	0	0	0	0
6	CC	28555215	AGATON MENESES MARIA DEL ROSARIO	1	0			S																	230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
7	CC	65495023	MORAD FORERO LUZ BETTY	1	3			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	4.000.000	160.000	14-4	4.000.000	5	278.400	CCF48	4.000.000	160.000	0	0	0	0	0
8	CC	79723128	PEREIRO ROSERO PABLO ROBERTO	1	0			S	X																25-14	3.466.667	554.700	0	0	0	0	EPS008	3.466.667	138.700	14-4	3.466.667	5	241.300	CCF48	3.466.667	138.700	0	0	0	0	0
9	CC	80063705	PULIDO BARRETO DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	230301	3.900.000	624.000	0	0	0	0	EPS002	3.900.000	156.000	14-4	3.900.000	5	271.500	CCF48	3.900.000	156.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 4

NOMBRE: Alcira Paéz Durán CC. 41.775.005

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 3.776.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 904.729,60	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 824.300,80	
	Salario por pagar	**$ 5.505.030,40**	**$ 0**
		$ 5.505.030,40	**$ 0**
		$ 5.505.030,40	

Recibi conforme



ALCIRA PAEZ DURAN - Directora interventoría C.C. No. 41.775.005


CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: Juan Carlos Prieto Toro CC. 79.882.071

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 2.288.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 548.204,80	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 499.470,40	
	Salario por pagar	**$ 3.335.675,20**	**$ 0**
		$ 3.335.675,20	**$ 0**
		$ 3.335.675,20	

Recibi conforme



JUAN CARLOS PRIETO TORO - C.C. No. 79.882.071


CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 1

NOMBRE: Jorge Posada Gomez CC. 2.859.865

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 1.040.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 249.184,00	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 227.032,00	
	Salario por pagar	**$ 1.516.216,00**	**$ 0**
		$ 1.516.216,00	**$ 0**
		$ 1.516.216,00	

Recibi conforme



JORGE POSADA GOMEZ - C.C. No. 2.859.865

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

NOMINA : 01 de Julio al 31 de Julio de 2022 Recibo No. 2

NOMBRE: FABIAN TAFUR SÁNCHEZ CC. 79.683.578

Cuenta	Nombre de Cuenta	Débitos	Creditos
	Gastos de Personal - sueldos	$ 1.560.000,00	
	Seguridad social y parafiscales 23,96%	$ 373.776,00	
	Prestaciones sociales 21,83%	$ 340.548,00	
	Salario por pagar	**$ 2.274.324,00**	**$ 0**
		$ 2.274.324,00	**$ 0**
		$ 2.274.324,00	

Recibí conforme



FABIAN TAFUR SÁNCHEZ - Especialista en pavimentos C.C. No. 79.683.578

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572- 3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**30/06/2022**

Saldo según libros **$ -**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/06/2022**	$ 0,02

$ 0,02

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Consignacion en Eferctivo por Consorciados	**29/06/2022**	$ 150.000,00
		$ -
		$ -

$ 150.000,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000	**30/06/2022**	$ 543,59
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS	**30/06/2022**	$ 135.898,00

$ -136.441,59

Total Saldo según Extracto **$ 13.558,43**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	904
TOTAL ABONOS	$	150,000.02	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	136,441.59	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.02
SALDO ACTUAL	$	13,558.43	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/06	CONSIG LOCAL EFECTIVO	CALLE 100		150,000.00	150,000.00
29/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-543.59	149,456.41
29/06	VENTA LIBRETA DE AHORROS	CALLE 100		-135,898.00	13,558.41
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			.02	13,558.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 20968

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE JUNIO 2022

Nro. de referencia: 181.51.17.197

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Septiembre de 2022 05:28:33 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 0.02

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	181.51.17.197

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	20968
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/09/2022
Ticket ID:	20968
Transacción/CUS:	1675136728
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE JUNIO 2022
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	0,02
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 27/09/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOMINA		31-ago-22	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-ago-22	SEBASTIAN CAMILO RAMIREZ SANDOVAL	$ 3.680.000,00	1	NOMINA
NOMINA		31-ago-22	LUZ BETTY MORAD FORERO	$ 2.037.172,00	1	NOMINA
NOMINA		31-ago-22	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO	$ 3.680.000,00	1	NOMINA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoria Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 91.168.916,00	$ 13.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO				$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 22.190,63
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (219.118,98)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 135.936.317,60	$ 13.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ 1.016.754,05

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): SEPTIEMBRE (Indicar el mes) $ 22.190,61 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 22.190,65 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,020
20970	$ 22.190,63		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,650

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Planilla de liquidacion de Nómina

Del : *lunes, 1 de agosto de 2022*

Al : *miércoles, 31 de agosto de 2022*

PROYECTO: **CONSORCIO INTERMUNICIPIOS (Tolima)**

NOMINA 2022

510506	510527	510595	0	237005	238030	238035	237080	237095	0	250501
30.300.000	468.688	-	**30.768.688**	1.212.000	1.060.000	-	-	-	**2.272.000**	**28.496.688**

No.	Val	Nombre	No. Identificacion	Salario Básico Mensual	No. Dias Trabajados	D E V E N G A D O S				D E D U C C I O N E S						SALDO A PAGAR	RECIBI: (firma de aceptacion del pago)
						Sueldo	Auxilio de Transporte	Otros Auxilios	Total Devengado	Salud	Pension	Pensión Voluntaria	Ahorro AFC	Aporte Fondo Solidaridad	Total Deducciones		
1	✓	MARIA DEL ROSARIO AGATON MENESES-Ing Residente	28.555.215	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
2	✓	SEBASTIAN CAMILO RAMIEZ SANDOVAL-Ing. Residente	1.109.296.888	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
3	✓	PABLO ROBERTO PEREIRO ROSERO-Ing. Residente	79.723.128	4.000.000	30	4.000.000	-	-	4.000.000	160.000	160.000	-	-	-	320.000	**3.680.000**	
4	✓	LUZ BETTY MORAD FORERO- residenteAlpujarra	65.495.023	2.000.000	30	2.000.000	117.172	-	2.117.172	80.000	-	-	-	-	80.000	**2.037.172**	
5	✓	DIEGO ALEJANDRO PULIDO-Prof Ambiental	80.063.705	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
6	✓	ANDRES FELIPE TORO ARIAS-Prof Social	1.053.765.131	3.900.000	30	3.900.000	-	-	3.900.000	156.000	156.000	-	-	-	312.000	**3.588.000**	
7	✓	CRISTIAN ORLANDO MAHECHA HEREDIA-Ing. Aux Admtivo	1.072.661.777	2.900.000	30	2.900.000	-	-	2.900.000	116.000	116.000	-	-	-	232.000	**2.668.000**	
8	✓	SANDRA LILIANA ESCOBAR CALDERON-Inspector	1.006.024.796	1.800.000	30	1.800.000	117.172	-	1.917.172	72.000	72.000	-	-	-	144.000	**1.773.172**	
9	✓	DILAN HUMBERTO ZABALA CAPOTE-Inspector siso	1.110.537.049	2.000.000	30	2.000.000	117.172	-	2.117.172	80.000	80.000	-	-	-	160.000	**1.957.172**	
10	✓	LUIS ENRIQUE BANGUERO TAFUR-Inspector	14.227.199	1.800.000	30	1.800.000	117.172	-	1.917.172	72.000	-	-	-	-	72.000	**1.845.172**	

NOTAS: DILAN HUMBERTO ZABALA CAPOTE-Inspector siso inicia AGOSTO 1/22
LUIS ENRIQUE BANGUERO TAFUR-Inspector inicia AGOSTO 1/22

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/07/2022**

Saldo según libros **$ 13.558,43**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/07/2022**	$ 22.190,61

$ 22.190,61

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPO INVIAS	**14/07/2022**	$ 150.000.000,00
		$ -
		$ -

$ 150.000.000,00

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000	**31/07/2022**	$ 329,39
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA	**31/07/2022**	$ 69.200,00
ND IVA POR COMISION	**31/07/2022**	$ 13.148,00
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -82.677,39

Total Saldo según Extracto **$ 149.953.071,65**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,558.43	*SALDO PROMEDIO*	$	87,095,442
TOTAL ABONOS	$	150,022,190.61	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	82,677.39	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	22,190.61
SALDO ACTUAL	$	149,953,071.65	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			.13	13,558.56
14/07	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			150,000,000.00	150,013,558.56
24/07	ABONO INTERESES AHORROS			13,563.33	150,027,121.89
25/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	150,026,792.50
25/07	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	150,013,644.50
25/07	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	149,944,444.50
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			8,627.15	149,953,071.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA