ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORÍA**	MAJA01.04.03.18.P02.F05	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL [X]		INFORME FINAL [ ]	
Tipo de Contrato:			
OBRA [ ]		INTERVENTORÍA [X]	
Informe Número: 01		**Periodo comprendido entre el 01 / NOV / 2019 hasta el 30 / NOV / 2019**	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN			
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4162.010.26.1.4468 de 2019			
Nombre Completo del Contratista: GEOZAM LABORATORIO Y CONSULTORÍA S.A.S.			
Documento de identificación del contratista: Nit. 900.357.259-8			
Nombre (s) del Supervisor (es): ANDRÉS CAMILO CERVINO TORO			
Organismo: MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - SECRETARÍA DEL DEPORTE Y RECREACIÓN NIT. 890.399.011-3			
Obra Física Ejecutada del Periodo: 80%		Obra Física Ejecutada Acumulada: 80%	
Objeto del contrato: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA N°.4162.010.26.1.4014 DE 2019 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO CENTRO DE INTEGRACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CIDES, EN ALTOS DE SANTA ELENA COMUNA 18 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI BP-26001073" DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS ANEXOS			
3. INFORME JURÍDICO			
Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
01 de noviembre de 2019		30 de noviembre de 2019	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato:

Prorroga No. 1. Por seis (6) días, suscrita el 29 de noviembre de 2019.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($47.481.000)

Adición: N/A

Prórroga: Hasta el 6 de diciembre de 2019.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$47.481.000	$37.984.800	$0	$9.496.200

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 02/12/2019
Certificado de Pagos de Aportes parafiscales con fecha de 02/12/2019 suscrito por el representante legal.

Observaciones al informe contable y financiero: N/A.

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

- Verificar la correcta ejecución de las actividades del contrato de obra, con base en anexos técnicos y planos aprobados, en cumplimiento de los parámetros de calidad, seguridad, economía y ambientales pactados.
- Aprobar actas de costos de obra y verificar que las cantidades correspondan a la obra física ejecutada.
- Participar activamente en los comités de obra, realizar y suscribir las actas que ahí se generen.
- Presentar informes de avance semanal y mensual.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Foto No. 1	Registro de lluvia	Foto No. 2	Localización caja UTB - Emcali

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.




Foto No. 3	Instalación de plástico para protección de talud sobre CDI



Foto No. 4	Topografía demarcación de puntos








Foto No. 5	Toma de muestra de suelo por INTERV. Y Contratista






Foto No. 6	Excavación para muros 37,39,42,43 Y 44


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 	Foto No. 7	Retiro de formaleta muros # 41 y #45 y traslado de material al acopio	 Foto No. 8	Fundición de solado en concreto sobre muros #39 y #42 13-11-19
	Foto No. 9	Armado de andamios sobre muros #50 y #51 13-11-19	 Foto No. 10	Lluvias en horas de la tarde 13-11-19

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 11	Retiro de tierra del desmoronamiento del talud. 14-11-19	Foto No. 12	Evacuación de tierra y amarre de hierro, se presentaron lluvias. 14-11-19
			
Foto No. 13	Toma de muestra de concreto 3000 PSI	Foto No. 14	Limpieza de zapatas No. 81,82 Y 83 15-11-19

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 15	Instalación de formaleta muros 43 y 44	Foto No. 16	Armado de formaleta muros No. 50 y 51 16-11-19

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Supervisor
ANDRÉS CAMILO CERVINO TORO

Fecha de suscripción del informe de supervisión: SANTIAGO DE CALI, DICIEMBRE 02 DE 2019.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.