20151700016313

Popayán, 26-01-2015 Radicación: 20151700016313

La suscrita ingeniera civil en calidad de interventora

HACE CONSTAR

Que el CONSORCIO OREJUELA TORRES, ejecutó a satisfacción para el Municipio de Popayán el Contrato de Obra N° 1152 de 2014, con las siguientes características:

INFORMACION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social:	ALCALDIA DE POPAYAN		
Dirección:	Carrera 6 4-21 Edificio CAM	Identificación:	891.580.006-4
Teléfonos:	8 24 20 03	Ciudad domicilio:	Popayán
INFORMACION DEL CONTRATISTA			
Nombre:	CONSORCIO OREJUELA TORRES	Identificación:	900.790.773-8
PORCENTAJE DE PARTICIPACION			
MANUEL JULIAN OREJUELA RINCON		CC. 10.536.476	55%
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		CC. 76.319.950	45%
ESQUEMA ORGANIZACIONAL – PERSONAL PROFESIONAL:			
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA:		MANUEL JULIAN OREJUELA RINCON	
INGENIERO RESIDENTE:		DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del Contrato:	1152 de 2014		
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA CIVIL		
Objeto del Contrato:	MANTENIMIENTO Y ADECUACION HOGAR INFANTIL PEQUEÑINES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN		
Valor del Contrato:	$148.501.101,00	Valor Inicial:	$148.501.101,00
		Adicional:	$10.000.000
Valor Total	$158.500.969,00		

20151700016313

Popayán, 26-01-2015 Radicación: 20151700016313

ejecutado:	
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de Diciembre de 2014
Fecha suscripción:	20 de Noviembre de 2014
Fecha inicio:	28 de Noviembre de 2014
Fecha de Recibo Final:	29 de Diciembre de 2014
Área construida:	987 m2
CUMPLIMIENTO	
La calidad de obra fue buena y recibida a entera satisfacción, las cantidades de obra que se ejecutaron fueron las siguientes:	

CONDICIONES ORIGINALES				OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND.**	**VR UNT.**	**CANT.**	**VALOR**
I	**PRELIMINARES**				
1.1	Desmonte teja de barro	M2	$ 3,500.00	987.00	$ 3,454,500.0
1.2	Demolicion cielo raso en tablilla y mortero.Inclu ret de escomb,h aprox 4.5 mt. inclu andamio	M2	$ 4,199.00	969.00	$ 4,068,831.0
1.3	Mantenimiento Viga Canal Existente	ML	$ 1,050.00	95.00	$ 99,750.0
1.4	Retiro sobrantes (incluye transporte volqueta)	m3	$ 15,200.00	90.00	$ 1,368,000.0
	SUBTOTAL				**$ 8,991,081.0**
II	**CUBIERTA**				
2.1	Suministro e instalación de teja de asbesto cemento.	M2	$ 31,349.00	987.00	$ 30,941,463.0
2.2	Inmunizada e impermeabilizada correas existentes en madera	ML	$ 3,500.00	1,439.00	$ 5,036,500.0
2.3	Suministro e instalación de bastidor en pino incluye inmunizado.	ML	$ 4,040.00	1,830.00	$ 7,393,200.0

20151700016313

Popayán, 26-01-2015 Radicación: 20151700016313

2.4	Teja tubo sobre cubierta eternit	M2	$ 17,965.00	987.00	$ 17,731,455.0
2.5	Cielo madera machimbre terminado inc. inmunizada y pintura.	M2	$ 23,497.00	969.00	$ 22,768,593.0
	SUBTOTAL CUBIERTA				**$ 83,871,211.0**
III	**OTROS**				
3.1	Limpieza General	gbl	$ 172,384.00	1.00	$ 172,384.0
	SUBTOTAL OTROS				**$ 172,384.0**
IV	**NO PREVISTOS**				
NP - 01	Desmonte e instalación salida lámpara	Und	$ 23,457.00	82.00	$ 1,923,474.0
NP - 02	Suministro e instalación de viga en chanul 2" x 7"	ml	$ 27,742.00	100.00	$ 2,774,200.0
NP - 03	Demolición de cerámica	m2	$ 3,627.00	308.00	$ 1,117,116.0
NP - 04	Piso primario e=0.06 cto 2500 psi	m2	$ 21,740.00	101.00	$ 2,195,740.0
NP - 05	Suministro e instalación de cerámica tráfico 5, incluye mortero de nivelación	m2	$ 50,736.00	308.00	$ 15,626,688.0
NP - 06	Canal en lámina Cal 22	ml	$ 46,300.00	25.00	$ 1,157,500.0
NP - 07	Bajante PVC	ml	$ 28,900.00	18.00	$ 520,200.0
NP - 08	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica	ml	$ 10,403.00	166.00	$ 1,726,898.0
					$ 27,041,816

COSTO DIRECTO		$ 120,076,492
COSTO INDIRECTO A U I 32%		$ 38,424,477
COSTO TOTAL		**$ 158,500,969**

20151700016313

Popayán, 26-01-2015

Radicación: 20151700016313

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en el Archivo de la Alcaldía de Popayán.

La certificación, se expide a solicitud del ingeniero MANUEL JULIAN OREJUELA TORRES, representante legal del consorcio OREJUELA TORRES.

Dada en Popayán (Cauca) a los veintiséis (26) días del mes de Enero de 2015.

ING. MAGDA LUCIA CABEZAS
Interventora
Secretaria de Educación

Proyectó: Magda Cabezas
Reviso: Magda C.
Copia: N/A
Anexo: N/A
Archivado en: (PQR/externa)