NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE) : N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

| | |
|---|---|
| Asunto: | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.5 CONTRATO No. 3668-2024 |
| Periodo: | Del 01 al 31 del mes de marzo de 2025. |
| No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor | No. 5371<br>del 13 de noviembre de 2024 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Los proyectos objeto de intervención se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Salento en el departamento de Quindío, cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada uno de los contratos.

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2474-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 19/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-066979 |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | $ 200,768,774,00 |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| ADICIÓN NN: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | $ 200,768,774,00 |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 3.4 meses |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2235-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 07/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-072805 |
| VALOR INICIAL: | $ 200,718,769,00 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $ 200,718,769,00 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 2.8 meses | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2385-2024 | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 30/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-070688 |
| VALOR INICIAL: | ($200,958.562,00), | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($200,958.562,00), | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 3 meses | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2388-2024 | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | | |
| FECHA DE INICIO: | 06/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-063289 |
| VALOR INICIAL: | ($202,346.274,00), | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($202,346.274,00), | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL: | 3.7 meses |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2470-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENADA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 04/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-061996 |
| VALOR INICIAL: | ($201,319.133,00), | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201,319.133,00), | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 3.9 meses | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA No.1: | 4 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2552-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “BARCELONA ALTA” DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-061326 |
| VALOR INICIAL: | ($201,827.810,00), | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |

| | |
|---|---|
| VALOR ACTUAL: | ($201,827.810,00), |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 3.9 meses |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 |
| PRÓRROGA No.1: | 4 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2454-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “BUENAVISTA” DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 30/08/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-060853 |
| VALOR INICIAL: | ($201,274.445,00), | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201,274.445,00), | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 | | |
| PRÓRROGA No.1: | 4 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2479-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COQUETA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-061373 |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | ($ 201.168.973,00). |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| ADICIÓN NN: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | ($ 201.168.973,00). |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 1 |
| PRÓRROGA No.1: | 4 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2703-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-090429 |
| VALOR INICIAL: | ($ 200.911.887,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($ 200.911.887,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2638-2024 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 16/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-065730 |
| VALOR INICIAL: | ($201.181.068,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.181.068,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2728-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 02/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-071625 |
| VALOR INICIAL: | ($201.409.039,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.409.039,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |

| | |
|---|---|
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2664-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 06/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-063259 |
| VALOR INICIAL: | ($199.037.878,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($199.037.878,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2695-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 07/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-072952 |
| VALOR INICIAL: | ($201.216.055,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.216.055,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2764-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 19/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-067322 |
| VALOR INICIAL: | ($201.219.785,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.219.785,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2767-2024 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 18/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-066496 |
| VALOR INICIAL: | ($201.613.472,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.613.472,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2996-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA. | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 13/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-090429 |
| VALOR INICIAL: | ($201.494.569,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.494.569,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2968-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ. | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 13/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-094784 |
| VALOR INICIAL: | ($201.094.305,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.094.305,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 2956-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO. | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 07/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-072966 |
| VALOR INICIAL: | ($200.826.136,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($200.826.136,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |

| | |
|---|---|
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3160-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE, DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 05/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-072627 |
| VALOR INICIAL: | ($199.251.083,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($199.251.083,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3156-2024 |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 27/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-070075 |
| VALOR INICIAL: | ($201.479.284,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.479.284,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3347-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 19/09/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-067320 |
| VALOR INICIAL: | ($199.872.012,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($199.872.012,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3419-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO BUENAVISTA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 11/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-090429 |
| VALOR INICIAL: | ($200.017.550,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($200.017.550,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3628-2024 | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | |
| FECHA DE INICIO: | 11/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-074622 |
| VALOR INICIAL: | ($201.450.698,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.450.698,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |

| | |
|---|---|
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3539-2024 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 20/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-096975 |
| VALOR INICIAL: | ($200.870.871,00). | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | ($200.870.871,00). | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3777-2024 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| FECHA DE INICIO: | 11/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-074619 | |
| VALOR INICIAL: | ($200.097.710,00). | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | ($200.097.710,00). | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 3922-2024 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| FECHA DE INICIO: | 11/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-094232 | |
| VALOR INICIAL: | ($201.790.879,00). | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | ($201.790.879,00). | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4006-2024 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL |

| | | |
|---|---|---|
| | MEJORAMIENTO VIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIO: | 13/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-094966 |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL: | ($201.059.653,00). |
| VALOR ADICIONES: | N/A |
| ADICIÓN NN: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | ($201.059.653,00). |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4100-2024 | | | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA | | | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. | | | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| FECHA DE INICIO: | 08/10/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-093897 | |
| VALOR INICIAL: | ($213.775.667,00). | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |

| | |
|---|---|
| ADICIÓN NN: | N/A |
| VALOR ACTUAL: | ($213.775.667,00). |
| ANTICIPO | N/A |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO. | 4272-2024 | |
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES): | JUNTA DEVIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO | |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. |
| FECHA DE INICIO: | 23/12/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-097606 | |
| VALOR INICIAL: | ($202.213.132,00). | | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | | |
| ADICIÓN NN: | N/A | | | |
| VALOR ACTUAL: | ($202.213.132,00). | | | |
| ANTICIPO | N/A | | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | $ 0.00 | | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | $ 0.00 | | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | $ 0.00 | | | |
| PLAZO INICIAL: | 31/12/2024 | | | |
| TOTAL, PRÓRROGAS: | 0 | | | |
| TOTAL, SUSPENSIÓNES: | 1 | | | |
| FECHA SUSPENSIÓN No. 1: | 20/12/2024 | | | |
| SUSPENSIÓN No.1: | 2 meses | | | |
| AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1 | 3 meses | | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025 | | | |

## 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| CONVENIO 2474 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 652824 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14- | $199.768.774,00 | $0,00 | $199.768.774,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 51102A-2402041-02 | | | |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.768.774,00 |

| CONVENIO 2235 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 639624 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.218.769,00 | $0,00 | $199.218.769,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.218.769,00 |

| CONVENIO 2385 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 644624 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.958.562,00 | $0,00 | $199.958.562,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.958.562,00 |

| CONVENIO 2388 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 644424 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $201.346.274,00 | $0,00 | $201.346.274,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $201.346.274,00 |

| CONVENIO 2470 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 652724 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.319.133,00 | $0,00 | $200.319.133,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.319.133,00 |

| CONVENIO 2552 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 677224 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.827.810,00 | $0,00 | $200.827.810,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.827.810,00 |

| CONVENIO 2454 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 652124 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.274.445,00 | $0,00 | $200.274.445,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.274.445,00 |

| CONVENIO 2479 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652224 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.168.973,00 | $0,00 | $200.168.973,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.168.973,00 |

| CONVENIO 2703 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 697324 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.911.887,00 | $0,00 | $199.911.887,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.911.887,00 |

| CONVENIO 2638 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 699824 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.181.068,00 | $0,00 | $200.181.068,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.181.068,00 |

| CONVENIO 2728 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 698624 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14- | $200.409.039,00 | $0,00 | $200.409.039,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 51102A-2402041-02 | | | |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.409.039,00 |

| CONVENIO 2664 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 698424 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $198.037.878,00 | $0,00 | $198.037.878,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $198.037.878,00 |

| CONVENIO 2695 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 701224 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.216.055,00 | $0,00 | $200.216.055,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.216.055,00 |

| CONVENIO 2764 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 700024 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.219.785,00 | $0,00 | $200.219.785,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.219.785,00 |

| CONVENIO 2767 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 697524 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.613.472,00 | $0,00 | $200.613.472,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.613.472,00 |

| CONVENIO 2996 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 1016224 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.494.569,00 | $0,00 | $200.494.569,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.494.569,00 |

| CONVENIO 2968 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 1041724 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.094.305,00 | $0,00 | $200.094.305,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.094.305,00 |

| CONVENIO 2956 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 845124 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.826.136,00 | $0,00 | $199.826.136,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $0,00 | $199.826.136,00 |

| CONVENIO 3160 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 816724 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $198.251.083,00 | $0,00 | $198.251.083,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $198.251.083,00 |

| CONVENIO 3156 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 806324 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.479.284,00 | $0,00 | $200.479.284,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.479.284,00 |

| CONVENIO 3347 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 847324 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $198.872.012,00 | $0,00 | $198.872.012,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $198.872.012,00 |

| CONVENIO 3419 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 891924 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14- | $199.017.550,00 | $0,00 | $199.017.550,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 51102A-2402041-02 | | | |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.017.550,00 |

| CONVENIO 3628 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 927724 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.450.698,00 | $0,00 | $200.450.698,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.450.698,00 |

| CONVENIO 3539 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 892024 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.870.871,00 | $0,00 | $199.870.871,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.870.871,00 |

| CONVENIO 3777 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 961224 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $199.097.710,00 | $0,00 | $199.097.710,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $199.097.710,00 |

| CONVENIO 3922 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 968624 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.790.879,00 | $0,00 | $200.790.879,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.790.879,00 |

| CONVENIO 4006 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 1023124 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $200.059.653,00 | $0,00 | $200.059.653,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $200.059.653,00 |

| CONVENIO 4100 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 1032124 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $212.775.667,00 | $0,00 | $212.775.667,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $212.775.667,00 |

| CONVENIO 4272 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
| 1123924 | 2024 | 10 (Nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $201.213.132,00 | $0,00 | $201.213.132,00 |
| TOTAL | | | | | $0,00 | $201.213.132,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| N/A | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 |

### 1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 5 de marzo de 2025, aclara que, aunque actualmente hay cuatro convenios en ejecución que cuentan con el desembolso de recursos en las cuentas inscritas para este fin, el Instituto Nacional de Vías se encuentra tramitando el cambio de firmas del personal autorizado. Este proceso implica sustituir al representante del Instituto registrado actualmente en la cuenta por un representante de la interventoría. Hasta que dicho trámite no se complete, no será posible iniciar el retiro del dinero necesario para el comienzo de las obras.

#### 1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

| CONVENIO 2474 DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.768.774,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2235 TOPACIA ALTA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.718.769,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2385 LA MARIELA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.958.562,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2388 LA TOPACIA Y RIOLEJOS | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $202.346.274,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2470 LA VENADA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.319.133,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2552 BARCELONA ALTA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.827.810,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2454 BUENAVISTA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.274.445,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2479 LA COQUETA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.168.973,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2703 LA ARGENTINA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.911.887,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |

| | | |
|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2638 PATIO BONITO | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.181.068,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2728 CHAGUALA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.409.039,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2664 LOS PINOS | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $199.037.878,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2695 ARENALES | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.216.055,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2764 LOS JUANES | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.219.785,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2767 LOS BALSOS | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.613.472,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2996 LA MONTAÑA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.494.569,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2968 MARAVELEZ | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.094.305,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 2956 EL AGRADO | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.826.136,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3160 PIAMONTE | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $199.251.083,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3156 PAVAS | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.479.284,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3347 CANAAN | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $199.872.012,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3419 RIO VERDE Y PARAGUAICITO | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.017.550,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3628 ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.450.698,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3539 CANTORES | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.870.871,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3777 SAN JUAN DE CAROLINA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $200.097.710,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 3922 LA POPA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.790.879,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 4006 PADILLA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $201.059.653,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $213.775.667,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

| CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA | | |
|---|---|---|
| ITEM | VALOR (MILLONES) | % |
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | $202.213.132,00 | 100% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $0,00 | 0,00% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | $0,00 | 0,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | $0,00 | 0,00% |

### 1.4.2. ANTICIPO

Cabe resaltar que ninguno de los convenios celebrados ha contado con la entrega de anticipos.

| | |
|---|---|
| Otorgado | N/A |
| Amortizado | N/A |
| Saldo | N/A |

### 1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Ninguno de los convenios ha presentado avances en la ejecución de obras físicas; por ende, no se han generado estimaciones de trabajo:

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

## 1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han generado actas de fijación de precios no previstos.

| FECHA ACTA | ÍTEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado actas de modificación de cantidades de obra.

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

| CONVENIO | FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| CONVENIO | TIPO DE MODIFICACIÓN | FECHA ACTA | ACTA No. | FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/02/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro
NOMBRE: SEGUROS MULDIAL

| JAL | CONVENIO | PÓLIZAS No. | ANEXO | AMPAROS | SUMAS ASEGURADAS | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA | 2470-2024 | NB-100335049<br>NB-100084721 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.131.914,00 | 18/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.065.957,00 | 18/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.263.827,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 18/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA | 2479-2024 | NB-100335130<br>NB-100084745 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.116.898,00 | 18/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.058.449,00 | 18/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.233.795,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 18/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIO COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA | 2235-2024 | NB-100332968<br>NB-100084127 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.071.877,00 | 5/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.035.939,00 | 5/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.143.754,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 5/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS | 2388-2024 | NB-100332967<br>NB-100084126 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.234.628,00 | 25/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.117.314,00 | 25/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.469.255,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL | 2474-2024 | NB-100335205 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.076.878,00 | 18/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.038.439,00 | 18/07/2024 | 31/12/2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DORADO ALTO LAS CAMELIAS | | NB-100084763 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.153.755,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 18/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA | 2552-2024 | NB-100335385<br>NB-100084816 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.182.781,00 | 22/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.091.391,00 | 22/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.365.562,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 22/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA | 2454-2024 | NB-100335223<br>NB-100084772 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.127.445,00 | 18/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.063.723,00 | 18/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.254.889,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 18/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE | 3160-2024 | NB-100340121<br>NB-100086357 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 19.925.108,30 | 16/08/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 9.962.554,15 | 16/08/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 39.850.217,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 16/08/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO | 3419-2024 | NB-100347142<br>NB-100088487 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.001.755,00 | 5/09/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.000.877,00 | 5/09/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.003.510,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 5/09/2024 | 31/12/2024 |
| CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA | 4100-2024 | NB-100350741<br>NB-100089588 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 21.377.567,00 | 11/10/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.688.784,00 | 11/10/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 42.755.134,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 11/10/2024 | 31/12/2024 |
| ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN | 3628-2024 | NB-100344815 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.145.070,00 | 12/09/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.072.535,00 | 12/09/2024 | 31/12/2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNAL DE CALARCÁ | | NB-100087723 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.290.140,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 12/09/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS | 3156-2024 | NB-100340120<br>NB-100086356 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.147.928,00 | 15/08/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.073.964,20 | 15/08/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.295.857,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 15/08/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO | 4272-2024 | NB-100357497<br>NB-100091703 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.221.314,00 | 12/11/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.110.657,00 | 12/11/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.442.627,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 12/11/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA | 2703-2024 | NB-100337328<br>NB-100085488 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.091.189,00 | 11/09/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.045.595,00 | 11/09/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.182.378,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 25/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ | 2968-2024 | NB-100337747<br>NB-100085610 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.109.431,00 | 5/08/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.054.716,00 | 5/08/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.218.861,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 5/08/2024 | 31/12/2024 |
| ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA | 3922-2024 | NB-100347646<br>NB-100088610 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.179.088,00 | 24/09/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.089.544,00 | 24/09/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.358.176,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 24/09/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA | 4006-2024 | NB-100348788 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.105.966,00 | 1/10/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.052.983,00 | 1/10/2024 | 31/12/2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA TEBAIDA, QUINDÍO | | NB-100088942 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.211.931,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 1/10/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA | 2996-2024 | NB-100337956<br>NB-100085674 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.149.457,00 | 6/08/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.074.729,00 | 6/08/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.298.914,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | | | |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES | 3539-2024 | NB-100344210<br>NB-100087536 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.087.087,10 | 5/09/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.043.544,00 | 5/09/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.174.174,20 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 5/09/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA | 2385-2024 | NB-100333219<br>NB-100084187 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.095.857,00 | 16/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.047.929,00 | 16/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.191.713,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES | 2695-2024 | NB-100338897<br>NB-100085961 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.121.606,00 | 26/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.060.803,00 | 26/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.243.211,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 26/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES DEL DE PIJAO QUINDÍO | 2764-2024 | NB-100336143<br>NB-100085073 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.121.979,00 | 26/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.060.990,00 | 26/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.243.957,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 26/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL | 2638-2024 | NB-100335626 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.118.107,00 | 24/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.059.054,00 | 24/07/2024 | 31/12/2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEREDA PATIO BONITO | | NB-100084897 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.236.214,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 24/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS | 2767-2024 | NB-100335721<br>NB-100084926 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.161.348,00 | 26/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.080.674,00 | 26/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.322.695,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 26/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS | 2664-2024 | NB-100337082<br>NB-100085381 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 19.903.788,00 | 24/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 9.951.894,00 | 24/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 39.807.576,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 24/07/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO | 2956-2024 | NB-100337927<br>NB-100085665 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.082.614,00 | 5/08/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.041.307,00 | 5/08/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.165.228,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 5/08/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA | 3777-2024 | NB-10034688<br>NB-100088401 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.009.771,00 | 20/09/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.004.886,00 | 20/09/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.019.542,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 20/09/2024 | 31/12/2024 |
| JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAGUALA | 2728-2024 | NB-100337390<br>NB-100085506 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 20.140.904,00 | 25/07/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 10.070.452,00 | 25/07/2024 | 31/12/2027 |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 40.281.808,00 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 25/07/2024 | 31/12/2024 |
| VEREDA CANAAN - SALENTO QUINDÍO | 3347-2024 | NB-100341890 | 0 | CUMPLIMIENTO | $ 19.987.201,20 | 27/08/2024 | 31/12/2025 |
| | | | | PRESTACIONES SOCIALES | $ 9.993.601,00 | 27/08/2024 | 31/12/2027 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NB-100086888 | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | $ 39.974.402,40 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |
| | | | | RCE | $ 260.000.000,00 | 27/08/2024 | 31/12/2024 |

### 1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el actual periodo no se ha presentado procesos sancionatorios.

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

### 1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

## 2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 2.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. | 3668-2024 | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | NIT: | 901867048-2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL): | TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S<br>Nit. 830018821–0<br>Participación 50%<br>TNM INGENIERIA S.A.S.<br>Nit. 901133072-1<br>Participación 50% | | |
| OBJETO: | INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6. | | |
| FECHA DE INICIO: | 27/11/2024 | No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique: | 2024S-VBOG-089556 |
| VALOR INICIAL: | $1.264.100.957 | | |
| VALOR ADICIONES: | N/A | | |
| ADICIÓN N: | N/A | | |
| VALOR ACTUAL: | $1.264.100.957 | | |
| ANTICIPO | N/A | | |
| ANTICIPO OTORGADO: | N/A | | |
| ANTICIPO EN FIDUCIA: | N/A | | |
| ANTICIPO AMORTIZADO: | N/A | | |
| SALDO POR AMORTIZAR: | N/A | | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | |
| PRÓRROGA 1: | 4 MESES | | |
| FECHA DE FINALIZACIÓN: | HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025 | | |

## 2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944224 | 2024 | 10 (nación) | C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 | $1.264.100.957 | $ 53.483.708 | $1.210.617.249 |

## 2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 5 | $ 15.981.602,00 | $ 3.036.504,00 | $ 0 | $ 19.018.106,00 |

## 2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 5 De fecha de marzo de 2025, contrato reporta un avance de 80%

## 2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 73,48%
Total inversión ejecutada: 4,23%

## 2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | N/A |

## 2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se ha realizado actas de suspensión del contrato de interventoría.

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro<br>NOMBRE: Seguros del Estado S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $ 126,410,095.70 | 65-44 101233358 ANEXO 1 | 17-09-2024 | 30-06-2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 252,820,191.40 | | 17-09-2024 | 31-12-2027 |
| Calidad del Servicio | $ 379,230,287.10 | | 31-12-2024 | 31-12-2029 |
| Buen Manejo del Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cumplimiento | $ 126,410,095.70 | 65-44 101233358 ANEXO 3 | 17-09-2024 | 30-10-2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 252,820,191.40 | | 17-09-2024 | 30-04-2028 |
| Calidad del Servicio | $ 379,230,287.10 | | 31-12-2024 | 30-04-2030 |
| Buen Manejo del Anticipo | N/A | N/A | N/A | N/A |

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 1

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 31/12/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fecha de aprobación 04/02/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

## 2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se han tramitado procesos sancionatorios.

| No. | CAUSAL | No. MEMORANDO | ESTADO | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|

| | INTERPUESTA | ENVIADO A JURÍDICA | ACTUAL | AUDIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| 2025S-VQUI-012465 | 3/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-021967 |
| 2025S-VQUI-012968 | 4/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-022897 |
| 2025S-VQUI-012969 | 4/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-022889 |
| 2025S-VQUI-013652 | 6/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-022315 |
| 2025S-VQUI-014516 | 11/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-024885<br>OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 4 |
| 2025S-VQUI-014518 | 11/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-023739 INFORME MENSUAL TÉCNICO NO. 1 |
| 2025S-VBOG-015138 | 13/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta radicados REG-INV-3668-2024-024, REG-INV-3668-2024-025 y REGINV-3668-2024-026; Aprobación hojas de vida Contrato de Interventoría 3668 de 2024. Aprobación hoja de vida de profesional social, inspector SST, profesional ambiental |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025S-VBOG-015144 | 13/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta radicados 2025E-VUVRAZ-023904; REG-INV-3668-2024-032 - Aprobación hojas de vida Contrato de Interventoría 3668 de 2024. ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGIA, ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y/O GEOTECNIA,ESPECIALISTA AMBIENTAL,ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS |
| 2025S-VBOG-015143 | 13/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta radicados 2025E-VUVRAZ-023366; REG-INV-3668-2024-030 - Aprobación hojas de vida Contrato de Interventoría 3668 de 2024. Apoyo social |
| 2025S-VQUI-017031 | 20/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-029860 aprobación inspector interventoría |
| 2025S-VQUI-017944 | 26/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031097<br>aprobación inspector interventoría No. 2 |
| 2025S-VQUI-018325 | 27/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031242-referente al informe mensual No. 4 |
| 2025S-VQUI-018322 | 27/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031307<br>Aprobación técnico administrativo |
| 2025S-VQUI-018320 | 27/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-031808-referente al informe mensual No. 2 |
| 2025S-VQUI-018541 | 27/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-032050-referente al informe mensual No. 3 |
| 2025S-VQUI-018545 | 27/03/2025 | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T | Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-028592-referente al informe mensual No. 1 |

## 2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.
No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD
No se ha presentado novedades.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matrícula Profesional No.: 19202-59285 CAU
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024