NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÒN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE): N/A
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No.6 CONTRATO No. 3668-2024
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de abril de 2025.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No. 5371 del 13 de noviembre de 2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Los proyectos objeto de intervención se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Salento en el departamento de Quindío, cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada uno de los contratos.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2474-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-066979

VALOR INICIAL:	$ 200,768,774,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 200,768,774,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	3.4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	0
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2235-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072805
VALOR INICIAL:	$ 200,718,769,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200,718,769,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	2.8 meses		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2385-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-070688
VALOR INICIAL:	($200,958.562,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200,958.562,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2388-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063289
VALOR INICIAL:	($202,346.274,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($202,346.274,00),		

ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	3.7 meses
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2470-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENADA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	04/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061996
VALOR INICIAL:	($201,319.133,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201,319.133,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	3.9 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2552-2024
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “BARCELONA ALTA” DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO

	PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061326
VALOR INICIAL:	($201,827.810,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201,827.810,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	3.9 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2454-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA “BUENAVISTA” DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-060853
VALOR INICIAL:	($201,274.445,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201,274.445,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2479-2024

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COQUETA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061373
VALOR INICIAL:	($ 201.168.973,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 201.168.973,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2703-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	($ 200.911.887,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 200.911.887,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		

SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2638-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	16/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-065730
VALOR INICIAL:	($201.181.068,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.181.068,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2728-2024
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO:	02/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-071625
VALOR INICIAL:	($201.409.039,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.409.039,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2664-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063259
VALOR INICIAL:	($199.037.878,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($199.037.878,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		

REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2695-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072952
VALOR INICIAL:	($201.216.055,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.216.055,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2764-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-067322
VALOR INICIAL:	($201.219.785,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.219.785,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2767-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-066496
VALOR INICIAL:	($201.613.472,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.613.472,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2996-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	($201.494.569,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.494.569,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2968-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094784
VALOR INICIAL:	($201.094.305,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.094.305,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		

ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	2956-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072966
VALOR INICIAL:	($200.826.136,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.826.136,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3160-2024
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE, DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072627
VALOR INICIAL:	($199.251.083,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($199.251.083,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3156-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-070075
VALOR INICIAL:	($201.479.284,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.479.284,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		

TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3347-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-067320
VALOR INICIAL:	($199.872.012,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($199.872.012,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3419-2024
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO BUENAVISTA, DEL

	DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	($200.017.550,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.017.550,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3628-2024		
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-074622
VALOR INICIAL:	($201.450.698,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.450.698,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		

SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3539-2024			
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-096975	
VALOR INICIAL:	($200.870.871,00).			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	($200.870.871,00).			
ANTICIPO	N/A			

ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3777-2024	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS

				DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-074619	
VALOR INICIAL:	($200.097.710,00).			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	($200.097.710,00).			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024			
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1			
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024			
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses			
REANUDACIÓN	25/04/2025			
TOTAL, PRÓRROGAS:	1			
PRORROGA No. 1	3 meses			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3922-2024	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL

				DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094232	
VALOR INICIAL:	($201.790.879,00).			
VALOR ADICIONES:	N/A			
ADICIÓN NN:	N/A			
VALOR ACTUAL:	($201.790.879,00).			
ANTICIPO	N/A			
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00			
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00			
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00			
PLAZO INICIAL:	31/12/2024			
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1			
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024			
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses			
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses			
REANUDACIÓN	25/04/2025			
TOTAL, PRÓRROGAS:	1			
PRORROGA No. 1	3 meses			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025			

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4006-2024	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE

				VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094966	

VALOR INICIAL:	($201.059.653,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.059.653,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4100-2024			
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA			
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.			AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	08/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-093897	
VALOR INICIAL:	($213.775.667,00).			
VALOR ADICIONES:	N/A			

ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($213.775.667,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	4272-2024	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	JUNTA DEVIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON

				EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
FECHA DE INICIO:	23/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-097606	

VALOR INICIAL:	($202.213.132,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($202.213.132,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO 2474						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

652824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.768.774,00	$0,00	$199.768.774,00
TOTAL					$0,00	$199.768.774,00

CONVENIO 2235						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.218.769,00	$0,00	$199.218.769,00
TOTAL					$0,00	$199.218.769,00

CONVENIO 2385						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.958.562,00	$0,00	$199.958.562,00
TOTAL					$0,00	$199.958.562,00

CONVENIO 2388						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.346.274,00	$0,00	$201.346.274,00
TOTAL					$0,00	$201.346.274,00

CONVENIO 2470						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.319.133,00	$0,00	$200.319.133,00
TOTAL					$0,00	$200.319.133,00

CONVENIO 2552						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
677224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.827.810,00	$0,00	$200.827.810,00
TOTAL					$0,00	$200.827.810,00

CONVENIO 2454						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.274.445,00	$0,00	$200.274.445,00
TOTAL					$0,00	$200.274.445,00

CONVENIO 2479						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

652224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.168.973,00	$0,00	$200.168.973,00
TOTAL					$0,00	$200.168.973,00

CONVENIO 2703						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.911.887,00	$0,00	$199.911.887,00
TOTAL					$0,00	$199.911.887,00

CONVENIO 2638						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
699824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.181.068,00	$0,00	$200.181.068,00
TOTAL					$0,00	$200.181.068,00

CONVENIO 2728						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.409.039,00	$0,00	$200.409.039,00
TOTAL					$0,00	$200.409.039,00

CONVENIO 2664						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.037.878,00	$0,00	$198.037.878,00
TOTAL					$0,00	$198.037.878,00

CONVENIO 2695						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
701224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.216.055,00	$0,00	$200.216.055,00
TOTAL					$0,00	$200.216.055,00

CONVENIO 2764						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.219.785,00	$0,00	$200.219.785,00
TOTAL					$0,00	$200.219.785,00

CONVENIO 2767						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

697524	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.613.472,00	$0,00	$200.613.472,00
TOTAL					$0,00	$200.613.472,00

CONVENIO 2996						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1016224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.494.569,00	$0,00	$200.494.569,00
TOTAL					$0,00	$200.494.569,00

CONVENIO 2968						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1041724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.094.305,00	$0,00	$200.094.305,00
TOTAL					$0,00	$200.094.305,00

CONVENIO 2956						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
845124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.826.136,00	$0,00	$199.826.136,00
TOTAL					$0,00	$199.826.136,00

CONVENIO 3160						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
816724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.251.083,00	$0,00	$198.251.083,00
TOTAL					$0,00	$198.251.083,00

CONVENIO 3156						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.479.284,00	$0,00	$200.479.284,00
TOTAL					$0,00	$200.479.284,00

CONVENIO 3347						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
847324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.872.012,00	$0,00	$198.872.012,00
TOTAL					$0,00	$198.872.012,00

CONVENIO 3419						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
891924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.017.550,00	$0,00	$199.017.550,00

TOTAL	$0,00	$199.017.550,00

CONVENIO 3628						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
927724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.450.698,00	$0,00	$200.450.698,00
TOTAL					$0,00	$200.450.698,00

CONVENIO 3539						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
892024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.870.871,00	$0,00	$199.870.871,00
TOTAL					$0,00	$199.870.871,00

CONVENIO 3777						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
961224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.097.710,00	$0,00	$199.097.710,00
TOTAL					$0,00	$199.097.710,00

CONVENIO 3922						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO

968624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.790.879,00	$0,00	$200.790.879,00
TOTAL					$0,00	$200.790.879,00

CONVENIO 4006						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1023124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.059.653,00	$0,00	$200.059.653,00
TOTAL					$0,00	$200.059.653,00

CONVENIO 4100						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1032124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$212.775.667,00	$0,00	$212.775.667,00
TOTAL					$0,00	$212.775.667,00

CONVENIO 4272						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1123924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.213.132,00	$0,00	$201.213.132,00
TOTAL					$0,00	$201.213.132,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 6 de abril de 2025, aclara que, actualmente se encuentran veintisiete (27) convenios en ejecución, los cuales cuentan con el desembolso de recursos en las cuentas inscritas para este fin, de los mencionados convenios cuatro (4) tienen un avance moderado a comparación de los otros. No obstante, es importante destacar que en el lapso de tiempo en que el Instituto Nacional de Vías tramitó el cambio de firmas del personal autorizado, los ingenieros residentes y los OAC perdieron conexión del posible personal para la ejecución de las obras, considerando que, este personal estaba disponible en el tiempo que se tardó el trámite mencionado, por ende, están en la labor de búsqueda de personal disponible y actualización del proceso del plan de compras.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO 2474 DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.768.774,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2235 TOPACIA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.718.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2385 LA MARIELA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.958.562,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2388 LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$202.346.274,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2470 LA VENADA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.319.133,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2552 BARCELONA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.827.810,00	100%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2454 BUENAVISTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.274.445,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2479 LA COQUETA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.168.973,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2703 LA ARGENTINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.911.887,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2638 PATIO BONITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.181.068,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2728 CHAGUALA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.409.039,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2664 LOS PINOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.037.878,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2695 ARENALES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.216.055,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2764 LOS JUANES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.219.785,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2767 LOS BALSOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.613.472,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2996 LA MONTAÑA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.494.569,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2968 MARAVELEZ		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.094.305,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2956 EL AGRADO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.826.136,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3160 PIAMONTE		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.251.083,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3156 PAVAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.479.284,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3347 CANAAN		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.872.012,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3419 RIO VERDE Y PARAGUAICITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.017.550,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3628 ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.450.698,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3539 CANTORES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.870.871,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3777 SAN JUAN DE CAROLINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.097.710,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3922 LA POPA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.790.879,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4006 PADILLA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.059.653,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$213.775.667,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$202.213.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Cabe resaltar que ninguno de los convenios celebrados ha contado con la entrega de anticipos.

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Ninguno de los convenios ha presentado avances en la ejecución de obras físicas; por ende, no se han generado estimaciones de trabajo:

Meta física programada %: 0,00%
Meta física ejecutada %: 0,00%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han generado actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado actas de modificación de cantidades de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo, no se suscribieron actas de ampliación de la suspensión.

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	TIPO DE MODIFICACIÓN	FECHA ACTA	ACTA No.	FECHA DE REANUDACIÓN
2235-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2388 -2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2385-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2638-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2695-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2764-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2767-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
3419-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2728-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2664-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2956-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
3347-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
3777-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
3156-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
4100-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2703-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025

3922-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
4006-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
4272-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2968-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
2996-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
3539-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025
3160-2024	REANUDACIÓN	25/04/2025	1	25/04/2025

CONVENIO	TIPO DE MODIFICACIÓN	FECHA ACTA	ACTA No.	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL
2235-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2388-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2385-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2638-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2695-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2764-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2767-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3419-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2728-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2664-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2956-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3347-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3777-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3156-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
4100-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2703-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3922-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
4006-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
4272-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2968-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2996-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3539-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
3160-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	1	31/07/2025
2552-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	2	31/07/2025
2454-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	2	31/07/2025
2470-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	2	31/07/2025

2479-2024	PRÓRROGA	25/04/2025	2	31/07/2025

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRORROGÁ 1 (23 CONVENIOS) Y PRÓRROGA 2 (4 CONVENIOS)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/04/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: NO

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA : Contrato de seguro
NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

JAL	CONVENIO	PÓLIZAS No.	ANEXO	AMPAROS	SUMAS ASEGURADAS	VIGENCIA	
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA	2470-2024	NB-100335049 NB-100084721	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA	2479-2024	NB-100335130 NB-100084745	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIO COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA	2235-2024	NB-100332968 NB-100084127	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	5/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	5/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	5/07/2024	31/12/2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS	2388-2024	NB-100332967 NB-100084126	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	16/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS	2474-2024	NB-100335205 NB-100084763	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.076.878,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.038.439,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.153.755,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA	2552-2024	NB-100335385 NB-100084816	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	22/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA	2454-2024	NB-100335223 NB-100084772	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	3160-2024	NB-100340121 NB-100086357	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	16/08/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO	3419-2024	NB-100347142 NB-100088487	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	5/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	5/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	5/09/2024	31/12/2024

CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA	4100-2024	NB-100350741 NB-100089588	0	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	11/10/2024	31/12/2024
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ	3628-2024	NB-100344815 NB-100087723	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.140,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	12/09/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS	3156-2024	NB-100340120 NB-100086356	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	15/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	15/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	15/08/2024	31/12/2024
JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO	4272-2024	NB-100357497 NB-100091703	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	12/11/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	12/11/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	12/11/2024	31/12/2024
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA	2703-2024	NB-100337328 NB-100085488	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	25/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ	2968-2024	NB-100337747 NB-100085610	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	5/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	5/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	5/08/2024	31/12/2024

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA	3922-2024	NB-100347646 NB-100088610	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	24/09/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DE LA TEBAIDA, QUINDÍO	4006-2024	NB-100348788 NB-100088942	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	1/10/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA	2996-2024	NB-100337956 NB-100085674	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	6/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	6/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE			
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES	3539-2024	NB-100344210 NB-100087536	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	5/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	5/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	5/09/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA	2385-2024	NB-100333219 NB-100084187	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	16/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	16/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	16/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES	2695-2024	NB-100338897 NB-100085961	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES DEL DE PIJAO QUINDÍO	2764-2024	NB-100336143 NB-100085073	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	2638-2024	NB-100335626 NB-100084897	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	24/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	24/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	24/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS	2767-2024	NB-100335721 NB-100084926	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS	2664-2024	NB-100337082 NB-100085381	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	24/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO	2956-2024	NB-100337927 NB-100085665	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.082.614,00	5/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.041.307,00	5/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.165.228,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	5/08/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	3777-2024	NB-10034688 NB-100088401	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	20/09/2024	31/12/2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAGUALA	2728-2024	NB-100337390 NB-100085506	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.904,00	25/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.452,00	25/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.808,00	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	25/07/2024	31/12/2024
VEREDA CANAAN - SALENTO QUINDÍO	3347-2024	NB-100341890 NB-100086888	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	27/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	27/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/12/2024	31/12/2029
				RCE	$ 260.000.000,00	27/08/2024	31/12/2024

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el actual periodo no se ha presentado procesos sancionatorios.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	3668-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	NIT:	901867048-2
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA S.A.S Nit. 830018821–0 Participación 50% TNM INGENIERIA S.A.S. Nit. 901133072-1 Participación 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-089556
VALOR INICIAL:	$1.264.100.957		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.264.100.957		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		

PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRÓRROGA 1:	4 MESES
PRÓRROGA 2:	3 MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944224	2024	10 (nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$1.264.100.957	$ 87.838.865	$ 1.176.262.092

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 6	$ 28.869.880,00	$ 5.485.277,00	$ 0	$ 34.355.157,00

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 6 De fecha de abril de 2025, contrato reporta un avance de 63%

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 28,37%
Total inversión ejecutada: 6,95%

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
25/04/2025	2

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se ha realizado actas de suspensión del contrato de interventoría.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE PRÓRROGA No.	TIEMPO DE PRÓRROGA	FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL
25/04/2025	2	2	3 MESES	31/07/2025

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado S.A.				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 1	17-09-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	31-12-2029
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 3	17-09-2024	30-10-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	30-04-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	30-04-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/04/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: Fecha de aprobación 04/02/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 28/01/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se han tramitado procesos sancionatorios.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

2.12

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VBOG-021080	07/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta Oficio 2025E-VUVRAZ-035379 Aprobación hoja de vida cambio de director contrato de Interventoría 3668-2024 Lote 6
2025S-VQUI-021857	10/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reunión de presentación - CCPT - Dirección Territorial Quindío
2025S-VQUI-022483	11/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reprogramación reunión presentación - CCPT- Dirección Territorial Quindío
2025S-VQUI-022625	11/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud ejecución contrato de interventoría No 3668-2024
2025S-VQUI-022821	14/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-037502 autorización de ingreso de personal
2025S-VQUI-022824	14/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-029572 autorización ingreso personal

2025S-VQUI-023331	15/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reunión convenios vigencia 2024 e Interventoría No. 3668 de 2024
2025S-VQUI-024424	22/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-037610 OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS NO. 04 FEBRERO
2025S-VQUI-024428	22/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-037603 OBSERVACIONES ACTA DE COSTOS NO. 3 ENERO
2025S-VQUI-024449	22/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-038234 HOJAS DE VIDA INTERVENTORÍA
2025S-VQUI-025162	24/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-041931 autorización de ingreso apoyo social
2025S-VQUI-025170	24/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud cronograma de visitas a los convenios 2024 - CCPT - DT Quindío
2025S-VQUI-026024	28/04/2025	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-042631 costos camioneta y motocicletas

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.


4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordial saludo,



LENIN TITO MENDOZA PEÑA
Matrícula Profesional No.: 19202-59285 CAU
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024