SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número:	6	Del:	2 de diciembre de 2024	Al:	8 de diciembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	42	Días			
ENTIDAD CONTRATANTE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	SEDE	ORIP IPIALES - AGRUPACION PACIFICO	SUPERVISOR	ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y BODEGA FUNZA GALICIA, POR AGRUPACIONES. (32 ORIP Y BODEGA FUNZA GALICIA)."

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,39%	1,39%
Valor básico de la Obra programada:	$ 1.646.813,26	$ 1.646.813,26

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	10,00%	10,00%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 11.882.579,80	$ 11.882.579,80

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE SAS
Contrato No.	2345 de 2024
Valor Inicial:	$ 118.826.031,00
Valor Actualizado:	NA
Plazo Inicial:	2 MESES y 3 DIAS
Plazo Actualizado:	NA
Fecha de Iniciación:	28/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	JVM INGENIERÍA SAS
Contrato No.	2367 DE 2024
Valor Inicial:	$ 110.605.055,00
Valor Actualizado:	NA
Plazo Inicial:	2 MESES y 3 DIAS
Plazo Actualizado:	NA
Fecha de Iniciación:	28/10/2024
Fecha de Vencimiento:	31/12/2024


IMAGEN OFICINA

eidelca s.a.s
Equipos e Ingeniería del Caribe S.A.S.
Nit. 900.267.736-3

IMAGEN OFICINA

JVM INGENIERÍA S.A.S. BIC
NIT 901.488.950-3

AVANCE



"Informe semanal 02 al 08 de diciembre de 2024

Durante la semana del 02 al 08 de diciembre de 2024, esta interventoría mediante oficio JVM - SNR-013- 2367 -2024, dio el AVAL a los CRONOGRAMAS DE OBRA de la AGRUPACIÓN PACIFICO de las Sedes de: Santander de Quilichao, Bolívar, Quibdó, La Cruz, Ipiales, Leticia y Puerto López, esta interventoría mediante oficio JVM - SNR-014- 2367 -2024, dio el AVAL para el inicio de actividades operativas en las sedes de Roldanillo, Ipiales y La Cruz. esta interventoría mediante oficio JVM - SNR-017- 2367 -2024, se dio aprobación de documentos de gestión de los componentes SST, ambiental y de calidad. Hasta la fecha, el porcentaje programado es del 1.39% en comparación con un avance ejecutado del diez por ciento (10%)."

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN SITIO:

1) Limpieza de vigas canal.
2) Recorrido a la cubierta para identificación y reparación de las goteras.
3) Adecuación de muros exteriores para posterior instalación de pintura.

IMAGENES AVANCE




Comentario: Recorrido a la cubierta para identificación y reparación de las goteras.



Comentario: Recorrido a la cubierta para identificación y reparación de las goteras.



Comentario: Recorrido a la cubierta para identificación y reparación de las goteras.



Comentario: Recorrido a la cubierta para identificación y reparación de las goteras.



Comentario: Adecuación de muros exteriores para posterior instalación de pintura.



Comentario: Limpieza de vigas canal.

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre : **FABIAN RADA SEGURA.**
Matrícula No.:MP 08700-55928 del Atlantico.