TERRITORIAL NARIÑO
MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, D.T. NARIÑO

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
PERIODO:	Del 01 al 30 de Junio de 2025 (Informe de Supervisión No. 12)
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 036 del 7/04/2025

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3."

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 136,6 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 95+0000 (TÚQUERRES) - PR 127+0600 (PEDREGAL)". LOTE 4

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3713 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LABRADORES DEL SUR.	NIT:	900.063.687-4
CONFORMACION:	N/A.		

OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 1002 JUNÍN - PEDREGAL, PR 95+0000 (TÚQUERRES) - PR 127+0600 (PEDREGAL)". LOTE 4.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: **2024S-VNAR-071886**	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	$1.152.250.097,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$1.152.250.097,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

1.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
936924	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 185.081.786,00		$185.081.786,00
					43,031,515.29	142,050,270.71
					46,270,446.55	95,779,824.16
					46.270.446,55	49.509.377,61
					49.509.377,61	0
136025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 597.239.597,00		$ 597.239.597,00
					260.588,84	596.979.008,16
					49.769.966,45	547.209.041,71
					49.769.966,45	497.439.075,26
					49.769.966,45	447.669.108,81
					49.769.966,45	397.899.142,36
					49.769.966,45	348.129.175,91

TOTAL				**$782.321.383,00**	**$434.192.207,09**	**$397.899.142,36**

1.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	42,300,864.00	730,651.29	43,031,515.29
Acta parcial 2	45,484,800.00	785,646.55	46,270,446.55
Acta parcial 3	45,484,800.00	785,646.55	46,270,446.55
Acta parcial 4	48.924.900,00	845.066,45	49.769.966,45
Acta parcial 5	48.924.900,00	845.066,45	49.769.966,45
Acta parcial 6	48.924.900,00	845.066,45	49.769.966,45
Acta parcial 7 abril 2025	48.924.900,00	845.066,45	49.769.966,45
Acta parcial 8 mayo 2025	48.924.900,00	845.066,45	49.769.966,45
Acta parcial 9 junio 2025	**48.924.900,00**	**845.066,45**	**49.769.966,45**

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 para el periodo 1 a 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	1.152.250.097,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**434.192.207,09**	37,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**434.192.207,09**	37,68
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**434.192.207,09**	37,68

1.4.2 ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 37,68%
% Básico ejecutado acumulado: 37,68%

1.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	**NÚMERO DE REPROGRAMACION**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**
…	…	…

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	**ACTA No.**	**ACTA DE AMPLIACION No.**	**PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA**	**FECHA DE REANUDACION**
…	…	…	…	..

1.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	**No. COMITÉ**	**TRAMITE**	**ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)**

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101286245 Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$115.225.009,70	Inicio	03/10/2024	07/03/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$230.450.019,40	Inicio	03/10/2024	04/09/2029
Estabilidad de la Obra	N/A			
Calidad	$345.675.029,10	Inicio	07/09/2026	10/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101053546 Anexo No. 0**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	03/10/2024	04/09/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	03/10/2024	04/09/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	03/10/2024	04/09/2026

1.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

1.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

1.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) En este caso la AMV.

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR32+0000 (CONSACÁ) - PR60+0000 (SANTA BÁRBARA) LOTE 8.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3720 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIR	NIT:	814.003.220-0.
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR32+0000 (CONSACÁ) - PR60+0000 (SANTA BÁRBARA) LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-071887	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	$1.099.536.831		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$1.099.536.831		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			

PRÓRROGA 3:	
PRÓRROGA 4:	
PRÓRROGA 5:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DE REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937224	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	176.956.813,00		176.956.813,00
					$41,142,458.94	135,814,354.06
					44,239,203.16	91,575,150.90
					44.239.203,16	47.335.947,74
					47.335.947,74	0
132825	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	568.032.233,00		568.032.233,00
					71,64	568.032.161,36
					47.336.019,38	520.696.141,98
					47.336.019,38	473.360.122,60
					47.336.019,38	426.024.103,22
					47.336.019,38	378.688.083,84
					47.336.019,38	331.352.064,46
TOTAL				**$ 744.989.046,00**	**$413.636.981,54**	**$331.352.064,46**

2.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$40,443,882.78	$698,576.16	$41,142,458.94
Acta parcial 2	43,488,046.00	751,157.16	44,239,203.16
Acta parcial 3	43,488,046.00	751,157.16	44,239,203.16
Acta parcial 4	46.532.280,00	803.739,38	47.336.019,38
Acta parcial 5	46.532.280,00	803.739,38	47.336.019,38
Acta parcial 6	46.532.280,00	803.739,38	47.336.019,38
Acta parcial 7 abril 2025	46.532.280,00	803.739,38	47.336.019,38
Acta parcial 8 mayo 2025	46.532.280,00	803.739,38	47.336.019,38
Acta parcial 9 junio 2025	**46.532.280,00**	**803.739,38**	**47.336.019,38**

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 30/06/2025, para el periodo 1 a 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.099.536.831,00	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**413.636.981,54**	37,62
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**413.636.981,54**	37,62
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**413.636.981,54**	37,62

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 37,62%
% Básico ejecutado acumulado: 37,62%

2.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA	NÚMERO DE	ESTADO (Aprobado, en

ACTUALIZACIÓN:	REPROGRAMACION	trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

2.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INICIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-44-101286241 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$109.953.683,10	Inicio	03/10/2024	07/03/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$219.907.366,20	Inicio	03/10/2024	04/09/2029
Estabilidad de obra				

Calidad	$329.861.049,30	Inicio	07/09/2026	07/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 41-40-101053545 Anexo No. 2	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores a y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	03/10/2024	04/09/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	03/10/2024	04/09/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	03/10/2024	04/09/2026

2.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
…					…

2.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) La interventoría la hace la AMV

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR0+0000 - PR 44+0000. LOTE 2.

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3733 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNION Y PROGRESO.	NIT:	817.004.370-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO EN LOS SECTORES 1702 TÚQUERRES - SAMANIEGO, PR0+0000 - PR 44+0000. LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-074463:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	$ 1.442.959.854		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.442.959.854		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2024		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

3.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DE REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	232.226.937,00		232.226.937,00
					36,304,811.11	195,922,125.89
					58,056,734.18	137,865,391.71
					58,056,734.18	79.808.657,53
					62.120.852,66	17.687.804,87
					17.687.804,87	0
136125	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	745.450.232,00		745.450.232,00
					44.433.047,79	701.017.184,21
					62.120.852,66	638.896.331,55
					62.120.852,66	576.775.478,89
					62.120.852,66	514.654.626,23
					62.120.852,66	452.533.773,57
TOTAL				**$ 977.677.169,00**	**525.143.395,43**	**$452.533.773,57**

3.3 ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta parcial 1	$35,688,375.53	$616,435.58	$36,304,811.11
Acta parcial 2	57,070,963.00	985,771.18	58,056,734.18
Acta parcial 3	57,070,963.00	985,771.18	58,056,734.18
Acta parcial 4	61.066.075,00	1.054.777,66	62.120.852,66
Acta parcial 5	61.066.075,00	1.054.777,66	62.120.852,66
Acta parcial 6	61.066.075,00	1.054.777,66	62.120.852,66
Acta parcial 7, Abril 2025	61.066.075,00	1.054.777,66	62.120.852,66
Acta parcial 8, Mayo 2025	61.066.075,00	1.054.777,66	62.120.852,66
Acta parcial 9, Junio 2025	**61.066.075,00**	**1.054.777,66**	**62.120.852,66**

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 30/06/2025, para el periodo 1 a 30 de junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.442.959.854,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**525.143.395,43**	36,39
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**525.143.395,43**	36,39
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**525.143.395,43**	36,39

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 36,39%
% Básico ejecutado acumulado: 36,39%

3.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

3.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (Orden de inicio)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI _ O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA COMPAÑIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 47 994000057841 Anexo No. 1	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 144,295,986.00	Inicio	16/09/2024	01/02/2027
Buen manejo de anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$288,591,972.00	Inicio	16/09/2024	01/08/2029
Estabilidad de obra				
Calidad	$432,887,958.00	Inicio	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 435 74 994000014543	Vigencia	
			Desde	Hasta

		Anexo No. 0		
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Contratista y Subcontratistas	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Gastos médicos	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026
Responsabilidad Civil cruzada	$260.000.000,00	Legalización	16/09/2024	31/07/2026

3.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
…					…

3.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR0+0000 (CEBADAL) - PR 32+0000 (CONSACÁ)" LOTE 7.

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	3745 – 2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO.	NIT:	830.507.893-9

INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO SECTORES 2501B CEBADAL - SANDONÁ - PASTO, PR0+0000 (CEBADAL) - PR 32+0000 (CONSACÁ)" LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	03/10/2024	No. de Oficio: 2024S-VNAR-071888:	SIGLA UNIDAD EJECUTORA
VALOR INICIAL:	$1.115.298.145,00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN 2:			
ADICIÓN 3:			
ADICIÓN 4:			
ADICIÓN 5:			
VALOR ACTUAL:	$1.115.298.145,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	31/07/2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA 2:			
PRÓRROGA 3:			
PRÓRROGA 4:			
PRÓRROGA 5:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026		

4.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
937124	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$179.174.687,00		$179.174.687,00
				$ 41,658,114.71	$137,516,572.29
				44,793,671.73	92,722,900.56
				44,793,671.73	47.929.228,83
				47.929.228,83	0
130225	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	576.048.993,00		576.048.993,00
				74.853,90	575.974.139,10
				48.004.082,73	527.970.056,37
				48.004.082,73	479.965.973,64
				48.004.082,73	431.961.890,91
				48.004.082,73	383.957.808,18

				48.004.082,73	335.953.725,45
TOTAL			**$ 755.223.680,00**	**$ 419.269.954,55**	**$335.953.725,45**

4.3 ACTAS DE OBRE Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial 1	$40,950,783.00	$707,331.71	$41,658,114.71
Acta de Recibo Parcial 2	44,033,100.00	760,571.73	44,793,671.73
Acta de Recibo Parcial 3	44,033,100.00	760,571.73	44,793,671.73
Acta de Recibo Parcial 4	47.189.000,00	815.082,73	48.004.082,73
Acta de Recibo Parcial 5	47.189.000,00	815.082,73	48.004.082,73
Acta de Recibo Parcial 6	47.189.000,00	815.082,73	48.004.082,73
Acta de Recibo Parcial 7, abril 2025	47.189.000,00	815.082,73	48.004.082,73
Acta de Recibo Parcial 8, mayo 2025	47.189.000,00	815.082,73	48.004.082,73
Acta de Recibo Parcial 9, junio 2025	**47.189.000,00**	**815.082,73**	**48.004.082,73**

4.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 12 de fecha 30/06/2025, para el periodo junio de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$1.115.298.145,00	100,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	**419.269.954,55**	37,59
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	**419.269.954,55**	37,59
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	**419.269.954,55**	37,59

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.2 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

% Básico programado acumulado: 37,59%

% Básico ejecutado acumulado: 37,59%

4.5 ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM

4.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

4.7 PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

4.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

4.9 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (INICIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/10/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI O NO X

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: PÓLIZA NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-44-101286296 Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$111,529,814.50	Inicio	03/10/2024	04/03/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e indemnizaciones laborales	$223,059,629.00	Inicio	03/10/2024	01/09/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$334.589.443,50	Inicio	01/09/2026	04/03/2027

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. 41-40-101053566 Anexo No. 2**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$260.000.000,00	Inicio	03/10/2024	01/09/2026
Contratistas y Subcontratistas	$260.000.000,00	Inicio	03/10/2024	01/09/2026
Vehículos propios y no propios	$260.000.000,00	Inicio	03/10/2024	01/09/2026

4.11 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

4.12 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

4.13 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique) Si aplica para este caso.

5. CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	**1956 DE 2024**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO AMV MACA**	Nit.	901.838.895 - 0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL):	CAG INGENIERÍA SAS (10.00%) JOSÉ MARINO RENDON MUÑOZ (90.00%)		
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 3 LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	26/07/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VNAR-050602
VALOR INICIAL:	$4.049.944.374,00		
VALOR ADICIONES:	$0		
VALOR ACTUAL:	$4.049.944.374,00		
ANTICIPO ENTREGADO:	$0		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$0		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31/07/2026		
TOTAL, PRÓRROGAS:	00 días		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/07/2026

5.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
545024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$1.405.220.068,00		$1.405.220.068,00
					$ 12.384.734,60	$1.392.835.333,40
					$ 78.207.990,00	$1.314.627.343,40
					$ 74.945.010,00	1.239.682.333,40
					$81.339.641,60	1.158.342.691,80
					88.252.661,00	1.070.090.030,80
					85.291.941,00	984.798.089,80
					92.703.142,00	892.094.947,80
					88.944.646,00	803.150.301,80
					90.870.066,00	712.280.235,80
					91.637.532,70	620.642.703,10
					89.433.557,50	531.209.145,60
					90.586.608,00	440.622.537,60
TOTAL				**$1.405.220.068,00**	**$964.597.530,40**	**$440.622.537,60**

5.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta 1	$ 10.407.340,00	$ 1.977.394,60	$ 12.384.734,60
Acta 2	65.721.000,00	12.486.990,00	78.207.990,00
Acta 3	62.979.000,00	11.966.010,00	74.945.010,00
Acta 4	68.352.640,00	12.987.001,60	81.339.641,60
Acta 5	74.161.900,00	14.090.761,00	88.252.661,00
Acta 6	71.673.900,00	13.618.041,00	85.291.941,00
Acta 7	77.901.800,00	14.801.342,00	92.703.142,00
Acta 8	74.743.400,00	14.201.246,00	88.944.646,00
Acta 9	76.361.400,00	14.508.666,00	90.870.066,00
Acta de costos No. 10	77.006.330,00	14.631.202,70	91.637.532,70
Acta de costos No. 11	75.154.250,00	14.279.307,50	89.433.557,50
Acta de costos No. 12	**76.123.200,00**	**14.463.408,00**	**90.586.608,00**

5.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de la AMV No. 12 De fecha 30/06/2025 para el período 1 a 30 de junio de 2025 el contrato reporta un avance financiero de 23,82%.

5.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Programado 23,82%
Ejecutado 23,82%

5.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

5.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

5.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento			
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. NB-18-44-101098382**	**Vigencia**

		Anexo No. 2	Desde	Hasta
Cumplimiento del Contrato	$404,994,437.40	ACTA DE INICIO	11/06/2024	31/01/2027
Buen manejo de anticipo				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$809,988,874.80	ACTA DE INICIO	11/06/2024	31/07/2029
Calidad del servicio	$1,214,983,312.20	ACTA DE INICIO	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: (ORDEN DE INCIO)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 26/07/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

5.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
-					
...					...

5.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VNAR-037044	**06/06/2025**	WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ	Traslado por competencia PQRSD 059886 Señalizacion ruta 1002
2025S-VNAR-038359	**10/06/2025**	WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ	Respuesta a entrada 2025E-VUVRAZ-061990, Solicitud presentación factura original contrato 1956-2024
2025S-VNAR-039814	**13/06/2025**	WILLIAM DARIO VALENCIA TUPAZ	Remisión PQRSD 2025E-VUVR-061050 Señor Arles Ordoñez
Correo electrónico	**03/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Solicitud facturas de Cooperativas
Correo electrónico	**04/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Autorización insumos para parcheo con contrato de suministro de mezcla
Correo electrónico	**04/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Remisión concepto de la Supersolidaria sobre intermediación laboral CTA. Unión y Progreso
Correo electrónico	**04/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Trámite y observaciones acta de costos No. 11
Correo electrónico	**09/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Solicitud apoyo para responder al señor Jorge Eliécer Estrada – Vereda Caracol Consacá
Correo electrónico	**10/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Trámite y observaciones acta 8 de suministro de mezcla
Correo electrónico	**10/06/2025**	amvnar3195624@gmail.com	Trámite de actas de costos No. 8 mayo 2025, Mantenimiento Rutinario

Correo electrónico	26/06/2025	amvnar3195624@gmail.com	Observaciones acta de costos No. 12 mes de junio 2025, contrato 1956-2024
Correo electrónico	1-30 /06/2025	amvnar3195624@gmail.com	Remisión PQRS y Derechos de Petición

5.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

6. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

6.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

6.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

6.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Ninguno

7. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

- 26 de junio de 2025: Ruta 2501B Cebadal – Sandoná – Pasto, Sectores Cebadal – Consacá CTA Rosario, Consacá – Sandoná (Santa Bárbara) CTA Servir y Sandoná (Santa Bárbara) – Pasto CTA Genoy

8. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales inherentes al contrato de Administración Vial, de acuerdo con lo establecido en la Ley
- Supervisión de las actividades realizadas por el Administrador vial.
- Revisión de informes mensuales de AMV y CTAs.
- Elaboración del Informe de Supervisión correspondiente.

9. RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

- Se solicita a la AMV realizar recorridos a las vías a cargo, con mayor frecuencia, para hacer el control de los Microempresarios, especialmente a la CTA Unión y Progreso sector Túquerres – Samaniego, teniendo en cuenta el cambio frecuente de microempresarios.

Cordialmente,

Ana I. Jurado S

ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ
Profesional Especializado
Supervisora del contrato 1956-2024