CÓDIGO:	ANZ-00	**SEGUIMIENTO CUMPLIMENTO DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA**	ANZA Ingeniería S A S BIC
VERSIÓN:	1		
VIGENCIA:	7/12/2020		

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	790-2024
OBJETO:	"Mejoramiento del cielo raso en Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá".
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTOR:	ANZA INGENIERIA SAS BIC
SUPERVISOR:	Edgar Figueroa

Items	Documentos	Fecha de cumplimiento de acuerdo a plazo contractual	Fecha de entrega del contratista	Fecha de cumplimento del documento	Aprobado y Radicado a la entidad	Observaciones/ trazabilidad
1	Un cronograma en el que se establezcan los plazos ciertos en los que entregará las adecuaciones. El incumplimiento de los plazos señalados en el cronograma dará lugar al inicio de las actuaciones sancionatorias a que haya lugar (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	31/02/2025	05/02/2025	**Oficio:** SCRD-2025-024 - CTO 791-2024 - Aprobación Programación de obra CTO No 790-2024 **Rad:** 20257100027382	**1.** El día viernes 31 de enero de 2025 el contratista remite programación mediante comunicado 0014-790-SDC-RADICACIÓN PROGRAMACIONES, al cual interventoria realiza observaciones y solicita correccion ya que no cumple con los requisitos mediante oficio SCRD-2025-013 - CTO 791-2024 - Respuesta OFICIO 0014-790-SDC-RADICACIÓN PROGRAMACIONES del 31 de enero de 2025
2	Análisis de precios unitarios de cada una de las actividades a ejecutar, conforme a su oferta económica (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	31/01/2025	13/03/2025	**Oficio:** SCRD-2025-073 - CTO 792-2024 Entrega-ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS **Rad:** 20257100058552	**1.** El día viernes 31 de enero de 2025 el contratista remite APUs mediante comunicado 0015-790-SDC-RADICACIÓN APUS, al cual interventoria realiza observaciones y solicita correccion ya que no cumple con los requisitos para ser revisados y avalados mediante oficio SCRD-2025-015 - CTO 791-2024 - Respuesta OFICIO 0015-790-SDC-RADICACIÓN APUS del 2 de febrero de 2025 **2.** El día 3 de febrero el contratista radica oficio 0021-790-SDC - Radicación APUS, el cual es revisado por interventoria emitiendo solicitud de documentos faltantes mediante comunicado SCRD-2025-021 -Respuesta OFICIO 0021-790-SDC-RADICACIÓN APUS el día 5 de febrero de 2025. **3.** El día 10 de febrero de 2025 se reitera solicita al contratista de hacer entrega de la totalidad de APUs de los capítulos de TSA y Cableado. con oficio SCRD-2025-036. **4.** El día 27 de febrero se envia oficio SCRD-2025-054 con la reiteración del requerimiento. se recibe respuesta de borrado del capitulo TSA y Cableado el día 3 de marzo a lo cual el mismo día intervenotria envia observaciones. **5.** El 10 de marzo el contrartista radica subsanacion a las observaciones, documentacion que luego de ser revisada y ajustada es radicada a la entidad el 13 de marzo dando cumplimiento a la obligación.
3	Plan de calidad (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	14/01/2024	03/02/2024	**Oficio de aprobación:** SCRD-2025-016 - CTO 791-2024 - Aprobación plan de Calidad CTO 790-2024 **Rad.:** 20257100024132	**1.** El contratista remite plan de calidad mediante comunicado OFICIO SCRD-2025-001 al cual interventoria realiza observaciones mediante comunicado SCRD-2025-011 - CTO 791-2024 - Obervaciones al plan de calidad recibido mediante oficio 0001-790-SDC **2.** El contratista presenta plan de calidad subsanando observaciones mediante comunicado 0020-790-SDC del día lunes 3 de febrero de 2025,

CÓDIGO:	ANZ-00	SEGUIMIENTO CUMPLIMENTO DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA	ANZA Ingeniería S A S BIC
VERSIÓN:	1		
VIGENCIA:	7/12/2020		

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	790-2024
OBJETO:	"Mejoramiento del cielo raso en Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá".
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTOR:	ANZA INGENIERIA SAS BIC
SUPERVISOR:	Edgar Figueroa

Items	Documentos	Fecha de cumplimiento de acuerdo a plazo contractual	Fecha de entrega del contratista	Fecha de cumplimento del documento	Aprobado y Radicado a la entidad	Observaciones/ trazabilidad
4	implementación del programa de gerencia de proyectos (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	3/02/2025	**1.** 6/02/2025 **2.** 12/02/2025	**1. Oficio de aprobación:** SCRD-2025-033 - CTO 791-2024 -Aprobación número 3 hoja de vida profesional Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos del CTO de obra 790-2024 **Rad.:** 20257100028802 **2. Oficio de aprobacion:** SCRD-2025-039 Aprobación documentacion de la implementación del programa de gerencia de proyectos del CTO de obra 790-2024 **Rad.:** 20257100033552	**1.** El contratista presenta plan de gerencia de proyectos mediante comunicado 0020-790-SDC del día lunes 3 de febrero de 2025, al cual interventoria realiza el mismo día observaciones y solicita correccion ya que la ifnormacion no cumple con los requisitos para ser avalado mediante oficio SCRD-2025-017 **2.** El día 05/02/2025 se recibe hoja de vida del profesional PMP el cual es aprobado **3.** El 10 de febrero el contratista emite oficio con la subsanacion de las observaciones realizadas por interventoria
5	Hoja de vida del personal mínimo que acrediten lo requerido en el Anexo 1 - Anexo técnico CCE-EICP-IDI-32 (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	18/01/2024	**1.** 21/01/2025 **2.** 04/02/2025	**Oficio de aprobación acta 1:** SCRD- 2025-003 Aprobación hojas de vida personal mínimo Requerido del CTO de obra 790-2024 **Rad.:** 20257100010882 **Oficio de aprobación acta 2:** SCRD-2025-019 - CTO 791-2024 - Aprobación número 2 hojas de vida personal mínimo Requerido del CTO de obra 790-2024 **Rad.**: 20257100025862	**1.** El día 21 de enero de 2025 Se aprueban las hojas de vida del director de obra, residente de obra, profesional SST, profesional ambiental y profesional eléctrico mediante comunicado SCRD- 2025-003 y rad no 20257100010882. Se encuentran pendientes las hojas de vida del personal adicional: Tecnico eléctrico 1 y Tecnico eléctrico 2 **2.** El día 29-01-2025 el contratista radica hojas de vida solicitando cambio del profesional SST y envía las hojas de vida de los dos (2) técnicos eléctricos. Esta documentación se devuelve con observaciones mediante oficio SCRD-2025-008, ya que faltan soportes para la aprobación de dos de los profesionales **a. CARGO PROFESIONAL SISO**: Stefany Katerin Gonzales Orjuela y **b) CARGO TÉCNICO ELÉCTRICO**: Juan Manuel Tabares Ramírez
6	Plan de salud y seguridad en el trabajo (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	14/01/2025	06/02/2025	**Oficio** : SCRD-2025-031 Aprobación Documentos del Plan SST **Rad:** 20257100028152	**1.** Documentación incompleta, se solicitaron ajustes en el oficio SCRD-2025-004 el 22/1/2025 **2.** el día 04 de febrero se recibe oficio 0028-790-SDC con subsanaciones
7	Plan de emergencias (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	14/01/2025	11/02/2025	**Oficio:** SCRD-2025-037-CTO 791-2024 - Aprobación Plan de Emergencias **Rad:** 20257100032742	**1.** Documentación incompleta, se solicitaron ajustes por parte de interventoria en los oficios SCRD-2025-004 del 22/1/2025 y SCRD-2025-025 del 05/02/2025 **2.** el día 10 de febrero se recibe subsanacion a las observaciones por parte del contratista con oficio 0048-790-SDC. Respuesta OFICIO SCRD- 2025-025

CÓDIGO:	ANZ-00	**SEGUIMIENTO CUMPLIMENTO DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA**	ANZA Ingeniería S A S BIC
VERSIÓN:	1		
VIGENCIA:	7/12/2020		

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	790-2024
OBJETO:	"Mejoramiento del cielo raso en Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá".
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTOR:	ANZA INGENIERIA SAS BIC
SUPERVISOR:	Edgar Figueroa

Items	Documentos	Fecha de cumplimiento de acuerdo a plazo contractual	Fecha de entrega del contratista	Fecha de cumplimento del documento	Aprobado y Radicado a la entidad	Observaciones/ trazabilidad
8	Plan de trabajo (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	14/02/2024	**1.** 24/02/2025 **2.** 28/02/2025 **3.** 07/03/2025 **4.** 28/02/2025	**1. Oficio:** SCRD-2025-050 - CTO 791-2024 - Entrega Planes de trabajo y Cronograma detallado **Rad:** 20257100043412 **2. Oficio**: SCRD-2025-060 - CTO 791-2024 - Aprobación Plan de Trabajo y Procedimiento de Trabajo en Alturas BP Tintal **Rad:** 20257100047892 **3. Oficio:**SCRD-2025-066-CTO 791-2024 - Aprobación Plan de Trabajo y Procedimiento de Trabajo en Alturas BP Auditorio Tunal **Rad:** 20257100053342 **4, Oficio :** SCRD-2025-59 CTO 791-2024 - Entrega informe Diagnostico BP Virgilio Barco **Rad:** 20257100049452	**1.** se realiza requerimiento del plan de trabajo en oficios SCRD- 2025-001 del 08/01/2025, SCRD-2025-012 del 31/01/2025, y en comités de obra numero 1 del 27/01/2025, numero 2 del 04/02/2025 y número 3 del 11/02/2025 **2.** El contratista radica plan de trabajo con oficio 0055-790-SDC, al cual interventoria realiza observaciones ya que la documentacion no cumple con los requisitos mediante comunicado SCRD-2025-043 el 14 de febrero **3.** El 21 de febrero el contratista radica subsanación parcial a las observaciones y el 24 de febrero la docuemntacion pedniente la cual es aprobada y radicada a la entidad **4.** El día 28 de febrero contratista radica plan de trabajo del auditorio de la BP El Tintal el cual es aprobado **4.** El día 07 de marzo se radica plan de trabajo del auditorio de la BP El Tunal
9	Plan de inversiones (Clausula 10 cto de obra)	tres dias despues de la firma del acta de inicio	31/01/2025	06/02/2025	**Oficio** : SCRD-2025-034 - CTO 791-2024 - Aprobación plan de inversiones del CTO de obra 790-2024 **Rad:** 20257100029152	**1.** Se recibe plan de inversiones el día 31 de 2025 con comunicado 0017-790-SDC al cual se informa en comité numero 2 del 4 de febrero que el plan de inversiones debe ajustarse con base a la programación de obra una vez sea aprobada **2.** El contratista radica oficio 0036-790-SDC-PLAN DE INVERSION el 05/02/2025
10	Análisis del A.I.U.,		3/02/2025	04/02/2025	**Oficio:** SCRD-2025-020 - CTO 791-2024 - Remisión A.I.U, gastos de administración ejecución de imprevistos y utilidades del CTO de obra 790-2024 **Rad:** 20257100026062	

CÓDIGO:	ANZ-00	**SEGUIMIENTO CUMPLIMENTO DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA**	ANZA Ingeniería S A S BIC
VERSIÓN:	1		
VIGENCIA:	7/12/2020		

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	790-2024
OBJETO:	"Mejoramiento del cielo raso en Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá".
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTOR:	ANZA INGENIERIA SAS BIC
SUPERVISOR:	Edgar Figueroa

Items	Documentos	Fecha de cumplimiento de acuerdo a plazo contractual	Fecha de entrega del contratista	Fecha de cumplimento del documento	Aprobado y Radicado a la entidad	Observaciones/ trazabilidad
11	Procedimientos de trabajo en alturas, específico para las obras a realizar		14/01/2025	**1.** 13/02/2025 **2.** 28/02/2025 **3.**03/05/2025 **4.**02/07/2025	**1. Oficio**:SCRD- 2025-041 Aprobación Programa de Protección Contra Caída en Alturas **Rad**: 20257100026062 **2. Oficio:** SCRD-2025-060 - CTO 791-2024 - Aprobación Plan de Trabajo y Procedimiento de Trabajo en Alturas BP Tintal **Rad:** 20257100047892 **3. oficio**: SCRD-2025-144-CTO 791-2024 - Aprobación Plan de Trabajo en Alturas del Auditorio de la BP Virgilio **rad.**20257100094352 **4. oficio** SCRD-2025-183-CTO 791-2024 - Procedimiento de Trabajo en Alturas para la Instalación de Cielo Raso en Biblioteca Tintal Escaleras **rad.**20257100132262	**1.** Documentación incompleta, se solicitaron ajustes en el oficio SCRD-2025-004 el 22/1/2025 **2.** El día 28 de febrero contratista radica trabajo en alturas del auditorio de la BP El Tintal el cual es aprobado
12	Copia de las pólizas del contrato de obra actualizadas de acuerdo con última modificación.		5/02/2025	05/02/2025	**Oficio 1:** SCRD-2025-022 - CTO 791-2024 - Remisión POLIZA ACTUALIZADA CON BASE A LA FIRMA DEL ACTA INICIO del CTO de obra 790-2024 **Rad:** 20257100026692 **Oficio 2:** SCRD-2025-023 - CTO 791-2024 - Remisión POLIZA ACTUALIZADA CON BASE A LA FIRMA DEL ACTA INICIO del CTO de interventoria No 791-2024 **Rad:** 20257100026952	**1.** Se recibe acta de incio con las respectivas firmas por parte de la entidad el día 28 de enero de 2025.
13	Acta de vecindad e inventario		3/02/2025	**1.** 3/03/2025 **2.** 28/05/25 **3.**02/07/2025	**Oficio 1:** SCRD-2025-061 - CTO 791-2024 Entrega-ACTAS DE VECINDAD **Rad:** 20257100049452 **Oficio 2:** SCRD-2025-163 - CTO 791-2024 Entrega de acta de vecindad BP Manuel Zapata Olivella – El Tintal – Mezanine **Rad.** 20257100116622 **Oficio 3:** SCRD-2025-191 - CTO 791-2024 Entrega de acta de vecindad BP Manuel Zapata Olivella – El Tintal – Piso 2 **rad.** 202571000151282	**1.** se realizaron los dias 28-29-30 y 31 de enero. S **2.** El día 3 de febrero contratista radica las actas para revision y firma con comunicado 0025-790-SDC-ACTAS DE VECINDAD sin embargo la docuemntacion no se presenta completa **3.** El 12 de febrero se reitera solicitud de subsanacion de observaciones al contratista **4.** Se realiza el acta del segudno piso de la BP Tintal en el periodo de julio, correspondiente al timepo solicitado en la prorroga,

CÓDIGO:	ANZ-00	**SEGUIMIENTO CUMPLIMENTO DOCUMENTOS INICIALES CONTRATO DE OBRA**	ANZA Ingeniería S.A.S BIC
VERSIÓN:	1		
VIGENCIA:	7/12/2020		

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de obra
NÚMERO DE CONTRATO:	790-2024
OBJETO:	"Mejoramiento del cielo raso en Biblioteca Manuel Zapata Olivella - El Tintal y suministro e instalación de cableado estructurado y puntos de red para siete bibliotecas públicas de Bogotá, en el marco del proyecto de regalías con código BPIN 2023011010004 "Fortalecimiento de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas - BibloRed de Bogotá".
CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S.
INTERVENTOR:	ANZA INGENIERIA SAS BIC
SUPERVISOR:	Edgar Figueroa

Items	Documentos	Fecha de cumplimiento de acuerdo a plazo contractual	Fecha de entrega del contratista	Fecha de cumplimento del documento	Aprobado y Radicado a la entidad	Observaciones/ trazabilidad
14	Documentación afiliación personal mínimo de obra y personal operativo		28/1/2025 31/01/2025	5/02/2025 07/02/2025	**Oficio 1:** SCRD-2025-027-CTO 791-2024 - Aprobación Ingreso de Personal **Rad:** 20257100027682 **Oficio 2:**SCRD-2025-035-CTO 791-2024 - Aprobación Ingreso de Personal SST **Rad:** 20257100030362	**1.** En la primera entrega , solo presentaron documentación del Residente de obra, se remite oficio SCRD-2025-006 el 28/1/2025, solicitando documentación de todo el personal mínimo autorizado **2.** Se recibe documentación y se devuelve oficio SCRD-2025-010 solicitando la documentación pendiente.
15	Plan ambiental		14/01/2025	06/02/2025	**Oficio :** SCRD-2025-022 -30 CTO 791-2024 - Aprobación Plan de Manejo Ambiental **Rad:** 20257100027832	**1.** Documentación incompleta, se solicitaron ajustes en el oficio SCRD-2025-004 - CTO 791-2024 el 22/1/2025

Elaboro y aprobo: Fabian Varela
Director de interventoria