CONSORCIO EDIFICACIONES RYM

NIT: 901764774-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CR 6A 3N45, OF 205, Popayán, Cauca, Colombia

Tel. 3148486688

Email. ingoerv@gmail.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764060802560 válida desde 2023-11-28 hasta 2024-11-28 rango desde RYM-1 hasta RYM-25.

Cliente: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
NIT : 899999059-3
Dirección: AV CL 26 103 15, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 6012963456
Email: contratacion@aerocivil.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Lineas: 4

FACTURA DE VENTA NACIONAL : **RYM - 2**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **19:09:06**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	COS-001	ACTA No. 2 - CONTRATO DE OBRA No. 23001015A H4 DE 2023 OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA	WSD	1,00	$123.851.534,00				0,00	$123.851.534,00
2	ADM-001	ADMINISTRACIÓN - 21%	WSD	1,00	$26.008.822,00				0,00	$26.008.822,00
3	IMP-001	IMPREVISTOS - 2%	WSD	1,00	$2.477.031,00				0,00	$2.477.031,00
4	UTI-001	UTILIDAD - 5%	WSD	1,00	$6.192.577,00	IVA	19%	$1,176,590.00	0,00	$6.192.577,00

Notas:
#$24-12-00-200;23001015AH42023;yolanda.vega@aerocivil.gov.co#$

SON: (ciento cincuenta y nueve millones setecientos seis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos)
CUFE:

Subtotal:	$158.529.964,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.176.590,00
Total:	$159.706.554,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$6.192.577,00	19,00%	$1.176.590,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

facturatech


Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL

Por medio de este documento OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL , bajo la gravedad de juramento que he cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones como persona natural e independiente y cuando ha habido lugar a ello a los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de sus empleados, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Se firma en Popayán a los 7 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente



OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10.302.003

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL PERSONA NATURAL

Por medio de este documento YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO , bajo la gravedad de juramento que he cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones como persona natural e independiente y cuando ha habido lugar a ello a los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de sus empleados, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Se firma en Popayán a los 7 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

Yuri Andrea Muñoz O.

YURI ANDREA MUÑOZ OROZCO
CC 34.329.647

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO

Por medio este documento el CONSORCIO EDIFICACIONES RYM identificado con NIT: **901764774-9 Quien actua como representante legal el Ingeniero** OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL , Certifico como CONTADOR PUBLICO INDEPENDIENTE que ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones cuando ha habido lugar a ello a los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de sus empleados, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Se firma en Popayán a los 7 días del mes de diciembre de 2023

Atentamente

James Fernando Rios S.
JAMES FERNANDO RIOS SABOGAL
Contador
T.P. 127532-T

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CC 10.302.003
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CENTROS VIDA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2900 2B8A DEDA 6108

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAMES FERNANDO RIOS SABOGAL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 76330802 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 127532-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

127532-T



JAMES FERNANDO
RIOS SABOGAL
C.C. 76330802
RESOLUCION INSCRIPCION 211 FECHA 2007/07/19
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 137554

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10302003		RUIZ VIDAL OSCAR EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 C N° 35N 67 casa 25	POPAYAN-CAUCA	3148486688	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	316300442	9459031581	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCOOMEVA S.A.	0	$559,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10302003	RUIZ OSCAR	230201	30	$1,801,000	$288,200	EPS037	30	$1,801,000	$225,200	CCF14	30	$1,801,000	$36,100	14-23	30	$1,801,000	$9,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,801,000**	**$288,200**			**$1,801,000**	**$225,200**			**$1,801,000**	**$36,100**			**$1,801,000**	**$9,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,200	$0	$0	$288,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,200	$0	$0	$288,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,500	$0	$0	$9,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,100	$0	$0	$36,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$36,100	$0	$0	$36,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,200	$0	$0	$225,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$225,200	$0	$0	$225,200
TOTAL				1	$559,000	$0	$0	$559,000

2023/12/26 02:17 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764774	9	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6A 34AN 45 OF 205	IBAGUE-TOLIMA	3188016507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310738378	9459675968	E	2023/12/19	2023/12/01	BANCOLOMBIA	0	$251,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061732972	DELGADO TANIA	230301	21	$812,000	$130,000	EPS005	21	$812,000	$32,500	CCF50	21	$812,000	$32,500	14-23	21	$812,000	$56,600	21	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$812,000	$130,000			$812,000	$32,500			$812,000	$32,500			$812,000	$56,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,000	$0	$0	$130,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$130,000	$0	$0	$130,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$56,600	$0	$0	$56,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$56,600	$0	$0	$56,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$0	$0	$32,500
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$32,500	$0	$0	$32,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,500	$0	$0	$32,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,500	$0	$0	$32,500
TOTAL				1	$251,600	$0	$0	$251,600

2023/12/01 02:45 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764774	9	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6A 34AN 45 OF 205	IBAGUE-TOLIMA	3188016507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310742392	9459675974	Y	2023/12/19	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$32,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10306310	CORTEZ MAY	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	12	$464,000	$32,300	0	$0	$0	No	$32,300
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$464,000	$32,300		$0	$0		$32,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901764774	9	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 6A 34AN 45 OF 205	IBAGUE-TOLIMA	3188016507	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310742392	9459675974	Y	2023/12/19	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$32,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$32,300	$0	$0	$32,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$32,300	$0	$0	$32,300
TOTAL				1	$32,300	$0	$0	$32,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10306310	0	CORTEZ GONZALEZ MAY JHONNY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5 16 35	ESPINAL-TOLIMA	3137226711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310802074	9459839144	E	2023/12/05	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$659,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1002821654	CORTEZ JUAN	X																	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$6,200	CCF50	4	$154,667	$6,200	14-11	4	$154,667	$10,800	4	$0	$0	Si	$48,000
2	CC	93137177	GARCIA DIEGO	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF50	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
3	CC	93130448	HERNANDEZ CARLOS	X																	230301	9	$348,000	$55,700	EPS037	9	$348,000	$14,000	CCF50	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
4	CC	1109490615	OYUELA JOSE	X																	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF50	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
5	CC	11315416	PEÑA JUAN	X																	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF50	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
6	CC	10306336	PIEDRAHITA HUBER	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$18,600	CCF50	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
7	CC	76317971	PIEDRAHITA PASTOR	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS018	12	$464,000	$18,600	CCF50	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$32,300	12	$0	$0	Si	$143,800
8	CC	93134742	RAMIREZ FREDY	X																	230301	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$14,000	CCF50	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0	Si	$108,000
9	CC	93134889	RAMIREZ JESUS	X																	231001	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF50	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$24,000
10	CC	1061533300	TOMBE OTONIEL	X	X																231001	1	$38,667	$6,200	EPSIC5	1	$38,667	$1,600	CCF50	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
Total	**Afiliados(10)**																						$2,126,670	$340,600			$2,126,670	$85,400			$2,126,670	$85,400			$2,126,670	$148,300		$0	$0		$659,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10306310	0	CORTEZ GONZALEZ MAY JHONNY	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5 16 35	ESPINAL-TOLIMA	3137226711	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	310802074	9459839144	E	2023/12/05	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$659,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$340,600	$0	$0	$340,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$18,600	$0	$0	$18,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$37,200	$0	$0	$37,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$284,800	$0	$0	$284,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$148,300	$0	$0	$148,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$148,300	$0	$0	$148,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$85,400	$0	$0	$85,400
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$85,400	$0	$0	$85,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$85,400	$0	$0	$85,400
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$1,600	$0	$0	$1,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$41,900	$0	$0	$41,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$20,200	$0	$0	$20,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$18,600	$0	$0	$18,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$3,100	$0	$0	$3,100
TOTAL				**10**	**$659,700**	**$0**	**$0**	**$659,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10306310		CORTEZ GONZALEZ MAY JHONNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 16 35	POPAYAN-CAUCA	3137226711	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310828158	9459839512	I	2023/12/05	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$132,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10306310	CORTEZ MAY	X																	230301	12	$464,000	$74,300	EPS037	12	$464,000	$58,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$132,300
Total	**Afiliados(1)**																						$464,000	$74,300			$464,000	$58,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$132,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10306310		CORTEZ GONZALEZ MAY JHONNY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5 16 35	POPAYAN-CAUCA	3137226711	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	310828158	9459839512	I	2023/12/05	2023/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$132,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$74,300	$0	$0	$74,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$74,300	$0	$0	$74,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,000	$0	$0	$58,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,000	$0	$0	$58,000
TOTAL				1	$132,300	$0	$0	$132,300

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

RESUMEN
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

Clave: MSER-7.0-12-008	Versión: 02	Fecha de aprobación: 31/07/2023

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AYUDAS AEROPORTUARIAS

CONTRATO: N° 23001015A H4 DE 2023

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA

AEROPUERTO: VOR ESPINAL

PLAZO INICIAL: HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIACIÓN: 7 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2023

PLAZO FINAL:HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2

VALOR INICIAL: $ 342.643.076,00

VALOR ADICIONAL:
$ 0,00

VALOR FINAL :
$ 0,00

FORMATO RESUMEN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02

CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES RYM

INTERVENTOR: NA

SUPERVISOR: DRA YOLANDA VEGA ALBINO

El día 30 de noviembre de 2023, previa visita al sitio de ejecución de la obra en el Aeropuerto VOR de la Ciudad de Espinal, el Ingeniero OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL , en representación del contratista consorcio EDIFICACIONES RYM y el ingeniero HERNAN DAVID GONZALEZ, en representación de la Supervisión DRA YOLANDA VEGA ALBINO , procedieron a medir y recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el período comprendido entre el 30 de noviembre de 2023 al 7 de diciembre de 2023, determinando su valor de acuerdo con los precios unitarios estipulados en el contrato, según se muestra en la cuenta de cobro o factura presentada, que se reciben a entera satisfacción por parte de la Supervisión.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO		VALORES
1. Valor inicial contrato		342.643.076,00
2.Valor modificación No.1		0,00
3. Valor total del contrato (1+2)		342.643.076,00
4. Valor pagado del anticipo %	0%	-
5. Valor que resta por pagar (3-4)		342.643.076,00
6. Valor presente acta		159.706.554,00
7. Valor amortizado en la presente acta	0%	0,00
8.Valor a pagar de la presente acta (6-7)		159.706.554,00
9. Acumulado pagos actas anteriores		115.589.264,00
10. Acumulado de amortización actas anteriores		
11. Valor pagado a la fecha mas presente acta (4+8+9)		275.295.818,0
12. Saldo por pagar del presente contrato		67.347.258,0
13. Saldo de anticipo por amortizar (4 -7-10)		-
14. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**80,34%**

RUBROS PRESUPUESTALES PARA AFECTAR EN ESTA ACTA

	RUBRO	CONCEPTO	VR. AFECTAR
1-	C-2403-0600-51-0-2403119-02	Obra	159.706.554,0
2-			-
3-			-
4-			-
TOTAL			159.706.554

AMORTIZACIÓN

-

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verificadas por la Interventoría.

De igual manera, dejan constancia que la ejecución de los diferentes ÍTEMS se ha realizado atendiendo las mejores prácticas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente contrato. La Interventoría del presente contrato de obra actúa de conformidad con los procedimientos previstos en manual de contratación vigente de la Aerocivil.

NOMBRE
NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
CONTRATISTA

NOMBRE
NOMBRE CONTRATISTA: DRA YOLANDA VEGA ALBINO
U.A.E.A.C- D.R.A.C.S
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR (E)
SUPERVISORA

AERONÁUTICA CIVIL	**CONTRATO DE OBRA N° 23001015A H4 DE 2023**	VALOR INICIAL	$ 342.643.075,91	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02 (Comprendida en el periodo entre el 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2023)
REGIONAL CENTRO SUR UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL	**OBJETO:** REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA	VALOR ADICION	$ -	CONTRATISTA: CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
	AEROPUERTO : N/A	VALOR ACTUALIZADO	$ 342.643.075,91	SUPERVISORA : Dra Yolanda Vega Albino

	CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA DE COBRO N° 02		ACUMULADO		SALDO	
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**	**CANT**	**VALOR PARCIAL**
1,1	Desmonte de cerramiento en mal estado (Indye estructura, accesorios y todos sus componentes)	ml	700,00	24.884,00	17.418.800,00	649,00	16.149.716,00	649,00	$ 16.149.716,00		$ -	649,00	$ 16.149.716,00	51,00	$ 1.269.084,00
1,2	Excavación manual en material comun sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)	m3	111,00	67.588,00	7.502.268,00	144,69	9.779.308,00	111,00	$ 7.502.268,00	33,6900	$ 2.277.040,00	144,69	$ 9.779.308,00	-33,69	-$ 2.277.040,00
1,3	Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)	m3	66,00	698.641,00	46.110.306,00	81,45	56.904.309,00	63,73	$ 44.524.391,00	17,7200	$ 12.379.919,00	81,45	$ 56.904.309,00	-15,45	-$ 10.794.003,00
1,4	Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)	m3	45,00	1.034.696,00	46.561.320,00	48,99	50.689.757,00	45,00	$ 46.561.320,00	3,9900	$ 4.128.437,00	48,99	$ 50.689.757,00	-3,99	-$ 4.128.437,00
1,5	Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla	ml	700,00	38.390,00	26.873.000,00	649,00	24.915.110,00	-	$ -	435,0000	$ 16.699.650,00	435,00	$ 16.699.650,00	265,00	$ 10.173.350,00
1,6	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	ML	700,00	273.993,00	191.795.100,00	649,00	177.821.457,00	-	$ -	435,0000	$ 119.186.955,00	435,00	$ 119.186.955,00	265,00	$ 72.608.145,00
1.7	Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	3.857.963,00	3.857.963,00	1,00	3.857.963,00	-	$ -	1,0000	$ 3.857.963,00	1,00	$ 3.857.963,00	-	$ -
	SUBTOTAL				340.118.757,00		340.117.620,00		114.737.695,00	-	158.529.964,00		273.267.658,00		66.851.099,00
	IVA SOBRE LA UTILIDAD				**$ 2.524.319,00**		**2.524.311,00**		**851.569,00**		**$ 1.176.590,00**		**$ 2.028.158,00**		**$ 496.161,00**
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 342.643.076,00		342.641.931,00	TOTAL	115.589.264,00	TOTAL	$ 159.706.554,00	TOTAL	$ 275.295.816,00	TOTAL	$ 67.347.260,00
	PORCENTAJE DE EJECUCION										**46,61%**		**80,34%**		**19,66%**
	TOTAL PRESENTE ACTA										**$ 159.706.554,00**				
	VALOR EN LETRAS	**CIENTO CINCUNETA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE**									**$ 159.706.554,00**				

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES RYM

DRA YOLANDA VEGA ALBINO
U.A.E.A.C- D.R.A.C.S
Directora Regional Aeronautica Centro Sur
SUPERVISORA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO **LIQUIDACION IVA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL**		
Principio de Procedencia: **3101**	**Clave: GSAP-1.0-12-035**	**Versión: 01**	**Fecha de aprobación:** 16/07/2020

TIPO DE ACTA PARCIAL:	**ACTA PARCIAL DE OBRA N° 02**		
CONTRATO No.	**23001015A H4 DE 2023**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO EDIFICACIONES RYM**		
INTERVENTOR:	**NA**		
SUPERVISOR:	**DRA YOLANDA VEGA ALBINO**		
COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)			$ 158.529.964,00
Porcentaje estimado para el A.I.U.			28%
COSTO DIRECTO Costo Total Bruto 1 + % A. I.U.	158.529.964,00		123.851.534,00
UTILIDAD (Costo Directo x 5% estimado Utilidad)			6.192.577,00
IVA OBRA Utilidad x 19% estimado para el IVA			1.176.590,00
COSTO TOTAL BRUTO ESTUDIOS			
IVA ESTUDIOS 19% estimado para el IVA			
TOTAL IVA			1.176.590,00

OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA


Dra YOLANDA VEGA ALBINO
U.A.E.A.C- D.R.A.C.S
DIRECTORA REGIONAL AERONAUTICA CENTRO SUR (E
Supervisora

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	02	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	Diciembre de 2023
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA		
CONTRATO No.	N° 23001015A H4 DE 2023	FRENTE DE OBRA	ESTACION VOR ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM		
SUPERVISOR	DRA YOLANDA VEGA ALBINO		
ITEM	1,2	Excavación manual en material comun sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)	UNIDAD M3

ELEMENTO	UND	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA PROMEDIO(m)	VOL (m3)
TRAMO 1	1		212,50	0,4	0,5	42,50
TRAMO 2	1		222,50	0,4	0,7	62,30
MENOS TRAMO 2 ARBOLES DONDE	1		-38,00	0,4	0,3	-4,56
DADOS TRAMO 2	13		0,40	0,5	0,7	0,14
TRAMO 3	1		214,00	0,4	0,5	42,80
DADOS TRAMO 1 PARA PIES DE AMIGO	6		0,40	0,3	0,7	0,50
DADOS TRAMO 2 PARA PIES DE AMIGO	6		0,40	0,3	0,7	0,50
DADOS TRAMO 3 PARA PIES DE AMIGO	6		0,40	0,3	0,7	0,50
MENOS PAGO ACTA 1						-111,00
TOTAL						33,69

ESQUEMA





Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó

APOYO A LA SUPERVISION

Firma:

Nombre: ING. HERNAN DAVID GONZALEZ
U.A.E AREONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**Diciembre de 2023**
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA		
CONTRATO No.	**N° 23001015A H4 DE 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ESTACION VOR ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM		
SUPERVISOR	DRA YOLANDA VEGA ALBINO		
ITEM	**1,3**	**Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)**	**UNIDAD** M3

CANTIDAD		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m3)	OBSERVACIÓN
1		212,50	0,4	0,35	29,84	TRAMO 1
-85		0,40	0,3	0,30	- 3,06	MENOS DADOS TRAMO 1
1		222,50	0,4	0,40	35,60	TRAMO 2 SUBE NIVEL POR PRESENCIA DE NIVEL FREATICO
-89		0,40	0,3	0,30	- 3,20	MENOS DADOS TRAMO
1		-38,00	0,4	0,30	- 4,56	MENOS SITIO DE ARBOLES
1		214,00	0,4	0,35	30,05	TRAMO 3
-89		0,40	0,3	0,30	- 3,20	MENOS DADOS TRAMO
					-63,73	MENOS PAGO ACTA 1
TOTAL					**17,72**	

ESQUEMA





Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó

APOYO A LA SUPERVISION

Firma:

Nombre: ING. HERNAN DAVID GONZALEZ
U.A.E AREONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**Diciembre de 2023**
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA		
CONTRATO No.	**N° 23001015A H4 DE 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ESTACION VOR ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM		
SUPERVISOR	DRA YOLANDA VEGA ALBINO		
ITEM	**1,3**	**Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)**	**UNIDAD** M3

ELEMENTO	UND	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	VOL (m3)
TRAMO 1	1,00	212,50	0,2	0,3	12,75	
MAS DADOS DE TUBOS DE TRAMO 1 SEGÚN	85,00	0,40	0,3	0,3	3,06	Tramo Arboles
TRAMO 2	1,00	222,50	0,2	0,3	13,35	Tramo dados de arboles
MAS DADOS DE TUBOS DE TRAMO 2 SEGÚN	89,00	0,40	0,3	0,3	3,20	Pie de amigos tubos cerramiento
MENOS SITIO DE ARBOLES	1,00	-38,00	0,2	0,3	- 2,28	Pie de amigos tubos cerramiento
TRAMO 3	1,00	214,00	0,2	0,3	12,84	Pie de amigos tubos cerramiento
MAS DADOS DE TUBOS DE TRAMO 3 SEGÚN	86,00	0,40	0,3	0,3	3,10	
MAS DADOS DE TRAMO 2 SITIO DE	13,00	0,40	0,4	0,7	1,46	
DADOS TRAMO 1 PARA PIES DE AMIGO	6,00	0,40	0,3	0,7	0,50	
DADOS TRAMO 2 PARA PIES DE AMIGO	6,00	0,40	0,3	0,7	0,50	
DADOS TRAMO 3 PARA PIES DE AMIGO	6,00	0,40	0,3	0,7	0,50	
PAGO ACTA 1					-45,00	MENOS PAGO ACTA1
TOTAL					**3,99**	

ESQUEMA







Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Fima:

Nombre: ING. HERNAN DAVID GONZALEZ
U.A.E AREONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**Diciembre de 2023**
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA		
CONTRATO No.	**N° 23001015A H4 DE 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ESTACION VOR ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM		
SUPERVISOR	DRA YOLANDA VEGA ALBINO		
ITEM	**1,5**	**Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla**	**UNIDAD** ML

ELEMENTO	UND	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ML
TRAMO 1	ML		212,50			212,50
TRAMO 2	ML		222,50			222,50
TOTAL						**435,00**

ESQUEMA





Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó

APOYO A LA SUPERVISION

Firma:

Nombre: ING. HERNAN DAVID GONZALEZ
U.A.E AREONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**Diciembre de 2023**
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA		
CONTRATO No.	**N° 23001015A H4 DE 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ESTACION VOR ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM		
SUPERVISOR	DRA YOLANDA VEGA ALBINO		
ITEM	**1,6**	**Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.**	**UNIDAD** ML

ELEMENTO	UND	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ML
TRAMO 1	ML		212,50			212,50
TRAMO 2	ML		222,50			222,50
TOTAL						**435,00**

ESQUEMA







Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó

APOYO A LA SUPERVISION

Fima:

Nombre: ING. HERNAN DAVID GONZALEZ
U.A.E AREONAUTICA CIVIL

AERONÁUTICA CIVIL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	**02**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	**Diciembre de 2023**
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA		
CONTRATO No.	**N° 23001015A H4 DE 2023**	**FRENTE DE OBRA**	ESTACION VOR ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM		
SUPERVISOR	DRA YOLANDA VEGA ALBINO		

ITEM	**1,7**	**Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento**	**UNIDAD**	und

ELEMENTO	UND	CANTIDAD	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	UND
PUERTA DE ACCESO	UND	1,00	3,60		2,20	1,00
TOTAL						**1,00**

ESQUEMA





Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL
REPRESENTANTE LEGAL

Aprobó

APOYO A LA SUPERVISION

Firma:

Nombre: ING. HERNAN DAVID GONZALEZ
U.A.E AREONAUTICA CIVIL

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 5
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO: 6
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST 6
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II 8
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 8
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. 9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	N° 23001015A H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
Periodo informe:	30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DE 2023
Nombre de Supervisor:	Dra. YOLANDA VEGA ALBINO Directora Aeronáutica Regional Centro Sur (E)
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL CENTRO SUR

INFORMACION CONTRACTUAL	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:	2 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	10 DE DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR INICIAL:	$ 342.643.076;00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 342.643.076;00

2. OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

PERÍODO: del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2023	
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**
1.2 Excavación manual en material comun sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)	Para este periodo e realizó esta actividad de acuerdo con la programación. Con una excavación de 33.69 m3 Equivalente al 100% de la actividad de acuerdo al Acta de modificación de mayores y menores cantidades de obra.
1.3 Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)	Para este periodo e realizó esta actividad de acuerdo con la programación. Con una cantidad de 17.72 m3. Equivalente al 100% de la actividad de acuerdo al Acta de modificación de mayores y menores cantidades de obra.
1.4 Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)	Para este periodo e realizó esta actividad de acuerdo con la programación. Con una cantidad de 3,99 m3. Equivalente al 100% de la actividad de mayores y menores cantidades de obra.
1.5 Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla	Para este periodo se realizó esta actividad con una longitud de 435 ml acuerdo con la programación
1.6 Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	Para este periodo se realizó esta actividad con una longitud de 435 ml acuerdo con la programación
1.7 Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el	Para este periodo se realizó esta actividad con una UNIDAD (1) Porton de acuerdo con la programación cumpliendo el 100% de esta actividad

Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	

3.2. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

De lo relacionado en el aparte anterior, se deja constancia que se cumplió con las obligaciones programadas

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

CAPITULO	VALOR PROGRAMADO A LA FECHA	% PROGRAMADO A LA FECHA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	% EJECUTADO A LA FECHA	% DE ADELANDO O ATRASO
1.1 Desmonte de cerramiento en mal estado (Incluye estructura, accesorios y todos sus componentes)	$17.418.800	100%	$16.149.716	100%	0%
1.2 Excavación manual en material común sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)	$9.779.308,00	100%	$7.502.268	100%	0%
1.3 Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)	56.904.309,00	100%	56.904.309,00	100%	0%
1.4 Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)	50.689.757,00	100%	$50.689.757,00	100%	0%
1.5 Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla	$24.915.110,00	100%	$16.699.650,00	67%	33%

1.6 Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	$177.821.457,00	100%	$119.186.955,00	65%	35%
1.7 Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	$3.857.963,00	100%	$3.857.963,00	0%	0%

REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 3. Excavación manual en material común sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)



Foto 4. Excavación manual en material común sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)



Foto 5. Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)



Foto 6. Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)



Foto 7. Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)



Foto 8. Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)



Foto 9. Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla



Foto 10. Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla



Foto 11. Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.



Foto 12. Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.



Foto 13. Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento



Foto 14. Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales sin embargo se presenta un atraso en la instalación de la malla y el mortero de fijación debido a las condiciones climáticas en obra se ha suspendido en fuertes lluvias , sin embargo muestra buen avance en la obra Manifiesta buena disposición, iniciativa y colaboración en el trabajo

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica. No hay observaciones adicionales al contrato, su desarrollo es normal y acorde a sus funciones

6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializaron riesgos durante el periodo.		

7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

7.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**
	X

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

7.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
7-11-2023	

8. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

9.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO: $342.643.076

INFORMACION AVANCE FACTURADO DEL CONTRATO					
No. PAGO	**FECHA DE RADICACIÓN EN CxP**	**VALOR PAGADO**	**VALOR PAGADO ACUMULADO**	**% EJECUTADO EN PAGOS**	**SALDO POR PAGAR**
1	30/11/2023	$ 115.589.264,00	$ 115.589.264,00	33.73%	$ 227.253.812,00

9.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

INFORMACION AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	7 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	10 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 342.643.076,00
VALOR PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 342.643.076,00
% PROGRAMADO A LA FECHA (FÍSICO)	100%
VALOR EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	$ 275.295.816,00
% EJECUTADO A LA FECHA (FÍSICO)	80.34%
% DE ATRASO O ADELANTO O DENTRO DEL PLAN (0%)	**19.66%**

9.3 AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	1.1 MESES
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	0.83 MESES
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	97%

10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATO	
SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO SANCIONATORIO:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE ADICIÓN:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE PRORROGA:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN:	**NO APLICA**
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN:	**NO APLICA**
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA:	**NO APLICA**
OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCEPTOS JURIDICOS:	**NO APLICA**

ESTADO DE LAS GARANTIAS			
CLASE DE GARANTÍA:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
NUMERO DE GARANTÍA:	155976		
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA:	30/10//2023	**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA:**	2/11/2023
DESCRIPCIÓN DEL AMPARO:	**CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA**		
MODIFICATORIO:	NO APLICA		
FECHA DE APROBACIÓN:	2/11/2023		
LAS GARANTÍAS SE ENCUENTRAN VIGENTES:	SI		
OBSERVACIONES:	NO APLICA		

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

HERNÁN DAVID GONZÁLEZ RODRÍGUEZ **NOMBRE APOYO TÉCNICO** APOYO TÉCNICO	EDGAR ALBERTO GIRALDO SIERRA **NOMBRE APOYO JURÍDICO** APOYO JURIDICO
EDWIN DUARTE **NOMBRE APOYO FINANCIERO** APOYO FINANCIERO	YOLANDA VEGA ALBINO **NOMBRE SUPERVISOR** Directora Aeronáutica Regional Centro Sur (E)

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 23/10/2023 — 25 / 9 / 2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: REGIONAL CENTRO SUR

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : REGIONAL CENTRO SUR

SIN ADICIÓN DE VALOR [x]
CON ADICIÓN DE VALOR [ ]

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [ ]
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [x]
ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL [ ]

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 23001015A H4 DE 2023 — PLAZO INICIAL : HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2023

REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA — FECHA INICIO DEL CONTRATO:: 7/11/2023

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
representante legal Ing. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL — VALOR INICIAL DEL CONTRATO (incluido IVA) (A) $ 342.643.076,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B) $ -

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: N/A — VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B:) $ 342.643.076,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AUI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1,0	Desmonte de cerramiento en mal estado (Inclye estructura, accesorios y todos sus componentes)	UND	700,00	$ 24.884,00	$ 17.418.800,00			-	51,00	$ (1.269.084,00)	649,00	$ 16.149.716,00
2,0	Excavación manual en material comun sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)	UND	111,00	$ 67.588,00	$ 7.502.268,00			+	33,69	$ 2.277.039,72	144,69	$ 9.779.308,00
3,0	Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)	UND	66,00	$ 698.641,00	$ 46.110.306,00			+	15,45	$ 10.794.003,45	81,45	$ 56.904.309,00
4,0	Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)	UND	45,00	$ 1.034.696,00	$ 46.561.320,00			+	3,99	$ 4.128.437,04	48,99	$ 50.689.757,00
5,0	Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla	UND	700,00	$ 38.390,00	$ 26.873.000,00			-	51,00	$ (1.957.890,00)	649,00	$ 24.915.110,00
6,0	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	UND	700,00	$ 273.993,00	$ 191.795.100,00			-	51,00	$ (13.973.643,00)	649,00	$ 177.821.457,00

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. ___ FECHA ____		MODIFICACIONES VARIACIÓN PRESENTE ACTA			CONDICIONES ACTUALIZADAS	
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUYE AUI	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7,0	Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 3.857.963,00	$ 3.857.963,00			+	0,00	$ -	1,00	$ 3.857.963,00
Subtotal costo total					**$ 340.118.757,00**					**$ (1.137,00)**		**$ 340.117.620,00**
Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)												
Total costo directo					$ 265.717.779,00					$ (888,00)		$ 265.716.891,00
Administración				21%	$ 55.800.734,00					$ (186,00)		$ 55.800.547,00
Imprevistos				2%	$ 5.314.356,00					$ (18,00)		$ 5.314.338,00
Utilidad				5%	$ 13.285.889,00					$ (44,00)		$ 13.285.845,00
IVA SOBRE UTILIDAD				19%	$ 2.524.319,00					$ (8,00)		$ 2.524.311,00
Costo Total					**$ 342.643.076,00**					**$ (1.144,00)**		**$ 342.641.931,00**

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la supervisión, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre **ING. OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL**
Representante Legal de: CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
Contratista

Firma:
Nombre: **YOLANDA VEGA ALBINO**
Supervisor- Ordenador de Gasto
Cargo: Director Aeronautico Regional Centro Sur

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas:

NÚMERO DE CONTRATO	23001015A H4 DE 2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO EDIFICACIONES RYM
OBJETO	REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA
VALOR	**TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEICIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS INCLUIDO ($342.643.076) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDAD**
PLAZO	Hasta el 10 de diciembre de 2023
CDP	12123 – 2023/08/30
RP	66323 – 2023/10/28
FECHA LEGALIZACIÓN	2023/11/02
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Dra. Yolanda Vega Albino Directora Regional Aeronáutica Centro Sur (E)

En la ciudad de Bogotá, a los siete (7) días del mes de diciembre del año 2023, se reunieron el Ingeniero OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL, en representación del CONSORCIO EDIFICACIONES RYM como Contratista de Obra bajo contrato suscrito No. 23001015A H4 DE 2023; YOLANDA VEGA ALBINO, en calidad de Supervisora supervisor designado por la Entidad; con el objeto de acordar y aprobar el balance de cantidades de obra para el contrato No. 23001015A H4 DE 2023

CONSIDERANDOS

1. Que la ley 80 de 1993 preceptúa en el artículo 3° "DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL. Los servidores públicos y/o interventores tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

2. Que el alcance de las obras a ejecutar en el contrato 23001015A H4 DE 2023 es REALIZAR EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA ESTACIÓN AERONÁUTICA UBICADA EN EL ESPINAL, TOLIMA

3. Que se requiere disminuir y aumentar algunas cantidades de las actividades establecidas en el contrato. Lo anterior teniendo en cuenta el manual de contratación que permite mayores y menores cantidades

4. Que de acuerdo con esta variación de cantidades el valor del contrato no aumentó.

5. En el acta de modificación No. 001 de mayores y menores cantidades sin aumento de valor se evidencian las siguientes modificaciones, los cuales fueron analizados y aprobados por la interventoría:

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO			MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS
				VARIACIÓN PRESENTE ACTA		
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	+ / -	CANTIDAD	CANTIDAD
1,0	Desmonte de cerramiento en mal estado (Inclye estructura, accesorios y todos sus componentes)	UND	700,00	-	51,00	649,00
2,0	Excavación manual en material comun sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales)	UND	111,00	+	33,69	144,69
3,0	Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)	UND	66,00	+	15,45	81,45
4,0	Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimiento, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)	UND	45,00	+	3,99	48,99
5,0	Suministro e instalación de mortero 1:4. para pisa malla	UND	700,00	-	51,00	649,00
6,0	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, H = 2 m, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	UND	700,00	-	51,00	649,00
7,0	Suministro e instalación de portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetad 2.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. E Incluye el Suministro e instalación de puerta de acceso 1 hoja en tubo galvanizado 2" malla eslabonada encauchetada 1.20x2.30 y 6x2,3, incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	+	0,00	1,00

JUSTIFICACIONES BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES

1. Ítem 1 - DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MAL ESTADO (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS Y TODOS SUS COMPONENTES. Se requiere disminuir 51.0 ML teniendo en cuenta que al realizar la medida del cerramiento fue menor al contractual.

2. Ítem 2 – EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN SIN CLASIFICAR, PARA FUNDACIONES Y CIMIENTOS (CONCRETO CICLÓPEO, VIGA CIMIENTO, PIE DE AMIGO Y PEDESTALES). De acuerdo a las condiciones iniciales del terreno, era necesario realizar una mayor excavación, debido a que la cimentación existente estaba con varias profundidades y anchos desiguales adicional el terreno presenta tramos de topografía muy altos lo cual se debieron nivelar, para dar una mayor calidad y estética del nuevo cerramiento.

3. ITEM 3- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO 60% (CONCRETO DE 3000 PSI MEZCLADO EN SITIO Y 40% PIEDRA RAJÓN), Se aumentaron las cantidades de acuerdo al diseño suministrado, en varias zonas se debió nivelar donde aumento un poco la altura del ciclópeo para dejar el muro un poco mas alto y teniendo en cuenta las condiciones del terreno presenta nivel freático en algunas zonas.

4. ITEM 4- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO. (VIGA DE CIMIENTO, VIGA DE AMARRE, CIMIENTO PIE DE AMIGO, Y CIMIENTO PEDESTAL), Aumento las cantidades de acuerdo al diseño suministrado y se contempló en varias zonas dados de concreto para no tener ningún daño ambiental con los árboles.

5. ITEM 5- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MORTERO 1:4. PARA PISA MALLA Se requiere disminuir 51.0 ML teniendo en cuenta que al realizar la medida del cerramiento fue menor al contractual.

6. ITEM 6- SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO TIPO I EN MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC, CALIBRE 8" INCLUYENDO EL RECUBRIMIENTO, H = 2 M, INCLUYE TUBERÍA (POSTE, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO). CUATRO HILOS DE ALAMBRE DE PÚA Y ACCESORIOS., Se requiere disminuir 51.0 ML teniendo en cuenta que al realizar la medida del cerramiento fue menor al contractual

7. ITEM 7 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA ENCAUCHETAD 2.20X2.30 Y 6X2,3, INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, HERRAJE, ANTICORROSIVOS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. E INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ACCESO 1 HOJA EN TUBO GALVANIZADO 2" MALLA ESLABONADA ENCAUCHETADA 1.20X2.30 Y 6X2,3, INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, HERRAJE, ANTICORROSIVOS, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Este ítem no fue objeto de modificación.

Consideraciones de la Supervisión:

- La Supervisión Designada, manifiesta que considera necesario realizar las modificaciones de cantidades, al presupuesto de obra del contrato 23001015A H4 DE 2023, con el fin de garantizar la estabilidad del proyecto y el cumplimiento del objeto contractual, por lo que emite concepto positivo en este sentido.

ACUERDAN

1. Que las disminuciones y aumento de cantidades de obra quedan consignadas en el cuadro de balance de cantidades de Obra, el cual hace parte integral de la presente acta y está debidamente certificado por la Supervisión.

2. Que la presente acta no modifica el objeto ni el plazo del contrato.

3. Que el plazo del contrato es hasta el 10 de diciembre de 2023.

4. Que el valor actualizado del contrato es de trecientos cuarenta y dos millones seiscientos cuarenta y tres mil con setenta y seis pesos m/cte. ($ 342.643.076).

5. Que el Constructor no reclamará esta modificación a la Entidad contratante lucro cesante y/o daño emergente.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ING. OSCAR EUDARDO RUIZ VIDAL
Representante Legal
CONSORCIO EDIFICACIONES RYM

Dra. YOLANDA VEGA ALBINO
Supervisora del Contrato de obra
DIRECTORA REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR

Proyectó: Hernán David González – CPS – Apoyo a la Supervisión