CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.2065493 de 2020 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y ARQ S.A.S.

Entre los suscritos, de una parte, **ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO** domiciliada en Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 26.428.956**, actuando en nombre y representación legal del **SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**, entidad identificada con NIT. 899.999.034-1, en calidad de Directora Administrativa y Financiera (E) nombrada mediante Resolución No. 01-01348 del 9 de Mayo de 2025 y Acta de Posesión, con delegación efectuada mediante Resolución No. con NIT14 de mayo de 2025, expedida por el director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA**, por la otra, **HAROLD ALBERTO HUERTAS GIL** identificado con cedula de ciudadanía **Nro. 80019283** de Bogotá, actuando como representante legal suplente de la firma **ARQ S.A.S.** identificada con NIT: 800168477-3 quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir la presente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	**CO1.PCCNTR.2065493 de 2020**
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, TRÁMITES Y OBTENCIÓN DE LICENCIAS, PERMISOS NECESARIOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INDUSTRIAL Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE SOACHA (CIDE) - REGIONAL CUNDINAMARCA.
Contratista	ARQ S.A.S. Nit: 800.168.477-3
Valor del Contrato inicial del contrato	MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.920.000.000,00) INCLUIDO IVA.

Valor final del contrato	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($3.476.981.937,00)
C.D.P	No. **16720** Fecha: 05 de febrero de 2020 No. **2021** Fecha: 08 de enero de 2021 No. **1622** Fecha: 05 de enero de 2022 No. **20423** Fecha: 26 de abril de 2023
R.P.	No. **612520** Fecha: 22 de diciembre de 2020 Valor $546.204.041,00 No. **1921** Fecha: 08 de enero de 2021 Valor: $960.000.000 No. **1622** Fecha: 05 de enero de 2022 Valor: $ 613.795.948,00 No.**431323** Fecha: 05 de julio de 2023 Valor: $1.356.981.948,00
Plazo inicial	25 meses
Fecha de inicio	23/12/2020
Modificación Nro.1 22/07/2021 CO1.CTRMOD.6381844	**OTROSI NO.1:** Por medio del cual se realiza aclaración sobre los plazos de las etapas señaladas en el numeral 11.4 PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO, Nota 3 del Estudio previo, de acuerdo con solicitud del supervisor y ordenador del gasto.
Modificación Nro.2 22/07/2021 CO1.CTRMOD.6381783	**SUSPENSIÓN NO.1:** Suspender por el término de dos (2) meses calendario, es decir desde el 22 de julio de 2021 hasta el 22 de septiembre de 2021. Por solicitud del contratista y avalado por la interventoría de forma técnica y jurídica.
Modificación Nro.3 21/09/2021 CO1.CTRMOD.6730782	**REACTIVACIÓN:** que se realiza con el único propósito de generar la publicidad de la actuación de prórroga de la suspensión con los motivos que se exponen en CI 01-9-2021-073593 del 210921.
Modificación Nro.4 22/09/2021 CO1.CTRMOD.6735286	**PRORROGA NO.1 A LA SUSPENSIÓN NO.1:** Por medio de la cual las partes deciden prorrogar la suspensión del contrato en un mes adicional, es decir, hasta el 23 de octubre de 2021, considerando que no han sido superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión. El contratista manifiesta no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Corresponde al contratista notificar de la presente decisión a la compañía aseguradora y actualizar las pólizas dentro de los

	tres días hábiles siguientes a la reanudación del contrato. CI 01-9-2021-073593 del 210921.
Modificación Nro.5 21/10/2021 CO1.CTRMOD.6928001	**REACTIVACIÓN:** se realiza con el único propósito de generar la publicidad de la actuación de prórroga de la suspensión con los motivos indicados en el C.I. No. 01-9-2021-083575 del 20/10/2021.
Modificación Nro.6 22/10/2021 CO1.CTRMOD.6932730	**PRÓRROGA 2 DE SUSPENSIÓN:** En atención a la solicitud remitida por el ordenador del gasto mediante radicado No. 01-9-2021-083575 del 21/10/2021, se procede a prorrogar la suspensión hasta el 30 de noviembre de 2021, por las razones expuestas en los documentos soporte.
Modificación Nro.7 30/11/2021 CO1.CTRMOD.7221383	**REACTIVACIÓN:** En virtud de la solicitud allegada por el Ordenador del Gasto mediante comunicación interna 01-9-2021-095533 de fecha 25 de noviembre de 2021 (NIS 2021-02-392700) se procede a reactivar el contrato a partir del 01 de diciembre de 2021 y su nueva fecha de finalización será el 29/05/2023.
Modificación Nro.8 30/11/2021 CO1.CTRMOD.7224977	**REACTIVACIÓN:** En virtud a la reactivación del contrato publicada el día de hoy 30 de noviembre de 2021 se procede a ampliar el plazo de ejecución del contrato, su nueva fecha de finalización será el 29/05/2023.
Modificación Nro.9 10/12/2021 CO1.CTRMOD.7295338	**SUSPENSIÓN:** Se procede a suspender el plazo de ejecución del Contrato No. CO.1 PCCNTR. 2065493 de 2020, por un plazo de veintiún (21) días calendario, es decir, a partir del día DIEZ (10) del mes de diciembre de 2021 hasta el día 30 de diciembre de 2021. Quedando como fecha de finalización del plazo contractual para el día 20/06/2023, de acuerdo con CI 01-9-2021-099461 del 10/122021 NIS 2021-02-416588 remitida por el supervisor del contrato.
Modificación Nro.10 29/12/2021 CO1.CTRMOD.7450979	**REACTIVACIÓN:** se procede a reactivar el mismo, teniendo en cuenta que la funcionalidad de la plataforma SECOP II no permite realizar el trámite de manera directa. En consecuencia, se activa el contrato para poder dar continuidad a la modificación citada.
Modificación Nro.11 29/12/2021 CO1.CTRMOD.7454616	**PRORROGA No. 4 A SUSPENSIÓN 1**. Con ocasión a la solicitud del Ordenador del Gasto mediante CI 01-9-2021-104706 del 29 de diciembre de 2021 (NIS 2021-02-451630) se da continuidad a la suspensión del contrato de interventoría desde el día 29 de diciembre de 2021 hasta el día 30 de enero de 2022, tal como consta en acta suscrita por las partes y que hace parte integral de la presente modificación.
Modificación Nro.12 29/01/2022	**ACTIVACIÓN:** Activación para publicación de la prorroga 5 a la suspensión 1, la presente no constituye una reanudación propiamente dicha, sino a un paso necesario

CO1.CTRMOD.7643028	para poder generar la publicidad del acuerdo de las partes, considerando la funcionalidad de la plataforma secopII que no permite generar publicaciones mientras el contrato se encuentre en estado suspendido.
Modificación Nro.13 31/01/2022 CO1.CTRMOD.7656051	**PRORROGA No. 5 A SUSPENSIÓN 1.** Con ocasión de la decisión de las partes, se da continuidad a la suspensión del contrato de obra hasta el 07 de febrero de 2022, tal como consta en acta suscrita por las partes y que hace parte integral de la presente modificación.
Modificación Nro14 9/02/2022 CO1.CTRMOD.7714186	**ACTIVACIÓN:** Por medio de la cual las partes deciden reanudar la ejecución del contrato teniendo en cuenta que a la fecha ya cesaron los motivos que originaron la suspensión del contrato de la referencia, pues ya se aprobó la licencia de construcción. En consecuencia, el nuevo plazo de ejecución del contrato es el 29 de julio de 2023.
Modificación Nro15 9/02/2022 CO1.CTRMOD.7715353	**ACTUALIZACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN:** De conformidad con la reanudación del contrato se actualiza el plazo de ejecución establecido en la plataforma SECOPII al 29 de julio de 2023.
Modificación Nro.16 12/07/2022 CO1.CTRMOD.8725734	**OTROSÍ NO. 2 ADICIÓN NO.1** por medio del cual se adiciona el contrato de interventora a fin de proveer la supervisión técnica independiente, conforme a la normatividad técnica y legal. Se adiciona la suma de ($199.999.989, 00).
Modificación Nro.17 29/06/2023 CO1.CTRMOD.11310497	**OTROSÍ NO. 3. PRORROGA NO.1 ADICIÓN NO.2:** de acuerdo con comunicación interna con radicado No. 01-9-2023-025549, por medio de la cual la Directora Administrativa y Financiera solicita la prórroga y adición del contrato de interventora en razón a la prórroga del contrato de obra, esta modificación se encuentra avalada por el supervisor del contrato en informe. Prorroga de 5 meses y quince días y adición por la suma de $ 560.094.537,00.
Modificación Nro.18 29/12/2023 CO1.CTRMOD.14321745	**PRORROGA Y ADICION 3:** Prorrogar el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2065493 por el término de Cinco (5) meses y diecinueve (19) días, desde el 31 de enero de 2024 hasta 19 julio de 2024, para el efecto se mantendrá como fecha de terminación del contrato el 19 julio de 2024. Adicionar el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2065493, por el valor de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE incluido IVA ($ 796.887.411), incluido IVA e incluido en este valor la supervisión técnica independiente.

Modificación Nro.19 19/07/2024 CO1.CTRMOD.16158805	**PRORROGA:** Prorrogar el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2065493 por el término de dos (2) meses, desde el 20 de julio de 2024 hasta 19 septiembre de 2024, para el efecto se mantendrá como fecha de terminación del contrato el 19 septiembre de 2024. La prórroga no implica una adición al contrato, cuyo valor sigue siendo el pactado por las partes.
Modificación Nro.20 16/09/2024 CO1.CTRMOD.16693395	**PRORRORA No. 4:** Prorrogar el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.2065493 por el término de un (1) mes, desde el 20 de septiembre hasta 19 octubre de 2024, para el efecto se mantendrá como fecha de terminación del contrato el 19 octubre de 2024. La prórroga no implica una adición al contrato, cuyo valor sigue siendo el pactado por las partes, toda vez que, los recursos para el pago de la mayor permanencia de la interventoría serán asumidos por el contratista de obra.
Fecha de Terminación	19/10/2024
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 980 47 994000015363 **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6**	**PÓLIZA INICIAL.** Fecha de expedición: 18/ 12/ 2020. Fecha de aprobación: 26/05/2022. ID SECOP: CO1.WRT.5994439 **ANEXO No.0** Fecha de expedición: 18/12/2020. Fecha de aprobación: 22/12/2020. ID SECOP: CO1.WRT.6003362 **ANEXO No.6** Fecha de expedición: 10/02/2022. Fecha de aprobación: 17/06/2022. ID SECOP: CO1.WRT.9319067 **ANEXO No.9** Fecha de expedición: 10/06/2022. Fecha de aprobación: 17/06/2022. ID SECOP: CO1.WRT.9319067 **ANEXO No. 10**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 980 47 994000015363 **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6**	Fecha de expedición: 21/07/2022. Fecha de aprobación: 3/08/2022. ID SECOP: CO1.WRT.9520052 **ANEXO No. 11** Fecha de expedición: 12/07/2023 Fecha de aprobación: 12/06/2025 ID SECOP: CO1.WRT.12119548 **ANEXO No. 17** Fecha de expedición: 22/02/2024. Fecha de aprobación: 16/09/2024. ID SECOP: CO1.WRT.13863912 **ANEXO No. 18** Fecha de expedición: 06/08/2024. Fecha de aprobación: 16/09/2024. ID SECOP: CO1.WRT.14902086 **ANEXO No. 19** Fecha de expedición: 19/09/2024. Fecha de aprobación: 12/06/25 ID SECOP: CO1.WRT.15246794
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 980 47 994000015363 **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6**	**ANEXO No. 20** Fecha de expedición: 25/02/2025. Fecha de aprobación: 12/06/2025 ID SECOP: CO1.WRT.16896498 **ANEXO No. 21**

	Fecha de expedición: 30/05/2025. Fecha de aprobación: 12/06/2025 ID SECOP: CO1.WRT.17199899
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **No. 980- 74 994000007032** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6** **PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	**PÓLIZA INICIAL.** Fecha de expedición: 18/12/2020 Fecha de aprobación: 26/05/2022 ID SECOP: CO1.WRT. 5994637 **ANEXO No 0** Fecha de expedición: 18/ 12/ 2020. Fecha de aprobación: 22/12/2020. ID SECOP: CO1.WRT.6003726 **ANEXO No 3** Fecha de expedición: 10/ 02/ 2022. Fecha de aprobación: 17/06/2022. ID SECOP: CO1.WRT.9319067 **ANEXO No. 6** Fecha de expedición: 14/06/2022 Fecha de aprobación: 17/06/2022 ID SECOP: CO1.WRT. 9326720 **ANEXO No 7** Fecha de expedición: 21/ 07/ 2022. Fecha de aprobación: 03/08/2022. ID SECOP: CO1.WRT.9520052 **ANEXO No. 12** Fecha de expedición: 22/02/2024 Fecha de aprobación: 16/09/2024

No. 980- 74 994000007032 **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6**	ID SECOP: CO1.WRT. 13863666 **ANEXO No. 13** Fecha de expedición: 05/08/2024 Fecha de aprobación: 16/09/2024 ID SECOP: CO1.WRT.14902238 **ANEXO No14** Fecha de expedición: 19/ 09/ 2024. Fecha de aprobación: 12/06/2025. ID SECOP: CO1.WRT.15246794
Supervisores Servicio nacional de aprendizaje SENA	WILSON JAVIER ROJAS MORENO 17/12/2020 EDGAR DE LA HOZ HERNÁNDEZ 9/06/2021 JOSÉ SAMUEL GÓMEZ 1/08/2022 JOSE DAVID GARCIA BARCO 1/02/2023 ZULINDA CUESTA SIMANCA 26/03/2024 ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO 03/03/2025 LEIDY ELIANA PRIETO BUITRAGO 22/04/2025

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por WILSON JAVIER ROJAS MORENO, EDGAR DE LA HOZ HERNÁNDEZ, JOSÉ SAMUEL GÓMEZ, JOSE DAVID GARCIA BARCO , ZULINDA CUESTA SIMANCA, ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO y LEIDY ELIANA PRIETO BUITRAGO, quienes en su debido momento, para autorizar los pagos acordados certificaron que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato respecto del cumplimiento del pago a los sistemas de seguridad social (salud, riesgos laborales, pensiones) y aportes parafiscales (Caja de compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

Por lo expuesto, y con base en los términos señalados en el informe final de supervisión del contrato, se evidenció que el contratista cumplió el objeto y las obligaciones contractuales, dejando las aclaraciones y/o salvedades enumeradas en el punto 6 del presente documento.

3) Relación de pagos del contrato

Los pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato fueron tal como a continuación se relacionan:

ORDEN DE PAGO No.	FECHA DE PAGO	VALOR
71607821	2021-04-07	136.233.730,84
71609221	2021-04-07	25.884.408,86
175246921	2021-07-23	108.078.759,80
363753521	2021-12-21	136.233.730,84
363756721	2021-12-21	25.884.408,86
141842222	2022-05-27	8.555.877,11
141846722	2022-05-27	1.625.616,65
142149022	2022-05-27	27.128.390,84
142155622	2022-05-27	5.154.394,26
142175322	2022-05-27	90.822.487,23
142183222	2022-05-27	17.256.272,57
173081222	2022-06-21	38.292.767,07
173081622	2022-06-21	7.275.625,74
252666622	2022-08-23	86.602.170,77
252672922	2022-08-23	16.454.412,45
333777622	2022-10-21	42.675.045,60
333781322	2022-10-21	8.108.258,66
333799922	2022-10-21	29.528.210,03
333802422	2022-10-21	5.610.359,91
334915422	2022-10-24	20.749.039,22
334919222	2022-10-24	3.942.317,45
371432822	2022-11-22	46.848.644,19
371443822	2022-11-22	8.901.242,40
374612622	2022-11-24	12.449.423,53
374619722	2022-11-24	2.365.390,47
380962522	2022-12-01	12.449.423,53
380966622	2022-12-01	2.365.390,47
390116622	2022-12-05	52.691.682,21
390121422	2022-12-05	10.011.419,62
435593322	2022-12-26	12.449.423,53
435603322	2022-12-26	2.365.390,47
435614722	2022-12-26	51.230.922,71
435621822	2022-12-26	9.733.875,31
435637422	2022-12-26	12.449.423,53
435652322	2022-12-26	2.365.390,47
438318822	2022-12-26	14.055.636,66

438325422	2022-12-26	73.977.035,03
106995123	2023-04-19	44.899.153,00
106996723	2023-04-19	8.530.838,00
150721523	2023-05-24	63.680.346,24
150724823	2023-05-24	12.099.265,78
184333523	2023-06-20	6.944.871,52
184352523	2023-06-20	53.872.389,55
184354623	2023-06-20	10.235.754,01
184394623	2023-06-21	36.551.955,39
239630523	2023-07-28	39.473.474,41
239641023	2023-07-28	7.499.960,14
269198023	2023-08-17	43.751.412,96
269200923	2023-08-17	8.312.768,46
308476423	2023-09-15	61.356.505,26
308485723	2023-09-15	11.657.736,00
354810823	2023-10-18	66.978.008,90
354815423	2023-10-18	12.725.821,69
419857623	2023-12-01	12.449.423,53
419873623	2023-12-01	2.365.390,47
419922123	2023-12-01	54.751.238,47
419930123	2023-12-01	10.402.735,31
448628823	2023-12-18	12.449.423,53
448640723	2023-12-18	2.365.390,47
460582223	2023-12-22	22.084.314,36
460599823	2023-12-22	8.357.770,55
457576123	2023-12-22	47.162.208,55
457584623	2023-12-22	8.960.819,62
460613523	2023-12-22	21.903.951,68
112923924	2024-04-22	12.449.423,53
112925424	2024-04-22	2.365.390,47
113038024	2024-04-22	67.100.612,60
113042424	2024-04-22	12.749.116,39
113065324	2024-04-22	2.365.390,47
113067624	2024-04-22	12.449.423,53
268394124	2024-08-13	26.680.759,52
268402824	2024-08-13	140.425.050,14
394116924	2024-10-25	2.365.390,47
394123924	2024-10-25	12.449.423,53
394735324	2024-10-25	51.432.997,74
394735524	2024-10-25	9.772.269,57
394735824	2024-10-25	81.566.239,57

394735924	2024-10-25	429.295.997,74
394736224	2024-10-25	85.577.592,88
394736424	2024-10-25	16.259.742,65
394736724	2024-10-25	2.365.390,47
394736824	2024-10-25	12.449.423,53
394736924	2024-10-25	37.857.279,60
394737024	2024-10-25	12.449.423,53
394737124	2024-10-25	2.365.390,47
394737324	2024-10-25	199.248.839,98
394737424	2024-10-25	2.365.390,47
394737624	2024-10-25	12.449.423,53
VALOR PAGADO		**3.107.484.309,12**

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	**$1.920.000.000,00**
Valor adiciones del contrato	**$1.556.981.937,00**
Valor de las reducciones	**$0.00**
Valor final del contrato	**$3.476.981.937,00**
Valor ejecutado	**$3.476.981.937,00**
Valor pagado	**$3.107.484.309,12**
Valor por pagar al contratista	**$369.497.627,88**
Valor por liberar	**$0.00**

El valor del contrato se ejecutó de conformidad con el resumen financiero antes señalado, en atención a la forma de pago pactada, y fue consignado en la cuenta bancaria reportada por el contratista.

5) Garantías

NRO. DEL DOCUMENTO	AMPARO	VALOR DEL AMPARO	VIGENCIA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 980 47994000015363 **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6**	**Cumplimiento del contrato**	**$ 695,396,387.60**	**31/10/2025**
	Pago de Salarios y prestaciones sociales	**$ 173,849,096.90**	**18/02/2028**
	Calidad del servicio	**$ 695,396,387.60**	**18/02/2030**
NRO. DEL DOCUMENTO	**AMPARO**	**VALOR DEL AMPARO**	**VIGENCIA**
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL **No. 980 74 994000007032** **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA** **Nit: 860.524.654-6**	**Responsabilidad civil extracontractual**	**$390.000.000**	**19/10/2024**

6) Obligaciones pendientes

En cumplimiento a las obligaciones del contrato de Interventoría NºCO1.PCCNTR.2065493 de 2020 aún después de liquidado el contrato, el interventor se compromete a dar cumplimiento al acompañamiento a las pruebas técnicas que correspondan, realizar seguimiento a asentamientos y radicar a la entidad contratante los debidos soportes, como realizar los comunicaciones a lugar o necesarias en el desarrollo de las condiciones acordadas en el capítulo del Acta de Liquidación del contrato de obra

NºCO1.PCCNTR.2013105 DE 2020 suscrita el 26 de junio de 2025, denominado "*6) Obligaciones pendientes*".

Así las cosas, en el marco del contrato de Interventoría No. **CO1.PCCNTR.2065493 de 2020**, la Cláusula Séptima del Anexo al Contrato establece que: "*CLÁUSULA SEPTIMA - INDEMNIDAD DEL SENA: el CONTRATISTA, mantendrá indemne al SENA contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra el SENA por asuntos, que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al SENA y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. EL SENA, a solicitud del CONTRATISTA, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el contratista a su vez reconocerá los costos que éstos ocasionen al SENA, sin que la responsabilidad de EL CONTRATISTA se atenúe por este reconocimiento, ni por el hecho de que el SENA en un momento haya prestado su colaboración para atender a la defensa de sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales. Si en cualquiera de los eventos previstos en este numeral EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del SENA éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al CONTRATISTA, quien pagará todos los gastos que el SENA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el CONTRATISTA, el SENA tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude EL CONTRATISTA*."

De conformidad con lo anterior, y lo establecido en la Ley 80/1993, ARQ S.A.S., en su calidad de contratista interventor, ratifica que, en caso de reclamaciones presentes y futuras, asumirá la responsabilidad como trámite de las reclamaciones y la indemnidad del SENA. Por tanto, las eventuales reclamaciones, administrativas o judiciales, quedarían amparadas bajo el deber de indemnidad contractualmente pactado.

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental OnBase de la entidad, así como en la plataforma **SECOP II**.

ENLACE CONTRATO DE OBRA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1482824&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true&currentLanguage=es&currentCulture=es

ENLACE CONTRATO DE INTERVENTORIA
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1561357&isFromPublicArea=True&isModal=False

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión y la relación de pagos del contrato expedido por el Grupo de Contabilidad.

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato relacionado en el numeral 1 de las consideraciones.

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en el numeral 4 Resumen financiero, de la presente acta de liquidación.

TERCERO. PAGAR, a favor del contratista, la suma de **TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($369.497.627,88)** con ocasión de lo establecido en la forma de pago del contrato y el balance financiero de la presente acta de liquidación.

CUARTO: DAR cumplimiento a los compromisos vigentes y a cargo del contratista, de conformidad con las salvedades y obligaciones postcontractuales, de conformidad con lo enunciado en el numeral 6, de la presente acta de liquidación.

QUINTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, EN BOGOTÁ D.C. A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL ACTA SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

POR EL SENA	**EL CONTRATISTA**
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO Firmado digitalmente por ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO	
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO **Directora Administrativa y Financiera (E)**	**HAROLD ALBERTO HUERTAS GIL** **REPRESENTANTE LEGAL (S)** ***ARC. S.A.S NIT.*: 800168477-3**

Vo. Bo. Jesús Mosquera Titimbo – Abogado Despacho D.A.F.
Vo. Bo. Leidy Eliana Prieto Buitrago – Supervisora del Contrato
Revisó: José Antonio Parra Buitrago, Abogado Contratista Grupo de Infraestructura DAF
Julián David Cely Mancera, Abogado Contratista Grupo de Infraestructura DAF

Proyectó: Alejandro Rodríguez Echeverri, Contratista Grupo de Infraestructura DAF