POPAYÁN	ALCALDÍA DE POPAYÁN	F-GC-CT-12
	OFICINA ASESORA JURIDICA	Versión: 02
	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 Y FINAL	Página 1 de 1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONVENIO No.202418000377727 DEL 2024.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL BARRIO CARLOS I PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 4D ENTRE CARRERAS 35A Y 36, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PÚBLICO EN BARRIOS, COMUNAS Y CORREGIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE POPAYÁN", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD.

CRONOLOGIA DEL CONVENIO		
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1 Y FINAL
ACTA DE INICIO:	27 de diciembre de 2024	

VALOR CONTRATO PRINCIPAL	$60,279,977	SUSPENSIÓN N° 1:	
VALOR APORTE ALCALDIA DE POPAYAN	$57,983,698	REINICIO N°1:	
VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD	$2,296,279	TERMINACION:	31 de diciembre de 2024
CDP	2024.CEN.01.5661		FECHA: 31 de diciembre de 2024
RDP	2024.CEN.01.07618		

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CARLOS PRIMERO

SUPERVISOR: GONZALO PAZ GONZALEZ

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES Y/O SALDOS		ACUMULADO ANTERIORES ACTAS		CANTIDADES EJECUTADAS EN LA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	REPOSICIÓN ALCANTARILLADO												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUDCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ML	70	$ 4,400.00	$ 308,000.00	-10.00	-$ 44,000.00		$ -	60.0	$ 264,000.00	60.0	$ 264,000.00
2.1	CORTE DE PAVIMENTO RIGIDO CON CORTADORA	ML	165	$ 10,900.00	$ 1,798,500.00	-122.20	-$ 1,331,980.00		$ -	42.8	$ 466,520.00	42.8	$ 466,520.00
2.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS (INLCUYE RETIRO)	M3	9	$ 268,000.00	$ 2,412,000.00	-5.81	-$ 1,557,080.00		$ -	3.19	$ 854,920.00	3.2	$ 854,920.00
2.3	DEMOLICIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA (INCLUYE RETIRO)	ML	3.6	$ 115,500.00	$ 415,800.00	-0.90	-$ 103,950.00		$ -	2.70	$ 311,850.00	2.7	$ 311,850.00
2.4	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO)	M3	2	$ 186,000.00	$ 372,000.00	9.28	$ 1,726,741.93		$ -	11.28	$ 2,098,741.93	11.3	$ 2,098,741.93
2.5	DEMOLICIÓN DE CAJAS DE DISTRIBUCION EN LADRILLO (INCLUYE RETIRO)	UND	9.00	$ 57,000.00	$ 513,000.00	-6.00	-$ 342,000.00		$ -	3.00	$ 171,000.00	3.0	$ 171,000.00
3.1	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2.5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	77	$ 24,999.00	$ 1,924,923.00	-29.42	-$ 738,470.58		$ -	47.58	$ 1,189,452.42	47.6	$ 1,189,452.42
3.2	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2.5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	19	$ 31,000.00	$ 589,000.00	17.39	$ 539,090.00		$ -	36.39	$ 1,128,090.00	36.4	$ 1,128,090.00
3.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE)	M3	60	$ 39,000.00	$ 2,340,000.00	40.76	$ 1,589,640.00		$ -	100.76	$ 3,929,640.00	100.8	$ 3,929,640.00
3.4	ENTIBADO CONTINUO EN MADERA	M2	136	$ 29,800.00	$ 4,052,800.00	-136.00	-$ 4,052,800.00		$ -	0.00	$ -	0.0	$ -
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRITURADO O GRAVA TM 3/4" PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA PVC	M3	14	$ 146,000.00	$ 2,044,000.00	-10.34	-$ 1,509,640.00		$ -	3.66	$ 534,360.00	3.7	$ 534,360.00
4.2	RELLENOS TIPO I CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0,30m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	45	$ 24,000.00	$ 1,080,000.00	-45.00	-$ 1,080,000.00		$ -	0.00	$ -	0.0	$ -
4.3	RELLENO TIPO II, CON MATERIAL IMPORTADO SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO AL 95%P.M. COMPACTADO EN CAPAS DE MÁXIMO 0,30m DE ESPESO, SEGUN NORMA INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, TAMAÑO MÁXIMO 2", CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA <1%	M3	18	$ 75,093.00	$ 1,351,674.00	19.80	$ 1,486,841.40		$ -	37.80	$ 2,838,515.40	37.8	$ 2,838,515.40
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO D=160 (6")	M	27	$ 55,000.00	$ 1,485,000.00	-9.00	-$ 495,000.00		$ -	18.00	$ 990,000.00	18.0	$ 990,000.00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO D=200 (8")	M	43	$ 76,000.00	$ 3,268,000.00	-43.00	-$ 3,268,000.00		$ -	0.00	$ -	0.0	$ -
5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 200X160	UND	9	$ 202,000.00	$ 1,818,000.00	-9.00	-$ 1,818,000.00		$ -	0.00	$ -	0.0	$ -
6.1	CONSTRUCCION CILINDRO EN CONCRETO DE 4000 PSI, ALTURA HASTA 3,0m, Dint = 120, E=0,15 (INCLUYE REFUERZO)	M	3.7	$ 1,100,000.00	$ 4,070,000.00	-0.40	-$ 440,000.00		$ -	3.30	$ 3,630,000.00	3.3	$ 3,630,000.00
6.2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCIÓN D=1,5m, E0,15M (INCLUYE CAÑUELA Y REFUERZO)	UND	2	$ 735,000.00	$ 1,470,000.00	1.00	$ 735,000.00		$ -	3.00	$ 2,205,000.00	3.0	$ 2,205,000.00
6.3	CONSTRUCCIÓN DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI D=1,5MT E=0,20M, CON TAPA DE CONCRETO	UND	2	$ 895,000.00	$ 1,790,000.00	1.00	$ 895,000.00		$ -	3.00	$ 2,685,000.00	3.0	$ 2,685,000.00
6.4	CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI 0,6m X 0,6m X 1m TAPA e=0,1M	UND	9	$ 374,000.00	$ 3,366,000.00	-6.00	-$ 2,244,000.00		$ -	3.00	$ 1,122,000.00	3.0	$ 1,122,000.00
6.5	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2	$ 740,000.00	$ 1,480,000.00	9.79	$ 7,244,600.00		$ -	11.79	$ 8,724,600.00	11.8	$ 8,724,600.00
7.1	SUMINISTRO RIEGO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE MECÁNICO	M3	11	$ 135,000.00	$ 1,485,000.00	14.18	$ 1,910,250.00		$ -	25.18	$ 3,395,250.00	25.2	$ 3,395,250.00
7.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	4	$ 57,000.00	$ 228,000.00	-4.00	-$ 228,000.00		$ -	0.00	$ -	0.0	$ -
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA VÍAS (INLCUYE ACELERANTE)	M3	8	$ 760,000.00	$ 6,080,000.00	-4.81	-$ 3,655,800.00		$ -	3.19	$ 2,424,400.00	3.2	$ 2,424,400.00
7.4	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 15 KM	M3	37.7	$ 33,000.00	$ 1,244,100.00	-0.25	-$ 8,161.00		$ -	37.46	$ 1,236,949.00	37.5	$ 1,236,949.00
7.5	ACERO DE REFUERZO FY 420MPA INCLUYE CORTE,FLEJE Y AMARRE	KG	240	$ 7,250.00	$ 1,740,000.00	94.28	$ 683,630.00		$ -	334.28	$ 2,423,630.00	334.3	$ 2,423,630.00
NP.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ALCANTARILLADO D=250 (10")	M	0.00	$ 95,000.00	$ -	42.00	$ 3,990,000.00		$ -	42.00	$ 3,990,000.00	42.0	$ 3,990,000.00
NP.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 250X160	UND	0.00	$ 211,549.05	$ -	6.00	$ 1,269,294.27		$ -	6.00	$ 1,269,294.27	6.0	$ 1,269,294.27
NP.03	DEMOLICIÓN DE SUMIDERO EN MAMPOSTERIA (INCLUYE RETIRO)	UND	0.00	$ 132,000.00	$ -	1.00	$ 132,000.00		$ -	1.00	$ 132,000.00	1.0	$ 132,000.00
NP.04	CONSTRUCCION DE SUMIDERO PLUVIAL SENCILLO EN CONCRETO INCLUYE TAPA	UND	0.00	$ 670,495.20	$ -	1.00	$ 670,495.20		$ -	1.00	$ 670,495.20	1.0	$ 670,495.20
NP.05	LIMPIEZA DE SUMIDEROS	UND	0.00	$ 24,000.00	$ -	1.00	$ 24,000.00		$ -	1.00	$ 24,000.00	1.0	$ 24,000.00
NP.06	MALLA ELECTROSOLDADA M-84	KG	0.00	$ 11,500.00	$ -	169.29	$ 1,946,835.00		$ -	169.29	$ 1,946,835.00	169.3	$ 1,946,835.00

	COSTO DIRECTO				$ 48,725,787.00	COSTOS DIRECTOS	$ 1,929,848			COSTOS DIRECTOS	$ 50,655,443	COSTOS DIRECTOS	$ 50,655,443
	ADMINISTRACION E IMPREVISTOS	19%			$ 9,267,901.00	COSTOS INDIRECTOS (19%)	$ 366,633			COSTOS INDIRECTOS (19%)	$ 9,624,534	COSTOS INDIRECTOS (19%)	$ 9,624,534
	COSTO TOTAL DEL MUNICIPIO				$ 57,993,698.00	TOTAL	$ 2,296,279			TOTAL	$ 60,279,977	TOTAL	$ 60,279,977
	APORTE COMUNIDAD	UND	48	$ 47,839	$ 2,296,279	APORTE COMUNIDAD	$ 2,296,279			APORTE COMUNIDAD	$ 2,296,279	APORTE COMUNIDAD	$ 2,296,279
	VALOR TOTAL DEL CONVENIO				$ 60,279,977	SALDO	$ -			APORTE MUNICIPIO	$ 57,983,698	APORTE MUNICIPIO	$ 57,983,699

BALANCE A LA FECHA		
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO		$ 57,983,698
VALOR APORTE DE LA COMUNIDAD		$ 2,296,279
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 60,279,977	
SALDO POR EJECUTAR	$ 0.00	
SUMAS IGUALES $	$ 60,279,977	$ 60,279,977

BALANCE DEL ANTICIPO:			BALANCE RETEGARANTIA		
VALOR ANTICIPO		$ 28,991,849.00	VALOR RETEGARANTIA 10%		"$0
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES	$ 0	$ 0	ACUMULADO RETEGARANTIAS ACTAS ANTERIORES	$ 0	
AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA	$ 28,991,849.00		RETEGARANTIA PRESENTE ACTA	$ 0	
SALDO POR AMORTIZAR	$ 0		SALDO RETEGARANTIA	$ 0	
SUMAS IGUALES $	$ 28,991,849.0	$ 28,991,849.0	SUMAS IGUALES	$ 0	$ 0
VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA				$ 57,983,698	
TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA				$ 28,991,849	

SON : VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE REPARAR Y/O ENMENDAR LAS OBRAS AQUÍ CONTEMPLADAS O RESARCIR LOS DAÑOS POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTADAS AL CONTRATISTA Y QUEDA SUJETA EN UN TODO A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA : JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO CARLOS PRIMERO
REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA FLOREZ
CC.: 34.561.051 de Popayán

Maritza Flórez

FIRMA:

Ing. MICHELLE VANNESSA PROAÑO MUÑOZ
MP: 19202-384329 CAU
C.C: 1061711956

FIRMA

06 JUN 2025

PARA

TESORERÍA
SECRETARIA DE HACIENDA

ALCALDIA DE POPAYAN

NOMBRE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE POPAYAN
INGENIERO GONZALO PAZ GONZALEZ

FIRMA