INDICO J&S SAS
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

GDCH – 003 – MCT – SIVM - 2024

OBJETO:

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA:

INDICO J&S S.A.S R/L YERSON ANDRES MUÑOZ TELLO CC: No 1.077.449168 de Quibdó

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD GOBERNACIÓN DE CHOCÓ

JUNIO DE 2024

Contenido

1.0 Antecedentes 3
2.0 INTRODUCCION 3
3.0 LOCALIZACION DEL PROYECTO 4
4.0 ESTADO INICIAL 5
5.0 GENERALIDADES DEL PROYECTO 6
5.1 Análisis De Polizas 7
5.2 Presupuesto Inicial 7
5.3 descripción de actividades realizadas 8
6.0 Balance financiero 11
7.0 Informe de control de personal, clima y equipo 12
8.0 REGISTRO FOTOGRAFICOS 13
9.0 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 18
ANEXOS 19

INDICO J&S SAS
INGENIERÍA. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

1.0 ANTECEDENTES

La Gobernación del Chocó, dentro de su función se encarga del diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas departamentales que requieren brindar actividades que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del Departamento del Chocó. Es por esto que dentro de la línea estratégica 1. Un Choco corresponsable para generar confianza del plan de Gobierno Departamental 2020-2023 "Generando Confianza para un Mejor Chocó", desde el sector Deporte y recreación se busca fomentar el desarrollo y práctica del deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre a través de la construcción, mantenimiento y/o adecuación de los escenarios deportivos y recreativos.

La placa polideportiva ubicada en el barrio Palenque, municipio de Quibdó, Chocó presenta deterioro en diferentes componentes, tales como: Portería múltiple fija, malla contra impacto, demarcación de la cancha e iluminación.

El deterioro del escenario deportivo en la localidad puede generar efectos negativos en la salud, recreación, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes. De igual forma son factores esenciales para la convivencia social de la comunidad.


Por lo anterior, la Gobernación del Chocó considero necesario y oportuno adelantar el proceso de selección, cuyo Objeto consiste en la: **MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**, bajo la modalidad de mínima cuantía, con el fin de suplir la necesidad de la población y mejorar su calidad de vida, así mismo dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.

2.0 INTRODUCCION

El día 20 de mayo del año 2024 el comité evaluador luego de revisar los requisitos habilitantes y económicos subsanados recomienda efectuar la comunicación de la aceptación de oferta cuyo objeto es **"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"**, por valor de **OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE** a la empresa INDICO J&S *S.A.S* Representada legalmente por YERSON ANDRES MUÑOZ TELLO CC: No 1.077.449168 de Quibdó por haber cumplido con los requisitos habilitantes y económicos del proceso en mención.

El contrato se ejecutó, luego de analizar y observar las condiciones especificadas del sitio, donde se encontró una placa polideportiva con un área de 448 m2 en muy mal estado con las siguientes medidas: 28 metros de largo por 16 metros de ancho, dentro de esta área de trabajo se llevaron a cabo actividades contempladas en la estructura presupuestal


3.0 LOCALIZACION DEL PROYECTO



INDICO J&S SAS
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

4.0 ESTADO INICIAL

El escenario deportivo dispuesto para el mejoramiento antes de su intervención se encontraba en una condición de deterioro progresivo por la falta de limpieza de cunetas, grietas en la placa, porterías no funcionales, y el cerramiento caído entre otras cosas. Además, el sitio dispuesto para el proyecto en mención se presentaban numerosos pozos debido a que las aguas producto de lluvia se acumulaban en las partes bajas del terreno afectando el entorno del escenario deportivo.

Cerramiento perimetral en poli-sombra, lona de 1,50m con postes de madera común cada 2,50m	
	

INDICO J&S SAS
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

5.0 GENERALIDADES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA N° GDCH – 003 – MCT – SIVM - 2024	
CONTRATO N°	GDCH – 003 – MCT – SIVM - 2024
CONTRATANTE	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ NIT:891680010-3
CONTRATISTA	INGENIERIA, DISEÑO Y CONTRUCCION J&S S.A.S NIT:901.369420-3
REPRESENTANTE LEGAL	YERSON ANDRES MUÑOZ TELLO C.C: 1.077.499.168 DE QUIBDO
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"
VALOR CONTRATO	SESENTA Y SEITE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 67.670.150) M/CTE.
VALOR ADICIONAL	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS $16.612.992) M/CTE.
VALOR TOTAL CONTRATO	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS ($84.183.142,00) M/CTE
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
PLAZO ADICIONAL	------
PLAZO TOTAL	TREINTA (30) DIAS
SUPERVISIÓN	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION	19 DE JUNIO DE 2024

5.1 Análisis De Pólizas

iniciales

GARANTIA	No PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	M-100228401	29-04-2024	30-11-2024	6.767.015,00

Con Otrosí

GARANTIA	No PÓLIZA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	M-100228401	18-06-2024	21-12-2024	8.418.314,20

5.2 Presupuesto Inicial

CONDICIONES CONTRACTUALES					
Ítem	**Descripción**	**Und**	**Cant.**	**Valor unitario**	**Valor parcial**
1	**Preliminares**				**$4.085.710,00**
1.1	Cerramiento perimetral en polisombra, lona de 1,50m con postes de madera comun cada 2,50 m	m	65,00	$24.158,00	$1.570.270,00
1.2	Desmonte de porteria multifuncional metalica existente	und	2,00	$341.880,00	$683.760,00
1.3	Señalizacion de obra	m²	480,00	$3.816,00	$1.831.680,00
2	**Estructuras de concreto**				**$731.771,00**
2.1	Pedestales en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	m³	0,50	$704.772,00	$352.386,00
2.2	Reparacion de muro en bloque de cemento 0,12mx0,20mx0,40m	m²	23,00	$16.495,00	$379.385,00
3	**Carpinteria metalica**				**$14.513.000,00**
3.1	Reparacion de Malla contra impacto según diseño, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m²	90,00	$97.700,00	$8.793.000,00
3.2	Suministro e instalacion de Portería múltiple fija, incluye malla electrosoldada entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación).	und	2,000	$2.500.000,00	$5.000.000,00
3.3	Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3" en tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte.	und	1,000	$720.000,00	$720.000,00
4	**Iluminacion**				**$6.687.376,00**

4.1	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 awg	m	90,00	$42.742,00	$3.846.780,00
4.2	Suministro, montaje y conexión de lámpara reflectares de 200W IP64 completa.	und	4,00	$710.149,00	$2.840.596,00
5	**Pintura**				**$22.317.810,00**
5.1	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho total de la cancha de acuerdo a los colores reglamentarios.	m²	480,00	$17.537,00	$8.417.760,00
5.2	Pintura mural	m²	89,20	$97.125,00	$8.663.550,00
5.3	Dotar cancha polideportiva (balones de microfutbol, baloncesto y voleibol)	und	15,00	$349.100,00	$5.236.500,00
6	***No previstos***				***$0,00***
6.1	Destronque de pintura existente	m²	0,00	$0,00	$0,00
6.2	Limpieza profunda de superficie	m²	0,00	$0,00	$0,00
6.3	Resane de dilataciones existentes en la placa con Sikaflex	m²	0,00	$0,00	$0,00
6.4	Aplicación de primer con arena de cuarzo	m²	0,00	$0,00	$0,00
	Total costo dotación				
	Costo directo				**$ 48.335.667,00**
	Administración		**25%**		**$12.083.916,00**
	Utilidad		**7%**		**$3.383.497,00**
	Subtotal AU		**32%**		**$15.467.413,00**
	Subtotal				**$63.803.080,00**
	PAMA				**$3.767.069,00**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				**$ 67.570.150,00**

5.3 Descripción De Actividades Realizadas

Que se dio inicio a las obras el día 20 de mayo de 2024, a continuación, se describe las actividades realizadas:

mediante comité de obra virtual, realizado el día 06 de junio de 2024, se atiende la solicitud realizada por el contratista de obra mediante oficio

radicado el 29 de mayo de 2024, donde se explica que una vez iniciada las obras, se evidenciaron actividades que no fueron contempladas en el presupuesto, que son primordiales en la ejecución del contrato.

Que la adicion al contrato fue justificada, mediante lo siguiente:

"(....) Realizar el ajuste pertinente a el proyecto antes mencionado ya que para su ejecución de manera satisfactoria es pertinente actualizar algunas actividades no contratadas y sus costos, las cuales son prioritarias para garantizar el alcance del proyecto, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La estructura presupuestal presentada por la entidad para los acabados solo se evidencian el ítem # 5 de aplicación de pintura sobre un área existente, sin embargo, para que la pintura tenga una correcta funcionalidad es necesario que se adelanten acciones previas que garanticen la durabilidad y el alcance, es por esto que se hace necesario la ejecución de actividades no prevista en el proyecto.
- La placa presenta fisuras y grietas las cuales deben tratarse, realizando limpieza profunda y resanándolas con sikaflex o algún componente equivalente.
- El escenario presenta una falta de uniformidad en su superficie que debe ser tratada con la aplicación de primer con arena de cuarzo, para garantizar que no queden empozamientos y que durante el uso del mismo se presenten accidentes.
- El escenario deportivo presenta parches y realces no uniformes debido a tratamientos no adecuados sobre la placa, y para ellos es necesario realizar el destronque de pintura existente hasta llegar a la uniformidad en toda el área a intervenir
- De acuerdo con las observaciones planteadas, el proyecto requiere un adicional en presupuesto para dar finalización y eficaz al objeto contractual, con el fin de atender las necesidades y la proyección del escenario que permiten fortalecer sus espacios y entorno protectores. (....)"

Que las modificaciones aprobadas son las siguientes:

INDICO J&S SAS
INGENIERÍA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Ítem	Descripción	Und	Cant.	Valor unitario	Valor parcial	+-	Cant.	Valor Unitario	Valor	Cant.	Valor
1	**Preliminares**				**$4.085.710,00**			**$0,0**	**$0**		**$4.085.710,00**
1.1	Cerramiento perimetral en polisombra, lona de 1,50m con postes de madera comun cada 2,50 m	m	65,00	$24.158,00	$1.570.270,00		0,00	0,00	$0,00	$65,00	$1.570.270,00
1.2	Desmonte de porteria multifuncional metalica existente	und	2,00	$341.880,00	$683.760,00		0,00	0,00	$0,00	$2,00	$683.760,00
1.3	Señalizacion de obra	m²	480,00	$3.816,00	$1.831.680,00		0,00	0,00	$0,00	$480,00	$1.831.680,00
2	**Estructuras de concreto**				**$731.771,00**			**0,00**	**$0,00**		**$731.771,00**
2.1	Pedestales en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	m³	0,50	$704.772,00	$352.386,00		0,00	0,00	$0,00	$0,50	$352.386,00
2.2	Reparacion de muro en bloque de cemento 0,12mx0,20mx0,40m	m²	23,00	$16.495,00	$379.385,00		0,00	0,00	$0,00	$23,00	$379.385,00
3	**Carpinteria metalica**				**$14.513.000,00**			**0,00**	**$0,00**		**$14.513.000,00**
3.1	Reparacion de Malla contra impacto según diseño, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m²	90,00	$97.700,00	$8.793.000,00		0,00	0,00	$0,00	$90,00	$8.793.000,00
3.2	Suministro e instalacion de Portería múltiple fija, incluye malla electrosoldada entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación).	und	2,000	$2.500.000,00	$5.000.000,00		0,000	0,000	$0,00	$2,00	$5.000.000,00
3.3	Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3" en tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte.	und	1,000	$720.000,00	$720.000,00		0,000		$0,00	$1,00	$720.000,00
4	**Iluminacion**				**$6.687.376,00**			**0,00**	**$0,00**		**$6.687.376,00**
4.1	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 awg	m	90,00	$42.742,00	$3.846.780,00		0,00	0,00	$0,00	$90,00	$3.846.780,00
4.2	Suministro, montaje y conexión de lámpara reflectares de 200W IP64 completa.	und	4,00	$710.149,00	$2.840.596,00		0,00	0,00	$0,00	$4,00	$2.840.596,00
5	**Pintura**				**$22.317.810,00**			**0,00**	**$0,00**		**$17.061.310,00**
5.1	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho total de la cancha de acuerdo a los colores reglamentarios.	m²	480,00	$17.537,00	$8.417.760,00		0,00	0,00	$0,00	$480,00	$8.417.760,00
5.2	Pintura mural	m²	89,20	$97.125,00	$8.663.550,00		0,00	0,00	$0,00	$89,20	$8.663.550,00
5.3	Dotar cancha polideportiva (balones de microfutbol, baloncesto y voleibol)	und	15,00	$349.100,00	$5.236.500,00		0,00	0,00	$0,00	$15,00	$5.236.500,00
6	***No previstos***				***$0,00***				***$13.855.055,00***		***$13.855.055,00***
6.1	Destronque de pintura existente	m²	0,00	$0,00	$0,00	(+)	436,16	$ 16.100,00	$7.022.179,00	$436,16	$7.022.179,00
6.2	Limpieza profunda de superficie	m²	0,00	$0,00	$0,00	(+)	368,00	$ 3.250,00	$1.196.000,00	$368,00	$1.196.000,00
6.3	Resane de dilataciones existentes en la placa con Sikaflex	m²	0,00	$0,00	$0,00	(+)	368,00	$ 3.550,00	$1.306.400,00	$368,00	$1.306.400,00
6.4	Aplicacion de primer con arena de cuarzo	m²	0,00	$0,00	$0,00	(+)	383,23	$ 11.300,00	$4.330.476,00	$383,23	$4.330.476,00
	Total costo dotacion										**$5.236.500,00**
	Costo directo				**$ 48.335.667,00**						**$ 56.954.222,00**
	Administración		**25%**		**$12.083.916,00**						**$14.238.555,00**
	Utilidad		**7%**		**$3.383.497,00**						**$3.986.796,00**
	Subtotal AU		**32%**		**$15.467.413,00**						**$ 18.225.351,00**
	Subtotal				**$63.803.080,00**						**$ 80.416.073,00**
	PAMA				**$3.767.069,00**						**$3.767.069,00**
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				**$ 67.570.150,00**						**$ 67.570.150,00**
	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO				**$ 16.612.992,00**						**$ 16.612.992,00**
	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO				**$ 84.183.142,00**						**$ 84.183.142,00**

INDICO J&S SAS
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

Las obras ejecutadas son las siguientes:



ACTA DE COBRO FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDO DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.										
CONDICIONES CONTRACTUALES						VALOR ACTA FINAL		SALDO PENDIENTE		% EJEC.
Item	Descripción	Und	Cant.	Valor unitario	Valor parcial	Cant.	Valor	Cant.	Valor	%
1	**Preliminares**				$4.085.710		$4.085.710			4,85%
1.1	Cerramiento perimetral en polisombra, lona de 1.50m con postes de madera comun cada 2,50 m	m	65,00	$24.158,00	$1.570.270,00	65,00	$1.570.270,00	$0,00	$0,00	1,87%
1.2	Desmonte de porteria multifuncional metalica existente	und	2,00	$341.880,00	$683.760,00	2,00	$683.760,00	$0,00	$0,00	0,81%
1.3	Señalizacion de obra	m²	480,00	$3.816,00	$1.831.680,00	480,00	$1.831.680,00	$0,00	$0,00	2,18%
2	**Estructuras de concreto**				$731.771,00		$731.771,00			0,87%
2.1	Pedestales en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	m³	0,50	$704.772,00	$352.386,00	0,50	$352.386,00	$0,00	$0,00	0,42%
2.2	Reparacion de muro en bloque de cemento 0.12mx0.20mx0.40m	m²	23,00	$16.495,00	$379.385,00	23,00	$379.385,00	$0,00	$0,00	0,45%
3	**Carpinteria metalica**				$14.513.000,00		$14.513.000,00			17,24%
3.1	Reparacion de Malla contra impacto segun diseño, incluye suministro e instalacion de anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	m²	90,00	$97.700,00	$8.793.000,00	90,00	$8.793.000,00	$0,00	$0,00	10,45%
3.2	Suministro e instalacion de Porteria multiple fija, incluye malla electrosoldada entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalacion)	und	2,000	$2.500.000,00	$5.000.000,00	2,000	$5.000.000,00	$0,00	$0,00	5,94%
3.3	Suministro e instalacion parales de voleibol (Incluye parales 3" en tuberia con malla 100 nylon y pintura en esmalte	und	1,000	$720.000,00	$720.000,00	1,000	$720.000,00	$0,00	$0,00	0,86%
4	**Iluminacion**				$6.687.376,00		$6.687.376,00			7,94%
4.1	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 awg	m	90,00	$42.742,00	$3.846.780,00	90,00	$3.846.780,00	$0,00	$0,00	4,57%
4.2	Suministro, montaje y conexión de lámpara reflectares de 200W IP64 completa	und	4,00	$710.149,00	$2.840.596,00	4,00	$2.840.596,00	$0,00	$0,00	3,37%
5	**Pintura**				$22.317.810,00		$22.317.810,00			26,51%
5.1	Demarcación cancha de microfutbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho total de la cancha de acuerdo a los colores reglamentarios	m²	480,00	$17.537,00	$8.417.760,00	480,00	$8.417.760,00	$0,00	$0,00	10,00%
5.2	Pintura mural	m²	89,20	$97.125,00	$8.663.550,00	89,20	$8.663.550,00	$0,00	$0,00	10,29%
5.3	Dotar cancha polideportiva (balones de microfutbol, baloncesto y voleibol	und	15,00	$349.100,00	$5.236.500,00	15,00	$5.236.500,00	$0,00	$0,00	6,22%
6	**No previstos**				$12.585.600,00		$12.585.600,00			14,95%
6.1	Destronque de pintura existente	m²	368,00	$16.100,00	$5.924.800,00	368,00	$5.924.800,00	$0,00	$0,00	7,04%
6.2	Limpieza profunda de superficie	m²	368,00	$3.250,00	$1.196.000,00	368,00	$1.196.000,00	$0,00	$0,00	1,42%
6.3	Resane de dilataciones existentes en la placa con Sikaflex	m²	368,00	$3.550,00	$1.306.400,00	368,00	$1.306.400,00	$0,00	$0,00	1,55%
6.4	Aplicación de primer con arena de cuarzo	m²	368,00	$11.300,00	$4.158.400,00	368,00	$4.158.400,00	$0,00	$0,00	4,94%
	Costo directo				$ 60.921.267,00		$ 60.921.267,00			72,37%
	Administración		25%		$15.230.317,00					
	Utilidad		7%		$4.264.489,00					
	Subtotal AU		32%		$19.494.806		$ 19.494.806,00	0,00%	0,00%	23,16%
	Total				$80.416.073,00		$ 80.416.073,00	0,00%	0,00%	
	PAIMA				$3.767.069,00		$3.767.069,00	0,00%	0,00%	4,47%
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				$ 84.183.142,00		$ 84.183.142,00	0,00%	0,00%	100,00%


6.0 Balance financiero


VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**67.570.150,00**
ANTICIPO	0,0
ADICION	16.612.992,00
VALOR FINAL	84.183.142,00
SALDO DEL CONTRATO	84.183.142,00

INDICO J&S SAS
INGENIERÍA. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.




Cerramiento perimetral en poli-sombra, lona de 1,50m con postes de madera común cada 2,50m	
	
Desmonte de portería multifuncional metálica existente	Señalización de obra
	

Pedestales en concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi)	
	
Reparación de muro en bloque de cemento 0,12mx0,20mx0,40m	
	
Reparación de Malla contra impacto según diseño, incluye suministro e instalación de anclajes, platinas, soldadura, pintura anticorrosiva de esmalte (2 manos)	
	

Suministro e instalación de Portería múltiple fija, incluye malla electrosoldada entrelazada, y pintura en esmalte tres manos (Incluye suministro e instalación).	
	
Suministro e instalación parales de voleibol (incluye parales 3" en tubería con malla 100 nylon y pintura en esmalte.	Derivación de luminaria desde salida eléctrica en cable encauchetado 3x16 awg
	

Suministro, montaje y conexión de lámpara reflectares de 200W IP64 completa.	Demarcación cancha de microfútbol, baloncesto y voleibol con pintura de tráfico alto, ancho total de la cancha de acuerdo a los colores reglamentarios.
	
Pintura mural	Dotar cancha polideportiva (balones de microfutbol, baloncesto y voleibol)
	

INDICO J&S SAS
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

Destronque de pintura existente	Limpieza profunda de superficie
	
Resane de dilataciones existentes en la placa con Sikaflex	Aplicacion de primer con arena de cuarzo
	

INDICO J&S SAS
INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

9.0 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Me mantuvo afiliado a la seguridad social y aporte parafiscales al personal que laboro en la obra.

- Se mantuvo comunicación constante con la secretaria de infraestructura vivienda, movilidad.

- Se recomienda a la Gobernación del Chocó en cabeza de la secretaria de Infraestructura, vivienda y movilidad, como área competente de los escenarios deportivos del Chocó, realizar mantenimiento periódico a estos con el fin de deterioro de los escenarios deportivos y por tanto la población beneficiaria no se vea afectada por el no funcionamiento.

- Todas las actividades pactadas en el contrato de mínima No. **GDCH – 003 – MCT – SIVM – 2024** se realizaron a cabalidad y se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la supervisión en cabeza de la secretaria de Infraestructura, Vivienda y Movilidad de la Gobernación del Chocó.

R./L. ***YERSON ANDRES MUÑOZ TELLO***
CC. No. 1077449168 de Quibdó
INDICO J&S S.A.S
NIT: 901.369.420-3

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ


PERIODO		AÑO	2024

SECO 1 | 2 2 | LLUVIA INTENSA 3 | 3 | NUBOSIDAD 4 | 4

HORAS	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6:00 - 7:00																															
7:00 - 8:00																															
8:00 - 9:00																															
9:00 - 10:00																															
10:00 - 11:00																															
11:00 - 12:00																															
12:00 - 13:00																															
13:00 - 14:00																															
14:00 - 15:00																															
15:00 - 16:00																															

ACUMULADO

RESUMEN MES	
1	64,00%
2	17,00%
3	13,00%
4	6,00%



Firma:

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA

	CONTROL DE PERSONAL DE LA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA EN EL BARRIO PALENQUE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	Versión	Código	
	Vigencia a partir de 31/10/2023	01		

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL: 20/05/2024 Y EL 19/06/2024 PLAZO: un mes

CONTRATISTA: INDICO J&S S.A.S — CONTRATO No. GDCH – 003 – MCT – S.VM - 2024

SUPERVISOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y MOVILIDAD — CONTRATO No.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

SEMANA DEL 14/05/2024 AL 14/06/2024

FECHA	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	OBSERVACIONES
CARGO																																						
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
OFICIAL	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1		1	1	1	
AYUDANTE	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3			3	3	3	3	3		3	3	3	
PERSONAL CONTRATISTA	5	5	5	5		0	5	5	5	5	5			5	5	5	5	5		0	5	5	5	5	5		0	P				5			5	5	
PROCEDENCIA / CONDICIÓN	**MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE**																																					
MANO OBRA NO CALIFICADA	3	3	3		3		6	3	3	3		3					3	0	3			3	3	3	3	3							3			3	3	
De la región	3	3	3		3		3	3	3	3		3		3	3	3	3		3		3	3	3	3	3	3							3			3	3	
De fuera de la región	0																																					
MANO OBRA CALIFICADA		1	1	0	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							1			1	1	
De la región		1	1		1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1							1			1	1	
De fuera de la región																																						
PROFESIONALES - TÉCNICOS	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							1			1	1	
De la región	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1							1			1	1	
De fuera de la región																																						
POBLACIÓN VULNERABLE																																						
En proceso de reinserción social																																						
En condición de desplazamiento																																						
MUJERES																																						
Mano de Obra no Calificada																																						
Mano de Obra Calificada																																						
Profesionales - Técnicos																																						
PROVEEDORES																																						
Local																																						
Nacional	X																																					
Internacional																																						

	TOTAL PERIODO	110	
	SUMATORIA	**PORCENTAJE**	**CUMPLE S/N**
	60	**54,55%**	**SI**
	69	62,73%	
	0	0,00%	
	24	**21,82%**	**SI**
	23	20,91%	
	0	0,00%	
	26	**23,64%**	**SI**
	26	23,64%	
	0	0,00%	
	0	**0,00%**	**NO**
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	0	**0,00%**	**NO**
	0	0,00%	
	0	0,00%	
	0	0,00%	

COMENTARIOS DE LA OBRA:

Firma: Rene y Tonco M.
Nombre:
RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre: