Bitacora de Obra. Nº 001

Contrato Nº
COL PCCNTR.7004833

Ubicacion:
Localidad Sumapaz, Nazareth.
Colegio Campestre Jaime Garzon,
Sede Las Animas.

28 - Enero - 2025.

Responsable.
Arq. Ivan Omañas.
Residente de obra
Consorcio ZF

Clima: Nublado

Arq. Ivan Urrejas
Residente obra
consorcio 2F

Inspector Interventoria
Nogaall S.A.S

14-02-2025 Viernes

Personal en obra:
5-Ayudantes
1-Oficial.
1-Residente de obra.
Equipos:
1-Demledor
3-Cargues de RCD en Volqueta 7m³ c/u Aprox
Actividades Realizadas.
-Se realizo cargue de RCD en volgoetas.
-Continuan excavaciones en zapatas del eje A.
Clima: Nublado

Arq. Ivan Urrejas.
Residente obra
consorcio 2F

Inspector Interventoria
Nogaall S.A.S

15-02-2025 Sabado

Personal en obra:
3-Ayudantes
1-Oficial.
Equipos:
1-Demledor.
Actividades Realizadas
Continuan actividades de excavacion en zapatas y Vigas de cimentacion
Ajuste de Redo Hidraulicas existentes.
Desmonte y recuperacion de muro en adobe entra Aula y Comedor
Clima: Se presentaron lluvias de 7am a 12pm el resto dia.

Nota: Se realiza recorrido en obra junto a profesional estructural en conjoto con Interventoria y Contratista, para emitir concepto, observaciones y pruebas con penetrometro.

Arq. Ivan Urrejas.
Residente obra
Consorcio 2F.

Inspector Interventoria
Nogaall S.A.S

16-02-2025 Domingo

No se realizaron actividades en obra por dia festivo.

Norma

17-02-2025 Lunes.

Personal en obra.
3-Ayudantes.

1-Residente de obra.
Equipos.
1-Demledor
Actividades Realizadas
Desmonte y recuperacion de muro en adobe.
Continua la excavacion manual de zapata y Vigas de Cimentacion
Novedades:
Se realizan 2 cargues de RCD de 7m³ c/u 14m³ total
Clima: Nublado.

Arq. Ivan Urrejas.
Residente obra.

Inspector Interventoria
Nogaall S.A.S

18-02-2025 Martes

Personal en Obra:
4-Ayudantes
1-Oficial.
Equipos:
1-Demledor.
Se realizan 2 Cargue de RCD de 7m³ c/u 14m³ total.
Novedades.
Ingresa a obra 200 bultos de cemento de 50kg c/u.
Clima: Soleado.

NOTA: El Residente de interventoria hace la observación que el viaje de cemento, NO se encuentra acopiado devidamente, se solicita estibar el material y proteger.

Arq. Ivan Urrejas.
Residente obra.

Inspector Interventoria
Nogaall S.A.S

19-02-2025 Miercoles

Personal en obra:
1-Oficial.
4-Ayudantes.
1-Residente de obra.
Equipos.
1-Demledor.
1-Polidora 4".
Se realizan 3 cargue de RCD de 7m³ c/u 21m³ total Aprox.
Ingresa a obra: 10m³ de Arena de rio
12m³ de Granilla

Norma

Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
Desmonte y recuperacion de muro en adobe en Coana.
Baño - V.V. Docente y Deposito.
Clima: Soleado.

Arq. Ivan Urrego S. Residente Obra Consorcio ZF
Inspector Interventoria Nogaall S.A.S

20-02-2025
Jueves

Personal en obra:
1 - Oficial.
5 - Ayudantes.
Equipos.
1 - Demoledor
1 - Polidora 4"
Actividades Realizadas
Desmote y recuperacion de muro en adobe e V.V. Docente
Desmonte de puertas y ventanas en todas la areas a intervenir
Excavacion manual para zapatas y Vigas de Cimentacion
Novedades:
Se realiza recorrido de obra con profesionales electricos tanto contratista como interventoria, para dar recomendaciones en obra y formalizar diseños electricos.
Clima: Nublado.

Arq. Ivan Urrego. Residente Obra Consorcio ZF.
Inspector Interventoria Nogaall S.A.S

21-02-2025
Viernes

Personal en obra
1 - Oficial.
5 - Ayudantes
Equipos:
1 - Demoledor.
1 - Polidora - 4"
Actividades Realizadas:
Desmonte de puerta y Ventanas.

Norma

Desmonte de tuberias Sanitarias.
Desmonte y recuperacion de muro en adobe
Trasiego de bloque en adobe
Demolicion de ladrillo nicho de contador de luz
Demolicion de piso en zona de circulacion
Clima: Se presentan lluvias intermitentes 9-AM a 5-PM.

Arq. Ivan Urrego S. Residente Obra Consorcio ZF
Inspector Interventoria Nogaall S.A.S

22-02-2025
Sabado

Personal en Obra
1 - Oficial.
5 - Ayudantes.
1 - Residente de obra
Equipos
1 - Demoledor.
1 - Polidora 4"
Ingresa a obra material:
191 - Varillas corrugadas de 1/2"
174 - Varillas corrugadas de 3/8"
25kg - Alambre Negro.
6 - Estibas de madera.

Actividades Realizadas:
- Demolicion de piso en zona de circulacion.
- Demolicion de placa con alistado y acabado Baño Vivienda Docente.

Clima: Se presenta fuertes lluvias 7.am - 12:00pm.

Arq. Ivan Urrego. Residente obra Consorcio ZF
Inspector Interventoria Nogaall S.A.S

23-02-2025
Domingo

No Se realizan actividades dia Festivo.

Arq. Ivan Urrego. Residente obra Consorcio ZF.
Inspector interventoria Nogaall S.A.S

Norma

Powered by CamScanner

24-02-2025 Lunes.

Personal en obra:
1 - Oficial.
4 - Ayudantes.

Equipos:
2 - Demoledores.

Actividades realizadas:
- Se continua con demolicion de piso en zona circulacion.
- Se continua con demolicion de pisos en V.v. Docente.

Clima: Nublado

Arq. Ivan Umaña
Residente obra
Consorcio 2F.

Inspector interventoria
Nogaall S.A.S

25-02-2025 Martes

Personal en obra:
1 - Oficial
4 - Ayudantes.

Equipos:
2 - Demoledores.

Ingresa material a obra
50 Und - Tablaburra de 25cm x 2,40mts.
50 und - Durmiente de 4cm x 4cm
30 Und - Repisa de 4cm x 8cm.
30 Und - Tabla chapa de 25x3mts.

Actividade Realizadas:
- Estibacion de bultos de cemento.
- Continua y finaliza demolicion de piso en zona Circulacion.
- Demolicion de pison de cocina.
- Demolicion de muros en mamposteria baños.
- Desmote tuberia electria zona nueva vivienda docentes.
- Desmote de rejas en zona cocina.
- Desmonte de toberia sanitaria.
- Desmote de 2 puertas.
- Continuan excavaciones munuales de Vigas de cimentacion Eje A y 1.

Norma

Clima: Nublado.

Arq. Ivan Umaña.
Residente obra
Consorcio 2F.

Inspector interventoria
Nogaall S.A.S

26-02-25 Miercoles

Personal en obra:
1 - Oficial.
3 - Ayudantes.
1 - Maestro de obra
1 Residente de obra

Equipos:
1 - Demoledor.

Ingresa material a obra.
- 4m³ de piedra media zonga (1m³ corresponde a la sede L. Verde)

Actividades Realizadas:
- Demolicion de viga de cimentacion - Comedor.
- Limpieza y nivelacion de pisos - Aula y Comedor.
- Continuan excavaciones manuales Vigas de cimentacion Eje - A.
- Demolicion de muro en mamposteria - Nueva viv Docente.

Clima: Soleado.

Arq. Ivan Umaña.
Residente obra
Consorcio 2F.

Inspector interventoria
Nogaall S.A.S

27-02-25 Jueves

Personal en obra:
1 - Oficial.
4 - Ayudantes
1 - Residente obra.

Equipos: 1 Demoledor

Ingresa material de obra
- 8m³ de recebo

Actividades Realizadas.
- Excavacion manual en pasillo
- Trasiego de escombro y material de excavacion en carretilla.
- Excavacion manual piso en cocina y Deposito.

Clima: Soleado

Arq. Ivan Umaña.

Inspector interventoria

Norma

Powered by CamScanner

25-04-25 Viernes

Personal en Obra
1-Oficial
4-Ayudantes
Equipos:
1-Demoledor.
Actividades Realizadas:
- Excavacion manual piso Deposito - Baño V.I.Docente
- Limpieza de material en eje A.
- Limpieza de muros de comedor y cocina para empezar actividad de recebar piso.
Clima: Soleado.

Arq. Juan Cifuentes Residente de obra consorcio ZF

Inspector interventoria 1069830671 Nogaall S.A.S

01-05-25 Sábado

Personal en obra:
1-Oficial.
3-Ayudantes
Equipos:
1-Demoledor
Actividades Realizadas:
- Compactacion de pisos tierra natural.
- Organizacion general de obra.
Clima: Nublado

Arq. Juan Cifuentes Consorcio ZF

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

02-05-25 No se realizan Actividades - Dia festivo

03-05-25 Lunes

Personal en obra
1-Oficial.
3-Ayudantes.
Equipos:
1-Demoledor 1-Cargon
Llega Recebo a obra 5m³ Aprox
1-Viaje de materia RCD.
Actividades realizadas:
- Continua Compactacion de piso natural comedor.
- Cargue Volqueta material RCD
- Se funden sopandas para malla electrosoldada

Norma

Novedad:
Se realiza socializacion con comunidad para exponer los avances en obra a la fecha, junto con consorcio ZF, Nogaall sus Interventoria y supervicion de SED y Rectora.
Clima: Soleado.

Arq. Juan Cifuentes consorcio ZF

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

04-03-25 Martes

Personal en obra.
1-Oficial
3-Ayudantes.
Equipos: 1-Cargoro.
Llega material a obra:
Boquilleria 4ud
Tanques sosts. 2und
Zaranda 1und
Maquera de Jardin somts 1und.
Bateas 2und.
Actividades Realizadas:
Se recoba piso y se compacta en Comedor y Aula.
replanteo ampliacion de zapatas.
Clima: Se presenta lluvias leves hasta medio dia - Nublado

Arq. Juan Cifuentes consorcio ZF

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

05-03-25 Miercoles

Personal en obra:
1-Oficial.
3-Ayudantes.
Equipos: 1-Cargoro.
Se Cargan 3 Viages de material RCD. 21m³ Aprox.
Actividades Realizadas:
- Cargue de materia RCD 3 Viages.
- Continua y finaliza compactacion de recebo en Aula y cocina.
- Se inicia excavacion manual para ampliacion de zapatas.

Norma

Powered by CamScanner

Clima: Nublado

Arq. Ivan Urreñas Consorcio ZF

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

26-03-25 Jueves.

Personal en obra:
1 - Oficial
3 - Ayudantes
1 - Residente de Obra
1 - SST

Equipos: 1 - Demoledor
1 Polidora 4"
1 - Canguro

Actividades Realizadas:
- Continuan Excavaciones manuales Ampliacion de zapatas
Es de aclarar que en la excavacion se han encontrado grandes rocas lo que hace mas demorada la actividad.
Clima: Nublado - Se presentan lluvias fuertes de 12:00 a 3.00pm

Arq. Ivan Urreñas Consorcio ZF.

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

27-03-2025 Viernes

Personal en obra:
1 oficial
3 ayudantes.

Equipos:
1 - Demoledor
1 - Polidora 4"
1 - Canguro.

Actividades Realizadas:
- Continuan excavaciones manuales - Ampliacion de zapatas Eje E y Eje 3.
- 1 Carga Un Viaje de RCD. 7 MT APROXIMADO.
- 1 Carga 2 Viajes de MIXTO 16 MT APROXIMADO
Clima: Nublado se presentan lluvias intermitentes.

Arq. Ivan Urreñas. Residente Obra Consorcio.

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

08-03-2025 Sabado

Personal En obra
1 oficial
2 AYUDANTES

Equipos:
1 ~~Demoledor~~
1 Canguro
1 Polidora

Actividades Realizadas
- Excavacion y ampliacion zapatas

Arq. Ivan Urreñas Residente Obra Consorcio ZF.

Domyo 09/03/25 no se realizaron actividades dia domingo.

10-03-25 lunes. Personal en obra.
1 - oficial
3 - ayudantes.
1 - maestro general.
1 - SST

Equipos 5
2 pulidoras.
1 malambreno
1 percutor
1 canguro.

actividades a realizar.
Relleno de zapatas.
cangureadas.
ciclopeo.

Clima: Soleado.

Arq. Ivan Urreñas Residente Obra Consorcio ZF

SST consorcio ZF.

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

11-03-25 martes

Personal en obra.
1 - Oficial.
3 - ayudante.
1 - maestro general.
1 - SST

Actividades a realizar.
Excavacion zapatas.
fundida de ciclopeo.
corte de hierro
fabricacion de pilares.
llego camion con material
500 Bloques H5
500 Ladrillos prensados.
1 transporte pepe.

Clima Soleado.

Arq. Ivan Urreñas. Residente Obra Consorcio ZF

Equipos.
2 pulidoras.
1 taladro inalambrico
1 taladro percutor
1 canguro.

Novedad: Ingresaron 4 tecnicos. a realizar la instalacion de la antena de Internet segun Socializa

SST Les tecnicos manifiestan que consorcio ZF no puede instalar por temas ajenos al contrato de obra.

Se deja claridad que no se nos informo sobre esta Visita a ninguna de las partes contratista e interventoria

Inspector interventoria Nogaall S.A.S

Norma

Powered by CamScanner

personal en obra.
12-03-25 1- oficial.
miercoles 3- ayudantes.
1- maestro general.
1- SST

actividades a realizar
Elevacion de zapatas. Equipos.
fundida de ciclopeos. 2- pulidoras.
Suspension de las pasta 1- taladro percutor
lista 5:00 de la tarde 1- taladro inalambrico
SST 1- canguro.
Inspector interventoria
NOGAA II S.A.S consorcio ZF.

Novedad:
Por el terreno que se presenta en la sede la altura de los pedestales van a variar, lo anterior con el fin de que tanto las zapatas como la vigas de cimentacion queden enterradas y no queden a la vista.

Ing. Civil Consorcio ZF
Inspector interventoria NOGAA II S.A.S

13-03-25 personal en obra.
Jueves. 1- oficial
6- ayudante.
1- maestro general.
1- SST.
Equipos. Volqueta 1 SST consorcio ZF.
2- pulidoras camion 1. Inspector interventoria NOGAA II S.A.S
1- taladro percutor
1- taladro inalambrico.
1- canguro.
Actividades a realizar
elevaciones de zapatas.
instalacion de malla electrosoldada para contrapiso en aula 2 y comedor.
llegada de camion con bloques H5 descargue volqueta con ladrillo.
traslado RCD a punto de acopio

Se realiza organizacion y señalamiento de obra. organizacion y acopio de material
Clima, se an presentado lluvias en la mañana
Novedad:
Se realiza recorrido de obra junto con Director, Residente, Inspector y SST de interventoria con el fin de ve avance de obra ~~[illegible]~~ exponer observaciones y recomendaciones tanto obra como SST.

Ing. Civil Residente obra consorcio ZF
Inspector interventoria NOGAA II S.A.S

Viernes. Personal en obra:
14-03-25. 1- Oficial
6- Ayudantes.
1- Maestro obra.
1- Residente SST

Equipos:
1- Demoledor. 1- Trompo.
1- Pulidora 7"
1- Pulidora 4½"
1- Kanguro

Actividades Realizadas:
Finaliza la fundicion de concreto ciclopeos en zapatas.
- Extendido de plastico polietileno para placa en Aula y Comedor.
- Instalacion malla electrosoldada para placa en Aula y comedor
- Armadura de viguetas de apoyo para muro entre cocina y Comedor.
Clima: Nublado.

Ing. Civil Residente obra consorcio ZF
Inspector interventoria NOGAA II S.A.S

Sabado Personal en obra:
15-03-25 1- Oficial.
5- Ayudantes
1 Maestro obra
1 Residente SST
1 Residente obra.

Equipos:
1- Demoledor
1- Pulidora 7"
1- Pulidora 4½"
1- Kanguro
1- Trompo.

Norma
Powered by CamScanner

Actividades Realizadas:
-Corte y armado de acero parrillas zapatas
-Compactacion y fundida de concreto de nivelacion para Vigas de cimentacion.
-Clima:
Soleado.

Arq. Ivan Urueña
Residente de obra
Consorcio 22

Inspector Interventoria
Nogaa II SAS

Powered by CamScanner