Bitacora De Obra Nº 001

Contrato Nº
COL. PCCNTR. 7004833

Ubicacion:
Localidad Sumapaz, Betania
Colegio Campestre Jaime Garzon
Sede El Tabaco.

28 - Enero - 2025.

Responsable.

Arq. Ivan Urmaña S.
Residente de Obra
Consorcio ZF

16-03-25
Domingo No se realizan actividades dia festivo

Ing. Ivan Ortiz
Residente obra
Consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaall S.AS

SST
consorcio ZF

17-03-25 Personal en obra. Equipos:
Lunes 1-Oficial Pulidora
1-Ayudante Demoledor.
1-Residente obra
Actividades realizadas
- Regatas para tuberia hidrosantana.
- Inicia el armado de vanlla figurada - Flejes para Vigas de confinamiento V.V. Docente y.
clima.
Se presenta fuertes lluvias en el transcurso del dia.

Ing. Ivan Ortiz
Residente obra
Consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaall S.AS

SST
consorcio ZF

martes Personal en obras Equipos.
18-03-25 1-oficial 1- Demoledor
1-ayudante 1- pulidora
1- maestro general.
1-SST.
Actividades a realizar.
armados de fletes. para vigas de confinamiento en vivienda docente 1.-
fabricación de muros cajas de inspección clima tiempo seco.-

SST
Consorcio ZF.

Ing. Ivan Ortiz
Residente obra
Consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaall S.AS

miercoles Personal en obra. Equipos.
19-03-25 1- residente 1- Demoledor.
1- maestro general. 1- pulidora.
1-SST
1- oficial
4- ayudante
Se realizo recorrido de sede con personal de interventoria para ver avances en obra. y observaciones que quedaron en actas
Actividades a realizar.
armado de acero y fletes de vigas de confinamiento de los demas espacios de las sedes, instalacion de red sanitaria perimetral replanteo para levantar mamposteria en viviendas docente. se inicio mamposteria en vivienda docente 1.
clima lluvias.

SST
consorcio ZF

Ing. Ivan Ortiz
Residente obra
Consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaall S.AS

Jueves Personal en obra. Equipos.
20-03-25 1- maestro general. 1- demoledor.
1- SS 1- pulidoras
1- oficial
4- ayudantes
1- inspector de obra
Actividades a realizar.
Demoliciones de pisos concreto en cocina y baño instalacion de red sanitaria
mamposteria de vivienda docente. 1
desmonte de latamanos y primer.

clima lluvias.

SST
consorcio ZF

Ing. Ivan Ortiz
Residente obra
Consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaall S.AS

Powered by CamScanner

Viernes 21-03-25

personal en obra
1- residente
1- maestro general.
1- SST
1 inspector
1- oficial
4- ayudantes

equipos.
1- Demoledor.
1- pulidora.
1- taladro.

actividades a realizar:
instalacion de redes sanitarias en el baño de vivienda docente.
instalacion de red sanitaria perimetral manposteria vivienda docente
traqueteo de escombros
limpieza. Lluvias intermitentes

Arq. Ivan Urrejas. Residente obra consorcio ZF.

Inspector interventoria Nogaall SAS

Sabado 22-03-25.

Personal en obra.
1- Oficial.
4- Ayudantes.

Equipos:
1- Demoledor.
1- Pulidora.
1- Taladro.

Actividades Realizadas.
Pañete muros ablogue V.V. docente.
Demolicion Placa - Comedor.
Rogatas en muros para instalacion de ductos de ventilacion en baños.
Clima: Lluvias Intermitentes

Arq. Ivan Urrejas. Residente obra Consorcio ZF.

Inspector interventoria Nogaall S.AS

Domingo 23-03-25

No se realizan actividades dia festivo.

Arq. Ivan Urrejas Residente obra consorcio ZF

Inspector interventoria Nogaall SAS

Lunes 24-03-25

No se realizan actividades dia festivo.

Arq Ivan Urrejas Residente obra Consorcio ZF.

Inspector interventoria Nogaall SAS

Martes 25-03-25

Personal en obra:
2- Oficiales.
4- Ayudantes.

Equipos:
1- Demoledor.
1- Pulidora
1- Taladro

Actividades Realizadas.
-Continua la demolicion de placa en comedor.
-Continua el armado de Vigas de confinamiento para V.V Docente
-Continuan pañete y remates de muros
Clima: Soleado.

Arq. Ivan Urrejas. Residente obra Consorcio ZF.

Inspector interventoria Nogaall S.AS

Miercoles 26-03-25

Personal en obra
2- Oficiales.
4- Ayudantes.
1- Maestro de obra.
1- Residente de obra.

Equipos:
1- Demoledor
1- Pulidora.
1- Taladro.

Actividades. Realizadas:
-Continuan remates de pañete en V.V. Docente
-Continua el armado de vigas de confinamiento.
-Recebada sobre red sanitaria Perimetral
-Instalacion cinta peligro.
Clima: Soleado - Nublado

Arq Ivan Urrejas Residente obra consorcio ZF

Inspector interventoria Nogaall S.AS

Jueves 27-03-25

Personal en obra.
2- Oficiales
3- Ayudantes
1- Maestro obra

1 Residente SST
1 Residente obra.

Norma

Powered by CamScanner

Equipos
1- Pulidora
2- Demoledor.
1- Taladro.
1 llega 1 Viaje de Recebo 7 m³ Aprox
Actividades Realizadas:
- Demolicion de cuchillas papa realizar Viga de confinamiento entre comedor y Despensa - Bloque I
- Remates, filos y pañetes - V.V. Docente 1
- figurado de Aceros para Vig. Confinamiento
Clima: Soleado - Nublado

Arq. Juan Quintero
Residente obra
Consorcio ZF

Nombre Apellido
Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

28-03-25 Viernes

Personal en obra
2- Oficiales
3- Ayudantes
1- Maestro obra
1- Residente obra
1- Residente SST.

Equipos:
1- Demoledor
1- Taladro
1- Pulidora
1 Llega material de accesorios Sanitarios y epoxico para anclajes

Actividades Realizadas
- Excavacion y demolicion para placa contrapiso en comedor
- Instalacion de armadura en acero para Vig. Confinamiento en V.V. Docente

Clima: soleado - Nublado

Arq. Juan Quintero
Residente obra
Consorcio ZF

SST
consorcio ZF.

Nombre Apellido
Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Sabado 29-03-25

personal en obra
1- Residente sst
1- maestro general.
1- inspector de obra
2- oficiales
3- ayudantes

Equipos.
1- Demoledor.
1- taladro
1- pulidora

Actividades a realizar.
Demoliciones de muros. placa comedor.
Excavaciones, amarre de vigas viviendas docente
Limpieza de muertos
Clima soleado

SST
consorcio ZF

Nombre Apellido
Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Domingo 30-03-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
1- oficial

Equipos.
1- Pulidora
1- taladro

Actividades a realizar.
anclajes y amarre de hierro.
clima soleado.

SST
consorcio ZF

Nombre Apellido
Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Lunes 31-03-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
1- director de obra
1- oficiales
3- ayudantes

Equipos.
1- taladro
1- pulidora.

Actividades a realizar.
Armado de vigas de confinamiento
Tartareado de vigas, pegado de pisos.
Puertas de entrada principal. vrelleriado.
con instalaciones
clima lluvioso

SST
consorcio ZF.

NOTA: se evidencia que la tuberia sanitaria de viviendas #1, 2, cocina comedor y baños esta tapada y no se a realizado el respectivo destaponque y no se an consultado las medidas ATT. inspector interventoria

Nombre Apellido
Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Powered by CamScanner

martes 01-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
2- oficiales
3- ayudantes

equipos
1- pulidora
1- taladro

actividades a realizar.
conformación de pisos
tesereado de vigas, amarre de hierro
cisma lluvias
sst
consorcio ZF.

NOTA: se realizo prueba de estanqueidad viviendas # 1, 2, cosima y baños desde el Nivel cero, se deja registro fotografico de la prueba
ATT: inspector interventoria
Nogaall S.A.S

miercoles 02-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
2- oficiales
3- ayudantes

equipos
1- pulidora
1- taladro
1- camion
1- trompo.

actividades a rrealizar.
llegada y descargue de camion con materiales 200 ladrillos recocidos 40 bloque Hs. 1 trompo pequeño y 4 secciones de andamios.
Vaciado de vigas y manposteria de baño
cisma lluvias.
sst
consorcio ZF

NOTA: se verifico la prueba de estanqueidad de viviendas # 1, 2 cosima y baños completas, dando resultado positivo. se deja registro fotografico
inspector interventoria
Nogaall S.A.S

Jueves 03-04-25

personal en obra.
residente sst
1- maestro general.
2- oficiales
3- ayudantes

equipos.
1- pulidora.
1- taladro.
1- trompo.

actividades a realizar.
fundida de vigueta, instalación de sanitarios, manposteria baño comedor, instalación de hierro vigas, comedor se recibe material bloque, se reporta visita de interventoria en la en las horas de la mañana cisma soleado.

NOTA: en sede Tabaco se realizó la observación al director de obra de la falta de equipos de compactación, ya se an realizado varias observaciones y se le informa que si no se cultiva compactación certificada No se autorizara fundidas de placa piso ATM: inspector interventoria
sst
consorcio ZF

Viernes 04-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
2- oficiales
3- ayudantes

equipos.
1- trompo
1- taladro
1- pulidora.

actividades a realizar.
continuación de fundida de vigas.
portete de muros divisiones de baños, comedor.
fundición de vigas vivienda docente
cisma lluvias torrenciales todo el dia.

NOTA: dejo claro que realice la observacion de grieta sede Tabaco no ahi equipos de compactacion, por si llegan a quedar mal las compactaciones es de piso aclaro que no es responsabilidad mia y de mi parte no aprobare las fundidas de los pisos. ATM inspector interventoria
sst
consorcio ZF

Sabado 05-04-25

personal en obra.
2- oficiales
3- ayudantes

equipos.
1- trompo
1- pulidora
1- taladro

actividades a realizar.
fundida de vigueta, se continuara con manposteria, baños y comedor.
instalacion de hierro.
cisma lluvias torrenciales.
sst
consorcio ZF

Domingo 06-04-25

yo se realizaron actividades este dia
sst
consorcio ZF

inspector interventoria
Nogaall S.A.S

lunes 07-04-25

personal en obra
2- ayudantes
2- oficiales

equipos.
1- trompo
1- pulidora
1- taladro

actividades a realizar
terminado de formaleta, encofrado de vigas, confinamiento de cenefas, desencofrado de vigas, aislación descuelte orden y aseo de obra. seguridad. felipe y el maestro iban trabajar en la tarde obra obinna Mustias torrencibles

sst
consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

martes 08-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
1- residente de obra
1- director de obra.
2- oficiales
2- ayudantes

equipos.
1- trompo
1- taladro
1- pulidora.

actividades a realizar
fundida de vigas. cenefas, fundida de pisos baños, fundida de pisos de cocina viviendas aledaños, compactacion con canguro piso cenefas instalación plastico y cobertmalla piso cenefas seguridad socialización seguridad interventoria y comunidad y secretaria. obinna Mustias torrencibles

NOTA: se le realizo la observacion al contratista de no ingresar personal a las sedes sin estar aprobado por la interventoria y autorizado por la SED ATM: inspector de interventoria

sst
consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

miercoles 09-04-25

personal en obra.
1- residente sst
1- maestro en general
1- inspector de obra
3- oficiales
3- ayudantes
actividades a realizar.
fundida de pilas de cenefas
instalación de tuberia subterranea.
obinna Mustias

equipos
1- trompo.
1- taladro
1- pulidora

sst
consorcio ZF.

Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

lunes 10-04-25

personal en obra
1- residente de obra
1- residente sst
1- maestro general
1- oficial
3- ayudantes
actividades a realizar.
Desencofrado de vigas de cocina cenefas y baños, demolicion placa piso cocina. cargue de volqueta retiro de RCD. Descargue de camión con estructura metalica charla de seguridad y salud en el trabajo realizacion de pruebas retiros realizacion de orden y aseo general.

equipos.
1- pulidora.
1- Demoledor.
1- volqueta
1- camion.

sst
consorcio ZF.

Inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Norma

Powered by CamScanner

Viernes 11-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- residente de obra
1 oficial
4- ayudantes

Equipos:
1- trompo.
1- pulidora
1- Demoledor.
1 compactador

Actividades a realizar.
Demolición de placa piso cocina compensar.
se realiza aseo de vivienda docentes #2
se realiza instalación de tubería agua potable en vivienda #1 y 2.
cocina compensar bajar de cocina.
y bajar frente a vivienda docente
se realiza excavación manual de pisos en cocina compensar. trazado de Recibo comun extendido compactación de pisos cocina y nivelación para fundido
clima lluvioso

NOTA: en vivienda de docentes #1, quedaron las actividades paradas no estan realizando actividades, para que tengan en cuenta los muros estan descubiertos y con estas lluvias los muros se aguasapan (se humedecen) y cuando vayan a realizar la obra blanca los muros se van a amarillar por la humedad. lo ideal sera que cubriesen los muros con polietileno ATM. inspector interventoria

Nombre: Alvaro Alonso Alvis Cano
inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

sst
consorcio ZF

Nombre: Ing. Juan Carlos Arteaga
Ing. Residente de obra
Consorcio ZF

sabado 12-04-25

personal en obra.
1- residente sst
1- residente de obra.
1- oficial
4- ayudantes

Equipos
1- trompo
1- pulidora
1- taladro
1- compactador

Actividades a realizar.
fundida de piso cocina compensar.
trasladado de cemento y materiales para limpieza de vigas
clima soleado

sst
consorcio ZF

Nombre: Alvaro Alonso Alvis Cano
inspector interventoria

Nombre: Ing. Juan Carlos Arteaga
Ing. Residente de obra
Consorcio ZF

Domingo 13-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
1- oficial
3- ayudantes

Equipos
1- Demoledor
1- compactador
1- taladro
1- pulidora.

Actividades a realizar.
Demolicion de muros y nivelación
Desmonte de tejado en bahos altillos y zona de deposito, retiro de material RCD, organización de obra
clima soleado

sst
consorcio ZF

Nombre: Alvaro Alonso Alvis Cano
inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Ing. Residente de obra Consorcio ZF

lunes 14-04-25

personal en obra
1- residente de obra
1- residente sst
1- maestro general
1- oficial
4- ayudante

Equipos
1- taladro
1 pulidora

Actividades a realizar
Demolición para viga muerta cocina aula
Desmonte de tejado bodega y baños
clima soleado

sst
consorcio ZF.

Nombre: Alvaro Alonso Alvis Cano
inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Ing. Residente de obra. Consorcio ZF

martes 15-04-25

personal en obra
1- residente sst
1- maestro general
1- oficial
4- ayudante

Equipos
1- pulidora
1- taladro

NOTA: se evidencia que los pisos de Aula y Vivienda de docente #1 no se encuentran protegidos se deja claro que cocina se protegen el Recibo Salvo Finalidad del contratista como se acordado en actas anteriores.

Actividades a realizar.
Desmonte de subviga y tejado bodega y cocina compensar, patrulla de viga perimetral y zunchos muro en zona de deposito y baños altillos
clima soleado

sst
consorcio ZF.

Nombre: Alvaro Alonso Alvis Cano
inspector interventoria
Nogaa II S.A.S

Ing. Residente de obra Consorcio ZF

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles Personal en obra
16-04-25 1- Residente SST
1- maestro general
1- oficial
4- ayudantes

Equipos
1- pulidora
1- taladro

Actividades a realizar
Desmontaje de iluminación aula.
y aparatos eléctricos aula
Traslado de cuadro para salon sistema
Picado de muros columna,
Traslado de estructura metalicas de
desmontaje cubierta cobertizo
descargue de materiales, bloques. aseo
general. limpieza mueblado.

R. Obra
C.C. 80.000.027

SST
Consorcio ZF

Inspector interventoria
Nogal II SAS

Powered by CamScanner