*15 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: NUBLADO.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RES. OBRA, 1 SST OBRA, 1 RES. INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: SE REALIZARON ACTIVIDADES HASTA MEDIO DIA DE EXCAVACIONES ZAPATAS, DEMOLICION DE MUROS BAÑOS, TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.
NOTA: SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL ING. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Y EL ASESOR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DONDE SE REALIZA UNA INSPECCION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y MEDICIÓN CON PENETROMETRO PARA DETERMINAR CONDICIONES, CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS, DE FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA METALICA, DE LAS EDIFICACIONES A INTERVENIR, TODO ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES.

Ayn Cubillos.
Residente de Obra.
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES LARA

*16 DE FEBRERO DE 2025.

NO SE REALIZO LABORES

Ayn Cubillos.
Residente de obra.
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES L.
RES. INTERV.

*17 DE FEBRERO DE 2025

TIEMPO:
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
PERSONAL ADMO: 1 RES OBRA, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 SST OBRA

Norma

1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSP INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS PARA LA CIMENTACIÓN, DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS, DESMONTE DE VENTANERIA Y PUERTAS EN BLOQUE, DEMOLICION DE MUROS.

Ayn Cubillos.
Residente de Obra
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES LARA
RES. INTERVENTORIA

*18 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIAS 11:00 A 1:20 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RES OBRA, 1 SST OBRA 1 RES INTERVENTORIA, 1 INSP INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
DEMOLICION DE MUROS DE ZONA DE VIGILANCIA Y DEPOSITO (CUARTO ASEO), TRASIEGO MATERIAL, SE DESMONTAN PUERTAS Y VENTANAS.

Ayn Cubillos.
Residente de Obra
Consorcio Zf.

RES INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES.

*19 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIAS JUEVES DE 3:00 A 4:10 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR OBRA INTERVENTORIA, 1 SST OBRA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, ADICIONAL SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATAS BASADO EN LAS COTAS QUE RECOMEN

Norma

Powered by CamScanner

DO EL ESPIALISTA ESTRUCTURAL.
Auri Cuellar.
Residente de obra.
Consorcio 24.

LEONARDO PAREJA PARA
RES. INTERV.
20-Febrero-2025

Tiempo: Nublado. Lluvias 3:10 - 4:30 pm
Personal administrativo: 1 residente de obra, 1 director de obra.
1 Residente de interventoria.
ACTIVIDADES: SE VALIDA EL PUNTO DE CONEXION ACOMETIDA SUBTERRANEA CALIBRE #8 PROTECCIÓN 2X50, SE REALIZA MEDIDA. DE CORRIENTE Y TENSION CON EL FIN DE VERIFICAR LA CARGA PROYECTADA SE PUEDA SATISFACEN CON LA CARGA INSTALADA, SE SOLICITA EL RECIBIDO DE ENERGIA PARA VERIFICAR LA CARGA CONTATADA AL PREDIO, SE REQUIERE CAMBIO DE TABLERO EXIST YA QUE NO CUMPLE CON EL (RETIE), SE REQUIERE NORMALIZAR, LA CAJA DE INSPECCION DE SISTEMA PUESTA A TIERRA ESTA COMPARTIENDO CANALIZACIÓN DE LOS CIRCUITOS RAMALES, SE SOLICITA UN NUEVO TABLERO DE 12 CIRCUITOS PARA DAR CUMPLIMIENTO

LEONARDO PAREJA. Auri Cuellar Residente Obra. *21 DE FEBRERO DE 2025. VIERNES.

CLIMA:
MAÑANA: NUBLADO
TARDE: Lluvias 2:10 - 4:15 pm
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA 1 SST OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVEN
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON DESMONTE DE VENTANERIA Y PUERTAS, SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN DE 2 APATAS Y VIGAS, DEMOLICIÓN DE MUROS (MAMPOSTERIA EN BAÑOS)

Auri Cuellar
Residente Obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA

Norma

*22 DE FEBRERO DE 2025
SABADO.

CLIMA:
MAÑANA: Fuertes lluvias. 10:00 - 12:15 pm
TARDE: Nublado
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE OBRA 1 SST OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: Se continua con el desmonte de puertas de acceso al salon de sistemas. De igual manera se realiza la demolición y trasiego de valdosa en la cocina compensar. Por otra parte se empezo a excavar para la instalación de tuberia aguas residuales cocina compensar.

Auri Cuellar
Residente de Obra.

*24 de Febrero 2025
Lunes.

Clima:
Mañana: Llovizna.
Tarde: Lluvias Fuertes 1:30 - 3:40 pm.
Personal Operativo: 3 ayudantes, 1 oficial
Personal Admo.: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST obra, 1 residente Interventoria, 1 inspector Interventor
Actividades: se realiza la desistalación y desmonte de 1 puerta de acceso en habitación docente y la apertura de un acceso nuevo entre cocina y habitación. De igual manera se continua con la excavación para la instalación de tuberia aguas residuales en cocina compensar. Posteriormente se continua con el trasiego del enchape retirado de cocina compensar hacia el acopio autorizado por la comunidad.
NOTA N°1: se evidencia la llegada de 7 mts³ de arena de rio a la sede - Placas UFS-983
NOTA N°2: se solicita nuevamente al contratista, el retiro de RCD del punto de acopio a los sitios de disposición final.

Auri Cuellar
Residente Obra.

Norma

Powered by CamScanner

*25 de Febrero de 2025
Martes.

CLIMAS
MAÑANAS: Lluvia 9:15 - 10:15 a.m.
TARDE: Lluvia. 1:25 - 2:10 p.m.
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 residente de obra 1 SST de obra, 1 residente de Interventoria, 1 Inspector.
ACTIVIDADES: Se continua con la excavación y perfilamiento de vigas perimetrales y zapatas posteriores. De igual manera se continuo con la demolición de placa y enchape en area donde se va ha instalar la tuberia de aguas residuales. y su trasiego a punto de acopio.
NOTA N° 1: Se evidencia la llegada de 3,5 mts3 de arena de peña a sede San Jose - Placa UFS-983.
NOTA N° 2: Se evidencia la llegada de 7 mts3 de gravilla de 1/2 in a sede San Jose - Placa OTI-754.

Residente de Obra.

*26 de febrero de 2025
Miercoles

CLIMA:
MAÑANA: Nublado sin Lluvias.
TARDE: Lloviznas. 2:10 - 4:20 p.m
PERSONAL OPERATIVOS: 3 ayudantes, 1 oficial
PERSONAL ADMOS: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 residente de (obra) Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se continua con la excavación en cocina comedor para la instalación de tuberia aguas residuales. Por observación de la interventoria, se le solicita al contratista de obra, el retiro y demolición de la placa existente y posterior excavación de material organico para su mejoramiento. Esta actividad se solicita al evidenciar que el piso no cuenta con carpetas de mejoramiento y compactación.

NOTA N° 1: La profesional SST del contratista de obra, Informa a la interventoria que el material RCD que esta acopiado fue solicitado por la institución Educativa en Donación, motivo por el cual se procede a la realización del acta.

Residente Obra.

*27 de Febrero de 2025
Jueves.

CLIMA:
MAÑANA: Soleado
TARDE: Lloviznas. 1:00 - 3:10 p.m.
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST de obra, 1 residente de interventoria, 1 Inspector Interventoria
ACTIVIDADES: se realiza recorrido con la Ingeniria (Apoyo a la supervisión), Director de obra, Residente de obra, Maestro de obra, SST de obra, Contratista, Director de Interventoria, Residentes de interventoria, Inspector de interventoria. Una vez realizado el recorrido se realizan las siguientes observaciones y acuerdos.
- se pudo evidenciar que los muros no presentan elementos estructurales (vigas y columnas) por lo cual y en acuerdo de las partes presentan una propuesta (se puede evidenciar en el acta de comite avance de obra).
- Los muros en vivienda docente, se haran en mamposteria con amarre empotrado al bloque nuevo.
- Por acuerdo de las partes, en las areas de baños y donde se requiera, se dejara la placa existente como mejoramiento y se Fundira sobre ella.
- El apoyo a la supervisión solicito que la bitacora de obra este en la sede.
- En el recorrido se define realizar una rampa para acceso al aula de informatica y vivienda docente desde el costado de los baños Fachada P/Pal.

Residente de Obra.

Powered by CamScanner

*28 de Febrero de 2025.
CLIMA: Viernes.
MAÑANA: Lloviznas.
TARDE: Nublado sin Lluvia.
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente de interventoria, 1 Inspector interventoria.
ACTIVIDADES: Se realiza el corte y figurado de varilla 3/8" para Flejes en vigas perimetrales con dimensiones .15 mt x .15 mt, interna. Por otra parte se continuo con la excavación y perfilamiento de las vigas y zapatas. De igual manera se realizan actividades de aseo y demarcación con cinta peligro de los sitios de intervención.
Residente Obra.

*01 de Marzo de 2025
CLIMA: Sabado
MAÑANA: Soleado
TARDE: Lluvias 1:20 - 2:40 pm
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente interventoria, 1 Inspector Interventoria.
ACTIVIDADES: Se realizan actividades de corte y figurado de varilla 3/8" para Flejes de vigas perimetrales. Adicionalmente se continua con la excavación y perfilamiento de vigas y zapatas del cortado derecha
NOTA Nº 1: Se evidencia la llegada De insumos, herramientas y material a la cede (Madera para formaleta, Zaranda, 3 boquilleras, 1 cañeca para llenado de agua, 1 batea y Una manguera de jardineria).
Residente Obra.

*03 de Marzo de 2025
CLIMA: Lunes.
MAÑANA: Nublado sin lluvias.
TARDE: Lloviznas.

PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector Interventoria.
ACTIVIDADES: Se realizan actividades de demolición de anden parte exterior salon internos. Adicionalmente se realizo la ampliación de las excavaciones de las zapatas segun los diseños aprovados el 28-02-25 por parte de la interventoria. Por otra parte se continuo con la figuración y corte de hierro para Flejes y parrillas de vigas y zapatas.
Residente Obra.

*04 de Marzo de 2025
CLIMA: Martes.
MAÑANA: Fuertes lluvias. 10:10 - 12:30 pm.
TARDE: Lloviznas.
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro obra
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector Interventoria.
ACTIVIDADES: Durante todo el dia se presento Lluvias, motivo por el cual impidio realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se realizo el figurado amarre de parrillas para las zapatas y el amarre del hierro y estribos del pedestal.
NOTA Nº 1: Se evidencia la llegada de 1 viaje de 7 m³ de arena de Rio - Placa UFS-983.
Residente Obra.

*05 de Marzo de 2025
CLIMA: Miercoles.
MAÑANA: Soleado
TARDE: Nublado sin Lluvia.
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro de obra.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se continuan con actividades de corte y Figurado de parrillas para zapatas y figurado de hierro


Powered by CamScanner

para los pedestales. Por otra parte se realizo la verificación de niveles en conjunto con la interventoria y contratista. Posteriormente se realizo el mezclado y vaciado de concreto tipo ciclopeo en las 3 primeras zapatas frontales, esta actividad estuvo acompañada por la adición de piedra Zonga a las zapatas.

Auri Cuellar
Residente Obra.

*06 de Marzo de 2025
Jueves.

CLIMAS
MAÑANA:
TARDE:
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes, 1 oficial.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector Interven.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EXCAVACION ZAPATAS. FACHADA POSTERIOR SE FUNDE CICLOPEO EN ZAPATA FACHADA P/PA Y FIGURACION ACERO DE REFUERZO



* 07 DE MARZO DE 2025
VIERNES

CLIMA: NUBLADO SIN LLUVIA EN HORA DE LA MAÑANA
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
PERSONAL ADMO: 1 RES INTERVENTORIA, 1 DIR OBRA.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EXCAVACION MANUAL A ZAPATAS FACHADA POSTERIOR, SE CONTINUA CON FIGURACION DE ACERO DE PEDESTALES, SE CONTINUA CON EXCAVACION VIGAS EN FACHADA P/PA.

—M— Se realiza visita con la contraloria, el apoyo a la supervisión del Contrato de Interventoria y la lider territorial de la obra Sur Luisa León.

Norma

08-Marzo-2025.

Tiempo: Lluvias 7:00 - 8:00 pm.
Personal operativo: 3 ayudantes, 1 oficial.
Personal administrativo: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 SST y 1 maestro.
Actividades: Se funde 2 ciclopeas para zapatas de 1,10 * 1,100. Se continua con la figuración de acero de cimentación.
Auri Cuellar
Residente de Obra.

LEONARDO TORRES LARA.
09-Marzo 2025.

No se labora.

Auri Cuellar
Residente Obra.

*10-Marzo-2025.

Clima: Llovizna. de 3:05 pm a 4:50 pm.
Personal: 3 ayudantes, 1 oficial.
Personal administrativo: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 SST, 1 maestro.
Se continúa con la fundida de ciclopeo 8/9. y se perfila ultima excavación de zapata segun diseño de estructura de cimentación para ser fundida.
Auri Cuellar
Residente de Obra.

LEONARDO TORRES.
*11-Marzo-2025.

Tiempo = soleado
Tarde: lluvias de 4:00 - 5:00 pm
Personal operativo: 1 oficial, 3 ayudantes
Personal administrativo: 1 maestro, 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST.
Se Finaliza con las fundidas de ciclopeo, se instala parrillas de acero de zapatas y acero de pedestales. Se inicia con la fundida de zapatas.
NOTA Nº 1: El contratista, en cabeza del director de obra (Ing. Felipe Rocha), realizan comunicación con el Ing. Nestor Correal y el Arg. Leonardo Torres, donde manifiesta que

Norma

Powered by CamScanner

los diseños de mezcla llegan el dia de mañana y que solicita fundir las zapatas el dia de hoy bajo su responsabilidad aprovechando que tiene todo el material en campo y se compromete a sacar cilindros para muestras de resistencia, El Ing director de interventoria le manifiesta que es Bajo su responsabilidad si no da la resistencia debe demoler las zapatas fundidas.

Felipe Rocha
DIRECTOR OBRA

LEONARDO TORRES
RES INTERVENTORIA

Nota: los cilindros fueron tomados bajo la supervision del Ing Residente de interventoria

*12 DE MARZO DE 2025
Miercoles

CLIMA:
MAÑANA: Nublado sin Lluvias.
TARDE: Lloviznas
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudante, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: se continua con la fundida de zapatas. para viga perimetral de amarre. De igual manera se inicia armado de hierro para vigas perimetrales. siguiendo los aspectos estructurales, detalle de despiece, donde se verifica calibre del acero, separacion de estribos, cantidad y traslape. Tambien se realiza la recomendacion al contratista para que se cubra el acero con polietileno para evitar la corrosion.

Auricuelio Ortiz.
Residente obra.

*13 de Marzo de 2025
Jueves.

CLIMA:
MAÑANA: Nublado sin Lluvia.

Norma

TARDE: Lloviznos.
PERSONAL OPERATIVO: 3 ayudantes de obra, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: se continua con el figurado y amarre del acero para vigas perimetrales, se continua en la viga frontal siguiendo los detalles estructurales descritos en los planos. De igual manera se realiza recorrido de obra con el Director de Interventoria, Director de obra, Residentes de Interventoria, Residente de obra, SST de contratista y Interventoria, Inspector de Interventoria y contratista, se realizan las siguientes observaciones
- El contratista informa que el dia de hoy llega el material hidrosanitario para el inicio de esas actividades
- la Interventoria solicita el aumento de personal, ya que hay actividades a las que se pueden dar Inicio.
- El contratista se compromete a retirar los RCD el dia 14-03-2025.
- se solicita nuevamente al contratista planos estructurales de cubierta
- El contratista se compromete que el proximo Lunes 17-03-2025, Aumenta el personal y da inicio a las actividades hidrosanitarias.

Auricuelio Ortiz
Residente de Obra

LEONARDO TORRES L.

*14 DE MARZO DE 2025
VIERNES

CLIMA: NUBLADO LLUVIA DE 10:00 A 12:30 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 DIRECTOR DE OBRA

Norma

Powered by CamScanner

1 SST DE OBRA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON AMARRE DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS PERIMETRALES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA, SE SOLICITA NUEVAMENTE AL CONTRATISTA AUMENTO DE PERSONAL YA QUE HAY ACTIVIDADES QUE SE PUEDE DAR INICIO: RED HIDROSANITARIA, LLENO Y COMPACTACION EN PISO COCINA VIVIENDA DOCENTE, PLACA EN CONCRETO,

Ana Guillen Hdz
Residente de obra

LEONARDO TORRES
R. INTERVENT

*15 DE MARZO DE 2025
SABADO.

CLIMA
MAÑANA: NUBLADO
TARDE: NUBLADO CON LLUVIAS DE 12:00 A 1:00 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RES OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA, 1 SST OBRA.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO EN VIGAS PERIMETRALES FACHADA POSTERIOR BLOQUE 1, ADICIONAL SE SOLICITA AL CONTRATISTA NUEVAMENTE AUMENTO DE PERSONAL PARA REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES COMO LO HA SOLICITADO EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA.
SE REALIZO REUNION VIRTUAL CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL BALANCE DE OBRA CON LAS ACTIVIDADES

Ana Guillen Hdz
R. Jefe de Obra

LEONARDO TORRES.
R. INTERVENT.

*16 DE MARZO 2025
DOMINGO.

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

Ana Guillen Hdz
Residente de Obra

LEONARDO TORRES LARA
R. INTERVENTORIA.

*17 DE MARZO 2025.
LUNES.

CLIMA.
MAÑANA:
TARDE: 12:30 - 3:15 p.m.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RES OBRA, 1 RE
INTERVENTORIA, 1 TECNOLOGO INTERVENTORIA, 1 SST OBRA
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUER
VIGA DE CIMENTACIÓN PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA
POR OTRA PARTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA NUEV
MENTE. EL AUMENTO DE PERSONAL YA QUE SE EVIDE
CIA QUE SE PUEDEN REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES
COMO: INST HIDROSANITARIO, RECEBO PISO COCINA,
VANOS PUERTAS Y VENTANAS, MAMPOSTERIA, PLACA DE
CONTRAPISO EN VIVIENDA DOCENTE.

Ana Guillen Hdz.

LEONARDO TORRES LARA
R. INTERV.

Powered by CamScanner