ELECTRICO QUE ESTA UBICADO EN LA FACHADA LATERAL DERECHA DE LA OBRA (AULA INFORMATICA) CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES, SE CUMPLE POR PARTE DEL CONTRATISTA EL RETIRO DE ESCOMBROS EN SU TOTALIDAD. COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL COMITE ANTERIOR.

Residente de Obra.
Consorcio 2F.

RES. INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES.

* 15 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: NUBLADO CON LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE 2-4 pm.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTE
PERSONAL ADMO: 1 DIR OBRA, 1 RES OBRA, 1 RES INTERV, 1 INSP INTERV, 1 SST.
ACTIVIDADES:
EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL ING. ESTRUCTURAL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA EN EL FIN DE EVALUAR Y A SU VEZ UNA INSPECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y MEDICION CON PENETROMETRO PARA DETERMINA CONDICIONES/CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS, PARA DISEÑOS DE FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS DE LA EDIFICACIÓN A INTERVENIR, ASI MISMO SE SOLICITO EN COMITE LA FECHA DE ENTREGA DE DISEÑOS.

Residente de Obra.
Consorcio 2F

RES. INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES LARA

* 16 DE FEBRERO DE 2025.

NO SE REALIZARÓN ACTIVIDADES.

Residente de Obra.
Consorcio 2F

LEONARDO TORRES LARA
RES INTERVENT.

Norma

* 17 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIAS DE 3:40 A 6:00 P.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO OBRA
PERSONAL ADMO: 1 RES OBRA, 1 DIR OBRA, 1 SST, 1 RES INTERV, 1 INSPES INTERV
ACTIVIDADES:
EL DIA DE HOY SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN ZAPATAS Y DEMOLICION DE PIEDRA QUE APARECE EN EL PROCESO DE EXCAVACION, ASI MISMO SE CONTINUA CON EXCAVACION DE VIGAS EN AULA INFORMATICA.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA INICIAR ACTIVIDADES EN VIVIENDA DOCENTE YA QUE PUEDEN INICIAR CON MAMPOSTERIA, AFINADO PISO Y VANOS PUERTAS VENTANAS.

Residente de Obra.
Consorcio 2F

LEONARDO TORRES LARA
RES OBRA INTERV.

* 18 DE FEBRERO DE 2025

TIEMPO: LLUVIA DE 3:35 A 4:10 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 1 MAESTRO OBRA, 5 AYODANTES
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RES DE OBRA, 1 SST OBRA
1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA.
MATERIAL: 200 BULTOS DE CEMENTO, MATERIAL MENOR, TUBERIA SANITARIA, TUBERIA PVC DE 1/2, ACCESORIOS.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN EN ZAPATAS AULA INFORMATICA A SO NEL EXCAVACIÓN EN VIGAS DE CIMENTACIÓN, TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A SITIÓ AUTORIZADO.

Residente de Obra
Consorcio 2F.

RESIDENTE INTERVENT
LEONARDO TORRES L.

Norma

Powered by CamScanner

*19-febrero-2025.

Tiempo de lluvia: 2:00pm - 4:10 pm.
Hora 7:00 a.m - 5:00 pm.
Personal operativo: 5 ayudantes, 1 oficial, 1 maestro.
personal administrativo: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 SST, 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria. Se continua con la demolición de placa piso en baño primer piso vivienda docente. Se finaliza con la excavación de zapatas y se continua con la excavación de vigas de cimentación. Se instala protección temporal de obra con lámina de polietileno (plástico) para continuar con actividades en tiempos de lluvias.

Juan Guillermo Hdz.
Residente obra.

RES. INTERVENTORIA.

*20-FEB-2025.

CLIMA: NUBLADO. Lluvias de 1:30 - 3:00 pm.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO OBRA
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 SST OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON LA DEMOLICIÓN DE PLACA PISO EN BAÑOS NIVIENDA DOCENTE, SE FINALIZA CON LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA VIGAS DE CIMENTACION DONDE SE PRESENTAN MATERIAL ROCOSO QUE SE DEBE DEMOLER CON TALADRO.
POR OTRA PARTE SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL ING ELECTRICO (CONTRATISTA) ING. ELECTRICO (INTERVENTORIA, DONSE SE REALIZO RECORRIDO POR LA SEDE Y SE TOMAR EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES

Norma

1. EL DIA DE HOY SE REVISA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES, SE REVISAN ACOMETIDAS, ASI MISMO SE REVISA LO PROYECTADO PARA DEFINIR LA RUTA DE ALIMENTADORES Y POSIBLE UBICACIÓN DE TABLEROS AUXILIARES, EN VIVIENDA DOCENTE Y AULA INFORMATICA
2. SE VERIFICA MEDIDAS DE VOLTAJE CON EL FIN DE IDENTIFICAR SI LA RED ELECTRICA ES MONOFASICA O TRIFASICA.
3. LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA ING ELECTRICO JUAN MANUEL PORTILLA Y
4. SE SOLICITA AL CONTRATISTA LA REUBICACIÓN DEL TABLERO EXISTENTE DONDE SE DETERMINA EL SITIO, BASADO A LA RECOMENDACIÓN DEL ASESOR ELECTRICO, YA QUE ESTE TABLE ESTARA EN SALA DE INFORMATICA DE LA EDUCACIÓN - ANTIGUA.
5. NO SE PUDO REALIZAR LAS MEDIDAS DE VOLTAJE POR QUE EL TABLERO SE ENCUENTRA CON LOS SELLOS DE LA - ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO.
6. SE REALIZA MEDIDA DE CORRIENTE EN TABLERO P/PAL Y NIVEL DE TENSIÓN LINEA A LINEA, TENSIÓN LINEA A NEUTRO, SE PRESENTA DESBALANCE EN CORRIENTE, NO HAY BALANCE DE CARGA. CALIBRE #8 BIFASICO PROTECCIÓN 2x50 TABLERO DE 12 CIRCUITOS. BIFASICO CON ESPACIO DE TOTALIZADOR.
7. SE DEFINE UBICACIÓN DE TABLERO P/PAL EN FACHADA ENTRE COMEDOR Y POLIDEPORTIVO (TABLERO 12 CIRCUITOS) Y ADICIONAL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN POR CADA ESPACIO.

Juan Guillermo Hdz.
Residente de obra.

RES. DE INTERVENTORIA

*21/FEBRERO/2025.

CLIMA: NUBLADO Y LLUVIAS 3:10 A 5:00 PM.
PESONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE OBRA

Norma

Powered by CamScanner

1 SST OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
SE REALIZA ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN DE ROCAS, QUE APARECEN EN EXCAVACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN AULA INFORMATICA, SE CONTINUA CON PERFILERA DE ZAPATAS. SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA PISO EN BAÑO PRIMER PISO, EL DIA DE HOY LLEGA MATERIAL DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS Y VIGAS EN AULA INFORMATICA.

Auri Guillen Hdz
Residente de obra

RES. INTERVENTORIA.

*22/FEB/2025.
SABADO

CLIMA:
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO DE OBRA.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA 1 SST OBRA, 1 RES INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENT.
MATERIALES:
ARENA DE RIO, GRAVILLA DE 1/2, ACERO DE VARILLA DE 1/2 DE 3/8 CORRUGADA, MALLA ELECTROSOLDADA, TABLA RUSTICA, CEMENTO.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON EXCAVACION ZAPATAS DONDE SE AMPLIAN BASADO A DISEÑOS ESTRUCTURALES. A SI MISMO EXCAVACIÓN DE VIGAS DE CIMENTACIÓN EN AULA INFORMATICA,
NOTA: SE SOLICITA AL CONTRATISTA REINICIAR ACTIVIDADES EN VIVIENDA DOCENTES YA QUE SE PUEDEN REALIZAR. LAS ACTIVIDADES DE MORTEROS DE NIVELACIÓN PISOS - VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS.

Norma

SE TRABAJO HASTA MEDIO DIA

Auri Guillen Hdz
Residente de obra

RES. INTERVENTORIA.
LEONARDO TORRES L.

*23 FEBRERO DE 2025
DOMINGO.

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES.

Auri Guillen Hdz
Residente de obra

LEONARDO TORRES LARA
RES. INTERVENTORIA.

*24 FEBRERO DE 2025.
LUNES.

CLIMA: LLUVIA DE 2:30 A 3:45 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 1 MAESTRO DE OBRA, 5 AYUDANTES
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE OBRA 1 SST OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR DE INTERVENTORIA.
MATERIAL EN OBRA: ACERO DE REFUERZO (VARILLA CORRUGADA DE 1/2 Y 3/8, MALLA ELECTROSOLDADA, TABLA RUSTICA, CEMENTO.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN ZAPATAS DONDE SE AMPLIAN BASADO A DISEÑOS ESTRUCTURALES AULA INFORMATICA, SE INICIA CON FIGURADO DE ACERO (FLEJES)

Auri Guillen Hdz
Residente de Obra

RES. INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

*25 FEBRERO DE 2025 - MARTES.

CLIMA: Nublado
MAÑANA: Sin lluvias
TARDE: Lluvias de 2:10 - 3:40 pm.
PERSONAL OPERATIVO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 SST OBRA, 1 RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL DE OBRA, 3 AYUDANTES, 1 MAESTRO
MATERIAL: CEMENTO, VARILLA CORRUGADA DE 1/2 Y 3/8, TABLA RUSTICA, ARENA DE RIO, TRITURADO.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EXCAVACION ZAPATAS Y VIGAS EN AULA INFORMATICA, FIGURACION ACERO (FLEJES)
*NOTA INTERVENTORIA: BASADO EN EL PLAN DE CONTINGUENCIA ENVIADO POR EL CONTRATISTA DONDE MANIFIESTA ~~QUE~~ LAS ENTREGAS DE DISEÑOS SE OBSERVA QUE NO SE DIO CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS CON FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, ASI MISMO SE LES RECUERDA INICIAR ACTIVIDADES EN VIVIENDA DOCENTES Y QUE SE LES HA MANIFESTADO ANTERIORMENTE.
El diseño hidrosanitario será entregado el día 26-febrero-2025.
Auri Gisella Hdz.
Residente de obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA

*26 de febrero de 2025
Miercoles.

CLIMA:
MAÑANA: Lluvia 9:10 - 12:15 p.m.
TARDE: Llovizna.
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 1 MAESTRO, 5 AYUDANTES
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente obra, 1 SST obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se continua con las labores de excavación y perfilamiento de las zapatas y vigas perimetrales.

Norma

Por otra parte se realizo la demolición de rocas y anden perimetral con el martillo demoledor. Asi mismo se continuo con el corte y Figurado de varilla 3/8" para flejes de vigas perimetrales. Adicionalmente se empezo a realizar el traslado de material triturado hasta la obra.
NOTA Nº 1: Se puede evidenciar que el tablero principal de energia, Fue trasladado a un sitio donde no genera riesgo por voltaje ni posible Filtración de agua.
Auri Gisella Hdz.
Residente obra.

*27 de Febrero de 2025
Jueves.

CLIMA:
MAÑANA: Nublada.
TARDE: lluvias 2:14 - 4:20 pm.
PERSONAL OPERATIVO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector.
PERSONAL OPERATIVO: 1 Maestro, 1 oficial, 5 ayudantes.
ACTIVIDADES: se realiza visita comite avance de obra. con asistencia del apoyo a la supervisión, Interventoria y contratista de obra. Una vez hecho el recorrido se llegan a los siguientes acuerdos y recomendaciones.
- En vivienda docente se va ha mantener el piso tal como esta, unicamente se va ha agregar mortero de nivelación De igual manera en la planta Nº 2 solo se interviene el piso hasta que se haga la viga aerea.
- En vivienda docente piso Nº 2. se realizaran las conexiones sanitarias bajo la placa de la cocina en piso Nº 1, y se cubriran con cielo raso Eter Board y el sifon del lavaplatos de la cocina queda en la placa de alistamiento La cocina de vivienda docente del primer piso si queda con en el sifon de piso.
- Se solicita que en la fachada lateral derecha, se haga un punto hidraulico, sanitario y electrico para un lavadero con muro cintepecho.
- Se solicita realizar punto de gas con cubrimiento

Norma

Powered by CamScanner

manpostería, cubierta y reja de protección (Malla) en la Fachada lateral izquierda.
- Por solicitud del apoyo a la supervisión se solicita. cambiar el acabado de la placa del techo en vivienda docente primer piso, por un acabado liso.
- se recomienda y se solicita que toda la ventanería que conforma la vivienda docente tenga angeos para temas de ventilación y humedad.
En cuanto a las actividades, se realizan labores de excavación y ampliación de zapatas posteriores.
NOTA Nº 1: Se evidencia la llegada de 7.5 m/o³ de piedra zonga a la sede.- Placa UFJ-983.
Auri Cuellar
Residente Obra.

*28 de Febrero de 2025.
Viernes.

CLIMA:
MAÑANA: Soleado.
TARDE: Lluvias.
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector de interventoria.
ACTIVIDADES: Se presentaron lluvias durante la noche del 27 y la madrugada del 28 de Febrero, la cual hizo que el personal tuviera que desocupar las excavaciones de las zapatas para poder continuar con la ampliación. Posteriormente se continuo con el traslado de material triturado hasta el punto de obra. Por otra parte se continuo con el corte y figurado de los parrillas de zapatas y hierro de los dados.
Auri Cuellar
Residente de Obra.

*01 de Marzo de 2025.
Sabado.

CLIMA:
MAÑANA: Soleado

TARDE:
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes, 1 oficial
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente Interventoria, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se procede a retirar el RCD proveniente de la excavación y ampliación de las zapatas, tiempo mas tarde se continua con el perfilamiento de las mismas. Por otra parte se continua con el corte y figurado del hierro de los dados y parrillas de las zapatas. Por ultimo, se realiza el traslado de material triturado hasta el punto de obra.
NOTA Nº 1: Se evidencia la llegada de algunas herramientas y equipos (carretillo, Boquilleras, conexos para llenado de agua, Bateas, 1 zaranda y 1 manguera de jardinería.
Auri Cuellar
Residente Obra.

*02 de Febrero de 2025.
Domingo.

NO se registran actividades.

*03 de Febrero de 2025
Lunes.

CLIMA:
MAÑANA: Soleado.
TARDE: Lluvias 1:15 p.m - 3:25 p.m
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes, 1 oficial de obra, 1 Maestro de obra.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente de obra, 1 Inspector Interventoria
ACTIVIDADES: Se realiza el traslado de RCD hasta el punto de acopio, adicionalmente se continua con el traslado de triturado hasta el punto de obra. Por otra parte se continua con la excavación y ampliación de la zapatas. y viga perimetral

Powered by CamScanner

Por otra parte se termina de cortar y figurar el hierro de los dados.
NOTA Nº 1: Por parte de la interventoria, se le solicita al contratista de obra, verificar los niveles de las excavaciones para no incurrir en el sobredimensionamiento de las mismas en cuanto a la profundidad
Aurio Willm Hdz.
Residente de obra.

*04 de Febrero de 2025
Martes

CLIMA:
MAÑANA: Nublado con Lloviznas.
TARDE: Lluvias Fuertes. 2:10 - 5:00 p.m.
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes, 1 Oficial de obra, 1 maestro de obra,
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector de interventoria.
ACTIVIDADES: Se (col) Realiza el corte y figurado de hierro para los pedestales culminando la actividad. Por temas de lluvias se descorpan las excavaciones y se procede a agregar ciclopeo junto con piedra zonga a las zapatas frontales. En total se funden 7 zapatas debido a las condiciones de lluvia del sector.
Aurio Willm Hdz.
Residente de Obra.

LEONARDO TORRES L.
*05 de Febrero de 2025.
Miercoles

CLIMA:
MAÑANA: Soleado
TARDE: Nublado sin Lluvia
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes, 1 oficial de obra, 1 maestro de obra.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se realizan actividades de traviego

Norma

de arena de rio y piedra zonga hasta el punto de obra. Adicionalmente se termino de retirar el red de las excavaciones. Por otra parte se termino de ampliar los zapatos y se continuo en la fundición de ciclopeo con piedra zonga.
Aurio Willm Hdz
Residente Obra.

LEONARDO TORRES L.
*06 de Febrero de 2025.
Jueves.

CLIMA:
MAÑANA: Lluvias. 8:00 - 12:00 p.m.
TARDE: Lluvias. 1:00 p.m - 5:00 p.m
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes, 1 oficial de obra, 1 maestro de obra:
PERSONAL ADMO: 1 Director de Interventoria, 1 Residente de Interventoria, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se realiza el traviego de arena de rio y arena de peña desde el acopio hasta el sitio de obra. Posteriormente se perfilo y se limpio el area de excavación de la viga. Seguido a ello se realizo la Fundición de solado al area de las vigas. Asi mismo se realizo el corte y figurado del acero para las ultimas 2 parrillas de las zapatas esquineras posteriores.
NOTA Nº 1: Se evidencia la llegada de un viaje de arena de rio de 7 m3 a la sede. Placa - UFJ-983.
Aurio Willm Hdz.
Residente de obra.

LEONARDO TORRES L.
07 de Marzo 2025.

clima: lluvias 2:10 - 3:15 p.m.
Se continua con el vaciado de concreto de limpieza para el area de vigas de cimentación.
Se continua con el traseizo de material petreo
Llega a obra bloque N:4, cantidad 100, ladrillo tolete 600 unidades, arena de rio 8 m3, gravilla 8 m3.
Personal operativo: 5 ayudantes, 1 oficial.
Persona administrativo: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST, 1 maestro.

Powered by CamScanner

Ann Guidentidz
Residente de obra
08-Marzo-2025.

Tiempo: Nublado
Mañana: Lluvias de 9:10 - 11:12 a m
Personal operativo: 1 Maestro, 1 oficial y 5 ayudantes.
Personal administrativo: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST.
Se continua con la figuración de acero, se excava zona para placa de contrapiso en aula sistema.
Ann Guidentidz
Residente de Obra.

09-Marzo-2025
LEONARDO TORRES
10-Marzo-2025

NO se Labora.
Ann Guidentidz
Residente de Obra.

Tiempo: Nublado
Mañana: Nublado
Tarde: Lluvias 4:10 - 5:00 p.m.
Personal operativo: 1 maestro, 1 oficial 4 ayudantes
Personal administrativo: 1 Director de obra, 1 residente, 1 SST.
Se instala parrilla de acero en zapatas, se anclan acero de pedestales en parrilla de zapatas, se inicia fundida de zapatas, 8 zapatas (4 Z1, 2 Z2 y 2 Z4). Se trasiega material perico desde punto de descargue a area de obra. Se toman muestras de Ann Guidentidz. 3 cilindros para ser [illegible] laboratorio
Residente de Obra.

11-Marzo-2025

Tiempo: Nublado
Mañana: Soleado
Tarde: Lluvias de 3:40 - 5:00 pm
Personal Operativo: 1 oficial, 4 ayudantes
Personal administrativo: 1 Director de obra, 1 residente.

Norma

de obra, 1 SST y 1 maestro de obra
se continua con la fundida de zapatas (4 restantes) eje 3, y se inicia con la amarrada de acero de vigas y pedestales de cimentación.
NOTA Nº 1: El contratista en cabeza del Director de obra (Ing Felipe Rocha), se comunica con el Ing Nestor Correal y el Arq. Leonardo Torres. Donde manifiesta que los diseños de mezcla llegan el dia de mañana y que solicita Fundir zapatas el dia de hoy bajo su responsabilidad aprovechando que tiene todo el material en campo, se compromete a sacar cilindros para muestra de resistencia, el Ing Director de Interventoria le manifiesta que es bajo su responsabilidad si no da la resistencia debe demoler las zapatas fundidas.
Ann Guidentidz.
Residente de Obra.

LEONARDO TORRES LARA
R. INTERVENTORIA.

Felipe Rocha
Director Obra.

NOTA: dos cilindros fueron tomados bajo la supervisión del Ing Residente de interventoría.

*12 de Marzo de 2025.
Miercoles

TIEMPO:
MAÑANA: Lloviznas.
TARDE: Lluvias Fuertes.
PERSONAL OPERATIVO: 1 oficial de obra, 3 ayudantes de obra:
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 SST. de obra, 1 residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: se realiza el armado de acero correspondiente a la primera zapata Frontal Derecha y sobre el eje de las primeras 4 pedestales. se revisa el plano estructural y en su detalle de despiece de la viga de amarre de cimentación, donde se verifica

Norma

Powered by CamScanner

el (cali 1) calibre del acero, separación de estribos, numero (de) y cantidad de estribos y varillas. Adicionalmente se verifica la medida del traslape de la varilla. Se recomienda al contratista, cubrir el acero con polietileno para evitar la corrosión debido a las lluvias constantes de la jornada.

Auri Gisela Hdz
Residente obra

LEONARDO TORRES LARA
*13 de Marzo de 2025.
Jueves

CLIMA:
MAÑANA: Lluviznas.
TARDE: Lluviznas.
PERSONAL OPERATIVO: 3 Ayudantes de obra.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se termina la instalación de acero en zapatas y pedestales. De igual manera se culmina la Fundida de los mismos. Por otra parte, se continua con el figurado y amarre de acero de vigas de cimentacion, se termina la primera viga frontal con los detalles estructurales descritos en los planos. En horas de la tarde se realiza recorrido de obra con el director de Interventoria, Director de obra, Residentes, SST e inspector de interventoria. y contratista. en el mencionado comite se realizan las siguientes observaciones.
-La Interventoria solicita al contratista aumentar el personal operativo, ya que hay Frentes que se pueden intervenir, por ejemplo, vivienda docente.
-El contratista de obra manifiesta que el dia de hoy se tiene previsto la llegada de material hidrosanitario, asi mismo se compromete que el personal que ingrese a vivienda docente no tiene nada que ver con el personal que actualmente labora en aula virtemas.
-A la fecha de hoy, no se ha entregado a la interventoria el diseño de la estructura para la cubierta de vivienda docente y aula informatico, generando incumplimiento por parte del contratista.

Sobre el medio dia se retira el oficial de obra manifestando su renuncia al proyecto. y su retiro de la sede.

Auri Gisela Hdz
Residente de Obra

RESIDENTE INTERVENTORIA

*14 DE MARZO DE 2025
VIERNES

CLIMA:
MAÑANA: Lluvias
TARDE: Lluviznas.
PERSONAL OPERATIVO: 4 Ayudantes de obra.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente de Interventoria, 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: Se realiza el armado de acero en la viga de amarre perimetral. Esta actividad se inicia en la segunda viga (viga Intermedia), siguiendo con los detalles estructurales de separación de estribos, traslape, diametro de acero y demas especificaciones. Se presentan lluvias durante toda la jornada, interrumpiendo la ejecución de las actividades previstas para el dia.

Auri Gisela Hdz
Residente de obra

*15 de Marzo de 2025.
Sabado.

CLIMA
MAÑANA: Soleado.
TARDE: Nublado Sin Lluvias
PERSONAL OPERATIVO: 5 ayudantes.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Director de Interventoria,

Powered by CamScanner

1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: se realiza la recepción de Material hidrosanitario en la sede San Juan (se puede evidenciar en el registro fotografico del dia y las ordenes de compra). Adicionalmente se evidencia la llegada de Material de acero (Alambre, Barra corrugada, Malla electrosoldada, platinas Guias para pedestal). Una vez ingresado el material a la bodega y a la obra, se continua con el amarre de estribos en vigas de cimentación. (viga Intermedia). Por otra se realiza reunión virtual con la asistencia de la Ing Sonia Rodriguez (Apoyo a la Supervision), Interventoria y contratista, en donde se realiza la presentación de los balances presupuestales de cada una de las sedes.

Auxiliar Hdz.
Residente Obra

*16 de Marzo de 2025.
Domingo.

CLIMA:
MAÑANA: Lloviznas.
TARDE: Lluvias Fuertes.
PERSONAL OPERATIVO: 4 ayudantes de obra.
PERSONAL ADMO: 1 Director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST de obra, 1 Residente de Interventoria 1 Inspector de Interventoria.
ACTIVIDADES: se realizan actividades correspondientes al amarre de estribos y Figurado de barras corrugadas para conformación de vigas de amarre. se intervienen las vigas longitudinales.

Auxiliar Hdz
Residente Obra.

*17 de Marzo de 2025
Lunes.

CLIMA:
MAÑANA: Lloviznas.
TARDE: Lluvias Fuertes.

Norma

Powered by CamScanner