27-01-2025.

Tiempo: lluvias fuertes Hora: 7:00 A.M

Llegada a sede escolar de material para cerramiento, polisombra, herramientas menores para inicio de actividades de demolición, excavación y levante de cerramiento. Se deja constancia con registro fotográfico y remision. Llegada a sede hora 10:13 a.m.

Residente de Obra.

LEONARDO TORRES L.
RES INTERVENT.

Norma

Powered by CamScanner

28-01-2025

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 A.M.

Se inicia cerramiento perimetral de aula de sistema y vivienda docente.

Desmonte de carpinteria metálica, cielo raso y piso en machimbre y desmonte de puntos electricos en aula de sistema.

limpienza de piso 1 de vivienda docente, escombros existentes de anterior contratista, se inicia con la demolición de placa contra piso y meson de cocina de la vivienda docente.

Nota: se lleva a cabo reunion en la sede con personal de la SED, Tic's, interventoria Nogaall S.A.S y consorcio ZF para definir traslado de la antena de internet por motivo de las actividades que se van a ejecutar deciendo instalar un poste en madera para su instalacion provisional.

Ami Cristobal
Residente de Obra.
Consorcio ZF

RES. INTERVENTORIA.
LEONARDO TORRES L.

Norma

Powered by CamScanner

29-01-2025.

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se continúa con el cerramiento del aula sistemas y vivienda docente dando por terminado al 100% esta actividad.

Se continua y termina demolicion de placa contra piso en vivienda docente, se inicia asi mismo con el desmonte de carpinteria metalica, se acopia material a zona destinada.

En aula de sistema se finaliza el desmonte de cielo raso y piso en machimbre y de carpinteria metalica.

Nota: de 6 personas colaboradas como ayudantes de obra solo tuvieron ingreso 4 a la sede y en horas de la tarde solo pudieron trabajar 3 personas.

Se presentaron lloviznas en las horas de la tarde. de 3:30 pm a 5:00 pm.

Residente de Obra.
Consorcio ZP

LEONARDO TORRES L.
RES IDPERVENT

30-01-2025.

Tiempo: nublado Hora: 7:00 a.m.

Se inicia y finaliza con el desmonte de cubierta y su estructura. del aula de sistema

Se inicia con la demolición de placa de contra piso en el aula de sistema y el desmonte de. la carpinteria metalica.

Se realiza trasiego de material de demolición y desmonte a punto de acopio

Se presentaron lloviznas en horas de la tarde. de 3:00pm a 4:10 p.m.

AuriGutiérrez.
Residente de Obra.
Consorcio zf

LEONARDO TORRES LARA.
RESP. INTERVENTORIA

30-01-2025.

Hora: 7:00 a.m.

desmonte de cubierta
la de sistema
ción de placa de contra
na y el desmonte de.

material de demolición
acopio
en horas de la tarde.

LEONARDO TORRES LARA
RES. INTERVENTORIA

31-01-2025

Tiempo: lluvias. 7:00 a.m.

por estado del clima lluvias constantes
se paralizan actividades en el aula de sistema
y se continúa con demolición de placa y desmon-
te de carpintería metálica en la vivienda docente
asi mismo se realiza el desmote de cielo raso en
machimbre al 100%.
Se hace trasciego de todo el materíal demolido y desmon-
tado a punto de acopio.
Desde las 7:00 A.m a 9:00 a.m se presentan lloviznas,
apartir de las 9:30 a.m lluvias fuertes hasta 12:30 p.m.
En horas de la tarde llueve nuevente de 3pm a 5pm.
Nota: Se recibe personal de interedes para reubicación
provisional de la antena de internet dejando está instalada
en el poste de concreto.

Juni Gutiérrez.
Residente de Obra.
Consorcio ZF

LEONARDO TORRES L.
RES INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

8

01-02-2025.


Tiempo Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se inicia con el desmonte de red electrica en aula de sistemas y aseo de la misma.

Se continua con la demolicion de placa de vivienda docente.

trasciego de material a punto de acopia.

Se inicia con la entrega de material desmontado a la comunidad por solicitud oficial de la SED, queda constancia de cada entrega en la minuta del colegio



Tiempo Nublado Hora 7:00 a.m. 03-02-2025
Se inicia y finaliza desmonte de carpintería metálica de 2 piso de vivienda docente, así mismo se desmontan puntos electricos. y cielo raso.
En el aula de sistemas se desmonta la estructura de cielo raso.
Se presentaron lluvias de 2:30 a 4:20 p.m.
La comunidad continúa con el retiro de material desmontado por solicitud de Secretaría de Educación distrital, queda constancia de coda entrega en la minuta del colegio

Juan Cantillo
Residente Obra.
Consorcio EF

LEONARDO TORRES L.
RES. INTERVENT.

10.

04-febrero-2025

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 A M.

Se inicia con la demolicion de muros y estructuras en concreto armado en el aula de sistemas.


se continúa con la actividad de desmonte de estructura de cielo raso en la vivienda docente.

Se acopia material RCD en punto destinado

Se presentan fuertes lluvias de 2:00 pm a 4:30 pm

Residente de Obra.

Consorcio ZF.



-febrero-2025
Hora: 7:00 A.M.
muros y estructuras
de sistemas.
mante de estructura
te.
punto destinado
pm a 4:30 pm

DNARDO TORRES L.
RES - INTERVENTORIA

05-febrero-2025
Tiempo: Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se continua con la de-molición de muro y estructura en concreto reforzado en aulas de sistemas, asi mismo con la de-molicion de placa contra piso y retiro o desmonte de canal metalica electrica.

Se presenta lluvias de 3.00 p.m a 4:30 p.m.

Residente de Obra.
Consorio ZF.

LEONARDO TORRES LARA.
RES INTERVENTORIA

Norma


Powered by CamScanner

Tiempo: Nublado 06-febrero-2025

Hora: 7:00 a.m.

Se continua con la demolicion de muro en mamposteria, placa contrapiso y estructuras en concreto. Se inicia el replanteo para cimentacion. Se inicia con las excavaciones para zapatas se presenta lluvia de 4:10 p.m a 5 p.m.

Residente de Obra.
Consorcio ZF



06-febrero-2025

licion de muro en
y estructuras.
antiw para cimentacion.
s para zapatas.
m a 5 p.m.

LEONARDO TORRES
RES INTERVENTORIA

07-febrero-2025

Tiempo Nublado Hora: 7:00 a.m.
Se continúa con el replanteo para cimentación
Se continua y finaliza con las demoliciones de
muro en mamposteria, estructuras en concreto y
placa contra piso.
Se continúa con la excavación de cimentación.
Se presentan lluvias de 4pm a 5pm.

Residente de obra.
Consorcio ZF

LEONARDO TORRES L.
RES INTERVENTORIA

Norma

Powered by CamScanner

18

08-febrero-2025

Tiempo: Nublado Hora 7:00 am

Se termina el replantee para cimentacion.

Se continúa con las excavaciones de zapatas.

Se trasiega material de desmonte a punto sugerido por vigilancia y docente.

Inician lluvias desde 10:40 a.m a 12 pm.

Residente de Obra.
Consorcio ZF

RES. INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES LARA.

FECHA: 09 DE FEBRERO/2025

TIEMPO: N/A
PERSONAL OPERATIVO: N/A
PERSONAL ADMO: N/A
ACTIVIDADES: NO SE REALIZAN ACTIVIDADES
OBSERVACIONES: N/A

Residente de obra.
Consorcio ZF

RES. INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES LARA

Powered by CamScanner

-febrero-2025
7:00 am
ación.
de zapatas.
a punto

pm.

RVENTORIA
TORRES LARA.

ETFERRERO/2025.

DADES

NTERVENTORIA
DO TORRES LARA

*FECHA 10/DE FEBRERO/2025

TIEMPO: TIEMPO NUBLADO CON LLUVIAS (11:00 AM A (3:00 PM)
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES - 1 MAESTRO
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA - 1 RES OBRA - 1 SST
1 RES INTERVENTORIA - 1 TECNOLOGO INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
EXCAVACIÓN PARA 2 ZAPATAS 3 UNIDADES EN FACHADA P/PAL EDIFICO AULA SISTEMAS Y TRASIEGO DE DEMOLICIÓN DE AULA SISTEMAS,

Auxiliar de Obra.
Residente de obra.
Consorcio 2F.

LEONARDO TORRES L.
RES. INTERVENTORIA.

*FECHA 11/FEBRERO/2025.

TIEMPO: LLUVIA EN HORAS DE LA TARDE 1:00 A 4:00 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES - 1 OFICIAL - 1 MAESTRO
PERSONAL ADMO: 1 DIR OBRA - 1 RES OBRA - 1 SST OBRA
1 RES INTERVENTORIA - 1 TECNOLOGO INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
EXCAVACION 2 ZAPATAS FACHADA POSTERIOR, RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA COMUNIDAD, SE REALIZA APUNTALAMIENTO EN VIGAS-COLUMNAS - PLACAS EN PRIMER PISO VIVIENDA DOCENTE.
SE REALIZA COMITE DE OBRA, REALIZANDO RECORRIDO DE OBRA ACOMPAÑADO DE LA SUPERVISION, CONTRATISTA E INTERVENTORIA, UNA VEZ REALIZADO EL RECORRIDO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
1. EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SEGUN PROGRAMACION (FABRICACIÓN) ESTA EN OBRA EL PROXIMO MES DE MAYO SEGUN MANIFIESTA EL DIRECTOR DE OBRA, LA INTERVENTORIA COMUNICA AL DIRECTOR DE OBRA QUE LA DEMORA AFECTARIA LAS DEMAS ACTIVIDADE INCLUYENDO ACABADOS.

Norma

Powered by CamScanner

2. POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORIA RETIRAR LOS ESCOMBROS DE LOS SITIOS DE INTERVENCION YA QUE SEGUN PROGRAMACIÓN ESTAN PRESENTANDO ATRASO Y AFECTA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADE QUE CONTINUA ASI MISMO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA EL PROXIMO DIA 15 DE FEBRERO PARA DEJAR EL SITIO DE OBRA - LIMPIO Y SIN ESCOMBROS.

3. SE SOLICITO AL CONTRATISTA APUNTALAR VIGAS - PLACAS DE EDIFICIO VIVIENDA DOCENTE YA QUE EN RECORRIDO SE EVIDENCIA QUE LAS COLUMNAS ESTAN CON DIMENSIONES MENORES.

4. SE COMPROMETIO EL CONTRATISTAS TRABAJAR EN HORARIOS EXTENDIDOS CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE RETIRAR ESCOMBROS PARA EL PROXIMO 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2025.

EL CONTRATISTA (DIRECTOR:) ASUME EL COMPROMISO DE TENER FUNDIDA CIMENTACIÓN 25/02/25

Residente Obra.
Consorcio 2f

LEONARDO TORRES PARRES INTERVENTORIA.

*12 DE FEBRERO DE 2025

TIEMPO: TIEMPO NUBLADO. Lluvias: 12:30 a 3:00pm
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES - 1 MAESTRO 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA - 1 RESOBRA - 1 SST OBRA - 1 RESIDENTE INTERVENT - 1 TECNOLOGO INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA EL DIA DE HOY CON RETIRO DE ESCOMBRO A SITIO AUTORIZADO, DEMOLICIÓN DE PLACA EN SISTEMAS EXCAVACION PARA ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN.

Residente Obra.
Consorcio 2f.

RESIDENTE INTERVENTORIA LEONARDO TORRES

ERVISIÓN Y LA INTERVENTORIA
LOS SITIOS DE INTERVENCION
ÓN ESTAN PRESENTANDO ATRASO
DE LAS ACTIVIDADE QUE CONTINUA
SE COMPROMETE PARA EL PROXIMO
DEJAR EL SITIO DE OBRA -
S.

TISTA APUNTALAR VIGAS -
IENDA DOCENTE YA QUE EN
QUE LAS COLUMNAS ESTAN
S.

CONTRATISTAS TRABAJAR EN
EL FIN DE CUMPLIR CON
RETIRAR ESCOMBROS PARA EL
EBRERO DE 2025.

) ASUME EL COMPROMISO
ÓN 25/02/25

LEONARDO TORRES PARA
RES INTERVENTERIA.

*12 DE FEBRERO DE 2025

Lluvias : 12:30 a 3:00pm
AYUDANTES - 1 MAESTRO

ECTOR OBRA - 1 RESOBRA -
INTERVENT - 1 TECNOLOGO IN-

HOY CON RETIRO DE ESCOMBRO
OLICIÓN DE PLACA EN SISTEMAS
Y VIGAS DE CIMENTACIÓN

RESIDENTE INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES

*13 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIOSO DE 10:30 A 1:30 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL, 1 MAESTRO OBRA
PERSONAL ADMO: 1 DIROBRA, 1 RESOBRA, 1 SSTOBRA, 1 RES INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN ZAPATAS EN AULA INFORMATICA, ASI MISMO EXCAVACIÓN VIGAS, TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A PUNTO DE ACOPIO.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA SUMINISTRO DE MATERIAL. CON EL FIN DE INICIAR ACTIVIDADES EN EDIFICIO VIVIENDA DOCENTE YA QUE LAS DEMOLICIONES FUERON REALIZADAS Y SE PUEDE ADELANTAR EN AFINADO PISOS Y VANOS PUERTAS Y VENTANAS.

Residente Obra.
Consorcio 2f.

LEONARDO TORRES
RES. INTERV.

*14 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIAS DE 11:30 A 1:10 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTES, 1 OFICIAL, MAESTRO DE OBRA
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RES OBRA, 1 SST, 1 RES INTERV, 1 ILSP INTERV.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS ASI MISMO EXCAVACIÓN VIGAS DE CIMENTACION, TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN A SITIO AUTORIZADO.
NOTA: SE SOLICITO AL DIRECTOR DE INTERVENTORIA APUNTALAR CON TACOS METALICOS LAS VIGAS Y PLACA EXISTENTE VIVIENDA DOCENTE. YA QUE SE REALIZARON DEMOLICIONES DE MUROS Y DESMONTES DE PUERTAS Y VENTANAS EN EL PRIMER PISO, ASI EVIDENCIANDO QUE LA ESTRUCTURA NO SON DE DIMENSIONES CONSIDERABLES, CABE ACLARAR QUE EL APOYO A LA SUPERVISIÓN LA ING. SONIA RODRIGUEZ TAMBIE EN EL ULTIMO COMITE SOLICITO DICHA ACTIVIDAD.
POR OTRA PARTE SE SOLICITA AL CONTRATISTA REUBICAR EL TABLERO

Powered by CamScanner

ELECTRICO QUE ESTA UBICADO EN LA FACHADA LATERAL DERECHA DE LA OBRA (AULA INFORMATICA) CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES, SE CUMPLE POR PARTE DEL CONTRATISTA EL RETIRO DE ESCOMBROS EN SU TOTALIDAD. COMPROMISO ADQUIRIDO EN EL COMITE ANTERIOR.

Residente de Obra.
Consorcio 2F.

RES. INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES.

* 15 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: NUBLADO. CON LLUVIAS, EN HORAS DE LA TARDE 2-4pm.
PERSONAL OPERATIVO: 5 AYUDANTE
PERSONAL ADMO: 1 DIROBRA, 1 RESOBRA, 1 RES INTERV, 1 INSP INTERV, 1 SST.
ACTIVIDADES:
EL DIA DE HOY SE REALIZA VISITA POR PARTE DEL ING. ESTRUCTURAL ESPECIALISTA DE LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA EN EL FIN DE EVALUAR Y ASU VEZ UNA INSPECCION DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Y MEDICION CON PENETROMETRO PARA DETERMINA CONDICIONES/CAPACIDAD PORTANTE DE SUELOS, PARA DISEÑOS DE FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS DE LA EDIFICACION A INTERVENIR, ASI MISMO SE SOLICITO EN COMITE LA FECHA DE ENTREGA DE DISEÑOS.

Residente de Obra.
Consorcio 2F

RES. INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES LARA

* 16 DE FEBRERO DE 2025.

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES

Residente de obra.
Consorcio 2F

LEONARDO TORRES LARA
RES INTERVENT.

Norma

Powered by CamScanner