27-01-2025.

Tiempo: Lluvias Fuertes Hora: 7:00 AM.

Llegada a sede escolar de material para cerramiento en polisombra. y herramientas menores para inicio de actividades de demolicion y excavación.

Se deja constancia con registro fotografico y remisión. llegada de materiales a san Jose. 2:30PM

NOTA: Se presentaron lluvias fuertes en la zona que impidieron entrega de Materiales en horario de 7:00AM.

Atn Geneluz.
Residente interventoria - Obra.
Consorcio Sf.

LEONARDO TORRES J.
RES INTER.

Norma

Powered by CamScanner

4 E

28-01-2025.

Tiempo: nublado Hora 7:00 A.M.

Se inicia con cerramiento perimetral de zona a intervenir.
Desmonte de estructura de madera de cielo raso.

Nota: se llera a cabo reunion en la sede a las 10:30 A.M contando con personal de SED, TIC'S, interventoria Nogaall S.A.S y consorcio zf para definir traslado de la cintera de internet y el Rack, por motivo de las actividad que se van a ejecutar, dejando ubicado este último en la zona de comedor y reubicacion provisional de cable por la parte superior de cerramiento.

Asi mismo la SED indicó a la interventoria y al contratista de obra que las zapatas que se deben construir para la estructura de cubierta del bloque 1 deberan correrse para no tener que demoler muros, previa presentacion de un esquema de nuestra parte. Consorcio zf. (esquema en planta)

Ani Cuellar.
Residente Obra.
Consorcio zf.

RES DE INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES LARA

29-01-202√.

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 A.M.

Se continúa con el cerramiento del bloque 1, se termina con la ejecución total de esta actividad.
Se continúa y termina con el desmonte de estructura de cielo rasa
Se acopia material de desmonte.

Residente Obra.
Consorcio 2f.

RES INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES

30-01-2025

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se inicia y finaliza con la demolicion de placa contrapiso del aula de clases. de bloque 1.

Se inicia con la demolición de placa contrapiso en vivienda docente.

Se trasiega el material de demolición a punto de acopio.

Ani Gutiérrez.
Consorcio Zf.
Residente de Obra.

RESIDENTE INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES C.

Norma

Powered by CamScanner

31-01-2025

Se termina con la demolición de placa contra-piso de la vivienda docente y demolición de muro interno.

Se trasiega el material a punto de acopio

Llovizna de 9am - 12 pm.

Residente de Obra.
Consorcio ZF.

RES. INTERVENTORIA.
LEONARDO TORRES LARA.

Norma

Powered by CamScanner

8

01-febrero-2025.

Tiempo: nublado Hora: 7:00 a.m.

Se inicia con la demolición de enchape en cocina y de muros internos.

Se trabaja hasta medio día.

Se trasciega el material de demolición a punto de acopio.

Auxiliar Obra.

Residente Obra.

Consorcio Zf.

RESIDENTE INTERVENTORIA.

LEONARDO TORRES LARA

Norma

Powered by CamScanner

Tiempo: Nublado Hora 7:00 am 03-febrero-2025.

Se termina la demolicion de enchape en cocina.

Se inicia con la demolición de enchape de baños bloque 1.

Se lleva el material RCD a zona de acopio.

Se presentan lluvias de 2pm a 3:15 pm

Residente de obra.

Consorcio Zf.

RES INTERVENTORIA

LEONARDO TORRES SARA.

04 - febrero - 2025.

Tiempo: Nublado Hora 7:00 a.m.

Se continúa con la demolición de enchape en zona de baños bloque 1.

Se replantea la cimentación para inicial excavaciones de zapatas y vigas.

Lluvias de 2:15 pm a 2:40 pm.

Nota: se presenta retraso en las actividades por vía cerrada por, 45 m, se transporta herramienta de Bogotá a Sede San José, herramientas para inicio de excavaciones.

Personal en obra: 3 ayudantes, 1 maestro 1 oficial, 1 SST y 1 residente de obra.

Adri Gutiérrez.
Residente de Obra.
Consorcio ZF.

RES- INTERVENTORÍA.
LEONARDO TORRES LARA

Norma

Powered by CamScanner

05-febrero-2025

Tiempo: Nublado

Se continua con excavaciones para cimentacion, zapatas, y con la demolicion de enchape.

Se presentan lluvias de 2:30 p.m a 3:20 pm.

Se cuenta en obra con 3 ayudantes

Residente de Obra
Consorcio Zf.

RES INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES BARA

Norma

Powered by CamScanner

06-febrero-2025.

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se continúa con la excavación para cimentación, excavaciones de zapatas. 2/9 zapatas excavadas.

Se lleva el material de excavación a punto de acopio.

Se presenta lluvia. de 2pm a 3:15 pm.

personal de obra: 2 ayudantes.

Residente de Obra.

Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES
RESIDENTE

Norma

Powered by CamScanner

07-febrero-2025

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se continúa con la excavación de zapatas.
3.5/9 zapatas a 1.20m de profundidad.
Se hace trasiego de material de excavación a punto de acopio.
Personal en obra: 2 ayudantes

Ing. Residente Obra -
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES
RES/INT.

Norma

Powered by CamScanner


07-febrero-2025

Tiempo: Nublado Hora: 7:00 a.m.

Se continúa con la excavación de zapatas.
3.5/9 zapatas a 1.20m de profundidad,
se hace trasiego de material de excavación a
punto de acopio.

Personal en obra: 2 ayudantes

Arnoldo.
Residente Obra -
Consorcio ZF.



Norma

Powered by CamScanner

8-febrero-2025.

Hora: 7:00 a.m.

Tiempo = Nublado

Se continúa con la excavación para zapatas de cimentación, Se presentan lluvias desde 10 a.m. a 12 pm. Se continua con la demolición de enchape en muros baños.

Auxiliar
Residente obra.
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES LO
RESIDENTE

Norma

Powered by CamScanner

10-febrero-2025.

Tiempo: Nublado Hora: 7:00am.

Se continúa con la excavación para cimentación de zapatas, se realiza trasciego de material del material de excavación.

Se presentan lluvias de 1:30 p.m a 5p.m.

Se continúa con la demolición de enchape en baños x placa contrapiso.

Residente obra.
Consorcio zf.

RES INTERVENTORIA.
LEONARDO TORRES JARA.

*11 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO:
PERSONAL OPERATIVO: 4 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONA ADMO: 1 DIRECTOR OBRA, 1 DIR DE INTERVENTORIA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 RES INTERVENTORIA, 1 TECNOLOGO INTERVENTORIA, 1 SST OBRA.
ACTIVIDADES:
RETIRO ENCHAPE BAÑOS EN LA COCINA, DEMOLICIÓN DEL ENCHAPE PISO, EN HABITACIONES DOCENTES SE ESTABLECIO DE LA ESTRUCTURA DE CIELORASO Y DEMOLICIÓN DE PISOS, EN EL AULA MULTIGRADO SE ESTABLECIO EL RETIRO LA ESTRUCTURA DEL CIELORASO Y LA DEMOLICIÓN DEL PISO, PARA LA CUBIERTA SE ADELANTAN LAS EXCAVACIONES DE LAS ZAPATAS (SUND)

Norma

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES:
SE SOLICITA AL CONTRATISTA EL RETIRO DE ESCOMBROS. CON FECHA MAXIMO 14-15 DE FEBRERO/2025, YA QUE SEGUN PROGRAMACIÓN SE ENCUENTRAN EN ATRASO.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA TRABAJAR HORARIOS ADICIONAL CON EL FIN DE RECUPERAR LOS TIEMPOS Y RECUPERAR LOS ESPACIOS DONDE SE YA A INTERVENIR EN EL TEMA DE EXCAVACIONES.

Residente Obra
Consorcio ZF

LEONARDO TORRES LARA.
RES INTERVENTORIA.

*12 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: NUBLADO Y LLUVIOSO
PERSONAL OPERATIVO: 4 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONA ADMO: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 SST OBRA, 1 MAESTRO DE OBRA, 1 RES INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE MUROS BAÑOS BLOQUE 1, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE COCINA, DESMONTE DE PUERTA Y EXCAVACION PARA ZAPATAS Y RETIRO DE ESCOMBROS

Residente obra.
Consorcio ZF.

Norma

Powered by CamScanner

*13 DE FEBRERO/2025

TIEMPO: NUBLADO Y LLUVIOSO LEVES
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 RES OBRA, 1 RES INTERVENTORIA, 1 DIRECT DE OBRA, 1 SST OBRA, 1 INSP INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
SE INICIA CON DEMOLICIÓN PLACA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, SE CONTINUA CON DEMOLICIONES MUROS, TRASIEGO DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO, EXCAVACIÓN PARA ZAPATAS

Consorcio Zf.
Residente de Obra.

LEONARDO TORRES L.
RES INTERV.

*14 DE FEBRERO/2025.
TIEMPO: NUBLADO, LLUVIAS LEVES 3:00 A 4:30 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RES. DE OBRA, 1 SST OBRA, 1 RES INTERVENTORIA, 1 INSP. INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA ANDEN PARA VIGAS DE CIMENTACION Y EXCAVACION PARA VIGAS CIMENTACION ADICIONAL EXCAVACION ZAPATAS, TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENDE DE LA EXCAVACIÓN A PUNTO DE ACOPIO.

Residente obra.
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES L.
RES. INTERV.

Norma

Powered by CamScanner

* 15 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: NUBLADO.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR OBRA, 1 RES. OBRA, 1 SST OBRA, 1 RES. INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR INTERVENTORIA
ACTIVIDADES: SE REALIZARON ACTIVIDADES HASTA MEDIO DIA DE EXCAVACIONES ZAPATAS, DEMOLICION DE MUROS BAÑOS, TRASIEGO DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.
NOTA: SE REALIZO VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL ING. ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. Y EL ASESOR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, DONDE SE REALIZA UNA INSPECCION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y MEDICIÓN CON PENETROMETRO PARA DETERMINAR CONDICIONES, CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS, DE FUNDACIÓN Y ESTRUCTURA METALICA, DE LAS EDIFICACIONES A INTERVENIR, TODO ESTO CON EL FIN DE REALIZAR LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES.

Res. de Obra.
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES LARA

* 16 DE FEBRERO DE 2025.

NO SE REALIZO LABORES

Residente de obra.
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES L.
RES. INTERV.

* 17 DE FEBRERO DE 2025

TIEMPO:
PERSONAL OPERATIVO: 1 OFICIAL, 3 AYUDANTES
PERSONAL ADMO: 1 RES OBRA, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 SST OBRA

Norma

Powered by CamScanner

EBRERO DE 2025.

FICIAL.
RES. OBRA, 1SST
INTERVENTORIA
ES HASTA MEDIO
OLICION DE MUROS
NIENTE DE EXCA.

DEL CONTRATISTA
ASESOR POR PARTE
UNA INSPECCION
CON PENETROMETRO
O PORTANTE DE
METALICA, DE
CON EL FIN DE

RO TORRES LARA

RERO DE 2025.

RO TORRES L.
ES. INTERV.

ERRERO DE 2025

S
OBRA, 1SST OBRA

1. RESIDENTE INTERVENTORIA, 1 INSP INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES: SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS PARA LA CIMENTACIÓN, DESMONTE DE PUNTOS ELECTRICOS, DESMONTE DE VENTANERIA Y PUERTAS EN BLOQUE Y DEMOLICION DE MUROS.

AuriGaleano.
Residente de Obra
Consorcio Zf.

LEONARDO TORRES LARA
RES. INTERVENTORIA

*18 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIAS 11:00 A 1:20 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RES OBRA, 1 SST OBRA, 1 RES INTERVENTORIA, 1 INSP INTERVENTORIA.
ACTIVIDADES:
DEMOLICION DE MUROS DE ZONA DE VIGILANCIA Y DEPOSITO (CUARTO ASEO), TRASIEGO MATERIAL, SE DESMONTAN PUERT Y VENTANAS.

AuriGaleano.
Residente de Obra
Consorcio Zf.

RES INTERVENTORIA
LEONARDO TORRES.


*19 DE FEBRERO DE 2025.

TIEMPO: LLUVIAS LEVES. DE 3:00 A 4:10 PM.
PERSONAL OPERATIVO: 3 AYUDANTES, 1 OFICIAL.
PERSONAL ADMO: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE DE INTERVENTORIA, 1 INSPECTOR OBRA INTERVENTORIA 1 SST OBRA.
ACTIVIDADES:
SE CONTINUA CON DEMOLICIÓN DE PLACA PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN, ADICIONAL SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATAS BASADO EN LAS COTAS QUE RECOMEN

Norma

Powered by CamScanner

DO EL ESPIALISTA ESTRUCTURAL.
Auricchio Ruiz.
Residente de obra.
Consorcio Zf.



LEONARDO PEREZ LARA
RES. OBRA.

Norma

Powered by CamScanner