CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 5 de junio de 2025	**PERIODO No.**	17	DEL	**29/05/2025**	AL	**4/06/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS DEL PROYECTO DE REGULACIÓN Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIÉNAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 293 DEL 2017".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIOS DE MALAMBO, SABANAGRANDE, SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA - ATLANTICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	0496 DE 2024	CONTRATO No.:	0493 DE 2024
PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	PLAZO INICIAL CONSTRUCCIÓN:	SIETE (07) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025	FECHA DE INICIACIÓN CONSTRUCCIÓN:	6 de febrero de 2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025	FECHA DE TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN:	3 de septiembre de 2025
PLAZO ADICIONAL:		PLAZO ADICIONAL:	
PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025	PLAZO ACTUALIZADO:	3 de septiembre de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO:	119 EQUIVALE AL 56,13%	PLAZO TRANSCURRIDO:	119 EQUIVALE AL 56,13%
VALOR INICIAL :	$ 377.999.998,00	VALOR INICIAL :	$ 5.049.740.412,34
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 377.999.998,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 5.049.740.412,34
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 377.999.998,00	VALOR POR PAGAR:	$ 5.049.740.412,34
SUPERVISOR CRA:	WLADIMIR OROZCO LOZANO	INTERVENTOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE SAS

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
1	**SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)**	06/02/2025	06/02/2025	-
2	**CAPÍTULO I - RECUPERACION CAÑO PUERTO SABANAGRANDE**	26/04/2025		
3	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	28/03/2025	-21,00
4	Limpieza para Recuperacion Ambiental	21/04/2025		
5	Retiro y Disposicion Final de Residuos	26/04/2025		
6	**CAPÍTULO II - RECUPERACION CAÑO TIGRE**	06/05/2025		
7	Localizacion, Trazado y Replanteo	07/03/2025	19/02/2025	
8	Limpieza para Recuperacion Ambiental	01/05/2025	26/03/2025	
9	Retiro y Disposicion Final de Residuos	06/05/2025	21/03/2025	
10	**CAPÍTULO III- RECUPERACION CAÑO LUISA**	20/07/2025		
11	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	27/03/2025	-5,00
12	Limpieza para Recuperacion Ambiental	15/07/2025	30/03/2025	
13	Retiro y Disposicion Final de Residuos	20/07/2025		
14	**CAPÍTULO IV - RECUPERACION CAÑO CONVENTO**	30/07/2025		
15	Localizacion, Trazado y Replanteo	22/03/2025	01/03/2025	
16	Limpieza para Recuperacion Ambiental	25/07/2025		
17	Retiro y Disposicion Final de Residuos	30/07/2025		
18	**CAPÍTULO V - RECUPERACION CAÑO GRANDE**	03/09/2025		
19	Localizacion, Trazado y Replanteo	06/04/2025		
20	Limpieza para Recuperacion Ambiental	29/08/2025		
21	Retiro y Disposicion Final de Residuos	03/09/2025		
22	**CAPÍTULO VI - LIMPIEZA ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**	01/09/2025		
23	Limpieza para Recuperacion Ambiental	27/08/2025		
24	Limpieza a Mano de Residuos Sólidos sobre Cauce (Incluye Retiro y Disposicion)	26/05/2025		
25	Retiro y Disposicion Final de Residuos	01/09/2025		
26	**CAPÍTULO VII - COMPONENTE SOCIOAMBIENTAL**	03/09/2025		
27	**Gestión Social**	20/02/2025		
28	Campaña Radial	12/02/2025	15/02/2025	-3,00
29	Reuniones informativas con la Comunidad	20/02/2025		
30	**Educación Ambiental**	05/06/2025		
31	Inducción ambiental a Comunidades	05/06/2025		
32	Inducción ambiental a Trabajadores	10/03/2025		
33	**Fortalecimiento Institucional**	29/08/2025		
34	Socialización del proyecto con organismos y autoridades	29/08/2025		
35	**Gestión Ambiental**	03/09/2025		
36	**Manejo de emisiones Atmosféricas de material particulado, gases y vapores al aire**	03/09/2025		
37	Monitoreo de partículas de gases PM10 (antes y durante la ejecución del proyecto en dos puntos)	03/09/2025		
38	**Manejo de niveles de Ruido y Vibración**	03/09/2025		
39	Monitoreo de emisiones de ruido (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
40	**Manejo Ambiental de los Residuos Solidos**	03/09/2025		
41	Punto ecológico para almacenar residuos solidos	03/09/2025		
42	**Manejo Ambiental de los Residuos Líquidos**	03/09/2025		
43	Alquiler de una (1) cabina sanitaria por cada frente de obra habilitado	03/09/2025	18/03/2025	
44	Monitoreo de Parámetros físicos, químicos y biológicos (antes y durante la ejecución del proyecto)	03/09/2025		
45	**Manejo Ambiental para monitorear los niveles del Hidrosistema**	01/09/2025		
46	Instalacion de miras Hidrologicas	01/09/2025		
47	**Manejo ambiental de las Migraciones de peces en el sistema de Ciénagas**	03/09/2025		
48	Monitoreo Biológico - Pesquero de las especies icticas capturadas en la ciénaga a partir de capturas ejercidas por pescadores	03/09/2025		
49	**Salvamento de Fauna Silvestre**	01/09/2025		
50	Trampas tipo Tomahawk y Sherman. Varas con lazos, ganchos herpetológicos y bolsas plásticas y de tela.	01/09/2025		
51	**Recursos Humanos**	03/09/2025		
52	Recursos Humanos para implementación del Plan de Manejo Ambiental	03/09/2025		
53	**ENTREGA A LA INTERVENTORIA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)**	03/09/2025		
Plazo del proyecto en días		209		

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos (capitulos de obra). Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo.**

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 3.046.613.965,74	60,33%	0,36%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 3.064.967.573,86	60,70%	

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	Versión 001	
		Fecha Aprobación	2020-11-24

FECHA	jueves, 5 de junio de 2025	PERIODO No.	17	DEL	29/05/2025	AL	4/06/2025

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros.

A corte de la presente semana el contrato sigue vigente y en ejecución, las labores se concentran en el frente de Caño Convento en la jurisdicción de Sabanagrande junto con los monitoreo y la gestión social.

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Durante la presente semana el contratista realiza trabajo administrativo en lo pertinente a la gestión Socio ambiental; control y seguimiento a las labores de limpieza del caño Convento y las actividades de retiro de material.

6.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DESARROLLADAS DURANTE LA SEMANA

Jueves 29 de Mayo

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizaron actividades perfilamiento de taludes en el tramo comprendido entre las abscisas K0+920 y K0+970 del Caño Convento, debido a que por las lluvias se están erosionando el margen; se utilizó una retroexcavadora hidráulica Caterpillar 320, los trabajos se concentran cobre el margen derecho, el material se esta acopiando sobre este margen para su retiro posterior. Se esta perfilando el Talud en proporción 1:1,5

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 700 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Se inicia el monitoreo de calidad del aire en Caño Convento con la instalacion y puesta en marcha de un equipo de monitoreo de alto Volumen (PM10)

Viernes 30 de Mayo

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizaron actividades perfilamiento de taludes en el tramo comprendido entre las abscisas K0+970 y K1+020 del Caño Convento, debido a que por las lluvias se están erosionando el margen; se utilizó una retroexcavadora hidráulica Caterpillar 320, los trabajos se concentran cobre el margen derecho, el material se esta acopiando sobre este margen para su retiro posterior. Se esta perfilando el Talud en proporción 1:1,5

Se reportan lluvias en la zona que limitaron los trabajos de limpieza

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 700 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Continua el monitoreo de calidad del aire en Caño Convento con el equipo de monitoreo de alto Volumen (PM10)

Sábado 31 de Mayo

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizaron actividades perfilamiento de taludes en el tramo comprendido entre las abscisas K1+020 y K1+120 del Caño Convento, debido a que por las lluvias se están erosionando el margen; se utilizó una retroexcavadora hidráulica Caterpillar 320, los trabajos se concentran cobre el margen derecho, el material se esta acopiando sobre este margen para su retiro posterior. Se esta perfilando el Talud en proporción

Se reportan lluvias en la zona que limitaron los trabajos de limpieza

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 714 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Continua el monitoreo de calidad del aire en Caño Convento con el equipo de monitoreo de alto Volumen (PM10)

Domingo 01 de Junio

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 364 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Lunes 02 de Junio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizaron actividades perfilamiento de taludes en el tramo comprendido entre las abscisas K1+120 y K1+220 del Caño Convento, debido a que por las lluvias se están erosionando el margen; se utilizó una retroexcavadora hidráulica Caterpillar 320, los trabajos se concentran cobre el margen derecho, el material se esta acopiando sobre este margen para su retiro posterior. Se esta perfilando el Talud en proporción 1:1,5

Se reportan lluvias en la zona que limitaron los trabajos de limpieza

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 322 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Continua el monitoreo de calidad del aire en Caño Convento con el equipo de monitoreo de alto Volumen (PM10)

Martes 03 de Junio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizaron actividades perfilamiento de taludes en el tramo comprendido entre las abscisas K1+220 y K1+320 del Caño Convento, debido a que por las lluvias se están erosionando el margen; se utilizó una retroexcavadora hidráulica Caterpillar 320, los trabajos se concentran cobre el margen derecho, el material se esta acopiando sobre este margen para su retiro posterior. Se esta perfilando el Talud en proporción 1:1,5

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 714 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Continua el monitoreo de calidad del aire en Caño Convento con el equipo de monitoreo de alto Volumen (PM10)

Miércoles 04 de Junio

Seguimiento a la implementación del Plan de Manejo Ambiental, en los todos componentes de sus fichas, así como a las actividades de conservación de fauna y flora silvestre

Control e implementación del programa de SST, se realizó la inspección del uso de EPP y verificación del diligenciamiento del formato de inspección preoperacional y del Formato de análisis de trabajo seguro (ATS)

Se realizaron actividades perfilamiento de taludes en el tramo comprendido entre las abscisas K0+520 y K0+620 del Caño Convento, debido a que por las lluvias se están erosionando el margen; se utilizó una retroexcavadora hidráulica Caterpillar 320, los trabajos se concentran cobre el margen derecho, el material se esta acopiando sobre este margen para su retiro posterior. Se esta perfilando el Talud en proporción 1:1,5

Retiro y disposición de material producto de las limpiezas a cantera autorizada por la entidad, en total se dispuso 714 M3 de material en vehiculos tipo volteo de 14 M3 de capacidad, el cargue se realizo con la ayuda de una retroexcavadora marca Hitachi

Continua el monitoreo de calidad del aire en Caño Convento con el equipo de monitoreo de alto Volumen (PM10)

CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S. Nit. 901.427.201-6	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	**Versión 001**	
		Fecha Aprobación	**2020-11-24**

FECHA	jueves, 5 de junio de 2025	**PERIODO No.**	17	DEL	**29/05/2025**	AL	**4/06/2025**

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Punto Ecológico en Caño Convento



Elemento para la atención de emergencias



Punto Ecológico en Caño Convento



Limpieza de Taludes Caño Convento K0+720



Limpieza de Taludes Caño Convento K0+820



Limpieza de Taludes Caño Convento K0+920



Recorrido en Compañía de veedores ambientales



Recorrido en Compañía de veedores ambientales

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)
NOMBRE: Manuel Rodríguez Gómez - Director de Interventoría