1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	3
FECHA:	17 DE JULIO DE 2025
CONTRATO Nº	0496 DE 2024
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES REALIZAR LA LIMPIEZA Y RECUPERACION AMBIENTAL DE LOS CAÑOS Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DEL PROYECTO DE REGULACION Y MANEJO INTEGRAL DEL SISTEMA DE CIENAGAS DE LOS MUNICIPIOS DE SABANAGRANDE SANTO TOMAS Y PALMAR DE VARELA EN CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION No 293 DEL 2017**
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
CONTRATISTA:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S
CUANTIA INICIAL:	TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHOS PESOS M/L ($377.999.998)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	260 DE 17 DE JULIO DE 2024 00012 VIGENCIA FUTURA EXTRAORDINARIA
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	139 DE 30 DE ENERO DE 2025 146 DE 30 DE ENERO DE 2025
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION CONTRATO:	SIETE (7) MESES
FECHA ACTA DE INICIO:	06 DE FEBRERO DE 2025
PERIODO:	ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA No. 03 – ABRIL 06 A MAYO 05 DE 2025
SUPERVISOR:	WLADIMIR OROZCO LOZANO
DEPENDENCIA:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En caso de adición:

FECHA DE ADICION:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATO	N/A
VALOR:	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

En cuotas mensuales, vencidas e iguales durante el plazo contractual del contrato, según el personal y costos ofertados, afectados por el facto multiplicador.

De acuerdo con lo indicado en los estudios previos y pliegos de condiciones.

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

Con cargo al presente contrato La Corporación ha realizado los siguientes desembolsos.

PERIODO	VALOR AUTORIZADO
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA no. 01 -FEBRERO 06 A MARZO 05 DE 2025	$54.000.000
ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORIA no. 02 -MARZO 06 A ABRIL 05 DE 2025	$54.000.000

4. GARANTIAS DEL CONTRATO

ETAPA 1

ASEGURADORA:	SURA	**ASEGURADO:**	C.R.A.
TOMADOR:	CONSTRUPROYECTOS DEL NORTE S.A.S	**Nº DE LA POLIZA:**	**11-44-101245325 ANEXO 0**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato:	27/12/2024	27/01/2026	$37,799,999.80
Pago de salarios, prestaciones sociales leg. e ind. Lab.:	27/12/2024	27/07/2028	$8,899,999.90
Calidad del servicio	27/07/2025	7/07/2026	$75,599,999.60
FECHA DE LA POLIZA:	30 DE DIC DE 2025	**FECHA DE APROBACION:**	14 DE ENE DE 2025

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

El contratista presenta certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del segundo semestre de 2023, según articulo 50 Ley 789 de 2002 y aporta las planillas de pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

No Aplica, suspendido temporalmente.

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.)

No Aplica

8. ESTADO DEL CONTRATO

- El contratista presentó para su aprobación póliza de cumplimiento No. 11-44-101245325 Anexo 0 expedida el 30 de diciembre de 2024.
- Se suscribió el acta de inicio del presente contrato el día 06 febrero de 2025.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- Mediante radicado ENT-BAQ-002964-2025 de fecha 18 de marzo de 2025 en contratista presenta el Informes mensual No. 1.
- El 10 de marzo de 2025 se firma el Acta de costos. 1 por parte del supervisor del contrato y el representante legal de la interventoría.

- El 21 de marzo, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 01 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 1 (06 de febrero a 05 de marzo de 2025):
    - Informe Semanal No. 1 de fecha 13 febrero de 2025.
    - Informe Semanal No. 2 de fecha 19 de febrero de 2025.
    - Informe Semanal No. 3 de fecha 27 de febrero de 2025.
    - Informe Semanal No. 4 de fecha 06 de marzo de 2025.
    - Informe Semanal No. 5 de fecha 13 de marzo de 2025
    - Informe Semanal No. 6 de fecha 20 de marzo de 2025.
    - Informe Semanal No. 7 de fecha 27 de marzo de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 01 con sus anexos.
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 8,9,10,11 y 12.
- El 15 de mayo, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 02 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato
- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 2 (06 de marzo a 05 de abril de 2025):
    - Informe Semanal No. 8 de fecha 03 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 9 de fecha 10 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 10 de fecha 17 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 11 de fecha 24 de abril de 2025.
    - Informe Semanal No. 12 de fecha 01 de mayo de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 02 con sus anexos
- Mediante correo electrónico el contratista presenta a la supervisión los informes semanales No. 13,14,15,16,17.

- En la plataforma del SECOP se encuentran debidamente publicados los siguientes informes, previamente revisados y aprobados por la supervisión, para el periodo del acta de costos No. 3 (06 de abril a 05 de mayo de 2025):
    - Informe Semanal No. 13 de fecha 05 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 14 de fecha 15 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 15 de fecha 21 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 16 de fecha 29 de mayo de 2025.
    - Informe Semanal No. 17 de fecha 06 de junio de 2025.
    - Informe mensual de actividades No. 03 con sus anexos
- El 29 de mayo de 2025, a través del aplicativo web dispuesto para el trámite de cuentas por la CRA (Orfeo), el contratista presentó Acta de Recibo Parcial de Interventoría No. 03 y demás soportes para tramitar el pago del primer desembolso de los aportes económicos por parte de la CRA de acuerdo con lo establecido en el contrato.

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

En el periodo (06 de abril a 05 de mayo de 2025).

- Informe Semanal No. 13 de fecha 05 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 14 de fecha 15 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 15 de fecha 21 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 16 de fecha 29 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 17 de fecha 06 de junio de 2025.
- Informe mensual de actividades No. 03 con sus anexos

10. PORCENTAJE DE EJECUCION

El contrato de interventoría No. 0496 de 2024, presenta un porcentaje de ejecución DEL 42,90%, según consta en el acta de costos interventoría No. 3.

11. OBSERVACIONES

N/A

12. CONCLUSION

Revisados y aprobados los informes presentados por el contratista, se considera técnicamente viable el pago correspondiente al Acta de costos de Interventoría No. 3 en cumplimiento al Contrato No. 0496 de 2024, por un valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M.L. ($54.000.000).

13. ANEXOS

- Acta de costos de interventoría No. 3 (1 folio)
- Certificado de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023. (21 folios)
- Factura Electrónica de Venta No. FEV 42 (1 folio)
- Informe Semanal No. 13 de fecha 05 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 14 de fecha 15 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 15 de fecha 21 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 16 de fecha 29 de mayo de 2025.
- Informe Semanal No. 17 de fecha 06 de junio de 2025.
- Informe mensual de actividades No. 03 con sus anexosRecibo a Satisfacción (1 folio)

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



WLADIMIR OROZCO LOZANO
Supervisor