PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA ISLA LA COROTA



INFORME DE SUPERVISIÓN 3 - 2024

CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-374-2024 CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y GRANCONSTRUCTORA S.A.S.

DICIEMBRE DE 2024

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATANTE	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA NÚMERO	CONTRATO DE OBRA NC-CO-374-2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
OBJETO	NC12-P3299016-003 REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA
CONTRATISTA	GRANCONSTRUCTORA S.A.S.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($378.192.556) MCTE
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA / VÍA LAGUNA DE LA COCHA, EL ENCANO, PASTO, NARIÑO
PLAZO INICIAL	DOS Y MEDIO (2.5) MESES
PRÓRROGA NO. 001	UN (1) MES
PLAZO FINAL	TRES Y MEDIO (3.5) MESES
SUPERVISIÓN	JUAN MANUEL HOYOS MORA SUPERVISOR – COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CRISTIAN DAVID NIÑO APOYO A LA SUPERVISIÓN
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ENERO DE 2025
NÚMERO DE PLACA DE INVENTARIO (APLICA PARA MANTENIMIENTO)	BODEGA MUELLE DEL SANTUARIO: 54085 ECOTIENDA: 46567 BATERÍA DE BAÑOS: 54086 BATERÍA DE BAÑOS SECOS: 54086 OBRAS ANEXAS (QUE HACEN PARTE DEL ANEXO TÉCNICO)

DICIEMBRE 2024

ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de diciembre de 2024 se dio avance a las actividades correspondientes al sistema de abastecimiento de agua potable por medio de la red principal, al transporte de materiales y retiro de escombros.

Específicamente durante este mes se avanzó en las siguientes actividades:

- Suministro e instalación de manguera en polietileno de 1”.
- Suministro e instalación de tubería PVC-P de ½”.
- Excavación manual.
- Rellenos en tierra.
- Tubería sanitaria de 4”.
- Transporte de materiales.
- Retiro de escombros.

El día 16 de diciembre de 2024, mediante memorando No. 20244500002973 se realizó la solicitud la de prórroga No. 001 por un término de un (1) mes calendario, debido a las dificultades técnicas que se presentan para la conexión de suministro de agua en el acueducto veredal que se encontraba a una distancia aproximada de 2 kilómetros y actualmente presenta bajo caudal del punto de recolección, ocasionando perdidas por fricción que no garantizarían el flujo constante del recurso hídrico por lo cual fue necesario buscar una alternativa de conexión identificándose viable el acueducto
del el Hotel Sindamanoy, ubicado a una distancia aproximada de 800 metros de la isla, para lo cual se requería un permiso el cual fue dado hasta el día 5 de diciembre de 2024, razón por la cual no se había podido realizar ninguna actividad en dicho sentido.

A la fecha la ejecución de obra refleja un avance físico del 21.1% con respecto a las actividades inicialmente pactadas, así mismo, se reporta un avance financiero facturado del 21.1% equivalente a SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($79.884.858,64) m/cte, de las actividades contractuales con un avance financiero efectivamente pagado del 0.00%.

En consecuencia, teniendo en cuenta la justificación del contratista se consideró viable y se recomendó al ordenador del gasto prorrogar el contrato antes mencionado por un (1) mes calendario, dejando como nueva fecha de terminación del contrato el día 30 de enero de 2025.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Presenta un avance de ejecución del 21.1%.

JUAN MANUEL HOYOS MORA
Supervisor del contrato de OBRA No. NC-CO-374-2024

CRISTIAN DAVID NIÑO RODRÍGUEZ
Apoyo a la supervisión del contrato