PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

# PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

# SANTUARIO DE FLORA Y FAUNA ISLA LA COROTA



# INFORME DE SUPERVISIÓN 4 - 2025

# CONTRATO DE OBRA No. NC-CO-374-2024 CELEBRADO ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y GRANCONSTRUCTORA S.A.S.

**ENERO DE 2025**

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

# 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| **CONTRATO DE OBRA NÚMERO** | CONTRATO DE OBRA NC-CO-374-2024 |
| **TIPO DE CONTRATO** | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA |
| **OBJETO** | NC12-P3299016-003 REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PERTENECIENTE AL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA |
| **CONTRATISTA** | GRANCONSTRUCTORA S.A.S. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($378.192.556) MCTE |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO** | SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA LA COROTA / VÍA LAGUNA DE LA COCHA, EL ENCANO, PASTO, NARIÑO |
| **PLAZO INICIAL** | DOS Y MEDIO (2.5) MESES |
| **PRÓRROGA NO. 001** | UN (1) MES |
| **SUSPENSIÓN NO. 001** | CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS |
| **PLAZO FINAL** | TRES Y MEDIO (3.5) MESES |
| **SUPERVISIÓN** | JUAN MANUEL HOYOS MORA<br>SUPERVISOR – COORDINADOR GRUPO DE INFRAESTRUCTURA<br>CRISTIAN DAVID NIÑO<br>APOYO A LA SUPERVISIÓN |
| **FECHA DE INICIO** | 15 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 17 DE MARZO DE 2025 |
| **NÚMERO DE PLACA DE INVENTARIO (APLICA PARA MANTENIMIENTO)** | BODEGA MUELLE DEL SANTUARIO: 54085<br>ECOTIENDA: 46567<br>BATERÍA DE BAÑOS: 54086<br>BATERÍA DE BAÑOS SECOS: 54086<br>OBRAS ANEXAS (QUE HACEN PARTE DEL ANEXO TÉCNICO) |

# ENERO 2025

## ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de enero de 2025 se dio avance a las actividades correspondientes al sistema de abastecimiento de agua potable, al transporte de materiales y retiro de escombros.

En el transcurso de este mes, se realizaron avances en las siguientes actividades:

- Rocería y descapote.
- Solados en concreto.
- Corte de maleza.
- Recebo compactado.
- Placa de concreto de 3.500 Psi.
- Malla electrosoldada de 5mm.
- Implementación de acero de 60.000 Psi.

El día 23 de enero de 2025, se realizó la solicitud de la suspensión No. 001 por un término de cuarenta y seis (46) días calendario, debido a que la actividad correspondiente al suministro de agua a Isla La Corota depende de la entrega de equipos especiales para bombeo y filtración, así como de la instalación de una manguera subacuática mediante un equipo de buzos certificados.

Dicha actividad está sujeta a la disponibilidad de insumos y a la programación de proveedores especializados, quienes han informado que la entrega de los equipos y la ejecución de las labores de buceo se realizarán fuera del plazo inicialmente establecido para la terminación del contrato.

En consecuencia, y considerando que esta actividad es fundamental para la continuidad de los trabajos, se realizó la suspensión del contrato hasta la

recepción de los equipos y la disponibilidad del personal especializado, por un tiempo estimado de 46 días calendario.

A la fecha la ejecución de obra refleja un avance físico del 30.25% con respecto a las actividades inicialmente pactadas, así mismo, se reporta un avance financiero facturado del 30.25% equivalente a CIENTO CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MILCUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($114.402.442,84) m/cte, de las actividades contractuales con un avance financiero efectivamente pagado del 21.10% equivalente a SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($79.884.858,64) m/cte

En consecuencia, teniendo en cuenta la justificación del contratista se consideró viable y se recomendó al ordenador del gasto realizar la suspensión del contrato antes mencionado por cuarenta y seis (46) días calendario, dejando como nueva fecha de terminación del contrato el día 17 de marzo de 2025.

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**









| | |
|---|---|
|  |  |
|  |  |

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Presenta un avance de ejecución del 30.25%.

**JUAN MANUEL HOYOS MORA**
Supervisor del contrato de OBRA No. NC-CO-374-2024

**CRISTIAN DAVID NIÑO RODRÍGUEZ**
Apoyo a la supervisión del contrato