PROGRAMACIÓN DE OBRA

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare					MES1 (ABRIL 2024)			MES 2 (MAYO 2024)		
ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569332] RETIE	$ 7.378.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569333] Retilap	$ 9.163.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ -	$ -		$ 9.268.208,50	$ 9.268.208,50	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 2.513.280,00	$ 2.513.280,00		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 2.513.280,00	$ 2.513.280,00		$ 14.294.768,50	$ 14.294.768,50	
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
		ACUMULADO	$ -	$ -		$ -	$ -		
		% AVANCE	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ -	$ -		$ 9.268.208,50	$ 9.268.208,50		
		ACUMULADO	$ -	$ -		$ 9.268.208,50	$ 9.268.208,50		
		% AVANCE	0,00%	0,00%		1,27%	1,27%		
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 2.513.280,00	$ 2.513.280,00		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00		
		ACUMULADO	$ 2.513.280,00	$ 2.513.280,00		$ 7.539.840,00	$ 7.539.840,00		
		% AVANCE				10,71%	10,71%		
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 2.513.280,00	$ 2.513.280,00	$ -	$ 16.808.048,50	$ 16.808.048,50		
			0,03%	0,03%		0,20%	0,20%		

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare					MES 3 (JUNIO 2024)			MES 4 (JULIO 2024)		
ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025					$ -	$ -	
[115609325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025					$ -	$ -	
[115609326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025					$ -	$ -	
[115609327] EDICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025					$ -	$ -	
[115609328] Mobiliario	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026					$ -	$ -	
[115609329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026					$ 270.753,75	$ -	
[115609330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025					$ -	$ -	
[115609331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025					$ -	$ -	
[115609332] RETIE	$ 7.378.000,00							$ -	$ -	
[115609333] Retilap	$ 9.163.000,00							$ -	$ -	
[115609334] Plan de Manejo de Tránsito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025					$ -	$ -	
[115609335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026					$ -	$ -	
[115609336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 9.268.208,50	$ 9.268.208,50		$ -	$ -	
[115609337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 14.294.768,50	$ 14.294.768,50		$ 5.297.313,75	$ 5.026.560,00	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ 270.753,75	$ -	$ -	
		ACUMULADO	$ -	$ -		$ 270.753,75	$ -		
		% AVANCE	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%		
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 9.268.208,50	$ 9.268.208,50		$ -	$ -		
		ACUMULADO	$ 18.536.417,00	$ 18.536.417,00		$ 18.536.417,00	$ 18.536.417,00		
		% AVANCE	2,54%	2,54%		2,54%	2,54%		
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00		
		ACUMULADO	$ 12.566.400,00	$ 12.566.400,00		$ 17.592.960,00	$ 17.592.960,00		
		% AVANCE	17,86%	17,86%		25,00%	25,00%		
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 31.102.817,00	$ 31.102.817,00		$ 36.400.130,75	$ 36.129.377,00		
			0,37%	0,37%		0,44%	0,44%		

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 5 (AGOSTO 2024) Programado	MES 5 (AGOSTO 2024) Ejecutado $	MES 5 (AGOSTO 2024) Ejecutado Indicador en N.P	MES 6 (SEPTIEMBRE 2024) Programado	MES 6 (SEPTIEMBRE 2024) Ejecutado $	MES 6 (SEPTIEMBRE 2024) Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026		$ 1.199.052,32	$ -		$ 1.160.373,21	$ -	
[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569332] RETIE	$ 7.378.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569333] Retilap	$ 9.163.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ -	$ -		$ -	$ -	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 1.199.052,32	$ -	$ -	$ 1.160.373,21	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

			MES 5 (AGOSTO 2024)			MES 6 (SEPTIEMBRE 2024)		
$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 1.199.052,32	$ -	$ -	$ 1.160.373,21	$ -	$ -
		ACUMULADO	$ 1.469.806,07	$ -		$ 2.630.179,28	$ -	
		% AVANCE	0,02%	0,00%		0,04%	0,00%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ -	$ -		$ -	$ -	
		ACUMULADO	$ 18.536.417,00	$ 18.536.417,00		$ 18.536.417,00	$ 18.536.417,00	
		% AVANCE	2,54%	2,54%		2,54%	2,54%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ -	$ -		$ -	$ -	
		ACUMULADO	$ 17.592.960,00	$ 17.592.960,00		$ 17.592.960,00	$ 17.592.960,00	
		% AVANCE	25,00%	25,00%		25,00%	25,00%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 37.599.183,07	$ 36.129.377,00		$ 38.759.556,28	$ 36.129.377,00	
			0,45%	0,44%		0,47%	0,44%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 7 (OCTUBRE 2024) Programado	MES 7 (OCTUBRE 2024) Ejecutado $	MES 7 (OCTUBRE 2024) Ejecutado Indicador en N.P	MES 8 (NOVIEMBRE 2024) Programado	MES 8 (NOVIEMBRE 2024) Ejecutado $	MES 8 (NOVIEMBRE 2024) Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ -	$ -				
[115602325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025		$ -	$ -				
[115602326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ -	$ -				
[115602327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ -	$ -				
[115602328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ -	$ -				
[115602329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026		$ 6.867.125,63	$ 100.800.045,00		$ 215.774.753,78	$ 176.540.692,89	
[115602330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ -	$ -				
[115602331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025		$ -	$ -				
[115602332] RETIE	$ 7.378.000,00				$ -	$ -				
[115602333] RetiAp	$ 9.163.000,00				$ -	$ -				
[115602334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 6.238.505,33	$ 6.238.505,33		$ 9.357.758,00	$ 9.357.758,00	
[115602335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 6.238.505,33	$ 6.238.505,33		$ 5.656.260,50	$ 5.656.260,50	
[115602336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 10.465.280,25	$ 10.465.280,25		$ 17.623.186,38	$ 17.623.186,38	
[115602337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 34.835.976,44	$ 128.768.595,91	$ -	$ 252.838.518,65	$ 213.404.507,68	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 19.344.136,19	$ 113.277.055,66	$ -	$ 230.188.772,28	$ 190.754.821,30	$ -
		ACUMULADO	$ 21.974.315,47	$ 113.277.055,66		$ 252.163.087,75	$ 304.031.876,96	
		% AVANCE	0,29%	1,51%		3,36%	4,06%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 10.465.280,25	$ 10.465.280,25		$ 17.623.186,38	$ 17.623.186,38	
		ACUMULADO	$ 29.001.697,25	$ 29.001.697,25		$ 46.624.883,63	$ 46.624.883,63	
		% AVANCE	3,97%	3,97%		6,39%	6,39%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00	
		ACUMULADO	$ 22.619.520,00	$ 22.619.520,00		$ 27.646.080,00	$ 27.646.080,00	
		% AVANCE	32,14%	32,14%		39,29%	39,29%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 73.595.532,72	$ 164.898.272,91		$ 326.434.051,38	$ 378.302.840,59	
			0,89%	1,99%		3,93%	4,56%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 9 (DICIEMBRE 2024)			MES 10 (ENERO 2025)		
					Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ -	$ -		$ 33.925.085,68	$ 12.527.307,20	
[31569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[31569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ -	$ -		$ 5.042.147,78	$ -	
[31569327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ -	$ -		$ 8.209.703,91	$ -	
[31569328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ -	$ -		$ 21.093.287,42	$ 6.155.509,50	
[31569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026		$ 238.785.453,49	$ 140.447.787,92			$ -	
[31569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[31569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[31569332] RETIE	$ 7.378.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[31569333] Retilap	$ 9.163.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[31569334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 6.238.505,33	$ 6.238.505,33		$ 6.238.505,33	$ 6.238.505,33	
[31569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 6.238.505,33	$ 6.238.505,33		$ 3.370.840,33	$ 3.370.840,33	
[31569336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 14.128.199,81	$ 14.128.199,81		$ 2.599.015,29	$ 2.599.015,29	
[31569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 5.026.560,00	$ -		$ 5.026.560,00	$ -	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 270.417.223,95	$ 157.052.998,39	$ -	$ 87.105.210,71	$ 30.730.970,66	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 251.262.464,14	$ 152.924.798,58	$ -	$ 79.479.655,42	$ 28.131.955,37	$ -
		ACUMULADO	$ 503.425.551,89	$ 456.956.675,54		$ 582.905.207,31	$ 485.088.630,91	
		% AVANCE	6,72%	6,10%		7,78%	6,47%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 14.128.199,81	$ 14.128.199,81		$ 2.599.015,29	$ 2.599.015,29	
		ACUMULADO	$ 60.753.083,44	$ 60.753.083,44		$ 63.352.098,73	$ 63.352.098,73	
		% AVANCE	8,33%	8,33%		8,68%	8,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 5.026.560,00	$ -		$ 5.026.560,00	$ -	
		ACUMULADO	$ 32.672.640,00	$ 27.646.080,00		$ 37.699.200,00	$ 27.646.080,00	
		% AVANCE	46,43%	39,29%		53,57%	39,29%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 596.851.275,33	$ 545.355.838,98		$ 683.956.506,04	$ 576.086.809,64	
			7,19%	6,57%		8,24%	6,94%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 11 (FEBRERO 2025)			MES 12 (MARZO 2025)		
					Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ 5.685.568,07	$ 88.805.690,69		$ 8.004.734,54	$ 21.603.916,88	
[115008825] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[115008826] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ -	$ 5.038.722,00		$ -	$ -	
[115008827] EDIFICIO LECTIVAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ -	$ 9.208.788,91		$ -	$ -	
[115008828] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ 15.921.818,52	$ 3.478.473,75		$ 131.977.825,28	$ 88.735.542,00	
[115008829] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026			$ 17.698.673,50			$ 99.811.301,63	
[115008830] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/01/2025	22/10/2025		$ -	$ -		$ -	$ 2.106.600,00	
[115008831] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025		$ -	$ -		$ -	$ -	
[115008832] NTE	$ 7.378.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[115008833] Biblio	$ 9.163.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[115009134] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 9.357.758,00	$ 9.357.758,00		$ 6.238.505,91	$ 6.238.505,00	
[115009135] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 4.919.783,00	$ 5.058.281,00		$ 3.224.872,15	$ 3.370.840,50	
[115009136] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 10.902.853,45	$ 10.902.853,45		$ 19.489.514,12	$ 19.489.514,12	
[115009137] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 5.026.560,00	$ -		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 52.043.341,04	$ 128.516.237,60	$ -	$ 174.031.811,03	$ 235.472.160,23	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.498.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 36.113.927,59	$ 118.013.384,15	$ -	$ 149.515.736,96	$ 210.956.106,11	$ -
		ACUMULADO	$ 619.019.134,90	$ 603.102.015,06		$ 768.534.871,85	$ 814.058.121,17	
		% AVANCE	8,26%	8,05%		10,25%	10,86%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 10.902.853,45	$ 10.902.853,45		$ 19.489.514,12	$ 19.489.514,12	
		ACUMULADO	$ 74.254.952,18	$ 74.254.952,18		$ 93.744.466,30	$ 93.744.466,30	
		% AVANCE	10,18%	10,18%		12,85%	12,85%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 5.026.560,00	$ -		$ 5.026.560,00	$ 5.026.560,00	
		ACUMULADO	$ 42.725.760,00	$ 27.646.080,00		$ 47.752.320,00	$ 32.672.640,00	
		% AVANCE	60,71%	39,29%		67,86%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 735.999.847,08	$ 705.003.047,24		$ 910.031.658,16	$ 940.475.227,47	
			8,87%	8,50%		10,97%	11,34%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 13 (ABRIL 2025)			MES 14 (MAYO 2025)		
					Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ 22.842.709,55	$ 1.672.703,18		$ 405.118.105,14	$ 142.087.578,50	
[115693251 VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025			$ 1.641.525,70			$ 2.269.421,12	
[115693261 VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ -	$ -		$ 10.803.976,09	$ 29.621.818,93	
[115693271 ESTUDIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025			$ -			$ -	
[115693281 Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ 68.217.159,43	$ -			$ 1.539.281,52	
[115693291 VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026			$ -		$ 43.581.677,75	$ 53.243.732,23	
[115693301 VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ 53.743.183,07	$ 31.172.482,69		$ 158.356.096,20	$ 57.092.715,04	
[115693311 VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025			$ -			$ 22.340.413,92	
[115693121 RETIE	$ 7.378.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[115693331 Retilap	$ 9.163.000,00				$ -	$ -		$ -	$ -	
[115693341 Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 4.477.462,00	$ 8.357.788,00		$ 13.205.824,00	$ 13.205.824,00	
[115693351 Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 4.630.958,00	$ 5.059.261,00		$ 4.630.958,00	$ 4.630.958,00	
[115693261 INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 3.757.832,23	$ 3.757.832,23		$ 63.212.731,55	$ -	
[115693371 APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 5.026.560,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 162.695.661,28	$ 52.659.542,60	$ -	$ 709.758.663,63	$ 323.703.742,25	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 153.911.469,05	$ 48.900.710,37	$ -	$ 644.786.636,08	$ 323.703.742,25	$ -
		ACUMULADO	$ 922.446.340,90	$ 862.958.831,54		$ 1.567.232.976,98	$ 1.186.662.573,79	
		% AVANCE	12,31%	11,51%		20,91%	15,83%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 3.757.832,23	$ 3.757.832,23		$ 63.212.731,55	$ 31.506.756,58	
		ACUMULADO	$ 97.502.298,53	$ 97.502.298,53		$ 160.715.030,08	$ 129.009.055,12	
		% AVANCE	13,36%	13,36%		22,03%	17,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 5.026.560,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
		ACUMULADO	$ 52.778.880,00	$ 32.672.640,00		$ 54.538.176,00	$ 32.672.640,00	
		% AVANCE	75,00%	46,43%		77,50%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 1.072.727.519,44	$ 993.133.770,07		$ 1.782.486.183,06	$ 1.348.344.268,90	
			12,93%	11,97%		21,49%	16,25%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 15 (JUNIO 2025) Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	MES 16 (JULIO 2025) Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ 220.197.445,84	$ -		$ 248.870.670,96	$ -	
[11509325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025			$ -			$ -	
[11509326] VOLUMEN VII DISEÑO DOMESTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ 61.521.837,82	$ -		$ 160.317.031,45	$ -	
[11509327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ 27.605.064,52	$ -		$ 136.731.810,25	$ -	
[11509328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ 5.072.202,47	$ -		$ 8.627.647,72	$ -	
[11509329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026		$ 10.661.089,68	$ -			$ -	
[11509330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ 82.774.849,52	$ -		$ 168.673.038,75	$ -	
[11509331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025			$ -		$ 10.831.994,57	$ -	
[11509332] RETIE	$ 7.378.000,00					$ -			$ -	
[11509333] Retilap	$ 9.163.000,00					$ -			$ -	
[11509334] Plan de Manejo de Tránsito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 4.477.452,00	$ -		$ 4.477.452,00	$ -	
[11509335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 2.605.282,00	$ -		$ 2.605.282,00	$ -	
[11509336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55	$ -	
[11509337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 479.947.292,38	$ -	$ -	$ 712.413.325,24	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 414.975.264,83	$ -	$ -	$ 647.441.297,69	$ -	$ -
		ACUMULADO	$ 1.982.208.241,81	$ 1.186.662.573,79		$ 2.629.649.539,50	$ 1.186.662.573,79	
		% AVANCE	26,44%	15,83%		35,08%	15,83%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55	$ -	
		ACUMULADO	$ 223.927.761,63	$ 129.009.055,12		$ 287.140.493,17	$ 129.009.055,12	
		% AVANCE	30,69%	17,68%		39,35%	17,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
		ACUMULADO	$ 56.297.472,00	$ 32.672.640,00		$ 58.056.768,00	$ 32.672.640,00	
		% AVANCE	80,00%	46,43%		82,50%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 2.262.433.475,44	$ 1.348.344.268,90		$ 2.974.846.800,68	$ 1.348.344.268,90	
			27,27%	16,25%		35,86%	16,25%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029 Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare					MES 17 (AGOSTO 2025)			MES 18 (SEPTEMBRE 2025)		
ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025		$ 17.846.846,00	$ -		$ -	$ -	
[31509325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025		$ 117.214.084,15	$ -		$ 72.926.080,61	$ -	
[31509326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ 208.171.822,19	$ -		$ 304.603.914,43	$ -	
[31509327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ 297.533.856,78	$ -		$ 269.278.647,35	$ -	
[31509328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ 84.468.750,28	$ -		$ -	$ -	
[31509329] VOLUMEN VII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026			$ -		$ -	$ -	
[31509330] VOLUMEN V, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ 378.217.237,41	$ -		$ 255.010.652,93	$ -	
[31509331] VOLUMEN IV, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025		$ 303.238.293,78	$ -		$ 618.753.338,84	$ -	
[31509332] RETIE	$ 7.378.000,00					$ -		$ 5.012.739,17	$ -	
[31509333] Retilap	$ 9.163.000,00					$ -		$ 6.225.494,92	$ -	
[31509334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 4.477.452,60	$ -		$ 4.477.452,60	$ -	
[31509335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 2.605.292,60	$ -		$ 2.605.292,60	$ -	
[31509336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55	$ -	
[31509337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77				$ 1.469.744.602,18	$ -	$ -	$ 1.542.200.504,90	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 1.383.772.574,63	$ -	$ -	$ 1.477.228.577,35	$ -	$ -
		ACUMULADO	$ 4.013.422.114,13	$ 1.186.662.573,79		$ 5.490.650.691,48	$ 1.186.662.573,79	
		% AVANCE	53,54%	15,83%		73,24%	15,83%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55	$ -	
		ACUMULADO	$ 350.353.224,72	$ 129.009.055,12		$ 413.565.956,27	$ 129.009.055,12	
		% AVANCE	48,02%	17,68%		56,68%	17,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
		ACUMULADO	$ 59.816.064,00	$ 32.672.640,00		$ 61.575.360,00	$ 32.672.640,00	
		% AVANCE	85,00%	46,43%		87,50%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 4.423.591.402,85	$ 1.348.344.268,90		$ 5.965.792.007,75	$ 1.348.344.268,90	
			53,32%	16,25%		71,91%	16,25%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 19 (OCTUBRE 2025) Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	MES 20 (NOVIEMBRE 2025) Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025			$ -				
[115093525] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025			$ -				
[115093526] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025		$ 12.453.048,69	$ -				
[115093527] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025		$ 137.198.250,69	$ -				
[115093528] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026			$ -				
[115093329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026			$ -		$ 56.443.775,20		
[115093330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025		$ 918.258.735,85	$ -				
[115093331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025			$ -				
[115093332] RETIE	$ 7.378.000,00				$ 2.365.263,63	$ -				
[115093333] Retilap	$ 9.163.000,00				$ 2.937.505,08	$ -				
[115093334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 4.477.452,00	$ -		$ 13.295.824,00		
[115093335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 2.605.282,00	$ -		$ 2.605.282,00		
[115093336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55		
[115093337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00		
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77									
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 1.078.294.027,63	$ -	$ -	$ 72.344.861,20	$ -	$ -
		ACUMULADO	$ 6.568.944.719,11	$ 1.186.662.573,79		$ 6.641.289.580,31	$ 1.186.662.573,79	
		% AVANCE	87,63%	15,83%		88,59%	15,83%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55	$ -	
		ACUMULADO	$ 476.778.687,81	$ 129.009.055,12		$ 539.991.419,36	$ 129.009.055,12	
		% AVANCE	65,35%	17,68%		74,01%	17,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
		ACUMULADO	$ 63.334.656,00	$ 32.672.640,00		$ 65.093.952,00	$ 32.672.640,00	
		% AVANCE	90,00%	46,43%		92,50%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 7.109.058.062,93	$ 1.348.344.268,90		$ 7.246.374.951,67	$ 1.348.344.268,90	
			85,69%	16,25%		87,34%	16,25%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD BIGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 21 (DICIEMBRE 2025) Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P	MES 22 (ENERO 2026) Programado	Ejecutado $	Ejecutado Indicador en N.P
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025							
[11560325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025							
[11560326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025							
[11560327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025							
[11560328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026					$ 394.726.874,58		
[11560329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026		$ 171.170.834,18			$ 211.271.173,87		
[11560330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025							
[11560331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025							
[11560332] RETIE	$ 7.378.000,00									
[11560333] Retilap	$ 9.163.000,00									
[11560334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025		$ 13.285.824,00			$ 1.871.375,00		
[11560335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 2.605.282,00			$ 2.605.282,00		
[11560336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 63.212.731,55			$ 63.212.731,55		
[11560337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 1.759.296,00			$ 1.759.296,00		
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77									
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 187.071.920,18	$ -	$ -	$ 550.474.685,45	$ -	$ -
		ACUMULADO	$ 6.828.361.500,49	$ 1.186.662.573,79		$ 7.378.836.185,94	##########	
		% AVANCE	91,09%	15,83%		98,43%	15,83%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 63.212.731,55	$ -		$ 63.212.731,55	$ -	
		ACUMULADO	$ 603.204.150,91	$ 129.009.055,12		$ 666.416.882,45	##########	
		% AVANCE	82,67%	17,68%		91,34%	17,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 1.759.296,00	$ -		$ 1.759.296,00	$ -	
		ACUMULADO	$ 66.853.248,00	$ 32.672.640,00		$ 68.612.544,00	##########	
		% AVANCE	95,00%	46,43%		97,50%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 7.498.418.899,40	$ 1.348.344.268,90		$ 8.113.865.612,40	##########	
			90,38%	16,25%		97,80%	16,25%	

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

2021005850029
Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD APROBADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR CONTRATADO	MES 23 (FEBRERO 2026) Programado	MES 23 (FEBRERO 2026) Ejecutado $	MES 23 (FEBRERO 2026) Ejecutado Indicador en N.P	VALORES TOTALES ACUMILADOS Programado	VALORES TOTALES ACUMILADOS Ejecutado $	VALORES TOTALES ACUMILADOS Ejecutado Indicador
VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932.880.174,92	10/01/2025	3/08/2025					$ 932.880.174,91	$ 247.187.500,75	
[115091325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190.140.164,76	3/08/2025	19/09/2025					$ 190.140.164,76	$ 3.621.548,62	
[115091326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721.770.749,62	10/01/2025	1/10/2025					$ 721.770.749,62	$ 31.680.549,63	
[115091327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778.113.737,70	10/01/2025	15/10/2025					$ 778.113.737,70	$ 8.208.788,51	
[115091328] Urbanismo	$ 796.847.322,16	10/01/2025	18/02/2026		$ 115.841.889,53			$ 796.847.322,16	$ 97.937.569,77	
[115091329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 957.186.033,60	25/07/2024	19/01/2026					$ 957.186.033,59	$ 678.712.543,19	
[115091330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1.993.040.403,73	10/04/2025	22/10/2025					$ 1.993.040.403,73	$ 60.351.177,53	
[115091331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 936.803.595,28	27/07/2025	23/09/2025					$ 936.803.595,29	$ 22.349.413,62	
[115091332] RETIE	$ 7.378.000,00							$ 7.378.000,00	$ -	
[115091333] Retilap	$ 9.163.000,00							$ 9.163.000,00	$ -	
[115091334] Plan de Manejo de Transito	$ 112.293.096,00	25/07/2024	27/12/2025					$ 112.293.096,00	$ 88.323.118,69	
[115091335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60.675.126,00	25/07/2024	12/02/2026		$ 1.513.591,35			$ 60.675.126,00	$ 39.618.428,68	
[115091336] INTERVENTORIA	$ 729.629.614,00	21/05/2024	18/02/2026		$ 63.212.731,55			$ 729.629.614,00	$ 97.592.598,53	
[115091337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70.371.840,00	30/04/2024	18/02/2026		$ 1.759.296,00			$ 70.371.840,00	$ 32.672.640,00	
VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8.296.292.857,77							$ 8.296.292.857,80	$ 1.316.837.512,22	0,00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD + AJUSTE DECIMAL	$ 247,00	$ 0								

$ 7.496.291.404,00	OBRA	EJECUTADO	$ 117.455.217,86	$ -	$ -	$ 7.496.291.404	$ 1.186.662.573,79	$ -
		ACUMULADO	$ 7.496.291.403,80	$ 1.186.662.573,79		$ 7.496.291.404	$ 1.186.662.573,79	
		% AVANCE	100,00%	15,83%		100,00%	15,83%	
$ 729.629.614,00	INTERVENTORIA	EJECUTADO	$ 63.212.731,55	$ -		$ 729.629.614,00	$ 129.009.055,12	
		ACUMULADO	$ 729.629.614,00	$ 129.009.055,12		$ 729.629.614,00	$ 129.009.055,12	
		% AVANCE	100,00%	17,68%		100,00%	17,68%	
$ 70.371.840	apoyo a la supervision	EJECUTADO	$ 1.759.296,00	$ -		$ 70.371.840,00	$ 32.672.640,00	
		ACUMULADO	$ 70.371.840,00	$ 32.672.640,00		$ 70.371.840,00	$ 32.672.640,00	
		% AVANCE	100,00%	46,43%		100,00%	46,43%	
$ 8.296.292.857,77	PROYECTO	Total	$ 8.296.292.857,8	$ 1.348.344.268,90				
			100,00%	16,25%				

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

REPROGRAMACION SEGÚN ACTA DE MODIFICACION N0 01

2021005850029

Adecuación y terminación de la biblioteca del municipio de Paz de Ariporo departamento de Casanare

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	VALOR ACTIVIDAD MODIFICATORIA No.01	FEHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	MES1 (ABRIL 2024)		MES 2 (MAYO 2024)		MES 3 (JUNIO 2024)	
					Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
730	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 932,880,175	10/01/2025	03/08/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 190,140,165	03/08/2025	19/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 721,770,750	10/01/2025	01/10/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519327] EDIFICIO LECTURAS	$ 778,113,738	10/01/2025	15/10/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519328] Urbanismo	$ 796,847,322	10/01/2025	18/02/2026	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519329] VOLUMEN XI, DISEÑO VIAL	$ 957,186,034	25/07/2024	19/01/2026	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 1,993,759,031	10/04/2025	22/10/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ 936,803,595	27/07/2025	23/09/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519332] RETIE	$ 7,378,000			$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519333] Retilap	$ 9,163,000			$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519334] Plan de Manejo de Trancito	$ 112,293,096	25/07/2024	27/12/2025	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519335] Plan de Manejo Ambiental	$ 60,675,126	25/07/2024	12/02/2026	$ -	$ -	$ -	$ -		
	[13519336] INTERVENTORIA	$ 729,629,614	21/05/2024	18/02/2026	$ -	$ -	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50
	[13519337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 70,371,840	30/04/2024	18/02/2026	$ 2,513,280.00	$ 2,513,280.00	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 8,297,011,485.00			$ 2,513,280.00	$ 2,513,280.00	$ 14,294,768.50	$ 14,294,768.50	$ 14,294,768.50	$ 14,294,768.50

$ 7,497,010,031.00		EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		ACUMULADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
		% AVANCE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
$ 729,629,614.00		EJECUTADO	$ -	$ -	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50		
		ACUMULADO	$ -	$ -	$ 9,268,208.50	$ 9,268,208.50	$ 18,536,417.00	$ 18,536,417.00		
		% AVANCE	0.00%	0.00%	1.27%	1.27%	2.54%	2.54%		
$ 70,371,840		EJECUTADO	$ 2,513,280.00	$ 2,513,280.00	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00		
		ACUMULADO	$ 2,513,280.00	$ 2,513,280.00	$ 7,539,840.00	$ 7,539,840.00	$ 12,566,400.00	$ 12,566,400.00		
		% AVANCE			10.71%	10.71%	17.86%	17.86%		
$ 8,297,011,485.00		Total	$ 2,513,280.00	$ 2,513,280.00	$ 16,808,048.50	$ 16,808,048.50	$ 31,102,817.00	$ 31,102,817.00		
			0.03%	0.03%	0.20%	0.20%	0.37%	0.37%		

469

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

20210
Adecuación y terminación de la biblioteca del mu

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	MES 4 (JULIO 2024)		MES 5 (AGOSTO 2024)		MES 6 (SEPTIEMBRE 2024)		MES 7 (OCTUBRE 2024)	
		Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
780	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569327] EDIFICIO LECTURAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569328] Urbanismo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,800,045.00	$ 100,800,045.00
	[31569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569332] ASEIS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569333] Retilap	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[31569334] Plan de Manejo de Tránsito	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,238,505.33	$ 6,238,505.33
	[31569335] Plan de Manejo Ambiental	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,238,505.33	$ 6,238,505.33
	[31569336] INTERVENTORIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,465,280.25	$ 10,465,280.25
	[31569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 128,768,895.91	$ 128,768,895.91

$ 7,497,010,031.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,277,055.66	$ 113,277,055.66
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 113,277,055.66	$ 113,277,055.66
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.51%	1.51%
$ 729,629,614.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10,465,280.25	$ 10,465,280.25
		$ 18,536,417.00	$ 18,536,417.00	$ 18,536,417.00	$ 18,536,417.00	$ 18,536,417.00	$ 18,536,417.00	$ 29,001,697.25	$ 29,001,697.25
		2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	2.54%	3.97%	3.97%
$ 70,371,840		$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
		$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 22,619,520.00	$ 22,619,520.00
		25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	32.14%	32.14%
$ 8,297,011,485.00		$ 36,129,377.00	$ 36,129,377.00	$ 36,129,377.00	$ 36,129,377.00	$ 36,129,377.00	$ 36,129,377.00	$ 164,898,272.91	$ 164,898,272.91
		0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	1.99%	1.99%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

PRC

202106
Adecuación y terminación de la biblioteca del mu

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	MES 8 (NOVIEMBRE 2024)		MES 9 (DICIEMBRE 2024)		MES 10 (ENERO 2025)		MES 11 (FEBRERO 2025)	
		Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
7.69	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL			$ -	$ -	$ 12,327,307.20	$ 12,327,307.20	$ 68,805,606.69	$ 68,805,606.69
	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569326] VOLUMEN V I DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,033,722.00	$ 5,033,722.00
	[11569327] EDIFICIO LECTURAS			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,209,798.91	$ 9,209,798.91
	[11569328] Urbanismo			$ -	$ -	$ 6,195,302.50	$ 6,195,302.50	$ 3,476,473.75	$ 3,476,473.75
	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 178,340,892.60	$ 176,340,892.60	$ 140,447,787.92	$ 140,447,787.92	$ -	$ -	$ 17,068,873.60	$ 17,068,873.60
	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569332] RETIE			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569333] Retilap			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569334] Plan de Manejo de Tránsito	$ 9,357,758.00	$ 9,357,758.00	$ 8,238,505.33	$ 8,238,505.33	$ 8,238,505.33	$ 8,238,505.33	$ 9,357,758.00	$ 9,357,758.00
	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 5,056,260.50	$ 5,056,260.50	$ 8,238,505.33	$ 8,238,505.33	$ 3,370,840.33	$ 3,370,840.33	$ 5,056,261.00	$ 5,056,261.00
	[11569336] INTERVENTORIA	$ 17,623,186.38	$ 17,623,186.38	$ 14,128,199.81	$ 14,128,199.81	$ 2,599,015.29	$ 2,599,015.29	$ 10,902,853.45	$ 10,902,853.45
	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 213,404,567.68	$ 213,404,567.68	$ 167,052,908.39	$ 167,052,908.39	$ 30,730,970.65	$ 30,730,970.65	$ 133,942,797.80	$ 133,942,797.80

$ 7,497,010,031.00	$ 190,754,821.30	$ 190,754,821.30	$ 152,924,798.58	$ 152,924,798.58	$ 28,131,955.37	$ 28,131,955.36	$ 118,013,384.15	$ 118,013,384.15
	$ 304,031,876.96	$ 304,031,876.96	$ 456,956,675.54	$ 456,956,675.54	$ 485,088,630.91	$ 485,088,630.90	$ 603,102,015.05	$ 603,102,015.05
	4.06%	4.06%	6.10%	6.10%	6.47%	6.47%	8.04%	8.04%
$ 729,629,614.00	$ 17,623,186.38	$ 17,623,186.38	$ 14,128,199.81	$ 14,128,199.81	$ 2,599,015.29	$ 2,599,015.29	$ 10,902,853.45	$ 10,902,853.45
	$ 46,624,883.63	$ 46,624,883.63	$ 60,753,083.44	$ 60,753,083.44	$ 63,352,098.73	$ 63,352,098.73	$ 74,254,952.18	$ 74,254,952.18
	6.39%	6.39%	8.33%	8.33%	8.68%	8.68%	10.18%	10.18%
$ 70,371,840	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
	$ 27,646,080.00	$ 27,646,080.00	$ 27,646,080.00	$ 27,646,080.00	$ 27,646,080.00	$ 27,646,080.00	$ 32,672,640.00	$ 32,672,640.00
	39.29%	39.29%	39.29%	39.29%	39.29%	39.29%	46.43%	46.43%
$ 8,297,011,485.00	$ 378,302,840.59	$ 378,302,840.59	$ 545,355,838.98	$ 545,355,838.98	$ 576,086,809.63	$ 576,086,809.63	$ 710,029,607.23	$ 710,029,607.23
	4.56%	4.56%	6.57%	6.57%	6.94%	6.94%	8.56%	8.56%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

GRAMACION Y EJECUCION POR PRODUCTO PARA REPORTE EN EL APLICATIVO GESPROY

20210
Adecuación y terminación de la biblioteca del mu

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	MES 12 (MARZO 2025)		MES 13 (ABRIL 2025)		MES 14 (MAYO 2025)	
		Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
7.69	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 21,693,916.68	$ 21,693,916.68	$ 1,672,703.18	$ 1,672,703.18	$ 142,687,579.50	$ 142,687,579.50
	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ -	$ -	$ 1,641,525.70	$ 1,641,525.70	$ 2,280,421.12	$ 2,280,421.12
	[11569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25,621,818.93	$ 25,621,818.93
	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569328] Urbanismo	$ 69,735,542.60	$ 69,735,542.60	$ -	$ -	$ 1,530,281.52	$ 1,530,281.52
	[11569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 90,811,301.63	$ 90,811,301.63	$ -	$ -	$ 53,243,732.23	$ 53,243,732.23
	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00	$ 31,172,462.49	$ 31,172,462.49	$ 57,072,715.04	$ 57,072,715.04
	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22,340,413.92	$ 22,340,413.92
	[11569332] RETIE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569333] Retilap	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	[11569334] Plan de Manejo de Transito	$ 6,238,505.00	$ 6,238,505.00	$ 9,357,758.00	$ 9,357,758.00	$ 13,295,824.00	$ 13,295,824.00
	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 3,370,840.50	$ 3,370,840.50	$ 5,056,261.00	$ 5,056,261.00	$ 4,630,956.00	$ 4,630,956.00
	[11569336] INTERVENTORIA	$ 19,489,514.12	$ 19,489,514.12	$ 3,757,832.23	$ 3,757,832.23	$ 63,212,731.55	$ 63,212,731.55
	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -		$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 235,472,180.23	$ 235,472,180.23	$ 52,658,542.60	$ 52,658,542.60	$ 391,943,033.81	$ 391,943,033.81

$ 7,497,010,031.00	$ 210,956,106.11	$ 210,956,106.11	$ 48,900,710.37	$ 48,900,710.37	$ 323,703,742.26	$ 323,703,742.26
	$ 814,058,121.17	$ 814,058,121.16	$ 862,958,831.54	$ 862,958,831.53	$ 1,186,662,573.80	$ 1,186,662,573.79
	10.86%	10.86%	11.51%	11.51%	15.83%	15.83%
$ 729,629,614.00	$ 19,489,514.12	$ 19,489,514.12	$ 3,757,832.23	$ 3,757,832.23	$ 63,212,731.55	$ 63,212,731.55
	$ 93,744,466.30	$ 93,744,466.30	$ 97,502,298.53	$ 97,502,298.53	$ 160,715,030.08	$ 160,715,030.08
	12.85%	12.85%	13.36%	13.36%	22.03%	22.03%
$ 70,371,840	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ 5,026,560.00	$ 5,026,560.00
	$ 37,699,200.00	$ 37,699,200.00	$ 37,699,200.00	$ 37,699,200.00	$ 42,725,760.00	$ 42,725,760.00
	53.57%	53.57%	53.57%	53.57%	60.71%	60.71%
$ 8,297,011,485.00	$ 945,501,787.46	$ 945,501,787.46	$ 998,160,330.06	$ 998,160,330.06	$ 1,390,103,363.87	$ 1,390,103,363.87
	11.40%	11.40%	12.03%	12.03%	16.75%	16.75%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

20210
Adecuación y terminación de la biblioteca del mu

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	MES 15 (JUNIO 2025)		MES 16 (JUIIO 2025)		MES 17 (AGOSTO 2025)		MES 18 (SEPTEMBRE 2025)	
		Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
7.99	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 313,291,164.52	$ 313,291,164.52	$ 218,970,670.95		$ 17,843,846.06			$ -
	[11569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL					$ 117,214,084.15		$ 69,004,133.79	$ -
	[11569326] VOLUMEN V I DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 19,902,262.49	$ 19,902,262.49	$ 110,317,091.45		$ 208,171,822.19		$ 204,532,391.22	$ -
	[11569327] EDIFICIO LECTURAS	$ 40,574,104.51	$ 40,574,104.51	$ 139,731,810.23		$ 257,533,856.78		$ 209,776,647.85	$ -
	[11569328] Urbanismo	$ 61,929,573.15	$ 61,929,573.15	$ 8,827,667.72		$ 37,611,469.68			$ -
	[11569329] VOLUMEN XI, DISEÑO VIAL								$ -
	[11569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 70,918,544.43	$ 70,918,544.43	$ 149,579,638.75		$ 402,701,419.98		$ 255,010,652.03	$ -
	[11569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO			$ 16,831,994.57					$ -
	[11569332] RETIE								$ -
	[11569333] Retilap								$ -
	[11569334] Plan de Manejo de Transito	$ 4,477,452.00	$ 4,477,452.00	$ 4,477,452.00		$ 4,477,452.00		$ 4,477,452.00	
	[11569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 2,605,262.00	$ 2,605,262.00	$ 2,605,262.00		$ 2,605,262.00		$ 2,605,262.00	
	[11569336] INTERVENTORIA	$ 49,999,327.10	$ 49,999,327.10	$ 46,626,473.00		$ 46,626,473.00		$ 46,626,473.00	$ -
	[11569337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 5,026,560.00		$ 5,026,560.00			$ -
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 581,290,650.20	$ 581,290,650.20	$ 699,084,333.69	$ -	$ 1,099,814,245.74	$ -	$ 882,032,582.29	$ -

$ 7,497,010,031.00	$ 513,698,363.10	$ 513,698,363.10	$ 647,441,297.69	$ -	$ 1,048,161,212.74	$ -	$ 835,406,509.29	$ -
	$ 1,700,360,936.89	$ 1,700,360,936.89	$ 2,347,802,234.58	$ 1,700,360,936.89	$ 3,395,963,447.32	$ 1,700,360,936.89	$ 4,231,369,956.61	$ 1,700,360,936.89
	22.68%	22.68%	31.32%	22.68%	45.30%	22.68%	56.44%	22.68%
$ 729,629,614.00	$ 49,999,327.10	$ 49,999,327.10	$ 46,626,473.00	$ -	$ 46,626,473.00	$ -	$ 46,626,473.00	$ -
	$ 210,714,357.18	$ 210,714,357.18	$ 257,340,830.18	$ 210,714,357.18	$ 303,967,303.18	$ 210,714,357.18	$ 350,593,776.18	$ 210,714,357.18
	28.88%	28.88%	35.27%	28.88%	41.66%	28.88%	48.05%	28.88%
$ 70,371,840	$ 17,592,960.00	$ 17,592,960.00	$ 5,026,560.00	$ -	$ 5,026,560.00	$ -	$ -	$ -
	$ 60,318,720.00	$ 60,318,720.00	$ 65,345,280.00	$ 60,318,720.00	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00
	85.71%	85.71%	92.86%	85.71%	100.00%	85.71%	100.00%	85.71%
$ 8,297,011,485.00	$ 1,971,394,014.07	$ 1,971,394,014.06	$ 2,670,488,344.76	$ 1,971,394,014.06	$ 3,770,302,590.50	$ 1,971,394,014.06	$ 4,652,335,572.79	$ 1,971,394,014.06
	23.76%	23.76%	32.19%	23.76%	45.44%	23.76%	56.07%	23.76%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

202106
Adecuación y terminación de la biblioteca del mu

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	MES 19 (OCTUBRE 2025)		MES 20 (NOVIEMBRE 2025)		MES 21 (DICIEMBRE 2025)		MES 22 (ENERO 2026)	
		Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
7.00	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL			$ 135,680,289.64					
	[31569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL								
	[31569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 12,453,068.98		$ 44,733,712.37					
	[31569327] EDIFICIO LECTURAS	$ 124,237,718.90							
	[31569328] Urbanismo							$ 474,559,345.44	
	[31569329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL			$ 100,026,452.65		$ 171,170,831.18		$ 107,277,493.29	
	[31569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 268,320,624.45		$ 313,146,591.81		$ 229,064,640.66		$ 225,582,637.10	
	[31569332] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 155,088,448.68				$ 218,412,879.80		$ 3,486,677.16	
	[31569332] RETIE								
	[31569333] RetBuy								
	[31569334] Plan de Manejo de Transito	$ 4,477,452.00		$ 4,477,452.00		$ 4,477,452.00		$ 10,150,361.01	
	[31569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 2,605,282.00		$ 2,605,282.00		$ 2,605,282.00		$ 2,605,282.00	
	[31569336] INTERVENTORIA	$ 46,626,473.00		$ 46,626,473.00		$ 46,626,473.00		$ 46,626,473.00	
	[31569337] APOYO A LA SUPERVISION								
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 693,860,099.32	$ -	$ 647,269,223.77	$ -	$ 672,357,564.93	$ -	$ 870,388,159.00	$ -

$ 7,497,010,031.00	$ 557,233,626.32	$ -	$ 600,573,750.77	$ -	$ 625,731,091.94	$ -	$ 823,681,686.00	$ -
	$ 4,788,603,582.93	$ 1,700,360,936.89	$ 5,389,177,333.70	$ 1,700,360,936.89	$ 6,014,908,425.65	$ 1,700,360,936.89	$ 6,838,590,111.65	$ 1,700,360,936.89
	63.87%	22.68%	71.88%	22.68%	80.23%	22.68%	91.22%	22.68%
$ 729,629,614.00	$ 46,626,473.00	$ -	$ 46,626,473.00	$ -	$ 46,626,473.00	$ -	$ 46,626,473.00	$ -
	$ 397,220,249.18	$ 210,714,357.18	$ 443,846,722.18	$ 210,714,357.18	$ 490,473,195.18	$ 210,714,357.18	$ 537,099,668.18	$ 210,714,357.18
	54.44%	28.88%	60.83%	28.88%	67.22%	28.88%	73.61%	28.88%
$ 70,371,840	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00
	100.00%	85.71%	100.00%	85.71%	100.00%	85.71%	100.00%	85.71%
$ 8,297,011,485.00	$ 5,256,195,672.11	$ 1,971,394,014.06	$ 5,903,395,895.88	$ 1,971,394,014.06	$ 6,575,753,460.82	$ 1,971,394,014.06	$ 7,446,061,619.83	$ 1,971,394,014.06
	63.35%	23.76%	71.15%	23.76%	79.25%	23.76%	89.74%	23.76%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

20210 Adecuación y terminación de la biblioteca del mu		MES 23 (FEBRERO 2027)		MES 24 (MARZO 2025)		VALORES TOTALES ACUMILADOS	
Cantidad	ACTIVIDAD MGA	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $	Programado	Ejecutado $
	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL				$ -	$ 932,800,174.92	$ 569,478,368.27
	[31569325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL				$ -	$ 199,140,104.76	$ 3,921,595.82
	[31569326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO				$ -	$ 721,270,749.63	$ 61,592,003.42
	[31569327] EDIFICIO LECTURAS				$ -	$ 778,113,737.70	$ 43,703,993.42
	[31569328] Urbanismo	$ 115,941,686.59			$ -	$ 798,847,322.16	$ 159,857,172.92
	[31569329] VOLUMEN XI, DISEÑO VIAL				$ -	$ 957,188,633.60	$ 573,712,343.16
7.00	[31569330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS				$ -	$ 1,993,759,030.96	$ 161,209,721.96
	[31569331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELECTRICO	$ 520,645,209.85			$ -	$ 936,803,595.28	$ 22,345,413.92
	[31569332] RETIE	$ 7,378,000.00			$ -	$ 7,378,000.00	$ -
	[31569333] Retilap	$ 9,163,000.00			$ -	$ 9,163,000.00	$ -
	[31569334] Plan de Manejo de Transito	$ 4,477,452.00			$ -	$ 112,293,096.00	$ 70,800,570.99
	[31569335] Plan de Manejo Ambiental	$ 814,600.01			$ -	$ 60,675,125.00	$ 41,623,691.99
	[31569336] INTERVENTORIA	$ 46,626,473.00		$ 145,903,472.82	$ -	$ 729,629,614.00	$ 210,714,357.18
	[31569337] APOYO A LA SUPERVISION				$ -	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 705,046,392.35	$ -	$ 145,903,472.82	$ -	$ 8,297,011,485.00	$ 1,971,394,014.06

$ 7,497,010,031.00	$ 658,419,919.36	$ -	$ -	$ -
	$ 7,497,010,031.01	$ 1,700,360,936.89	$ 7,497,010,031.01	$ 1,700,360,936.89
	100.00%	22.68%	100.00%	22.68%
$ 729,629,614.00	$ 46,626,473.00	$ -	$ 145,903,472.82	$ -
	$ 583,726,141.18	$ 210,714,357.18	$ 729,629,614.00	$ 210,714,357.18
	80.00%	28.88%	100.00%	28.88%
$ 70,371,840	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00	$ 70,371,840.00	$ 60,318,720.00
	100.00%	85.71%	100.00%	85.71%
$ 8,297,011,485.00	$ 8,151,108,012.18	$ 1,971,394,014.06	$ 8,297,011,485.00	$ 1,971,394,014.06
	98.24%	23.76%	100.00%	23.76%

PLANILLA DE REPORTE GESPROY

202100

Adecuación y terminación de la biblioteca del mur

Cantidad	ACTIVIDAD MGA	PROGRAMADO MENOS VALOR MODIFICADO
	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 0.00
	[11560325] VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL	$ 0.00
	[11560326] VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO	$ 0.00
	[11560327] EDIFICIO LECTURAS	$ 0.00
	[11560328] Urbanismo	$ 0.00
	[11560329] VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL	$ 0.00
750	[11560330] VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS	$ 0.00
	[11560331] VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO	$ 0.00
	[11560332] RETIE	$ 0.00
	[11560333] RetiRip	$ 0.00
	[11560334] Plan de Manejo de Transito	$ 0.00
	[11560335] Plan de Manejo Ambiental	$ 0.00
	[11560336] INTERVENTORIA	$ 0.00
	[11560337] APOYO A LA SUPERVISION	$ 0.00
	VALOR TOTAL APROBADO DEL PROYECTO DEL PROYECTO	$ 0.00

$	7,497,010,031.00
$	729,629,614.00
$	70,371,840
$ 8,297,011,485.00	

946

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar
NIT. 901581950-2

MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

MODIFICATORIA No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009-RAPLL-2024

CONTRATANTE	**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS** NIT. 901.581.950-2
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS** NIT. 901792925-3 R.L. VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA C.C. No. 6.775.413 de Tunja
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR INICIAL:	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00).
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRESENTE MINUTA DE MODIFICATORIA No. 1	9 DE MAYO DEL 2025

Entre **NERY OROS ORTIZ,** mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.832.203 de Bogotá, actuando en calidad de Gerente de la Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos, nombrada mediante Acuerdo Regional No. 005 de 2022 y posesionada del cargo mediante acta de posesión No. 002 del 21 de septiembre de 2022, quien para efectos de este contrato se llamará la "Entidad", por una parte; y, por la otra, la **UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS,** NIT. 901792925-3, representado legalmente por VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.413 de Tunja, quien en adelante se denominará el "CONTRATISTA", hemos convenido celebrar la presente **Modificatorio No. 01** al Contrato de Obra Pública No. 009-RAPLL-2024, que se regirá por las cláusulas que más adelante se describen, previas las siguientes consideraciones: **A.** Que se suscribió el Contrato de Obra No. 009-RAPLL-2024, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con EL CONTRATISTA, por un valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00), con una duración inicial de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **B.** Que el día 9 de mayo del 2025 el CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, Nit. 901.820.682-1, representado legalmente por RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.032.393.969, en calidad de interventor del Contrato de obra pública en mención, radico a la Región Llanos el oficio No. CE-CTO045-025, por medio del cual emite y da traslado del concepto de viabilidad técnico, administrativo, financiero y ambiental favorable al modificatorio No. 01 del contrato de obra No. 009-RAPLL-2024, de conformidad con el acta de modificación No. 01 de cantidades de obra No. 01 de fecha 9 de mayo del 2025, de conformidad con las siguientes consideraciones: *"**1.** El acta modificatoria N.01 de obra, no afecta el actual alcance del proyecto aprobado mediante decreto 0393 del 20 de octubre de 2023 financiado con recursos del sistema general de regalías Asignaciones Directas del 20% Departamental, "por un valor total de $8.297.011.485, el cual incluye obra, interventoria y apoyo a la*

supervisión. Igualmente, no afecta, ni altera el valor contractual del contrato de obra, de valor que corresponde a SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00). Así mismo no se afecta, no se altera ni se modifica ningún componente de los estudios y diseños del proyecto aprobado por el Departamento. Así mismo la interventoría manifiesta que No se altera la localización, ni los objetivos, ni las metas del proyecto. **2.** *Teniendo en cuenta las obligaciones técnicas de la interventoría, numeral 4, en caso de requerir modificaciones la interventoría emite concepto favorable a la modificación de cantidades de obra No 01, y deberá ser perfeccionada por la autoridad contratante.* **3.** *La Modificación No.1 de obra, obedece a una modificación de cantidades mayores y menores y no altera el producto principal denominado una (01) Biblioteca Construida, no supera el valor total del proyecto, sin embargo el valor actualizado después del balance de mayores y menores cantidades es la suma de $ 7.496.291.404,00, quedando como saldo a favor de la entidad $247,00 las cantidades mayores son necesarias, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el contrato de obra pública no 009 – RAPLL-2024, cuyo objeto es: ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DELMUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE; esto debido a que durante el desarrollo del proyecto y con base en los avances alcanzados en los últimos meses de ejecución, se han identificado requerimientos técnicos adicionales que no fueron contemplados en el presupuesto inicial del contrato. Estas necesidades corresponden a la inclusión de ítems no previstos, esenciales para garantizar la correcta ejecución y continuidad del proceso constructivo. Entre estas nuevas actividades se destacan trabajos relacionados con el diseño vial, el urbanismo y otras intervenciones complementarias necesarias para el cumplimiento integral de los objetivos del proyecto. Para garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento técnico del proyecto, fue necesario incluir en el Acta de Modificación de Cantidades No.1 las actividades correspondientes a los Volúmenes V, VII, XII, X, así como otros volúmenes relacionados, debido a la detección de condiciones constructivas y ajustes de obra no contemplados inicialmente en el alcance original. En el Volumen V de Reforzamiento Estructural, se incorporaron trabajos de excavación, desmonte y limpieza, demolición parcial y cortes en concreto, así como el reforzamiento con vigas de amarre y aéreas en concreto de resistencias específicas, indispensables para garantizar la estabilidad estructural y la correcta transferencia de cargas. En los Volúmenes VII y Edificio de Lecturas se añadieron trabajos de mampostería con dovelas ancladas con varilla y epóxico, fundamentales para la integridad de muros estructurales. En el Volumen de Urbanismo se incluyeron alfajías de concreto reforzado que aseguran la continuidad estructural y soporte superficial. Para el Volumen XII, Diseño Vial, se añadieron elementos de pavimentación como resaltos trapezoidales, acero de refuerzo y pintura para demarcación vial, así como la demolición mecánica necesaria para adecuar la superficie. Finalmente, en el Volumen X Hidrosanitario, se incorporaron instalaciones sanitarias y hidráulicas tales como pozos de inspección, tuberías, tapas manhole para tráfico pesado, rellenos compactados y excavaciones mecánicas en material conglomerado, que resultaron imprescindibles para el correcto funcionamiento y durabilidad del sistema sanitario y pluvial. La inclusión de estas actividades en la modificación asegura que el proyecto cumpla con los requerimientos técnicos, normativos y de calidad establecidos, así como con las condiciones reales del terreno y obra.* **3.** *Revisado el balance de mayores y menores cantidades, la Interventoría aprueba y autoriza, las cantidades modificadas garantizando que prevalecen los precios de insumos contractuales, rendimientos y fichas técnicas, precios base Gobernación de Casanare y que se incluyen dentro del Acta Modificatoria N. 1, la cual cuenta con viabilidad técnica por parte de la Interventoría.* **4.** *Para el desarrollo del contrato de obra, fue necesario realizar un balance general N.1 de mayores y menores cantidades, dando viabilidad técnica a su suscripción por las partes.* **5.** *Respecto a los análisis de precios unitarios no previstos, que corresponden a las nuevas actividades no contractuales, estas son necesarias para el desarrollo y cumplimiento del alcance del proyecto. Que las nuevas actividades son aprobadas por la presente interventoría.* **6.** *Los Análisis de Precios unitarios fueron revisados por la interventoría y corresponden a los precios del mercado de la región y son coherentes con los precios topes máximos establecidos por la Gobernación de Casanare, así mismo se certifica que fueron revisado en sus componentes integrales mano de obra, equipos y herramientas, insumos*

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar
NIT. 901581950-2

MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA PUBLICA

unitarios y costos de transporte, determinando que sus rendimientos y cantidades de obra unitarios corresponden a la actividad propuesta. ***7.*** *Que esta interventoría reviso, avalo y aprobó las especificaciones técnicas de las actividades nuevas, la cuales cumplen con las normas legales nacionales vigentes.* ***8.*** *Mediante la presente la interventoría manifiesta que las cantidades de obra que surtieron modificación, fueron revisadas en campo, verificadas, calculadas, y aprobadas y se encuentran consignadas en el acta de modificación de cantidades de obra No 01.".* **C.** Que en virtud a las razones expuestas anteriormente, se adelanta el Acta de Modificación No. 01 de Cantidades de Obra No. 01 del 9 de mayo del 2025 la cual es debidamente suscrita por el constructor e interventor; lo anterior de conformidad con los soportes previos, para lo cual la presnte modificartorio se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. –Modificatorio No. 1 al contrato de obra Pública No. 017-RAPLL-2024, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE". **CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR.** Modifiquese la CLAUSULA 5 – VALOR DEL CONTRATO, del contrato de obra publica No. 009-RAPLL-2024, asi: "CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($7.496.291.404) M/CTE. (Anexo No. 01 - Acta de Modificación No. 01 de Cantidades de Obra No. 01 del 9 de mayo del 2025). **CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS. -** EL CONTRATISTA de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, deberá ampliar las vigencias de los amparos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial, y la presente Modificatoria No. 1 la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del Contrato garantizando la prolongación de sus efectos, y tratándose de pólizas, no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El Supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la garantía única que debe constituir el contratista a favor de la Región Llanos en los términos señalados en la presente cláusula, se expide en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de lo cual, deberá verificar y requerir al contratista para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista con las pólizas actualizadas deberá allegar el recibo de pago o certificado de irrevocabilidad y el clausulado completo de las mismas, cuando aplique. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Todas las demás estipulaciones contractuales mantienen su contenido y alcance original. **CLAUSULA QUINTA: PUBLICIDAD-** Publíquese dentro de los términos en el portal único de contratación SECOP.

Para constancia se firma en la ciudad de Yopal Casanare, el día 9 de mayo del 2025.

Entidad,

NERY OROS ORTIZ
Gerente Región Llanos

Contratista,

UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS
NIT. 901792925-3
R.L. VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA
C.C. No. 6.775.413 de Tunja

Proyectó: Angela Johana Estupiñan Rodríguez
Profesional Contratado

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I	VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL													
1,	EXCAVACION													
1,1	1.1.3.1.	INV 600-22		Excavacion manual en conglomerado	m³	119.69	$ 82,328.00	$ 9,853,598.94	186.70	$ 15,370,264.20	0.000	$ -	306.39	$ 25,223,863.14
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-1,2	NP-1,2 4,1	INV 200-22		Desmonte y limpieza incluye retiro	m²		$ 4,171.00		2312.00	$ 9,643,352.00	0.000	$ -	2,312.00	$ 9,643,352.00
NP-1,3	NP-1,3 5,1	INV 201-22		Desmonte de cerca en madera con alambre de puas 4 y 5 hilos	m		$ 4,402.00		161.35	$ 710,262.70	0.000	$ -	161.35	$ 710,262.70
2,	RELLENO								0.00					
2,1	2.1.3.1	INV 610-22		Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	88.65	$ 105,475.00	$ 9,350,358.75	133.46	$ 14,076,693.50	0.000	$ -	222.11	$ 23,427,052.25
3,	RECALCE								0.00					
3,1	3.1.3.1	INV 201-22		Recalce zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.	m³	17.13	$ 1,413,814.00	$ 24,167,243.82	10.96	$ 15,482,521.44	0.000	$ -	28.09	$ 39,623,765.26
4,	ESTRUCTURA								0.00					
4,1	4.1.3.1	INV 630-22		Pedestal en concreto de 3000 psi	m³	1.49	$ 852,930.00	$ 1,270,865.70	0.00	$ -	0.140	$ 119,410.20	1.35	$ 1,151,455.50
4,2	4.2.3.1	INV 640-22		Acero de Refuerzo Grado 60	kg	4,387.21	$ 9,449.00	$ 41,454,747.29	726.25	$ 6,862,336.25	0.000	$ -	5,113.46	$ 48,317,083.54
5,	DEMOLICION								0.00					
5,1	5.1.3.1	INV 201-22		Demolicion cimientos enterrados con retiro	m³	4.41	$ 690,369.00	$ 3,044,527.29	15.58	$ 10,755,949.02	0.000	$ -	19.99	$ 13,800,476.31
5,2	5.2.3.1	INV 201-22		Demolicion vigas y columnas con retiro	m³	3.53	$ 434,438.00	$ 1,533,566.14	0.00	$ -	0.330	$ 143,364.54	3.20	$ 1,390,201.60
5,3	5.3.3.1	INV 201-22		Demolicion de estructuras en concreto reforzado (estribos H >= 3,0 m), con retiro a 1 km	m³	3.92	$ 395,400.00	$ 1,549,968.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.92	$ 1,549,968.00
5,4	5.4.3.1	INV 201-22		Demolicion placas macizas de e< 0,15 m, incluye retiro	m²	96.92	$ 99,304.00	$ 9,624,543.68	119.26	$ 11,842,995.04	0.000	$ -	216.18	$ 21,467,538.72
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-5,5	NP-5,5 5.1		PART-NP-5,5	Corte en concreto	m		$ 30,497.00		257.79	$ 7,861,821.63	0.000	$ -	257.79	$ 7,861,821.63
6,	ENCAMISADOS								0.00					
6,1	6.1.3.1	INV 201-22		Encamisado de columnas en concreto de resistencia 4000 psi de 40 x 70 cm.	m³	7.78	$ 2,141,537.00	$ 16,661,157.86	5.93	$ 12,699,314.41	0.000	$ -	13.71	$ 29,360,472.27
6,2	6.2.3.1	INV 201-22		Encamisado de columnas en concreto de resistencia 4000 psi de 35 x 35 cm.	m³	2.06	$ 2,084,009.00	$ 4,293,058.54	0.62	$ 1,292,085.56	0.000	$ -	2.68	$ 5,585,144.12
6,3	6.3.5.1		PART 6.03	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm, incluye retiro de material	m²	68.46	$ 26,587.00	$ 1,820,146.02	71.03	$ 1,888,474.61	0.000	$ -	139.49	$ 3,708,620.63
6,4	6.4.5.1		PART 6.04	Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido por area	m²	68.46	$ 147,625.00	$ 10,106,407.50	24.50	$ 3,616,612.50	0.000	$ -	92.96	$ 13,723,220.00
7,	REFORZAMIENTO								0.00					
7,1	7.1.5.1		PART 7.01	Reforzamiento estructural para columnas en fibra de carbono de alta resistencia, tejido con 300 g/m² ancho 50 cm. Suministro e instal.	m²	126.60	$ 1,283,203.00	$ 161,923,895.80	0.00	$ -	0.000	$ -	126.60	$ 161,923,895.80

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA: 9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
7.2	7.2.5.1		PART 7.02	Reforzamiento estructural para vigas aereas en fibra de carbono de alta resistencia, tejido con 300 g/m² ancho 50 cm, Suministro e Instal.	m²	189.82	$ 1,292,428.00	$ 245,328,682.96	0.00	$ -	0.000	$ -	189.82	$ 245,328,682.96
7.3	7.3.5.1		PART 7.03	Estructura metalica en Acero ASTM - A992 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	8,185.65	$ 27,099.00	$ 221,798,372.40	0.00	$ -	0.000	$ -	8,185.65	$ 221,798,372.40
7.4	7.4.5.1		PART 7.04	Perno de anclaje acero negro roscado ASTM A-490 de 1/2" x 333 mm con epoxico, con tuerca y arandela. Suministro e Instal.	und	132.00	$ 88,461.00	$ 11,679,492.00	0.00	$ -	0.000	$ -	132.00	$ 11,679,492.00
7.5	7.5.3.1	INV 630-22		Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m³	1.40	$ 1,139,926.00	$ 1,595,896.40	0.00	$ -	0.000	$ -	1.40	$ 1,595,896.40
7.6	7.6.3.1	INV 630-22		Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	0.28	$ 1,393,897.00	$ 390,291.16	0.78	$ 1,087,239.66	0.000	$ -	1.06	$ 1,477,530.82
7.7	7.7.5.1		PART 7.07	Recubrimiento inhibidor de corrosion para proteccion de acero en concreto	m²	78.40	$ 35,893.00	$ 2,814,011.20	0.00	$ -	0.000	$ -	78.40	$ 2,814,011.20
7.8	7.8.5.1		PART 7.08	Reparacion de elementos estructurales (nivelacion, fisuras y hormigueros) con mortero modificado - reforzado	kg	517.44	$ 31,883.00	$ 16,497,539.52	0.00	$ -	0.000	$ -	517.44	$ 16,497,539.52
C - 7.9	7.9.3.1	INV 640-22		Acero de Refuerzo Grado 60	kg	117.60	$ 9,449.00	$ 1,111,202.40	956.55	$ 9,038,440.95	0.000	$ -	1,074.15	$ 10,149,643.35
7.10	7.10.5.1		PART 7.10	Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido por area	m²	1.20	$ 147,625.00	$ 177,150.00	0.00	$ -	1.200	$ 177,150.00	-	$ -
7.11	7.11.3.1	INV 630-22		Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m.	m²	28.80	$ 163,825.00	$ 4,830,960.00	0.00	$ -	28.800	$ 4,830,960.00	-	$ -
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-7,12	NP-7,12,4,1	INV 630-22		Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m³		$ 1,039,091.00		3.74	$ 3,874,980.34	0.000	$ -	3.74	$ 3,874,980.34
NP-7,13	NP-7,12,4,2	INV 630-22		Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m³		$ 1,697,846.00		5.51	$ 9,189,831.46	0.000	$ -	5.51	$ 9,189,831.46
				SUBTOTAL				$ 802,937,684.37	0.00	$ -	0.000	$ -		$ -
II	VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL								0.00					
8,	CUBIERTA								0.00					
8.1	8.1.5.1		PART 8.01	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	m²	1,332.47	$ 8,964.00	$ 11,944,261.08	0.00	$ -	0.000	$ -	1,332.47	$ 11,944,261.08
8.2	8.2.5.1		PART 8.02	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua	m²	9.15	$ 11,084.00	$ 101,418.60	0.00	$ -	0.000	$ -	9.15	$ 101,418.60
8.3	8.3.5.1		PART 8.03	Impermeabilizacion con manto asfáltico con refuerzo en polietileno con capa de aluminio e= 3 mm. Suministro e Instal.	m²	124.87	$ 73,230.00	$ 9,144,230.10	0.00	$ -	0.000	$ -	124.87	$ 9,144,230.10
8.4	8.4.6.1		PART 8.04	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	9.15	$ 3,793.00	$ 34,705.95	0.00	$ -	0.000	$ -	9.15	$ 34,705.95
8.5	8.5.6.1		PART 8.05	Limpieza y lavado mecanico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	m	1,294.74	$ 8,980.00	$ 11,626,765.20	0.00	$ -	0.000	$ -	1,294.74	$ 11,626,765.20
8.6	8.6.5.1		PART 8.06	Limpieza, raspado y lavado mecanico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m	m	58.90	$ 17,290.00	$ 1,018,381.00	0.00	$ -	0.000	$ -	58.90	$ 1,018,381.00
8.7	8.7.7.1		PART 8.07	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos.	m	724.49	$ 18,675.00	$ 13,529,850.75	0.00	$ -	0.000	$ -	724.49	$ 13,529,850.75
8.8	8.8.7.1		PART 8.08	Pintura interior esmalte cubierta, 2 manos	m²	1,240.00	$ 29,537.00	$ 36,625,880.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1,240.00	$ 36,625,880.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9,	DIAGNOSTICO INTEGRAL								0.00					
9.1	9.1.5.1		PART 9.01	Cubierta tipo sandwich Deck 933C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	m²	14.00	$ 352,742.00	$ 4,938,388.00	0.00	$ -	0.000	$ -	14.00	$ 4,938,388.00
9.2	9.2.7.1		PART 9.02	Pintura interior esmalte cubierta, 2 manos	m²	593.75	$ 23,637.00	$ 17,637,593.75	0.00	$ -	0.000	$ -	593.75	$ 17,637,593.75
9.3	9.3.5.1		PART 9.03	Limpieza y lavado mecanico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm	m	380.00	$ 8,980.00	$ 3,412,400.00	0.00	$ -	0.000	$ -	380.00	$ 3,412,400.00
9.4	9.4.5.1		PART 9.04	Impermeabilizacion con manto asfáltico con refuerzo en polietileno con capa de aluminio e= 3 mm. Suministro e instal.	m²	174.60	$ 73,230.00	$ 12,785,958.00	0.00	$ -	0.000	$ -	174.60	$ 12,785,958.00
9.5	9.5.3.1		PART 9.05	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm, 2 manos.	m	442.50	$ 18,676.00	$ 8,264,697.50	0.00	$ -	0.000	$ -	442.50	$ 8,264,697.50
9.6	9.6.6.1		PART 9.06	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	m²	593.75	$ 8,984.00	$ 5,332,375.00	0.00	$ -	0.000	$ -	593.75	$ 5,332,375.00
9.7	9.7.6.1		PART 9.07	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m²	768.35	$ 9,157.00	$ 7,035,780.95	0.00	$ -	0.000	$ -	768.35	$ 7,035,780.95
10,	ESTRUCTURA								0.00					
10.1	10.1.6.1		PART 10.01	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua	m²	322.95	$ 11,084.00	$ 3,579,577.80	0.00	$ -	0.000	$ -	322.95	$ 3,579,577.80
10.2	10.2.6.1		PART 10.02	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	29.15	$ 3,793.00	$ 110,565.95	0.00	$ -	0.000	$ -	29.15	$ 110,565.95
10.3	10.3.6.1		PART 10.03	Demolicion muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m²	50.00	$ 8,047.00	$ 402,350.00	0.00	$ -	0.000	$ -	50.00	$ 402,350.00
10.4	10.4.5.1		PART 10.04	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, (30 x 12 x 20)	m²	50.00	$ 75,747.00	$ 3,787,350.00	0.00	$ -	0.000	$ -	50.00	$ 3,787,350.00
11,	MANTENIMIENTO								0.00					
11.1	11.1.6.1		PART 11.01	Contenedor de control raices de 1.7 x 1.7 x 1.0 m en bloque estructural, con relleno en mortero, refuerzo y bordillo en concreto 2000 Psi, para arboles existentes. Incluye excavacion, corte de raices y retiro	und	12.00	$ 1,643,472.00	$ 19,731,664.00	0.00	$ -	12.000	$ 19,731,664.00	-	$ -
11.2	11.2.3.1	INV 201-22		Demolicion placas aligeradas de espesor menor a 0.15 m	m²	7.00	$ 42,062.00	$ 294,434.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 294,434.00
11.3	11.3.3.1	INV 630-22		Pisca base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m²	7.00	$ 95,829.00	$ 670,803.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 670,803.00
11.4	11.4.7.1		PART 11.04	Desmonte y reinstalacion manual de cañuelas prefabricadas.	m	47.40	$ 17,766.00	$ 842,108.40	0.00	$ -	0.000	$ -	47.40	$ 842,108.40
11.5	11.5.7.1		PART 11.05	Cañuela Prefabricada A - 120 (0.80 x 0.30 x 0.225), incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	47.40	$ 93,787.00	$ 4,445,503.80	0.00	$ -	0.000	$ -	47.40	$ 4,445,503.80
11.6	11.6.6.1		PART 11.06	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m²	1,537.57	$ 9,157.00	$ 14,079,528.49	0.00	$ -	0.000	$ -	1,537.57	$ 14,079,528.49
11.7	11.7.6.1		PART 11.07	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2 con agua	m²	1,678.65	$ 11,084.00	$ 18,605,267.44	0.00	$ -	0.000	$ -	1,678.65	$ 18,605,267.44
				SUBTOTAL				$ 209,922,713.76	0.00	$ -	0.000	$ -		$ -

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
					AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES			VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
III	VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO								0.00					
12,	PRELIMINARES								0.00					
12,1	12.1.6.1		PART 12.01	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	706.48	$ 7,137.00	$ 5,042,147.76	0.00	$ -	0.000	$ -	706.48	$ 5,042,147.76
13,	MAMPOSTERIA								0.00					
13,1	13.1.5.1		PART 13.01	Muro en bloque concreto 0,12 m	m²	423.70	$ 118,237.00	$ 50,097,016.90	0.00	$ -	0.000	$ -	423.70	$ 50,097,016.90
13,2	13.2.5.1		PART 13.02	Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24.5 x 12 panderete)	m²	122.24	$ 71,616.00	$ 8,754,339.84	0.00	$ -	0.000	$ -	122.24	$ 8,754,339.84
13,3	13.3.5.1		PART 13.03	Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	m²	67.97	$ 119,413.00	$ 8,048,531.61	0.00	$ -	0.000	$ -	67.97	$ 8,048,531.61
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-13,4	NP-13,4,5,1	INV 630 - 22		Dovela sencilla en concreto 0,09*0,09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural	m	-	$ 44,091.00	$ -	548.69	$ 24,192,290.79	0.000	$ -	548.69	$ 24,192,290.79
14,	PAÑETE								0.00					
14,1	14.1.5.1		PART 14.01	Peñete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	978.33	$ 33,739.00	$ 33,007,875.87	0.00	$ -	0.000	$ -	978.33	$ 33,007,875.87
15,	ENCHAPES BASES Y PISOS								0.00					
15,1	15.1.5.1		PART 15.01	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plena" ce Corona c similar. Suminis e instal	m²	139.83	$ 88,492.00	$ 12,373,836.36	0.00	$ -	0.000	$ -	139.83	$ 12,373,836.36
15,2	15.2.5.1		PART 15.02	Piso porcelanato 56,6x56,6 cm tipo "Urban" gris ce Corona c similar	m²	91.63	$ 131,310.00	$ 12,031,935.30	0.00	$ -	0.000	$ -	91.63	$ 12,031,935.30
15,3	15.3.5.1		PART 15.03	Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, tráfico comercial	m²	306.67	$ 170,578.00	$ 52,311,155.26	0.00	$ -	0.000	$ -	306.67	$ 52,311,155.26
15,4	15.4.5.1		PART 15.04	Piso en madera maciza granadillo natural ancho 10 cm espesor 18 - 20 mm, lijado, sellado y lacado. Suministro e instal	m²	128.21	$ 345,023.00	$ 44,235,398.83	0.00	$ -	0.000	$ -	128.21	$ 44,235,398.83
15,5	15.5.5.1		PART 15.05	Piso macizo de madera natural (Guaimaro o Sapan) 7-10 cm de ancho x 1/2 mm espesor, sobre durmientes de Sapan 4x4 cm, cada 40 cm, pulido, lijado, lacado en obra, con lacas de tercer nivel Italianas, comercialon, 10% desp. Instalado	m²	35.23	$ 357,779.00	$ 12,604,554.17	0.00	$ -	0.000	$ -	35.23	$ 12,604,554.17
15,6	15.6.5.1		PART 15.06	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	561.74	$ 34,444.00	$ 19,348,572.56	0.00	$ -	0.000	$ -	561.74	$ 19,348,572.56
15,7	15.7.3.1	INV 630-22		Concreto estriado rampas de 3000 psi reforzado 0,15 m	m²	10.76	$ 237,138.00	$ 2,551,604.88	0.00	$ -	0.000	$ -	10.76	$ 2,551,604.88
									0.00		0.000			
16.	CARPINTERIA METALICA								0.00					
16,1	16.1.6.1		PART 16.01	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal.	m²	8.68	$ 911,258.00	$ 7,909,719.44	0.00	$ -	0.000	$ -	8.68	$ 7,909,719.44
16,2	16.2.6.1		PART 16.02	Puerta en rejilla tipo persiana con marco lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo y acabado en esmalte. Suministro e instal	m²	14.96	$ 637,341.00	$ 9,534,621.36	0.00	$ -	0.000	$ -	14.96	$ 9,534,621.36
17,	BAÑOS Y GRIFERIA								0.00					
17,1	17.1.6.1		PART 17.01	Secador de manos institucional en acero inox, 1800 Watt, Suministro e instal.	und	3.00	$ 1,253,509.00	$ 3,760,527.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 3,760,527.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEN DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
17,2	17.2.5.1		PART 17.02	Dispensador vertical de jabon liquido en acero inox. capacidad 1 Litro Suministro e Instal.	und	3.00	$ 264,299.00	$ 792,897.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 792,897.00
17,3	17.3.5.1		PART 17.03	Dispensador de papel higienico en acero inox. d= 27 cm. Suministro e Instal	und	11.00	$ 333,171.00	$ 3,730,881.00	0.00	$ -	0.000	$ -	11.00	$ 3,730,881.00
17,4	17.4.5.1		PART 17.04	Caneca cilindrica tapa esferica en acero inoxidable 430 Ø 35 cm h=70 cm capacidad 76 L. Suministro e Instal.	und	15.00	$ 1,071,360.00	$ 16,070,400.00	0.00	$ -	0.000	$ -	15.00	$ 16,070,400.00
17,5	17.5.6.1		PART 17.05	Meson en granito A=0.60 m (incluye salpicadero). Suministro e Instal.	m	9.05	$ 702,785.00	$ 6,360,204.25	0.00	$ -	0.000	$ -	9.05	$ 6,360,204.25
17,6	17.6.6.1		PART 17.06	Lavamanos corrido en concreto. Incluye: placa valdiada 3000 Psi, refuerzo, mamposteria, pañete, enchape en ceramica, desague promedio 1 1/4", con una ancho de desarrollo de 0.65 m	m	3.20	$ 725,253.00	$ 2,320,809.60	0.00	$ -	0.000	$ -	3.20	$ 2,320,809.60
17,7	17.7.6.1		PART 17.07	Griferia lavadero sencilla pared cuello S. Suministro e Instal	und	3.00	$ 116,008.00	$ 348,024.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 348,024.00
17,8	17.8.6.1		PART 17.08	Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	m²	20.80	$ 1,509,939.00	$ 31,406,731.20	0.00	$ -	0.000	$ -	20.80	$ 31,406,731.20
18.	CIELORASOS								0.00					
18,1	18.1.6.1		PART 18.01	Cielo raso panel 84R maderable aluzinc 0.4 mm, portapanel V5, perfil U de remate, autoperforantes, pernos, tubo 3" x 1 1/2" Cal 16, estructura de soporte, con lona acustica black theater. Suministro e Instal.	m²	126.21	$ 1,170,256.00	$ 150,038,521.76	0.00	$ -	0.000	$ -	126.21	$ 150,038,521.76
19.	CARPINTERIA DE MADERA								0.00					
19,1	19.1.5.1		PART 19.01	Repisa flotante wengue 25 x 60 x 4 cm con soportes, tornillos y casquillos incluidos. Suministro e Instl.	und	27.00	$ 103,191.00	$ 2,786,157.00	0.00	$ -	0.000	$ -	27.00	$ 2,786,157.00
20.	PUERTAS								0.00					
20,1	20.1.6.1		PART 20.01	Puerta en madera pivotante o abatible de 2 hojas, con celosia tipo persiana en madera y tubo metalico de pivote, con cerradura embutida , una de las puertas con pasador vertical manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable. Instalada	m²	19.50	$ 673,095.00	$ 13,125,352.50	0.00	$ -	0.000	$ -	19.50	$ 13,125,352.50
20,2	20.2.6.1		PART 20.02	Puerta en madera pivotante o abatible de 2 hojas (tipo oriental), con celosia tipo persiana en madera y tubo metalico de pivote, con cerradura de ambos lados y manija exterior e interior. Instalada	m²	25.12	$ 814,466.00	$ 20,459,385.92	0.00	$ -	0.000	$ -	25.12	$ 20,459,385.92
20,3	20.3.6.1		PART 20.03	Puerta batiente 2 hojas, tablero madera relleno en frescasa o acustifibra, con cerradura anti fuego desde adentro y desde afuera con manija interior y exterior en acero inoxidable, brazo hidroneumático y barra antipánico en las esclusas. Instalada	m²	13.44	$ 1,407,625.00	$ 18,918,480.00	0.00	$ -	0.000	$ -	13.44	$ 18,918,480.00
20,4	20.4.6.1		PART 20.04	Puerta con tableros lisos en madera (varios paneles 6 und), con marco en rieles metalicos en el techo, el ultimo panel debe llevar cerradura de abrir por dentro y manijas interiores y exteriores.	und	18.48	$ 589,013.00	$ 10,829,520.24	0.00	$ -	0.000	$ -	18.48	$ 10,829,520.24

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSIÓN 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20,5	20.5.6.1		PART 20.05	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico. Instalada	m²	40.37	$ 572,881.00	$ 23,131,242.97	0.00	$ -	0.000	$ -	40.37	$ 23,131,242.97
20,6	20.6.6.1		PART 20.06	Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados.	und	5.00	$ 285,311.00	$ 1,426,555.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 1,426,555.00
21.	PINTURA								0.00					
21,1	21.1.5.1		PART 21.01	Estuco y vinilo interior 3 manos filos y dilataciones	m²	625.74	$ 50,992.00	$ 31,907,734.08	0.00	$ -	0.000	$ -	625.74	$ 31,907,734.08
21,2	21.2.5.1		PART 21.02	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koreza para exteriores o similar.	m²	188.37	$ 55,152.00	$ 10,388,982.24	0.00	$ -	0.000	$ -	188.37	$ 10,388,982.24
22.	ESPEJOS								0.00					
22,1	22.1.5.1		PART 22.01	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	6.55	$ 184,286.00	$ 1,207,073.30	0.00	$ -	0.000	$ -	6.55	$ 1,207,073.30
23.	VENTANAS								0.00					
23,1	23.1.5.1		PART 23.01	Ventana en aluminio tipo persiana movil con vidrio templado 5 mm. Instalada	m²	36.68	$ 593,328.00	$ 21,777,025.08	0.00	$ -	0.000	$ -	36.68	$ 21,777,025.08
23,2	23.2.5.1		PART 23.02	Ventana aluminio fija, con vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	m²	17.56	$ 247,875.00	$ 4,352,628.20	0.00	$ -	0.000	$ -	17.56	$ 4,352,685.00
23,3	23.3.5.1		PART 23.03	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	m²	33.35	$ 348,395.00	$ 11,617,972.75	0.00	$ -	0.000	$ -	33.35	$ 11,617,972.75
23,4	23.4.5.1		PART 23.04	Ventana aluminio tipo persiana fija. Suministro e instal.	m²	70.80	$ 353,740.00	$ 25,044,792.00	0.00	$ -	0.000	$ -	70.80	$ 25,044,792.00
24.	ACABADOS								0.00					
24,1	24.1.5.1		PART 24.01	Panel acustico en tela tipo paño. Suministro e instal.	m²	62.40	$ 74,832.00	$ 4,669,516.80	0.00	$ -	0.000	$ -	62.40	$ 4,669,516.80
25.	CUBIERTAS								0.00					
25,1	25.1.5.1		PART 25.01	Cubierta tipo sandwich Deck 838C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro e instalación	m²	9.00	$ 352,742.00	$ 3,174,678.00	0.00	$ -	0.000	$ -	9.00	$ 3,174,678.00
				SUBTOTAL				$ 697,578,402.03	0.00		0.000			
IV	EDIFICIO LECTURAS								0.00					
26.	PRELIMINARES								0.00					
26,1	26.1.5.1		PART 26.01	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	1,290.43	$ 7,137.00	$ 9,209,798.91	0.00	$ -	0.000	$ -	1,290.43	$ 9,209,798.91
27.	MAMPOSTERIA								0.00					
27,1	27.1.6.1		PART 27.01	Muro en bloque concreto 0.12 m	m²	252.73	$ 118,237.00	$ 29,882,037.01	0.00	$ -	0.000	$ -	252.73	$ 29,882,037.01
27,2	27.2.5.1		PART 27.02	Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	m²	33.73	$ 118,413.00	$ 3,994,070.49	0.00	$ -	0.000	$ -	33.73	$ 3,994,070.49
27,3	27.3.5.1		PART 27.03	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	490.43	$ 33,739.00	$ 16,546,617.77	0.00	$ -	0.000	$ -	490.43	$ 16,546,617.77
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-27,4	NP-13,4,5,2	INV 630 - 22		Dovela tendida en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural	m	-	$ 44,081.00	$ -	242.50	$ 10,692,067.50	0.000	$ -	242.50	$ 10,692,067.50
28.	ENCHAPES BASES Y PISOS								0.00					

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA: 9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

Nº	ÍTEN DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
28,1	28.1.6.1		PART 28.01	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona ç similar. Sumin e instal	m²	110.04	$ 88,492.00	$ 9,737,659.68	0.00	$ -	0.000	$ -	110.04	$ 9,737,659.68
28,2	28.2.5.1		PART 28.02	Piso porcelaneto 56,6x56,6 cm tipo "Urban" gris de Corona ç similar	m²	51.25	$ 131,310.00	$ 6,729,637.50	0.00	$ -	0.000	$ -	51.25	$ 6,729,637.50
28,3	28.3.5.1		PART 28.03	Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial	m²	690.46	$ 170,578.00	$ 117,777,285.88	0.00	$ -	0.000	$ -	690.46	$ 117,777,285.88
28,4	28.4.5.1		PART 28.04	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	830.30	$ 34,444.00	$ 28,598,853.20	0.00	$ -	0.000	$ -	830.30	$ 28,598,853.20
28,5	28.5.5.1		PART 28.05	Grama sintetica tipo monofilamento paisajismo 100% polietileno altura 30 mm - parques infantiles. Suministro e instal.	m²	88.59	$ 141,520.00	$ 12,537,256.80	0.00	$ -	0.000	$ -	88.59	$ 12,537,256.80
28,6	28.6.5.1		PART 28.06	Enchapa muro en piedra laja e=0.07 m pegada en mortero 1:3	m²	21.40	$ 143,336.00	$ 3,067,390.40	0.00	$ -	0.000	$ -	21.40	$ 3,067,390.40
28,7	28.7.5.1		PART 28.07	Guardaescoba porcelanato 60x10 cm murari. liverpool, diamante, quartz, stung o similar	m	215.71	$ 22,410.00	$ 4,834,061.10	0.00	$ -	0.000	$ -	215.71	$ 4,834,061.10
29.	CARPINTERIA								0.00					
29,1	29.1.5.1		PART 29.01	Puerta en rejilla tipo persiana con marco lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo y acabado en esmalte, Suministro e instal	m²	6.47	$ 637,341.00	$ 4,123,595.27	0.00	$ -	0.000	$ -	6.47	$ 4,123,595.27
29,2	29.2.5.1		PART 29.02	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm. con marco en madera, lacada, cor cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera en acero inoxidable y brazo neumatico. Instalada	m²	7.36	$ 572,981.00	$ 4,217,140.16	0.00	$ -	0.000	$ -	7.36	$ 4,217,140.16
29,3	29.3.5.1		PART 29.03	Puerta en madera pivotante o abatible de 2 hojas (tipo oriental), con celosia tipo persiana en madera y tubo metalico de pivote, con cerradura de embutidos y manija exterior e interior. Instalada	m²	38.35	$ 814,466.00	$ 31,234,771.10	0.00	$ -	0.000	$ -	38.35	$ 31,234,771.10
29,4	29.4.5.1		PART 29.04	Baranda en acero inoxidable 1 hilo 2" + 2 hilos de 1" h prom 0.50 m cal 18. Incluye soportes y anclajes e todo costo instalada.	m	147.95	$ 518,091.00	$ 76,660,083.95	0.00	$ -	0.000	$ -	147.95	$ 76,660,083.95
30.	BAÑOS Y GRIFERÍA								0.00					
30,1	30.1.5.1		PART 30.01	Secador de manos institucional en acero inox. 1800 Watt. Suministro e Instal.	und	3.00	$ 1,253,509.00	$ 3,760,527.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 3,760,527.00
30,2	30.2.5.1		PART 30.02	Dispensador vertical de jabon liquido en acero inox. capacidad 1 Litro Suministro e Instal.	und	3.00	$ 264,299.00	$ 792,897.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 792,897.00
30,3	30.3.5.1		PART 30.03	Dispensador de papel higienico en acero inox. de 27 cm. Suministro e Instal	und	10.00	$ 333,171.00	$ 3,331,710.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 3,331,710.00
30,4	30.4.5.1		PART 30.04	Caneca cilindrica tapa esferica en acero inoxidable 430 Ø 38 cm h=70 cm capacidad 75 L. Suministro e Instal.	und	14.00	$ 1,071,360.00	$ 14,999,040.00	0.00	$ -	0.000	$ -	14.00	$ 14,999,040.00
30,5	30.5.5.1		PART 30.05	Meson en granito A=0,60 m (incluye salpicadero). Suministro e Instal.	m	2.70	$ 702,785.00	$ 1,897,519.50	0.00	$ -	0.000	$ -	2.70	$ 1,897,519.50
30,6	30.6.5.1		PART 30.06	Lavamanos corrido en concreto, incluye: placa vaciada 3000 Psi, refuerzo, mamposteria, pañete, enchape en ceramica, desague cromado 1 1/4", con una ancho de desarrollo de 0.65 m	m	2.70	$ 725,253.00	$ 1,958,183.10	0.00	$ -	0.000	$ -	2.70	$ 1,958,183.10
30,7	30.7.5.1		PART 30.07	Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	m²	17.80	$ 1,509,989.00	$ 26,876,914.20	0.00	$ -	0.000	$ -	17.80	$ 26,876,914.20

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,495,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

Nº	ÍTEN DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
31.	CERRADURAS								0.00					
31,1	31.1.6.1		PART 31.01	Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados.	und	2.00	$ 285,311.00	$ 570,622.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 570,622.00
32.	PINTURA								0.00					
32,1	32.1.6.1		PART 32.01	Estuco y Vinilo interior 3 manos. filos y dilataciones	m²	506.26	$ 50,992.00	$ 25,815,209.92	0.00	$ -	0.000	$ -	506.26	$ 25,815,209.92
33.	ESPEJOS								0.00					
33,1	33.1.5.1		PART 33.01	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	6.76	$ 184,286.00	$ 1,245,773.36	0.00	$ -	0.000	$ -	6.76	$ 1,245,773.36
34.	CERRAMIENTO								0.00					
34,1	34.1.5.1		PART 34.01	Ventana en aluminio tipo persiana fija sin inclinacion, a 30° o 45° con vidrio templado 5 mm. Instalada	m²	294.41	$ 576,142.00	$ 169,621,966.22	0.00	$ -	0.000	$ -	294.41	$ 169,621,966.22
34,2	34.2.5.1		PART 34.02	Ventana en aluminio tipo persiana movil con vidrio templado 6 mm. Instalada	m²	111.58	$ 595,326.00	$ 66,426,475.08	0.00	$ -	0.000	$ -	111.58	$ 66,426,475.08
34,3	34.3.5.1		PART 34.03	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-60. Suministro e instal.	m²	535.60	$ 153,651.00	$ 85,517,645.20	0.00	$ -	0.000	$ -	535.60	$ 85,509,075.60
34,4	34.4.5.1		PART 34.04	Lagrimal prefabricado para muro ancho 0.25 m. Suministro e instal.	m	112.60	$ 43,095.00	$ 5,415,497.00	0.00	$ -	0.000	$ -	112.60	$ 5,415,497.00
				SUBTOTAL				$ 767,430,239.80	0.00	$ -	0.000	$ -		$ -
V	URBANISMO								0.00					
35,	PRELIMINARES								0.00					
35,1	35.1.6.1		PART 35.01	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	1,304.43	$ 11,191.00	$ 14,597,876.13	0.00	$ -	0.000	$ -	1,304.43	$ 14,597,876.13
35,2	35.2.6.1		PART 35.02	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	994.17	$ 7,137.00	$ 7,095,391.29	0.00	$ -	0.000	$ -	994.17	$ 7,095,391.29
35,3	35.3.6.1		PART 35.03	Ciclo-Parqueadero Tipo M101 para 11 Bicicletas (H=0,6 m , L=2 m, A=0,6 m). Incluye Suministro e instal.	und	2.00	$ 2,240,890.00	$ 4,481,780.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 4,481,780.00
35,4	35.4.6.1		PART 35.04	Banca M-31 tipo IDU en concreto reforzado sin espaldar	und	9.00	$ 693,494.00	$ 6,241,446.00	0.00	$ -	9.000	$ 6,241,446.00	-	$ -
35,5	35.5.6.1		PART 35.05	Baranda en acero inoxidable 1 hilo 2" + 2 hilos de 1" h prom 0.90 m cal 18. Incluye soportes y anclajes a toco costo instalada.	m	55.98	$ 518,681.00	$ 29,002,174.38	0.00	$ -	0.000	$ -	55.98	$ 29,002,174.38
35,6	35.6.6.1		PART 35.06	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	7.00	$ 1,403,619.00	$ 9,824,633.00	0.00	$ -	7.000	$ 9,824,633.00	-	$ -
35,7	35.7.6.1		PART 35.07	Limpieza cunetas (con retiro mtx. A 2 Km)	m	304.11	$ 5,032.00	$ 1,530,281.52	0.00	$ -	0.000	$ -	304.11	$ 1,530,281.52
35,8	35.8.6.1		PART 35.08	Rejilla metalica piso A = 0.30 m. en angulo y varilla lisa 1/2", incluye: marco, contramarco, anticorrosivo, pintura. Suministro e instal.	m	304.11	$ 302,756.00	$ 92,071,127.16	0.00	$ -	304.110	$ 92,071,127.16	-	$ -
35,9	35.9.6.1		PART 35.09	Excavacion manual en conglomerado	m³	31.12	$ 82,326.00	$ 2,561,955.12	16.67	$ 1,372,374.42	0.000	$ -	47.79	$ 3,934,359.54
35.10	35.10.6.1		PART 35.10	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de puas.	m	155.62	$ 974,237.00	$ 152,242,579.14	3.67	$ 3,590,349.99	0.000	$ -	159.29	$ 155,832,929.13
35.11	35.11.6.1		PART 35.11	Arbol Oiry h = 1,50 - 1,70 m. Suministro y siembra	und	27.00	$ 103,740.00	$ 2,962,980.00	0.00	$ -	27.000	$ 2,962,980.00	-	$ -

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
35.12	35.12.6.1		PART 35.12	Arbol floramarillo h = 1.50 m. Suministro, siembra, fertilización y fumigación.	und	13.00	$ 101,967.00	$ 1,325,571.00	0.00	$ -	13.000	$ 1,325,571.00	-	$ -
35.13	35.13.6.1		PART 35.13	Arbol ocobo h = 1.30 - 1.50 m. Suministro y siembra	und	15.00	$ 78,050.00	$ 1,170,750.00	0.00	$ -	15.000	$ 1,170,750.00	-	$ -
35.14	35.14.6.1		PART 35.14	Arbusto bora h = 0,30 m. Suministro y siembra	und	695.00	$ 14,511.00	$ 10,085,145.00	0.00	$ -	695.000	$ 10,085,145.00	-	$ -
35.15	35.15.6.1		PART 35.15	Duranta h prom 0,25-0,30 m. Suministro y siembra	und	120.00	$ 4,130.00	$ 495,600.00	0.00	$ -	120.000	$ 495,600.00	-	$ -
35.16	35.16.6.1		PART 35.16	Arbol Palma botella h = 1.50 - 3.0 m. Suministro y siembra	und	31.00	$ 124,696.00	$ 3,865,576.00	0.00	$ -	31.000	$ 3,865,576.00	-	$ -
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-35.17	NP-35.17.4.1	INV 630 - 22		Alfajia en concreto de 3000 psi 0.34 x 0.05 m incluye refuerzo	m	-	$ 67,347.00	$ -	95.40	$ 6,424,903.80	0.000	$ -	95.40	$ 6,424,903.80
NP-35.18	NP-35.18.4.1	INV 630 - 22		Alfajia en concreto de 3000 psi 0.30 x 0.05 m incluye refuerzo	m	-	$ 63,079.00	$ -	36.41	$ 2,405,936.39	0.000	$ -	36.41	$ 2,405,936.39
NP-35.19	NP-35.19.4.1	INV 630 - 22		Alfajia en concreto de 3000 psi 0.5 x 0.05 m incluye refuerzo	m	-	$ 72,416.00	$ -	70.00	$ 5,069,120.00	0.000	$ -	70.00	$ 5,069,120.00
36.	ENCHAPES BASES Y PISOS								0.00					
36.1	36.1.6.1		PART 36.01	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	654.85	$ 40,000.00	$ 26,194,000.00	0.00	$ -	182.820	$ 7,312,800.00	472.03	$ 18,881,200.00
36.2	36.2.6.1		PART 36.02	Loseta prefabricada gris A-60 (40x20x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m²	889.26	$ 154,118.00	$ 137,050,972.68	0.00	$ -	0.000	$ -	889.26	$ 137,050,972.68
36.3	36.3.6.1		PART 36.03	Placa base en concreto 3000 psi e=0,07 m reforzada con malla Q5	m²	209.16	$ 109,805.00	$ 22,967,729.80	0.00	$ -	0.000	$ -	209.16	$ 22,967,729.80
36.4	36.4.6.1		PART 36.04	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x8), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m	257.16	$ 65,901.00	$ 16,947,101.16	0.00	$ -	0.000	$ -	257.16	$ 16,947,101.16
36.5	36.5.6.1		PART 36.05	Deck o plataforma en madera teca o similar para exteriores o intemperie. Suministro e instal.	m²	288.55	$ 360,955.00	$ 104,162,221.75	0.00	$ -	0.000	$ -	288.55	$ 104,162,221.75
36.6	36.6.6.1		PART 36.06	Concreto estriado rampas peatonales y escalares de 3000 psi e=0,16 m, reforzado con malla Q-5	m²	136.32	$ 191,229.00	$ 26,068,337.28	0.00	$ -	0.000	$ -	136.32	$ 26,068,337.28
36.7	36.7.6.1		PART 36.07	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-5 de 6mm	m²	233.97	$ 123,051.00	$ 29,967,111.57	0.00	$ -	0.000	$ -	233.97	$ 29,967,111.57
36.8	36.8.6.1		PART 36.08	Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-?.	m²	209.16	$ 234,602.00	$ 49,069,354.32	0.00	$ -	0.000	$ -	209.16	$ 49,069,354.32
36.9	36.9.6.1		PART 36.09	Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.10 x 0.20 m) incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	608.36	$ 40,157.00	$ 24,429,912.52	0.00	$ -	0.000	$ -	608.36	$ 24,429,912.52
36.10	36.10.6.1		PART 36.10	Excavacion manual en conglon erado	m³	343.93	$ 82,326.00	$ 28,314,381.18	0.00	$ -	0.000	$ -	343.93	$ 28,314,381.18
36.11	36.11.6.1		PART 36.11	Relleno con material crudo de rio sin clasificar, compactado y transportado	m³	238.46	$ 77,648.00	$ 18,515,942.08	0.00	$ -	0.000	$ -	238.46	$ 18,515,942.08
36.12	36.12.6.1	INV 330-22		Base granular (INV. 330.1)	m³	149.03	$ 144,934.00	$ 21,469,857.92	0.00	$ -	0.000	$ -	149.03	$ 21,469,857.92
36.13	36.13.6.1		PART 36.13	Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m³	14.88	$ 292,992.00	$ 4,359,720.96	11.14	$ 3,263,930.88	0.000	$ -	26.02	$ 7,623,651.84
36.14	36.14.6.1		PART 36.14	Jardinera baja de suelo con contenedor de control raices de h=0,53 m en bloque estructural, con relleno en mortero, refuerzo, borde contenedor de raiz prefabricado A-70, solado 0.10 m.	m	242.55	$ 151,714.00	$ 36,798,230.70	0.00	$ -	242.550	$ 36,798,230.70	-	$ -
37.	ESPEJOS DE AGUA								0.00					
37.1	37.1.6.1		PART 37.01	Muro en bloque concreto 0.12 m	m²	55.78	$ 119,237.00	$ 6,595,259.86	0.00	$ -	55.780	$ 6,595,259.86	-	$ -

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			SUSPENSION 1.	5 DE AGOSTO DE 2024
					AMPLIACION DE SUSPENSION 1.	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			FECHA DE REINICIACIÓN 01	1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
37,2	37.2.6.1		PART 37.02	Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	m²	185.94	$ 51,297.00	$ 9,538,164.18	0.00	$ -	185.940	$ 9,538 164.18	-	$ -
37,3	37.3.6.1		PART 37.03	Placa de fondo o base un concreto 3000 Psi impermeabilizado, resistencia 210 Kg/cm²	m³	12.55	$ 1,099,366.00	$ 13,797,043.30	0.00	$ -	12.550	$ 13.797 043.30	-	$ -
37,4	37.4.6.1		PART 37.04	Alfajia en concreto de 3000 psi 0.20 x 0.07 m incluye refuerzo	m	92.97	$ 66,078.00	$ 6,143,364.66	0.00	$ -	92.970	$ 6,143 364.66	-	$ -
37,5	37.5.6.1		PART 37.05	Geotextil No Tejido 1600	m²	181.29	$ 10,559.00	$ 1,914,241.11	0.00	$ -	181.290	$ 1,914 241.11	-	$ -
37,6	37.6.6.1		PART 37.06	Membrana sintetica impermeabilizada reforzada en poliester PVC 1.2 mm. Suministro e instal.	m²	181.29	$ 102,513.00	$ 18,584,581.77	0.00	$ -	181.290	$ 18,584 581.77	-	$ -
38,	PUERTAS								0.00					
38,1	38.1.6.1		PART 38.01	Puerta metalica batiente de 2 hojas con celosia tipo persiana Cal. 18 con antioxidivo y esmalte, cerradura para abrir desde afuera. Instalada	m²	17.80	$ 760,622.00	$ 13,537,291.60	0.00	$ -	0.000	$ -	17.80	$ 13,537,291.60
39,	CUBIERTAS								0.00					
39,1	39.1.6.1		PART 39.01	Pergola en madera tipo pino, incluye columnas, vigas, viguetas, anclajes, inmunizacion, pintura. Suministro e instal.	m²	156.42	$ 303,334.00	$ 47,447,504.28	0.00	$ -	0.000	$ -	156.42	$ 47,447,504.28
				SUBTOTAL				$ 1,003,447,220.39	0.00		0.000			
VI	VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL								0,00					
40,	MOVIMIENTO DE TIERRAS								0,00					
40,1	40.1.3.1	INV 210-22		Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 Kms)	m³	577.03	$ 21,931.00	$ 12,655,941.48	793.03	$ 17,381,940.93	0.000	$ -	1,370.11	$ 30,047,882.41
40,2	40.2.3.1	INV 230-22		Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	m³	180.69	$ 77,004.00	$ 10,053,652.76	329,95	$ 25,407,469.80	0.000	$ -	460.64	$ 35,471,122.56
40,3	40.3.3.1	INV 320-22		Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	499.35	$ 103,784.00	$ 51,824,540.40	0.00	$ -	192.260	$ 19,953 511.84	307.09	$ 31,871,028.56
40,4	40.4.3.1	INV 330-22		Base granular (INV. 330.1)	m³	374.51	$ 144,064.00	$ 53,953,408.64	0.00	$ -	144.190	$ 20,772 588.16	230.32	$ 33,180,820.48
40,5	40.5.6.1		PART 40.05	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	3,223.79	$ 2,142.00	$ 6,905,358.18	13718,83	$ 29,385,733.86	0.000	$ -	16,942.62	$ 36,291,092.04
40,6	40.6.6.1		PART 40.06	Corte en Carpeta Asfaltica	m	81.50	$ 17,192.00	$ 1,401,148.00	0.00	$ -	0.000	$ -	81.50	$ 1,401,148.00
40,7	40.7.3.1	INV 600-22		Excavacion manual en conglomerado con transporte	m³	6.42	$ 93,875.00	$ 615,617.50	0.00	$ -	0.000	$ -	6.42	$ 615,617.50
41,	PAVIMENTO								0.00					
41,1	41.1.3.1	INV 450-22		Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19	m³	277.07	$ 1,237,712.00	$ 342,932,269.18	0.00	$ -	116.180	$ 146,272 804.16	158.89	$ 196,660,059.68
41,2	41.2.3.1	INV 420-22		Imprimacion con emulsion asfaltica	m²	2,770.66	$ 5,547.00	$ 15,368,851.02	0.00	$ -	1390.760	$ 7,764 468.72	1,370.90	$ 7,604,382.30
41,3	41.3.3.1	INV 700-22		Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	832.21	$ 5,365.00	$ 4,464,806.65	0.00	$ -	0.000	$ -	832.21	$ 4,464,806.65
41,4	41.4.3.1	INV 672-22		Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegua y nivelacion de 0,03 m	m	423.09	$ 92,819.00	$ 39,270,790.71	0.00	$ -	0.000	$ -	423.09	$ 39,270,790.71
41,5	41.5.3.1	INV 710-22		Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 90 X 90 cm	und	19.00	$ 918,084.00	$ 17,443,596.00	0.00	$ -	0.000	$ -	19.00	$ 17,443,596.00
41,6	41.6.3.1	INV 700-22		Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m²	219.38	$ 45,963.00	$ 10,083,362.94	0.00	$ -	0.000	$ -	219.38	$ 10,083,362.94
41,7	41.7.6.1		PART 41.07	Baranda en acero inoxidable 1 hito 2" + 2 hilos 1" h prom 0.90 m cal 18, incluye soportes y anclajes a toco costo instalada.	m	15.00	$ 513,081.00	$ 7,771,215.00	0,00	$ -	0.000	$ -	15.00	$ 7,771,215.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
41,8	41.8.3.1	INV 710-22		Bolardo M-63 alt/metalico, tipo IDU. Suministro e instal.	und	4,00	$ 314,282.00	$ 1,257,128.00	0.00	$ -	0,000	$ -	4.00	$ 1,257,128.00
41,9	41.9.6.1		PART 41.09	Resalto u Ondulacion (Reductor de velocidad) Concreto 4000 Psi, 280 Kg/cm²	m	16.46	$ 663,369.00	$ 10,951,973.74	0.00	$ -	16.460	$ 10,951 973.74	-	$ -
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-41,10	NP-41.10.4.1		PART-NP-41.10	Resalto trapezoidal tipo pompeyano Concreto 4000 Psi, 280 Kg/cm²	m		$ 1,093,168.00		17.60	$ 19,292,556.80	0.000	$ -	17.60	$ 19,292,556.80
C-41,11	42.4.3.1	INV 640-22		Acero de Refuerzo Grado 60	kg	-	$ 9,449.00	$ -	1827.44	$ 17,267,480.56	0.000	$ -	1,827.44	$ 17,267,480.56
NP-41,12	NP-41.12.5.1	INV 700-22		Pintura Imprimante base para marcas viales demarcacion (simbolos y letreros)	m²		$ 27,468.00		95.04	$ 2,610,558.72	0.000	$ -	95.04	$ 2,610,558.72
NP-41,13	NP-41.13.5.1	INV 465 – 22		Demolicion mecanica de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro)	m³		$ 27,563.00		19.01	$ 523,972.63	0.000	$ -	19.01	$ 523,972.63
42,	BOX CULVERT								0.00					
42,1	42.1.3.1	INV 600-22		Excavacion manual en conglomerado	m³	642,82	$ 82,326.00	$ 52,930,799.32	0.00	$ -	601.710	$ 49,536 377.46	41,11	$ 3,394,421.86
42,2	42.2.3.1	INV 610-22		Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	358,03	$ 118,439.00	$ 42,404,715.17	0.00	$ -	279.750	$ 33,014 871.25	78,28	$ 9,389,843.92
42,3	42.3.3.1	INV 630-22		Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	9.21	$ 697,022.00	$ 6,419,572.62	0.00	$ -	0.440	$ 306 689.68	8.77	$ 6,112,882.94
42,4	42.4.3.1	INV 640-22		Acero de Refuerzo Grado 60	kg	18 053,70	$ 9,449.00	$ 170,633,901.30	0.00	$ -	78,440	$ 741 179.56	17,985,26	$ 169,842,721.74
42,5	42.5.3.1	INV 630-22		Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV.630.4)	m³	177,03	$ 1,523,498,00	$ 270,235,940,94	0.00	$ -	0.330	$ 503 744.34	176,70	$ 269,732,196.60
42,6	42.6.6.1		PART 42.06	Dilatacion en Cinta PVC-015	m	45.00	$ 122,121.00	$ 5,495,445.00	0.00	$ -	0.000	$ -	45.00	$ 5,495,445.00
				SUBTOTAL				$ 1,135,153,934.55	0.00	$ -	0.000	$ -		$ -
VII	VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS								0.00					
43,	INSTALACIONES SANITARIAS								0.00					
43,1	43.1.6.1		PART 43.01	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	346,16	$ 7,696.00	$ 2,664,047,36	85.52	$ 658,161,92	0.000	$ -	431,68	$ 3,322,209.28
43,2	43.2.3.1	INV 600-22		Excavacion manual en conglomerado	m³	136.85	$ 82,326.00	$ 11,266,313,10	80,82	$ 6,653,587,32	0.000	$ -	217,67	$ 17,919,900,42
43,3	43.3.3.1	INV 201-22		Demolicion manual placa de piso 0,10 m prom, con retiro	m²	78.72	$ 40,000.00	$ 3,148,800.00	158,94	$ 6,357,600.00	0.000	$ -	237,66	$ 9,506,400.00
43,4	43.4.6.1		PART 43.04	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	177.90	$ 35,731.00	$ 6,534,444.90	0.00	$ -	0.000	$ -	177.90	$ 6,534,444.90
43,5	43.5.3.1	INV 610-22		Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transorteda	m³	150.28	$ 105,477.00	$ 15,853,490.94	0,00	$ -	51,550	$ 5,438 394.12	98,73	$ 10,413,744.21
43,6	43.6.3.1	INV 610-22		Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte	m³	21.24	$ 104,386.00	$ 2,217,158.64	9.55	$ 996,886.30	0.000	$ -	30.79	$ 3,214,044.94
43,7	43.7.6.1		PART 43.07	Tuberia sanitaria PVC 2", Suministro e instal.	m	40.89	$ 30,743.00	$ 1,257,081.27	76,11	$ 2,339,849.73	0.000	$ -	117.00	$ 3,596,931.00
43,8	43.8.6.1		PART 43.08	Tuberia sanitaria PVC 3", Suministro e instal.	m	11.37	$ 42,263.00	$ 480,530.31	18,63	$ 787,359.69	0.000	$ -	30.00	$ 1,267,890.00
43,9	43.9.6.1		PART 43.09	Tuberia sanitaria PVC 4", Suministro e instal.	m	161,93	$ 57,795.00	$ 9,358,744,35	0,00	$ -	0.000	$ -	161,93	$ 9,358,744,35
43,10	43.10.6.1		PART 43.10	Tuberia sanitaria PVC 6", Suministro e instal.	m	192,60	$ 115,221.00	$ 22,372,542.50	0,00	$ -	69,750	$ 8,106 414,75	122,75	$ 14,266,127,75
43,11	43.11.6.1		PART 43.11	Reventilacion PVC 2"	m	71,80	$ 27,850.00	$ 2,001,784.00	0.00	$ -	0.000	$ -	71,80	$ 2,001,784.00
43,12	43.12.6.1		PART 43.12	Caja de inspeccion 80 x 60	und	11.00	$ 481,393.00	$ 5,295,323.00	0.00	$ -	0.000	$ -	11.00	$ 5,295,323.00

491

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	023-RAPLL-2024				

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
43,13	43.13.6.1		PART 43.13	Punto desagüe sanitario pvc 2"	und	25.00	$ 73,392.00	$ 1,834,800.00	0.00	$ -	0.000	$ -	25.00	$ 1,834,800.00
43,14	43.14.6.1		PART 43.14	Punto desagüe sanitario pvc 4"	und	21.00	$ 183,428.00	$ 3,893,988.00	0.00	$ -	0.000	$ -	21.00	$ 3,893,988.00
43,15	43.15.6.1		PART 43.15	Sifon sanitario PVC 2" 180° C x E. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 31,371.00	$ 125,484.00	3.00	$ 94,113.00	0.000	$ -	7.00	$ 219,597.00
43,16	43.16.6.1		PART 43.16	Sifon sanitario PVC 3" 135° C x E. Suministro e Instal.	und	11.00	$ 45,025.00	$ 495,275.00	1.00	$ 45,025.00	0.000	$ -	12.00	$ 540,300.00
43,17	43.17.6.1		PART 43.17	Adaptador de limpieza sanitario PVC 2". Suministro e Instal.	und	10.00	$ 16,148.00	$ 161,480.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 161,480.00
43,18	43.18.6.1		PART 43.18	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 2". Suministro e instal.	und	47.00	$ 14,206.00	$ 667,682.00	36.00	$ 511,416.00	0.000	$ -	83.00	$ 1,179,098.00
43,19	43.19.6.1		PART 43.19	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	und	21.00	$ 37,563.00	$ 788,823.00	0.00	$ -	0.000	$ -	21.00	$ 788,823.00
43,20	43.20.6.1		PART 43.20	Yee sanitaria 2". Suministro e Instal.	und	32.00	$ 20,223.00	$ 647,136.00	0.00	$ -	0.000	$ -	32.00	$ 647,136.00
43,21	43.21.61		PART 43.21	Yee sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	und	2.00	$ 39,010.00	$ 78,020.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 78,020.00
43,22	43.22.6.1		PART 43.22	Yee sanitaria reducida 3" x 2". Suministro e instal.	und	3.00	$ 33,649.00	$ 100,947.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 100,947.00
43,23	43.23.6.1		PART 43.23	Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	und	12.00	$ 63,848.00	$ 766,176.00	15.00	$ 957,720.00	0.000	$ -	27.00	$ 1,723,896.00
43,24	43.24.6.1		PART 43.24	Yee sanitaria reducida 4" x 2". Suministro e instal.	und	30.00	$ 54,770.00	$ 1,643,100.00	0.00	$ -	0.000	$ -	30.00	$ 1,643,100.00
43,25	43.25.6.1		PART 43.25	Yee sanitaria reducida 4" x 3". Suministro e instal.	und	8.00	$ 55,968.00	$ 447,744.00	0.00	$ -	0.000	$ -	8.00	$ 447,744.00
43,26	43.26.6.1		PART 43.26	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 2". Suministro e instal.	und	30.00	$ 15,270.00	$ 458,100.00	53.00	$ 809,310.00	0.000	$ -	83.00	$ 1,267,410.00
43,27	43.27.6.1		PART 43.27	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 3". Suministro e instal.	und	1.00	$ 23,128.00	$ 26,128.00	25.00	$ 553,200.00	0.000	$ -	26.00	$ 579,328.00
43,28	43.28.6.1		PART 43.28	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.	und	10.00	$ 40,282.00	$ 402,820.00	29.00	$ 1,168,178.00	0.000	$ -	39.00	$ 1,570,998.00
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
C-43,29	45.10.6.1		PART 45.10	Caja de inspeccion 80 x 80	und	-	$ 693,669.00	$ -	1.00	$ 693,669.00	0.000	$ -	1.00	$ 693,669.00
C-43,30	45.12.6.1		PART 45.12	Pozo de Inspeccion H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	-	$ 2,570,496.00	$ -	1.00	$ 2,570,496.00	0.000	$ -	1.00	$ 2,570,496.00
NP-43,31	NP-43,31,5,1		PART-NP-41,31	Pozo de Inspeccion H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und		$ 3,209,778.00		1.00	$ 3,209,778.00	0.000	$ -	1.00	$ 3,209,778.00
NP-43,32	NP-43,31,5,2		PART-NP-41,32	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m	und		$ 6,132,782.00		2.00	$ 12,265,564.00	0.000	$ -	2.00	$ 12,265,564.00
NP-43,33	NP-43,31,5,3		PART-NP-41,33	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und		$ 6,539,552.00		1.00	$ 6,539,552.00	0.000	$ -	1.00	$ 6,539,552.00
NP-43,34	45.12.6.1		PART-NP-43,34	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und		$ 1,961,936.00		5.00	$ 9,809,680.00	0.000	$ -	5.00	$ 9,809,680.00
NP-43,35	NP-43,35,4,1	INV 663 - 22		Tuberia PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m		$ 92,173.00		184.44	$ 17,000,388.12	0.000	$ -	184.44	$ 17,000,388.12
C-43,36	45.4.3.1	INV 610-22		Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	-	$ 42,112.00	$ -	1457.41	$ 61,374,449.92	0.000	$ -	1,457.41	$ 61,374,449.92
NP-43,37	NP-43,37,5,1		PART-NP-43,37	Retiro de tuberia existe de 6" a 12"	m		$ 10,600.00		29.40	$ 311,640.00	0.000	$ -	29.40	$ 311,640.00
NP-43,38	NP-43,38,4,1	INV 600 - 22		Excavacion mecanica en material conglomerado 0 - 6 m (area restringida)	m³		$ 15,782.00		1358.55	$ 21,440,636.10	0.000	$ -	1,358.55	$ 21,440,636.10
44,	INSTALACIONES HIDRÁULICAS								0.00					
44,1	44.1.6.1		PART 44.01	Replanteo y localizacion de tuberias de acueducto	m	614.54	$ 5,348.00	$ 3,288,487.22	0.00	$ -	0.000	$ -	614.54	$ 3,288,487.22
44,2	44.2.6.1		PART 44.02	Excavacion manual en conglomerado	m³	92.18	$ 82,326.00	$ 7,588,810.68	0.00	$ -	0.000	$ -	92.18	$ 7,588,810.68

492

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
44,3	44.3.6.1		PART 44.03	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom. con retiro	m²	39.09	$ 40,000.00	$ 1,563,600.00	0.00	$ -	0.000	$ -	39.09	$ 1,563,600.00
44,4	44.4.6.1		PART 44.04	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	119.84	$ 33,731.00	$ 4,041,843.04	91.58	$ 3,363,824.98	0.000	$ -	211.42	$ 7,765,668.02
44,5	44.5.3.1	INV 630-22		Placa base en concreto 2500 psi e=0.10 m	m²	39.09	$ 92,029.00	$ 3,597,413.61	0.00	$ -	39.090	$ 3,597,413.61	-	$ -
44,6	44.6.6.1		PART 44.06	Tuberia presion PVC RDE 21 2 1/2". Suministro e instal.	m	107.27	$ 61,709.00	$ 6,619,524.43	0.00	$ -	0.000	$ -	107.27	$ 6,619,524.43
44,7	44.7.6.1		PART 44.07	Tuberia presion PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	302.61	$ 38,312.00	$ 11,593,594.32	0.00	$ -	0.000	$ -	302.61	$ 11,593,594.32
44,8	44.8.6.1		PART 44.08	Tuberia presion PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	m	75.96	$ 25,751.00	$ 1,956,045.96	0.00	$ -	0.000	$ -	75.96	$ 1,956,045.96
44,9	44.9.6.1		PART 44.09	Tuberia presion PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m	17.00	$ 20,123.00	$ 342,091.00	0.00	$ -	0.000	$ -	17.00	$ 342,091.00
44,10	44.10.6.1		PART 44.10	Tuberia presion PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	21.13	$ 12,541.00	$ 264,991.33	0.00	$ -	0.000	$ -	21.13	$ 264,991.33
44,11	44.11.6.1		PART 44.11	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	m	0.90	$ 8,730.00	$ 7,857.00	0.00	$ -	0.000	$ -	0.90	$ 7,857.00
44,12	44.12.6.1		PART 44.12	Tuberia presion PVC RDE 13.5 1/2". Suministro e instal.	m	8.90	$ 6,843.00	$ 60,902.70	0.00	$ -	0.000	$ -	8.90	$ 60,902.70
44,13	44.13.6.1		PART 44.13	Valvula de bola para agua 2" T.P - laton forjado niquelado. Suministro e instal.	und	13.00	$ 252,867.00	$ 3,287,271.00	0.00	$ -	0.000	$ -	13.00	$ 3,287,271.00
44,14	44.14.6.1		PART 44.14	Cheque hidro cuerpo en bronce 2". Suministro e instal.	und	4.00	$ 414,280.00	$ 1,657,120.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 1,657,120.00
44,15	44.15.6.1		PART 44.15	Valvula reguladora de presion Ø 2" x 2", presion max. 362 Psi. Suministro e instal.	und	4.00	$ 1,371,165.00	$ 5,484,660.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 5,484,660.00
44,16	44.16.6.1		PART 44.16	Valvula reguladora de presion Ø 1/2" x 1/2", presion max. 362 Psi. Suministro e instal.	und	2.00	$ 264,083.00	$ 528,166.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 528,166.00
44,17	44.17.6.1		PART 44.17	Flotador mecanico bola de cobre completo Ø 2" (bola en cobre; cuerpo, conector y horquilla en bronce, varilla en laton) Suministro e instal.	und	2.00	$ 798,669.00	$ 1,597,338.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,597,338.00
44,18	44.18.6.1		PART 44.18	Equipo de recirculacion de agua para piscina, bomba de recirculacion 2 HP, filtro de arena panda 14", clorinador en linea, tablero y accesorios. Suministro e instal.	und	1.00	$ 7,765,743.00	$ 7,765,743.00	0.00	$ -	1.000	$ 7,765,743.00	-	$ -
44,19	44.19.6.1		PART 44.19	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1 1/2", (incluye, adaps. m/presion). Suministro e instal.	und	11.00	$ 312,886.00	$ 3,441,746.00	0.00	$ -	0.000	$ -	11.00	$ 3,441,746.00
44,20	44.20.6.1		PART 44.20	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1 1/4", (incluye, adaps. m/presion). Suministro e instal.	und	4.00	$ 242,198.00	$ 968,792.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 968,792.00
44,21	44.21.6.1		PART 44.21	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1", (incluye, adaps. m/presion). Suministro e instal.	und	5.00	$ 184,915.00	$ 924,575.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 924,575.00
44,22	44.22.6.1		PART 44.22	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1/2", (incluye, adaps. m/presion). Suministro e instal.	und	3.00	$ 109,119.00	$ 327,357.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 327,357.00
44,23	44.23.6.1		PART 44.23	Caja de inspeccion 80 x 80 con tapa valvula. Suministro e instal.	und	3.00	$ 983,144.00	$ 2,949,432.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 2,949,432.00
44,24	44.24.6.1		PART 44.24	Electrobomba centrifuga de alto caudal 2 HP con descarga 3" x 3" 220 V. Suministro e instal.	und	1.00	$ 3,997,911.00	$ 3,997,911.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 3,997,911.00
44,25	44.25.6.1		PART 44.25	Caja de inspeccion 100 x 100	und	1.00	$ 987,355.00	$ 987,355.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 987,355.00
44,26	44.26.6.1		PART 44.26	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=9m) Ø=1/2", (incluye micromedidor). Suministro e instal.	und	1.00	$ 343,591.00	$ 343,591.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 343,591.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
44,27	44,27,6,1		PART 44,27	Valvula de pie en bronce Ø=2 1/2", Suministro e instal.	und	2.00	$ 374,513.00	$ 749,026.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 749,026.00
44,28	44,28,6,1		PART 44,28	Valvula de mariposa en H.D. Ø=2 1/2" wafer con disco en A.I. y actuador tipo palanca, Suministro e instal.	und	2.00	$ 591,485.00	$ 1,182,970.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,182,970.00
44,29	44,29,6,1		PART 44,29	Union de expansion antivibratoria en caucho flexible EPDM Ø=2 1/2" E.B. Suministro e instal.	und	4.00	$ 300,199.00	$ 1,200,796.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 1,200,796.00
44,30	44,30,6,1		PART 44,30	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 2 1/2", (incluye, adaps. mAprestion). Suministro e instal.	und	2.00	$ 854,700.00	$ 1,709,400.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,709,400.00
44,31	44,31,6,1		PART 44,31	Valvula de bola para agua 2 1/2" T.P - laton forjado niquelado, Suministro e instal.	und	2.00	$ 670,859.00	$ 1,341,718.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,341,718.00
44,32	44,32,6,1		PART 44,32	Manometro de presion vertical conexion Ø=1/4" NPT de caratula Ø 2 1/2" con glicerina 0 - 300 PSI.	und	4.00	$ 121,912.00	$ 487,648.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 487,648.00
44,33	44,33,6,1		PART 44,33	Punto agua fria PVC 1 1/2"	und	21.00	$ 149,796.00	$ 3,145,716.00	0.00	$ -	0.000	$ -	21.00	$ 3,145,716.00
44,34	44,34,6,1		PART 44,34	Punto agua fria PVC 1"	und	6.00	$ 115,117.00	$ 690,702.00	0.00	$ -	0.000	$ -	6.00	$ 690,702.00
44,35	44,35,6,1		PART 44,35	Punto agua fria PVC 3/4"	und	18.00	$ 99,596.00	$ 1,792,728.00	0.00	$ -	0.000	$ -	18.00	$ 1,792,728.00
44,36	44,36,6,1		PART 44,36	Punto agua fria PVC 1/2"	und	5.00	$ 90,063.00	$ 450,315.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 450,315.00
44,37	44,37,6,1		PART 44,37	Equipo de presion hidrofo 2 bombas de 6.6 HP, 75-95 psi, 150 gpm, tanque 500 l, con tablero completo, Suministro e instal.	und	1.00	$ 29,765,947.00	$ 29,765,947.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 29,765,947.00
44,38	44,38,6,1		PART 44,38	Valvula pozuelo bronce 3" y desnatador skimmer 15 litros con boca estandar de resina termoplastica de ABS, blanco, con tapa cuadrada, flotador de compuerta, clapeta para regulacion y cesto. Suministro e instal.	und	1.00	$ 731,436.00	$ 731,436.00	0.00	$ -	1.000	$ 731 436.00	-	$ -
44,39	44,39,6,1		PART 44,39	Electrobomba sumergible o de achique 0.5 HP 110 V, agua limpia, Ød= 1 1/4" 60 gl/min. Suministro e instal.	und	2.00	$ 1,746,456.00	$ 3,492,912.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 3,492,912.00
44,40	44,40,6,1		PART 44,40	Rejilla para rebosadero de piscina, alto 0,024 m x ancho 0.345 m en polipropileno. Suministro e instal.	m	1.00	$ 238,959.00	$ 238,959.00	0.00	$ -	1.000	$ 238 959.00	-	$ -
44,41	44,41,6,1		PART 44,41	Rejilla de fondo anti atrapamiento con pozuelo de fondo para desague de fondo en piscina Ø 8"de resina termoplástica de ABS, Suministro e instal.	und	2.00	$ 327,032.00	$ 654,064.00	0.00	$ -	2.000	$ 654 064.00	-	$ -
44, 42	44,42,6,1		PART 44,42	Boquilla de inyeccion o retorno de agua Ø de entrada 1 1/2", Ø salida 1" de resina termoplastica ABS. Suministro e instal.	und	8.00	$ 53,464.00	$ 427,712.00	0.00	$ -	8.000	$ 427 712.00	-	$ -
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-44,43	NP-44,43,4,1	INV 630 - 22		Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m reforzada con malla Q5	m²	-	$ 128,939.00	$ -	473.84	$ 61,096,455.76	0.000	$ -	473.84	$ 61,096,455.76
NP-44,44	NP-43,38,4,2	INV 600 - 22		Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	m³	-	$ 12,711.00	$ -	623.41	$ 7,924,164.51	0.000	$ -	623.41	$ 7,924,164.51
45,	SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS								0.00					
45,1	45.1.6.1		PART 45,01	Rellenteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	660.22	$ 7,696.00	$ 4,311,453.12	0.00	$ -	211.370	$ 1,626 703.62	348.85	$ 2,684,749.50
45,2	45.2.3.1	INV 600-22		Excavacion manual en conglon erado	m³	280.11	$ 82,326.00	$ 23,060,335.86	0.00	$ -	112.410	$ 9,254 265.66	167.70	$ 13,806,070.20
45,3	45.3.6.1		PART 45,03	Encamedo tuberia con arena aplsonada (arena suca de rio)	m³	23.04	$ 79,983.00	$ 1,819,307.52	0.00	$ -	0.000	$ -	23.04	$ 1,819,307.52

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA: 9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEN DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
45,4	45.4.3.1	INV 610-22		Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	309.52	$ 42,112.00	$ 13,034,506.24	179.66	$ 7,565,841.92	0.000	$ -	489.18	$ 20,600,348.16
45,5	45.5.6.1		PART 45.05	Bajante A.LL. PVC 4"	m	188.60	$ 70,429.00	$ 13,282,909.40	0.00	$ -	0.000	$ -	188.60	$ 13,282,909.40
45,6	45.6.6.1		PART 45.06	Tuberia sanitaria PVC 6". Suministro e instal.	m	123.39	$ 113,221.00	$ 14,310,509.19	0.00	$ -	0.000	$ -	123.39	$ 14,310,509.19
45,7	45.7.6.1		PART 45.07	Tuberia PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	74.81	$ 131,287.00	$ 9,821,580.47	0.00	$ -	0.000	$ -	74.81	$ 9,821,580.47
45,8	45.8.6.1		PART 45.08	Tuberia PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	134.08	$ 187,619.00	$ 25,155,955.52	0.00	$ -	5.360	$ 1,005,637.84	128.72	$ 24,150,317.68
45,9	45.9.6.1		PART 45.09	Tuberia PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	16.31	$ 340,627.00	$ 5,555,626.37	5.62	$ 1,914,323.74	0.000	$ -	21.93	$ 7,469,950.11
45,10	45.10.6.1		PART 45.10	Caja de inspeccion 80 x 80	und	11.00	$ 693,669.00	$ 7,630,359.00	0.00	$ -	0.000	$ -	11.00	$ 7,630,359.00
45,11	45.11.6.1		PART 45.11	Sumidero lateral SL-150 en mamposteria	und	7.00	$ 3,264,822.00	$ 22,853,754.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 22,853,754.00
45,12	45,12,6,1		PART 45.12	Pozo de Inspeccion H= 1,5 - 2,0 m Ø 1,20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	5.00	$ 2,570,496.00	$ 12,852,480.00	0.00	$ -	3.000	$ 7,711,488.00	2.00	$ 5,140,992.00
45,13	45.13.6.1		PART 45.13	Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.6 x 0.8) m	m	99.35	$ 142,760.00	$ 14,183,206.00	0.00	$ -	0.000	$ -	99.35	$ 14,183,206.00
ITEM NUEVO NO PREVISTO														
NP-45,14	NP-43,34,5,2		PART-NP-44,14	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e instal.	und		$ 1,961,936.00		5.00	$ 9,809,680.00	0.000	$ -	5.00	$ 9,809,680.00
NP-45,15	NP-43,31,5,4		PART-NP-45,15	Pozo de Inspeccion H= 1,0 - 1,5 m Ø 1,20 (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und		$ 2,038,896.00		3.00	$ 6,116,688.00	0.000	$ -	3.00	$ 6,116,688.00
NP-45,16	NP-45,16,5,1		PART-NP-45,16	Kit Silla Yee PVC 12 x 6 (315 x160 mm). Suministro e instal.	und		$ 459,906.00		21.00	$ 9,658,026.00	0.000	$ -	21.00	$ 9,658,026.00
C-45,17	43.5.3.1	INV 610-22		Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	-	$ 103,475.00		113.51	$ 11,972,467.25	0.000	$ -	113.51	$ 11,972,467.25
NP-45,18	NP-45,18,4,1	INV 600 - 22		Excavacion mecanica en material conglomerado 0 -2 m (area restringida)	m³		$ 15,057.00		625.73	$ 9,421,616.61	0.000	$ -	625.73	$ 9,421,616.61
									0.00		0.000			
46.	SISTEMA CONTRA INCENDIO								0.00					
46,1	46.1.6.1		PART 46.01	Tuberia PVC AWWA C-900 4". Suministro e instal.	m	176.19	$ 151,703.00	$ 26,728,551.57	0.00	$ -	0.000	$ -	176.19	$ 26,728,551.57
46,2	46.2.6.1		PART 46.02	Codo 90° C x C PVC C-907 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	10.00	$ 881,493.00	$ 8,804,930.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 8,804,930.00
46,3	46.3.6.1		PART 46.03	Tee C x C x C PVC C-907 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	4.00	$ 1,438,003.00	$ 5,752,012.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 5,752,012.00
46,4	46.4.6.1		PART 46.04	Codo 45° C x C PVC C-907 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	3.00	$ 1,003,181.00	$ 3,009,543.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 3,009,543.00
46,5	46.5.6.1		PART 46.05	Restrictor HD Serie 1100 tubo x tubo C900 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	30.00	$ 918,367.00	$ 27,551,010.00	0.00	$ -	0.000	$ -	30.00	$ 27,551,010.00
46,6	46.6.6.1		PART 46.06	Restrictor HD Serie 1200 tubo x Acc C900 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	29.00	$ 885,002.00	$ 25,665,058.00	0.00	$ -	0.000	$ -	29.00	$ 25,665,058.00
46,7	46.7.6.1		PART 46.07	Kit adaptador brida serie 4200 tubo PVC a Acero C-900 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	5.00	$ 2,224,690.00	$ 11,123,450.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 11,123,450.00
46,8	46.8.6.1		PART 46.08	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 4". Suministro e instal.	m	59.94	$ 329,692.00	$ 19,761,798.48	0.00	$ -	0.000	$ -	59.94	$ 19,761,798.48
46,9	46.9.6.1		PART 46.09	Codo ranurado Ø 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	10.00	$ 93,561.00	$ 935,610.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 935,610.00
46,10	46.10.6.1		PART 46.10	Tee reducida ranurada Ø 4" x 2 1/2" UL/FM. Suministro e instal.	und	6.00	$ 137,240.00	$ 823,440.00	0.00	$ -	0.000	$ -	6.00	$ 823,440.00
46,11	46.11.6.1		PART 46.11	Acople o union rigida ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	55.00	$ 61,022.00	$ 3,356,210.00	0.00	$ -	0.000	$ -	55.00	$ 3,356,210.00

57

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46.12	46.12.6.1		PART 46.12	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 2 1/2", Suministro e Instal.	m	46.01	$ 187,711.00	$ 8,636,583.11	0.00	$ -	0.000	$ -	46.01	$ 8,636,583.11
46.13	46.13.6.1		PART 46.13	Codo ranurado Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	11.00	$ 65,652.00	$ 722,172.00	0.00	$ -	0.000	$ -	11.00	$ 722,172.00
46.14	46.14.6.1		PART 46.14	Tee reducida ranurada Ø 2 1/2" x 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 87,841.00	$ 175,682.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 175,682.00
46.15	46.15.6.1		PART 46.15	Tee ranurada Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 71,713.00	$ 71,713.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 71,713.00
46.16	46.16.6.1		PART 46.16	Acople o union rigida ranurada Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	87.00	$ 56,655.00	$ 4,928,985.00	0.00	$ -	0.000	$ -	87.00	$ 4,928,985.00
46.17	46.17.6.1		PART 46.17	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 2", Suministro e Instal.	m	80.01	$ 133,922.00	$ 10,715,099.22	0.00	$ -	0.000	$ -	80.01	$ 10,715,099.22
46.18	46.18.6.1		PART 46.18	Codo ranurado Ø 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	4.00	$ 62,139.00	$ 248,556.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 248,556.00
46.19	46.19.6.1		PART 46.19	Tee reducida ranurada Ø 2" x 1 1/4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	13.00	$ 52,640.00	$ 683,920.00	0.00	$ -	0.000	$ -	13.00	$ 683,920.00
46.20	46.20.6.1		PART 46.20	Tee reducida ranurada Ø 2" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	13.00	$ 55,109.00	$ 716,417.00	0.00	$ -	0.000	$ -	13.00	$ 716,417.00
46.21	46.21.6.1		PART 46.21	Acople o union rigida ranurada Ø 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	70.00	$ 43,307.00	$ 3,031,490.00	0.00	$ -	0.000	$ -	70.00	$ 3,031,490.00
46.22	46.22.6.1		PART 46.22	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/4", Suministro e Instal.	m	51.47	$ 107,999.00	$ 5,558,708.53	0.00	$ -	0.000	$ -	51.47	$ 5,558,708.53
46.23	46.23.6.1		PART 46.23	Acople o union rigida ranurada Ø 1 1/4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	14.00	$ 41,715.00	$ 584,010.00	0.00	$ -	0.000	$ -	14.00	$ 584,010.00
46.24	46.24.6.1		PART 46.24	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1", Suministro e Instal.	m	46.55	$ 77,856.00	$ 3,624,196.80	0.00	$ -	0.000	$ -	46.55	$ 3,624,196.80
46.25	46.25.6.1		PART 46.25	Acople o union rigida ranurada Ø 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	28.00	$ 39,034.00	$ 1,092,952.00	0.00	$ -	0.000	$ -	28.00	$ 1,092,952.00
46.26	46.26.6.1		PART 46.26	Strap 3L rosca ranurado Ø 2 1/2" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 53,725.00	$ 107,450.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 107,450.00
46.27	46.27.6.1		PART 46.27	Strap 3L rosca ranurado Ø 2" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	16.00	$ 44,078.00	$ 705,248.00	0.00	$ -	0.000	$ -	16.00	$ 705,248.00
46.28	46.28.6.1		PART 46.28	Strap 3L rosca ranurado Ø 1 1/4" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	12.00	$ 40,829.00	$ 489,948.00	0.00	$ -	0.000	$ -	12.00	$ 489,948.00
46.29	46.29.6.1		PART 46.29	Gabinete contra incendios tipo II (0.77 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 2,101,374.00	$ 4,202,748.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 4,202,748.00
46.30	46.30.6.1		PART 46.30	Gabinete contra incendios tipo III (0.99 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 2,438,061.00	$ 4,876,122.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 4,876,122.00
46.31	46.31.6.1		PART 46.31	Niple pasamuros Ø= 4" x 8" ranurado SCH 10. Suministro e Instal.	und	9.00	$ 160,335.00	$ 1,443,015.00	0.00	$ -	0.000	$ -	9.00	$ 1,443,015.00
46.32	46.32.6.1		PART 46.32	Soporte colgante tipo pera 1" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	6.00	$ 48,528.00	$ 291,168.00	0.00	$ -	0.000	$ -	6.00	$ 291,168.00
46.33	46.33.6.1		PART 46.33	Soporte colgante tipo pera 2 1/2" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	26.00	$ 38,629.00	$ 1,003,354.00	0.00	$ -	0.000	$ -	26.00	$ 1,003,354.00
46.34	46.34.6.1		PART 46.34	Soporte colgante tipo pera 2" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	37.00	$ 38,383.00	$ 1,420,171.00	0.00	$ -	0.000	$ -	37.00	$ 1,420,171.00
46.35	46.35.6.1		PART 46.35	Soporte colgante tipo pera 1 1/4" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	28.00	$ 31,269.00	$ 959,532.00	0.00	$ -	0.000	$ -	28.00	$ 959,532.00
46.36	46.36.6.1		PART 46.36	Soporte colgante tipo pera 1" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	20.00	$ 33,368.00	$ 667,360.00	0.00	$ -	0.000	$ -	20.00	$ 667,360.00
46.37	46.37.6.1		PART 46.37	Soporte antisismico longitudinal 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 248,163.00	$ 496,326.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 496,326.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46.38	46.38.6.1		PART 46.38	Soporte antisismico lateral o transversal 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 244,328.00	$ 488,656.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 488,656.00
46.39	46.39.6.1		PART 46.39	Soporte antisismico longitudinal 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	186,554.00	$ 373,108.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 373,108.00
46.40	46.40.6.1		PART 46.40	Soporte antisismico lateral o transversal 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	178,166.00	$ 356,332.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 356,332.00
46.41	46.41.6.1		PART 46.41	Soporte antisismico longitudinal 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	3.00	157,190.00	$ 471,570.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 471,570.00
46.42	46.42.6.1		PART 46.42	Soporte antisismico lateral o transversal 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	6.00	151,003.00	$ 906,018.00	0.00	$ -	0.000	$ -	6.00	$ 906,018.00
46.43	46.43.6.1		PART 46.43	Soporte antisismico lateral o transversal 1 1/4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	14.00	144,016.00	$ 2,016,224.00	0.00	$ -	0.000	$ -	14.00	$ 2,016,224.00
46.44	46.44.6.1		PART 46.44	Soporte antisismico lateral o transversal 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	16.00	140,208.00	$ 2,243,328.00	0.00	$ -	0.000	$ -	16.00	$ 2,243,328.00
46.45	46.45.6.1		PART 46.45	Pintura tuberia Ø= 1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico, (2 manos c/u)	m	104.42	$ 9,672.00	$ 1,009,950.24	0.00	$ -	0.000	$ -	104.42	$ 1,009,950.24
46.46	46.46.6.1		PART 46.46	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico, (2 manos c/u)	m	75.37	$ 15,273.00	$ 1,151,126.01	0.00	$ -	0.000	$ -	75.37	$ 1,151,126.01
46.47	46.47.6.1		PART 46.47	Pintura tuberia Ø=4" - 6", anticorrosivo + esmalte sintetico, (2 manos c/u)	m	16.76	$ 22,956.00	$ 384,742.56	0.00	$ -	0.000	$ -	16.76	$ 384,742.56
46.48	46.48.6.1		PART 46.48	Cabezal de prueba Ø 4" cor dos salidas de 2 1/2" ranurado. Suministro e Instal	und	1.00	$ 1,059,357.00	$ 1,059,357.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,059,357.00
46.49	46.49.6.1		PART 46.49	Equipo sistema contraincendios diesel horizontal cert. UL/FM Bomba lider 500 gpm, 145 psi Øs 4" Ød 3", 125 hp sobre base flexible, Bomba Jockey 50 gpm y 160 psi Øs Ød 1 1/2", 7.5 hp, 2 tableros de control programables, accesorios, valv. Suministro e Inst	und	1.00	$ 793,200,672.00	$ 793,200,672.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 793,200,672.00
46.50	46.50.6.1		PART 46.50	Valvula siamesa en bronce Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2", Suministro e Instal.	und	1.00	$ 1,459,837.00	$ 1,459,837.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,459,837.00
46.51	46.51.6.1		PART 46.51	Excavacion a mano en material comun	m³	99.37	$ 53,597.00	$ 5,325,933.89	0.00	$ -	0.000	$ -	99.37	$ 5,325,933.89
46.52	46.52.3.1	INV 610-22		Relleno con sub base granular seleccionada o dosificada, compactada y transportada	m³	42.60	$ 89,727.00	$ 3,779,770.20	0.00	$ -	0.000	$ -	42.60	$ 3,779,770.20
46.53	46.53.3.1	INV 610-22		Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	82.46	$ 42,112.00	$ 3,472,555.52	0.00	$ -	0.000	$ -	82.46	$ 3,472,555.52
46.54	46.54.3.1	INV 201-22		Demolicion manual placa de piso 0.20 m prom, con retiro	m²	6.41	$ 61,032.00	$ 391,215.12	0.00	$ -	0.000	$ -	6.41	$ 391,215.12
46.55	46.55.6.1		PART 46.55	Cheque de retencion ranurado H.D. Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2.00	$ 797,606.00	$ 1,595,212.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,595,212.00
46.56	46.56.6.1		PART 46.56	Brida adaptador ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	12.00	$ 151,837.00	$ 1,822,044.00	0.00	$ -	0.000	$ -	12.00	$ 1,822,044.00
46.57	46.57.6.1		PART 46.57	Valvula de corte Serie 816 OS&Y - AWWA C-515 - Ø 4" brida x brida UL/FM 300 Psi. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 3,594,045.00	$ 3,594,045.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 3,594,045.00
46.58	46.58.6.1		PART 46.58	Valvula de corte Serie 817 OS&Y - AWWA C-515 - Ø 2 1/2" ranura x ranura UL/FM 300 Psi. Suministro e Instal.	und	1.00	$ 1,635,368.00	$ 1,635,368.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,635,368.00
46.59	46.59.6.1		PART 46.59	Estacion de control, prueba y drenaje, incluye (sensor de flujo, manometro, cheque, valvula de control, valvula de prueba - drenaje y valvula reguladora de presion) Ø 2 1/2", Suministro e Instal.	und	1.00	$ 6,740,950.00	$ 6,740,950.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 6,740,950.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
					AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES			VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
46.6	46.60.6.1		PART 46.60	Manometro de presion vertical conexion Ø=1/4" NPT de caratula Ø 2 1/2 " con glicerina 0 - 300 PSI.	und	7.00	$ 121,912.00	$ 853,384.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 853,384.00
46.61	46.61.6.1		PART 46.61	Respiradero tanque de almacenamiento tuberia H.G. 3" L=0.50 m	und	3.00	$ 157,028.00	$ 471,084.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 471,084.00
46.62	46.62.6.1		PART 46.62	Punto hidraulico rociador colgante respuesta rapida SPK QR, K=5,6, 57-77°C, pendiente Ø 1/2", incluye escudo, reduccion y rociador. Suministro e instal.	und	42.00	$ 222,806.00	$ 9,357,852.00	0.00	$ -	0.000	$ -	42.00	$ 9,357,852.00
46.63	46.63.6.1		PART 46.63	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2", Suministro e instal.	m	10.00	$ 108,188.00	$ 1,081,880.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 1,081,880.00
46.64	46.64.6.1		PART 46.64	Prueba hidraulica a 250 -300 Psi por 2 horas en las redes internas del sistema contra incendios.	m	470.17	$ 9,732.00	$ 4,575,694.44	0.00	$ -	0.000	$ -	470.17	$ 4,575,694.44
46.65	46.65.6.1		PART 46.65	Tee ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e instal.	und	3.00	$ 117,792.00	$ 353,376.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 353,376.00
46.66	46.66.6.1		PART 46.66	Codo ranurado Ø 1 1/2" UL/FM. Suministro e instal.	und	2.00	$ 46,175.00	$ 92,350.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 92,350.00
46.67	46.67.6.1		PART 46.67	Acople o union rigida ranurada Ø 1 1/2" UL/FM. Suministro e instal.	und	18.00	$ 43,707.00	$ 786,726.00	0.00	$ -	0.000	$ -	18.00	$ 786,726.00
46.68	46.68.6.1		PART 46.68	Cableado de incendios clase B para dispositivos de entrada o salida en cable de incendio FPLR 18AWG x 2, sólido blindado de color rojo. Incluye tuberia conduit EMT Ø 3" y caja de paso 5800. Suministro e instal.	m	162.29	$ 27,061.00	$ 4,391,729.69	0.00	$ -	0.000	$ -	162.29	$ 4,391,729.69
46.69	46.69.6.1		PART 46.69	Detector o sensor de humo fotoelectrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e instal.	und	7.00	$ 435,407.00	$ 3,047,849.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 3,047,849.00
46.7	46.70.6.1		PART 46.70	Detector o sensor de temperatura fotoelectrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e instal.	und	7.00	$ 423,172.00	$ 2,963,204.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 2,963,204.00
46.71	46.71.6.1		PART 46.71	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e instal.	und	1.00	$ 1,276,454.00	$ 1,276,454.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,276,454.00
46.72	46.72.6.1		PART 46.72	Panel central de alarmas contra incendios FX-1000. Suministro. Instal.	und	1.00	$ 9,004,764.00	$ 9,004,764.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 9,004,764.00
46.73	46.73.6.1		PART 46.73	Sirena con estrobo para techo. Suministro e instal	und	1.00	$ 796,618.00	$ 796,618.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 796,618.00
47.	APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO								0.00					
47.1	47.1.6.1		PART 47.01	Sanitario Smart Alcngado blanco de Corona o similar. Suministro e instal	und	18.00	$ 821,168.00	$ 14,781,024.00	0.00	$ -	0.000	$ -	18.00	$ 14,781,024.00
47.2	47.2.6.1		PART 47.02	Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similar. Suministro e instal.	und	14.00	$ 331,397.00	$ 4,639,558.00	0.00	$ -	0.000	$ -	14.00	$ 4,639,558.00
47.3	47.3.6.1		PART 47.03	Orinal mediano con valvula push antivandalica blanco. Suministro e instal.	und	7.00	$ 802,212.00	$ 5,615,484.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 5,615,484.00
47.4	47.4.6.1		PART 47.04	Taza institucional baltica ó adriatica de corona o similar con entrada posterior antivandalica y sistema de descarga empotrado tipo push. instalada	und	3.00	$ 1,820,822.00	$ 5,462,466.00	0.00	$ -	0.000	$ -	3.00	$ 5,462,466.00
47.5	47.5.6.1		PART 47.05	Lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifer a monocontrol cromada Baker Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación grifex). Suministro e instal	und	1.00	$ 460,089.00	$ 460,089.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 460,089.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :			19 DE SEPTIEMBRE 2026
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

Nº	ÍTEN DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
47.6	47.6.6.1		PART 47.06	Lavapietos doble poceta L= 84-100 cm en acero inoxidable y griferia monocontrol tipo cascade de Corona o similar,incluye acoples y kit desagüe. Suministro e instal.	und	1.00	$ 1,315,212.00	$ 1,315,212.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,315,212.00
47.7	47.7.3.1	INV 600-22		Excavacion manual en conglomerado	m³	237.12	$ 82,325.00	$ 19,521,141.12	0.00	$ -	0.000	$ -	237.12	$ 19,521,141.12
47.8	47.8.6.1		PART 47.08	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	308.26	$ 36,731.00	$ 11,322,698.06	0.00	$ -	0.000	$ -	308.26	$ 11,322,698.06
47.9	47.9.3.1	INV 610-22		Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	24.18	$ 42,112.00	$ 1,018,268.16	0.00	$ -	0.000	$ -	24.18	$ 1,018,268.16
47.10	47.10.3.1	INV 630-22		Losa o placa en concreto de 4000 psi impermeabilizado para tapa en tanque semi o enterrados	m³	24.00	$ 1,443,133.00	$ 34,635,192.00	0.00	$ -	0.000	$ -	24.00	$ 34,635,192.00
47.11	47.11.6.1		PART 47.11	Tapa en lamina alfejor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarraderas, anticorrosivo y pintura e instalada.	m²	1.92	$ 1,005,529.00	$ 1,930,615.68	0.00	$ -	0.000	$ -	1.92	$ 1,930,615.68
47.12	47.12.6.1		PART 47.12	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	70.60	$ 107,337.00	$ 7,577,992.20	0.00	$ -	0.000	$ -	70.60	$ 7,577,992.20
47.13	47.13.3.1	INV 630-22		Placa o losa de fondo en concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²	m³	24.00	$ 1,203,545.00	$ 28,957,080.00	0.00	$ -	0.000	$ -	24.00	$ 28,957,080.00
47.14	47.14.3.1	INV 630-22		Muro en concreto de 4000 psi impermeabilizado, para tanque semienterrado	m³	64.36	$ 1,850,832.00	$ 119,119,547.52	0.00	$ -	0.000	$ -	64.36	$ 119,119,547.52
47.15	47.15.3.1	INV 640-22		Acero de Refuerzo Grado 60	kg	4,986.50	$ 9,449.00	$ 47,117,438.50	0.00	$ -	0.000	$ -	4,986.50	$ 47,117,438.50
				SUBTOTAL				$ 1,753,598,638.97	0.00		0.000	$ -		
VIII	VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO								0.00					
48.	RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA								0.00					
48.1	48.01.6.1		PART 48.01	Replanteo en media tension	km	0.40	$ 682,777.00	$ 273,110.80	0.00	$ -	0.000	$ -	0.40	$ 273,110.80
48.2	48.02.6.1		PART 48.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T. 34.5 KV	und	5.00	$ 124,946.00	$ 624,730.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 624,730.00
48.3	48.03.6.1		PART 48.03	Poste de concreto 14 m x 1050 kgf. suministro, transporte, armada, hincada y elomada	und	1.00	$ 3,937,846.00	$ 3,937,846.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 3,937,846.00
48.4	48.04.6.1		PART 48.04	Poste de concreto 14 m x 1350 kgf. suministro, transporte, armada, hincada y elomada	und	4.00	$ 4,557,002.00	$ 18,228,008.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 18,228,008.00
48.5	48.05.6.1		PART 48.05	Estructura la-480 para red compacta 34,5 kv, final del circuito triangular, suministro y vestida	und	2.00	$ 1,092,936.00	$ 2,185,872.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 2,185,872.00
48.6	48.06.6.1		PART 48.06	Estructura la-481 para red compacta 34.5 kv, retencion doble triangular, suministro y vestida	und	2.00	$ 1,865,769.00	$ 3,731,538.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 3,731,538.00
48.7	48.07.6.1		PART 48.07	Estructura la-463 para red compacta 34,5 kv, circuito tangencial, suministro y vestida	und	1.00	$ 847,158.00	$ 847,158.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 847,158.00
48.8	48.08.6.1		PART 48.08	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 35KV(3X1No. 4/0), suministro, tendido y tensionado	m	402.00	$ 151,403.00	$ 60,864,006.00	0.00	$ -	0.000	$ -	402.00	$ 60,864,006.00
48.9	48.09.6.1		PART 48.09	Espaciador angular 34,5kv, suministro y colocacion	und	44.00	$ 189,764.00	$ 8,349,616.00	0.00	$ -	0.000	$ -	44.00	$ 8,349,616.00
48.10	48.10.6.1		PART 48.10	Cable mensajero en acero extrareforzado d 1/4" para red compacta, suministro, tendido y tensionado	m	402.00	$ 9,221.00	$ 3,706,842.00	0.00	$ -	0.000	$ -	402.00	$ 3,706,842.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTER BIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
48.11	48.11.6.1		PART 48.11	Puesta a tierra para cable mensajero, suministro e instalacion	und	2.00	$ 958,202.00	$ 1,916,404.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,916,404.00
48.12	48.12.6.1		PART 48.12	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	5.00	$ 184,305.00	$ 921,525.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 921,525.00
48.13	48.13.6.1		PART 48.13	Retiro de poste de ferroconcreto	und	2.00	$ 577,007.00	$ 1,154,014.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,154,014.00
48.14	48.14.6.1		PART 48.14	Desmantelada red de media tensión	m	367.00	$ 3,077.00	$ 1,129,259.00	0.00	$ -	0.000	$ -	367.00	$ 1,129,259.00
48.15	48.15.6.1		PART 48.15	Descargadores de sobre tension (gpo/3) 36 kv cambio red compacta abierta, suministro e instalacion	und	2.00	$ 1,741,880.00	$ 3,483,760.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 3,483,760.00
48.16	48.16.6.1		PART 48.16	Bayoneta de retension doble. Suministro e instalación	und	4.00	$ 601,848.00	$ 2,407,392.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 2,407,392.00
48.17	48.17.6.1		PART 48.17	Bayoneta sencilla para alineamiento. Suministro e instalación	und	1.00	$ 335,690.00	$ 335,690.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 335,690.00
48.18	48.18.6.1		PART 48.18	Cable de guarda para red de 34.5 kV. Suministro e instalacion	m	402.00	$ 10,871.00	$ 4,370,142.00	0.00	$ -	0.000	$ -	402.00	$ 4,370,142.00
49.	RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV AEREA								0.00					
49.1	49.01.6.1		PART 49.01	Red primaria tres hilos 3 N° 1/0 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	62.00	$ 33,825.00	$ 2,097,150.00	0.00	$ -	0.000	$ -	62.00	$ 2,097,150.00
49.2	49.02.6.1		PART 49.02	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico- polimerico para 15 kv, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 2,185,935.00	$ 2,185,935.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 2,185,935.00
49.3	49.03.6.1		PART 49.03	Estructura P-103 para 13,2 KV, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 514,634.00	$ 514,634.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 514,634.00
49.4	49.04.6.1		PART 49.04	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 1,143,997.00	$ 1,143,997.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,143,997.00
50.	TRANSFORMADORES								0.00					
50.1	50.01.6.1		PART 50.01	Estructura 711 transformador trifasico 75 kva 13.2 kv/208-120v, suministro, transporte y montaje	und	1.00	$ 35,534,218.00	$ 35,534,218.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 35,534,218.00
50.2	50.02.6.1		PART 50.02	Puesta a tierra para transformador, incluye 16 varillas de cobre 2.4m x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0 AWG (105m), soldaduras exotermicas de 115 gr, caja de inspeccion y tratamiento de terreno, suministro e instalación	und	1.00	$ 21,117,448.00	$ 21,117,448.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 21,117,448.00
50.3	50.03.6.1		PART 50.03	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. Incluye: cable de cobre desnudo AWG n° 2, tubo metálico galvanizado lmc 1/2", cinta bandit,habilla cinta bandit, suministro e instalacion	und	1.00	$ 1,566,272.00	$ 1,566,272.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,566,272.00
51.	ACOMETIDA DE RED DE BAJA TENSIÓN								0.00					
51.1	51.01.6.1		PART 51.01	Acometida en cable de cobre aislado 2(3x2/0+1x2/0)+1x2/ AWG thhn/thwn-2 600 v 90°c, suministro e instalacion	m	105.00	$ 755,549.00	$ 79,332,645.00	0.00	$ -	0.000	$ -	105.00	$ 79,332,645.00
51.2	51.02.6.1		PART 51.02	Bajante zunchado a poste conformada por: tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit, suministro e instalacion	und	1.00	$ 1,675,389.00	$ 1,675,389.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,675,389.00
51.3	51.03.6.1		PART 51.03	Caja de inspeccion cs-274	und	5.00	$ 1,146,250.00	$ 5,731,250.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 5,731,250.00
51.4	51.04.6.1		PART 51.04	Canalizacion ducto conduit pvc de tipo pesado 2 x 3", zona blanda, incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	90.00	$ 71,568.00	$ 6,441,120.00	0.00	$ -	0.000	$ -	90.00	$ 6,441,120.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS			SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
					AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS			FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024			FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :		19 DE SEPTIEMBRE 2026
	PLAZO:	doce(12) MESES			VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA			VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51.5	51.05.6.1		PART 51.05	Celda de medida semidirecta tipo AE-319, incluye transformadores de corriente 3x200/5 tipo barra pasante, medidor electrónico clase 0,6-s y breaker totalizador tipo industrial. Suministro e instalacion	und	1.00	$ 8,113,793.00	$ 8,113,793.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 8,113,793.00
52.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS								0.00					
52.1	52.01.6.1		PART 52.01	Tablero general de distribución tgd según diagrama unifilar, 208/120v, 300a, icc:25ka, tipo industrial, autosoportado. fabricado en lamina cr16. cor puerta, cerradura con llave, incluye breakers y elementos de control. suministro e instalación	und	1.00	$ 14,654,822.00	$ 14,654,822.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 14,654,822.00
52.2	52.02.6.1		PART 52.02	Tablero de protecciones bifásico de 8 circuitos con puerta, suministro e instalacion	und	2.00	$ 367,464.00	$ 734,928.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 734,928.00
52.3	52.03.6.1		PART 52.03	Tablero de protección trifasico 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. suministro e instalacion	und	1.00	$ 1,047,937.00	$ 1,047,937.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,047,937.00
52.4	52.04.6.1		PART 52.04	Tablero de protección trifasico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. suministro e instalacion	und	1.00	$ 1,171,816.00	$ 1,171,816.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 1,171,816.00
52.5	52.05.6.1		PART 52.05	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10a-60a), 120/240 v, 10ka, enchufable. suministro e instalacion	und	43.00	$ 35,577.00	$ 1,529,811.00	0.00	$ -	0.000	$ -	43.00	$ 1,529,811.00
52.6	52.06.6.1		PART 52.06	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30a, 10ka, 120/240v. suministro e instalacion	und	4.00	$ 91,970.00	$ 367,880.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 367,880.00
52.7	52.07.6.1		PART 52.07	Interruptor termomagnetico regulable 80a a 100a, 25ka. suministro e instalacion	und	2.00	$ 784,499.00	$ 1,568,998.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 1,568,998.00
52.8	52.08.6.1		PART 52.08	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 v. incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. suministro e instalacion	und	130.00	$ 181,629.00	$ 23,611,770.00	0.00	$ -	0.000	$ -	130.00	$ 23,611,770.00
52.9	52.09.6.1		PART 52.09	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación . Suministro e instalacion	und	25.00	$ 225,327.00	$ 5,633,175.00	0.00	$ -	0.000	$ -	25.00	$ 5,633,175.00
52.10	52.10.6.1		PART 52.10	Luminaria tipo aplique led 10w, 800 lm, 3000c, suministro e instalación	und	12.00	$ 362,800.00	$ 4,353,600.00	0.00	$ -	0.000	$ -	12.00	$ 4,353,600.00
52.11	52.11.6.1		PART 52.11	Salida para iluminacion, en tuberia metálica tipo conduit emt 1/2", incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-thhn, toma monofásica doble con polo a tierra 15a con tapa.	und	178.00	$ 244,117.00	$ 43,452,826.00	0.00	$ -	0.000	$ -	178.00	$ 43,452,826.00
52.12	52.12.6.1		PART 52.12	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	34.00	$ 125,073.00	$ 4,252,482.00	0.00	$ -	0.000	$ -	34.00	$ 4,252,482.00
52.13	52.13.6.1		PART 52.13	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	15.00	$ 151,065.00	$ 2,265,975.00	0.00	$ -	0.000	$ -	15.00	$ 2,265,975.00
52.14	52.14.6.1		PART 52.14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra, incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	75.00	$ 143,702.00	$ 10,777,650.00	0.00	$ -	0.000	$ -	75.00	$ 10,777,650.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
52.15	52.15.6.1		PART 52.15	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 a, 125 v, norma 8-15r grado comercial. suministro e instalacion	und	75.00	$ 38,161.00	$ 2,862,075.00	0.00	$ -	0.000	$ -	75.00	$ 2,862,075.00
52.16	52.16.6.1		PART 52.16	Salida para tomacorriente a 220 v, 30 a, en tubería conduit sch 40 pvc 3/4" y cable de cobre thwn 2x10+1x12 libre de halogeno, incluye , incluye aparato, suministro e instalacion	und	4.00	$ 427,664.00	$ 1,708,656.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 1,708,656.00
52.17	52.17.6.1		PART 52.17	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra gfci 15 a - 125 v, incluya: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	und	8.00	$ 265,072.00	$ 2,120,576.00	0.00	$ -	0.000	$ -	8.00	$ 2,120,576.00
52.18	52.18.6.1		PART 52.18	Tomacorriente doble con polo a tierra aislado grado hospitalario 15a color naranja. suministro e instalacion	und	22.00	$ 59,694.00	$ 1,313,268.00	0.00	$ -	0.000	$ -	22.00	$ 1,313,268.00
52.19	52.19.6.1		PART 52.19	Cable de cobre 2x10+1x10t AWG libre de halógenos. suministro e instalacion	m	220.00	$ 23,176.00	$ 5,758,720.00	0.00	$ -	0.000	$ -	220.00	$ 5,758,720.00
52.20	52.20.6.1		PART 52.20	Cable de cobre trenzado 3x12 AWG libre de halógenos. suministro e instalacion	m	800.00	$ 19,502.00	$ 15,601,600.00	0.00	$ -	0.000	$ -	800.00	$ 15,601,600.00
52.21	52.21.6.1		PART 52.21	Acometida en cable de cobre aislado 3x8+1x8t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e instalacion	m	100.00	$ 55,841.00	$ 5,584,100.00	0.00	$ -	0.000	$ -	100.00	$ 5,584,100.00
52.22	52.22.6.1		PART 52.22	Acometida en cable de cobre aislado 4x4+1x6t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e instalacion	m	80.00	$ 142,248.00	$ 11,379,840.00	0.00	$ -	0.000	$ -	80.00	$ 11,379,840.00
52.23	52.23.6.1		PART 52.23	Acometida en cable de cobre aislado 4x2+1x8t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e instalacion	m	10.00	$ 203,136.00	$ 2,031,360.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 2,031,360.00
52.24	52.24.6.1		PART 52.24	Acometida en cable de cobre aislado 3x10+1x10t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e instalacion	m	250.00	$ 34,889.00	$ 8,722,250.00	0.00	$ -	0.000	$ -	250.00	$ 8,722,250.00
52.25	52.25.6.1		PART 52.25	Acometida en cable de cobre aislado 3x12+1x12t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e instalacion	m	360.00	$ 24,178.00	$ 8,704,080.00	0.00	$ -	0.000	$ -	360.00	$ 8,704,080.00
52.26	52.26.6.1		PART 52.26	Tubería metalica tipo conduit emt 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e instalacion	m	10.00	$ 21,475.00	$ 214,750.00	0.00	$ -	0.000	$ -	10.00	$ 214,750.00
52.27	52.27.6.1		PART 52.27	Tubería metalica tipo conduit emt 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e instalacion	m	40.00	$ 25,279.00	$ 1,051,160.00	0.00	$ -	0.000	$ -	40.00	$ 1,051,160.00
52.28	52.28.6.1		PART 52.28	Tubería metalica tipo conduit emt 1" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e instalacion	m	90.00	$ 32,767.00	$ 2,949,030.00	0.00	$ -	0.000	$ -	90.00	$ 2,949,030.00
52.29	52.29.6.1		PART 52.29	Tubería metalica tipo conduit emt 1.1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e instalacion	m	65.00	$ 51,322.00	$ 3,335,930.00	0.00	$ -	0.000	$ -	65.00	$ 3,335,930.00
52.30	52.30.6.1		PART 52.30	Tubería metalica tipo conduit emt 2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e instalacion	m	30.00	$ 64,682.00	$ 1,940,460.00	0.00	$ -	0.000	$ -	30.00	$ 1,940,460.00
52.31	52.31.6.1		PART 52.31	Tubería metalica tipo conduit emt 3" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e instalacion	m	30.00	$ 137,395.00	$ 4,121,850.00	0.00	$ -	0.000	$ -	30.00	$ 4,121,850.00
52.32	52.32.6.1		PART 52.32	Canalizacion ducto conduit pvc 1", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	650.00	$ 21,053.00	$ 13,684,450.00	0.00	$ -	0.000	$ -	650.00	$ 13,684,450.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		6 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
52.33	52.33.6.1		PART 52.33	Canalizacion ducto conduit pvc 1 1/2", zona blanda, incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	30.00	$ 27,467.00	$ 824,010.00	0.00	$ -	0.000	$ -	30.00	$ 824,010.00
52.34	52.34.6.1		PART 52.34	Canalizacion ducto conduit pvc de tipo pesado 2", zona blanda, incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	30.00	$ 30,703.00	$ 921,090.00	0.00	$ -	0.000	$ -	30.00	$ 921,090.00
52.35	52.35.6.1		PART 52.35	Caja de paso metalica 30 x 30 x 15 cm, suministro e instalación	und	7.00	$ 119,344.00	$ 835,408.00	0.00	$ -	0.000	$ -	7.00	$ 835,408.00
52.36	52.36.6.1		PART 52.36	Luminaria de emergencia tipo led 110v, 2,4w, autonomia minima 90 minutos. incluye: cable encauchetado 3x18 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. suministro e instalacion	und	11.00	$ 169,926.00	$ 1,869,186.00	0.00	$ -	0.000	$ -	11.00	$ 1,869,186.00
52.37	52.37.6.1		PART 52.37	Caja de paso metalica 20 x 20 x 10 cm, suministro e instalacion.	und	4.00	$ 83,152.00	$ 332,608.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 332,608.00
52.38	52.38.6.1		PART 52.38	Ups bifásica online de 6kva, 208v, autonomia 7 min full carga. suministro e instalación.	und	1.00	$ 11,507,974.00	$ 11,507,974.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 11,507,974.00
52.39	52.39.6.1		PART 52.39	Caja de inspeccion cs-274	und	8.00	$ 1,146,250.00	$ 9,170,000.00	0.00	$ -	0.000	$ -	8.00	$ 9,170,000.00
52.40	52.40.6.1		PART 52.40	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 8 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. suministro e instalacion	und	6.00	$ 4,162,597.00	$ 24,975,582.00	0.00	$ -	0.000	$ -	6.00	$ 24,975,582.00
52.41	52.41.6.1		PART 52.41	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 8 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. suministro e instalacion	und	8.00	$ 3,903,253.00	$ 31,226,024.00	0.00	$ -	0.000	$ -	8.00	$ 31,226,024.00
52.42	52.42.6.1		PART 52.42	Luminaria led alumbrado publico, 35w, 5.400 lm, ±, 120-277v, incluye fusible y dps, base para fotocelda y fotocelda. suministro e instalacion	und	20.00	$ 1,504,452.00	$ 30,089,040.00	0.00	$ -	0.000	$ -	20.00	$ 30,089,040.00
52.43	52.43.6.1		PART 52.43	Luminaria led decorativa, 45w, 4100m,120-277v. suministro e instalacion	und	25.00	$ 1,680,259.00	$ 42,006,475.00	0.00	$ -	0.000	$ -	25.00	$ 42,006,475.00
52.44	52.44.6.1		PART 52.44	Poste metálico galvanizado brazo sencillo, con altura de montaje de 4m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto reforzado. suministro e instalacion	und	25.00	$ 1,781,734.00	$ 44,543,350.00	0.00	$ -	0.000	$ -	25.00	$ 44,543,350.00
52.45	52.45.6.1		PART 52.45	Excavacion manual en material conglomerado < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	256.00	$ 70,185.00	$ 17,967,360.00	0.00	$ -	0.000	$ -	256.00	$ 17,967,360.00
52.46	52.46.6.1		PART 52.46	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	224.64	$ 42,112.00	$ 9,460,039.68	0.00	$ -	0.000	$ -	224.64	$ 9,460,039.68
53.	SISTEMA DE EMERGENCIA 75KVA 3F								0.00					
53.1	53.01.6.1		PART 53.01	Planta electrica diesel 75kva, 208v con cabina insonorizada tipo intemperie, tablero digital de señalización, silenciador, botón de parada de emergencia, protecciones, cargador de baterías. suministro e instalación	und	1.00	$ 116,460,595.00	$ 116,460,595.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 116,460,595.00
53.2	53.02.6.1		PART 53.02	Transferencia automática de 200a, 208v, suministro e instalación	und	1.00	$ 9,317,459.00	$ 9,317,459.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 9,317,459.00
54.	APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA								0.00					
54.1	54.01.6.1		PART 54.01	Alambron en aluminio de 8 mm para apantallamiento, incluye: aislador de soporte y sujeción a muro/techo tipo delvinsep o similar. suministro y tendida	m	357.96	$ 32,340.00	$ 11,576,426.40	0.00	$ -	0.000	$ -	357.96	$ 11,576,426.40
54.2	54.02.6.1		PART 54.02	Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x1/2" lmc, (incluye, tuberia metalica, hebillas y cinta bandit). suministro e instalacion	m	23.20	$ 42,743.00	$ 991,776.80	0.00	$ -	0.000	$ -	23.20	$ 991,776.80

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.	UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.		5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.		5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01		1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:		19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO 30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha: 9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	020-RAPLL-2024				

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
54.3	54.03.6.1		PART 54.03	Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m con base. suministro e instalacion	und	18.00	$ 183,158.00	$ 3,332,844.00	0.00	$ -	0.000	$ -	18.00	$ 3,332,844.00
54.4	54.04.6.1		PART 54.04	Cable de cobre desnudo n° 2/0 para equipotencialización del sistema de puesta a tierra, incluye excavación y relleno. suministro y tendido	m	216.00	$ 98,416.00	$ 21,257,856.00	0.00	$ -	0.000	$ -	216.00	$ 21,257,856.00
54.5	54.05.6.1		PART 54.05	Varilla de puesta a tierra copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. Incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG n° 2. suministro e instalacion	und	12.00	$ 914,065.00	$ 10,968,660.00	0.00	$ -	0.000	$ -	12.00	$ 10,968,660.00
54.6	54.06.6.1		PART 54.06	Caja de inspeccion sp-280	und	4.00	$ 491,252.00	$ 1,965,008.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 1,965,008.00
54.7	54.07.6.1		PART 54.07	Grapa de aluminio para union en cruz del alambron de 8 mm. suministro e instalacion	und	15.00	$ 86,519.00	$ 1,297,785.00	0.00	$ -	0.000	$ -	15.00	$ 1,297,785.00
54.8	54.08.6.1		PART 54.08	Conector bimetálico cu/al para unión de cables de cobre n° 1/0 AWG/alambrón aluminio 8 mm. suministro e instalacion	und	4.00	$ 99,410.00	$ 397,640.00	0.00	$ -	0.000	$ -	4.00	$ 397,640.00
55.	VOZ Y DATOS								0.00					
55.1	55.01.6.1		PART 55.01	Patch cord de 5 pies (1,5m) cat.6a. suministro e instalación	und	22.00	$ 49,932.00	$ 1,098,504.00	0.00	$ -	0.000	$ -	22.00	$ 1,098,504.00
55.2	55.02.6.1		PART 55.02	Patch cord de 10 pies (3m) cat.6a. suministro e instalación	und	22.00	$ 70,223.00	$ 1,544,906.00	0.00	$ -	0.000	$ -	22.00	$ 1,544,906.00
55.3	55.03.6.1		PART 55.03	Suministro e instalación de gabinete de datos 45ur, tapas laterales y posterior desmontables, puerta frontal en malla, ancho=19", incluya tres (3) organizadores de 2ur y tres (3) organizadores de 1ur (2) multitoma 12 salidas.	und	1.00	$ 6,736,388.00	$ 6,736,388.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 6,736,388.00
55.4	55.04.6.1		PART 55.04	Patch panel 24 puertos cat. 6a, incluye elementos de fijacion. suministro e instalacion	und	1.00	$ 812,548.00	$ 812,548.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 812,548.00
55.5	55.05.6.1		PART 55.05	Cable utp categoria 6a clasificación lszh uso exterior. suministro e instalación	m	1,200.00	$ 8,436.00	$ 10,123,200.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1,200.00	$ 10,123,200.00
55.6	55.06.6.1		PART 55.06	Switch administrable capa 2 de 24 puertos 10/100/1000. suministro e instalación	und	1.00	$ 7,605,765.00	$ 7,605,765.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 7,605,765.00
55.7	55.07.6.1		PART 55.07	Sistema de puesta a tierra cuarto técnico. Incluye: barraje de puesta a tierra tgb y elementos de conexión. suministro e instalación	und	1.00	$ 632,279.00	$ 632,279.00	0.00	$ -	0.000	$ -	1.00	$ 632,279.00
55.8	55.08.3.1		PART 55.08	Certificación de puntos de datos cat. 6a	und	22.00	$ 32,307.00	$ 710,754.00	0.00	$ -	0.000	$ -	22.00	$ 710,754.00
55.9	55.09.6.1		PART 55.09	Salida para cable tipo hdmi, incluye tuberia y cable. suministro e instalación	und	2.00	$ 348,884.00	$ 697,768.00	0.00	$ -	0.000	$ -	2.00	$ 697,768.00
55.10	55.10.6.1		PART 55.10	Canaleta metálica 100x40 mm, incluya: tapa, tabique de separación y accesorios de montaje en muro - techo. suministro e instalación	m	31.20	$ 55,096.00	$ 1,719,257.60	0.00	$ -	0.000	$ -	31.20	$ 1,719,257.60
55.11	55.11.6.1		PART 55.11	Caja de paso 60x60 para voz y datos	und	5.00	$ 842,518.00	$ 4,212,590.00	0.00	$ -	0.000	$ -	5.00	$ 4,212,590.00
55.12	55.12.6.1		PART 55.12	Canalizacion ducto conduit pvc de tipo pesado 2", zona blanda. Incluya cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	100.00	$ 24,881.00	$ 2,488,100.00	0.00	$ -	0.000	$ -	100.00	$ 2,488,100.00
55.13	55.13.6.1		PART 55.13	Salida para datos sencilla cat 6a, incluye accesorios de montaje, no incluye cable. suministro e instalación	und	22.00	$ 110,625.00	$ 2,433,750.00	0.00	$ -	0.000	$ -	22.00	$ 2,433,750.00

BIBLIOTECA	ACTA DE MODIFICACIÓN No.1 DE CANTIDADES DE OBRA N°1	009-RAPLL-2024	FECHA DE INICIACION:	25 de Julio de 2024	ACTA DE MODIFICACIÓN No.		UNO
		"ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE"			FECHA PRESENTE ACTA:	9/05/2025	
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA	ENTIDAD CONTRATANTE :	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION RAP LLANOS		SUSPENSION 1.			5 DE AGOSTO DE 2024
				AMPLIACION DE SUSPENSION 1.			5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS		FECHA DE REINICIACIÓN 01			1 DE OCTUBRE 2024
	CONTRATO DE OBRA No :	009-RAPLL-2024		FECHA TERMINACIÓN ACTUAL :			19 DE SEPTIEMBRE 2025
	PLAZO:	doce(12) MESES		VALOR INICIAL :	7,496,291,651.00	ANTICIPO	30.00%
	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERBIBLIOTECA		VALOR ADICIÓN:	NA	Fecha:	9/05/2025
	CONTRATO DE INTERVENTORIA No	020-RAPLL-2024					

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES				MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 01	
		GENERAL	PARTICULAR		UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD (+)	VALOR	CANTIDAD (-)	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				SUBTOTAL				$ 936,803,595.28						
				SUBTOTAL OBRAS				$ 7,306,782,429.15		$ 590,255,411.23		$ 590,215,502.89		$ 7,306,782,181.77
				SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)				$ 7,306,782,429.00						$ 7,306,782,182.00
				RETIE				$ 7,378,000.00						$ 7,378,000.00
				RETILAP				$ 9,163,000.00						$ 9,163,000.00
				PMT				$ 112,293,096.00						$ 112,293,096.00
				PMA				$ 60,675,126.00						$ 60,675,126.00
				SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD										$ 247.00
				TOTAL OBRAS				$ 7,496,291,651.00					VALOR TOTAL MODIFICADO	$ 7,496,291,404.00

NOTA: **Los precios unitarios incluyan el AIU 31%**
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de modificación de cantidades de obra, los que en ella intervinieron.

FIRMAS :

VICTOR MANUEL AVILA
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL RAP LLANOS

RAFAEL ANDRES BONILLA VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

NOTA: LAS FIRMAS DE LAS ACTAS VARIAN SEGÚN ACTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTES EN LOS CUALES SE ESTABLEZCAN DIRECTRICES EN EL PROCESO DE EJECUCION.
NOTA: LAS CANTIDADES Y VALORES CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA Y HACE PARTE INTEGRAL A LA PRESENTE ACTA EL FORMATO DE CERTIFICACION DE CANTIDADES, EMITIDO POR LA FIRMA INTERVENTORA.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5766693
Versión del contrato	3
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/01/2024 6:52:03 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Número del contrato	009-RAPLL-2024
Objeto del contrato	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	25/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/09/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/03/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP-LLANOS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 901792925

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: VICTOR MANUEL AVILA FONSECA *Fecha de aprobación:* 7/02/2024 12:07:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Región Administrativa y de planeación RAP llanos *Fecha de aprobación:* 10/02/2024 10:34:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5766693_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5766693_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Si	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de infraestructura social (Educación)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Si ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13/02/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Si ☑No

Configuración financiera - Garantías

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	15/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	25 días de tiempo transcurrido *(14/05/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	15/02/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	15/02/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/02/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑Valor de la Garantía	200,00	COP	
Fecha límite para entrega de garantías:	15/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	13/02/2025 11:41:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.16451785	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	711.750.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	19/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15410663	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000,00 COP	NACIONAL DE SEGUROS	19/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.15383010	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.622.218.738,25 COP	NACIONAL DE SEGUROS	19/09/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14913853	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	6.272.218.738,25 COP	NACIONAL DE SEGUROS	28/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.14856686	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	5.622.218.738,25 COP	NACIONAL DE SEGUROS	25/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle

1 2 3 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5766693
Proveedor UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 09 - 24 - 27
Ubicación CO-CAS-85001 - Yopal
País COLOMBIA
Departamento Casanare
Municipio Yopal

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	margen izquierda de la Vía Marginal de la Selva sentido Yopal – Paz de Ariporo – Hato Corozal	COLOMBIA > Casanare > Paz De Ariporo

1 CO1.PCCNTR.5766693

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

						Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
						7.497.010.031,00	7.496.291.404,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	VALOR OFERTA	1,00	UN	7.497.010.031,00	7.496.291.404,00	7.497.010.031,00	7.496.291.404,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15/02/2024 12:00 PM
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO_009-RAPLL-2024.pdf	MINUTA CONTRATO_009-RAPLL-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NERY OROS ORTIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51832203	Guardar y notificar
Supervisor	NERY OROS ORTIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51832203	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	NERY OROS ORTIZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51832203	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	NERY OROS ORTIZ	1/08/2024 6:28:54 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Región Administrativa y de planeación RAP llanos
Ordenador del pago	NERY OROS ORTIZ	10/02/2024 10:34:28 AM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Región Administrativa y de planeación RAP llanos

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	7.496.291.404
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	7.496.291.404

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021005850029	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	123	CDP	No se ha iniciado		7.496.291.404 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecucion
☐ 224	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.496.291.404 COP	6.736.689.344 COP	- -		SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.496.291.404 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 7.496.291.404 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.19575150	Modificar el contrato	10/07/2025 12:01 PM *(UTC -5 horas)*	10/07/2025 12:08 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	3	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.18254304	Modificar el contrato	13/02/2025 11:22 AM *(UTC -5 horas)*	13/02/2025 11:47 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.16844904	Reactivar el contrato	3/10/2024 9:01 AM *(UTC -5 horas)*	3/10/2024 9:42 AM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.16363524	Suspender el contrato	9/08/2024 3:57 PM *(UTC -5 horas)*	9/08/2024 5:35 PM *(UTC -5 horas)*	Publicado	1		Detalle

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÓN 510

HOJA 1 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA NO. 009-RAPLL-2024
		9	7	2025	

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS

ADICION ☐ **PRORROGA** ☑

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de adición y prórroga, el contratista, el interventor y el Supervisor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Informe de Interventoria conceptuando la viabilidad de la prorroga No 01 y modificatoria No 01 del contratista de obra
- Informe de Modificación n°1 y Prorrogra No 01
- Solicitud de Contratista de Obra
- Programación de obra
- Antecedentes del contratista de obra (Procuraduria, contraloria, medidas correctivas y judiciales)
- Especificaciones Técnicas
- Certificado de existencia y presentación legal de la Unión Temporal RAP Llanos

2) El Supervisor de Contrato velará porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno en la prestación del servicio.

A. ANTECEDENTES

CONTRATO No. 009-RAPLL-2024 **DE** 10 de Febrero de 2024

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACIÓN Y TERMINACIÓNDE LABIBLIOTECADEL MUNICIPIODE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DOCE (12) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 25 **DE** Julio **DE** 2024

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
5 de Agosto 2024	30 dias
05 de Septiembre 2024	25 dias

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 19 **DE** Septiembre **DE** 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 7.496.291.651.00

VALOR ADICIONES N.A

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)
N.A	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 7.496.291.404.00

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

SOLICITUD DE PRORROGA O ADICIÒN 511

HOJA 2 de 2	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA No. 009-RAPLL-2024
		9	7	2025	

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

CONTRATISTA UNION TEMPORAL RAP LLANOS

INTERVENTOR CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

SUPERVISOR NERY OROS ORTIZ

B. OBJETO

El presente documento tiene por objeto solicitar a la **Supervisor(a) del Contrato N° 009-RAPLL-2024** una Prorroga al contrato anteriormente citado de Cinco (05) Meses

C. ESTADO FISICO

Hasta el **30 de Mayo de 2025** la obra presentaba un avance fisico ejecutado del **15.83%** contra un porcentaje programado de 20,91 %.

D. ESTADO FINANCIERO

Valor actual del contrato	$ 7.496.291.404,00	Valor anticipo amortizado	$ 2.248.887.495,30
Valor facturado a 30/05/2025	$ 759.602.060,00	Valor anticipo por amortizar	$ 227.880.618,00

E. CAUSALES DE LA SOLICITUD

El dia 2 de Mayo de 2025, Unión Temporal RAP LLANOS representada legalmente por VICTOR MANUEL AVILA, en calidad de contratista solicita a la Región Andina Llanos (RAP), adelantar Prorroga N°1 para el CONTRATO DE OBRA 009-RAPLL-2024, teniendo en cuenta la dificultad y demora en tramites administrativos de la administracion municipal de Paz de Ariporo para generar la licencia de constrcuccion que se nos solicitaba por lo que solo fue porsible iniciar obra realizando actividades de BOX CULVERT, de igual manera las fechas de inicio de año afecto el desarrollo de la obra debido al receso general que se presenta en el sector, ademas el incio a la temporada invernal, situación que está documentada en la bitácora de obra, respaldada por los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para el Área Hidrográfica del Orinoco, así como en la circular emitida el 14 de marzo de 2025 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo que ha ocasionado retrasos en varias actividades, tambien a razón de la complejidad del proyecto y en relación al componente electrico fue necesario evaluar la ampliación de los permisos otorgados mediante la Resolución No. 1121 de 2023, expedida por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con el fin de garantizar la continuidad de las obras en la faja de retiro obligatorio de la vía sin contratiempos.En consecuencia, se solicitó prórroga a dicho permiso, lo cual generó la suspensión temporal de actividades mientras se tramitaba y se obtenía la aprobación correspondiente por parte de la entidad competente. De igual manera, y en relación con el componente eléctrico del proyecto, se requiere adelantar los tramites de actualización de la disponibilidad del servicio de energía en media tensión. Adicionalmente, es necesario realizar el traslado de la red de 34.5 kV, la cual atraviesa el trazado proyectado para la vía de acceso en pavimento asfáltico. Esta actividad no puede ejecutarse hasta tanto no se haya gestionado y aprobado el trámite correspondiente ante ENERCA, por lo cual se solicita una prorroga en plazo por Cinco (05) Meses correspondiente al tiempo que conlleva la ejecución de las actividades propias de las obras quedando como fecha de terminacion estimada el 18 de febrero de 2026. Finalmente, la reprogramacion obedece uno al cierre de la brecha entre programado y ejecutado, extendiendo la curva S a una situacion real teniendo en cuenta los rendimientos de obra, caracteristicas tecnicas del proyecto, aspectos administrativos, disponibilidad de materiaes y mano de obra.

Nota: La presente solicitud se origina por redistribucion de costos sin alterar el valor contracual por mayores y menores cantidades de obra, generacion de actividades no previstas y reprogramacion de ejecucion, el cual constituye parte integral de esta solicitud.

Nota: Se adjunta reprogramación de obra, una vez calculados los rendimientos, condiciones climaticas y disponibilidad de materiales, equipos y mano de obra entre otros

Firma
Nombre Victor Manuel Avila Fonseca
Contratista

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORIA ACERCA DE LA SOLICITUD

La interventoría presente concepto de viabilidad favorable a la solicitud del contratista,
La interventoría presentó los argumentos jurídicos, técnicos y financieros los cuales soportan el presente trámite.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve (09) días del mes de Julio de 2025

Firma

VICTOR MANUEL AVILA FONSECA
UNION TEMPORAL RAP-LLANOS

Firma

NERY OROS ORTIZ

GERENTE RAP LLANOS

Firma

RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ
CONSORCIO INTERBIBLIOTECA

Firma

RENE MAURICIO ZARAMA ROSERO
APOYO A LA SUPERVISION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original Oficina Región Llanos
1era copia :interventor
2da copia contratista
3ra copia Supervisor de Proyecto y/o Contrato

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar
NIT. 901581950-2

PRORROGA No. 1 CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 009-RAPLL-2024

CONTRATANTE	**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS** NIT. 901.581.950-2
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS** NIT. 901792925-3 R.L. VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA C.C. No. 6.775.413 de Tunja
OBJETO	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
VALOR INICIAL:	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00).
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS ($7.496.291.404) M/CTE.
PLAZO INICIAL	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	19 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PRESENTE MINUTA DE PRORROGA No. 1	10 DE JULIO DEL 2025

Entre **NERY OROS ORTIZ,** mayor de edad, vecina de la ciudad de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.832.203 de Bogotá, actuando en calidad de Gerente de la Región Administrativa y de Planificación RAP Llanos, nombrada mediante Acuerdo Regional No. 005 de 2022 y posesionada del cargo mediante acta de posesión No. 002 del 21 de septiembre de 2022, quien para efectos de este contrato se llamará la "Entidad", por una parte; y, por la otra, la **UNIÓN TEMPORAL BIBLIOTECA RAP LLANOS,** NIT. 901792925-3, representado legalmente por VÍCTOR MANUEL ÁVILA FONSECA, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.413 de Tunja, quien en adelante se denominará el "CONTRATISTA", hemos convenido celebrar la presente **Prorroga No. 01** al Contrato de Obra Pública No. 009-RAPLL-2024, que se regirá por las cláusulas que más adelante se describen, previas las siguientes consideraciones: **A.** Que se suscribió el Contrato de Obra No. 009-RAPLL-2024, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE", con EL CONTRATISTA, por un valor de SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ML/CTE. ($7.496.291.651,00), con una duración inicial de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. **B.** Que el día 9 de mayo del 2025 el CONSORCIO INTER BIBLIOTECA, Nit. 901.820.682-1, representado legalmente por RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.032.393.969, en calidad de interventor del Contrato de obra pública en mención, radico a la Región Llanos el oficio No. CE-CTO045-025, por medio del cual emite y da traslado del concepto de viabilidad técnico, administrativo, financiero y ambiental favorable a la prórroga No. 01 del contrato de obra No. 009-RAPLL-2024, de conformidad con las siguientes consideraciones: *"**1.** De acuerdo con el balance de obra realizado por el*

contratista, justificado en el Informe de Modificación de Cantidades No. 1, y considerando el ajuste a las cantidades contractuales, en el cual se identificaron mayores y menores cantidades de obra, así como ítems no previstos, se evidencia la necesidad de un incremento en el tiempo del contrato con la finalidad de ejecutar las actividades faltantes. Lo anterior se debe a que la mayoría de estas actividades son predecesoras de tareas contractuales, lo que impide su ejecución hasta que las actividades previas hayan sido culminadas satisfactoriamente (ver Anexo No. 1 - Balance de Obra y Reprogramación de Obra). **2.** *Por otra parte, una vez suscrita el acta de inicio de obra, no fue posible intervenir los espacios correspondientes a la biblioteca y al auditorio dentro de los tiempos establecidos en la programación inicial, debido a que no se contaba con la respectiva licencia de construcción al momento del inicio del contrato. Como consecuencia, únicamente fue posible dar inicio a las actividades relacionadas con el BOX CULVERT. Posteriormente y luego de seis (06) meses de espera, el municipio de Paz de Ariporo expide el acto administrativo Resolución No. 372.36.3 – Licencia de Construcción, con fecha del 9 de enero de 2025, y perfeccionado el 24 de enero de 2025, cuando se autorizó formalmente el inicio de actividades al interior de la biblioteca, a partir de esa fecha.* **3.** *Adicionalmente, el inicio del año afectó el desarrollo de la obra debido al receso general que se presenta en el sector durante esta temporada, así como a la reducción del personal disponible y la menor oferta de servicios por parte de los proveedores. Estas circunstancias generaron demoras en el desarrollo normal de las actividades programadas, impactando el avance previsto en el cronograma.* **4.** *Además de lo anteriormente expuesto, durante el mes de marzo se dio inicio a la primera temporada invernal del año, lo cual ocasionó retrasos en la ejecución de varias actividades programadas para la obra, debido a las precipitaciones constantes que generaron traumatismos operativos y demoras significativas en los periodos de lluvia. Esta situación está documentada en la bitácora de obra, respaldada por los reportes oficiales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para el Área Hidrográfica del Orinoco, así como en la circular emitida el 14 de marzo de 2025 por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la cual se informan los aspectos más relevantes, recomendaciones y advertencias relacionadas con dicha temporada de lluvia.* **5.** *Dada la complejidad del proyecto y los plazos ajustados establecidos, fue necesario evaluar la ampliación de los permisos otorgados mediante la Resolución No. 1121 de 2023, expedida por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con el fin de garantizar la continuidad de las obras en la faja de retiro obligatorio de la vía sin contratiempos. En consecuencia, se solicitó prórroga a dicho permiso, lo cual generó la suspensión temporal de actividades mientras se tramitaba y se obtenía la aprobación correspondiente por parte de la entidad competente.* **6.** *De igual manera, y en relación con el componente eléctrico del proyecto, se requiere adelantar los tramites de actualización de la disponibilidad del servicio de energía en media tensión. Adicionalmente, es necesario realizar el traslado de la red de 34.5 kV, la cual atraviesa el trazado proyectado para la vía de acceso en pavimento asfáltico. Esta actividad no puede ejecutarse hasta tanto no se haya gestionado y aprobado el trámite correspondiente ante ENERCA, entidad que, de acuerdo con su procedimiento interno, maneja tiempos mínimos estimados de respuesta iguales o superiores a dos meses para este tipo de solicitudes. Al respecto la Interventoría manifiesta que los tramites se iniciaran a principios del mes de junio cuando se complementen los soportes técnicos requeridos por la entidad.* **7.** *Así mismo conforme a los anexos presentados por el contratista de obra en el citado oficio, esta interventoría reviso y aprobó la reprogramación de obra presentada, la cual se ajusta a las condiciones y necesidades actuales del proyecto, y con lo cual se determinó la necesidad de prorrogar el contrato de obra No 009-RAPLL-2024 por un plazo de CINCO (05) MESES contados a partir de la fecha de terminación actual, de igual manera esta interventoría aprobó el flujo de caja del contratista de obra y el reporte de Gesproy.* **8.** *Dado esto, se solicita respetuosamente una prórroga de CINCO (05) MESES para culminar actividades contractuales y No previstas que se originan de los requerimientos propios del proyecto y que se legalizan mediante la*

suscripción del acta de Modificación de cantidades de obra No.1 con el fin de dar cumplimiento a los objetivos del proyecto y de cumplir con lo estipulado en la minuta; cuyo tiempo de ejecución era de doce (12) meses, contados a partir de fecha de acta de Inicio del julio 25 de 2024 y fecha de finalización el próximo 19 de septiembre de 2025. ***9.*** *Es importante destacar que esta solicitud de prórroga o extensión en el plazo no implica ningún aumento en los costos del proyecto ni recursos asignados. Este proceso corresponde a un ajuste al calendario de actividades sin afectar los recursos financieros. Que el plazo solicitado corresponde a más tiempo para completar el proyecto.* ***10****. Con base a las circunstancias expuestas por el contratista de obra, la interventoría aprueba la solicitud prorroga No.1 al contrato de obra No 009-RAPLL-2024, con lo cual se tendría como fecha de terminación actualizada el 18 de febrero de 2026., así mismo se solicita realizar prorroga No.1 por un plazo de SEIS (O6) MESES y (15) DIAS al contrato de interventoría No 020-RAPLL-2024, quedando con fecha de terminación actualizada para el día 01 de marzo de 2026, esto con forme a la necesidad de garantizar las funciones de seguimiento y control técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídica a la ejecución del contrato de obra No 009-RAPLL-2024, brindando garantías del cumplimiento del contrato de obra en los términos contractuales establecidos.".* **C.** Que en virtud a las razones expuestas anteriormente, se adelanta el Acta de solicitud de Prorroga No. 01 la cual es debidamente suscrita por el constructor, interventor, supervisión y apoyo a la supervisión; lo anterior de conformidad con los soportes previos, para lo cual la presnte modificartorio se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. – Prorroga No. 1 al Contrato de Obra Pública No. 009-RAPLL-2024, cuyo objeto es: "ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.".**CLÁUSULA SEGUNDA: PLAZO.-** Que el plazo se prorrogará por CINCO (5) MESES más, es decir, que el plazo total del contrato quedará en DIECISIETE (17) MESES, contados a partir del acta de inicio. **CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍAS. -** EL CONTRATISTA de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, deberá ampliar las vigencias de los amparos, conforme a las condiciones establecidas en el contrato inicial, y la presente Prorroga No. 1 la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia; La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del Contrato garantizando la prolongación de sus efectos, y tratándose de pólizas, no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales. **PARÁGRAFO PRIMERO**: El Supervisor del presente contrato deberá verificar y requerir que la garantía única que debe constituir el contratista a favor de la Región Llanos en los términos señalados en la presente cláusula, se expide en el menor tiempo posible. Así mismo, cuando se suscriban actas de reiniciación de la ejecución, adicionales de valor y plazo, de lo cual, deberá verificar y requerir al contratista para que este expida las modificaciones respectivas antes del vencimiento del plazo del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El contratista con las pólizas actualizadas deberá allegar el recibo de pago o certificado de irrevocabilidad y el clausulado completo de las mismas, cuando aplique. **CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. -** Todas las demás estipulaciones contractuales mantienen su contenido y alcance original. **CLAUSULA QUINTA: PUBLICIDAD-** Publíquese dentro de los términos en el portal único de contratación SECOP.

Para constancia se firma

Con la aceptación en el link del proceso en la página del SECOP II le imparte aprobación la presente prorroga.

S16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141117930876

(415)7707212489984(8020) 000014111793087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 2 9 2 5	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL BIBLIOTECA RAPLLANOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

41. Dirección principal
CR 1 F 40 149 OF 302

42. Correo electrónico vimaningenieriasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 3 6 2 1 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 1 2 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1	4	4	2	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros																				Exportadores				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 06-06-2025 02:04:12PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141117930876

(415)7707212489984(8020) 000014111793087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 2 9 2 5	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	6 7 7 5 4 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	FONSECA	VICTOR	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 2 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 5 5 9 1 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	CHAPARRO	MARTHA	ERAIMA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117930876

(415)7707212489984(8020) 000014111793087 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 9 2 9 2 5	3	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 4 6 8 3 9 6	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	98	2 0 2 3 1 2 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 4 4 0 0 3 5 6 8	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRU-INTER S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 3 1 2 2 6	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 4 9 6 2 2 3 5 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PEDRAZA	MONSALVE	JULIAN	FELIPE

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1	2 0 2 3 1 2 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 6.775.413

AVILA FONSECA
APELLIDOS

VICTOR MANUEL
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-MAR-1967

TUTA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

16-OCT-1985 TUNJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

XGE DERECHO

A-0700100-33141936-M-0000775413-20051116 02565 05320A 02 186148060

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 10 de julio de 2025, a las 13:37:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	6775413
Código de Verificación	6775413250710133713

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

522

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 275731320

PIB
13:48:19

Bogotá DC, 10 de julio del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) VICTOR MANUEL AVILA FONSECA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6775413:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES


ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantidad	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesc
1			**OBRA**				**$ 7,496,291,651.00**	**jue 25/07/24**	**573.42 días**	**mié 18/02/26**	**día1 día1**	**0 días**	**0 días**	
2			**OBRA FISICA: ADECUACION Y TERMINACION DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO,**				**$ 7,323,323,181.77**	**jue 25/07/24**	**573.42 días**	**mié 18/02/26**		**0 días**	**0 días**	
3		**I**	**VOLUMEN V, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL**				**$ 932,880,174.92**	**vie 10/01/25**	**205.49 días**	**dom 3/08/25**		**186.05 días**	**186.05 días**	
4		**1**	**EXCAVACION**				**$ 35,577,477.84**	**vie 10/01/25**	**123.86 días**	**mar 13/05/25**		**186.05 días**	**186.05 días**	
5		1,1	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	306.39	$ 25,223,863.14	vie 10/01/25	960 horas	sáb 10/05/25	dia170.1 dia289	0 horas	1488.39 horas	128
6		NP-1,2	Desmonte y limpieza incluye retiro	m²	$ 4,171.00	2,312.00	$ 9,643,352.00	sáb 10/05/25	2 días	dom 11/05/25	dia290 dia291	0 días	280.42 días	
7		NP-1,3	Desmonte de cerca en madera con alambre de puas 4 y 5 hilos	m	$ 4,402.00	161.35	$ 710,262.70	lun 12/05/25	2 días	mar 13/05/25	dia292 dia293	280.42 días	280.42 días	6
8		**2**	**RELLENO**				$ 23,427,052.25	**sáb 29/03/25**	**42.5 días**	**sáb 10/05/25**		**273.76 días**	**273.78 días**	
9		2,1	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	105,475.00	222.11	$ 23,427,052.25	sáb 29/03/25	340 horas	sáb 10/05/25	dia248.1 dia289	0 horas	2190.23 horas	SFC-35%
10		**3**	**RECALCE**				$ 39,629,765.26	**sáb 10/05/25**	**9.13 días**	**lun 19/05/25**		**273.78 días**	**273.78 días**	
11		3,1	Recalce zapata en concreto de 3000 Psi, tipo ampliacion.	m³	1,410,814.00	28.09	$ 39,629,765.26	sáb 10/05/25	73 horas	lun 19/05/25	dia290.6 dia298	0 horas	2190.23 horas	9
12		**4**	**ESTRUCTURA**				$ 49,468,539.04	**lun 19/05/25**	**17.5 días**	**jue 5/06/25**		**257.46 días**	**257.46 días**	
13		4,1	Pedestal en concreto de 3000 psi	m³	852,930.00	1.35	$ 1,151,455.50	lun 19/05/25	7 horas	mar 20/05/25	dia299.7 dia299	0 horas	2190.23 horas	11
14		4,2	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	9,449.00	5,113.46	$ 48,317,083.54	lun 19/05/25	140 horas	jue 5/06/25	dia299.4 dia315	2059.68 horas	2059.68 horas	13CC-35%
15		**5**	**DEMOLICION**				$ 46,070,006.26	**vie 10/01/25**	**128.51 días**	**dom 18/05/25**		**275.77 días**	**275.77 días**	
16		5,1	Demolicion cimientos enterrados con retiro	m³	690,369.00	19.99	$ 13,800,476.31	sáb 10/05/25	30.84 horas	mar 13/05/25	dia290.1 dia292	0 horas	1488.39 horas	5
17		5,2	Demolicion vigas y columnas con retiro	m³	434,438.00	3.20	$ 1,390,201.60	mar 13/05/25	28.2 horas	sáb 17/05/25	dia293.5 dia296	0 horas	2206.19 horas	16
18		5,3	Demolicion de estructuras en concreto reforzado (estribos H >= 3.0 m), con retiro a 1 km	m³	395,400.00	3.92	$ 1,549,968.00	sáb 17/05/25	9 horas	dom 18/05/25	dia297.5 dia297	2206.19 horas	2206.19 horas	17
19		5,4	Demolicion placas macizas de e< 0.15 m, incluye retiro	m²	99,304.00	216.18	$ 21,467,538.72	sáb 18/01/25	97 horas	jue 30/01/25	dia178.1 dia189	3073.23 horas	3073.23 horas	20
20		NP-5,5	Corte en concreto	m	$ 30,497.00	257.79	$ 7,861,821.63	vie 10/01/25	8 días	sáb 18/01/25	dia170.1 dia177	0 días	384.15 días	5CC
21		**6**	**ENCAMISADOS**				$ 52,377,457.02	**mar 13/05/25**	**32.75 días**	**dom 15/06/25**		**186.05 días**	**186.05 días**	
22		6,1	Encamisado de columnas en concreto de resistencia 4000 psi de 40 x 70 cm	m³	2,141,537.00	13.71	$ 29,360,472.27	lun 19/05/25	217 horas	dom 15/06/25	dia299.6 dia325	0 horas	1981.39 horas	24
23		6,2	Encamisado de columnas en concreto de resistencia 4000 psi de 35 x 35 cm.	m³	2,084,009.00	2.68	$ 5,585,144.12	lun 19/05/25	49.39 horas	dom 25/05/25	dia299.6 dia304	2149 horas	2149 horas	22CC
24		6,3	Escarificacion de superficies de concreto para reforzamiento e = 4 - 7 cm. Incluye retiro de material	m²	26,587.00	139.49	$ 3,708,620.63	mar 13/05/25	45 horas	lun 19/05/25	dia293.6 dia298	0 horas	1488.39 horas	16
25		6,4	Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido por area	m²	147,625.00	92.96	$ 13,723,220.00	lun 19/05/25	20 horas	jue 22/05/25	dia299.6 dia301	0 horas	1488.39 horas	24
26		**7**	**REFORZAMIENTO**				$ 686,329,877.25	**lun 19/05/25**	**76.01 días**	**dom 3/08/25**		**188.55 días**	**188.55 días**	
27		7,1	Reforzamiento estructural para columnas en fibra de carbono de alta resistencia, tejido con 300 g/m²	m²	1,269,203.00	125.60	$ 161,923,896.80	jue 22/05/25	14 horas	vie 23/05/25	dia302.1 dia302	0 horas	1488.39 horas	25
28		7,2	Reforzamiento estructural para vigas aereas en fibra de carbono de alta resistencia, tejido con 300 g/m²	m²	1,292,428.00	189.82	$ 245,328,682.96	jue 22/05/25	320 horas	mar 1/07/25	dia302.1 dia341	0 horas	1488.39 horas	27CC
29		7,3	Estructura metalica en Acero ASTM - A992 (Incluye: suministro, fabricacion - pintura - montaje)	kg	27,096.00	8,185.65	$ 221,798,372.40	mié 2/07/25	261 horas	dom 3/08/25	dia343 dia374	4 horas	1257.32 horas	34FC-50%
30		7,4	Perno de anclaje acero negro roscado ASTM A-490 de 1/2" x 333 mm con epoxico, con tuerca y	und	88,481.00	132.00	$ 11,679,492.00	mié 2/07/25	18 horas	vie 4/07/25	dia343 dia344	1833.32 horas	1833.32 horas	29CC
31		7,5	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m³	1,139,926.00	1.40	$ 1,595,896.40	lun 19/05/25	4.5 horas	mar 20/05/25	dia299.6 dia299	0 horas	2169.89 horas	24
32		7,6	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	1,393,897.00	1.06	$ 1,477,530.82	mar 20/05/25	1.25 horas	mar 20/05/25	dia300.1 dia299	2192.64 horas	2192.64 horas	31
33		7,7	Recubrimiento inhibidor de corrosion para proteccion de acero en concreto	m²	35,893.00	78.40	$ 2,814,011.20	jue 22/05/25	6 horas	jue 22/05/25	dia302.1 dia301	0 horas	1558.89 horas	28CC
34		7,8	Reparacion de elementos estructurales (rivetacion, fisuras y hormigueros) con mortero modificado	kg	31,883.00	517.44	$ 16,497,539.52	jue 22/05/25	39 horas	mar 27/05/25	dia302.6 dia306	301.57 horas	1558.89 horas	33
35		7,9	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	9,449.00	1,074.15	$ 10,149,643.35	lun 19/05/25	4 horas	mar 20/05/25	dia299.6 dia299	2194.39 horas	2194.39 horas	31CC
36		7,10	Puente de adherencia de concreto fresco a endurecido por area	m²	147,625.00	0	$ 0.00	jue 22/05/25	0 horas	jue 22/05/25	dia302.1 dia301	2178.39 horas	2178.39 horas	27CC
37		7,11	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m.	m²	169,825.00	0	$ 0.00	mar 3/06/25	0 horas	mar 3/06/25	dia314.1 dia313	231.07 horas	1488.39 horas	28FC-70%
38		NP-7,12	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m³	$ 1,036,091.00	3.74	$ 3,874,980.34	mar 20/05/25	3 días	vie 23/05/25	dia300.1 dia302	271.24 días	271.24 días	31
39		NP-7,13	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	$ 1,667,846.00	5.51	$ 9,189,831.46	jue 26/06/25	7 días	mié 2/07/25	dia337 dia343	230.42 días	230.42 días	
40		**II**	**VOLUMEN VI, DIAGNOSTICO INTEGRAL**				$ 190,140,164.76	dom 3/08/25	41.63 días	dom 14/09/25		157.17 días	157.17 días	
41		**8**	**CUBIERTA**				$ 84,025,492.68	**dom 3/08/25**	**41.63 días**	**dom 14/09/25**		**157.17 días**	**157.17 días**	
42		8,1	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	m²	8,964.00	1332.47	$ 11,944,261.08	dom 3/08/25	89 horas	jue 14/08/25	dia375.6 dia385	0 horas	1257.32 horas	29
43		8,2	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2	m²	11,084.00	9.15	$ 101,418.60	jue 14/08/25	3 horas	vie 15/08/25	dia386.7 dia386	0 horas	1257.32 horas	42
44		8,3	Impermeabilizacion con manto asfaltico con refuerzo en poliestieno con capa de aluminio e= 3 mm.	m²	73,230.00	124.87	$ 9,144,230.10	vie 15/08/25	24 horas	lun 18/08/25	dia387.1 dia389	1474.32 horas	1474.32 horas	43
45		8,4	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	3,793.00	9.15	$ 34,705.95	jue 14/08/25	2 horas	vie 15/08/25	dia386.8 dia386	1498.32 horas	1498.32 horas	43FF
46		8,5	Limpieza y lavado mecanico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 100 - 250 mm y	m	8,980.00	1294.74	$ 11,626,765.20	vie 15/08/25	86 horas	lun 25/08/25	dia387.1 dia396	0 horas	1257.32 horas	43
47		8,6	Limpieza, raspado y lavado mecanico de viga canal en concreto, ancho 0.20 - 1.0 m	m	17,290.00	58.90	$ 1,018,381.00	lun 25/08/25	16 horas	mié 27/08/25	dia397.8 dia398	0 horas	1257.32 horas	46
48		8,7	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm. 2	m	18,675.00	724.49	$ 13,529,850.75	mié 27/08/25	61 horas	jue 4/09/25	dia399.8 dia406	0 horas	1257.32 horas	47
49		8,8	Pintura interior esmalte cubierta, 2 manos	m²	29,537.00	1240.00	$ 36,625,880.00	jue 4/09/25	78 horas	dom 14/09/25	dia407.5 dia416	1257.32 horas	1257.32 horas	48
50		**9**	**DIAGNOSTICO INTEGRAL**				$ 59,296,183.20	**jue 14/08/25**	**18.27 días**	**mar 2/09/25**		**159.21 días**	**159.21 días**	
51		9,1	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro	m²	352,742.00	14.00	$ 4,938,388.00	lun 1/09/25	8 horas	mar 2/09/25	dia404.0 dia404	0 horas	1346.18 horas	52
52		9,2	Pintura interior esmalte cubierta, 2 manos	m²	29,537.00	593.75	$ 17,537,593.75	vie 29/08/25	24 horas	lun 1/09/25	dia401.0 dia403	0 horas	1346.18 horas	55
53		9,3	Limpieza y lavado mecanico de perfiles metalicos tipo: correa, cercha, angulo, alto 100 - 250 mm y	m	8,980.00	380.00	$ 3,412,400.00	jue 14/08/25	26 horas	dom 17/08/25	dia386.7 dia389	0 horas	1273.71 horas	42
54		9,4	Impermeabilizacion con manto asfaltico con refuerzo en poliestieno con capa de aluminio e= 3 mm.	m²	73,230.00	174.60	$ 12,785,958.00	lun 18/08/25	15 horas	mar 19/08/25	dia390 dia390	1460.32 horas	1460.32 horas	53
55		9,5	Pintura en esmalte para estructura metalica existente tipo: correas, cerchas, laminas y angulos, alto 100 - 250 mm y ancho 50 - 200 mm. 2	m	18,675.00	442.50	$ 8,263,687.50	mié 20/08/25	72 horas	vie 29/08/25	dia392.0 dia400	0 horas	1346.18 horas	56
56		9,6	Limpieza y lavado mecanico de cubiertas tipo metalicas, fibrocemento, pvc, policarbonato	m²	8,964.00	593.75	$ 5,322,375.00	lun 18/08/25	16.14 horas	mié 20/08/25	dia390 dia391	0 horas	1273.71 horas	53
57		9,7	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m²	9,157.00	768.35	$ 7,035,780.95	lun 18/08/25	52 horas	dom 24/08/25	dia390 dia395	1423.32 horas	1423.32 horas	56CC
58		**10**	**ESTRUCTURA**				$ 7,879,643.75	**mié 20/08/25**	**2.18 días**	**vie 22/08/25**		**159.21 días**	**159.21 días**	
59		10,1	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2	m²	11,084.00	322.95	$ 3,579,577.80	mié 20/08/25	16.5 horas	vie 22/08/25	dia392.1 dia393	0 horas	1441.71 horas	60
60		10,2	Desmonte de canales y bajantes de aguas lluvias	m	3,793.00	29.15	$ 110,565.95	mié 20/08/25	0.97 horas	mié 20/08/25	dia392.0 dia391	0 horas	1273.71 horas	56
61		10,3	Demolición muro de ladrillo de espesor menor a 0.15 m, con retiro	m²	8,047.00	50.00	$ 402,350.00	mié 20/08/25	2.5 horas	mié 20/08/25	dia392.1 dia391	0 horas	1441.71 horas	59CC
62		10,4	Muro en bloque No. 5 de 0.12 m, (30 x 12 x 20)	m²	75,747.00	50.00	$ 3,787,350.00	mié 20/08/25	14 horas	vie 22/08/25	dia392.4 dia393	1441.71 horas	1441.71 horas	61
63		**11**	**MANTENIMIENTO**				$ 38,938,645.13	**mié 20/08/25**	**23.06 días**	**vie 12/09/25**		**159.21 días**	**159.21 días**	
64		11,1	Contenedor de control raices de 1.7 x 1.7 x 1.0 m en bloque estructural, con relleno en mortero, refuerzo y bordillo en concreto 3000 Psi. para arboles existentes, incluye	und	1,648,472.00	0	$ 0.00	mié 3/09/25	0 horas	mié 3/09/25	dia406.0 dia405	1346.71 horas	1346.71 horas	66
65		11,2	Demolicion placas aligeradas de espesor menor a 0.25 m	m²	42,062.00	7.00	$ 294,434.00	mié 20/08/25	2.5 horas	mié 20/08/25	dia392.1 dia391	0 horas	1273.71 horas	60
66		11,3	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m²	95,829.00	7.00	$ 670,803.00	mar 2/09/25	7 horas	mié 3/09/25	dia405.2 dia405	0 horas	1340.71 horas	69
67		11,4	Desmonte y reinstalacion manual de cañuelas prefabricadas.	m	17,766.00	47.40	$ 842,108.40	mié 20/08/25	5.44 horas	jue 21/08/25	dia392.4 dia392	1450.27 horas	1450.27 horas	65
68		11,5	Cañuela Prefabricada A - 120 (0.80 x m 0.30 x 0.225). Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	93,787.00	47.40	$ 4,445,503.80	mié 3/09/25	6 horas	mié 3/09/25	dia406.0 dia405	1340.71 horas	1340.71 horas	66
69		11,6	Limpieza y lavado de pisos en concreto, ceramica, granito, arcilla, marmol, piedra, con acido muriatico	m²	9,157.00	1537.57	$ 14,079,528.49	mié 20/08/25	102 horas	mar 2/09/25	dia392.4 dia404	0 horas	1273.71 horas	65
70		11,7	Limpieza y desmanchado superficies de concreto, mortero, arcilla, piedra con sikalimpiador rinse proporc 1:2	m²	11,084.00	1678.66	$ 18,606,267.44	mar 2/09/25	80 horas	vie 12/09/25	dia405.2 dia414	1273.71 horas	1273.71 horas	69
71		**III**	**VOLUMEN VII DISEÑO URBANISTICO Y ARQUITECTONICO**				$ 721,770,749.62	**vie 10/01/25**	**264.98 días**	**mié 1/10/25**		**139.44 días**	**139.44 días**	
72		**12**	**PRELIMINARES**				$ 5,042,147.76	**vie 10/01/25**	**4.85 días**	**mar 14/01/25**		**186.05 días**	**186.05 días**	
73		12,1	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	7,137.00	706.48	$ 5,042,147.76	vie 10/01/25	38.83 horas	mar 14/01/25	dia170 dia173	0 horas	1488.39 horas	
74		**13**	**MAMPOSTERIA**				$ 91,092,179.14	**lun 19/05/25**	**50.63 días**	**mar 8/07/25**		**140.75 días**	**140.75 días**	
75		13,1	Muro en bloque concreto 0.12 m	m²	118,237.00	423.70	$ 50,097,016.90	lun 19/05/25	256 horas	vie 20/06/25	dia299.3 dia330	0 horas	1126.03 horas	326FC-45%
76		13,,2	Muro en ladrillo tolete comun 0.06 m (6 x 24.5 x 12 panderete)	m²	71,616.00	122.24	$ 8,754,329.84	vie 20/06/25	106 horas	jue 3/07/25	dia331.3 dia343	0 horas	1657.23 horas	75
77		13,3	Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	m²	118,413.00	67.97	$ 8,048,531.61	jue 3/07/25	43 horas	mar 8/07/25	dia344.6 dia348	0 horas	1657.23 horas	76
78		NP-13,4	Dovela sencilla en concreto 0.07*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural	m	$ 44,091.00	548.69	$ 24,192,290.79	vie 20/06/25	5 días	mié 25/06/25	dia331.3 dia335	238.07 días	238.07 días	75
79		**14**	**PAÑETE**				$ 33,007,875.87	**dom 6/07/25**	**19.97 días**	**sáb 26/07/25**		**207.15 días**	**207.15 días**	
80		14,1	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y distalones	m²	33,739.00	978.33	$ 33,007,875.87	dom 6/07/25	159.79 horas	sáb 26/07/25	dia347.2 dia366	1657.23 horas	1657.23 horas	77FC-50%
81		**15**	**ENCHAPES BASES Y PISOS**				$ 155,457,057.36	**mar 29/07/25**	**60.06 días**	**sáb 27/09/25**		**140.75 días**	**140.75 días**	
82		15,1	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Piana" de Corona o similar Sumin e instal	m²	88,492.00	139.83	$ 12,373,836.36	mar 29/07/25	18.64 días	sáb 16/08/25	dia370.1 dia387	0 días	140.75 días	75,326,130
83		15,2	Piso porcelanato 56,6x56,6 cm tipo "Urban" gris de Corona o similar	m²	131,310.00	91.63	$ 12,031,935.30	mar 26/08/25	10 días	vie 5/09/25	dia398.1 dia407	0 días	140.75 días	87
84		15,3	Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial	m²	170,578.00	306.67	$ 52,311,155.26	vie 5/09/25	92 horas	mar 16/09/25	dia408.1 dia418	0 horas	1126.03 horas	83
85		15,4	Piso en madera maciza granadillo natural ancho 10 cm espesor 18 - 20 mm, lijado, sellado y lacado.	m²	345,023.00	128.21	$ 44,235,398.83	mar 16/09/25	72.74 horas	jue 25/09/25	dia419.6 dia427	0 horas	1126.03 horas	84
86		15,5	Piso en madera maciza natural (Guamano o Sajaro), 7.10 cm de ancho x 19 mm espesor, sobre durmientes de Sajaro 4x4 cm, cada	m²	357,779.00	35.23	$ 12,604,554.17	jue 25/09/25	11.74 horas	sáb 27/09/25	dia428.6 dia429	0 horas	1126.03 horas	85



R/L VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas criticas · División crítica · Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc · Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta · Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantidad	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio	final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesoras
87		15,6	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	34,444.00	561.74	$ 19,348,572.56	sáb 16/08/25	74.89 horas	mar 26/08/25	dia388.7	dia397	0 horas	1126.03 horas	82
88		15,7	Concreto estriado rampas de 3000 psi reforzado 0.16 m	m²	237,138.00	10.76	$ 2,551,604.88	jue 25/09/25	3.58 horas	vie 26/09/25	dia428.6	dia428	1162.19 horas	1162.19 horas	85
89		**16**	**CARPINTERIA METALICA**				$ 17,444,340.80	**mar 8/07/25**	**2.74 días**	**vie 11/07/25**			**221.7 días**	**221.7 días**	
90		16,1	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e	m²	911,258.00	8.68	$ 7,909,719.44	mar 8/07/25	9.43 horas	jue 10/07/25	dia349.9	dia350	0 horas	1773.63 horas	77
91		16,2	Puerta en rejilla tipo persiana con marco lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo y acabado	m²	637,341.00	14.96	$ 9,534,621.36	jue 10/07/25	12.46 horas	vie 11/07/25	dia351.1	dia351	1773.63 horas	1773.63 horas	90
92		**17**	**BAÑOS Y GRIFERIA**				$ 64,790,474.05	**mar 26/08/25**	**35.56 días**	**mar 30/09/25**			**140.75 días**	**140.75 días**	
93		17,1	Secador de manos institucional en acero inox. 1800 Watt. Suministro e Instal.	und	1,253,509.00	3.00	$ 3,760,527.00	dom 28/09/25	1.6 horas	dom 28/09/25	dia431.7	dia430	1139.91 horas	1139.91 horas	98
94		17,2	Dispensador vertical de jabon liquido en acero inox. capacidad 1 Litro Suministro e Instal.	und	264,299.00	3.00	$ 792,897.00	mar 26/08/25	1 hora	mar 26/08/25	dia398.1	dia397	0 horas	1400.85 horas	87
95		17,3	Dispensador de papel higienico en acero inox. d= 27 cm. Suministro e Instal	und	339,171.00	11.00	$ 3,730,881.00	mar 26/08/25	3.66 horas	mar 26/08/25	dia398.2	dia397	0 horas	1400.85 horas	94
96		17,4	Caneca cilindrica tapa esferica en acero inoxidable 430 Ø 38 cm h=70 cm capacidad 75 L. Suministro e	und	1,071,360.00	15.00	$ 16,070,400.00	mar 26/08/25	5 horas	mié 27/08/25	dia398.6	dia398	1400.85 horas	1400.85 horas	95
97		17,5	Meson en granito A=0.60 m (incluye salpicadero). Suministro e Instal.	m	702,785.00	9.05	$ 6,360,204.25	sáb 27/09/25	4.52 horas	sáb 27/09/25	dia430.1	dia429	0 horas	1126.03 horas	86
98		17,6	Lavamanos corrido en concreto, incluye: placa voladizo 3000 Psi, refuerzo, mamposteria, pañete, enchape en ceramica, desague	m	725,253.00	3.20	$ 2,320,809.60	sáb 27/09/25	8 horas	dom 28/09/25	dia430.7	dia430	0 horas	1126.03 horas	97
99		17,7	Griferia lavadero sencilla pared cuello S. Suministro e Instal	und	116,008.00	3.00	$ 348,024.00	dom 28/09/25	3 horas	lun 29/09/25	dia431.7	dia431	0 horas	1126.03 horas	98
100		17,8	Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	m²	1,509,939.00	20.80	$ 31,406,731.20	lun 29/09/25	12.48 horas	mar 30/09/25	dia432.1	dia432	1126.03 horas	1126.03 horas	99
101		**18**	**CIELORASOS**				$ 150,038,521.76	**vie 26/09/25**	**5.34 días**	**mié 1/10/25**			**139.44 días**	**139.44 días**	
102		18,1	Cielo raso panel 84R maderable aluzinc 0.4 mm, portapanel V5, perfil U de remate, autoperforantes, pernos, tubo 3" x 1 1/2" Cal 16, estructura de soporte, con lona	m²	1,170,256.00	128.21	$ 150,038,521.76	vie 26/09/25	42.73 horas	mié 1/10/25	dia429	dia433	0 horas	1115.5 horas	
103		**19**	**CARPINTERIA EN MADERA**				$ 2,867,157.00	**mié 1/10/25**	**0.64 días**	**mié 1/10/25**			**139.44 días**	**139.44 días**	
104		19,1	Repisa flotante wengue 25 x 60 x 4 cm con soportes, tornillos y casquillos incluidos. Suministro e	und	106,191.00	27.00	$ 2,867,157.00	mié 1/10/25	5.09 horas	mié 1/10/25	dia434.3	dia433	1115.5 horas	1115.5 horas	102
105		**20**	**PUERTAS**				$ 87,890,536.63	**jue 14/08/25**	**12.81 días**	**mar 26/08/25**			**175.6 días**	**175.6 días**	
106		20,1	Puerta en madera pivotante o abatible de 2 hojas, con celosia tipo persiana en madera y tubo metalico de pivote, con cerradura embutida , una de las puertas con pasador	m²	673,095.00	19.50	$ 13,125,352.50	jue 14/08/25	2.4 horas	jue 14/08/25	dia386	dia385	0 horas	1404.81 horas	
107		20,2	Puerta en madera pivotante o abatible de 2 hojas (tipo oriental), con celosia tipo persiana en madera y tubo metalico de pivote, con	m²	814,466.00	25.12	$ 20,459,385.92	jue 14/08/25	19.5 horas	sáb 16/08/25	dia386.3	dia387	0 horas	1404.81 horas	106
108		20,3	Puerta batiente 2 hojas, tablero madera relleno en frescasa o acustifibra, con cerradura anti fuego desde adentro y desde afuera con manija interior y exterior en acero inoxidable, brazo hidroneumático y	m²	1,407,625.00	13.44	$ 18,918,480.00	sáb 16/08/25	25.12 horas	mar 19/08/25	dia388.7	dia390	0 horas	1404.81 horas	107
109		20,4	Puerta con tableros lisos en madera (varios paneles 6 und), con marco en rieles metalicos en el techo, el ultimo panel debe llevar cerradura de abrir	und	586,013.00	18.48	$ 10,829,520.24	mar 19/08/25	13.44 horas	jue 21/08/25	dia391.8	dia392	0 horas	1404.81 horas	108
110		20,5	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de manija hacia adentro y hacia afuera	m²	572,981.00	40.37	$ 23,131,242.97	jue 21/08/25	40.38 horas	mar 26/08/25	dia393.5	dia397	0 horas	1404.81 horas	109
111		20.6	Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados.	und	285,311.00	5.00	$ 1,426,555.00	mar 26/08/25	1.67 horas	mar 26/08/25	dia398.6	dia397	1404.81 horas	1404.81 horas	110
112		**21**	**PINTURA**				$ 42,296,716.32	**jue 17/07/25**	**12.78 días**	**mar 29/07/25**			**203.64 días**	**203.64 días**	
113		21,1	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	50,992.00	625.74	$ 31,907,734.08	jue 17/07/25	102.21 horas	mar 29/07/25	dia358	dia369	0 horas	1629.11 horas	
114		21,2	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	55,152.00	188.37	$ 10,388,982.24	mié 23/07/25	30.26 horas	dom 27/07/25	dia364.3	dia367	0 horas	1643.46 horas	113FC-50%
115		**22**	**ESPEJOS**				$ 1,207,073.30	**dom 27/07/25**	**0.81 días**	**dom 27/07/25**			**205.43 días**	**205.43 días**	
116		22,1	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	184,286.00	6.55	$ 1,207,073.30	dom 27/07/25	6.5 horas	dom 27/07/25	dia368.1	dia367	1643.46 horas	1643.46 horas	114
117		**23**	**VENTANAS**				$ 62,792,474.83	**jue 14/08/25**	**6.59 días**	**mié 20/08/25**			**181.82 días**	**181.82 días**	
118		23,1	Ventana en aluminio tipo persiana movil con vidrio templado 5 mm. Instalada	m²	595,326.00	36.58	$ 21,777,025.08	jue 14/08/25	12.19 horas	vie 15/08/25	dia386	dia386	0 horas	1454.59 horas	
119		23,2	Ventana aluminio fija, con vidrio incoloro 5 mm. Suministro e instal.	m²	247,875.00	17.56	$ 4,352,685.00	vie 15/08/25	5.83 horas	sáb 16/08/25	dia387.5	dia387	0 horas	1454.59 horas	118
120		23,3	Ventana aluminio corrediza con vidrio templado 5 mm instalada a todo costo	m²	348,365.00	33.35	$ 11,617,972.75	sáb 16/08/25	11.11 horas	dom 17/08/25	dia388.2	dia388	0 horas	1454.59 horas	119
121		23,4	Ventana aluminio tipo persiana fija. Suministro e Instal.	m²	353,740.00	70.80	$ 25,044,792.00	dom 17/08/25	23.6 horas	mié 20/08/25	dia389.6	dia391	1454.59 horas	1454.59 horas	120
122		**24**	**ACABADOS**				**$ 4,669,516.80**	**jue 3/07/25**	**1.3 días**	**vie 4/07/25**			**228.52 días**	**228.52 días**	
123		24,1	Panel acustico en tela tipo paño. Suministro e Instal.	m²	74,832.00	62.40	$ 4,669,516.80	jue 3/07/25	10.4 horas	vie 4/07/25	dia344.6	dia344	1828.12 horas	1828.12 horas	76
124		**25**	**CUBIERTAS**				$ 3,174,678.00	**mar 2/09/25**	**1.13 días**	**mié 3/09/25**			**168.27 días**	**168.27 días**	
125		25,1	Cubierta tipo sandwich Deck 333C - cal. 26 pintada a dos caras, poliuretano de e=38 mm. Suministro	m²	352,742.00	9.00	$ 3,174,678.00	mar 2/09/25	9 horas	mié 3/09/25	dia405.0	dia405	1346.18 horas	1346.18 horas	77;51
126		**IV**	**EDIFICIO LECTURAS**				$ 778,113,737.70	**vie 10/01/25**	**278.2 días**	**mié 15/10/25**			**126.21 días**	**126.21 días**	
127		**26**	**PRELIMINARES**				$ 9,209,798.91	**vie 10/01/25**	**0.14 días**	**vie 10/01/25**			**186.05 días**	**186.05 días**	
128		26,1	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	7,137.00	1290.43	$ 9,209,798.91	vie 10/01/25	1.09 horas	vie 10/01/25	dia170	dia169	0 horas	1488.39 horas	73CC
129		**27**	**MAMPOSTERIA**				$ 61,114,792.77	**vie 20/06/25**	**31.01 días**	**lun 21/07/25**			**140.75 días**	**140.75 días**	
130		27,1	Muro en bloque concreto 0.12 m	m²	118,237.00	252.73	$ 29,882,037.01	vie 20/06/25	150 horas	mié 9/07/25	dia331.3	dia349	0 horas	1126.03 horas	75
131		27,2	Muro en bloque concreto estructural calado persiana 10 x 20 x 20	m²	118,413.00	33.73	$ 3,994,070.49	mié 9/07/25	18 horas	vie 11/07/25	dia350.1	dia351	0 horas	1696.42 horas	130
132		27,3	Pañete liso (allanado) muros 1:4, incluye filos y dilataciones	m²	33,739.00	490.43	$ 16,546,617.77	vie 11/07/25	80.1 horas	lun 21/07/25	dia352.3	dia361	1696.42 horas	1696.42 horas	131
133		NP-27,4	Dovela sencilla en concreto 0.09*0.09 m con anclaje en varilla 1/2" con epoxico para muro estructural	m	$ 44,091.00	242.50	$ 10,692,067.50	vie 20/06/25	9 días	dom 29/06/25	dia331.3	dia339	234.07 días	234.07 días	130CC
134		**28**	**ENCHAPES BASES Y PISOS**				$ 183,282,144.56	**mié 9/07/25**	**48.68 días**	**mar 26/08/25**			**165.44 días**	**165.44 días**	
135		28,1	Enchape pared cerámica 30x60 cm blanco "Plana" de Corona o similar. Sumin e instal	m²	88,492.00	110.04	$ 9,737,659.68	mar 22/07/25	14.67 horas	jue 24/07/25	dia363.9	dia364	0 horas	1323.53 horas	138
136		28,2	Piso porcelanato 56,6x56,6 cm tipo "Urban" gris de Corona o similar	m²	131,310.00	51.25	$ 6,729,637.50	mar 22/07/25	15.37 horas	jue 24/07/25	dia363.9	dia364	0 horas	1323.53 horas	135CC
137		28,3	Piso porcelanato 60x60 cm antideslizante, trafico comercial	m²	170,578.00	690.46	$ 117,777,285.88	jue 24/07/25	207.67 horas	mar 19/08/25	dia365.8	dia390	0 horas	1323.53 horas	136
138		28,4	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	m²	34,444.00	830.30	$ 28,598,853.20	mié 9/07/25	110.7 horas	mar 22/07/25	dia350.1	dia362	0 horas	1323.53 horas	130;326FC días
139		28,5	Grama sintetica tipo monofilamento paisajismo 100% polietileno altura 30 mm - parques infantiles. Suministro e	m²	141,520.00	88.59	$ 12,537,256.80	vie 22/08/25	30.41 horas	mar 26/08/25	dia394.9	dia397	1405.12 horas	1405.12 horas	140
140		28,6	Enchape muro en piedra laja e=0.07 m pegada en mortero 1:3	m²	143,336.00	21.40	$ 3,067,390.40	jue 21/08/25	8 horas	vie 22/08/25	dia393.9	dia393	0 horas	1405.12 horas	141
141		28,7	Guardaescoba porcelanato 60x10 cm munari, liverpool, diamante, quartz, stong o similar	m	22,410.00	215.71	$ 4,834,061.10	mar 19/08/25	17.25 horas	jue 21/08/25	dia391.8	dia392	0 horas	1323.53 horas	137
142		**29**	**CARPINTERIA**				$ 116,225,591.48	**jue 21/08/25**	**15 días**	**vie 5/09/25**			**165.44 días**	**165.44 días**	
143		29,1	Puerta en rejilla tipo persiana con marco lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo y acabado	m²	637,341.00	6.47	$ 4,123,596.27	jue 21/08/25	4 días	lun 25/08/25	dia393.9	dia396	0 días	165.44 días	141
144		29,2	Puerta en madera batiente de 1 hoja, con tablero entamborado e=4 cm con triplex 4.0 mm, con marco en madera, lacada, con cerradura de	m²	572,981.00	7.36	$ 4,217,140.16	jue 21/08/25	5 días	mar 26/08/25	dia393.9	dia397	0 días	165.44 días	143CC
145		29,3	Puerta en madera pivotante o abatible de 2 hojas (tipo oriental), con celosia tipo persiana en madera y tubo metalico de pivote, con	m²	814,466.00	38.35	$ 31,234,771.10	jue 21/08/25	7 días	jue 28/08/25	dia393.9	dia399	0 días	165.44 días	144CC
146		29,4	Baranda en acero inoxidable 1 hilo Ø 1 1/2" + 2 hilos Ø 1/2" h prom 0.90 m cal 18. Incluye soportes y anclajes a	m	518,081.00	147.95	$ 76,650,083.95	jue 21/08/25	15 días	vie 5/09/25	dia393.9	dia407	165.44 días	165.44 días	145CC
147		**30**	**BAÑOS Y GRIFERÍA**				$ 53,676,790.80	**mar 19/08/25**	**5.6 días**	**lun 25/08/25**			**176.57 días**	**176.57 días**	
148		30,1	Secador de manos institucional en acero inox. 1800 Watt. Suministro e Instal.	und	1,253,509.00	3.00	$ 3,760,527.00	mié 20/08/25	4.8 horas	mié 20/08/25	dia392.3	dia391	0 horas	1415.95 horas	152
149		30,2	Dispensador vertical de jabon liquido en acero inox. capacidad 1 Litro Suministro e Instal.	und	264,299.00	3.00	$ 792,897.00	mié 20/08/25	2.67 días	sáb 23/08/25	dia392.9	dia394	0 días	176.99 días	148
150		30,3	Dispensador de papel higienico en acero inox. d= 27 cm. Suministro e Instal	und	339,171.00	10.00	$ 3,391,710.00	sáb 23/08/25	10 horas	dom 24/08/25	dia395.5	dia395	0 horas	1415.95 horas	149
151		30,4	Caneca cilindrica tapa esferica en acero inoxidable 430 Ø 38 cm h=70 cm capacidad 75 L. Suministro e	und	1,071,360.00	14.00	$ 14,999,040.00	dom 24/08/25	4.67 horas	lun 25/08/25	dia396.8	dia396	1415.95 horas	1415.95 horas	150
152		30,5	Meson en granito A=0.60 m (incluye salpicadero). Suministro e Instal.	m	702,785.00	2.70	$ 1,897,519.50	mar 19/08/25	4 horas	mié 20/08/25	dia391.8	dia391	0 horas	1412.58 horas	141CC
153		30,6	Lavamanos corrido en concreto, incluye: placa voladizo 3000 Psi, refuerzo, mamposteria, pañete, enchape en ceramica, desague	m	725,253.00	2.70	$ 1,958,183.10	mié 20/08/25	6.75 horas	jue 21/08/25	dia392.3	dia392	0 horas	1412.58 horas	152
154		30,7	Division baños en acero inoxidable Cal 18. Suministro e Instal.	m²	1,509,939.00	17.80	$ 26,876,914.20	jue 21/08/25	32.04 horas	lun 25/08/25	dia393.1	dia396	0 horas	1412.58 horas	153
155		**31**	**CERRADURAS**				$ 570,622.00	**jue 28/08/25**	**0.25 días**	**vie 29/08/25**			**173.19 días**	**173.19 días**	
156		31,1	Cerradura seguridad sobreponer doble cilindro cerrojo de 3 golpes accionable por ambos lados.	und	285,311.00	2.00	$ 570,622.00	jue 28/08/25	2 horas	vie 29/08/25	dia400.9	dia400	1385.53 horas	1385.53 horas	145
157		**32**	**PINTURA**				$ 25,815,209.92	**jue 10/07/25**	**10.84 días**	**dom 20/07/25**			**212.57 días**	**212.57 días**	
158		32,1	Estuco y vinilo interior 3 manos, filos y dilataciones	m²	50,992.00	506.26	$ 25,815,209.92	jue 10/07/25	86.73 horas	dom 20/07/25	dia351	dia360	1700.59 horas	1700.59 horas	
159		**33**	**ESPEJOS**				$ 1,245,773.36	**lun 25/08/25**	**0.68 días**	**lun 25/08/25**			**176.57 días**	**176.57 días**	
160		33,1	Espejo baño en plata 5 mm. Suministro e instal.	m²	184,286.00	6.76	$ 1,245,773.36	lun 25/08/25	5.41 horas	lun 25/08/25	dia397.1	dia396	1412.58 horas	1412.58 horas	154
161		**34**	**CERRAMIENTO**				$ 326,973,013.90	**lun 25/08/25**	**50.23 días**	**mié 15/10/25**			**126.21 días**	**126.21 días**	
162		34,1	Ventana en aluminio tipo persiana fija sin inclinacion, a 30° o 45° con vidrio templado 5 mm. Instalada	m²	576,142.00	294.41	$ 169,621,966.22	jue 18/09/25	98.13 horas	mar 30/09/25	dia421	dia432	0 horas	1009.69 horas	
163		34,2	Ventana en aluminio tipo persiana movil con vidrio templado 5 mm. Instalada	m²	595,326.00	111.58	$ 66,426,475.08	mar 30/09/25	37 horas	sáb 4/10/25	dia433.2	dia436	0 horas	1009.69 horas	162
164		34,3	Marco mosquitero en aluminio con tela angeo acero inoxidable AISSI 304-80. Suministro e Instal.	m²	159,651.00	535.60	$ 85,509,075.60	mar 30/09/25	119.5 horas	mié 15/10/25	dia433.2	dia447	1009.69 horas	1009.69 horas	163CC
165		34,4	Lagrimal prefabricado para muro ancho 0.25 m. Suministro e Instal.	m	48,095.00	112.60	$ 5,415,497.00	lun 25/08/25	10.01 horas	mié 27/08/25	dia397.9	dia398	1401.52 horas	1401.52 horas	143
166		**V**	**URBANISMO**				$ 796,847,322.16	**vie 10/01/25**	**404.42 días**	**mié 18/02/26**			**0 días**	**0 días**	
167		**35**	**PRELIMINARES**				$ 230,374,752.18	**vie 10/01/25**	**212.42 días**	**dom 10/08/25**			**192 días**	**192 días**	
168		35,1	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m²	11,191.00	1304.43	$ 14,597,876.13	vie 10/01/25	40 horas	mar 14/01/25	dia170	dia174	0 horas	3180.68 horas	
169		35,2	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	m²	7,137.00	994.17	$ 7,095,391.29	vie 10/01/25	54.64 horas	jue 16/01/25	dia170	dia175	3180.68 horas	3180.68 horas	168CC




R/I_______________________
VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea manual	Informe de resumen manual	solo el comienzo	Tareas externas	Fecha límite	División crítica
División	Resumen	Tarea inactiva	Resumen inactivo	solo duración	Resumen manual	solo fin	Hito externo	Tareas críticas	Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc

Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta
Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantidad	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesc
170		35,3	Ciclo-Parqueadero Tipo M101 para 11 Bicicletas (H=0.6 m, L=2 m, A=0.6 m). Incluye Suministro e Instal.	und	2,240,890.00	2.00	$ 4,481,780.00	jue 7/08/25	8.67 horas	vie 8/08/25	dia379 dia379	0 horas	1535.99 horas	
171		35,4	Banca M-31 tipo IDU en concreto reforzado sin espaldar	und	693,494.00	0	$ 0.00	vie 8/08/25	0 horas	vie 8/08/25	dia380.6 dia379	0 horas	1535.99 horas	170
172		35,5	Baranda en acero inoxidable 1 hilo Ø 1 1/2" + 2 hilos Ø 1/2" h prom 0.90 m cal 18. Incluye soportes y anclajes a	m	518,081.00	55.98	$ 29,002,174.38	vie 8/08/25	18.66 horas	dom 10/08/25	dia380.6 dia381	0 horas	1535.99 horas	171
173		35,6	Caneca M121 tipo IDU en acero inoxidable 0.62*0.40 m. Suministro e instal.	und	1,403,519.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	0 horas	1535.99 horas	172
174		35,7	Limpieza cunetas (con retiro max. A 2 Km)	m	5,032.00	304.11	$ 1,530,281.52	mar 15/04/25	16.73 horas	vie 18/04/25	dia265.5 dia267	2451.08 horas	2451.08 horas	177
175		35,8	Rejilla metalica piso A = 0.30 m, en angulo y varilla lisa 1/2", incluye manos, contramarco, anticontravivo),	und	302,756.00	0	$ 0.00	jue 7/08/25	0 horas	jue 7/08/25	dia379 dia378	1563.32 horas	1563.32 horas	170CC
176		35,9	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	47.79	$ 3,934,359.54	vie 7/03/25	22.51 horas	dom 9/03/25	dia226 dia227	0 horas	2451.08 horas	
177		35,10	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos	m	978,297.00	159.29	$ 155,832,929.13	dom 9/03/25	297 horas	mar 15/04/25	dia228.6 dia264	0 horas	2451.08 horas	176
178		35,11	Arbol Oity h = 1.50 - 1.70 m. Suministro y siembra	und	109,740.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	0 horas	1535.99 horas	173
179		35,12	Arbol floramarillo h = 1.50 m. Suministro, siembra, fertilización y fumigación.	und	101,967.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	0 horas	1535.99 horas	178
180		35,13	Arbol ocobo h = 1.30 - 1.50 m. Suministro y siembra	und	78,050.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	0 horas	1535.99 horas	179
181		35,14	Arbusto bora h = 0.50 m. Suministro y siembra	und	14,511.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	0 horas	1535.99 horas	180
182		35,15	Duranta h prom 0.25-0.30 m. Suministro y siembra	und	4,130.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	0 horas	1535.99 horas	181
183		35,16	Arbol Palma bolella h = 1.50 - 3.0 m. Suministro y siembra	und	124,696.00	0	$ 0.00	dom 10/08/25	0 horas	dom 10/08/25	dia382.4 dia381	1535.99 horas	1535.99 horas	182
184		NP-35,1	Alfaja en concreto de 3000 psi 0.34 x 0.05 m incluye refuerzo	m	$ 67,347.00	95.40	$ 6,424,903.80	lun 16/06/25	19 días	vie 4/07/25	dia327 dia345	0 días	204.42 días	
185		NP-35,1	Alfaja en concreto de 3000 psi 0.30 x 0.05 m incluye refuerzo	m	$ 66,079.00	36.41	$ 2,405,936.39	sáb 5/07/25	9 días	dom 13/07/25	dia346 dia354	0 días	204.42 días	184
186		NP-35,1	Alfaja en concreto de 3000 psi 0.5 x 0.05 m incluye refuerzo	m	$ 72,416.00	70.00	$ 5,069,120.00	lun 14/07/25	15 días	lun 28/07/25	dia355 dia369	204.42 días	204.42 días	185
187		**36**	**ENCHAPES BASES Y PISOS**				$ 505,487,774.10	**jue 6/02/25**	**377.42 días**	**mié 18/02/26**		**0 días**	**0 días**	
188		36,1	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	40,000.00	472.03	$ 18,881,200.00	jue 6/02/25	218.2 horas	mié 5/03/25	dia197 dia223	0 horas	2326.41 horas	
189		36,2	Loseta prefabricada gris A-60 (40x20x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m²	154,118.00	889.26	$ 137,050,972.68	lun 5/01/26	263.48 horas	sáb 7/02/26	dia530.6 dia562	0 horas	86.84 horas	223
190		36,3	Placa base en concreto 3000 psi e=0.07 m reforzada con malla Q5	m²	109,905.00	209.16	$ 22,987,729.80	lun 19/01/26	48.8 horas	dom 25/01/26	dia544.4 dia549	0 horas	0 horas	196;223
191		36,4	Loseta prefabricada gris A-50 (40x40x6), incluye base 4 cm, mortero 1:4 y sello de arena	m	65,901.00	257.16	$ 16,947,101.16	dom 25/01/26	27.43 horas	mié 28/01/26	dia550.5 dia552	0 horas	0 horas	190
192		36,5	Deck o plataforma en madera teca o similar para exteriores o interperie. Suministro e Instal.	m²	360,985.00	288.55	$ 104,162,221.75	mié 28/01/26	163.71 horas	mié 18/02/26	dia553 dia573	0 horas	0 horas	191
193		36,6	Concreto estriado rampas peatonales y escaleras de 3000 psi e=0.15 m, incluye refuerzo en malla Q4	m²	191,229.00	136.32	$ 26,068,337.28	dom 25/01/26	40.89 horas	vie 30/01/26	dia550.5 dia554	150.25 horas	150.25 horas	190
194		36,7	Andenes en concreto de resistencia 3000 psi, espesor 0.10 m reforzado con malla Q-5 de 6 mm	m²	128,081.00	233.97	$ 29,967,111.57	lun 19/01/26	54.59 horas	lun 26/01/26	dia544.4 dia550	0 horas	142.94 horas	190CC
195		36,8	Piso en concreto estampado, endurecido con color, desmoldante neutro y sellante dos capas, incluye placa base en concreto 3000 psi	m²	234,602.00	209.16	$ 49,069,354.32	lun 19/01/26	97 horas	sáb 31/01/26	dia544.4 dia555	142.94 horas	142.94 horas	194CC
196		36,9	Bordillo Prefabricado (0.80 x 0.10 x 0.20 m) Incluye mortero de pegue y nivelacion 0.03 m	m	40,157.00	608.36	$ 24,429,912.52	dom 11/01/26	64.89 horas	lun 19/01/26	dia536.3 dia543	0 horas	0 horas	199
197		36,10	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	343.93	$ 28,314,381.18	mié 5/03/25	248.78 horas	sáb 5/04/25	dia224.2 dia254	2326.41 horas	2326.41 horas	188
198		36,11	Relleno con material cruto de rio sin clasificar, compactado y transportado	m³	77,648.00	238.46	$ 18,515,942.08	lun 5/01/26	42.39 horas	sáb 10/01/26	dia530.6 dia534	0 horas	0 horas	197FC-50%
199		36,12	Base granular (INV. 330.1)	m³	144,064.00	149.03	$ 21,469,857.92	sáb 10/01/26	3.1 horas	dom 11/01/26	dia535 dia535	0 horas	0 horas	198
200		36,13	Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m³	292,992.00	26.02	$ 7,623,651.84	mié 5/03/25	6.05 horas	jue 6/03/25	dia224.2 dia224	0 horas	2638.65 horas	188
201		36,14	Jardinera baja de suelo con contenedor de control raices de h=0.53 m en bloque estructural, con relleno en mortero, refuerzo, borde	m	151,714.00	0	$ 0.00	sáb 7/02/26	0 horas	sáb 7/02/26	dia563.5 dia562	86.84 horas	86.84 horas	189
202		**37**	**ESPEJOS DE AGUA**				$ 0.00	**jue 6/03/25**	**0 días**	**jue 6/03/25**		**329.83 días**	**329.83 días**	
203		37,1	Muro en bloque concreto 0.12 m	m²	118,237.00	0	$ 0.00	jue 6/03/25	0 horas	jue 6/03/25	dia225.c dia224	0 horas	2638.65 horas	205
204		37,2	Pañete impermeabilizado muros 1:3 espesor 2 cms, filos y dilataciones	m²	51,297.00	0	$ 0.00	jue 6/03/25	0 horas	jue 6/03/25	dia225.c dia224	2795.07 horas	2795.07 horas	203
205		37,3	Placa de fondo o base en concreto de 3000 psi reforzado, resistencia 210 Kg/cm²	m²	1,099,366.00	0	$ 0.00	jue 6/03/25	0 horas	jue 6/03/25	dia225.c dia224	0 horas	2838.65 horas	200
206		37,4	Alfaja en concreto de 3000 psi 0.20 x 0.07 m incluye refuerzo	m	66,079.00	0	$ 0.00	jue 6/03/25	0 horas	jue 6/03/25	dia225.c dia224	2795.07 horas	2795.07 horas	203
207		37,5	Geotextil No Tejido 1600	m²	10,559.00	0	$ 0.00	jue 6/03/25	0 horas	jue 6/03/25	dia225.c dia224	2795.07 horas	2795.07 horas	205CC
208		37,6	Membrana sintetica impermeabilizante reforzada en polietileno PVC 1.2 mm. Suministro e	m²	102,513.00	0	$ 0.00	jue 6/03/25	0 horas	jue 6/03/25	dia225.c dia224	1221.68 horas	2838.65 horas	203CC
209		**38**	**PUERTAS**				$ 60,984,795.88	**mar 5/08/25**	**20.29 días**	**lun 25/08/25**		**177.12 días**	**177.12 días**	
210		38,1	Puerta metalica batiente de 2 hojas con celosia tipo persiana, Cal. 18 con anticorrosivo y esmalte, cerradura	m²	760,522.00	17.80	$ 13,537,291.60	mar 5/08/25	5.93 horas	mar 5/08/25	dia377 dia376	0 horas	1416.97 horas	326FC+70 dias
211		**39**	**CUBIERTAS**				$ 47,447,504.28	**mar 5/08/25**	**19.55 días**	**lun 25/08/25**		**177.12 días**	**177.12 días**	
212		39,1	Pergola en madera tipo pino, incluye columnas, vigas, viguetas, anclajes, inmunizacion, pintura.	m²	303,334.00	156.42	$ 47,447,504.28	mar 5/08/25	156.42 horas	lun 25/08/25	dia377.7 dia396	1416.97 horas	1416.97 horas	208;210
213		**VI**	**VOLUMEN XII, DISEÑO VIAL**				$ 957,186,033.60	**jue 25/07/24**	**543.75 días**	**lun 19/01/26**		**29.67 días**	**29.67 días**	
214		**40**	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ 168,878,611.55	**mar 11/11/25**	**44.38 días**	**jue 25/12/25**		**0 días**	**0 días**	
215		40,1	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo hasta 5 Kms)	m³	21,931.00	1,370.11	$ 30,047,882.41	lun 17/11/25	70 horas	mié 26/11/25	dia481.8 dia489	0 horas	0 horas	220
216		40,2	Mejoramiento de la subrasante con material cruto de rio clasificado Tmax. 3"	m³	77,004.00	460.64	$ 35,471,122.56	mié 26/11/25	90 horas	dom 30/11/25	dia490.6 dia500	0 horas	0 horas	215
217		40,3	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	103784	307.09	$ 31,871,028.56	jue 4/12/25	120 horas	vie 19/12/25	dia498.5 dia512	0 horas	0 horas	216FC-30%
218		40,4	Base granular (INV. 330.1)	m³	144,064.00	230.32	$ 33,180,820.48	vie 12/12/25	107 horas	jue 25/12/25	dia506 dia518	0 horas	0 horas	217FC-50%
219		40,5	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	2,142.00	16,942.6	$ 36,291,092.04	mié 26/11/25	120 horas	jue 11/12/25	dia490.6 dia504	550.32 horas	550.32 horas	216CC
220		40,6	Corte en Carpeta Asfaltica	m	17,192.00	81.50	$ 1,401,148.00	mar 11/11/25	55 horas	lun 17/11/25	dia475 dia480	0 horas	0 horas	
221		40,7	Excavacion manual en conglomerado con transporte	m³	95,875.00	6.42	$ 615,517.50	lun 17/11/25	13.93 horas	mié 19/11/25	dia481.8 dia482	726.39 horas	726.39 horas	215CC
222		**41**	**PAVIMENTO**				$ 324,249,909.99	**lun 12/05/25**	**252.75 días**	**lun 19/01/26**		**29.67 días**	**29.67 días**	
223		41,1	Mezcla Asfaltica MDC-2 o 19	m³	1,237,712.00	158.89	$ 196,660,059.68	mar 30/12/25	50 horas	lun 5/01/26	dia524.3 dia529	0 horas	0 horas	224
224		41,2	Imprimacion con emulsion asfaltica	m²	5,547.00	1,370.96	$ 7,604,382.30	jue 25/12/25	40 horas	mar 30/12/25	dia519.3 dia523	0 horas	0 horas	218
225		41,3	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	5,365.00	832.21	$ 4,464,806.65	sáb 31/05/25	16 horas	dom 1/06/25	dia311 dia312	2091.32 horas	2091.32 horas	228CC
226		41,4	Bordillo Prefabricado A - 80 (0.80 x 0.20 x 0.35) incluye mortero de pegue y nivelacion de 0.03 m	m	92,819.00	423.09	$ 39,270,790.71	lun 5/01/26	64 horas	mar 13/01/26	dia530.6 dia537	0 horas	237.32 horas	223
227		41,5	Señales preventivas (SP), informativas (SI) e informativas (SI) 90 X 90 cm	und	918,084.00	19.00	$ 17,443,596.00	mar 13/01/26	19 horas	jue 15/01/26	dia538.6 dia540	0 horas	237.32 horas	226
228		41,6	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m²	45,963.00	219.38	$ 10,083,362.94	sáb 31/05/25	48.75 horas	vie 6/06/25	dia311 dia316	0 horas	2058.57 horas	234
229		41,7	Baranda en acero inoxidable 1 hilo Ø 1 1/2" + 2 hilos Ø 1/2" h prom 0.90 m cal 18. Incluye soportes y anclajes a	m	518,081.00	15.00	$ 7,771,215.00	vie 16/01/26	30 horas	lun 19/01/26	dia541 dia543	237.32 horas	237.32 horas	227
230		41,8	Bolardo M-63 altometalico, tipo IDU Suministro e instal.	und	314,282.00	4.00	$ 1,257,128.00	vie 16/01/26	4 horas	vie 16/01/26	dia541 dia540	263.32 horas	263.32 horas	227
231		41,9	Resalto u Ondulacion (Reductor de velocidad) Concreto 4000 Psi, 280 Kg/cm²	m	665,369.00	0	$ 0.00	mar 30/12/25	0 horas	mar 30/12/25	dia524.3 dia523	400.32 horas	400.32 horas	224
232		NP-41,1	Resalto trapezoidal tipo pompeyano Concreto 4000 Psi, 280 Kg/cm²	m	$ 1,096,168.00	17.60	$ 19,292,556.80	mié 14/05/25	15 días	mié 28/05/25	dia294 dia308	0 días	257.32 días	235
233		C-41,11	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	$ 9,449.00	1,827.44	$ 17,267,480.56	mié 14/05/25	15 días	mié 28/05/25	dia294 dia308	265.42 días	265.42 días	232CC
234		NP-41,1	Pintura imprimante base para marcas viales,demarcacion (simbolos y letreros)	m²	$ 27,468.00	95.04	$ 2,610,558.72	jue 29/05/25	2 días	vie 30/05/25	dia309 dia310	0 días	257.32 días	232
235		NP-41,1	Demolicion mecanica de pavimento en concreto asfaltico (inc. retiro)	m³	$ 27,563.00	19.01	$ 523,972.63	lun 12/05/25	2 días	mar 13/05/25	dia292 dia293	0 días	257.32 días	
236		**42**	**BOX CULVERT**				$ 464,057,512.06	**jue 25/07/24**	**156 días**	**vie 27/12/24**		**52.42 días**	**52.42 días**	
237		42,1	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	41.11	$ 3,384,421.86	jue 25/07/24	332 horas	dom 25/10/24	dia1 dia87.1	0 horas	419.32 horas	
238		42,2	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 3", compactado para áreas pequeñas de	m³	118,439.00	79.28	$ 9,389,843.92	lun 2/12/24	136 horas	jue 19/12/24	dia131.1 dia147	3410.32 horas	3410.32 horas	241FC-50%
239		42,3	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	697,022.00	8.77	$ 6,112,882.94	mar 1/10/24	25.79 horas	sáb 5/10/24	dia69.8 dia72.2	1257.61 horas	3596.93 horas	237FC-45%
240		42,4	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	$ 9,449.00	17,985.2	$ 169,942,721.74	mié 6/11/24	414 horas	vie 27/12/24	dia105.2 dia156	3339.32 horas	3339.32 horas	241CC
241		42,5	Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV.630.4)	m³	1,526,498.00	176.75	$ 269,732,196.60	mié 6/11/24	414 horas	vie 27/12/24	dia105.2 dia156	0 horas	3339.32 horas	239
242		42,6	Dilatacion en Cinta PVC-015	m	122,121.00	45.00	$ 5,495,445.00	mar 19/11/24	13.5 horas	mié 20/11/24	dia118.1 dia118	3636.32 horas	3636.32 horas	241FC-75%
243		**VII**	**VOLUMEN X, HIDROSANITARIOS**				$ 1,993,040,403.73	**jue 10/04/25**	**195.9 días**	**mié 22/10/25**		**118.51 días**	**118.51 días**	
244		**43**	**INSTALACIONES SANITARIAS**				$ 238,749,061.99	**jue 10/04/25**	**139 días**	**mar 26/08/25**		**175.42 días**	**175.42 días**	
245		43,1	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	7,696.00	431.68	$ 3,322,209.28	jue 10/04/25	34.62 horas	lun 14/04/25	dia260 dia263	0 horas	2040.7 horas	
246		43,2	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	217.67	$ 17,919,900.42	jue 24/04/25	98.98 horas	mar 6/05/25	dia274.1 dia285	0 horas	2182.98 horas	247
247		43,3	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	40,000.00	237.66	$ 9,506,400.00	lun 14/04/25	78.72 horas	jue 24/04/25	dia264.3 dia273	0 horas	2182.98 horas	245
248		43,4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	36,731.00	177.90	$ 6,534,444.90	lun 14/04/25	36.49 horas	vie 18/04/25	dia264.3 dia267	2444.21 horas	2444.21 horas	247CC
249		43,5	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	105,477.00	98.73	$ 10,413,744.21	jue 6/05/25	27.71 horas	dom 11/05/25	dia288.c dia290	2263.15 horas	2263.15 horas	250
250		43,6	Relleno en arena lavada apisonada para solado con transporte	m³	104,386.00	30.79	$ 3,214,044.94	mar 6/05/25	12.14 horas	jue 8/05/25	dia286.5 dia287	0 horas	2263.15 horas	254CC
251		43,7	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	m	30,743.00	117.00	$ 3,596,931.00	sáb 17/05/25	7.79 horas	dom 18/05/25	dia297.6 dia299	0 horas	2184.07 horas	252
252		43,8	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	m	42,263.00	30.00	$ 1,267,890.00	sáb 17/05/25	2.27 horas	sáb 17/05/25	dia297.5 dia296	0 horas	2184.07 horas	253
253		43,9	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	m	57,795.00	161.93	$ 9,358,744.35	lun 12/05/25	37.02 horas	sáb 17/05/25	dia292.9 dia296	0 horas	2182.98 horas	254
254		43,10	Tuberia sanitaria PVC 6". Suministro e instal.	m	116,221.00	122.75	$ 14,266,127.75	mar 6/05/25	51.34 horas	lun 12/05/25	dia286.5 dia291	0 horas	2182.98 horas	246
255		43,11	Reventilacion PVC 2"	m	27,880.00	71.80	$ 2,001,784.00	dom 18/05/25	20.51 horas	mié 21/05/25	dia298.8 dia300	2184.07 horas	2184.07 horas	251
256		43,12	Caja de inspeccion 60 x 60	und	481,393.00	11.00	$ 5,295,323.00	mar 6/05/25	53.99 horas	mar 13/05/25	dia286.5 dia292	2249.01 horas	2249.01 horas	254CC



R/L VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas criticas · División crítica · Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc · Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta · Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a · Progreso · Progreso manual

Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantidad	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio	final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesoras
257		43.13	Punto desagüe sanitario pvc 2"	und	75,392.00	25.00	$ 1,884,800.00	dom 18/05/25	14.29 horas	mar 20/05/25	dia298.8	dia299	0 horas	2186.02 horas	251
258		43.14	Punto desagüe sanitario pvc 4"	und	185,428.00	21.00	$ 3,893,988.00	sáb 17/05/25	28 horas	mié 21/05/25	dia297.5	dia300	0 horas	2182.98 horas	253
259		43.15	Sifon sanitario PVC 2" 180° C x E. Suministro e Instal.	und	31,371.00	7.00	$ 219,597.00	mié 21/05/25	0.91 horas	mié 21/05/25	dia301.4	dia300	2182.98 horas	2182.98 horas	260
260		43.16	Sifon sanitario PVC 3" 135° C x E. Suministro e Instal.	und	45,025.00	12.00	$ 540,300.00	mié 21/05/25	2.75 horas	mié 21/05/25	dia301.0	dia300	0 horas	2182.98 horas	258
261		43.17	Adaptador de limpieza sanitario PVC 2". Suministro e Instal.	und	16,148.00	10.00	$ 161,480.00	mié 14/05/25	1 hora	mié 14/05/25	dia294.7	dia293	2236.7 horas	2236.7 horas	262
262		43.18	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 2". Suministro e instal.	und	14,206.00	83.00	$ 1,179,098.00	mar 13/05/25	8.36 horas	mié 14/05/25	dia293.6	dia293	0 horas	2236.7 horas	263
263		43.19	Codo sanitario PVC 90° - 1/4 C x C 4". Suministro e instal.	und	37,563.00	21.00	$ 788,823.00	lun 12/05/25	5.6 horas	mar 13/05/25	dia292.9	dia292	0 horas	2236.7 horas	253CC
264		43.20	Yee sanitaria 2". Suministro e instal.	und	20,223.00	32.00	$ 647,136.00	mar 20/05/25	4.27 horas	mié 21/05/25	dia300.6	dia300	2186.02 horas	2186.02 horas	265;254;25
265		43.21	Yee sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	und	39,010.00	2.00	$ 78,020.00	mié 14/05/25	0.4 horas	mié 14/05/25	dia294.4	dia293	49.41 horas	2235.43 horas	266
266		43.22	Yee sanitaria reducida 3" x 2". Suministro e instal.	und	36,649.00	3.00	$ 109,947.00	mié 14/05/25	0.53 horas	mié 14/05/25	dia294.3	dia293	0 horas	2235.43 horas	267
267		43.23	Yee sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	und	63,848.00	27.00	$ 1,723,896.00	mar 13/05/25	3.2 horas	mié 14/05/25	dia293.9	dia293	0 horas	2235.43 horas	268
268		43.24	Yee sanitaria reducida 4" x 2". Suministro e instal.	und	54,770.00	30.00	$ 1,643,100.00	mar 13/05/25	6 horas	mar 13/05/25	dia293.1	dia292	0 horas	2235.43 horas	269
269		43.25	Yee sanitaria reducida 4" x 3". Suministro e instal.	und	55,968.00	8.00	$ 447,744.00	lun 12/05/25	1.83 horas	mar 13/05/25	dia292.9	dia292	0 horas	2235.43 horas	253CC
270		43.26	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 2". Suministro e instal.	und	15,270.00	83.00	$ 1,267,410.00	mié 14/05/25	5.33 horas	mié 14/05/25	dia294.2	dia293	2235.6 horas	2235.6 horas	271
271		43.27	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 3". Suministro e instal.	und	26,128.00	26.00	$ 679,328.00	mié 14/05/25	0.23 horas	mié 14/05/25	dia294.2	dia293	0 horas	2235.6 horas	272
272		43.28	Codo sanitario PVC 45° - 1/8 C x C 4". Suministro e instal.	und	40,282.00	39.00	$ 1,570,998.00	mar 13/05/25	2.67 horas	mié 14/05/25	dia293.9	dia293	0 horas	2235.6 horas	267CC
273		C-43,29	Caja de inspeccion 80 x 80	und	$ 693,669.00	1.00	$ 693,669.00	mié 13/08/25	1 día	mié 13/08/25	dia385	dia385	188.42 días	188.42 días	282;274
274		C-43,30	Pozo de Inspeccion H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	$ 2,570,496.00	1.00	$ 2,570,496.00	dom 10/08/25	3 días	mar 12/08/25	dia382	dia384	0 días	175.42 días	275
275		NP-43,3	Pozo de Inspeccion H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	$ 3,209,778.00	1.00	$ 3,209,778.00	jue 7/08/25	3 días	sáb 9/08/25	dia379	dia381	0 días	175.42 días	276
276		NP-43,3	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.0 - 3.5 m Ø 1.20 m	und	$ 6,132,782.00	2.00	$ 12,265,564.00	dom 3/08/25	4 días	mié 6/08/25	dia375	dia378	0 días	175.42 días	277
277		NP-43,3	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	$ 6,539,552.00	1.00	$ 6,539,552.00	mié 30/07/25	4 días	sáb 2/08/25	dia371	dia374	0 días	175.42 días	279
278		NP-43,3	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	$ 1,961,936.00	5.00	$ 9,809,680.00	mié 13/08/25	14 días	mar 26/08/25	dia385	dia398	175.42 días	175.42 días	274
279		NP-43,3	Tuberia PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	$ 92,173.00	184.44	$ 17,000,388.12	vie 18/07/25	12 días	mar 29/07/25	dia359	dia370	0 días	175.42 días	282
280		C-43,36	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	$ 42,112.00	1,457.41	$ 61,374,449.92	dom 20/07/25	12 días	jue 31/07/25	dia361	dia372	201.42 días	201.42 días	281
281		NP-43,3	Retiro de tuberia existe de 0" a 12"	m	$ 10,600.00	29.40	$ 311,640.00	vie 18/07/25	2 días	sáb 19/07/25	dia359	dia360	0 días	201.42 días	282
282		NP-43,3	Excavacion mecanica en material conglomerado 0 - 6 m (area restringida)	m³	$ 15,782.00	1,358.55	$ 21,440,636.10	jue 3/07/25	15 días	jue 17/07/25	dia344	dia358	0 días	175.42 días	245
283		**44**	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**				$ 182,572,384.93	**vie 18/04/25**	**88 días**	**lun 14/07/25**			**162.75 días**	**162.75 días**	
284		44,1	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	5,343.00	614.54	$ 3,283,487.22	vie 18/04/25	20.46 horas	dom 20/04/25	dia268	dia269	0 horas	1846.32 horas	
285		44,2	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	92.18	$ 7,588,810.68	dom 20/04/25	66.67 horas	lun 28/04/25	dia270.5	dia277	0 horas	1846.32 horas	284
286		44,3	Demolicion manual placa de piso 0.10 m prom, con retiro	m²	40,000.00	39.09	$ 1,563,600.00	dom 20/04/25	39.09 horas	vie 25/04/25	dia270.5	dia274	0 horas	2357.11 horas	284
287		44,4	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	36,731.00	211.42	$ 7,765,668.02	dom 20/04/25	73.75 horas	mar 29/04/25	dia270.5	dia278	2357.11 horas	2357.11 horas	286CC
288		44,5	Placa base en concreto 2500 psi e=0.10 m	m²	92,029.00	0	$ 0.00	vie 2/05/25	0 horas	vie 2/05/25	dia282.4	dia281	2335.84 horas	2335.84 horas	289
289		44,6	Tuberia presion PVC RDE 21 2 1/2". Suministro e instal.	m	61,709.00	107.27	$ 6,619,524.43	lun 28/04/25	28.35 horas	vie 2/05/25	dia278.8	dia281	0 horas	1846.32 horas	285
290		44,7	Tuberia presion PVC RDE 21 2". Suministro e instal.	m	38,312.00	302.61	$ 11,593,594.32	vie 2/05/25	63.52 horas	sáb 10/05/25	dia282.4	dia289	0 horas	1846.32 horas	289
291		44,8	Tuberia presion PVC RDE 21 1 1/2". Suministro e instal.	m	25,751.00	75.96	$ 1,956,045.96	sáb 10/05/25	11.93 horas	dom 11/05/25	dia290.3	dia290	0 horas	2255.43 horas	290
292		44,9	Tuberia presion PVC RDE 21 1 1/4". Suministro e instal.	m	20,123.00	17.00	$ 342,091.00	dom 11/05/25	2.22 horas	lun 12/05/25	dia291.8	dia291	0 horas	2255.43 horas	291
293		44.10	Tuberia presion PVC RDE 21 1". Suministro e instal.	m	12,541.00	21.13	$ 264,991.33	lun 12/05/25	2.21 horas	lun 12/05/25	dia292.1	dia291	0 horas	2255.43 horas	292
294		44.11	Tuberia presion PVC RDE 21 3/4". Suministro e instal.	m	8,730.00	0.90	$ 7,857.00	lun 12/05/25	0.06 horas	lun 12/05/25	dia292.4	dia291	0 horas	2255.43 horas	293
295		44.12	Tuberia presion PVC RDE 13,5 1/2". Suministro e instal.	m	6,843.00	8.90	$ 60,902.70	lun 12/05/25	0.47 horas	lun 12/05/25	dia292.4	dia291	2255.43 horas	2255.43 horas	294
296		44.13	Valvula de bola para agua 2" T.P - laton forjado niquelado. Suministro e Instal.	und	252,867.00	13.00	$ 3,287,271.00	dom 29/06/25	26 horas	mié 2/07/25	dia340.3	dia342	0 horas	1846.32 horas	290FC+50 días
297		44.14	Cheque hidro cuerpo en bronce 2". Suministro e Instal.	und	414,280.00	4.00	$ 1,657,120.00	dom 29/06/25	2.67 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	296CC
298		44.15	Valvula reguladora de presion Ø 2" x 2", presion max. 362 Psi. Suministro e instal.	und	1,371,165.00	4.00	$ 5,484,660.00	dom 29/06/25	3.2 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	297CC
299		44.16	Valvula reguladora de presion Ø 1/2" x 1/2", presion max. 362 Psi. Suministro e instal.	und	264,083.00	2.00	$ 528,166.00	dom 29/06/25	1.6 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	298CC
300		44.17	Flotador mecanico bola de cobre completo Ø 2" (bola en cobre; cuerpo, conector y horquilla en	und	798,669.00	2.00	$ 1,597,338.00	dom 29/06/25	1.33 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	299CC
301		44.18	Equipo de recirculacion de agua para piscina, bomba de recirculacion 2 HP, filtro de arena panda 14", clorinador en linea, tablero y	und	7,765,743.00	0	$ 0.00	dom 29/06/25	0 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	300CC
302		44.19	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1 1/2". (Incluye, adaps. m/presion). Suministro e Instal.	und	312,886.00	11.00	$ 3,441,746.00	dom 29/06/25	1 día	lun 30/06/25	dia340.3	dia340	0 días	231.87 días	301CC
303		44.20	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1 1/4". (Incluye, adaps. m/presion). Suministro e Instal.	und	242,198.00	4.00	$ 968,792.00	dom 29/06/25	1.92 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	302CC
304		44.21	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1". (Incluye, adaps. m/presion). Suministro e instal.	und	184,915.00	5.00	$ 924,575.00	dom 29/06/25	3.33 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	303CC
305		44.22	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 1/2". (Incluye, adaps. m/presion). Suministro e Instal.	und	109,119.00	3.00	$ 327,357.00	dom 29/06/25	1.6 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1854.94 horas	304CC
306		44.23	Caja de inspeccion 80 x 80 con tapa valvula. Suministro e Instal.	und	983,144.00	3.00	$ 2,949,432.00	dom 29/06/25	17.38 horas	mar 1/07/25	dia340.3	dia341	0 horas	1854.94 horas	305CC
307		44.24	Electrobomba centrifuga de alto caudal 2 HP con descarga 3" x 3" 220 V. Suministro e Instal.	und	3,997,911.00	1.00	$ 3,997,911.00	dom 29/06/25	2.5 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1865.33 horas	306CC
308		44.25	Caja de inspeccion 100 x 100	und	987,355.00	1.00	$ 987,355.00	dom 29/06/25	6.99 horas	lun 30/06/25	dia340.3	dia340	0 horas	1865.33 horas	307CC
309		44.26	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=6m) Ø=1/2", (incluye micromedidor). Suministro e Instal.	und	343,591.00	1.00	$ 343,591.00	vie 25/04/25	1.14 horas	vie 25/04/25	dia275.4	dia274	2390.63 horas	2390.63 horas	286
310		44.27	Valvula de pie en bronce Ø=2 1/2". Suministro e instal.	und	374,513.00	2.00	$ 749,026.00	dom 29/06/25	1.6 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1866.32 horas	308CC
311		44.28	Valvula de mariposa en H.D. Ø=2 1/2" wafer con disco en A.I. y actuador tipo palanca. Suministro e	und	591,485.00	2.00	$ 1,182,970.00	dom 29/06/25	4 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1866.32 horas	310CC
312		44.29	Union de expansion antivibratoria en caucho flexible EPDM Ø=2 1/2" E.B. Suministro e Instal.	und	300,199.00	4.00	$ 1,200,796.00	dom 29/06/25	6 horas	lun 30/06/25	dia340.3	dia340	0 horas	1866.32 horas	311CC
313		44.30	Valvula de compuerta en bronce tipo pesado 2 1/2". (Incluye, adaps. m/presion). Suministro e Instal.	und	854,700.00	2.00	$ 1,709,400.00	dom 29/06/25	1.6 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1869.12 horas	312CC
314		44.31	Valvula de bola para agua 2 1/2" T.P - laton forjado niquelado. Suministro e Instal.	und	670,859.00	2.00	$ 1,341,718.00	dom 29/06/25	1 hora	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1869.12 horas	313CC
315		44.32	Manometro de presion vertical conexion Ø=1/4" NPT de caratula Ø 2 1/2 " con glicerina 0 - 300 PSI.	und	121,912.00	4.00	$ 487,648.00	dom 29/06/25	3.2 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	1869.12 horas	1869.12 horas	314CC
316		44.33	Punto agua fria PVC 1 1/2"	und	149,796.00	21.00	$ 3,145,716.00	vie 2/05/25	27.93 horas	lun 5/05/25	dia282.4	dia284	0 horas	2307.91 horas	289
317		44.34	Punto agua fria PVC 1"	und	115,117.00	6.00	$ 690,702.00	vie 2/05/25	7.98 horas	sáb 3/05/25	dia282.4	dia282	0 horas	2311.9 horas	316CC
318		44.35	Punto agua fria PVC 3/4"	und	99,596.00	18.00	$ 1,792,728.00	vie 2/05/25	23.94 horas	lun 5/05/25	dia282.4	dia284	0 horas	2311.9 horas	317CC
319		44.36	Punto agua fria PVC 1/2"	und	90,063.00	5.00	$ 450,315.00	vie 2/05/25	6.67 horas	sáb 3/05/25	dia282.4	dia282	2329.17 horas	2329.17 horas	318CC
320		44.37	Equipo de presion hidroflo 2 bombas de 6.6 HP, 75-95 psi, 150 gpm, tanque 500 l, con tablero completo.	und	29,765,947.00	1.00	$ 29,765,947.00	dom 29/06/25	1 hora	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1867.32 horas	298CC
321		44.38	Valvula pozuelo bronce 3" y desnatador skimmer 15 litros con boca estandar de resina termoplastica de ABS, blanco, con tapa cuadrada, flotador de	und	731,436.00	0	$ 0.00	dom 29/06/25	0 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1867.32 horas	320CC
322		44.39	Electrobomba sumergible o de achique 0.5 HP 110 V, agua limpia, Ød= 1 1/4" 60 gl/min. Suministro e	und	1,746,456.00	2.00	$ 3,492,912.00	dom 29/06/25	5 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia340	0 horas	1867.32 horas	321CC
323		44.40	Rejilla para rebosadero de piscina, alto 0.024 m x ancho 0.345 m en polipropileno. Suministro e Instal.	m	238,959.00	0	$ 0.00	dom 29/06/25	0 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1872.32 horas	322CC
324		44.41	Rejilla de fondo anti atrapamiento con pozuelo de fondo para desague de fondo en piscina Ø 8"de resina	und	327,032.00	0	$ 0.00	dom 29/06/25	0 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	0 horas	1872.32 horas	323CC
325		44.42	Boquilla de inyeccion o retorno de agua Ø de entrada 1 1/2", Ø salida 1" de resina termplastica ABS.	und	53,464.00	0	$ 0.00	dom 29/06/25	0 horas	dom 29/06/25	dia340.3	dia339	1872.32 horas	1872.32 horas	324CC
326		NP-44,4	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q5	m²	$ 128,939.00	473.84	$ 61,096,455.76	sáb 10/05/25	17 días	lun 26/05/25	dia290	dia306	0 días	140.75 días	
327		NP-44,4	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 4 m (oruga)	m³	$ 12,711.00	623.41	$ 7,924,164.51	jue 10/07/25	5 días	lun 14/07/25	dia351	dia355	0 días	91.61 días	
328		**45**	**SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS**				$ 204,762,531.19	**vie 20/06/25**	**69.68 días**	**jue 28/08/25**			**166.84 días**	**166.84 días**	
329		45,1	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	7,696.00	348.85	$ 2,684,749.60	mié 2/07/25	28.01 horas	sáb 5/07/25	dia343	dia345	0 horas	1334.72 horas	346CC+12 días
330		45,2	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	167.70	$ 13,806,070.20	sáb 5/07/25	202.6 horas	mié 30/07/25	dia346.5	dia370	0 horas	1334.72 horas	329
331		45,3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	78,963.00	23.04	$ 1,819,307.52	mié 30/07/25	25.85 horas	dom 3/08/25	dia371.8	dia374	0 horas	1389.86 horas	330
332		45,4	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	42,112.00	489.18	$ 20,600,348.16	lun 4/08/25	55.02 horas	lun 11/08/25	dia376.2	dia382	1530.31 horas	1530.31 horas	337
333		45,5	Bajante A.LL. PVC 4"	m	70,429.00	188.60	$ 13,282,909.40	mar 12/08/25	88.76 horas	sáb 23/08/25	dia384.7	dia394	1428.67 horas	1428.67 horas	335
334		45,6	Tuberia sanitaria PVC 6". Suministro e instal.	m	116,221.00	123.39	$ 14,340,509.19	mar 12/08/25	32.91 horas	sáb 16/08/25	dia384.7	dia387	1484.52 horas	1484.52 horas	335
335		45,7	Tuberia PVC alcantarillado 10". Suministro e instal.	m	131,287.00	74.81	$ 9,821,580.47	dom 10/08/25	20.03 horas	mar 12/08/25	dia382.2	dia383	0 horas	1428.67 horas	336
336		45,8	Tuberia PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	187,619.00	128.72	$ 24,150,317.68	lun 4/08/25	47.87 horas	dom 10/08/25	dia376.2	dia381	0 horas	1428.67 horas	337
337		45,9	Tuberia PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	340,627.00	21.93	$ 7,469,950.11	dom 3/08/25	9.53 horas	lun 4/08/25	dia375.0	dia375	0 horas	1389.86 horas	331
338		45.10	Caja de inspeccion 80 x 80	und	693,669.00	11.00	$ 7,630,359.00	dom 3/08/25	63.72 horas	lun 11/08/25	dia375.0	dia382	1531.14 horas	1531.14 horas	337CC
339		45.11	Sumidero lateral SL-150 en mamposteria	und	3,264,822.00	7.00	$ 22,853,754.00	lun 11/08/25	140 horas	jue 28/08/25	dia383.1	dia399	1389.86 horas	1389.86 horas	340
340		45.12	Pozo de Inspeccion H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.20. (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	2,570,496.00	2.00	$ 5,140,992.00	dom 3/08/25	65 horas	lun 11/08/25	dia375.0	dia382	0 horas	1389.86 horas	337CC
341		45.13	Filtro o dren Frances PVC 100 mm (0.6 x 0.8) m	m	142,760.00	99.35	$ 14,183,206.00	mié 30/07/25	56.77 horas	mié 6/08/25	dia371.8	dia377	386.61 horas	1334.72 horas	330
342		NP-45,1	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	$ 1,961,936.00	5.00	$ 9,809,680.00	lun 18/08/25	4 días	vie 22/08/25	dia390.1	dia393	180.23 días	180.23 días	343
343		NP-45,1	Pozo de Inspeccion H= 1.0 - 1.5 m Ø 1.20 (Cono Truncado, Ladrillo Tolete Tizón)	und	$ 2,038,896.00	3.00	$ 6,116,688.00	lun 11/08/25	7 días	lun 18/08/25	dia383.1	dia389	0 días	180.23 días	340



R/L________________
VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea | División | Hito | Resumen | Resumen del proyecto | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Tarea manual | solo duración | Informe de resumen manual | Resumen manual | solo el comienzo | solo fin | Tareas externas | Hito externo | Fecha límite | Tareas críticas | División crítica | Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc | Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta | Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a | Progreso | Progreso manual


Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantidad	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio	final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesoras
344		NP-45,1	Kit Silla Yee PVC 12 x 6 (315 x160 mm), Suministro e instal.	und	$ 459,906.00	21.00	$ 9,658,026.00	vie 27/06/25	2 días	sáb 28/06/25	dia338	dia339	234.42 días	234.42 días	346
345		C-45,17	Relleno con material sub base triturada (tamaño maximo 2") compactada y transportada	m³	$ 105,475.00	113.51	$ 11,972,467.25	lun 4/08/25	8 días	mar 12/08/25	dia376.2	dia383	190.17 días	190.17 días	337
346		NP-45,1	Excavacion mecanica en material conglomerado 0 -2 m (area restringida)	m³	$ 15,057.00	625.73	$ 9,421,616.61	vie 20/06/25	7 días	jue 26/06/25	dia331	dia337	0 días	166.84 días	
347		**46**	**SISTEMA CONTRA INCENDIO**				$ 1,063,482,619.38	**mié 24/09/25**	**28.65 días**	**mié 22/10/25**			**118.51 días**	**118.51 días**	
348		46,1	Tuberia PVC AWWA C-900 4". Suministro e instal.	m	151,703.00	176.19	$ 26,728,551.57	mié 24/09/25	14.68 horas	vie 26/09/25	dia427.2	dia428	0 horas	948.11 horas	341;432
349		46,2	Codo 90° C x C PVC C-907 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	880,493.00	10.00	$ 8,804,930.00	mié 24/09/25	6.67 horas	jue 25/09/25	dia427.2	dia427	0 horas	948.11 horas	348CC
350		46,3	Tee C x C x C PVC C-907 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	1,438,003.00	4.00	$ 5,752,012.00	mié 24/09/25	4.57 horas	mié 24/09/25	dia427.2	dia426	0 horas	948.11 horas	349CC
351		46,4	Codo 45° C x C PVC C-907 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	1,003,181.00	3.00	$ 3,009,543.00	mié 24/09/25	2 horas	mié 24/09/25	dia427.2	dia426	0 horas	948.11 horas	350CC
352		46,5	Restrictor HD Serie 1100 tubo x tubo C900 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	918,367.00	30.00	$ 27,551,010.00	mié 24/09/25	12.63 horas	jue 25/09/25	dia427.2	dia427	0 horas	948.11 horas	351CC
353		46,6	Restrictor HD Serie 1200 tubo x Acc C900 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	885,002.00	29.00	$ 25,665,058.00	mié 24/09/25	12.21 horas	jue 25/09/25	dia427.2	dia427	0 horas	948.11 horas	352CC
354		46,7	Kit adaptador brida serie 4200 tubo PVC a Acero C-900 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	2,224,690.00	5.00	$ 11,123,450.00	mié 24/09/25	4.44 horas	mié 24/09/25	dia427.2	dia426	0 horas	948.11 horas	353CC
355		46,8	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 4". Suministro e instal.	m	328,692.00	59.94	$ 19,701,798.48	mié 24/09/25	17.76 horas	vie 26/09/25	dia427.2	dia428	0 horas	948.11 horas	354CC
356		46,9	Codo ranurado Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	93,561.00	10.00	$ 935,610.00	mié 24/09/25	4 horas	mié 24/09/25	dia427.2	dia426	0 horas	948.11 horas	355CC
357		46.10	Tee reducida ranurada Ø 4" x 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	137,240.00	6.00	$ 823,440.00	mié 24/09/25	2.29 horas	mié 24/09/25	dia427.2	dia426	0 horas	948.11 horas	356CC
358		46.11	Acople o union rigida ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	61,022.00	55.00	$ 3,356,210.00	mié 24/09/25	16.3 horas	vie 26/09/25	dia427.2	dia428	0 horas	948.11 horas	357CC
359		46.12	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 2 1/2". Suministro e instal.	m	187,711.00	46.01	$ 8,636,583.11	vie 26/09/25	11.15 horas	sáb 27/09/25	dia429.2	dia429	0 horas	948.11 horas	358
360		46.13	Codo ranurado Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	65,652.00	11.00	$ 722,172.00	sáb 27/09/25	3.83 horas	dom 28/09/25	dia430.6	dia430	0 horas	948.11 horas	359
361		46.14	Tee reducida ranurada Ø 2 1/2" x 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	87,841.00	2.00	$ 175,682.00	dom 28/09/25	0.62 horas	dom 28/09/25	dia431.1	dia430	0 horas	948.11 horas	360
362		46.15	Tee ranurada Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	71,713.00	1.00	$ 71,713.00	dom 28/09/25	0.32 horas	dom 28/09/25	dia431.2	dia430	0 horas	948.11 horas	361
363		46.16	Acople o union rigida ranurada Ø 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	56,655.00	87.00	$ 4,928,985.00	dom 28/09/25	25.78 horas	mié 1/10/25	dia431.2	dia433	0 horas	948.11 horas	362
364		46.17	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 2". Suministro e instal.	m	133,922.00	80.01	$ 10,715,099.22	mié 1/10/25	19.39 horas	vie 3/10/25	dia434.4	dia435	0 horas	948.11 horas	363
365		46.18	Codo ranurado Ø 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	62,139.00	4.00	$ 248,556.00	vie 3/10/25	1.33 horas	sáb 4/10/25	dia436.9	dia436	0 horas	948.11 horas	364
366		46.19	Tee reducida ranurada Ø 2" x 1 1/4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	52,540.00	13.00	$ 683,020.00	sáb 4/10/25	3.47 horas	sáb 4/10/25	dia437.0	dia436	0 horas	948.11 horas	365
367		46.20	Tee reducida ranurada Ø 2" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	55,109.00	13.00	$ 716,417.00	sáb 4/10/25	3.25 horas	sáb 4/10/25	dia437.5	dia436	0 horas	948.11 horas	366
368		46.21	Acople o union rigida ranurada Ø 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	43,307.00	70.00	$ 3,031,490.00	sáb 4/10/25	16 horas	lun 6/10/25	dia437.9	dia438	0 horas	948.11 horas	367
369		46.22	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/4". Suministro e instal.	m	107,999.00	51.47	$ 5,558,708.53	lun 6/10/25	12.48 horas	mié 8/10/25	dia439.9	dia440	0 horas	948.11 horas	368
370		46.23	Acople o union rigida ranurada Ø 1 1/4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	41,715.00	14.00	$ 584,010.00	mié 8/10/25	3.03 horas	mié 8/10/25	dia441.4	dia440	0 horas	968.05 horas	369
371		46.24	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1". Suministro e instal.	m	77,856.00	46.55	$ 3,624,196.80	mié 8/10/25	11.28 horas	vie 10/10/25	dia441.8	dia442	0 horas	968.05 horas	370
372		46.25	Acople o union rigida ranurada Ø 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	39,034.00	28.00	$ 1,092,952.00	vie 10/10/25	6.05 horas	sáb 11/10/25	dia443.2	dia443	0 horas	968.05 horas	371
373		46.26	Strap 3L rosca ranurado Ø 2 1/2" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	53,725.00	2.00	$ 107,450.00	sáb 11/10/25	0.59 horas	sáb 11/10/25	dia444.0	dia443	0 horas	968.05 horas	372
374		46.27	Strap 3L rosca ranurado Ø 2" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	44,078.00	16.00	$ 705,248.00	sáb 11/10/25	4.27 horas	sáb 11/10/25	dia444.1	dia443	0 horas	968.05 horas	373
375		46.28	Strap 3L rosca ranurado Ø 1 1/4" x 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	40,829.00	12.00	$ 489,948.00	sáb 11/10/25	3 horas	dom 12/10/25	dia444.6	dia444	0 horas	968.05 horas	374
376		46.29	Gabinete contra incendios tipo II (0.77 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA. Suministro e instal.	und	2,101,374.00	2.00	$ 4,202,748.00	dom 12/10/25	10.4 horas	lun 13/10/25	dia445.0	dia445	0 horas	968.05 horas	375
377		46.30	Gabinete contra incendios tipo III (0.99 x 0.77 x 0.24) segun Norma NFPA. Suministro e instal.	und	2,438,061.00	2.00	$ 4,876,122.00	dom 12/10/25	12 horas	lun 13/10/25	dia445.0	dia445	0 horas	968.05 horas	376CC
378		46.31	Niple pasamuros Ø= 4" x 8" ranurado SCH 10. Suministro e Instal.	und	160,335.00	9.00	$ 1,443,015.00	lun 13/10/25	8 horas	mar 14/10/25	dia446.5	dia446	0 horas	968.05 horas	377
379		46.32	Soporte colgante tipo pera 4" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	48,528.00	6.00	$ 291,168.00	mar 14/10/25	1 hora	mar 14/10/25	dia447.5	dia446	0 horas	968.05 horas	378
380		46.33	Soporte colgante tipo pera 2 1/2" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	39,629.00	26.00	$ 1,030,354.00	mar 14/10/25	3.72 horas	mar 14/10/25	dia447.5	dia446	0 horas	968.05 horas	379CC
381		46.34	Soporte colgante tipo pera 2" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	38,383.00	37.00	$ 1,420,171.00	mar 14/10/25	5.1 horas	mié 15/10/25	dia447.5	dia447	0 horas	968.05 horas	380CC
382		46.35	Soporte colgante tipo pera 1 1/4" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	34,269.00	28.00	$ 959,532.00	mar 14/10/25	3.45 horas	mar 14/10/25	dia447.5	dia446	0 horas	968.05 horas	381CC
383		46.36	Soporte colgante tipo pera 1" galvanizada, UL/FM. Suministro e Instal.	und	33,368.00	20.00	$ 667,360.00	mar 14/10/25	2.35 horas	mié 15/10/25	dia447.9	dia447	0 horas	968.05 horas	382
384		46.37	Soporte antisismico longitudinal 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	248,163.00	2.00	$ 496,326.00	mié 15/10/25	0.73 horas	mié 15/10/25	dia448.2	dia447	0 horas	968.05 horas	383
385		46.38	Soporte antisismico lateral o transversal 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	244,328.00	2.00	$ 488,656.00	mié 15/10/25	0.73 horas	mié 15/10/25	dia448.3	dia447	0 horas	968.05 horas	384
386		46.39	Soporte antisismico longitudinal 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	186,554.00	2.00	$ 373,108.00	mié 15/10/25	0.67 horas	mié 15/10/25	dia448.4	dia447	0 horas	968.05 horas	385
387		46.40	Soporte antisismico lateral o transversal 2 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	178,166.00	2.00	$ 356,332.00	mié 15/10/25	0.67 horas	mié 15/10/25	dia448.5	dia447	0 horas	968.05 horas	386
388		46.41	Soporte antisismico longitudinal 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	157,190.00	3.00	$ 471,570.00	mié 15/10/25	0.96 horas	mié 15/10/25	dia448.5	dia447	0 horas	968.05 horas	387
389		46.42	Soporte antisismico lateral o transversal 2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	151,003.00	6.00	$ 906,018.00	mié 15/10/25	1.92 horas	mié 15/10/25	dia448.5	dia447	0 horas	968.05 horas	388CC
390		46.43	Soporte antisismico lateral o transversal 1 1/4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	144,016.00	14.00	$ 2,016,224.00	mié 15/10/25	4.15 horas	jue 16/10/25	dia448.8	dia448	0 horas	968.05 horas	389
391		46.44	Soporte antisismico lateral o transversal 1" UL/FM. Suministro e Instal.	und	140,208.00	16.00	$ 2,243,328.00	jue 16/10/25	4.41 horas	jue 16/10/25	dia449.3	dia448	0 horas	968.05 horas	390
392		46.45	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	9,672.00	104.42	$ 1,009,950.24	jue 16/10/25	11.94 horas	sáb 18/10/25	dia449.9	dia450	0 horas	968.05 horas	391
393		46.46	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	15,273.00	75.37	$ 1,151,126.01	sáb 18/10/25	12.06 horas	dom 19/10/25	dia451.3	dia451	0 horas	968.05 horas	392
394		46.47	Pintura tuberia Ø=4" - 6", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	22,956.00	16.76	$ 384,742.56	dom 19/10/25	4.06 horas	lun 20/10/25	dia452.9	dia452	968.05 horas	968.05 horas	393
395		46.48	Cabezal de prueba Ø 4" con dos salidas de 2 1/2" ranurado. Suministro e Instal	und	1,059,357.00	1.00	$ 1,059,357.00	jue 16/10/25	2 horas	jue 16/10/25	dia449.3	dia448	998.52 horas	998.52 horas	391CC
396		46.49	Equipo sistema contraincendios diesel horizontal certf. UL/FM Bomba lider 500 gpm, 145 psi Øs 4" Ød 3", 125 hp sobre base flexible, Bomba Jockey 50 gpm y 160 psi Øs Ød 1 1/2", 7.5 hp, 2 tableros de control	und	793,200,672.0	1.00	$ 793,200,672.00	mié 8/10/25	1 hora	mié 8/10/25	dia441.4	dia440	0 horas	948.11 horas	369
397		46.50	Valvula siamesa en bronce Ø 4" x 2 1/2" x 2 1/2". Suministro e Instal.	und	1,459,837.00	1.00	$ 1,459,837.00	mié 8/10/25	1.8 horas	mié 8/10/25	dia441.6	dia440	1060.61 horas	1060.61 horas	396
398		46.51	Excavacion a mano en material comun	m³	53,597.00	99.37	$ 5,325,933.89	mié 8/10/25	49.02 horas	mar 14/10/25	dia441.6	dia446	0 horas	948.11 horas	396
399		46.52	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	88,727.00	42.60	$ 3,779,770.20	mar 14/10/25	21.3 horas	vie 17/10/25	dia447.7	dia449	0 horas	948.11 horas	398
400		46.53	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	42,112.00	82.46	$ 3,472,555.52	vie 17/10/25	43.98 horas	mié 22/10/25	dia450.4	dia454	948.11 horas	948.11 horas	399
401		46.54	Demolicion manual placa de piso 0.20 m prom, con retiro	m²	61,032.00	6.41	$ 391,215.12	mié 8/10/25	9.62 horas	jue 9/10/25	dia441.6	dia441	1052.79 horas	1052.79 horas	398CC
402		46.55	Cheque de retencion ranurado H.D. Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	797,606.00	2.00	$ 1,595,212.00	mié 8/10/25	2.67 horas	mié 8/10/25	dia441.6	dia440	0 horas	1002.14 horas	396
403		46.56	Brida adaptador ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	151,837.00	12.00	$ 1,822,044.00	mié 8/10/25	3 horas	jue 9/10/25	dia441.9	dia441	0 horas	1002.14 horas	402
404		46.57	Valvula de corte Serie 816 OS&Y - AWWA C-515 - Ø 4" brida x brida UL/FM 300 Psi. Suministro e instal.	und	3,594,045.00	1.00	$ 3,594,045.00	jue 9/10/25	2.5 horas	jue 9/10/25	dia442.3	dia441	0 horas	1002.14 horas	403
405		46.58	Valvula de corte Serie 817 OS&Y - AWWA C-515 - Ø 2 1/2" ranura x ranura UL/FM 300 Psi. Suministro e	und	1,636,368.00	1.00	$ 1,636,368.00	jue 9/10/25	1.5 horas	jue 9/10/25	dia442.6	dia441	0 horas	1002.14 horas	404
406		46.59	Estacion de control, prueba y drenaje, incluye (sensor de flujo, manometro, cheque, valvula de control, valvula de prueba - drenaje y valvula reguladora de presion) Ø 2	und	6,740,950.00	1.00	$ 6,740,950.00	jue 9/10/25	10 horas	sáb 11/10/25	dia442.8	dia443	0 horas	1002.14 horas	405
407		46.60	Manometro de presion vertical conexion Ø=1/4" NPT de caratula Ø 2 1/2 " con glicerina 0 - 300 PSI.	und	121,912.00	7.00	$ 853,384.00	jue 9/10/25	5.6 horas	vie 10/10/25	dia442.8	dia442	0 horas	1002.14 horas	406CC
408		46.61	Respiradero tanque de almacenamiento tuberia H.G. 3" L=0.50 m	und	157,028.00	3.00	$ 471,084.00	vie 10/10/25	3 horas	vie 10/10/25	dia443.5	dia442	0 horas	1002.14 horas	407
409		46.62	Punto hidraulico rociador colgante respuesta rapida SPK QR, K=5,6, 57-77ºC, pendiente Ø 1/2", incluye escudo, reduccion y rociador.	und	222,806.00	42.00	$ 9,357,852.00	vie 10/10/25	42 horas	jue 16/10/25	dia443.8	dia448	0 horas	1002.14 horas	408
410		46.63	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 1 1/2". Suministro e instal.	m	108,188.00	10.00	$ 1,081,880.00	vie 10/10/25	2.42 horas	sáb 11/10/25	dia443.8	dia443	0 horas	1012.44 horas	409CC
411		46.64	Prueba hidraulica a 250 -300 Psi por 2 horas en las redes internas del sistema contra incendios.	m	9,732.00	470.17	$ 4,575,694.44	sáb 11/10/25	23.51 horas	mar 14/10/25	dia444.2	dia446	0 horas	1012.44 horas	410
412		46.65	Tee ranurada Ø 4" UL/FM. Suministro e Instal.	und	117,792.00	3.00	$ 353,376.00	mar 14/10/25	1.09 horas	mar 14/10/25	dia447.1	dia446	0 horas	1012.44 horas	411
413		46.66	Codo ranurado Ø 1 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	46,175.00	2.00	$ 92,350.00	mar 14/10/25	0.57 horas	mar 14/10/25	dia447.2	dia446	0 horas	1012.44 horas	412
414		46.67	Acople o union rigida ranurada Ø 1 1/2" UL/FM. Suministro e Instal.	und	43,707.00	18.00	$ 786,726.00	mar 14/10/25	4.11 horas	mar 14/10/25	dia447.3	dia446	1012.44 horas	1012.44 horas	413
415		46.68	Cableado de incendios clase B para dispositivos de entrada o salida en cable de incendio FPLR 18AWG x 2, sólido blindado de color rojo. Incluye tuberia conduit EMT Ø 3" y caja de	m	27,061.00	162.29	$ 4,391,729.69	jue 9/10/25	11.59 horas	sáb 11/10/25	dia442.8	dia443	1041.15 horas	1041.15 horas	406CC
416		46.69	Detector o sensor de humo fotoelectrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e Instal.	und	435,407.00	7.00	$ 3,047,849.00	jue 9/10/25	14 horas	sáb 11/10/25	dia442.8	dia443	0 horas	1038.74 horas	406CC
417		46.70	Detector o sensor de temperatura fotoelectrico direccionable certificado UL/FM. Suministro e Instal.	und	426,172.00	7.00	$ 2,983,204.00	jue 9/10/25	14 horas	sáb 11/10/25	dia442.8	dia443	0 horas	1038.74 horas	416CC
418		46.71	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95	und	1,276,454.00	1.00	$ 1,276,454.00	jue 9/10/25	1.14 horas	jue 9/10/25	dia442.8	dia441	0 horas	1042.46 horas	417CC
419		46.72	Panel central de alarmas contra incendios FX-1000, Suministro, Instal.	und	9,004,764.00	1.00	$ 9,004,764.00	jue 9/10/25	8 horas	vie 10/10/25	dia442.9	dia442	0 horas	1042.46 horas	418
420		46.73	Sirena con estrobo para techo. Suministro e Instal	und	796,618.00	1.00	$ 796,618.00	vie 10/10/25	1.14 horas	sáb 11/10/25	dia443.9	dia443	1042.46 horas	1042.46 horas	419
421		**47**	**APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍA Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO**				$ 303,473,806.24	**mar 15/07/25**	**71.25 días**	**mié 24/09/25**			**91.61 días**	**91.61 días**	
422		47,1	Sanitario Smart Alongado blanco de Corona o similar. Suministro e Instal	und	821,168.00	18.00	$ 14,781,024.00	mié 3/09/25	28.8 horas	sáb 6/09/25	dia406.3	dia408	0 horas	1275.19 horas	473
423		47,2	Lavamanos de sobreponer marsella blanco de Corona o similiar. Suministro e instal.	und	331,397.00	14.00	$ 4,639,558.00	sáb 6/09/25	16.8 horas	mar 9/09/25	dia409.9	dia411	0 horas	1275.19 horas	422
424		47,3	Orinal mediano con valvula push antivandalica blanco. Suministro e Instal.	und	802,212.00	7.00	$ 5,615,484.00	mar 9/09/25	12.83 horas	mié 10/09/25	dia412.0	dia412	0 horas	1275.19 horas	423
425		47,4	Taza institucional báltica ó adriática de corona o similar con entrada posterior antivandálica y sistema de descarga empotrado tipo push,	und	1,820,822.00	3.00	$ 5,462,466.00	mié 10/09/25	5.4 horas	jue 11/09/25	dia413.6	dia413	0 horas	1275.19 horas	424
426		47,5	Lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifería monocontrol cromada Dakar Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón	und	460,089.00	1.00	$ 460,089.00	jue 11/09/25	1.83 horas	jue 11/09/25	dia414.2	dia413	0 horas	1275.19 horas	425
427		47,6	Lavaplatos doble poceta L= 84-100 cm en acero inoxidable y grifería monocontrol tipo cascade de Corona o similar.Incluye acoples y kit	und	1,315,212.00	1.00	$ 1,315,212.00	jue 11/09/25	4 horas	vie 12/09/25	dia414.5	dia414	1275.19 horas	1275.19 horas	426



R/L_______________________
VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea manual	Informe de resumen manual	solo el comienzo	Tareas externas	Fecha límite	División crítica	Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	Progreso
División	Resumen	Tarea inactiva	Resumen inactivo	solo duración	Resumen manual	solo fin	Hito externo	Tareas críticas	Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	Progreso manual

Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantidad	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio	final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesoras
428		47,7	Excavacion manual en conglomerado	m³	82,326.00	237.12	$ 19,521,141.12	mar 15/07/25	171.57 horas	mar 5/08/25	dia356	dia376	0 horas	732.85 horas	327
429		47,8	Cargue manual y retiro de material hasta 6 Km	m³	36,731.00	308.26	$ 11,322,698.06	mar 5/08/25	63.34 horas	mié 13/08/25	dia377.4	dia384	1512.41 horas	1512.41 horas	430CC
430		47,9	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	42,112.00	24.18	$ 1,018,268.16	mar 5/08/25	12.9 horas	jue 7/08/25	dia377.4	dia378	0 horas	732.85 horas	428
431		47.10	Losa o placa en concreto de 4000 psi impermeabilizado para tapa en tanque semi o enterrados	m³	1,443,133.00	24.00	$ 34,635,192.00	mié 10/09/25	96 horas	lun 22/09/25	dia413.8	dia424	0 horas	948.11 horas	435
432		47.11	Tapa en lamina alfajor 1/8" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera,	m²	1,005,529.00	1.92	$ 1,930,615.68	lun 22/09/25	11.52 horas	mié 24/09/25	dia425.8	dia426	0 horas	948.11 horas	431
433		47.12	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	107,337.00	70.60	$ 7,577,992.20	sáb 16/08/25	72.72 horas	lun 25/08/25	dia388.5	dia396	1414.13 horas	1414.13 horas	434
434		47.13	Placa o losa de fondo en concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²	m³	1,206,545.00	24.00	$ 28,957,080.00	jue 7/08/25	76 horas	sáb 16/08/25	dia379.0	dia387	0 horas	732.85 horas	430
435		47.14	Muro en concreto de 4000 psi impermeabilizado, para tanque semienterrado	m³	1,850,832.00	64.36	$ 119,119,547.52	lun 11/08/25	240 horas	mié 10/09/25	dia383.8	dia412	0 horas	732.85 horas	434FC-50%
436		47.15	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	9,449.00	4986.50	$ 47,117,438.50	jue 7/08/25	159 horas	mar 26/08/25	dia379.0	dia397	1403.85 horas	1403.85 horas	434CC
437		**VIII**	**VOLUMEN IX, DISEÑO ELÉCTRICO**				$ 936,803,595.28	**dom 27/07/25**	**58.13 días**	**mar 23/09/25**			**135.61 días**	**135.61 días**	
438		**48**	**RED DE MEDIA TENSIÓN 34.5 KV COMPACTA**				$ 118,466,912.80	**dom 27/07/25**	**22.88 días**	**mar 19/08/25**			**135.61 días**	**135.61 días**	
439		48.01	Replanteo en media tension	km	682,777.00	0.40	$ 273,110.80	dom 27/07/25	8 horas	lun 28/07/25	dia368.8	dia368	0 horas	1084.85 horas	435CC-50%
440		48.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T. 34.5 KV	und	124,946.00	5.00	$ 624,730.00	lun 28/07/25	7 horas	mar 29/07/25	dia369.8	dia369	0 horas	1084.85 horas	439
441		48.03	Poste de concreto 14 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	3,937,846.00	1.00	$ 3,937,846.00	mar 29/07/25	8 horas	mié 30/07/25	dia370.6	dia370	0 horas	1084.85 horas	440
442		48.04	Poste de concreto 14 m x 1350 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	4,557,002.00	4.00	$ 18,228,008.00	mié 30/07/25	16 horas	vie 1/08/25	dia371.6	dia372	0 horas	1084.85 horas	441
443		48.05	Estructura la-480 para red compacta 34.5 kv, final del circuito triangular, suministro y vestida	und	1,092,936.00	2.00	$ 2,185,872.00	vie 1/08/25	16 horas	dom 3/08/25	dia373.6	dia374	0 horas	1084.85 horas	442
444		48.06	Estructura la-481 para red compacta 34.5 kv, retencion doble triangular, suministro y vestida	und	1,865,769.00	2.00	$ 3,731,538.00	dom 3/08/25	16 horas	mar 5/08/25	dia375.6	dia376	0 horas	1084.85 horas	443
445		48.07	Estructura la-463 para red compacta 34.5 kv, circuito tangencial, suministro y vestida	und	847,158.00	1.00	$ 847,158.00	mar 5/08/25	7 horas	mié 6/08/25	dia377.6	dia377	0 horas	1084.85 horas	444
446		48.08	Red de media tension a 34.5 kv compacta acsr nº 4/0 AWG), suministro, tendido y tensionado	m	151,403.00	402.00	$ 60,864,006.00	mar 5/08/25	40 horas	dom 10/08/25	dia377.6	dia381	0 horas	1084.85 horas	445CC
447		48.09	Espaciador angular 34.5kv, suministro y colocacion	und	189,764.00	44.00	$ 8,349,616.00	vie 8/08/25	24 horas	lun 11/08/25	dia380.1	dia382	0 horas	1084.85 horas	446FC-50%
448		48.10	Cable mensajero en acero extrareforzado ø 1/4" para red compacta. suministro, tendido y	m	9,221.00	402.00	$ 3,706,842.00	sáb 9/08/25	56 horas	sáb 16/08/25	dia381.6	dia387	0 horas	1084.85 horas	447FC-50%
449		48.11	Puesta a tierra para cable mensajero. suministro e instalacion	und	958,202.00	2.00	$ 1,916,404.00	sáb 16/08/25	5 horas	dom 17/08/25	dia388.6	dia388	0 horas	1084.85 horas	448
450		48.12	Cimentacion para poste de 10/12 m.	und	184,305.00	5.00	$ 921,525.00	sáb 16/08/25	5 horas	dom 17/08/25	dia388.6	dia388	0 horas	1461.85 horas	449CC
451		48.13	Deshincada de poste de ferroconcreto	und	577,007.00	2.00	$ 1,154,014.00	sáb 16/08/25	6 horas	dom 17/08/25	dia388.6	dia388	0 horas	1461.85 horas	450CC
452		48.14	Desmantelada red de media tensión	m	3,077.00	367.00	$ 1,129,259.00	sáb 16/08/25	24 horas	mar 19/08/25	dia388.6	dia390	1461.85 horas	1461.85 horas	451CC
453		48.15	Descargadores de sobre tension (jgo/3) 36 kv cambio red compacta abierta. suministro e instalacion	und	1,741,880.00	2.00	$ 3,483,760.00	sáb 16/08/25	7 horas	dom 17/08/25	dia388.6	dia388	0 horas	1084.85 horas	449CC
454		48.16	Bayoneta de retension doble. Suministro e instalación	und	601,848.00	4.00	$ 2,407,392.00	dom 3/08/25	8 horas	lun 4/08/25	dia375.6	dia375	0 horas	1581.85 horas	444CC
455		48.17	Bayoneta sencilla para alineamiento. Suministro e instalación	und	335,690.00	1.00	$ 335,690.00	dom 3/08/25	4 horas	lun 4/08/25	dia375.6	dia375	0 horas	1581.85 horas	454CC
456		48.18	Cable de guarda para red de 34.5 kV. Suministro e instalacion	m	10,871.00	402.00	$ 4,370,142.00	dom 3/08/25	8 horas	lun 4/08/25	dia375.6	dia375	1581.85 horas	1581.85 horas	455CC
457		49	RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV AEREA				$ 6,127,716.00	**dom 17/08/25**	4.5 días	**vie 22/08/25**			**135.61 días**	**135.61 días**	
458		49.01	Red primaria tres hilos 3 Nº 1/0 ACSR, suministro, tendido y tensionado	m	36,825.00	62.00	$ 2,283,150.00	dom 17/08/25	24 horas	mié 20/08/25	dia389.5	dia391	0 horas	1084.85 horas	453
459		49.02	Estructura 730 derivacion trifasica con cortacircuito, con cruceta metalica doble 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para	und	2,185,935.00	1.00	$ 2,185,935.00	mié 20/08/25	12 horas	vie 22/08/25	dia392.5	dia393	0 horas	1084.85 horas	458
460		49.03	Estructura P-103 para 13.2 KV, suministro, transporte y montaje	und	514,634.00	1.00	$ 514,634.00	mié 20/08/25	5 horas	jue 21/08/25	dia392.5	dia392	0 horas	1449.85 horas	459CC
461		49.04	Estructura R-550, con aislador suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y	und	1,143,997.00	1.00	$ 1,143,997.00	mié 20/08/25	5 horas	jue 21/08/25	dia392.5	dia392	1449.85 horas	1449.85 horas	460CC
462		50	TRANSFORMADORES				$ 58,217,938.00	**vie 22/08/25**	2 días	**dom 24/08/25**			**135.61 días**	**135.61 días**	
463		50.01	Estructura 711 transformador trifasico 75 kva 13.2 kv/208-120v, suministro, transporte y montaje	und	35,534,218.0(	1.00	$ 35,534,218.00	vie 22/08/25	1 día	sáb 23/08/25	dia394.0	dia394	0 días	135.61 días	459
464		50.02	Puesta a tierra para transformador, incluye 16 varillas de cobre 2.4m x 5/8", cable de cobre desnudo 2/0 AWG (105m), soldaduras exotermicas de 115 gr, caja de	und	21,117,448.0(	1.00	$ 21,117,448.00	sáb 23/08/25	1 día	dom 24/08/25	dia395.0	dia395	0 días	135.61 días	463
465		50.03	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m. incluye: cable de cobre desnudo AWG nº 2, tubo metálico galvanizado imc 1/2", cinta	und	1,566,272.00	1.00	$ 1,566,272.00	sáb 23/08/25	1 día	dom 24/08/25	dia395.0	dia395	0 días	135.61 días	464CC
466		51	ACOMETIDA DE RED DE BAJA TENSIÓN				$ 101,294,197.00	**dom 24/08/25**	11.63 días	**jue 4/09/25**			**135.61 días**	**135.61 días**	
467		51.01	Acometida en cable de cobre aislado 2(3x2/0+1x2/0) +1x2/t AWG thhn/thwn-2 600 v 90°c. suministro e	m	755,549.00	105.00	$ 79,332,645.00	dom 24/08/25	24 horas	mié 27/08/25	dia396.0	dia398	0 horas	1084.85 horas	465
468		51.02	Bajante zunchada a poste conformada por: tubo galvanizado 3", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta	und	1,675,389.00	1.00	$ 1,675,389.00	mié 27/08/25	3 horas	mié 27/08/25	dia399.0	dia398	0 horas	1084.85 horas	467
469		51.03	Caja de inspeccion cs-274	und	1,146,250.00	5.00	$ 5,731,250.00	mar 2/09/25	14 horas	jue 4/09/25	dia405.9	dia406	1333.85 horas	1333.85 horas	471
470		51.04	Canalizacion ducto conduit pvc db tipo pesado 2 x 3", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena	m	71,568.00	90.00	$ 6,441,120.00	mié 27/08/25	16 horas	vie 29/08/25	dia399.4	dia400	0 horas	1084.85 horas	468
471		51.05	Celda de medida semidirecta tipo ae-319, incluye transformadores de corriente 3x200/5 tipo barra pasante, medidor electrónico clase 0.5-s y	und	8,113,793.00	1.00	$ 8,113,793.00	vie 29/08/25	36 horas	mar 2/09/25	dia401.4	dia404	0 horas	1084.85 horas	470
472		52	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS				$ 434,283,971.68	**mié 27/08/25**	24.75 días	**sáb 20/09/25**			**0 días**	**135.61 días**	
473		52.01	Tablero general de distribución tgd según diagrama unifilar, 208/120v, 300a, icc:25ka, tipo industrial, autosoportado, fabricado en lamina cr16, con puerta, cerradura con llave, incluye breakers y elementos de	und	14,654,822.0(	1.00	$ 14,654,822.00	mar 2/09/25	3 horas	mié 3/09/25	dia405.9	dia405	0 horas	1084.85 horas	471
474		52.02	Tablero de protecciones bifásico de 8 circuitos con puerta. suministro e instalacion	und	367,464.00	2.00	$ 734,928.00	mié 3/09/25	5 horas	mié 3/09/25	dia406.3	dia405	0 horas	1084.85 horas	473
475		52.03	Tablero de protección trifasico 18 circuitos con puerta y espacio para totalizador. suministro e instalacion	und	1,047,937.00	1.00	$ 1,047,937.00	mié 3/09/25	4 horas	jue 4/09/25	dia406.9	dia406	0 horas	1084.85 horas	474
476		52.04	Tablero de protección trifasico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. suministro e instalacion	und	1,171,816.00	1.00	$ 1,171,816.00	jue 4/09/25	4 horas	jue 4/09/25	dia407.4	dia406	0 horas	1084.85 horas	475
477		52.05	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10a-60a), 120/240 v, 10ka, enchufable. suministro e instalacion	und	35,577.00	43.00	$ 1,529,811.00	jue 4/09/25	5 horas	jue 4/09/25	dia407.3	dia406	0 horas	1084.85 horas	476FF
478		52.06	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30a, 10ka, 120/240v. suministro e instalacion	und	91,970.00	4.00	$ 367,880.00	jue 4/09/25	6 horas	vie 5/09/25	dia407.9	dia407	0 horas	1084.85 horas	477
479		52.07	Interruptor termomagnetico regulable 80a a 100a, 25ka. suministro e instalacion	und	784,499.00	2.00	$ 1,568,998.00	jue 4/09/25	7 horas	vie 5/09/25	dia407.9	dia407	0 horas	1084.85 horas	478CC
480		52.08	Luminaria tipo panel led 60x60 cm, 110 v. incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. suministro e	und	181,629.00	130.00	$ 23,611,770.00	jue 4/09/25	36 horas	mar 9/09/25	dia407.9	dia411	0 horas	1084.85 horas	479CC
481		52.09	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de	und	225,327.00	25.00	$ 5,633,175.00	mar 9/09/25	12 horas	mié 10/09/25	dia412.4	dia412	0 horas	1084.85 horas	480
482		52.10	Luminaria tipo aplique led 10w, 800 lm, 3000k. suministro e instalación	und	362,800.00	12.00	$ 4,353,600.00	mié 10/09/25	5 horas	jue 11/09/25	dia413.9	dia413	0 horas	1084.85 horas	481
483		52.11	Salida para iluminacion, en tubería metálica tipo conduit emt 1/2". incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-thhn, toma	und	244,117.00	178.00	$ 43,452,826.00	jue 11/09/25	36 horas	mar 16/09/25	dia414.5	dia418	0 horas	1084.85 horas	482
484		52.12	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800,	und	125,073.00	34.00	$ 4,252,482.00	jue 11/09/25	24 horas	dom 14/09/25	dia414.5	dia416	0 horas	1084.85 horas	483CC
485		52.13	Salida para interruptor doble, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre libre de halogenos, caja plastica 5800,	und	151,065.00	15.00	$ 2,265,975.00	jue 11/09/25	12 horas	sáb 13/09/25	dia414.5	dia415	0 horas	1084.85 horas	484CC
486		52.14	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales	und	143,702.00	75.00	$ 10,777,650.00	sáb 13/09/25	12 horas	dom 14/09/25	dia416.0	dia416	0 horas	1084.85 horas	485
487		52.15	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 a, 125 v, nema 5-15r grado comercial. suministro e instalacion	und	38,161.00	75.00	$ 2,862,075.00	sáb 13/09/25	12 horas	dom 14/09/25	dia416.0	dia416	0 horas	1084.85 horas	486CC
488		52.16	Salida para tomacorriente a 220 v, 30 a, en tubería conduit sch 40 pvc 3/4" y cable de cobre thwn 2x10+1x12t libre de halogeno, incluye , incluye	und	426,664.00	4.00	$ 1,706,656.00	sáb 13/09/25	4 horas	sáb 13/09/25	dia416.0	dia415	0 horas	1084.85 horas	487CC
489		52.17	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra gfci 15 a - 125 v, incluye: tubo pvc tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o	und	265,072.00	8.00	$ 2,120,576.00	sáb 13/09/25	6 horas	dom 14/09/25	dia416.5	dia416	0 horas	1084.85 horas	488
490		52.18	Tomacorriente doble con polo a tierra aislado grado hospitalario 15a color naranja. suministro e instalacion	und	59,694.00	22.00	$ 1,313,268.00	sáb 13/09/25	18 horas	lun 15/09/25	dia416.5	dia417	0 horas	1084.85 horas	489CC
491		52.19	Cable de cobre 2x10+1x10t AWG libre de halógenos. suministro e instalacion	m	26,176.00	220.00	$ 5,758,720.00	sáb 13/09/25	36 horas	jue 18/09/25	dia416.5	dia420	0 horas	1084.85 horas	490CC
492		52.20	Cable de cobre trenzado 3x12 AWG libre de halógenos. suministro e instalacion	m	19,502.00	800.00	$ 15,601,600.00	sáb 13/09/25	47 horas	vie 19/09/25	dia416.5	dia421	0 horas	1084.85 horas	491CC
493		52.21	Acometida en cable de cobre aislado 3x8+1x8t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e	m	55,841.00	100.00	$ 5,584,100.00	sáb 13/09/25	12 horas	lun 15/09/25	dia416.5	dia417	0 horas	1084.85 horas	492CC
494		52.22	Acometida en cable de cobre aislado 4x4+1x8t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e	m	142,248.00	80.00	$ 11,379,840.00	sáb 13/09/25	11 horas	dom 14/09/25	dia416.5	dia416	0 horas	1084.85 horas	493CC
495		52.23	Acometida en cable de cobre aislado 4x2+1x8t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e	m	208,136.00	10.00	$ 2,081,360.00	sáb 13/09/25	7 horas	dom 14/09/25	dia416.5	dia416	0 horas	1084.85 horas	494CC
496		52.24	Acometida en cable de cobre aislado 3x10+1x10t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e	m	34,889.00	250.00	$ 8,722,250.00	sáb 13/09/25	25 horas	mar 16/09/25	dia416.5	dia418	0 horas	1084.85 horas	495CC
497		52.25	Acometida en cable de cobre aislado 3x12+1x12t AWG lhfr-ls 600 v 75°c - libre de halógenos. suministro e	m	24,178.00	360.00	$ 8,704,080.00	sáb 13/09/25	28 horas	mié 17/09/25	dia416.5	dia419	0 horas	1084.85 horas	496CC
498		52.26	Tuberia metalica tipo conduit emt 1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e	m	21,475.00	10.00	$ 214,750.00	sáb 13/09/25	36 horas	jue 18/09/25	dia416.5	dia420	0 horas	1084.85 horas	497CC
499		52.27	Tuberia metalica tipo conduit emt 3/4" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e	m	26,279.00	40.00	$ 1,051,160.00	sáb 13/09/25	43 horas	jue 18/09/25	dia416.5	dia420	0 horas	1084.85 horas	498CC
500		52.28	Tuberia metalica tipo conduit emt 1" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e	m	32,767.00	90.00	$ 2,949,030.00	sáb 13/09/25	34 horas	mié 17/09/25	dia416.5	dia419	0 horas	1084.85 horas	499CC
501		52.29	Tuberia metalica tipo conduit emt 1.1/2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e	m	51,322.00	65.00	$ 3,335,930.00	sáb 13/09/25	32 horas	mié 17/09/25	dia416.5	dia419	0 horas	1084.85 horas	500CC
502		52.30	Tuberia metalica tipo conduit emt 2" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e	m	64,682.00	30.00	$ 1,940,460.00	sáb 13/09/25	23 horas	mar 16/09/25	dia416.5	dia418	0 horas	1084.85 horas	501CC
503		52.31	Tuberia metalica tipo conduit emt 3" incluye accesorios de montaje y elementos de fijacion. suministro e	m	137,395.00	30.00	$ 4,121,850.00	sáb 13/09/25	13 horas	lun 15/09/25	dia416.5	dia417	0 horas	1084.85 horas	502CC
504		52.32	Canalizacion ducto conduit pvc 1", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	21,053.00	650.00	$ 13,684,450.00	sáb 13/09/25	36 horas	jue 18/09/25	dia416.5	dia420	0 horas	1084.85 horas	503CC
505		52.33	Canalizacion ducto conduit pvc 1 1/2", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	27,467.00	30.00	$ 824,010.00	sáb 13/09/25	18 horas	lun 15/09/25	dia416.5	dia417	0 horas	1084.85 horas	504CC
506		52.34	Canalizacion ducto conduit pvc db tipo pesado 2", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada	m	30,703.00	30.00	$ 921,090.00	sáb 13/09/25	18 horas	lun 15/09/25	dia416.5	dia417	0 horas	1084.85 horas	505CC
507		52.35	Caja de paso metalica 30 x 30 x 15 cm. suministro e instalación	und	119,344.00	7.00	$ 835,408.00	lun 15/09/25	40 horas	sáb 20/09/25	dia418.8	dia422	0 horas	1084.85 horas	506
508		52.36	Luminaria de emergencia tipo led 110v, 2.4w, autonomia minima 90 minutos. incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de	und	169,926.00	11.00	$ 1,869,186.00	lun 15/09/25	12 horas	mié 17/09/25	dia418.8	dia419	0 horas	1090.85 horas	507CC
509		52.37	Caja de paso metalica 20 x 20 x 10 cm. suministro e instalacion.	und	83,152.00	4.00	$ 332,608.00	lun 15/09/25	12 horas	mié 17/09/25	dia418.8	dia419	0 horas	1090.85 horas	508CC




R/L________________
VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea manual	Informe de resumen manual	solo el comienzo	Tareas externas
División	Resumen	Tarea inactiva	Resumen inactivo	solo duración	Resumen manual	solo fin	Hito externo
Fecha límite	División crítica	Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	Progreso				
Tareas críticas	Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	Progreso manual				

ELABORO: ING. VICTOR AVILA
R/L UT BIBLIOTECA RAP LLANOS

VoBo. RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
R/L CONSORCIO INTER BIBLIOTECA

Id	Modo de tarea	N°	Actividad	U/M	V/UNIT	Cantida	Vr.Total	Comienzo	Duración	Fin	Inicio	final	Holgura Libre	Holgura Total	Predecesc
510		52.38	Ups bifásica online de 6kva, 208v, autonomía 7 min full carga. suministro e instalación.	und	11,507,974.0(	1.00	$ 11,507,974.00	mié 17/09/25	6 horas	jue 18/09/25	dia420.3	dia420	0 horas	1090.85 horas	509
511		52.39	Caja de inspeccion cs-274	und	1,146,250.00	8.00	$ 9,170,000.00	jue 18/09/25	16 horas	sáb 20/09/25	dia421.0	dia422	1090.85 horas	1090.85 horas	510
512		52.40	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo doble, con altura de montaje de 8 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en	und	4,162,597.00	6.00	$ 24,975,582.00	mié 27/08/25	24 horas	sáb 30/08/25	dia399.0	dia401	0 horas	1130.85 horas	467
513		52.41	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo, con altura de montaje de 8 m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en	und	3,903,253.00	8.00	$ 31,226,024.00	sáb 30/08/25	24 horas	mar 2/09/25	dia402.0	dia404	0 horas	1130.85 horas	512
514		52.42	Luminaria led alumbrado publico, 35w, 5.400 lm, c, 120-277v, incluye fusible y dps, base para fotocelda y	und	1,504,452.00	20.00	$ 30,089,040.00	mar 2/09/25	15 horas	mié 3/09/25	dia405.0	dia405	0 horas	1179.85 horas	513
515		52.43	Luminaria led decorativa, 45w, 4100lm,120-277v. suministro e instalacion	und	1,680,259.00	25.00	$ 42,006,475.00	mié 3/09/25	16 horas	vie 5/09/25	dia406.9	dia407	0 horas	1179.85 horas	514
516		52.44	Poste metálico galvanizado brazo sencillo, con altura de montaje de 4m. incluye: pernos de anclaje, puesta a tierra y base en concreto	und	1,781,734.00	25.00	$ 44,543,350.00	mar 2/09/25	36 horas	sáb 6/09/25	dia405.0	dia408	0 horas	1130.85 horas	513
517		52.45	Excavacion manual en material conglomerado < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	70,185.00	256.00	$ 17,967,360.00	mar 2/09/25	56 horas	mar 9/09/25	dia405.0	dia411	0 horas	1130.85 horas	516CC
518		52.46	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	42,112.00	224.64	$ 9,460,039.68	mar 9/09/25	48 horas	lun 15/09/25	dia412.0	dia417	1130.85 horas	1130.85 horas	517
519		**53**	**SISTEMA DE EMERGENCIA 75kVA 3F**				$ 125,778,054.00	**vie 5/09/25**	**2 días**	**dom 7/09/25**			**147.48 días**	**147.48 días**	
520		53.01	Planta electrica diesel 75kva, 208v con cabina insonorizada tipo intemperie, tablero digital de señalización, silenciador, botón de parada de emergencia, protecciones,	und	116,460,595.(	1.00	$ 116,460,595.00	vie 5/09/25	1 día	sáb 6/09/25	dia408.9	dia408	0 días	147.48 días	515
521		53.02	Transferencia automática de 200a, 208v. suministro e instalación	und	9,317,459.00	1.00	$ 9,317,459.00	sáb 6/09/25	1 día	dom 7/09/25	dia409.9	dia409	0 días	147.48 días	520
522		**54**	**APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**				$ 51,787,996.20	**dom 7/09/25**	**6 días**	**sáb 13/09/25**			**147.48 días**	**147.48 días**	
523		54.01	Alambron en aluminio de 8 mm para apantallamiento. incluye: aislador de soporte y sujeción a muro/techo tipo dehnsnap o similar. suministro y	m	32,340.00	357.96	$ 11,576,426.40	dom 7/09/25	1 día	lun 8/09/25	dia410.9	dia410	0 días	147.48 días	521
524		54.02	Bajante por muro/columna en tubo galvanizado 1x1/2" imc, (incluye, tuberia metalica, hebillas y cinta	m	42,749.00	23.20	$ 991,776.80	lun 8/09/25	1 día	mar 9/09/25	dia411.9	dia411	0 días	147.48 días	523
525		54.03	Punta captora en aluminio 5/8" x 1.0 m con base. suministro e instalacion	und	185,158.00	18.00	$ 3,332,844.00	mar 9/09/25	1 día	mié 10/09/25	dia412.9	dia412	0 días	147.48 días	524
526		54.04	Cable de cobre desnudo nº 2/0 para equipotencialización del sistema de puesta a tierra. incluye excavación y relleno. suministro y tendido	m	98,416.00	216.00	$ 21,257,856.00	mar 9/09/25	1 día	mié 10/09/25	dia412.9	dia412	0 días	147.48 días	525CC
527		54.05	Varilla de puesta a tierra copperweld 5/8"x2.4 m para bajantes del sistema de apantallamiento. incluye: suelo artificial, soldadura exotérmica, cable de cobre desnudo AWG nº 2.	und	914,055.00	12.00	$ 10,968,660.00	mié 10/09/25	1 día	jue 11/09/25	dia413.9	dia413	0 días	147.48 días	526
528		54.06	Caja de inspeccion ap-280	und	491,252.00	4.00	$ 1,965,008.00	mié 10/09/25	1 día	jue 11/09/25	dia413.9	dia413	0 días	147.48 días	527CC
529		54.07	Grapa de aluminio para union en cruz del alambron de 8 mm. suministro e instalacion	und	86,519.00	15.00	$ 1,297,785.00	jue 11/09/25	1 día	vie 12/09/25	dia414.9	dia414	0 días	147.48 días	528
530		54.08	Conector bimetálico cu/al para unión de cables de cobre nº 1/0 AWG/alambrón aluminio 8 mm.	und	99,410.00	4.00	$ 397,640.00	vie 12/09/25	1 día	sáb 13/09/25	dia415.9	dia415	0 días	147.48 días	529
531		**55**	**VOZ Y DATOS**				$ 40,846,809.60	**sáb 13/09/25**	**10 días**	**mar 23/09/25**			**147.48 días**	**147.48 días**	
532		55.01	Patch cord de 5 pies (1,5m) cat.6a. suministro e instalación	und	49,932.00	22.00	$ 1,098,504.00	sáb 13/09/25	1 día	dom 14/09/25	dia416.9	dia416	0 días	147.48 días	530
533		55.02	Patch cord de 10 pies (3m) cat.6a. suministro e instalación	und	70,223.00	22.00	$ 1,544,906.00	dom 14/09/25	1 día	lun 15/09/25	dia417.9	dia417	0 días	147.48 días	532
534		55.03	Suministro e instalación de gabinete de datos 45ur, tapas laterales y posterior desmontables, puerta = frontal en malla. ancho=19". incluye tres (3) organizadores de 2ur y tres	und	6,736,388.00	1.00	$ 6,736,388.00	dom 14/09/25	1 día	lun 15/09/25	dia417.9	dia417	155.48 días	155.48 días	532
535		55.04	Patch panel 24 puertos cat. 6a, incluye elementos de fijacion. suministro e instalacion	und	812,548.00	1.00	$ 812,548.00	lun 15/09/25	1 día	mar 16/09/25	dia418.9	dia418	0 días	147.48 días	533
536		55.05	Cable utp categoria 6a clasificación lszh uso exterior. suministro e instalación	m	8,436.00	1200.00	$ 10,123,200.00	mar 16/09/25	1 día	mié 17/09/25	dia419.9	dia419	0 días	147.48 días	535
537		55.06	Switch administrable capa 2 de 24 puertos 10/100/1000. suministro e instalación	und	7,605,765.00	1.00	$ 7,605,765.00	mié 17/09/25	1 día	jue 18/09/25	dia420.9	dia420	0 días	147.48 días	536
538		55.07	Sistema de puesta a tierra cuarto técnico. incluye: barraje de puesta a tierra tgb y elementos de conexión,	und	632,279.00	1.00	$ 632,279.00	jue 18/09/25	1 día	vie 19/09/25	dia421.9	dia421	0 días	147.48 días	537
539		55.08	Certificación de puntos de datos cat. 6a	und	32,307.00	22.00	$ 710,754.00	vie 19/09/25	1 día	sáb 20/09/25	dia422.9	dia422	150.48 días	150.48 días	538
540		55.09	Salida para cable tipo hdmi, incluye tubería y cable. suministro e instalación	und	348,884.00	2.00	$ 697,768.00	vie 19/09/25	1 día	sáb 20/09/25	dia422.9	dia422	0 días	147.48 días	538
541		55.10	Canaleta metálica 100x40 mm, incluye: tapa, tabique de separación y accesorios de montaje en muro -	m	56,098.00	31.20	$ 1,750,257.60	sáb 20/09/25	1 día	dom 21/09/25	dia423.9	dia423	0 días	147.48 días	540
542		55.11	Caja de paso 60x60 para voz y datos	und	842,518.00	5.00	$ 4,212,590.00	lun 22/09/25	1 día	mar 23/09/25	dia425.9	dia425	147.48 días	147.48 días	543
543		55.12	Canalizacion ducto conduit pvc db tipo pesado 2", zona blanda. incluye cinta de prevención y arena lavada	m	24,881.00	100.00	$ 2,488,100.00	dom 21/09/25	1 día	lun 22/09/25	dia424.9	dia424	0 días	147.48 días	541
544		55.13	Salida para datos sencilla cat 6a, incluye accesorios de montaje, no incluye cable. suministro e	und	110,625.00	22.00	$ 2,433,750.00	lun 22/09/25	1 día	mar 23/09/25	dia425.9	dia425	147.48 días	147.48 días	543
545			RETIE				$ 7,378,000.00	sáb 20/09/25	15 días	dom 5/10/25	dia423.8	dia437	0 días	135.61 días	472
546			RETILAB				$ 9,163,000.00	sáb 20/09/25	15 días	dom 5/10/25	dia423.8	dia437	135.61 días	135.61 días	545CC
547			PMT				$ 112,293,096.00	jue 25/07/24	474 días	sáb 27/12/25	dia1	dia521	52.42 días	52.42 días	237CC
548			PMA				$ 60,675,126.00	jue 25/07/24	524 días	jue 12/02/26	dia1	dia568	5.42 días	5.42 días	
549			SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				$ 247.00	jue 25/07/24	0 días	jue 25/07/24	dia1	dia0	573.42 días	573.42 días	
550			AJUSTE DECIMAL				$ 0.23	jue 25/07/24	0 días	jue 25/07/24	dia1	dia0	573.42 días	573.42 días	



R/L______________________
VICTOR MANUEL AVILA FONSECA

Tarea	Hito	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Tarea manual	Informe de resumen manual	solo el comienzo	Tareas externas
División	Resumen	Tarea inactiva	Resumen inactivo	solo duración	Resumen manual	solo fin	Hito externo

Fecha límite	División crítica	Tarea de resumen de predecesor controlador de ruta	Progreso	
Tareas críticas	Tarea hito de predecesor controlador de ruta de acc	Tarea normal de predecesor controlador de ruta de a	Progreso manual	

ELABORO: ING. VICTOR AVILA
R/L UT BIBLIOTECA RAP LLANOS

VoBo. RAFAEL ANDRES BOHORQUEZ PEREZ
R/L CONSORCIO INTER BIBLIOTECA

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 01/07/2025 - 15:25:25
Recibo No. S000975731, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nh3HDsvHWt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : VIMAN INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL S.A.S.
Nit : 900468396-5
Domicilio: Yopal, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 88398
Fecha de matrícula: 03 de octubre de 2011
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 02 de abril de 2025
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 16 A NO. 31-128 TORRE D APTO 408 - Vereda sirivana (corregimiento tacarimena)
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico : viman3001@yahoo.com
Teléfono comercial 1 : 3143362177
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 16 A NO. 31-128 TORRE D APTO 408
Municipio : Yopal, Casanare
Correo electrónico de notificación : viman3001@yahoo.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 02 de mayo de 2011 de la Asamblea Constitutiva de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de octubre de 2011, con el No. 16333 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada VIMAN INGENIERIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 1 del 16 de agosto de 2012 de la Asamblea General Ordinaria de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de agosto de 2012, con el No. 18829 del Libro IX, se decretó INCREMENTO EN EL NUMERO DE ACCIONES(AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO).

Por Acta No. 2 del 10 de agosto de 2015 de la Asamblea De Accionistas de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 2015, con el No. 26628 del Libro IX, se decretó AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO

Por Acta No. 5 del 27 de abril de 2016 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Yopal, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de mayo de 2016, con el No. 28166 del Libro IX, se decretó REFORMA ESTATUTARIA - RAZON SOCIAL

Por Certificación No. SIN NUM del 15 de febrero de 2019 de la El Contador De La Sociedad de Tunja, inscrito

en esta Cámara de Comercio el 18 de febrero de 2019, con el No. 34392 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto: La sociedad se dedicara a realizar las siguientes actividades; diseño, construccion, rehabilitacion, restauracion, mantenimiento, conservacion de obras de ingenieria y demas actividades complementarias; consultoria y/ o interventora en obras de ingenieria civil y demas actividades complementarias; construccion de edificaciones para uso residencial y demas obras de urbanismo; construccion de edificaciones para uso no residencial; instalacion de vidrios y ventanas, instalaciones hidraulicas y sanitarias y trabajos conexo: Otros trabajos de acondicionamiento ; otros trabajos de terminacion y acabado; trabajo de demolicion y preparacion de terreno para construccion de edificaciones; trabajos de electricidad; trabajo de instalacion y montaje de equipos, estructuras y materiales; trabajo de instalacion y montaje de equipos electromecanicos; trabajo de pintura y terminacion de muros y piso; trabajo de preparacion de terrenos para obras civiles y sanitarias; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de aeropuertos; construccion, mantenimiento y reparacion completas de areas deportivas y zonas de circulacion; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de centrales hidroelectricas; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de lineas de ferrocaril y metros; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de obras de ingenieria civil maritimas, dragado y eliminacion de rocas; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de obras para mineria e hidrocarburos; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de obras y redes hidraulicas sanitarias y ambientales: Construccion, mantenimiento y reparaciones completas de vias, puentes, canales, puertos y muelles; construccion, mantenimiento y reparaciones de redes electricas, de comunicación y complementarios; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de carreteras y calles; instalacion de pilotes y demas obras complementarias necesarias para la construccion de vias; construccion, mantenimiento y reparaciones completas de vias y prados; mantenimiento y reparaciones de estructuras metalicas; obras de señalizacion y semaforizacion; alquiler de equipos y maquinaria para construccion y demolicion dotado de operarios; consultoria en el aprovechamiento y uso de los recursos hidricos; consultoria en la planeacion arquitectonica y de infraestructura fisica de edificaciones de uso residencial y no residencial; consultoria en la gestion, desarrollo y planeacion de proyectos de desarrollo rural y urbano; consultoria y asesoria de toda tipo de proyectos; comercializacion y suministro de todo tipo de equipos, insumos, elementos y materiales; explotacion y comercializacion de minerales usuales, otros minerales, piedra, arcilla, vidrio, concreto, productos metalicos agregados petreos, comercializacion de manufactura de madera, caucho y metales comunes, comercializacion de material electrico y sus partes; comercializacion de mobiliario para dotacion de edificaciones de uso residencial y no residencial. En desarrollo de este objeto la sociedad podra realizar todos los actos que directa o indirectamente tiendan al cumplimiento de las actividades amtes mencionadas. Podra asociarse con personas naturales o juridicas que desarrollen igual o similar objeto; podra conformar consorcios y uniones temporales para participar en licitaciones, concursos y convocatorias publicas o privadas; podra asumir la representacion de personas o empresas con igual o similar objeto social. La sociedad podra realizar cualquier actividad licita.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	10.000,00

Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	10.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 100.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación lega. La representación legal de la sociedad será ejercida por un (1) gerente el cual tendrá un (1) suplente que lo reemplazará en sus faltas absolutas temporales o accidentales. Facultades del gerente: El gerente está facultado para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social sin límite de cuantía. Serán funciones específicas del cargo, las siguientes: A) constituir, para propósitos concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad. B) cuidar de la recaudación e inversión de los fondos sociales. C) organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la contabilización, pagos y demás operaciones de la sociedad. D) velar por el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva. E) certificar conjuntamente con el contador de la compañía los estados financieros en el caso de ser dicha certificación exigida por las normas legales. F) designar las personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; además, fijará las remuneraciones que les correspondan, dentro de los límites establecidos en el presupuesto anual de ingresos y egresos. G) celebrar los actos y contratos comprendidos en el objeto social de la compañía y necesarios para que esta desarrolle plenamente los fines, para los cuales ha sido constituida. H) cumplir las demás funciones que le correspondan según lo previsto en las normas legales, en estos estatutos y que sean compatibles con el cargo. Paragrafo.- El gerente queda facultado para celebrar actos y contratos, en desarrollo del objeto de la sociedad, con entidades públicas, privadas y mixtas.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado No. 1 del 02 de mayo de 2011 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 03 de octubre de 2011 con el No. 16333 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	C.C. No. 6.775.413

Por Acta No. 8 del 25 de febrero de 2022 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2022 con el No. 42574 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SUPLENTE DEL GERENTE	EDNA SHIRLEY AVILA AMEZQUITA	C.C. No. 1.049.626.296

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 8 del 25 de febrero de 2022 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 26 de abril de 2022 con el No. 42573 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	JOSE ANTONIO GAMBOA BUITRAGO	C.C. No. 7.165.528	137331-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 1 del 16 de agosto de 2012 de la Asamblea General Ordinaria	18829 del 27 de agosto de 2012 del libro IX
*) Acta No. 2 del 10 de agosto de 2015 de la Asamblea De Accionistas	26628 del 28 de septiembre de 2015 del libro IX
*) Acta No. 5 del 27 de abril de 2016 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas	28166 del 04 de mayo de 2016 del libro IX
*) Cert. No. SIN NUM del 15 de febrero de 2019 de la El Contador De La Sociedad	34392 del 18 de febrero de 2019 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: M7112
Otras actividades Código CIIU: F4210 E3900

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $23.909.161.071,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 01/07/2025 - 15:25:26
Recibo No. S000975731, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nh3HDsvHWt

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 16/06/2025 - 19:43:44
Recibo No. S000972746, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN bC7dSNQ3bS

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=50 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : CONSTRU-INTER S.A.S
Nit : 844003568-7
Domicilio: Villanueva, Casanare

MATRÍCULA

Matrícula No: 33724
Fecha de matrícula en esta Cámara de Comercio: 12 de abril de 2002
Ultimo año renovado: 2025
Fecha de renovación: 31 de marzo de 2025
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 4 N. 5-43 - Brr paraiso 1
Municipio : Villanueva, Casanare
Correo electrónico : gerenciaconstruinter@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3112441971
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 4 N. 5-43 - Brr paraiso 1
Municipio : Villanueva, Casanare
Correo electrónico de notificación : gerenciaconstruinter@gmail.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 10 de abril de 2002 de la Ciudad De Villanueva , inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de abril de 2002, con el No. 5747 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada CONSTRU-INTER E.U.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 22 de noviembre de 2006 de la Empresario Constituyente de Villanueva, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2006, con el No. 9673 del Libro IX, se decretó REFORMA OBJETO SOCIAL

Por Acta No. 3 del 25 de abril de 2011 de la Junta de Socios de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2011, con el No. 15607 del Libro IX, se decretó CESION DE CUOTAS

Por Acta No. 3 del 25 de abril de 2011 de la Junta de Socios de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 18 de mayo de 2011, con el No. 15608 del Libro IX, se inscribió TRANSFORMACION DE EMPRESA UNIPERSONAL A SOCIEDAD POR ACCIONES SIM- PLIFICADA.

Por Acta No. 5 del 01 de agosto de 2012 de la Asamblea De Accionistas de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de agosto de 2012, con el No. 18693 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL

Por Acta No. 5 del 26 de octubre de 2016 de la Asamblea Extraordinaria de Tauramena, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de octubre de 2016, con el No. 29129 del Libro IX, se decretó CAMBIO DE DOMICILIO DENTRO DE LA JURISDICCION DE TAURAMENA PARA VILLANUEVA CASANARE

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendra como objeto principal obras de ingenieria civil, como actividades secundarias construccion de redes electricas, construccion de redes hidrosanitarias y de gas, trabajos de demolicion y preparacion de terrenos para la construccion de edificaciones, trabajos de demolicion y preparacion de terrenos para obras civiles, construccion de edificaciones para uso residencial, trabajos de excavacion cimentacion y demas trabajos de obras civiles, suministro e instalacion de redes electricas, suministro y montaje de tuberia y equipos mecanicos, suministro y mantenimiento de computadores y sistemas electronicos, instalaciones hidraulicas y trabajos conexos, trabajos de electricidad, trabajo de instalacion de equipos, otros trabajos de acondicionamiento, instalacion de vidrios y ventanas, trabajos de pintura y terminacion de muros y pisos, otros trabajos de terminacion y acabado, comercio al por mayor de muebles para oficina como maquinaria y equipo de oficina computadores y programas de computador en establecimientos especializados, transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros, transporte no regular colectivo de pasajeros, otros tipos de transporte regular de pasajeros ncp, transporte municipal de carga, transporte intermunicipal de carga por carretera, alquiler de vehiculo de carga con conductor, alquiler de equipo de transporte terrestre, alquiler de maquinaria y equipo de construccion y de ingenieria civil, alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo ncp, comercio al por mayor de productos textiles y productos confeccionados para uso domestico, comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la agricultura, mineria, construccion, y la industria, consultorias e interventorias a proyectos, suministro de materias primas y manufactura, suministro y comercializacion e implementacion de productos, equipos y materias primas para la industria civil, arquitectura, ambiental y sanitaria, geografica, geotecnica, topografica, mecanica, estudios y diseños topograficos, estudios diseños modelamiento, construccion y mantenimiento de estructuras civiles, diseño construccion y mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, diseño, construccion y mantenimiento de obras de redes de gas domiciliaria, estudios, diseños, modelamiento, construccion y mantenimiento de obras de geotecnia y similares, diseño, construccion y mantenimiento para la conservacion y reforestacion de bosques y obras de ingenieria ambiental, explotacion y comercializacion de material para agregados y relleno, diseño construccion y mantenimiento de obras arquitectonicas y de urbanismo, diseño, construccion y mejoramiento de la red vial, reforestacion con especies maderables nativas y comerciales, recuperacion del area afectada por el vertimiento de aguas residuales, diseño, construccion y mejoramiento de redes electricas de baja, media y alta tension, y redes internas. Asi mismo, podra realizar cualquier otra actividad economica licita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podra llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, asi como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

* CAPITAL PAGADO *	
Valor	$ 200.000.000,00
No. Acciones	200,00
Valor Nominal Acciones	$ 1.000.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural quien será designado para un término de dos años por la asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminaran en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 7 del 10 de diciembre de 2018 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2018 con el No. 33998 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO	C.C. No. 86.079.035

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 4 del 01 de julio de 2011 de la Asamblea Extraordinaria, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 02 de septiembre de 2011 con el No. 16184 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	CARRILLO PEÑA NELSON JAIME	C.C. No. 86.041.809	96988-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 2 del 22 de noviembre de 2006 de la Empresario Constituyente	9673 del 24 de noviembre de 2006 del libro IX
*) Acta No. 3 del 25 de abril de 2011 de la Junta De Socios	15607 del 18 de mayo de 2011 del libro IX
*) Acta No. 3 del 25 de abril de 2011 de la Junta De Socios	15608 del 18 de mayo de 2011 del libro IX
*) Acta No. 5 del 01 de agosto de 2012 de la Asamblea De Accionistas	18693 del 08 de agosto de 2012 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4290
Actividad secundaria Código CIIU: F4321
Otras actividades Código CIIU: N8130 F4330

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: CONSTRUINTER SAS
Matrícula No.: 79174
Fecha de Matrícula: 13 de abril de 2010
Último año renovado: 2025
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 4 N. 5-43 - Brr Centro
Municipio: Tauramena, Casanare

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA

JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA – TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $24.059.275.363,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo – CIIU : F4290.


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



EL SECRETARIO
CESAR ADOLFO REINA JOYA

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****