INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA No.3

(DEL 18 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2025)

CONTRATO N° ICCU-CTO-102 DE 2025

“ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO”.

CONTRATISTA: CONSORCIO ZF1

VERSIÓN 1

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

NOMBRE	FECHA VERSIÓN	FECHA DE OBSERVACIÓN - APROBACIÓN
Informe mensual N2. - VERSIÓN 1	**18/04/2025**	

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

Contenido

1. **INTRODUCCIÓN**. 4
2. **GENERALIDADES**. 5
   2.1 DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS 5
   2.2 INFORMACIÓN LEGAL CONTRATO DE OBRA. 6
   2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
   2.4 ALCANCE DEL CONTRATO 7
3. **RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO** 7
   3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES 7
   3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 18/FEB/2025 AL 17/MAR/2025 .. 7
4. **INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.** 10
   4.1 INFORME GENERAL DE AVANCE DEL PROYECTO 10
5. **INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.** 10
   5.1 INFORME GESTIÓN DOCUMENTAL 10
   5.2 RESCURSO HUMANO 10
      5.2.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA 10
6. **INFORME TÉCNICO.** 11
7. **REGISTRO FOTOGRAFICO** 14
8. **ANEXOS** 16
   8.1 REGISTRO DOCUMENTAL 16

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

1. INTRODUCCIÓN.

Este documento contiene la información correspondiente al **informe mensual del contratista No.1**, periodo del 18 de abril al 17 de mayo de 2025, de conformidad en el contrato de obra N° ICCU-CTO-102 DE 2025 en el pliego de condiciones y sus anexos; se da cabal cumplimiento al objeto contractual verificando que las obras objeto del contrato que se interviene se ejecuten de acuerdo con los documentos y especificaciones en forma integral con los enfoques, organigramas, recursos humanos y dentro del plazo contractual. Corroborando los tiempos, equipos y el personal con el cual se llevarán a cabo las diferentes actividades, verificando periódicamente los resultados alcanzados por el contratista de obra en aspectos tales como: calidad de los materiales, procedimientos para la instalación de los diferentes materiales, acabados de obra, etc. A través de este informe se presentan los procedimientos y controles detallados de cada una de las actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas durante todas las fases de ejecución del contrato que se interviene, plasmando las recomendaciones tendientes a mejorar la eficiencia en los procesos que se están ejecutando.

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

2. GENERALIDADES.

2.1 DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA	
OBJETO	"ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MEDIANTE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MODIFICACIÓN, REFORZAMIENTO, DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO".
CONTRATO No.	102 DE 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO ZF1
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIECISIETE (17) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE FEBRERO DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	17 DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL	$ 5.140.000.000,00 (CINCO MIL CIENTO CUARENTA MILLONES PESOS M/CTE.)
VALOR 2 SEDES APROBADAS	$ 353.135.998 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)
% PROGRAMADO SEDES APROBADAS	6,87%
VALOR EJECUTADO MES	$ 138.761.978,86 (CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.)
% EJECUTADO MES	2,71%
VALOR TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	$ 138.761.978,86 (CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.)
% TOTAL ACUMULADO	2,71%
VALOR TOTAL POR EJECUTAR	$ 5.117.000.000,00 (CINCO MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES PESOS M/CTE.)

Tabla 1. Datos generales del contrato

NOTA: Los porcentajes son de acuerdo con el valor de las sedes aprobadas

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

2.2 INFORMACIÓN LEGAL CONTRATO DE OBRA.

AMPARO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	166191	$1.028.000.000,00	23/12/2024 al 22/09/2026
Cumplimiento del contrato	166191	$514.000.000,00	23/12/2024 al 22/09/2026
Pago de salarios	166191	$257.000.000,00	23/12/2024 al 22/05/2029
Estabilidad y calidad de la obra	166191	$1.542.000.000,00	22/05/2026 al 21/05/2031

Tabla 2. Información Legal del contrato

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto incluye el mejoramiento y/o mantenimiento por emergencia necesario en los Institutos Educativos Departamentales - IED priorizados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU que al momento de este informe son: IED Sabio Mutis – La Mesa, IED Francisco Julián Olaya – La Mesa, IED Dindal – Caparrapi, IED Puerto Libre – Puerto Salgar, IED Policarpa Salavarrieta - Puerto Salgar, IED Luis Carlos Galán – Yacopi, IED Tecnológico San José – Madrid e IED Antonia Santos - San Antonio del Tequendama, según asignación.

A continuación, se muestra la localización geográfica de estos IED´s a asignados:



Ilustración 2. Localización geográfica de IED asignados. Fuente: Google Earth.

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

2.4 ALCANCE DEL CONTRATO

El alcance del objeto del contrato, como contratista, es velar por la correcta ejecución de las actividades de obra civil requeridas y necesarias en los IED´S, atendiendo los aspectos y procesos metodológicos establecidos por el ICCU, referentes al control de los procesos constructivos y operativos de la obra y el control y verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra, control de la ejecución presupuestal y cronograma, recibo de productos derivados de la ejecución del contrato y la posterior radicación de su liquidación.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

Una vez firmada el acta de inicio se realiza la verificación de las condiciones documentales las cuales se encuentran dentro del contrato y el pliego de condiciones del contratista, igualmente se realizan los respectivos recorridos de inspección de los espacios alcance del proyecto en los IED´S asignados; Con base en estos y en las solicitudes de la supervisión se revisan los requerimientos, las cantidades a ejecutar para realizar el balance, presupuestos de cada IED y programación de los sitios.

En cada sitio se realiza un estudio minucioso para obtener la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo, las posibles dificultades que se puedan presentar y la metodología para la presentación del cronograma de ejecución por parte del contratista.

3.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 18/ABR/2025 AL 17/MAY/2025

Durante el periodo de ejecución del contrato de obra en general, el contratista a través de su personal logra verificar la ejecución de las actividades contractuales, realizando el debido seguimiento y control de las obras

Por otra parte, se logra determinar en los diferentes institutos el real alcance en cuanto a su intervención solicitada con el fin de proporcionar a los IED´s soluciones y alternativas más efectivas para cumplir con el requisito de atender las emergencias respectivas para velar por la integridad de los institutos. Dichos alcances se evalúan por medio del balance general de obra de cada IED´s.

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

A continuación, se da una breve descripción de los trabajos realizados en cada IED´s durante el periodo en mención:

1. IED Sabio Mutis – La Mesa

- Limpieza y pintura de teja de fibrocemento las aulas de los bloques 3 y 4
- Pintura de estructura metálica de las aulas de los bloques 2, 3 y 4
- Instalación Lavamanos sobre poner prescolar
- Replanteo y toma de niveles para placa comedor
- Instalación Policarbonato para placa comedor y placa zona de servicio
- Relleno de recebo para placa comedor y placa zona de servicio
- Testereado placa Comedor y placa zona de servicio
- Instalación malla electrosoldada para placa comedor y placa zona de servicio
- Fundida Placa comedor con concreto y placa zona de servicio 2500 PSI
- Excavación zanja zona de servicio para tubería sanitaria
- Instalación tubería sanitaria 4"
- Relleno recebo compactado zanja
- Caja de Inspección sanitaria 40 x 40 placa zona de servicios
- Pañete impermeabilizado tanque subterráneo
- Enchape tanque subterráneo

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

2. IED Francisco Julián Olaya – La Mesa

- Aprobación cambio de cubierta zona PAE

3. IED Dindal – Caparrapi

- Aprobación para proceso de inicio de obra
- Ser realizo visita de campo junto la entidad para establecer lugar de instalación

4. IED Puerto Libre – Puerto Salgar

- Aprobación diseños estructurales para la cubierta

5. IED Policarpa Salavarrieta - Puerto Salgar

- En proceso de aprobación presupuesto y cronograma

6. IED Luis Carlos Galán – Yacopi

- En proceso de aprobación presupuesto y cronograma

7. IED Tecnológico San José – Madrid

- En proceso de aprobación presupuesto y cronograma

8. IED Antonia Santos - San Antonio del Tequendama

- En espera de limpieza para realizar los apliques para estudio de suelo

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

4. INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO.

4.1 INFORME GENERAL DE AVANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo el proyecto presenta un porcentaje acumulado de avance conforme a avance financiero del 2,20%, el cual se desglosa en las actividades realizadas en cada IED por medio del **Corte de Obra No.1 V1** con sus respectivas memorias anexas en el presente informe.

5. INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.

5.1 INFORME GESTIÓN DOCUMENTAL

Por medio de los informes quincenales presentados en los comités de obra y enviados a la interventoría y posterior a la supervisión se relacionan cada una de las actividades ejecutadas en los IED´s asignados durante el periodo y los datos más relevantes de cada uno.

5.2 RESCURSO HUMANO

Para la ejecución del contrato, dentro de la labor administrativa, el consorcio incluye dentro de su propuesta administrativa el siguiente personal:

5.2.1 PERSONAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO
Guillermo Valdés	Director de Obra
Johnny Beltrán	Director de Obra
Ricardo Bustos	Especialista Estructural
Carlos Moreno	Residente de Obra
Camilo Gómez	Residente de Obra
Francisco Cuesta	Inspector de Obra
Jhon Albarracín	Inspector de Obra

Tabla 3. Personal administrativo del contratista

Además, se cuenta con el respectivo personal operativo en cada frente de trabajo, es decir en cada instituto asignado, dando respuesta oportuna a cada una de las actividades de obra

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

civil requeridas en los lugares a intervenir como lo son: adecuaciones eléctricas, adecuaciones hidrosanitarias, acabados, obra gris, cubierta, entre otros.

6. INFORME TÉCNICO.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe en cada una de las instituciones, las cuales son:

TECNICO:

1. IED SABIO MUTIS:

- Se realizó la finalización de la pintura de la teja de fibrocemento en aulas
- Se realizó la finalización de la pintura de la estructura metálica en aulas
- Se realizo la mampostería, enchape e Instalación Lavamanos sobreponer prescolar
- Se realizo la fundida de la placa de comedor y zona de servicio
- Se instalo la tubería sanitaria entre la caja principal y caja en zona de servicios
- Se realizo caja de Inspección sanitaria 40 x 40 placa zona de servicios
- Se finalizo el pañetado impermeabilizado del tanque subterráneo
- Se instalo el enchape tanque subterráneo

2. IED FRANCISCO JULIAN OLAYA:

- Se Aprobaron los estudios y diseños de cambio de cubierta zona PAE

4. IED Puerto Libre – Puerto Salgar

- Se Aprobaron los estudios y diseños de cambio de cubierta laboratorio y edificio principal

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

SST:

En el presente periodo 18 abril a 17 de mayo de 2025, se evidencia la gestión realizada, como lo es en los siguientes ítems:

●Seguridad social: Dando cumplimiento a la Ley 100 de 1993 en el cual se otorga las obligaciones legales por parte del empleador de afiliar a los trabajadores desde el día 1 de su vinculación laboral, a prestaciones establecidas por la Ley y con objeto de proteger y preservar la seguridad y salud en el desarrollo de las actividades ejecutadas por el personal vigente, de tal manera se verifica que todos los trabajadores se encuentran afiliados a EPS, AFP, Y ARL lo que garantiza que los trabajadores no se encuentren desamparados frente a un accidente o enfermedad laboral que ponga en riesgo su salud o si vida.

●Elementos de protección individual: Se realiza entres de EPP dotación a personal que ingresa a los proyectos.

●Registros que soportan actividades en frentes de trabajo: Por parte de se realiza los documentos soporte de las actividades de alto riesgo, así como también del registro de inspecciones, charlas de seguridad, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro por actividad, etc…

Todas las actividades realizadas que se ejecutaron en el periodo del 18 de abril al 17 de mayo de 2025, fueron realizadas bajo el cumplimiento de normatividad legal vigente, y bajo la supervisión constante y eficiente, por lo cual se evidencia también en el periodo que no se reportaron incidentes ni accidentes de trabajo.

AMBIENTAL:

En este mes se realiza disposición de RCDs en las instituciones respectivamente y aseo de los salones

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Con base en las actividades ejecutadas en las instituciones educativas IED Sabio Mutis, IED Francisco Julián Olaya e IED Puerto Libre – Puerto Salgar, se concluye que se ha logrado un avance significativo en los procesos de adecuación y mejoramiento de la infraestructura escolar, destacándose la culminación de actividades estructurales y de acabados como la pintura de cubiertas y estructuras metálicas, fundida de placa, instalación de lavamanos, enchapes y obras sanitarias. Asimismo, la aprobación de los estudios y diseños para el cambio de cubierta en las otras sedes constituye un paso fundamental para futuras intervenciones. Se recomienda dar continuidad a las fases pendientes con seguimiento técnico periódico, priorizar la ejecución de las cubiertas aprobadas para evitar afectaciones operativas, y mantener una coordinación constante con las instituciones para garantizar que las obras respondan adecuadamente a las necesidades funcionales y normativas del entorno educativo.

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

IED SABIO MUTIS:

	
Limpieza y pintura de teja de fibrocemento las aulas de los bloques 3 y 4	Pintura de estructura metálica de las aulas de los bloques 2, 3 y 4
	
Instalación Lavamanos sobre poner prescolar	Replanteo y toma de niveles para placa comedor
	
Instalación Policarbonato para placa comedor y placa zona de servivio	Relleno de recebo para placa comedor y placa zona de servicio

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

	
Testereada placa Comedor y placa zona de servicio	Instalación malla electrosoldada para placa comedor y placa zona de servicio
	
Fundida Placa comedor con concreto y placa zona de servicio 2500 PSI	Excavación zanja zona de servicio para tubería sanitaria
	
Instalación tubería sanitaria 4"	Relleno recebo compactado zanja

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

	
Caja de Inspección sanitaria 40 x 40 placa zona de servicios	Pañete impermeabilizado tanque subterráneo
	
Enchape tanque subterráneo	

8. ANEXOS

8.1 REGISTRO DOCUMENTAL

Durante el periodo del 18 de marzo al 17 de abril de 2025 se realizó el respectivo registro documental referente a todo lo requerido en el presente contrato para la correcta ejecución en los IED´s y brindando la información en el tiempo oportuno a la interventoría y la supervisión de obra, a continuación, se enuncian los oficios enviados y recibidos durante el periodo en mención:

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

ENVIADOS:

FECHA	CONSECUTIVO	SE REDACTA A:	ASUNTO
21/04/2025	CE-0061-2025	INTERVENTORIA	entrega oficio respuesta pqrs personal obra por no pago
21/04/2025	CE- 0062-2025	INTERVENTORIA	Entrega informe mensual No 1
22/04/2025	CE- 0063-2025	INTERVENTORIA	Solictud documentos interventoria requerimiento contrato fiduciario
22/04/2025	CE - 0064-2025	INTERVENTORIA	Solicitud estudio y aprobacion modificacion plan de inversion del anticipo
25/04/2025	CE-0065-2025	INTERVENTORIA	entrega diagnostico subsanado el DINDAL CAPARRAPI
28/04/2025	CE-0066-2025	INTERVENTORIA	Entrega Diagnostico subsanado I.E.D El Dindal - Caparrapi
02/05/2025	CE-0067-2025	INTERVENTORIA	Solictud copia cedula persona avalada por interventoria para manejo de los recursos fiducia
05/05/2025	CE-0068-2025	INTERVENTORIA	Solictud copia cedula persona avalada por interventoria para manejo de los recursos fiducia
05/05/2025	CE-0069-2025	INTERVENTORIA	Entrega balance y justificacion items no previstos I.E.D SABIO MUTIS
05/05/2025	CE-0070-2025	INTERVENTORIA	Entrega acta parcial de obra No 1
05/05/2025	CE- 0071-2025	INTERVENTORIA	Entrega balance y justificacion items no previstos I.E.D SABIO MUTIS SUBSANADO
07/05/2025	CE-0072-2025	INTERVENTORIA	Entrega presupuesto cambio cubierta Edif. nuevo I.E.D julian olaya
08/05/2025	CE-0073-2025	INTERVENTORIA	Entrega concepto estructural cubierta zona comedor I.ED. Julian Olaya
08/05/2025	CE-074-2025	INTERVENTORIA	Solicitud verificacion compromniso de limpieza para realizacion apiques concepto estructural
08/05/2025	CE-0075-2025	INTERVENTORIA	ENTREGA SUBSANACIONES INFORME MENSUAL No 1
08/05/2025	CE-0076-2025	INTERVENTORIA	ENTREGA INFORME MENSUAL No 2
09/05/2025	CE-0077-2025	INTERVENTORIA	Entrega diseño estructural cubierta institucion educativa Pto Libre - Pto Salgar
13/05/2025	CE-0078-2025	INTERVENTORIA	Entrega diagnostico sede I.E.D Escuela Urbana San Jose - Madrid
13/05/2025	CE-0079-2025	INTERVENTORIA	Entrega diagnostico sede I.E.D Luis Carlos Galan - guayabales
15/05/2025	CE-0080-2025	INTERVENTORIA	Entrega Diagnostico I.E.D Policarpa Salavarrieta - pto salgar
16/05/2025	CE-0081-2025	INTERVENTORIA	Solicitud aprobacion pagos a terceros fiducia y entrega soportes
16/05/2025	CE-0082-2025	INTERVENTORIA	Entrega Acta Parcial de obra No 1 corregida


Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

RECIBIDOS:

FECHA	CONSECUTIVO INTERVENTORIA/ENTIDAD	ASUNTO
22/4/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0049	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 9 CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
22/4/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0050	TRASLADO RESPUESTA DEL PQRS-CE-2025036941 DE SITUACIONES PRESENTADAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS IED SABIO MUTIS Y FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE C DE LA MESA – CUNDINAMARCA CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025”, MEDIANTE COMUNICADO No. OF-ICCU-CUND-0034-2025 DEL CONTRATISTA DE OBRA.
22/4/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0051	-OBSERVACIONES COMUNICADO No OF-ICCU-CUND-0035 2025 INFORME MENSUAL No. 1 CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
22/4/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0052	--RESPUESTA COMUNICADO No OF-ICCU-CUND-0036 2025 CON ASUNTO” SOLICITUD DOCUMENTOS INTERVENTORÍA CONTRATO FIDUCIARIO”
23/4/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0053	AVAL MODIFICACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. ICCU-CTO-102-2025
28/4/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0054	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 10 CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
6/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0058	LLAMADO DE ATENCIÓN POR FALTA DE PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN LAS IED SABIO MUTIS SEDE ANTIGUA Y FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE C DE LA MESA – CUNDINAMARCA CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
6/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0059	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 11 CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
6/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0060	AVAL AL BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DEL PRESUPUESTO DE OBRA DE LAS I.ED SABIO MUTIS SEDE ANTIGUA Y FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE C DE LA MESA CONTRATO No. ICCU-CTO-102-2025.
7/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0061	TRASLADO OFICIO No. CE 2025050716 - DIE – SEC CON ASUNTO “ALERTA EN INTERVENCIONES SEDES MUNICIPIO DE LA MESA” IED SABIO MUTIS Y FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE C CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
8/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0062	REMISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA CAMBIO DE CUBIERTA EDIFICIO NUEVO IED FRANCISCO JULIÁN OLAYA SEDE C CONTRATO No. ICCU-CTO-102-2025.

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.

8/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0063	TRASLADO COMUNICADO No. OF-ICCU-CUND-0046-2025 DE CONTRATISTA DE OBRA CON ASUNTO "SOLICITUD VERIFICACIÓN COMPROMISO DEL MUNICIPIO LIMPIEZA ZONA PARA REALIZAR APIQUES POR ASENTAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS CON EL FIN DE EVALUAR LAS CONDICIONES DEL SUELO Y LA CIMENTACIÓN, DEBIDO A LA PRESENCIA DE ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES QUE PODRÍAN ESTAR COMPROMETIENDO LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN.
8/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0064	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 12 CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025
13/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0065	RESPUESTA COMUNICADO No OF-ICCU-CUND-0045-2025 CON ASUNTO" ENTREGA DE CONCEPTO TÉCNICO ESTRUCTURAL SOBRE EL DISEÑO Y DISPOSICIÓN DE CORREAS DE CUBIERTA PARA EL IED COLEGIO LA MESA – SEDE JULIÁN OLAYA. ZONA COMEDOR."
13/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0066	AVAL REVISIÓN MEMORIAS DE CALCULO DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA IED PUERTO LIBRE - PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025.
13/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0067	AVAL PRESUPUESTO DEL DIAGNOSTICO TECNOLÓGICO - SEDE SAN JOSÉ - MADRID CONTRATO No. ICCU-CTO-102-2025.
15/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0069	REMISIÓN DIAGNOSTICO E INFORME IED LUIS CARLOS GALÁN INSPECCIÓN GUAYABALES - YACOPÍ CUNDINAMARCA CONTRATO No. ICCU-CTO-102-2025.
16/5/2025	CONSORCIO-INGIVALL-0070	REMISIÓN ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 13 CONTRATO No. ICCU-CTO-102 DE 2025

Realizo	**Reviso y Aprobó**	**Reviso y Aprobó**
		
Arq. Camilo Gómez	Arq. Johnny Beltrán	Ing. Luis Oswaldo Campaña
Residente de Obra	Director de Obra	Director de Interventoría

Consorcio ZF1 Dirección: Km 7 punto 5 Aut Bogotá – Medellín parque industrial Celta BG 153// Teléfono: 3108078477/ Correo: licitaringeductos@outlook.com NOTA: Este documento y su contenido son propiedad del Consorcio. No divulgar, ni reproducir, sin autorización.