Contrato " Reparaciones locativas de bienes inmuebles propiedad del municipio de manizales, destinados al uso de la policía nacional de Colombia y la Secretaría del Interior del municipio de manizales".
Contrato N. 24062200763
Contratista : José Alirio Álvarez Cárdenas
Interventor: José Wilkan Marín Osorio
Acta de inicio : 22 de julio de 2024

- Lunes, 22 de julio de 2024. Personal del Contratista: 1 Ingeniero Contratista, 1 Ingeniera Residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 3 ayudantes. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, Escaleras, Hidrolavadora y herramienta menor. Estado del tiempo: Jornada seca. Actividades. Inicio de obra Estación Alto Bonito: Se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto Contractual no está acorde con lo encontrado en obra. se recomienda hacer recorrido de obra con la interventoría identificar los ítem autorizados para realizar, medir y realizar un balance aprobado y concertado para poder realizar las labores. Se identifican los muros exteriores con humedad, se recomienda asear, lavar el hongo, resanar, Impermeabilizar y aplicar ganiplast, los muros interiores en patio de ropas, baños y SyH se encuentran con humedad. Se recomienda enchape, los pisos tienen desniveles y huecos y placa dañada, se recomienda demoler la placa, se deben desmontar puertas de alojamientos y cortinas, se encuentran los marcos con corrosión, se debe realizar un sello en el mesón de la cocina, se traen materiales para iniciar actividades. Inicio de obra Estación Malteria: Se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto contractual no está acorde con lo encontrado en obra, se recomienda realizar recorrido de obra con la interventoría identificar los ítem autorizados para realizar las labores. Se identificación pisos con enchape levantados, con placa de concreto ya deteriorada - perdida de vida util, se recomienda levantar los pisos, demoler, compactar apisonado, fundir placa, hacer monteo y enchapar; se debe sellar el mesón de la cocina y baños; Se traen materiales para iniciar actividades. Inicio obra CAI La esmeralda: Se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto contractual no está acorde con lo encontrado en obra, se recomienda realizar recorrido de obra con la interventoría identificar los ítem autorizados para realizar las labores. Se identifico daño de agua no se observa que lo están ocasionando, se identifica humedad por capilaridad en todo el perímetro interior y exterior, se identifica humedades por la cubierta ocasionando despren-

Powered by CamScanner

desarrollo de la pintura, se identifica sifón de la cubierta tapado, por falta de mantenimiento, se identifica el manto y pintura de la placa de cubierta comprometida de su vida útil por falta de mantenimiento, se recomienda realizar mantenimiento a cubierta, se recomienda en los muros exteriores, pelar, resanar, impermeabilizar y aplicar graviplast en la parte del zocalo. se recomienda impermeabilizar la parte interna de la bodega - oficina, se debe organizar daño generado por tubería. se traen materiales para iniciar labores. cpcc

- Martes, 23 de JULIO de 2024. Personal del contratista: 1 ing. Contratista, 1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales de acabados, 3 ayudantes. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escaleras, hidrolavadora y herramienta menor. Estado del tiempo: Jornada seca. Actividades: Estación Alto bonito, se trazan los niveles para piso, se toman las medidas y se baja el enchape, se inicia raspando las paredes de la parte exterior, se pregunta a la interventoría si van los pisos con guardaescoba por el tema de humedad por capilaridad. Estación Malteria: se inicia el desmonte de cielos, para realizar las actividades deben ser por alojamientos cuando se termine 1 se puede desocupar otro para iniciarlo, se hace recorrido en almacenes para lograr conseguir ceramica parecida a la instalada y poder realizar un balance de item no previstos. Casa la Enea: se inicia con raspado de los muros. cpcc

- Miercoles, 24 de julio de 2024. Personal del contratista: 1 ing contratista, 1 ing. Residente, 1 profesional SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales de acabados, 1 oficial de obra, 3 ayudantes. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escaleras, hidrolavadora y herramienta menor. Estado de tiempo: Jornada con lluvias controladas. Actividades: Estación Alto bonito, se miden enchapes y se buscan en almacenes colores y tamaños con formatos parecidos para que visualmente no se vea feo. se identifican puerta en el nivel inferior en mal estado, las aulas no tienen un buen drenaje; se recomienda a la interventoría el cambio por el tema de salud ocupacional porque en caso de emergencia la unica salida serían unas escalas en alumino y en los alojamientos hay aproximadamente 8 personas, se continua con la raspada de los muros. Estación Malteria, se continua con el desmonte de los cielos, y resanes de los muros. Casa la enea, se continua con la raspada de los muros. cpcc

-Jueves, 25 de julio de 2024. Personal del contratista: 1 ing. Contratista, 1 ing. Residente, 1 Prof. SST, 1 maestro de obra, 4 oficiales de acabados, 3 ayudantes 1 ayd incapacitado por enfermedad. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escaleras, hidrolavadora, herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación Alto bonito, se evidencia daño de agua, se identifica que no se tiene llave de cierre - llave de paso, es un cierre para la estación y algunas viviendas; se recomienda colocar un cierre individual para la estación, se continua con la raspada de los muros, se resana con el mortero, se realiza sobrecarreo de la arena y el concreto. Estación Malteria, se continua con el desmonte de los cielos y la raspada de los muros. CAP la Gran, se continua con la raspada de los muros y resanes. CPCC

-Viernes, 26 de julio de 2024. Personal del Contratista: 1 ing. contratista, 1 ing. Residente, 1 Personal SST, 1 maestro de obra, 4 oficiales, 3 ayudantes, 1 incapacitado por enfermedad. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalera, hidrolavadora, herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación Alto bonito, se continua con resanes y pintura de muros, la interventoria recomienda recoger cables de cielo raso con ganchos, se continua en malteria Estación Malteria, se continua con Estructura para cielo raso, se continua con resane y pintura de elementos, se continua con desmonte de cielo raso. CAP la gran, se continua con raspada de muros, resanes y se pinta con pintura. CPCC

- Sabado, 27 de julio de 2024. NO se realizan labores. CPCC

- Domingo, 28 de julio de 2024. NO se realizan labores. CPCC

- Lunes, 29 de julio de 2024. Personal del contratista: 1 ing. contratista, 1 ing. Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 4 oficiales, 4 ayudantes, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalera, hidrolavadora, herramienta menor. Estado de tiempo: lluvias controladas. Actividades: Estación Alto bonito, se continua con resanes, se continua con mortero, se realiza sobrecarreo de la arena, concreto. Estación Malteria: se continua con el desmonte de los cielos, se continua con resanes y pintura, CAP la Gran: se continua con raspada de muros, resanes y pintura. CPCC

- Martes, 30 de julio de 2024. Personal del contratista: 1 ing. Contratista, 1 ing Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 6 oficiales, 5 ayudantes, 1 ayd. incapacitado. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalera, herramienta menor. Estado del tiempo: lluvias, nublado. Actividades: inicio de obra CAP Sumapa

se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto contractual no está acorde con lo encontrado en obra, se recomienda hacer recorrido de obra con la interventoría identificar los ítem autorizados para laborar y realizar medidas, y un balance aprobado y concertado para poder realizar las labores. Se identifican humedades en la cubierta por falta de mantenimiento, se identifican los muros exteriores con la pintura levantada por capilaridad, se recomienda raspar, resanar, impermeabilizar, y aplicar graniplast. Punto de obra Cap San Sebastián, se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto contractual no está acorde con lo encontrado en obra, se recomienda hacer recorrido de obra con la interventoría identificar los ítem autorizados para hacer, realizar medidas y un balance aprobado y concertado para poder realizar las labores. Se identifican humedades en la cubierta por falta de mantenimiento, se identifican los muros exteriores con la pintura levantada por capilaridad, se recomienda raspar, resanar, impermeabilizar y aplicar graniplast. Estación Alto bonito, se continua con resanes, mortero, y sobre acarreo de la arena y cemento. Estación malteria, se continua con el desmonte de los enchapes, resanes y pintura. Cap la Enea, se continua con raspada de muros, resanes y pintura. cpc

- Hércoles, 31 de julio de 2024. Personal del contratista, 1 ing contratista, 1 ing. Residente, 1 profes. SST, 1 maestro de obra, 6 oficiales, 5 ayudantes, 1 ay. Inap. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalera y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: punto de obra Estación ciudadela del norte, se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto contractual no esta acorde con lo encontrado en obra, se recomienda hacer recorrido de obra con la interventoría identificar los daños de alcantarillado encontrados y realizar un balance aprobado y concertado para poder realizar las labores. se identifican daños y faltantes en alcantarillado se recomienda realizar. Se inicia con la limpieza de la cubierta. Cap Samaria se inicia raspado de paredes. Cap San sebastian, se inicia raspada de paredes por humedad presentada. Estación Alto bonito, se continua con resanes, mortero y sobre acarreo de la arena. Estación Malteria, se continua con desmonte de enchapes, resanes, pintura. Cap la enea, se continua con raspado de muros resanes y pintura. cpc Yc

- jueves, 1 de agosto de 2024. Personal del contratista, 1 ing. contratista, 1 ing Residente, 1 Prof SST, 1 maestro de obra, 6 oficiales, 5 ayudante, 1 ayd inap

2 oficiales especialistas en manto. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalera y herramienta menor. Estado del tiempo: lluvias en la tarde. Actividades: Estación Ciudadela del norte, se continua con la limpieza de la cubierta y mantenimiento del manto. Cdf samaria, se continua con el resane de muros y pintura. Cdf San sebastian, se continua con el resane de muros y con la pintura. Estación Alto bonito, se continua con resanes, morteros y sobrecamas de cerámica. Estación malteria, se continua con desmonte de cielos, resanes y pintura. cdf la enea, se continua con la resane de muros, resanes y pintura. CPCC Yie

- Viernes, 2 de agosto de 2024. Personal del contratista, 1 Ing. Contratista, 1 Ing Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 6 oficiales, 5 ayud, 1 ayud. Encapuchado. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escaleras y herramienta menor. Estado del tiempo: lluvia controlada. Actividades: Estación ciudadela del norte, se solicita una visita de Aguas de Manizales, se presenta una situación general con el alcantarillado en mal estado y tapados. se continua con el mantenimiento del manto en la cubierta, se identifica un problema de humedad en la fachada ocasionado por los anclajes y la tapa tan pesada. Cdf samaria, se continua con pintura de muros, y revisión de las lamparas y la caja de los breaker. cdf San sebastian, se continua con pintura de muros y revisión de las lamparas y la caja de los breaker. Estación Alto bonito. Se realizan labores de anclaje de piso y resanes, mortero. Estación Malteria, se continua con desmonte de cielos, resanes y pintura. Cdf la enea, se continua con resanes y pintura. CPCC Yie

- Sabado, 3 de agosto de 2024. Personal del contratista, 1 Ing Contratista, 1 Ing Residente, 1 prof SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 6 oficiales, 5 ayud, 1 ayudante encap. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalerade y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación ciudadela del norte, se continua con el mantenimiento del manto en la cubierta, se sella el manto; se destapan camaras y se sondea, se analizan los tuberias con los planos entregados por la entidad, se hace presencia del personal de aguas de manizales y se destapan las cámaras de alcantarillado, se identifica muchas particulas como puntos que estan llenas las cámaras se recomienda solicitar limpieza por Aguas de manizales y realizar una inspección de la tubería que no se presenta ningun daño. Cdf samaria, se continua con pintura de muros. Cdf San Sebastian, se continua con la pentura de los muros. Estación alto bonito, se realizan labores de

Powered by CamScanner

anchape de piso, resanes y mortero. Estación Malteria, se continua con desmonte de cielos, resanes y pintura. Cap la ereca, se continua con resanes y pintura. cpcc

- Domingo, 4 de agosto de 2024. No se realizan actividades. cpcc
- Lunes, 5 de agosto de 2024. Personal del contratista, 1 ing. Contratista 1 ing Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 6 operarios, 5 ayudantes, 1 ayud. Hcap. Equipo y maquinaria: pulidora, taladro, escalera 4 y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación ciudadela del norte, se continua mantenimiento del manto en la cubierta y se le aplica el impermeabilizante. Cap Samaria, se envia a la intervención documento con apu no previstos de items recomendados para su aprobación, se continúa con la pintura. Cap San Sebastián, se continúa con la pintura. Estación alto bonito, se realizan labores de anchape de piso, resanes y mortero. Estación Malteria, se continua con desmonte de cielos, resanes y pintura. cap la ereca, se continua con resanes y pintura. cpcc
- Martes, 6 de agosto de 2024. personal del contratista, 1 ing. Contratista 1 ing. Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 6 operarios, 5 ayudantes, 1 ayd. Hcap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, 1 concretadora, 1 vibradora, 1 hidrolavadora y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación ciudadela del norte, se continua mantenimiento del manto en la cubierta y se le aplica el impermeabilizante. Cap Samaria, se raspan los muros exteriores, se aplica impermeabilizante. Cap San sebastián, se raspan los muros exteriores. se aplica impermeabilizante. Estación alto bonito, se realizan labores de anchape de piso, resanes, mortero, afirmado y compactado con rana vibro. Estación malteria, se continua con desmonte de cielos, pintura, se coloca afirmado y se compacta. Cap la ereca, se raspan las paredes exteriores y se aplica impermeabilizante. cpcc
- Miercoles, 7 de agosto de 2024, festivo. subcontratista 2 cuadrillas. Equipo y maquinaria: hidrolavadora y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación ciudadela del norte, se continua con lavado y mantenimiento de la cubierta. En los demás puntos no se realizan actividades. cpcc
- jueves, 8 de agosto de 2024. Personal del contratista, 1 ing. contratista, 4 ing residente, 1 prof SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 6 operarios,

Powered by CamScanner

5 oyudante, 1 ayud. Prep; subcontratista, 2 oficiales. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 5 esmeriles, 1 hidrolavadora, 1 soplete, 1 cortadora, 1 roto-martillo y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada con lluvias. Actividades: Estación ciudadela del norte, se continua con el mantenimiento del manto en la cubierta, se aplica impermeabilizante, se aplica el topl y se terminan tomas. queda pendiente terraza con aguas descendidas, se observa tomas pequeñas con el desague tapado, se recomienda destapar y cubrir manto. CAI semana. se observa problemas de humedad en la fachada causa de desprendimiento de la pintura; se continua raspando y aplicando impermeabilizante el cual se recomienda a la interventoria, con una capa de grampplast. CAI San Sebastian, se observa problema de humedad en la fachada causa de desprendimiento de la pintura; se continua raspando y aplicando impermeabilizante el cual se recomienda a la interventoria junto con el grampplast en el zocalo. Estación alto bonito, se realizan labores de enchape de piso, muros y mortero. se identifican problemas de humedad, se encuentran paredes exteriores en muy mal estado, donde se recomienda remover en algunas parte, resanar con romanil y aplicar un impermeabilizante, y despues aplicar grampplast. Estación maltería, se continua con desmonte de cielos, resanes y pintura, se identifica problemas de acantilamiento formando fisuras en toda la estructura, se identifican problemas de alcantarillado. CAI la cima, se solicita visita por la interventoria, al observar un problema de humedad en todo el CAI, problema de estancamiento de agua que forma una esponja de agua por debajo de este, haciendo que la humedad se suba por capilaridad y embarre la pintura donde no se autorizo el tratamiento. se observa en las paredes internas, que anteriormente se utilizo una pintura o un acabado de mala calidad, encontrandose todas las paredes internas, rotas y con muy mal acabado, se recomienda dar un estuco primero a todos los muros, el personal solo hizo hasta autorizar la intervención que se debe hacer. se observa que en todas las partes se presenta mucho problema de humedad. CAI Yu

-Viernes, 9 de agosto de 2024. Personal del contratista, 1 ing. contratista, 1 ing. residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 6 oficiales, 5 ayudantes, 1 ayudante preparado, subcontratista 2 oficiales. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladros, 5 esmeriles, 1 hidrolavadora, 1 soplete, 1 cortadora,

Powered by CamScanner

1 rasa vitrificada y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada con lluvias. Actividades: Estación cuchilla del norte: se termina el mantenimiento del manto de la cubierta. Cap Samaria, se traen andamios certificados se procede a pintar 5 unidades de tapas exteriores que pasan la altura permitida, para trabajo de alturas. Cap San Sebastián, se traen andamios certificados, se procede a pintar 5 unidades de tapas exteriores que pasan la altura permitida, para trabajo de alturas. Estación alto bonito, se realizan labores de enchape de piso, resinas y mortero, se resana, se resana y se aplica impermeabilizante. Estación malteria, se continua con desmonte de techos, armado de estructura, instalación de PVC, resanes y pintura en alojamientos. Cap la cresa, se continua lijando las paredes y aplicando pintura en la parte externa. cpcc
-Sabado, 10 de agosto de 2024. No se realizan labores. cpcc
- Domingo, 11 de agosto de 2024, No se realizan labores. cpcc
- Lunes, 12 de agosto de 2024, personal del contratista, 1 ing. contratista, 1 ing. Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 Electricista, 5 oficiales, 5 ayudantes y 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras taladros, 4 escaleras y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Estación cuchilla del norte, no se realizan actividades, en comité de obra se solicita organizar la tubería de desagüe que se encuentra tapada y pintar las paredes exteriores donde estan las terrazas que estan tapadas los desagues. Cap Samaria, en comité de obra se autoriza, el recorrido de cubierta, tapa sinfonito, instalar 2 reflectores, sellar piso, hacer cenefa y pintar muro del lago, se termina el graniplast y pintura de techo. Cap San Sebastián, en comité de obra se autoriza, el recorrido de cubierta, tapa sinfonito instalar guardaescoba en ceramica, sellar piso y pintar muro del lago en la cubierta. Estación alto bonito, se revoca, resana, se aplica impermeabilizante. Estación malteria, el personal de obra tuvo un accidente leve de moto, oficial y ayudante les dan 7 dias de incapacidad, no se realizan labores. Cap la cresa, se continua con pintura exterior, resanes y graniplast. Estación cuchilla del Salado, se realiza recorrido de obra, se identifica que el presupuesto contractual no esta acorde con lo encontrado en obra. Se hizo recorrido de obra con el residente nuevo, y se acordaron los item no previstos y autorizados para realizar, un cerramiento

ans muros en drywall, cerramiento, pintura. se Plantillan muros con pintura de aceite el zocalo y pintura de agua la parte superior. los muros se encuentran en mal estado, se solicita a la interventoría revisar y aprobar impermeabilizante y resane.

- Martes, 13 de agosto de 2024, personal del contratista, 1 ing. contal, 1 ing. residente, 1 prof SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 5 of. obles, 5 ayudantes, 1 of. y 2 ay. incapacitados. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, y herramienta menor. Estado del tiempo: seco. Actividades: Cor sumaria, recorrido de cubierta y pintura, Cor san sebastian: recorrido de cubierta y pintura. estacion alto bonito, cerramiento, impermeabilizante y pintura. estacion mallarta, sin actividad. Cor la cruz, pintura y lijada de paredes internas y externas. estación cuchilla del salado, limpieza de muros, resanes. cpcc

- Miercoles, 14 de agosto de 2024, personal del contratista, 1 ing conta. 1 ing. Residente, 1 prof. SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 7 oficiales, 7 ayudantes, 1 of. y 2 ay incap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada con lluvias intensas. Actividades: Cor sumaria, se pintan todas las partes acordadas en comite, puertas y estantes, se hace ala malla caña, se entuerca tubo y se hace daño y reparación. Cor san sebastian, se pintan todas las partes acordadas en comite, se instala guardacosecha. estacion mallarta, se resana, lija y pintan paredes. Cor la cruz. se pinta y se recomienda mandar para la terraza, por problemas de humedad. Estación alto bonito, se instala cerramica, se pinta y se aplica grantplast. estacion cuchilla del salado, se resana muros y se realizan resanes. cpcc

- Jueves, 15 de agosto de 2024. personal del contratista, 1 ing. contratista, 1 ing. residente, 1 prof SST, 1 maestro de obra, 1 electricista, 7 oficiales 7 ayudantes. 3 incap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4. escaleras, y herramienta menor. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Cor sumaria, se terminan detalles y se hace entrega del cor. Cor san sebastian, se terminan detalles y se hace entrega del cor. estación mallarta, se resana, lija y pintan paredes. Cor la cruz. se realiza manto en la terraza, se lija y pinta muros exteriores,

Estación alto bonito, enchape y pintura exterior, estación cuchilla del soldado, resane, pintura y raspada de paredes, se continua con los muros interiores y ext. cpcc Lic

-Viernes 16 de agosto de 2024, personal contratista, 1 ing. contratista, 1 ing. Residente, 1 maestro, 1 SST, 1 electricista, 7 oficiales 7 ayudantes. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, y herramienta. Estado del tiempo: ~~tiempo seco~~. Actividades: Caseta vigilancia. Se termina. Caseta seleccion: Se termina. Estación malla: se pinta y resana, Cas la cerca: se termina bordo y hilo del monte, se hacen muros interiores. Estacion alto bonito enchape y pintura exterior. Estación cuchilla del Sabado, resane y pintura. cpcc Lic

-Sabado 17 de agosto de 2024. personal contratista. 1 ing. contra, 1 ing. Residente, 1 maestro de obra. 1 SST. 1 electricista, 7 oficiales 7 ayudantes. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras. Estado de tiempo: seco. Actividades: Estación cuchilla del norte: se hacen arreglos en la red de alcantarillado y raspado de muro. Estación malla: se pinta y resana. Cas la cerca: se instala monte, Estacion alto bonito. Enchape y pintura exterior. Estación cuchilla del sabado, resane y pintura interior. cpcc Lic

-Domingo 18 de agosto de 2024. No se realizan actividades. cpcc Lic

-Lunes 19 de agosto de 2024, No se realizan actividades. cpcc Lic

-Martes 20 de agosto de 2024, personal contratista, 1 ing. contra. 1 residente, 1 maestro, 1 SST, 1 electricista, 7 oficiales 7 ayudantes. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras. Estado de tiempo: seco Actividades: ciudadela del norte, raspado pared exterior. Estación malla: se pinta, resana, y se instala estructura y puc. Cas la cerca, se hizo. Estacion alto bonito. enchape y pintura exterior, Estación cuchilla, resane y pintura. Cas el cable, se da apoyo a los labores del cas en la cubierta. cpcc Lic

CAI CABLE. PINTURA INTERNA Y EXTERNA, TERMINAR GUARDA ESCOBA, APLICACION DE PLACO, DRAMPLAST REFORZAR EL QUE ESTA SUELTO, CAMBIO DE 2 LAMPARAS, PINTURA DE CUBIERTA POR DEBAJO, LIMPIEZA DE CANAL, CORTE DE UNA HOJA DE ETERNIT, CAMBIO DE SANITARIOS Y LAVAMANOS, PINTURA DE MURO QUE DICE CAI

Powered by CamScanner

Realizo Jefe de Caval Presenta una situacion apc

- Miercoles, 21 de agosto de 2024. personal contratista Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, Maestro de obra, electricista, 7 operales, 7 ayudantes. Equipo y Maquinaria: 2 pulidores, taladro, 4 escaleras. Estado de tiempo: jornada seca. Actividades: Ciudadela del norte, sin actividad; Estación maltería. Se pinta, se resana, se instala estructura, se instala pvc. Casa la enea, sin actividad. Estación alto bonito, Enchape paredes y pisos, pintura Exterior, resanes y interiores. Estación cubierta del salado, resane y pintura de muros. Casa el cable, se pintan las tejas exterior y raspan tejas interiores en la parte superior, se corta para el greenplast. cpcc fc

- jueves, 22 de agosto de 2024. personal del contratista, Ing. contratista Ing. residente, profesional SST, maestro de obra, electricista, 7 operales, 7 ayudantes, 1 ayud. Incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras. Estado del tiempo: jornada seca. Actividades: Ciudadela del norte: sin actividad. Estación maltería, se pinta parte exterior, se pinta parte interior, se instala pvc, se demuele de enchape del pasillo y puerta de ropas, se encuentra una placa deprimente. Casa la enea, sin actividad. Estación alto bonito, enchape paredes, fragua, guardaescoba, pintura Exterior y pintura interior. Estación cubierta del Salado, resane y pintura de muros en alojamiento y en sala. Casa el Cable, se pintan tejas exterior y se raspa teja interior de la parte superior, se pule corte de greenplast. cpcc fc

- Martes, 23 de agosto de 2024. personal del contratista. Ing. contratista Ing. Residente, profesional SST, maestro de obra, 7 operales, electricista, 7 ayudantes, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras. Estado de tiempo: jornada seca. Actividades: Ciudadela del norte, sin actividad. Estación maltería: se pinta parte exterior, se pinta parte interior, se instala pvc, se riega el afirmado y se compacta. Casa la enea, sin actividad. estación alto bonito: enchape de paredes, fragua, guardaescoba, pintura exterior y pintura interior. Estación cubierta del salado, resana y pintura de muros en alojamiento y en sala. Casa el cable: se pintan tejas exteriores y se raspa teja interior de la parte superior. se aprueba pintura de teja de la parte superior, se aprueba apu de muro en drywall, apu de armarillo, apu de impermeabilizante. se socializan los balances de los puntos en ejecución. cpcc fc

- Sabado, 24 de agosto de 2024, sin actividad. cpcc
- Domingo, 25 de agosto de 2024, sin actividad. cpcc
- Lunes, 26 de agosto de 2024, personal del contratista. Ing. contratista Ing. Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayud. Incapacitado. Equipo y maquinaria 2 pulidoras, Taladro y 4 escaleras. Estado del tiempo Seco. Actividades. Estación Malleria: Se continua con pintura resane e instalación de cielo. Estación Alto bombo: se continua con enchape y pintura Exterior. Estación cubierta del salado, se continua con resane y tirada muros alargamientos. Cor el Cable, se autoriza cielo raso, se continúa trabajando en la pintura de cubierta cpcc
- Martes, 27 de agosto de 2024, personal del contratista. Ing: contratista, Ing. Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayd incapacitado. Equipo y maquinaria, 2 pulidoras, Taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco; se realizan los trabajos en el campin se realiza recorridos de cubierta, para resanar e instalar el manto. Actividades: Campin: Instalación del manto. cubierta del norte: se realizan trabajos en el barro con el sancocho. Malleria: se continua con pintura resane e instalación de cielo. Estación Alto bombo: se continua con enchape y pintura Exterior. Estación cubierta del salado: se continua con resane y tirada muros alargamientos. Cor el cable: se continua con pintura Exterior. Cor la casa: se teja y resanan paredes Exteriores. cpcc
- Miercoles, 28 de agosto de 2024, personal del contratista Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudante, 7 oficiales 1 ayd incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades Campin: se instala manto en la cubierta. cubierta del norte: se realizan trabajos en el barro, desmonte del sancocho. Malleria: se continua con pintura interna e instalación del cielo raso. Estación de alto bombo: se continua con enchape y pintura resane Exterior. Estación cubierta del salado: se continua con tirada y resane de alargamientos. Cor el cable: se continua con pintura Exterior, se pintan las tejas por encima y por debajo. cpcc
- Jueves, 29 de agosto de 2024, personal del contratista Ing. contratista, Ing Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7. Oficiales, 1 ayd incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras. 4 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades:

Powered by CamScanner

Campin: se termina la instalación del manto. Ciudadela del norte: se continua con el arreglo del sanitario y se baja la parte exterior del bloque 2. Hulteria: se resana y baja la parte exterior por la fachada lateral, pintura externa. Estación de alto bonito: se continua con enchape, pintura y resane exterior. Estación ciudad del salado: se continua con bajada y resane de alojamientos. Cae el cable: se continua con pintura exterior, se pintan tejas por la parte superior. Se realiza visita por parte de Aguas de manizales para revisar presion y se encuentra bien. Se instala con el camarino en alto bonito. Se revisan en ciudadela todas las camaras y estan limpias. En alto bonito se hace la misma cosa de toda la fachada; tambien se baja la canal de la fachada principal para organizarla. CPCC

- viernes, 30 de agosto de 2024, personal del contratista: Ing. contratista, Ing. residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 6 ayudante, 7 operarios, 1 ayud. Enganchado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 6 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: humoso. Actividades: Ciudadela del norte: se debe depurar la valvula para el sanitario antes de comenzar, por ahora se deja parado, se organiza el almacenado que baja hasta el sotano de piso que estaba destruido. Hulteria: se continua con la pintura exterior. Estación Alto bonito: se continua con la pintura exterior, con el arreglo de la canal y con la construcción del camarino, también en el enchape. Estación ciudad del salado: se continua con la pintura de los alojamientos. Cae el cable: se continua con pintura exterior y se resana con pintura de los perfiles. CPCC

- Sabado, 31 de agosto de 2024: personal del contratista: Ing. contratista, Ing. residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 6 ayudante, 7 operarios, 1 ayud. enganchado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, Taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: ciudadela del norte: se hacen accesorios de 3" para arreglar sanitario que gotea, se continua adecuando las paredes exteriores con mortero la fachada principal de bloque 2; se aplica pinco en las paredes exteriores. Hulteria: se pinta placa en concreto en la parte del pasillo, se instala cerramiento en el pasillo, y en las escaleras, se termina cielo raso y se pinta el pasillo y se terminan las paredes interiores. Alto bonito: se finaliza el enchape, se continua con el camarino, se hace la boca puerta en granito.

se inicia con la instalación de la puerta exterior, se continua con la pintura exterior, y se continúa con resane y pintura exterior. Estación cuchilla del sabado: se continua con pintura en los alojamientos, se resana y hijan paredes de la zona de estar, se empieza a construir el muro en drywall. Cel. el cable: se continúa con la pintura de los pasillos, se termina pintura de tapa interior y exterior, se aplica placo y aquaplast en paredes exteriores, se continua con pintura exterior cpcc YL

- Domingo, 1 de septiembre de 2024; sin actividad cpcc YL
- Lunes, 2 de septiembre de 2024; personal del contratista, Ing contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayd. encapuchado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, 4 cuerpo de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se continúa con el arreglo del sanitario antiguo y también aplicando romeral y resane en las paredes exteriores del bloque N.2. de la fachada principal. Malteria: se continúa aplicando placo en las paredes exteriores en la fachada lateral izquierda y resanando. Alto bonito: se continúa con la fragua del enchape, con la construcción del armarillo, con la instalación de la puerta exterior en el piso -1, entrada a alojamiento, con la pintura exterior, resane y aplicación de placo y se continúa con la pintura interior. Estación cuchilla del sabado: se continúa con pintura y resane de los alojamientos y de la zona de estar; se continúa con el muro en Drywall, armando estructura, instalando placa y resanando. el cable: se continua con la pintura de los pasillos, se continúa con pintura exterior y con la ubicación de la puerta. cpcc YL
- Martes, 3 de septiembre de 2024; personal del contratista, Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayudante encapuchado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se quita la valvula de descarga del sanitario y se encuentra que habia fuga, se quita el agua y se detecta que los duchas quedan sin servicio entonces se llevan accesorios de PVC en 1" para restablecer el servicio de agua en duchas; se continúa enchapando los paredes exteriores con romeral de la fachada principal. Malteria: se continúa aplicando placo en las paredes exteriores en la fachada lateral izquierda y resanando las paredes. Alto bonito: se continúa con la construcción del armarillo, con la instalación

de la parte exterior, con la pintura interior y la pintura exterior. Campin: instalación de lamparas exteriores. Estación cuchilla del salado: se continúa con pintura y resana de la parte interior y exterior; se termina el muro en drywall, se comienza el amarillo, cable: se continua con la pintura exterior. Estación Km 41: se realiza recorrido de cubierta, se cambian tejas y caballete, se resanan las amarras. cpcc Yu

- Miercoles, 4 de septiembre de 2024; personal del contratista, Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se realiza el trabajo de alcantarillado, la destrucción del piso del baño, se realiza el arreglo y se instala la tubería; se continúa con resane de la parte exterior. Hallería: se continua con resanes de la parte lateral, se hacen resanes en la parte posterior. Alto bonito: se continua con resanes de la parte interior y con resanes de la parte exterior; se continuan con las adecuaciones del enchape. El día de hoy hay cierres programados en las vías del centro de manizales y dificulta para algunas actividades. Estación cuchilla del salado: se continua con resanes y pintura de la parte interior y exterior de la estación; se continúa con el amarillo. Cable: se continúa con la pintura exterior. cpcc Yu

- Jueves, 5 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se está consiguiendo la valvula para el sanitario. Hallería: Se continúa con resanes en la parte lateral, se hacen resanes en la parte posterior. Alto bonito: se continúa con resanes de la parte interior y con resanes de la parte exterior, se continúa con la fragua del enchape. Continuan con cierres en las vías de Manizales y dificultad para conseguir gasolina y para realizar otras actividades que requieran desplazamiento. Estación cuchilla del salado: se continúa con resanes y pintura de la parte interior y exterior, se continúa con el amarillo. Cable: se continúa con la pintura exterior y se instala la poceta en la parte exterior del cole. cpcc Yu

Powered by CamScanner

- Viernes, 6 de septiembre de 2024; personal del contratista: 1 ingeniero contratista, 1 ingeniero residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 puntadoras, taladros, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades Ciudadela del norte: Resanando los muros, se consigue la valvula para el sanitario. Alto bonito: se continua con pintura interna en el nivel piso -1 y en el piso 1. Estación cochita del salado: se continua con resanes de pintura, lija, y pintura de la parte interior y exterior, se continua con el armado. Cable: se termina la pintura exterior y se termina la instalación de la puerta. Villahermosa: se inician los trabajos en la fachada. Kilometro 41: se inician los trabajos de demolición del enchape en los baños y con el desmonte del cielo raso. Sultana: se inician los trabajos de demolición del baño. cpcc YC
- Sabado, 7 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista, ing residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 2 ayudantes, 2 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 1 puntadora, taladro, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Km 41: Se inicia con la instalación de la estructura del cielo, se continua con la demolición del enchape. sin actividad en los demás sitios de trabajo. cpcc YC
- Domingo, 8 de septiembre de 2024; sin actividad. cpcc YC
- Lunes, 9 de septiembre de 2024; personal del contratista: 1 ingeniero contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante incapacitado. equipo y maquinaria: 2 puntadoras, 2 taladros, 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: ciudadela del norte: Resana y pintura de muros interiores y cielo, esperando la valvula. Alto bonito: se continúa con la pintura interna del piso -1 y piso 1. Estación cochita del Salado: se continúa con resanes de pintura, lijada y pintura parte interior y exterior y con el armado del armadillo. Villahermosa: se hacen resanes exteriores, se retira el recorrido de cubierta. Kilometro 41: se cambian las llaves de los dados y se continúa a enchapar; se instala la fibra de vidrio y se continúa con la instalación del pvc en el cielo, después de la instalación de la preraza. Sultana: se continua con la demolición y se inicia el enchape en el baño. las pavas: se inicia resanando paredes de cocina. cpcc YC

-Martes, 10 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista, Inge Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante Enrapichado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 6 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se está esperando la valvula del sanitario. Alto bonito: se termina la pintura interior. Estación cabilla del Salado: se continúa con resanes, lijada y pintura de alcobas y Sala. Villahermosa: se aplita placa y Gromplast y pintura Exterior. Kilometro 41: se continúa enchapando, se termina circulo raso en PVC, se inicia pintura exterior. Sultana: se continúa con el enchape del baño. Las pavas: se inicia con resane, lijada y pintura de la cocina. Laboyo: se inicia con la raspada de los muros Exteriores, y con la pintura y recorrido de cubierta. Leonora: se inician trabajos. cpcc Yd

- Miercoles, 11 de septiembre de 2024, personal del contratista: Ing. contratista, Inge Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante Enrapichado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladro, 4 escaleras, 6 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se espera la valvula del sanitario. Estación cabilla del salado: se continúa con resanes, lijada, pintura de alcobas, sala y fachada, se inicia con los pilotes para el cerramiento. Villahermosa: se realiza la pintura interna. Kilometro 41: se continúa enchapando, y se continúa con la pintura Externa. Sultana: se continúa con el enchape del baño. las pavas: se inicia con resane, lijada de pintura Exterior en la fachada principal. Laboyo: se continua con la raspada, lijada, gromplast y pintura Exterior, se realiza el recorrido de cubierta y pintura del logo. Fatima: se inician con los trabajos en el AP, se comienza con la demolición del piso. Leonora: se continua con la pintura exterior. cpcc Yd

- jueves, 12 de septiembre de 2024, personal del contratista: Ingeniero contratista, Ingeniero Residente, profesional SST, electricista, Maestro de obra, 8 ayudantes, 8 Oficiales, 1 ayudante practico Enrapichado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros 4 escaleras, 6 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: En espera de la Valvula del sanitario. Estación cabilla del Salado: se continua con pintura, se estan haciendo la excavación para los pilotes, encontrando un relleno y cimentación de una antigua construcción, por este motivo se deben sellar y volver a abrir.

Kilometro 41: se continúa con la pintura Externa. Soltara: se continúa enchapando el baño. las paras: se continua con los resanes, lijada y pintura externa. Liborio: Se continúa con la pintura exterior. Fatima: se continúa con la demolición del piso, toda la ceramica de piso. Leonora: se continua con la colocación y pintura exterior. cpcc

-Viernes, 13 de septiembre de 2024, personal del contratista: Ing. contratista, Ingeniera Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: en espera de la valvula del sanitario. Estación cultura del Salado: se continúa con la pintura, se continúa realizando la excavación de los pilotes del cerramiento. Kilometro 41: se continúa con la pintura externa, se continúa con el enchape de un baño. Soltara: se continúa enchapando el baño, instalando el sanitario. las paras: se termina la pintura externa y se instalan los reflectores exteriores. Liborio, se continúa con la pintura exterior y con la instalación de lavamanos y sanitario. Fatima: se continúa con la demolición dela ceramica de piso. Se recogen los escombros de Malteria, Alto bonito y fatima. Durante el tiempo de obra de cada estación a/q Cal, el electricista a revisado las instalaciones electrica y se hay realizado los cambios autorizados por la interventoria. San peregrino: se inician los trabajos en la estación, raspando, resanando, lijando las paredes. Leonora, se continúa con pintura. cpcc

-Sabado, 14 de septiembre de 2024, personal del contratista: Ing. contratista, Ing. residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayud. incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se continúa con los trabajos en el baño de los bloques. Estación cultura del Salado: se continúa con la pintura y con la excavación de los pilotes, se arman las canastas en acero para los pilotes del cerramiento. Kilometro 41: se continúa con el enchape del baño. Soltara: se inicia con los resanes de la fachada. Liborio: se continúa con la pintura exterior. Fatima: se inicia con los resanes interiores de los muros y con la demolición del enchape del baño. San peregrino: se inician la pintura de los alcobas, se continua con resane, lijada de la sala. Leonora: se continúa con los trabajos. cpcc

-Domingo, 15 de septiembre de 2024, sin actividades cpcc

- Lunes, 16 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante Ingap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: Se organiza con la valuva el santuario de los detenidos, se resana y aplica pasco en la fachada exterior, edificio 2. Estación cuchilla del salado: se hunden pilotes y también excavaciones que se deben tapar por estar muy superficiales a causa de la cimentación de estructura antigua. Bloque 41: Se terminan detalles de la pintura y se protege con tapa de cámara de abastecimiento. Sultana: se continua con pintura exterior. Laboro: se continúa con pintura interior. Fatima: se continua con revoque de baño y resanes interiores. San peregrino: se continúa con resanes del primer piso. Leonora: se resana y se pinta la fachada exterior. Galán: se inician los trabajos, con la demolición de la cocina y su enchape. CPCC
- Martes, 17 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayud Ingapitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Ciudadela del norte: se terminan los trabajos en el baño de los detenidos, se continúa con los resanes en el muro exterior del edificio N.2. Estación cuchilla del salado: se continúa con la excavación de los pilotes. Bloque 41: se termina tapa de cuba de abastecimiento. Sultana: se continua con resanes de muros exteriores. Laboro: se continua con aplicaciones en el baño y con pintura interior. Fatima: se inicia enchape de piso y se continúa con colocación del baño y resane interno. San peregrino: se continúa con resanes primer piso y pintura, se inician instalaciones electricas del primer piso. Leonora: se terminan pinturas y resanes de muros interiores. Galan: se continúa con la demolición del enchape de la cocina. Arangoez: se inician los trabajos de demolición del piso. CPCC
- Miercoles, 18 de septiembre de 2024, personal del contratista: Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante Ingapitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: lluvias temporales cortas. Actividades: Ciudadela del norte: Se continua con la pintura y resanes de la fachada del

Powered by CamScanner

Edificio N.2. Estación cuchilla del Salado: se continua con la fundida de los pilotes para la cimentación del cementerio. Sultana: se frapy el baño, se continua con los resanes, el pisco, el gramiplast de la fachada exterior. Kilometro 41: se continua con los adecuadores de la fachada exterior principal y la tapa. Labado: se continua con los trabajos en el baño, para adecuar el espacio para la pareta. Faltina: se continua con los resanes de los muros internos. San peregrino: se continúa con los resanes internos, y con las instalaciones electricas. Galán: se termina demolición de enchape de mesón. Aranguez: se inicia con la reapertura de los muros de la parte exterior y la pintura de la cubierta. En el galan se realiza el recambio de la cubierta y sellado de cimaras. cpcc Yu

- jueves, 19 de septiembre de 2024; personal del contratista: Inge. contratista, Inge Residente, profesional SST., Electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayud. Incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Cuchilla del norte: se continúa con la pintura y resanes de la fachada en el edificio N.2 - Estación cuchilla del salado: se continúa con la fundida de los pilotes de la cimentación del cementerio, teniendo en cuenta cubrir los pilotes hasta encontrar un suelo firme, que nosea escombros. Sultana: se continúa con el gramiplast de la fachada y la pintura interna y externa. Kilometro 41: se termina la tapa, y se continua con los adecuadores exteriores. Labado: se adecuan las instalaciones para la pareta. Faltina; se continúa con los resanes, frijada y pintura de muros internos. San peregrino: se continúa con resanes, frijada y pintura del primer piso, también con las instalaciones electricas del primer piso. Galán: se inicia el enchape de los muros de la cocina. Aranguez: se continua con la pintura de la teja por la parte superior. Tablazo: se realiza el recambio de cubierta y se encuentra que esta teja está en muy malas condiciones. cpcc Yu

- Viernes, 20 de septiembre de 2024; personal del contratista: Inge. Contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: Cuchilla del norte: se termina fachada de edificio N.2, se inicia resanar de la entrada principal en la porteria. Estación cuchilla del Salado: se termina la fundida de los pilotes para el cementerio. Sultana: se instala lavaderos y

se terminan los trabajos de pintura. Retamito 41: se terminan los trabajos. Liborio: se terminan los trabajos. Fatima: se inicia con el enchape de piso, en el piso se observan varias fisuras por movimientos que ha tenido el terreno anteriormente aparentemente; se le aplico Sikaflex despues de abrir con la pulidora un poco la fisura. San peregrino: se continúa con pintura interna del primer piso, se resana y se pinta la fachada principal en el primer piso; se continúa con las instalaciones electricas del primer piso. Galán: se continúa con el enchape de los muros de la cocina. Arangoez: se continua con la pintura de la teja y con los resanes y Granoplast de la fachada. Alfonso lopez: se realiza el recorrido de cubierta. Palomo: se realiza el recorrido de cubierta. Tablazo: se inician los trabajos de pintura, resane y lijado de muros internos. cpcc Lu

- Sabado, 21 de Septiembre de 2024; sin actividad cpcc Lu
- Domingo, 22 de Septiembre de 2024; sin actividad cpcc Lu
- Lunes, 23 de Septiembre de 2024; personal del contratista: Ing contratista, Ing Residente, profesional SST, Electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayud. Ingeniero. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 8 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: lluvias ligeras. Actividades: ciudadela del norte: se continúa con resanes, lijado en la entrada de la fachada principal en la portería. Estación central del saludo: se continúa con los alcobas y la oficina, resanando, lijando y pintando, se continúa en la fachada pintando. Fatima: se continúa con el enchape del piso y con los resanes de los muros. San peregrino: se continúa con la pintura externa de la fachada y tambien con todas las instalaciones electricas del primer piso tanto tomas, suiches y caja de tacos. Galan: se continúa con el enchape de cocina, se inicia los pilotes e instalación de parales para la malla de cerramiento. Arangoez: se continúa con la pintura de la fachada. Alfonso lopez: se inician los trabajos, resane, lijando los muros internos. palomo: se inician los trabajos de resanes, lijada y pintura externa. Tablazo: se continuan los trabajos de resane, lijada y pintura interna. cpcc Lu
- Martes, 24 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing contratista, Ing. Residente, profesional SST. Electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayud. pechito incompleto. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 8 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: ciudadela del norte: se lija y se aplica pintura en la portería principal.

Estación ciudadela del Salado: se continúa con la fachada, los dinteles y la ventana, resanando, lijando y pintando. Fatima: se continúa con los resanes de los muros y el enchape del piso. San peregrino: se continua con la pintura interna, se demole enchape y se pinta el enchape de baños., se continúa con la electricidad del primer piso. Galan: se continúa con el enchape de la cocina, tambien con el cerramiento de la parte exterior. Arenquez: se continúa con la pintura de la fachada. palermo: se continua con la pintura de la fachada principal, resanes, y lijada. Tablazo: se continúa con los resanes, lijada y pintura de los dinteles; también se instalan las divisiones de baño y por otro lado también se instalan reflectores en la parte exterior, y se instala tubería para las duchas de los baños. cpac YL

- Miercoles, 25 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista Ing. Residente, profesional SST, electricista, Maestro de obra, 7 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayud. incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 8 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: ciudadela del norte: se terminan los trabajos de pintura en la portería. Estación ciudadela del Salado: se continúa con los trabajos de lijada, resane y pintura de los dinteles y la ventana. fatima: se continua adecuando el baño y resanes de los muros, la fragua del piso. San peregrino: se continúa con la pintura interna y con el enchape del baño, se continúa con la instalación de la electricidad en el primer piso. Galan: se continúa con el enchape del piso de la cocina, y con resane de los muros interiores, tambien con la instalación de la malla de cerramiento exterior. Arenquez: se continua con la pintura interna, resane y lija. palermo: se continúa con la lijada, resanes y pintura externa. Tablazo: se continua con resanes, lijada y pintura interna, se continúa con las instalaciones de electricidad para los baños y los reflectores. cpac YL
- jueves, 26 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista, Ing. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 7 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayudante incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 8 cuerpos de andamios. estado del tiempo: seco. Actividades: ciudadela del norte: se realiza el aseo y se recogen todos los materiales y escombros. Estación ciudadela del salado: se continúa con los trabajos de lijada, resane y pintura de los dinteles y la ventana. Fatima:

Powered by CamScanner

se continúa con el baño adecuandolo, con la fragua del piso, con el guardaescoba. San pereginto: se continúa con la pintura interna del primer piso, con las instalaciones electricas, también se instala la division del baño. Galán: se continua con el enchape del mesón de la cocina y con las instalaciones; se termina la malla de cerramiento exterior. Arranque2: se continua con la pintura interna, resana y lija. Palermo: se instala el guardaescoba, se continúa con la pintura externa. Tablazo: se continua con resanes, lijada y pintura interna. Olaya: se inician los trabajos en el punto, se inicia con la pintura de la parte inferior de la teja. Chapre: se inician los trabajos en el CAI, con la pintura de la teja por la parte inferior. cpcc

- Viernes, 27 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ing. Contratista Ing residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 7 ayudantes, 7 oficiales, 1 ayudante incap. Equipo y maquinaria: 2 pulidores, 2 taladros, 1 escalera, 8 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Estación cuchilla del salado: se continúa con los trabajos de pintura en las alcobas y resanes. Fatima: se continúa con el guardaescoba, con la fragua y con los resanes de los muros. San peregrino: se continúa con la pintura interna del primer piso, se terminan las instalaciones electricas. Galan: se continúa con el enchape del mesón de la cocina, y se inicia con resane de los muros y el cielo raso. Arranque2: se termina la pintura interna de los muros, se continúa con la pintura en aceite para puertas y mueble. Tablazo: se continua con lijada, resanes y pintura internas. Olaya: se continua con la pintura de la parte inferior de la teja, se remata la parte superior de la fachada principal en el CAI de Chapre y con la pintura de la teja en la parte inferior, se realizan resanes de fachada. En la cuchilla: se continúa con la instalación de la malla de cerramiento exterior. cpcc

- Sabado, 28 de septiembre de 2024; personal del contratista: Ingo contratista, Ingo residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 7 ayudante, 7 oficiales, 1 ayud. incap. Equipo y maquinaria: 2 pulidora, 2 taladros, 1 escaleras, 8 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: lluvias. Actividades: Estación cuchilla del salado: se terminan los trabajos de pintura, tambien se instala la cerradura en el cerramiento de la malla exterior. Fatima: se continua con resanes de los muros interiores. San peregrino: se inicia los resanes, lijada y pintura del segundo piso. Galan: se termina el enchape

del resan y se continua con resanes en cielo y muros. Arroyez: Se continúa con la pintura de aceite en muebles y puertas. Tablazo: se inicia con resanes y lijada de los muros exteriores. Olaya: se continua con el resane de la fachada. Chepre: se continua con los resanes de la fachada. cpcc

- Domingo, 29 de Septiembre de 2024; sin actividad cpcc
- Lunes, 30 de Septiembre de 2024; personal del contratista: 1 cap contratista, 1 cap. Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 7 ayudantes, 7 operarios, 1 ayud. 1 cap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 6 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco: Actividades: estación central del Sabado: se recogen todos los escombros, se hace el aseo y se terminan los trabajos. Fatima: Se continua con lijada y resanes de los muros interiores. San pergupto: se continúa con lijada, resane y pintura de los muros del segundo piso. Galan: se pregue todo el enchape, se continua con lijada y resanes del cielo y los muros. Arroyez: se terminan las adecuaciones y se continúa con aseo. Tablazo: se continúa con resanes, lijada y pintura de la fachada principal exterior. Olaya: se continúa con pintura de la fachada exterior. chepre: se continúa con la pintura de la fachada exterior. cpcc
- Martes, 01 de Octubre de 2024; personal del contratista: 1 cap contratista, 1 cap residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 7 ayudantes 7 operarios, 1 ayud. 1 cap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 6 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco: Actividades: Fatima: Se continúa con la lijada, resane y pintura de los muros interiores, también se organizan los cables de internet y los cables de electricidad, los tomas que faltan y los lamparas. San pergupto: se continua con la lijada, el resane y la pintura de los muros interiores del segundo piso. Galan: se continúa con la pintura del cielo, el resane y lijada de los muros interiores. Tablazo: se continúa con la pintura de la fachada principal y con adecuaciones internas. Olaya: se continua con pintura de fachada y el bajo. chepre: se continúa con pintura de fachada. cpcc
- Miercoles, 02 de Octubre de 2024; personal del contratista: 1 cap contratista, 1 cap residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 6 operarios, 1 ayud incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros 4 escaleras, 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades:

Powered by CamScanner

Fatima: se continúa con pintura interna, se continúa con unos enchapes que faltaban. San peregrino: se continua con enchape de baños, y también con resane y pintura de los muros internos del segundo piso. Galan: se continúa con pintura de fachada y resanes de la fachada posterior y lateral izquierda y la fachada principal en parqueaderos. Taladro: se termina la pintura de fachada y la pintura interna de los muros. Olaya: se instala gravilla roca y se continua con pintura interna. Chipre: se instala gravilla roca y se continúa con pintura interna. cpcc

- Jueves, 03 de octubre de 2024; personal del contratista: 1 ing contratista, 1 ing residente, 1 profesional SST, electricista, 1 maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayudante inap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 1 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Fatima: se continúa con pintura interna, se continúa con obturaciones de enchape, se instala el baño, se terminan las instalaciones electricas. San peregrino: se continúa con la tijada, resane y pintura interna del segundo piso. Galan: se continua con la pintura de la fachada y resanes de fachada posterior, lateral izquierda y fachada principal en parqueaderos. olaya: se terminan los trabajos y se hace aseo. Chipre: se termina la pintura interna y se hace aseo. Carmen: se inician los trabajos en el punto. Alfonso lopez: se continúan los trabajos de desmonte de puertas y resanes. Estambul: se inician los trabajos en el sótano, se comienza la excavación de la viga para el cerramiento externo en el piso -1 de bodega. cpcc

- Viernes, 04 de octubre de 2024; personal del contratista: 1 ing contratista, 1 ing residente, 1 profesional SST, electricista, 1 maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayudante inap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 1 escaleras, 10 cuerpo de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: Fatima: se continua con resanes y pintura interna, se retira resanes, grampland de fachada exterior. San peregrino: se continúa con tijada, resane y pintura del segundo piso. Galan: se continúa con la pintura de fachada, en la parte del parqueadero, en las columnas y cielo. Carmen: se continua con resanes, de la fachada exterior principal, se comienza a instalar el gardescobas. Alfonso lopez: se continúa con el desmonte y resanes de puertas, se inicia la instalación de las puertas. Estambul: se continua con excavación de la cimentación de la viga para el cerramiento externo en el piso -1 de la bodega del col. cpcc

Powered by CamScanner

- Sabado, 5 de octubre de 2024: Sin actividad cpcc
- Domingo, 6 de octubre de 2024: Sin actividad cpcc
- Lunes, 7 de octubre de 2024; personal del contratista, Ing. contratista, Ingo Residente, profesional SST, Electricista, Maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayud. Incap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: lluvia en la tarde. Actividades: Fatima: se continua con los resanes, granplast y pintura exterior en fachada y con los resanes en muros internos. San peregrino: se continúa con pintura, resanes y pintura interior del segundo piso. Galan: se continúa con la pintura de fachada en el parqueadero, los columnas y se inicia pintura del segundo piso en altoras. Carmen: se continúa con resanes y pintura de fachada. Alfonso lopez: se termina la instalación de los puntos y se pinta con los resanes del cielo raso. Estambul: se funde las vigas de cimentación para el muro P-1 exteriores. cpcc
- Martes, 8 de octubre de 2024; personal del contratista: Ingo contratista, Ingo Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayud incapacitado. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: lluvioso. Actividades: Fatima: se continúa con la pintura interna y el desmonte de la puerta del baño. San peregrino: se continúa con pintura, resanes y pintura interna segundo piso. Galan: se continua con resanes y pintura externa en fachada principal. Carmen: se inicia la pintura de la teja por debajo. Alfonso Lopez: se continúa con los resanes del cielo raso. Estambul: se da inicio a la pega del muro en mampostería del cerramiento. cpcc
- Miercoles, 9 de octubre de 2024; personal del contratista: Ingo Contratista, Ingo Residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayudante incap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras 10 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: lluvioso. Actividades: Fatima: se instala la puerta del baño y se resana; se continúa con pintura interna, San peregrino: se continua con pintura fachada lateral izquierdo. Carmen: se aplica placo y se hace el granplast. Estambul: se continúa con el muro en mampostería. Seguido a todo los trabajos de cada casa, también se están instalando los muebles, según lo solicitado para cada casa o estan se van repartiendo e instalando. Alfonso lopez: se instala el lavamanos y el sanitario, se liga, resana y pinta el baño y el cielo. cpcc

- Jueves, 10 de octubre de 2024; personal del contratista: Inge contratista, Inge residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayudante Inap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escalera 4 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: lluvioso. Actividades: Fatima: se instala guardacabeza y se terminan resanes. San peregrino: se continúa con la pintura de fachada principal segundo piso. Carmen: se pinta la fachada principal. Estambul: se continua con el muro de mampostería, se resana los resanes lijada y pintura interna. Alfonso lopez: se continúa lijando, resanando y pintando los muros internos. se continúan instalando los muebles correspondien a cada cai y/estación. en fatima: se instala la puerta. Campin: se pinta los resanes, lijada y pintura de la fachada principal. cpcc Yu
- Viernes, 11 de octubre de 2024; personal del contratista: Inge contratista, Inge residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 6 ayudantes, 6 oficiales, 1 ayud. Inap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 10 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: seco. Actividades: fatima: se continua pulpando los detalles de la parte interna, se esta adecuando el muro exterior con granoplast. San peregrino: se continúa con la pintura de la fachada principal segundo piso. Carmen: se terminan los trabajos. Estambul: se instala la puerta y tambien se revoca el muro de mampostería, se continúa con resanes, lijada y pintura interna. Alfonso lopez: se continúa lijando, resanando y pintando los muros internos; se inicia la pintura de la fachada. Campin: se continúa con la lijada, resanes y pintura en la fachada. se continúa instalando los muebles correspondientes a cada cai/estación. cpcc Yu
- Sabado, 12 de octubre de 2024; personal del contratista: Inge contratista, Inge residente, profesional SST, electricista, maestro de obra, 8 ayudantes, 8 oficiales, 1 ayud Inap. Equipo y maquinaria: 2 pulidoras, 2 taladros, 4 escaleras, 6 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: seco. Actividades: fatima: se estan terminando las adecuaciones internas, el granito de la entrada. y se continua con el muro exterior bonito. San peregrino: se continúa con la pintura interior del segundo piso. Estambul: se continúa con la pintura interna y con el revoque exterior del muro. Alfonso lopez: se continua con la pintura interna. Campin: se continua con la pintura externa de la fachada. se continúan instalando los muebles en todos los cai y estaciones. cpcc Yu

- Domingo, 13 de octubre de 2024; Sin actividad cpcc Yu
- Lunes festivo, 14 de octubre de 2024, Sin actividad cpcc Yu
- Martes, 15 de octubre de 2024; personal del contratista. Ing. contratista, Ingo residente, electricista, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 ayudante preparado, Equipo y maquinaria: 1 pulidora, 1 taladro, 2 escaleras, 2 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: Seco. Actividades: Fatima: se terminó pintura externa, se esta adecuando muro exterior para poder aplicar granoplast. San peregrino: Se termina pintura externa, se continua con la pintura Externa Segundo piso. Estambul: se continua con el granoplast y la pintura del muro y con pintura de fachada. Alfonso lopez: se estan pintando las puertas. Campin: se esta pintando la fachada. Se continúa con la instalación de los muebles. cpcc Yu
- Miercoles, 16 de octubre de 2024; personal del contratista: Ingo. contratista, Ingo residente, electricista, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 ayudante preparado, Equipo y maquinaria: 1 pulidora, 1 taladro, 2 escaleras, 2 cuerpos de andamios. Estado tiempo: Seco. Actividades: Fatima: se continúa con adecuación de muro de fachada principal. San peregrino: se terminaron los trabajos. Estambul: se continúa con la pintura externa. las palas: se organiza daño de acueducto, se limpian y hace mantenimiento a los pozos sepricos. Campin: se continúa pintando la fachada. se continúan instalando los muebles en los cais. cpcc Yu
- Jueves, 17 de octubre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista, Ingo Residente, electricista, 3 ayudantes, 1 oficial, 1 ayudante preparado, Equipo y maquinaria: 1 pulidora, 1 taladro, 2 escaleras, 2 cuerpos de andamios, Estado de tiempo: seco. Actividades: Fatima: se continua con las adecuaciones en la fachada, y con la pintura en la fachada principal. Estambul: se continúa con la pintura externa. Campin: se termina la pintura externa. se continuan instalando los muebles en los cais. cpcc Yu
- Viernes, 18 de octubre de 2024; personal del contratista: Ing. contratista; Ingo Residente, electricista, 3 ayudante, 1 oficial. 1 ayudante preparado, Equipo y maquinaria: 1 pulidora, 1 taladro, 2 escaleras, 2 cuerpos de andamios. Estado de tiempo: nublado - seco. Actividades: Fatima: pintura exterior en la fachada principal. Estambul: se termina la pintura de la fachada. se continua instalando muebles. Ciudadela: se instalan lamparas. cpcc Yu

Powered by CamScanner

- Sabado, 19 de octubre de 2024; personal del contratista: Ing. Contratista Ing. Residente, 2 ayudantes, 1 oficial. Equipo y maquinaria: 1 pulidora, 1 taladro, 1 escalera, 3 cuerpos de andamios. Estado del tiempo: soco. Actividades: Fatima: Pintura en la fachada segundo piso, pintura en ventanales segundo piso, recorrido de cubierta. se continua instalando muebles. cpcc
- Domingo, 20 de octubre de 2024; sin actividad. cpcc
- Lunes, 21 de octubre de 2024; personal del contratista: Ings contratista, Ings Residente, 2 ayudantes, 1 oficial. Equipo y maquinaria: 1 escalera. estado de tiempo: soco. Actividades: fatima: terminando adecuaciones, organizando todo y lustrando osso. se instalan muebles. cpcc

Powered by CamScanner