YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	04 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	BASE DE CONTROLADOR

Responsables	JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES, JEAN CARLOS, OMAR JARAMILLO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 70 x Calle 24	N-S	W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31
			Construcción de canalización en zona dura con 3 tubos pvc de 3" de 0,7 metros			12:40	
Carrera 70 x Calle 30A	N-S	W	VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		13:00	17:30	31

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 17

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	04 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carreras 69 y 70 x Calle 30	W-E	S	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN 01 UNIDAD		08:30		226
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto 01 unidad				176
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 01 unidad			17:00	16

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	04 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 65 x Calle 8 (Sobre el puente de la canalización)	S-N	SEPARADOR ORIENTAL	Suministro e instalación de 7 soportes tipo ménsula pernados al puente Suministro e instalacion de 9 metros de tuberia imc de 3" Suministro instalacion de 7 abrazaderas metalicas de 3" Suministro instalacion de 7 puntos de soldadura en abrazaderas metalicas de 3" Construcción de dos cortes en tuberia IMC para sangrar la tuberia y poder curvarla Suministro e instalacion de puntos de soldadura en la tuberia IMC para cerrar los cortes al sangrar para poder dar curvatura Suministro e instalacion de 1.20 metros de concreto lineal para atracar tuberia IMC		09:00	17:00	20x9 19x0.03

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	04 DE JUNIO DE 2025		
Dia	MIERCOLES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO, LUIS FERNANDO USUGA, JAIR LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 51 x Calle 44			Revisión de estado de comunicaciones.		08:00	09:10	248
Carrera 67 x Calle 51			Se hace revisión de estado de comunicaciones hasta carrera 65 x cll 51. El cableado va por cajas de une con tapa de seguridad		09:50	10:30	248
Carrera 65 desde la Calle 89 hasta la Calle 91			Reinicio de controlador. Soldada de 04 tapas 50x50cm		10:50	12:16	249x 4
Carrera 51 x Calle 12 Sur			Instalación de cable Utp x 50 metros. Se realizan 2 empalmes de comunicaciones (Sin cubierta telefonica) Se retira soldadura de 03 tapas Soldadura de 03 tapas		14:30	16:40	193x 50 87 172x 3 249x 3

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 20

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	5/06/2025	Responsables	Luis Mosquera – Jhon Gutiérrez
Dia	Jueves.		
Vehículo	Grupo 02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 41 CL 46	N - S	E -S	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	7:20	238		✓
			Instalación de gabinete nuevo.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.		205		✓
			Retiro de 34 Mt de cable 4*18.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo.		162 x	34	✓
			Retiro de 3 Mt de cable # 10 de tierra.			162 x	3	✓
			Retiro de 6 Mt de cable 3*12.			162X	6	✓
			Reinstalación de 34 Mt de cable 4*18.			204X	34	✓
			Reinstalación de 6 Mt de cable 3*12			204X	6	✓
			Instalación de 10 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.			103X	10	✓
			Instalación de 10 Mt de cable 2*18 nuevo para alimentación de Router			72X	10	✓
			Instalación de 6 Mt de cable # 10 nuevo para tierra			96X	6	✓
			Suministro e instalación de toma nuevo			—		
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6			—		
			Suministro y conexión de 2 capuchones			—		
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.			—		
			Limpieza de caja			13:30	49	✓
			Construcción de 1 empalmes en la caja.			87		✓

VERIFICACION					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eyse.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-2025		
Dia	Jueves.		
Vehículo		Grupo	2

Responsables	Jhon Gutierrez - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=46	S-N	SE	Se realiza adecuación de controlador a gabinete nuevo.		3:15 pm		238	
CR=48							—	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG blanco nuevo para Final de carrera.				204x	2
							—	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Negro nuevo para Final de carrera.				204x	2
							—	
			Suministro e instalación de Final de carrera.				240	
			Instalación de un D.P.S nuevo del municipio.				—	
			Instalación de un gabinete de controlador nuevo				205	
			Retiro de soldadura a tapa de 60x80				172	
			Retiro de 46 mt de cable 4x18				162x	46
			Retiro de 10 mt de cable 2x10 para acometida.				162x	10
			Retiro de 10 mt de cable U.T.P. para comunicación				162x	10
			Retiro de 14 mt de cable para comunicación.				162x	14
			Retiro de 7 mt de cable #10 para puesta a tierra.				162x	7
			Reinstalación de 46 mt de cable 4x18				204x	46
			Reinstalación de 10 mt de cable 2x10 para acometida.				204x	10
							—	
			Reinstalación de 10 mt de Cable U.T.P para comunicación				204x	10
							—	
			Reinstalación de 14 mt de cable para comunicación				204x	14
			Reinstalación de 7 mt de cable #10 para puesta a tierra.			5:30	204x	7

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos Diaz	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		Grupo	03

Responsables	Mateo Lopez, Yelithza Cardoba

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
cra 95 x							
cl 58	N-S	N-W	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	8:52 AM			—
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				—
				9:40 AM			86
cra 96 x cl 55	N-S	N-E	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	10:03 AM			—
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				—
				11:13 Am			86
cra 95 x cl 59	N-S	N-E	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	11:55 AM			—
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				—
				1:07 PM			86

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma		Carlos D	Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-25	**Responsables**	Mateo López, Yelithza cordoba
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	03

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 96 x Cl 33	NS-N	S-E	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	1:46 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	2:21 PM			— 86	
Cra 96 x Cl 59	N-S	S-N-W	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	2:49 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	3:23 PM			— 86	
Cra 96 x Cl 57	SN-S	S-W	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	3:33 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	4:02 PM			— 86	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1.3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05/06/2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Gilberto Jurado - Santiago granados

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 70 cll 48	N-S	N-E	Lavado de controlador Semafonico		8AM		217	✓
	E-W	E-N	Lavado de 2 Semaforos ciclista				220 x 2	✓
			Lavado de poste recto de enterramiento				219	✓
	E-W	E-S	Lavado de Semaforo vehicular				223	✓
			Lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de disco direccional				225	✓
			Lavado de poste recto de enterramiento				219	✓
	N-S	S-E	Lavado semaforo ciclista				220	✓
			Lavado semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de poste recto de enterramiento			12PM	219	✓
Cr 70 cll 47D	W-E	E-N	Lavado de Semaforo peatonal		1PM		220	✓
			Lavado de poste recto de enterramiento				219	✓
	W-E	W-S	Lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de poste recto de enterramiento				219	✓
	N-S	S-E	Lavado de Semaforo ciclista				220	✓
			Lavado de Semaforo peatonal				220	✓
			Lavado de poste recto de enterramiento			3:30 PM	219	✓

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 - Junio - 2025		
Dia	Jueves		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Meluys Olegario Gonzalez Rodriguez

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera	N-S	W-E	lavado de Semaforo Vehicular		8:8AM		223	✓
70 calle			lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
48			lavado de disco direccional				225	✓
			lavado de poste enterramiento				219	✓
	N-S	W-N	lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de Poste enterramiento				219	✓
	N-S	W-S	lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de Poste enterramiento				219	✓
	N-S	W-E	lavado de Semaforo Peatonal				220	✓
			lavado de Poste enterramiento				219	✓
							—	
Carrera	N-S	W-E	lavado Poste Vehicular				223	✓
70 calle			lavado Poste ciclo				220	✓
47 d			lavado Poste Peatonal				220	✓
			lavado disco direccional				225	✓
			lavado Poste enterramiento			12 PM	219	✓

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Pendiente Julio

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-2025	**Responsables**	SIMEON FERNANDO VIVAS, GUSTAVO ECHAVARRIA
Dia	JUEVES		
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
AV NAIBANCA	N S	S-W	LAVADO DE CONTROLADOR		07:00 AM		217	
Y AV JARDIN								
DGN 74A	N-S	SEPARADOR	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223	✓
TVR 41			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL				225	✓
			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO				219	✓
DGN 74A	S-N	SEPARADOR	RETIRO DISCO DIRECCIONAL RECTO				168	
TVR 41			INSTALACION DISCO DIRECCIONAL RECTO				77	
DGN 74A	N-S	N-W	LAVADO DE CONTROLADOR				217	
TVR 41							—	
DGN 74A	N-S	S-N	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
TVR 40B			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO				219	✓
DGN 74A	E-W	W-S	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
TVR 40B			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO				219	✓
DGN 74A	E-W	W-N	LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
TVR 40B			LAVADO POSTE DE ENTRAMIENTO				219	✓
DGN 74A	N-S	N-W	LAVADO DE CONTROLADOR				217	✓
TVR 40B								

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 5

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-2025	**Responsables**	SIMEON FERNANDO VIVAS, GUSTAVO ECHAVARRIA
Dia	JUEVES		
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DGN 74A	N-S	Separador	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223	✓
TVR 40B			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL RECTO				225	✓
			LAVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO			12:00 Pm	219	✓
DGN 74A	S-N	N-E	LAVADO SEMAFORO PEATONAL		12:00 Pm		220	✓
TVR 40B			LAVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO				219	✓
DGN 74A	E-W	E-N	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223	
TVR 40B			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL RECTO				225	✓
			LAVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO				219	✓
DGN 74A	S-N	Separador	LAVADO SEMAFORO VEHICULAR				223	✓
TVR 40B			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO SEMAFORO PEATONAL				220	✓
			LAVADO DISCO DIRECCIONAL RECTO				225	✓
			LAVADO POSTE DE ENTERRAMIENTO			16:00 Pm	219	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 - Junio - 2025	**Responsables**	Julio M / Adrian Bente
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 64 x Calle 33	E-W	W-N	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	1,01 Ω	11:09	11:18	236	✓
Carrera 84 x Calle 34	S-N	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	6,52 Ω	11:32	11:46	236	✓
Carrera 84 x Calle 35	S-N	N-W	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	29,2 Ω	11:51	12:07	236	✓
Av. 80 x Calle 35	Glorieta	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control	NO tiene Varilla SPT	12:07	12:20	236	✓
Carrera 78 x Calle 410	W-E	E-S	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	10,53 Ω	12:28	12:41	236	✓
Carrera 70 x Calle 43	N-S	S-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	9,37 Ω	12:52	13:02	236	✓
Carrera 64C x Calle 57	W-N	Separador	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control	28.1 Ω	13:19	13:42	236	✓
Carrera 52 x Calle 53	E-W	W-S	Medición Resistencia De Puesta Tierra Equipo De Control.	9,74 Ω	13:54	14:06	236	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	5 - Junio - 2025	**Responsables**	Julio Morales / Adrian Bertel.
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	6-2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 56	E-W	W-N	Medición Resistencia De Puesta Tierra	90,5 Ω	14:17		236 ✓
x Calle 50			Equipo de Control.			14:31	
Carrera 46	S-N	N-E	Medición Resistencia De Puesta Tierra	22,5	14:54		236 ✓
x Calle 48			Equipo De Control			15:17	
Carrera 41	W-E	E-N	Medición Resistencia De Puesta Tierra	2,32	15:40		236 ✓
x Calle 55			Equipo De Control.			16:05	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 8

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05- Junio - 2025.	**Responsables**	José Avila - Franklin Barbosa - Laura Padilla.
Dia	Jueves		
Vehículo	GLW 773	**Grupo**	7

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 70	E-W	N-E	Sonado de poste recto		8:17		219	✓
X			Sonado de brazo de mensula				218	✓
CL 48			Sonado de semaforo vehicular a poste recto				223	✓
			Sonado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
			Sonado de un semaforo peatonal.			9:07	220	✓
	N-S	N-E	Sonado de poste recto.		9:08		219	✓
			Sonado de brazo de mensula.				218	✓
			Sonado de semaforo vehicular en poste recto.				223	✓
			Sonado de semaforo vehicular a mensula.				224	✓
			Sonado de un semaforo peatonal.			10:07	220	✓
							—	
CR 70	N-S	N-E	Sonado de poste recto		10:14		219	✓
X			Sonado de brazo a mensula.				218	✓
CL 47D			Sonado de semaforo vehicular en poste recto				223	✓
			Sonado de semaforo vehicular a mensula				224	✓
			Sonado de semaforo peatonal				220	✓
			Sonado de dos biciusuarios			11:32	220 x 2	✓
	W-E	N-W	Sonado de poste recto		11:35		219	✓
			Sonado de brazo de mensula	Cuando terminamos nos pusimos a visualizar las direcciones ya realizadas.			218	✓
			Sonado de semaforo vehicular en poste recto				223	✓
			Sonado de semaforo vehicular a mensula.				224	✓
			Sonado de un semaforo peatonal.			12:57	220	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	GLW 771	**Grupo**	8

Responsables	edwin santos - luis castro - rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra. 65	S-N	N	se terminan actividades que avian quedado pendiente	queda pendiente	8:30 am	4:00 pm		
Cll. 94	W-E	E	de semaforos peatonales apagados	cambiar sonprizo				
			se iso apertura de 7 cajas de saxso de tornillo	dor del costado				
			retiro de 99 mts de cable 4x16	N-W			162 x	99
			retiro de 6 sunchadas en semaforos a poste				—	
			suministro instalación de 102 mts de cables				204 x	102
			4x18 nuevos.				—	
			construcción de 8 empalmes electricos en				87 x	8
			semaforos peatonales a poste.				—	
			construcción de 6 sunchadas nuevas a poste				97 x	6

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 10

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 - 06 - 2025	**Responsables**	Rodi Ruiz - Franck Mendoza - Alexis Quintana
Dia	Jueves		
Vehículo	Qm353 **Grupo**	Q	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
D974A	S-N	Separador	lavado de brazo mensula				218 ✓
X			lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 ✓
CQ 2.			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223 ✓
			lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
D974A	S-N	E	lavado de Poste recto				219 ✓
X			lavado de brazo mensula				218 ✓
CQ 1			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Pulsador				221 ✓
			lavado de disco Pulsador OJO	Para Cambio			225 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a mensula				223 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a Poste				224 ✓
	N-S	Separador	lavado de Poste recto				219 ✓
			lavado de brazo mensula				218 ✓
			lavado de Semaforo Peatonal				220 ✓
			lavado de disco direccional				225 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a mensula				224 ✓
			lavado de Semaforo vehicular a Poste				223 ✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	5 Junio 2025	**Responsables**	Juan José Roa Silva - Sergio Molina - William chavarro
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CARRERA 65	S - N	S - E	• Instalación de botón para peatones				203
CALLE 88							
CARRERA 65	S - N	S - E	• Se realiza orientación de semaforo vehicular				244
CALLE 25			a mensula				
CARRERA 30	N - S	N - E	• Se realiza corrección de conexión en				87
CALLE 10			botón para peatones				
CARRERA 30	W - E	W - S	• Se arregla visera en semaforo peatonal la				247
CALLE 10			cual se encontraba fundida				
CARRERA 30	W - E	W - S	• Se realiza orientación de semaforo vehicular				245
CALLE 10			en poste de mensula				
AV. NUTIBARA	S - N	S - E	• Retiro de señal de bicicleta				170
CIRCULAR 76			• Reubicación de señal de bicicleta				210

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC (1)

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme. A.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	5-06-25	**Responsables**	Patricia Diaz Homan Acosta, Jhon Suares. Jhonny Coronado
Dia	Jueves		
Vehículo	OPM 353 **Grupo**	11.	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 491	N S.	S W.	Soldadura de 2 tapas.		8:30		249x	2
	N S.	N-W	Cordones. Total 8. de 13 cm. cada uno		8:51			
Calle. 46.								
Carrer 46	S N.	S E.	1 soldadura de tapa. 4 cordones de 13 cm. cada uno				249x	1
Calle 48.						10:05		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 13

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	5. 06 -25.	**Responsables**	PATRICIA DIAZ. JHONNY. CORRADO
Dia	Jueves		Jhon Suares. Hernan Acosta
Vehiculo	6PM 353 **Grupo**	11	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro de Semforo. vehicular a mensula				160	✓
			Retiro de Semforo vehicular a poste		[illegible]	m	161	✓
Carrera 53	WE.	WS.	Retiro de Semforo peatonal.		11:30		161	✓
			Retiro de cable de grupo. vehicular. y peatonal de 12 mts.				162x	12 ✓
			Retiro. de cable de brazo de mensula. 8 mts.				162x	8 ✓
Calle 49.			Retiro de placa de contraste de Semforo mensula				—	
			Retiro. de placa de contraste de Semforo. vehicular a poste.				188	
			Retiro de Disco direccional.				—	
			Retiro de brazo de mensula 5.5.				168	
			Retiro de poste. de mensula. cortado.				155	
			Retiro. de Araña y Flauta.				—	
			Instalacion de poste de mensula. Nuevo				—	
			Instalacion de Brazo de mensula. 5.5 mts.				192	
			Instalacion de cable 4x18. para brazo de mensula (9- Mts)				—	
			Reinstalacion de cable grupo vehicular y peatonal. 12 Mts.				204x	9
			Reinstalacion de Semforo. vehicular a. mensula. Giratorio.				204x	12
			Reinstalacion de Semforo vehicular a poste			3:30. pm	—	
							197	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoria SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos Diaz		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	5-06-25.	**Responsables**	Palmer Duque Hernan Acosta
Dia	Jueves		Jhon Suarez Jhonny. Coronado
Vehículo GPM 253	**Grupo**		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Reinstalacion de Semaforo peatonal.				197	
Carrera 53	WG	WS.	Instalacion de 2 soportes a. Semaforo peatonal.				—	
			Suministro e Instalacion de DUCTO. direccional.				77	
Calle 49.			- Construccion de 2 empalmes en grupo. vehicular y peatonal.				87X	2
			- Construccion de 1 empalme en grupo Semaforo. vehicular a mensula.			3:30.	87X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05-06-2025	**Responsables**	Nuton Gonzales , Yoseth Oviedo
Dia	Jueves		
Vehículo	**Grupo** 12		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 54			Se retira semaforo vehicular a mensula		9:00 pm		159	
CL 49	NS-NW		Se retira semaforo vehicular a poste y peatonal				161x	2
			Se retira 9 metros de cable de brazo de mensula				162x	9
			Se retira brazo de mensula				155	
			Se retira Poste de mensula				—	
			Se retira 12 metros de cable a poste				162x	12
			Se retira disco direccional				168	
			Se instala realce (Suministro e Instalacion)				228	
			Se reinstala 12 metros de cable a poste				204x	12
			Se instala poste de mensula				192	
			Se reinstala 9 metros de cable a brazo de mensula				204x	9
			Se instala brazo de mensula 5,50				—	
			Se reinstala semaforo vehicular a poste				197	
			Se reinstala semaforo peatonal a poste				197	
			Se reinstala semaforo vehicular a brazo de mensula				196	
			Suministro e instalacion de disco direccional				77	
			Se realiza 3 empalmes a semaforos			5:00 am	87x	3

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024


Fecha	05/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 44	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50	7:00		176
CON CLL 80			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 17

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 80			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
						—
CRR 45	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 78			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
						—
CRR 44	WE	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 78			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 18

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05/06/2025
Dia	JUEVES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 44	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 78			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:30	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO, MIGUES VARGAS, JAIR LOPEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 51 x Calles 35 y 36	N-S	E	Retiro de soldadura 05 tapas 50x50cm en calle 35 Retiro de soldadura 5 tapas de 60x80 entre calles 35 y 36 costado oriental Soldadura de 17 tapas en total. Instalación de 136 metros de cable utp Revisión de ruta de cableado. Desde 08:00 am hasta 18:00 pm		08:00	18:00	172x 5 - 172x 5 - 240x 17 - 1038 136 -

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 21

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle 8	S-N	ORIENTAL	Suministro e instalación de 105 metros de cable trenzado (conformado por cable de aluminio aislado #4 y cable de aluminio ACSR #4) Suministro e instalación de 05 perchas con asilador		11:00	17:00	83x	5
			Nota: Esta actividad se realiza para la construcción de la acometida electrica					

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DIAG 74 B x CL 33 SUR-ORI Bulerias - AV BOLIVARIANA x CL 33 SUR-ORI	W-E	W	Retiro de herraje metalico con tapa de concreto 03 unidad		09:00		176	3
			Retiro de herraje metalico sin tapa 02 unidad				177	2
			Demolición de tapa de caja de inspección vaceada en concreto 02 unidades				1	2
			Limpieza de caja de inspección 05 unidades				401	5
			Instalación de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 de CITEC Municipio 05 unidades				16	5
			SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN 01 UNIDAD			16:30		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 23

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	05 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	BASE DE CONTROLADOR

Responsables	JUAN ESTEBAN, OSCAR LOPEZ, MAYCOL RIVERA, ERMIS TORRES, JEAN CARLOS, OMAR JARAMILLO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 46 x Calle 52	E-W	S	Demolición de base de controlador local 01 unidad		09:00	15:00	2

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 24

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025.	**Responsables**	Jhon Gutierrez - Juan Rios
Dia	Viernes.		
Vehículo	**Grupo**	2	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-52.	N-S	N5	Se realiza adecuacion de controlador vandalizado		8:18		238	
CII-13sur.			a gabinete nuevo.					
			Instalacion de 15 mt de cable 4x18 nuevo.				204x	15
			Construccion de 5 empalmes en caja.				87x	5
			Retiro de un herraje 50 x 50				176	1
			Instalacion de un herraje nuevo 50x50				16	1
			Instalación de gabinete de controlador nuevo.			12:30	205	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín		
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024		
Fecha	06/06/2025	Responsables	Luis Mosquera – Brayan Becerra.
Dia	viernes.		
Vehículo	Grupo 02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 64C CL 57	N - S	S -W	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	10:30	238		
			Suministro e instalación de un final de carrera.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.		246		
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo.		204 X	2	
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.			204 X	2	
			instalación de un DPS nuevo del municipio.			—		
			Instalación de gabinete nuevo.			205		
			Retiro de 25 Mt de cable 4*18.			162 X	25	
			Retiro de 5 Mt de cable 2*12.			162 X	5	
			Retiro de 5 Mt de cable # 10 para tierra.			162 X	5	
			Retiro de 5 Mt de cable 3*12 de la cometida de la cámara. (son dos líneas)			162 X	5	
			Reinstalación de 25 Mt de cable 4*18.			204 X	25	
			Reinstalación de 5 Mt de cable 2*12			204 X	5	
			Reinstalación de 3 Mt de cable # 10 de la tierra de la cámara.			204 X	3	
			Reinstalación de 3 Mt de cable 3*12 de la cometida de la cámara.			204 X	3	
			Instalación de 3 Mt de cable 2*10 nuevo para cometida de la cámara.			101 X	3	
			Instalación de 3 Mt de cable # 10 nuevo para la alimentación de la cámara.			96 X	3	
			Instalación de 3 Mt de cable # 10 nuevo para alimentación del gabinete.			96 X	3	
			Instalación de 7 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.			103 X	7	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06/06/2025			Responsables	Luis Mosquera – Brayan Becerra.
Dia	viernes.				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 64C CL 57	N - S	S -W S -W	Instalación de 7 Mt de cable 2*18 nuevo para alimentación del Router				72x	7
			Construcción de 2 empalmes en la caja.				87x	2
			Suministro e instalación de 1 toma nuevo				—	
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6				—	
			Suministro y conexión de 2 capuchones				—	
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.				—	
			Limpieza de caja.			14:00	49	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales /	Carlos Diaz	Nombre	
Firma	/	/	Firma	
Cargo	Tecnologo 1 /	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-25		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	03

Responsables	Mateo Lopez, Yelithza cordoba

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra 47 x	N-S	N-W						
cl 57			Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	1:48 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	2:11 PM			86 —	
cra 47x	S-N	N-E	• Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo.	2:16 PM			—	
cl 58			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	2:53 PM			86 —	
cra 49x	N-S	N-W	• Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	3:02 PM			—	
cl 57			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	3:27 PM			86 —	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-24			**Responsables**	
Dia	Viernes				
Vehículo		**Grupo**	03		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra 98 x								
cl 58	S-N	S-W	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	3:45 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente				234x	2
							—	
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local				86	
				4:06 PM			—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06/06/2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Gilberto Jurado, Julio Garcia, Gustavo Eduardo

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cl 65 Cl 38	W-E	E-S	Retiro de Semaforo peatonal		8 AM		161	
			Retiro de 3 m de cable Semaforico				162 x	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalacion de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalación de 3 m de cable Semaforico				204 x	3
			Reinstalacion de Semaforo peatonal				197	
			Realización de empalmes en semaforo			10 AM	87	
	E-N	N-E	Retiro de Semaforo vehicular		11 AM		161	
			Retiro de contenedor				188	
			Retiro de Semaforo peatonal				161	
			Retiro de 6 m de cable semaforico				162 x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalación de 6 m de cable Semaforico				204 x	6
			Reinstalación de Semaforo peatonal				197	
			Reinstalación de Semaforo vehicular				197	
			Retiro de disco direccional				168	
			Reinstalación de disco direccional				209	
			Realización de empalmes en 2 semaforos			3 PM	87 x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025	**Responsables**	SIMEON FERNANDO VIVAS, MELVIS GONZALEZ SANTIAGO GRANADOS
Dia	VIERNES		
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 65	W-E	S-W	RETIRO SEMAFORO CICLISTA		08:00 AM	12:00 PM	161	
CII 43			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9
			REINSTALACION SEMAFORO CICLISTA				197	
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	
CRA 65	S-N	N-W	RETIRO SEMAFORO CICLISTA		12:00 PM	16:00 PM	161	
CII 43			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162X	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204X	9
			REINSTALACION SEMAFORO CICLISTA				197	
			REALIZACION EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06 - Junio - 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo		**Grupo**	6-2

Responsables	Julio Morales / Adrian Bertel

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 51	E-W	W-S	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	8,24	7:30		236	✓
x Calle 59			Equipo De control			7:42		
Carrera 52	W-E	E-N	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	8,37	8:07		236	✓
x Calle 61			Equipo de control.			8:07		
Carrera 48	S-N	N-E	Medicion Resistencia De Puesta Tierra	5,09	10:05		236	✓
x Calle 36			Equipo de control			10:36		

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06 - Junio - 2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	CLW 773	**Grupo**	7

Responsables	José Avila - Franklin Barboza - Laura Padilla.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 68A	W - E	S - W	Retiro de contraste en semaforo a mensula.		9:36		107	
X			Retiro de lampara amarilla de semaforo a mensula.				185	-
CL 47 D			Giro de semaforo a mensula.				160	/
			Giro de brazo de mensula.				—	
			Instalacion de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208	/
			Construccion de empalmes en semaforo a mensula.			11:12	87	/
	S - N	Separador	Retiro de lampara amarilla en semaforo a mensula.		11:20		185	-
			Instalacion de conteo regresivo en semaforo a mensula.				208	/
			Construccion de empalmes en semaforo a mensula.			11:37	87	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	GLW771	Grupo	8

Responsables	Edwin santos - Luis castro - rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Crr. 70 cll. 14	N-S	N-W	soldada de una tapa de 60x80		8:30 Am	9:00 Am	249	
Crr. 70 cll. 9	S-N	E separador	se iso la visita ala interseccion encontrando semaforos peatonales apagados del grupo #6 por cable sulfatado en la caja de 50x50 se iso la reconstruccion de 2 empalmes nuevos en las caja de 50x50 se desoldaron 2 tapas de 50x50 y apertura soldada de 2 tapas de 50x50	queda pendiente cambiar 2 tapas sobre la cabecera del puente	9:20 Am	2:00 pm	87x — 172x 249x	2 2 2
Crr. 51 cll. 10	W-E	S	se encuentran 2 pulsadores malos a poste retiro de un pulsador tousle a poste retiro de una tapa bornera a poste Istalacion de un pulsador digital nuevo reistalacion de una tapa bornera a poste construccion de un empalme		2:30 pm	4:00 pm	— 166x2 182x2 203x2	
	E-W	N	retiro de un pulsador tousle a poste retiro de una tapa bornera a poste Istalacion de un pulsador digital nuevo reistalacion de una tapa bornera a poste construccion de un empalme				87 203 203 OE 87	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025.	**Responsables**	Padl En Ruiz. Fronick Mindiola Alexis Quintana.
Dia	Viernes		
Vehículo	67m353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR98			Retiro de contraste de semaforo	Cont	12:50Pm		166	✓
X	N-S	N-W	Vehicular a mensula				—	
CL61			Retiro de contraste de semaforo				188	✓
			Vehicular a poste				—	
			Retiro de accesorios metalicos				—	
			Giro de viseras				—	
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—	
			Retiro de modulo luz amarilla China				185	✓
			instalacion modulo nuevo conteo regresivo				208	✓
			construccion de empalme.				87	✓
			Reinstalacion accesorios metalicos.			02:00Pm	—	
CR98			Retiro de contraste de semaforo vehicular		02:20Pm		166	✓
X	N-S	N-W	a mensula.				—	
CL59			Retiro de accesorios metalicos				—	
			Retiro de modulo luz amarilla China 3				185	✓
			Giro de viseras				—	
			Giro de semaforo de vertical a horizontal.				—	
			instalacion modulo nuevo conteo regresivo				208	✓
			Construccion de empalme				87	✓
			Reinstalacion accesorios metalicos			03:40Pm	—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Coldiaz		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025	**Responsables**	Raul Ruiz Franck Mindiola a Javier Quintana
Dia	Viernes		
Vehículo	6fm353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Cr53 x Cl59	E-W	N-E	Retiro modulo luz amarillo covitec (China) instalación modulo nuevo conteo regresivo construcción de empalme.		8:30Am	10:00Am	185 / 208 / 87
Cr57 x Cl59	E-W	S-E	Retiro modulo luz amarillo covitec (China) instalación modulo nuevo conteo regresivo construcción de empalme.		10:10Am	10:40Am	185 / 208 / 87
Cr48 x Cl62	N-S	N-W	Retiro modulo luz amarilla Teoteck instalacion modulo nuevo conteo regresivo construcción de empalme.		11:10Am	11:40Am	185 / 208 / 87
			Retiro de contraste de Semaforo vehicular a Poste				188
			Retiro de Semaforo vehicular a mensula Partido				—
			Reinstalación de semaforo vehicular a mensula de Segunda				199
			Retiro de accesorios metalicos				196
			Reinstalación de accesorios metalicos				—
							—
							—

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 12

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025		
Dia	Viernes		
Vehículo	GPM353	**Grupo**	9

Responsables	Jodl Ruiz - Franck Mindiola - Javier Quintana

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR57	E-W	N-E	Retiro de accesorios metalicos		07:20AM		166	✓
X			Retiro de contraste de accesorios vehicular				—	
CL59			a mensula				—	
			Retiro de contraste de semaforo vehicular				188	✓
			a Poste				—	
			Giro de viseras				—	
			Giro de semaforo de vertical a horizontal				—	
			Retiro de modulo de luz amarilla. Iteteck				185	✓
			Reinstalación accesorios metalicos				—	
			Instalación modulo nuevo conteo regresivo				208	✓
			Construcción de empalme.			08:20 Am	87	✓
CR57D								
X	E-W	N-E	Retiro de accesorios metalicos		08:35AM		166	✓
CL59			Retiro de contraste de semaforo vehicular				—	
			a mensula				—	
			Retiro de modulo luz amarilla Covilec (China)				185	✓
			Giro de viseras				—	
			Retiro de contraste de semaforo vehicular a				188	✓
			Poste				—	
			Reinstalación de accesorios metalicos				—	
			Giro de semaforo de vertical a horizontal.				—	
			instalación modulo nuevo conteo regresivo				208	✓
			Construcción de empalme			09:20 AM	87	✓

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06 Mayo 2025	**Responsables**	Yoan Yosi Roa Silva - Carlos Mario Gonzales Sergio Molina - Willian Chavarria
Día	Viernes		
Vehículo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CARRERA 97	N - S	N - E	• Se realiza corrección de conexión en semaforo peatonal				87 -
CALLE 69			• Se realiza orientación de semaforo peatonal				241
			• Retiro de lampara peatonal roja				184
			• Instalación de lampara peatonal roja nueva				204 -
			• Construcción de empalme				87 x 2

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 14

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	6-06-25	**Responsables**	PATRICIA DIAZ - Hernan Acosta.
Dia	Viernes		Jhon Sucres. Jhonny Guevara
Vehículo	GPM 383 **Grupo**	11	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Retiro. de Semaforo vehicular a mensula				160	
Carrera 51	WE	WS	Retiro de placa de contraste.				—	
			Retiro de antena y flauta.				—	
			Retiro de Semaforo vehicular a poste				161	
CALLE 57			Retiro de Semaforo peatonal.				161	
			Retiro de placa de contraste semaforo vehicular a poste.				188	
							—	
			Retiro de disco direccional.				168	
			Retiro de Señal de moto.				169	
			Retiro de 8 Mts de cable de Brazo mensula				162X	8
							—	
			Retiro de 10 Mts de cable de grupo vehicular y peatonal.				162X	16
							—	
			Retiro de Poste y Brazo de Mensula 5,5.				155	
			Instalación de 1 Reglce de Mensula Nuevo				228	
			Instalacion de poste de mensula Nuevo.				192	
			Instalacion de brazo de mensula 5,5 Mts				—	
			~~Reinstalacion~~				—	
			Instalacion de 5. Mts de cable grupo vehicular. (NUEVO)				204X	5
							—	
			Instalacion de cable. grupo peatonal 2,5. Mts. NUEVO				204X	25
							—	
			Reinstalacion. de semaforo vehicular a mensula				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla LS

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	6-06-25.			**Responsables**	Patricio Dur – Hamm Buster.
Dia	Viernes.				Jhon Sierra Jhuny Coronado
Vehículo	GPH353	**Grupo**	11		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
	WE	WS	Reinstalacion de semaforo vehicular apoyo				147
Carrera 51			Reinstalacion de semaforo peatonal.				147
			Suministro e Instalacion de disco direccional.				77
							—
Calle 57			Construccion de 2 empalmes de grupo vehicular y peatonal				87 x 2
							—
			Instalacion de 1 empalme de semaforo vehicular a mensula.				—
							—
			Instalacion de empalme en caja semaforica.				87
			Resane en base de poste de mensula				—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 16

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Número de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025		
Dia	Viernes		
Vehiculo	GIW-771	Grupo	12

Responsables	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Rem
CR51-C/54	S-N	S-E	Se retira brazo mensula		9:12 PM	2:55 PM	155
			Se retira poste recto				—
			Se retira disco direccional (Frente derecho)				168
			Se retira disco motorizado (Mal estado)				169
			Se retira contraste de semaforo Vehiculas mensula				167
			Se retira Planta de semaforo Vehiculas mensula				160
			Se retira (25 mts, de cable 4x18)				162 x 25
			Se realiza instalacion de realce				228
			Se realiza instalación de poste recto				192
			Se realiza instalacion de brazo mensula				—
			Se realiza reinstalacion de semaforo Vehiculas mensula				—
			Se realiza reorientacion de semaforo Vehiculas mensula (Vertical quien horizontal)				—
			Se realiza construccion de empalme en semaforo Vehiculas mensula (Se utilizaron 4 conectores amarillos)				—
			Se realiza reinstalacion de semaforo Vehiculas poste recto				87
			Se realiza construccion de empalme en semaforo Vehiculas poste recto (Se utilizaron 4 conectores amarillos)				197
			Se realiza reinstalacion de semaforo peatonal poste recto				—
			Se realiza construcción de empalme en semaforo peatonal poste recto (Se utilizaron 3 conectores amarillos)				87
							197
							—
							87

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06-06-2025	**Responsables**	Thor Mario Diaz, Martin Gonzalez, Gabriel Cetre, Yoseth olivedo
Dia	Viernes		
Vehículo	GLW-771 **Grupo**	12	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR51-C/1597	S-N	S-E	Se realiza instalación de disco direccional (Frente, derecho)		9:20PM	9:45AM	209
			Se realiza instalación de cable 4X18 se utilizaron (25 mts)				204 x 25
			[illegible]				
			Se retira semaforo vehicular poste				161
			Se retira semaforo peatonal poste				161

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 16.2

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
DIAG 74 B x CL 33 NOR-OCCI Bulerías - AV BOLIVARIANA x CL 33 NOR-OCCI	N-W	CENTRAL	SONDEO DE CANALIZACIONES Y CAJAS DE INSPECCIÓN 01 UNIDAD (La canalización va por el puente en tuberia EMT)		09:00			
			Demolición de tapa de caja de inspección vaceada en concreto 01 unidad				1	
			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				44	
			Retiro de herraje metalico sin tapa 01 unidad				177	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16x	2
			Construcción de canalización en zona dura con un tubo de 2" de 1,10 metros					
			Suministro e instalacion de 1 bajante imc de 2 " × 4.50			15:30	44	
			Nota: Se instalan dos herrajes debido a que se encuentra una caja de inspección sin tapa ni herraje y en esta caja solo se instala el herraje					

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06 DE JUNIO DE 2025		
Dia	VIERNES		
Vehículo	TSZ679	**Grupo**	COMUNICACIONES

Responsables CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO, MIGUEL VARGAS, JAIR LOPEZ, SERGIO DELGADO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 51 x Calle 35 a Calle 36	N-S	E	Retiro de soldadura en tapa de caja de inspección 06 unidades		08:00		172x 6
			Construcción de canalización en zona dura con un tubo de 2" de 1 metro				
			Construcción de empalme telefonico (incluye cubierta) 02 unidades				88x 2
			Soldadura de tapa de caja de inspección 06 unidades				244x 6
			Se revisa conexión entre los 2 controladores			16:00	—

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	06 DE JUNIO DE 2025		
Dia	JUEVES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	HERRAJES

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS, BRIAN MARTINEZ

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle 8	S-N	ORIENTAL	Suministro e instalación de 58 metros de cable encauchetado 2×10 para acometida Suministro e instalacion de 1 bajante imc de 3/4 × 4.50 metros Suministro e instalacion de 1 bajante imc de 2 " × 4.50 metros para instalar cable de fibra para comunicación Construcción de puesta a tierra 01 unidad		08:00	12:30	40x 101x	1 33
Carrera 59 x Calle 10	E-W	N	Suministro e instalacion de 50 metros de cable encauchetado 2×12 para acometida Suministro e instalacion de 1 bajante imc de 2 " × 4.50 metros para instalar cable de fibra para comunicación Construcción de puesta a tierra 01 unidad		13:00	15:30	40x 73x 41x	1 25 1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 19

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	07-06-2025		
Dia	Sábado		
Vehículo		**Grupo**	2

Responsables	Mateo lopez - Juan Rios.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-45	W-E	NW	Se realiza adecuacion de controlador EC-2 en		9:15		238	✓
CII-47			gabinete nuevo				—	
			Instalacion de gabinete nuevo				205	✓
			Se realiza limpieza de caja 60x60				49	✓
			Retiro de 24 mt de cable 4x18				162x	24 ✓
			Retiro de 6 mt cable U.T.P para comunicacion				162x	6 ✓
			Retiro de 5 mt de cable 2x10 para acometida				162x	5 ✓
			Retiro de 5 mt de cable #10 para puesta tierra.				162x	5 ✓
			Reinstalacion de 24 mt de cable 4x18				204x	24 ✓
			Reinstalación de 6 mt de Cable U.T.P para comunicacion				204x	6 ✓
			Reinstalacion de 5 mt 2x10 para acometida				204x	5 ✓
			Reinstalacion de 5 mt de cable #10 para puesta a tierra				204x	5 ✓
			Se realiza soldadura a tapa 60x60.			2:21.	249x	1 ✓

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	7/06/2025			Responsables	Luis Mosquera – Yelithza Chaverra
Dia	Sábado				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 48 CL 36	E – W	S - W	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.		11:00		238	1
			Suministro e instalación de un final de carrera.				240	1
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204	2
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.				204	2
			Instalación de gabinete nuevo.				205	1
			Retiro de gabinete viejo				154	1
			Retiro de 21 Mt de cable 4*18.				162	21
			Retiro de 2 Mt de cable # 10 de tierra.				162	2
			Retiro de 3 Mt de cable 2*12.				162	3
			Reinstalación de 18 Mt de cable 4*18.				204	18
			Reinstalación de 3 Mt de cable 2*12				204	3
			Instalación de 3 Mt de cable # 10 nuevo				96	3
			Instalación de 5 Mt de cable 4*18 nuevo				204	5
			Retiro de soldadura de tapa de 50*50				172	1
			se soldad tapa de 50*50				249	1
			Construcción de 2 empalmes en la caja.				87	2
			Limpieza de caja				49	1
			Se reintegran 2 Mt de cable 4*18			14:20	—	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	07-06-2025	**Responsables**	Franck Mindiola - Rodi Ruiz - Javier Cardona - Jeison Galeano.
Dia	Sabado		
Vehículo	GPM353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
cr 29	E-W	Separador	Retiro de Poste de enterramiento siniestrado		8:30		157
X			Retiro de semaforo vehicular a Poste siniestrado				161
cll 5 Sur			Realización hueco enterramiento				—
			Enterramiento de Poste recto				195
			instalación disco direccional				209x1
			instalación de semaforo vehicular a Poste nuevo				197
			Construcción de empalme				—
			Realización de ensunchado			16:00	87
			instalación de taponES				—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	07/06/2025
Dia	SABADO
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
				7:00		
CRR 46	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 80			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 45	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 80			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 3

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	07/06/2025
Dia	SABADO
Vehículo	INGENSA/ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 45	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 80			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 45 ENTRE	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CLL 79 – CLL 80			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08-06-2025.	**Responsables**	Luis Mosquera - Franck Mindida - Juan Rios.
Dia	Sábado		
Vehículo		**Grupo**	2.

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-99	W-E	SW	Se atiende correctivo por falta de acometida		4:43.		-	
CM-73			Se encuentra cable de acometida cortada					
			Se retira. 8 mt de cable 4x18 para acometida.				162 x	8
			Instalación de 20 mt de cable 2x10 nuevo para acometida.				101 x	20
			Se realiza empalme de acometida.			6:30.	87	
CR:43a	W-E	NE	Se endereza semáforo vehicular		7:10	7:11	245	
CM=16a sur								

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	08 DE JUNIO DE 2025		
Dia	DOMINGO		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	CAMBIO DE CABLE

Responsables	ERMIS TORRES, JEAN CARLOS, CAMILO RESTREPO, LUIS FERNANDO USUGA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 48 x CL 10 COST. SUR	N-S	W-E	Construcción de empalme electrico 22 unidades		08:00		87x	22
			Zunchada en semáforo 09 unidades				97x	9
			Retiro de cable de control 4x18 por 758 metros				162x	
			Instalación de cable de control nuevo por 1275 metros			22:00	204x	
			Grupo #1= 52 + 52 + 52= 156 Grupo #2= 52 + 52 + 52= 156 Grupo #3= 52 + 52 + 52= 156 Grupo #4= 115 + 115 + 36= 266 Grupo #5= 108 + 108 + 97= 313 Grupo #6= 68 + 98= 166 Grupo #7= 62					

758
1275

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9/06/2025			Responsables	Luis Mosquera – Yelithza Chaverra
Dia	lunes				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora inicio	Hora Final	Item	
CR 36 CL 45	S – N	N - E	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	13:50		238x	1
			Suministro e instalación de un final de carrera.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.			240x	1
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo.			204x	2
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Pendiente por soldar herraje			204x	2
			instalación de un DPS nuevo del municipio.				—	
			Instalación de gabinete nuevo.				205x	1
			Retiro de 21 Mt de cable 4*18.				162x	21
			Retiro de 2 Mt de cable # 10 de tierra.				162x	2
			Retiro de 4 Mt de cable 2*12				162x	4
			Reinstalación de 21 Mt de cable 4*18.				204x	21
			Reinstalación de 4 Mt de cable 2*12				204x	4
			Instalación de 4 metro de cabre # 10 nuevo				96x	4
			Instalación de 7 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.				103x	7
			Instalación de 7 Mt de cable 2*18 nuevo para la comunicación				72x	7
			Construcción de 1 empalme en la caja.				87x	1
			Suministro e instalación de 1 toma nuevo				—	
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9/06/2025			Responsables	Luis Mosquera – Yelithza Chaverra
Dia	lunes				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 36 CL 45	S – N	N - E	Suministro y conexión de 2 capuchones				—
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.				—
			Limpieza de caja.				49
						14:00	

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-25	**Responsables**	Mateo Lopez Mirladys cabrera
Dia	lunes		
Vehículo		**Grupo**	09

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra 49 1	E - W	S - W						
cl 52			Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	1:55 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	2:52 PM			86	
cra 50 1 Av 1 Mayo	E - W	S-W	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	3:09 PM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	3:39 PM			86	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/	Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

emc.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-25	**Responsables**	Mateo Lopez, Mirladys Cabrera
Dia	lunes		
Vehículo		**Grupo**	09

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Gr Cr 47								
x cl 54	E - W	S - E	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	10:19 AM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	10:53 AM			86	
cr 47 x cl 53	S - N	S - E	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	11:01 AM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	11:45 AM			86	
cra 47 x cl 52	S - N	S - E	Retiro de chapa de seguridad de gabinete viejo	11:59 AM			—	
			suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	12:41			86	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09/06/2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	S

Responsables	Gilberto Jurado, Julio Garcia, Gustavo Echavarria

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 99 cll 47A	S-N	N-E	Retiro de Semaforo peatonal		9:00AM		161	
			Retiro de 3 m de cable Semaforico				162x	3
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalación de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalación de 3m de cable semaforico				204x	3
			Reinstalación de semaforo peatonal				197	
			Realización de empalmes en semaforo			12:00 PM	87	
	E-W	W-N	Retiro de Semaforo peatonal		4 PM		161	
			Retiro de 6 m de cable Semaforico				162x	6
			Retiro de poste recto de enterramiento				157	
			Instalacion de poste recto de enterramiento nuevo				195	
			Reinstalacion de 6 m de cable semaforico				204x	6
			Reinstalacion de semaforo peatonal				197	
			Realizacion de empalmes en Semaforo			4PM	87	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-2025	**Responsables**	SIMEON FERNANDO VIVAS, MELVIS GONZALEZ SANTIAGO GRANADOS
Dia	LUNES		
Vehículo	**Grupo**	6	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CRA 99	S-N	N-E	RETIRO SEMAFORO PEATONAL		08:00 AM	12:00 PM	161	
CL 44			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162x	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204x	9
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				147	
			REGULACION EMPALME CABLE SEMAFORICO				87	
CRA 99	S-N	N-W	RETIRO SEMAFORO PEATONAL		12:00 PM	16:00 PM	161	
CL 44			RETIRO 9 MTS CABLE SEMAFORICO				162x	9
			RETIRO POSTE DE ENTERRAMIENTO				157	
			INSTALACION POSTE DE ENTERRAMIENTO NUEVO				195	
			REINSTALACION 9 MTS CABLE SEMAFORICO				204x	9
			REINSTALACION SEMAFORO PEATONAL				147	
			REGULACION EMPALME CABLE SEMAFORICO				87	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9-06-2025		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	07

Responsables	Franklin Barbosa - Luis Castro - Laura Padilla - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR-46	N-S	Separador.	Se encuentra vandalismo en camara de inspección		9:50			
CII-53			afectado grupo #1 y #9.					
			Se retiran 24 mt de cable 4x18				162X	24
			Instalación de 45 mt de cable 4x18 nuevo				204X	45
			Construccion de 6 empalmes en caja				87X	6
			Se realiza retiro de un herraje 60 x 80				176X	11
			Instalación de un herraje 60x60 nuevo.				16X	1
			Se realiza soldadura en tapa 60x60 por seguridad.			4:50	249X	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-2025			**Responsables**	Edwin santos - Josr daniel - rafael maranta
Dia	LUNES				
Vehículo	GLW771	**Grupo**	8		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
crr. 65	S-N	E	cambio dr mensula por accidentr dr francito	se paran acti	9:00Nm	11:00Nm		
cll. 71			retiro dr un semaforo vehicular a mensula	vidades por			159	-
			retiro ds 9 mts dr cablr 4x16 a mensula	lluvias			162x	8
			retiro dr una araña y una Flauta				—	
			retiro dr un semaforvehicular a poste	se reinician	11:10Am	4:20pm	161	
			retiro dr un semaforo peatonal a postr	actividades			161	
			retiro dr un disco direccional a postr				168	
			retiro dr un disco dr señal dr peatonrs				168	
			retiro dr un pulsador digital a postr gurmado				166	
			retiro dr un brazo dr mensula dr 4.50 dr Flanchr				155	
			retiro dr un postr dr mensula dr Flanchr				—	
			retiro dr 20mts dr cablr 4x16 dr postr ala casa				162x	20
			apertura dr una tapa dr 50x50 dr tornillos				—	
			Istalación dr un postr dr mensula nurvo				192	
			Istalación dr un brazo dr mensula nurvo dr 5.50				—	
			Istalación dr un semaforo vehicular a mensula nurvo				196x	1
			Istalación dr 9mts dr cablr 4x18 nurvos a mensula				204x	9
			Istalación dr un semaforo vehicular nurvo a postr				197	
			Istalación dr un semafo peatonal nurvo a postr				197	
			Istalación dr 29mts dr cablr 4x18 nurvos dr la				204x	29
			caja al postr.				—	
			Istalación dr un pulsador digital nurvo a postr				203	
			Reristalación dr un disco dr señal dr peatonrs				209	
			construcción dr 3 empalmrs electricos en la casa				87x	3
			construcción dr 2 empalmrs electricos a postr,				87x	2
			construccion dr 1 empalme electrico a mensula				—	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-2025		
Dia	LUNES		
Vehiculo	GLW771	Grupo 8	

Responsables	Edwin santos - josr daniel - rafael maranta

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora inicio	Hora Final	Item
cra. 66	E-W	S	se iso la visita ala interseccion en contrando semaforos apagados por daño en el cablr de acometida del poste asta el controlador se iso apertura de 5 tapas de soxso y seguimiento del cablr y se encuentra en palmrs en diferentes cablrs y rebentados por dentro de la tuberia queda pendiente cumbiar cablr y bajante metalico		4:30pm	6:60pm	248
cll. 71	W-E	N					—
							—
							—
							—
							—
							—
							—
							—

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre		
Firma		Firma			
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo		

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 Junio 2025	**Responsables**	Yuan Jose Roa Silva - Andres Mario Diaz
Dia	Lunes		Sergio Molina - William Chavarria
Vehiculo	**Grupo**	10	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
CARRERA 93A	S - N	S - E	• Instalación de poste de mensula		9 PM		197
CALLE 9 SUR			• Instalación de biazo de mensula 4,50				—
			• Instalación de 8 metros de cable 4x18 en biazo de mensula				204x 8
			• Retiro de 3 viseras en semaforo vehicular				159
			• Retiro de placa de contraste				—
			• Retiro de accesorios metalicos				—
			• Suministro e instalación de accesorios de policarbonato nuevos				—
			• Instalación de 3 viseras de forma horizontal				—
			• Instalación de semaforo vehicular en biazo de mensula				196x 1
			• Construcción de empalme				87
			• Instalación de 4 flejes de acero bandit				—
			• Retiro de soldadura en caja de 50 x 50			11:30PM	172
CARRERA 93A	S - N	SEPARADOR CENTRAL	• Retiro de semaforo vehicular en poste recto		9:50PM		161
CALLE 9SUR			• Instalación de semaforo vehicular en poste recto				197
			(cambio)			10:18PM	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 8

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epe.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 Junio 2025	**Responsables**	Yvan José Doo Silva - Yhon Mario Diaz
Dia	Lunes		Sayid Molina - Willian Chavarria
Vehiculo	**Grupo**	40	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65	S - N	S - W	• Retiro de soldadura en 2 tapas de 50 x 50		12: PM		172 X	2
Calle 93			• Retiro de 22 metros de cable				162 X	22
			• Suministro e instalación de 33 metros de				204 X	33
			cable 9 x 18 (De controlador a botón				—	
			para peatones)			1:51 PM	—	
			• [illegible]					
			[illegible]					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 9

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	9-06-25.	**Responsables**	PATRICIA DIAZ. Jhony. coronado
Dia	lunes.		Jhon Torres. Hernan. Acosta
Vehículo	OPM 353	**Grupo**	11

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
Carrera 47.	E-W.	S-E.	Se encontro cgu vandalizada hurto de cable	Pectorales	10:15pm.		—
							—
CALLE. 62			Instalacion de 54 Mts de cable 4x18. Nuevo.	Flyg. 22			204x 54
			Se concreta cgu de 30x30x10	Queda pendiente por Conectar			216x1
						5:05pm	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoria SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	GIW-771	**Grupo**	12

Responsables	Martin Gonzales Yoseth Ovuedo, Carlos Mario

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr43B Cll5A	E-W	E-S	Se retira poste recto de mensula				155x	1
			Se retira brazo de mensula				—	
			Se retira Cable 4x18 (9 metros).				162x	9+6
			Se retira Contraste de Semaforo				188x	1
			Vehicular a poste recto mensula.				—	
			Se retira flauta a Semaforo Vehicular				—	
			a mensula.				—	
			Se retira disco direccional				168x	1
			Se retira Pulsador de poste recto				166x	1
			Se retira Semaforo Vehicular poste				161x	1
			recto mensula.				—	
			Se retira Semaforo Peatonal poste				161x	1
			recto mensula.				—	
			Se retira Semaforo Vehicular a mensula				159x	1
			5					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-06-2025		
Dia	Lunes		
Vehículo	QIW-771	**Grupo**	12

Responsables	Martin Gonzales Yoseth Oviedo, Carlos Mario

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
			Se reinstala Semaforo Vehicular a mensula.				196x	1
			Se reinstala Semaforo Vehicular a Poste recto mensula.				197x	1
			Se reinstala Semaforo Peatonal poste recto a mensula.				197x	1
			Se reinstala disco direccional				209x	1
			Se reinstala el mismo Cableado de Semaforo Vehicular y Peatonal a Poste recto mensula.				204x	6
			Se instala Poste recto a mensula (Nuevo).				192x	1
			Se instala brazo de mensula (Nuevo).				87x	2
			Se realiza Construcción de enpalme y se le agrego 4 Conectores amarillos a Semaforo Vehicular y peatonal a poste recto mensula.				87x	1
			Se realiza Construcción de enpalme y se le agrego 4 Conectores amarillos a Semaforo Vehicular mensula.				204x	9
			Se instala 2 Tapones negros a Poste recto mensula.					
			Se instala cable 4x18 (9metros) a Semaforo Vehicular mensula.					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	/	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		/		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	/	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 11.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
				7:00		
CRR 44	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 84			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

	Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 12

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CRR 44	SN	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 84			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CRR 45 ENTRE	NS	W	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CLL 84 – CLL 83			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
CR 45	EW	NE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 84			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	NS	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Cailado	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 13

YUNEX
TRAFFIC
Formato diario de actividades

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09/06/2025
Dia	MARTES
Vehículo	INGENSA /ANCLAJES MV

Responsables

1. DANI DANIEL GAVIRIA
2. OSCAR DE JESUS AVILES
3. JAMER MANJARRES PEREZ
4. PEDRO LUIS CUADRO GONZALES
5. MIGUEL ANGEL QUIÑONES SARMIENTO
6. ROBINSON ROJAS RINCON

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Hora Inicio	Hora Final	Item
CR 45	EW	NW	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
CON CLL 84			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	SN	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50			16
	WE	SE	RETIRO DE HERRAJE CON TAPA DE 50X50			176
			LIMPIEZA DE CAJA			49
			INSTALACION DE MARCO Y TAPA METALICA DE 50X50		15:30	16

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica		AYM Consultoría SAS	
Nombre		Nombre	
Firma	Carlos D	Firma	
Cargo		Cargo	

Planilla 14

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	ESQ669	**Grupo**	

Responsables	LEOMAR RIERA, ALEX CAÑAS, LUIS FERNANDO GUERRERO, HILARIO CARDALES

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
~~Transversal 334A x~~ Diagonal 74A	W-E	S	Construcción de canalización en zona verde con un tubo de 2" de 0,80 metros		09:00			
CQ 1			Suministro e instalacion de 1 bajante imc de 2 " × 4.50			10:30	44 x	4.50
DG 74 A x ~~Tv 69 B~~ ~~GARDELA LAURELES~~	W-E	SEPARADOR	Demolición de tapa de caja de inspección vaceada en concreto 02 unidades		11:00		1 x 2	
CQ 2			Limpieza de caja de inspección 01 unidad				49 x 1	
			Retiro de herraje metalico sin tapa 01 unidad				17 x 1	
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 02 unidades				16 x 2	
	W-E	S	Suministro e instalacion de 1 bajante imc de 2 " × 4.50				44	4.50
			Construcción de canalización en zona verde con un tubo de 2" de 1 metro			16:00		
			Nota: Se instalan dos herrajes debido a que se encuentra una caja de inspección sin tapa ni herraje y en esta caja solo se instala el herraje					

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 15

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	LKN741	**Grupo**	SONDEO

Responsables	CESAR SANTOS, JAIME CIFUENTES, YEISON CAÑAS, BRIAN MARTINEZ, ESTEVEN RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 65 x Calle 50	S-N	S-E	Limpieza de caja de inspección 04 unidades		09:30		49x	4
			Retiro de herraje metalico con tapa de concreto 04 unidades				176x	4
			Instalacion de herraje y tapa de seguridad nuevo de 50 x 50 04 unidades			17:00	16x	4

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	WLZ 049	**Grupo**	CONTROLADOR

Responsables	ERMIS TORRES, JEAN CARLOS, JUAN ESTEBAN, YAN CARLOS, OSCAR LOPEZ, OMAR JARAMILLO, MAYCOL RIVERA

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Carrera 46 x Calle 52	E-W	S	Soldadura de tapa de caja de inspección 02 unidades		10:00	10:30	249 x	2
CR 80 x CL 30 A			VACIADO DE BASE PARA CONTROLADOR LOCAL 01 UNIDAD		09:00		31 x	1
			Construcción de canalización en zona verde con 3 tubos pvc de 3" de 0,20 metros			16:00		

VERIFICACIÓN					
	Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 17

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09 DE JUNIO DE 2025		
Dia	LUNES		
Vehículo	TSZ679	Grupo	COMUNICACIONES

Responsables	CAMILO RESTREPO, SANTIAGO GUERRERO,LUIS FERNANDO USUGA, JAIR LOPEZ, SERGIO DELGADO

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora	Hora Final	Item
Carrera 43A x Calle 12 SUR	N-S	W	Instalacion de antena de comunicaciones nueva en brazo de mensula		09:30		120 x 1
						12:00	
Carrera 43A x Calle 16 SUR	S-N	E	Instalacion de antena de comunicaciones nueva en brazo de mensula		12:40		120 x 1
			Instalacion de 15 metros de Cable UTP				103 x 15
			Retiro de soldadura en tapa de inspeccion 2 unidades				172 x 2
			Soldadura de caja de inspeccion 2 unidades			13:30	249 x 2

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre
Firma			Firma
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo

Planilla 18

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	09-jun-25		
Dia	Lunes		
Vehículo		**Grupo**	6.2

Responsables	Julio Morales / Adrian Bertel

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 48 x Cl 46	E-W	S-W	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	5.09 Ω	14:07	14:25	236	
Cr 45 x Cl 52	S-N	N-E	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	3.64 Ω	15:43	15:57	236	
Cr 41 x Cl 47	N-S	S-E	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	5.68 Ω	16:20	16:26	236	
Cr 41 x Cl 46	N-S	S-W	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	4.09 Ω	16:29	16:35	236	
Cr 40 x Cl 47	W-E	W-N	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	16.26 Ω	16:43	16:52	236	
Cr 37 x Cl 45	W-E	E-N	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	3.90 Ω	17:01	17:08	236	
Cr 36A x Cl 45	S-N	N-E	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	9.07 Ω	17:16	17:22	236	
Cr 36 x Cl 47	E-W	W-N	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	3.93 Ω	17:27	17:36	236	
Cr 39 x Cl 48	S-N	N-E	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	12.97 Ω	17:57	18:00	236	
Cr 40 x Cl 48	E-W	W-S	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	5.28 Ω	18:06	18:12	236	
Cr 42 x Cl 48	E-W	W-S	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	24.6 Ω	18:16	18:23	236	
Cr 45 x Cl 47	W-E	E-N	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	1.28 Ω	18:43		236	
			Retiro de soldaduta en tapa y marco				172	
			Soldadura de tapa y marco			20:24	249	
Cr 36 x Cl 45	S-N	N-E	Medición resistencia de Puesta Tierra equipo de Control	17.14 Ω	20:30	20:42	236	

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10/06/2025			Responsables	Luis Mosquera – Juan Ríos.
Dia	Martes				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 36 CL 47	W – E	S - E	Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.	07:20		238	1
			Suministro e instalación de un final de carrera.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.			240	1
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo.			204	2
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Pendiente por soldar tapa			204	2
			instalación de un DPS nuevo del municipio.				—	
			Instalación de gabinete nuevo.				205	1
			Retiro de 18 Mt de cable 4*18.				162	18
			Retiro de 2 Mt de cable # 10 de tierra.				162	2
			Retiro de 2 Mt de cable 3*12				162	2
			Reinstalación de 18 Mt de cable 4*18.				204	18
			Instalación de 3 Mt de cable 2*10 nuevo				101	3
			Instalación de 3 Mt de cable # 10 nuevo				96	3
			Instalación de 7 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.				103	7
			Instalación de 7 Mt de cable 2*18 nueva alimentación de Router				72	7
			Suministro e instalación de toma nuevo para alimentación de Router				—	
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6				—	
			Suministro y conexión de 2 capuchones				—	

VERIFICACION				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10/06/2025			Responsables	Luis Mosquera – Juan Ríos.
Dia	Martes.				
Vehículo		Grupo	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 36 CL 47	E – S	S - E	Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.				–	
			Construcción de 2 empalmes en la caja.				87 x	2
			Limpieza de caja			9:40	49 x	1
CR 36 45	S -N					10:00		
			Se realiza ensamble de controlador a gabinete nuevo.	Pendiente retiro de gabinete.			238 x	1
			Suministro e instalación de un final de carrera.	queda toma corriente en gabinete viejo para alimentación del Router.			240 x	1
			Instalación de 2 Mt de cable negro # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Se deja Reuter encendido en el gabinete viejo.			204 x	2
			Instalación de 2 Mt de cable blanco # 16 AWG nuevo para final de carrera.	Pendiente por soldar tapa			204 x	2
			instalación de un DPS nuevo del municipio.				–	
			Instalación de gabinete nuevo.				205 x	1
			Retiro de 32 Mt de cable 4*18.				162 x	32
			Retiro de 2 Mt de cable # 10 de tierra.				162 x	2
			Retiro de 4 Mt de cable 2*12				162 x	4
			Reinstalación de 20 Mt de cable 4*18.				204 x	20
			Reinstalación de 4 Mt de cable 2*12.				204 x	4
			Instalación de 20 Mt de cable 2*10 nuevo				101 x	20
			Instalación de 4 Mt de cable # 10 nuevo				96 x	4

VERIFICACIÓN				
Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	

Planilla 2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín				
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024				
Fecha	10/06/2025			**Responsables**	Luis Mosquera – Juan Ríos.
Dia	Martes				
Vehículo		**Grupo**	02		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR 36a 45	S -N	S - E	Instalación de 7 Mt de cable UTP nuevo para la comunicación.				103x	7
			Instalación de 8 Mt de cable 2*18 nueva alimentación de Router				71x	8
			Suministro e instalación de toma nuevo para alimentación de Router				-	
			Suministro y conexión de 2 capuchones				-	
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6				-	
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación de Router.				-	
			Construcción de 5 empalmes en la caja.				87x	5
			Limpieza de caja			16:20	49x	1

VERIFICACION				
Consorcio Innovación Tecnológica			**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	3

Responsables	Mateo Lopez - Juan Rios

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CR=37	E-W	NE	Se realiza adecuación de controlador a gabinete nuevo		3:30		238 x	1
CII=49			Suministro e instalación de un Final de carrera				246x	1
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Blanco para				204 x	2
			Final de carrera.				—	
			Instalación de 2 mt de cable #16 AWG Negro para				204x	2
			Final de carrera.				—	
			Instalación de un D.P.S nuevo del municipio.				—	
			Instalación de un gabinete de controlador nuevo				205 x	1
			Retiro de 48 mt de cable 4x18				162 x	48
			Retiro de 3 mt de Cable 2x10 para acometida.				162x	3
			en mal estado				—	
			Retiro de 7 mt de cable #10 para tierra.				162x	7
			Reinstalación de 48 mt de cable 4x18				264x	48
			Instalación de 4 mt de cable 2x10 nuevo				101x	4
			Reinstalación de 7 mt de cable #10 para tierra.				204x	7
			Instalación de 7 mt de cable U.T.P nuevo para comunicación				103x	7
			Instalación de 7 mt de cable 4x18 nuevo para comunicación				204x	7
			Suministro y conexión de 2 RJ 45 categoría 6				—	
			Suministro y conexión de 2 capuchones.				—	
			Suministro e instalación de clavija macho para alimentación				—	
			de Router				—	
			Limpieza de caja 50x50				44x	1
			Construcción de un empalme en caja.				87x	1
			Suministro y Conexión de toma corriente			7:00	—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 4

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-25			**Responsables**	Mateo Lopez, Yelithza Cabarca
Dia	Martes				
Vehículo		**Grupo**	09		

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra 80 x cl 54	S-N	N-E	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	7:47 AM			—	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x —	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	8:22 AM			86x —	1
cra 80 x cl 56	S-N	N-W	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	8:36 AM			—	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente				239x —	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	8:59 AM			86x —	1
cra 81D x cl 57	N-S	S-W	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	9:40 AM			—	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x —	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	10:03 AM			86x —	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4.1

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

epm

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-25		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	04

Responsables	Mateo Lopez, Yelithza Charberra

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cra 52 x Cl 57	E - W	S - W	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	10:11 AM			—	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	~~10:36~~ AM 10:38 AM			86x	1
Cra 51 x Cl 59	N - S	N - W	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	~~11:39~~ AM 10:56 AM			—	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	11:29 AM			86x	1
Cra 51 x Cl 52	S - N	S - W	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	11:52 AM			—	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239x	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	12:32 PM			86x	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 4.2

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eppe.

Formato diario de actividades

A

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-25		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	09

Responsables	Mateo Lopez Yelithes Chaberra

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
cra 51 x cl 96	E-W	N-E	Retiro de chapas de seguridad de gabinete viejo	9:07 Am			-	
			Suministro e instalación de 2 chapas de seguridad para gabinete de controlador local existente.				239X -	2
			Suministro e instalación de chapa principal para gabinete de controlador local	9:25 Am			86X -	1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 4.3

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10/06/2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	5

Responsables	Gilberto Jurado, Gustavo Echeverri, Julio García

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Cr 40 Cll 10	W-E	W-N	Retiro de Semaforo peatonal (2 und)		8:30 AM		161 x	2
			Instalación de Semaforo peatonal nuevo (2 und) – contadores				197 x	2
			Realización de empalmes en ambos Semaforos				87 x	2
	W-E	E-N	Retiro de Semaforos peatonales (2 und)				161 x	2
			Instalación de Semaforos contadores nuevos (2 und)				197 x	2
			Realización de empalmes en ambos Semaforos				87 x	2
Cr 43B Cll 10	N-E	N-W	Retiro de Semaforos peatonales (2 und)				161 x	2
			Instalación de Semaforos peatonales contadores nuevos (2 und)				197 x	2
			Realización de empalmes en ambos Semaforos			3:30 PM	87 x	2

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 5

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 - 06 - 2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	6

Responsables	SIMEON FERNANDO VIVAS, MIGUEL GONZALEZ

Dirección	Sentido	Costado	Tipo de Modulo	Serial	No. De Sticker	Mensula	Poste
CRA 40	W-E	W-S	RETIRO SEMAFORO PEATONAL		0411 - 0412		16|x1
CII 10			INSTALACION SEMAFORO PEATONAL NUEVO				197x1
			REALIZACION DE EMPALMES				87x1
CRA 40	W-E	E-S	RETIRO SEMAFORO PEATONAL		0377-0378		16|x1
CII 10			INSTALACION SEMAFORO PEATONAL NUEVO				197x1
			REALIZACION DE EMPALMES				87x1
							—
CRA 43A	S-W	S-E	SE REALIZA VISITA A CONFECTIVO LO CUAL				—
CII 9SUR			NO SE ENCONTRO SEMAFORO VEHICULAR				
CRA 43A			SE INSTALA SEMAFORO VEHICULAR				197x1
CII 9SUR			SE REALIZA EMPALMES CABLE SEMAFORICO				87x1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales		Carlos Diaz	Nombre	
Firma			Calbaz	Firma	
Cargo	Tecnologo 1		Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 6

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-2025		
Dia	MARTES		
Vehículo		**Grupo**	8

Responsables: Edwin santos - jose daniel - Luis castro - Franklin barbosa

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
crr.47 cll.62	E-W	S	apertura de una tapa de 50x50 se sovieron 2 mts de cable 4x18 que se encontraba en la caja se iso conexión en el controlador quedando en funcionamiento		8:00Am	9:00Am	248x1
crr.51 cll 44	N-S	W	construcción de 2 sunchadas en gavinete de cables de comunicación		10:00Am	11:00Am	97x2
crr.85 cll:65	SW-E	S	se iso la visita a la intersección y se encontro semaforo vehicular golpiado y girado a poste y el cable de potencia estaba pisado con el soporte del semaforo. retiro de un suncho en semaforo a poste retiro de una placa de contraste en semaforo vehicular a poste. se endereza semaforo vehicular a poste construcción de un empalme electrico nuevo con conector de resorte construcción de una sunchada en semaforo a poste		1:30pm	2:30pm	188x1 245x1 87x1 97x1
crr.55 cll.61	W-E	N S	se iso seguimiento del cable del grupo 13 y apertura de 4 tapas de 50x50 del poste asta el controlador se iso pruebas funcionales asta el poste y funciona correctamente y toco desconectar el repetidor que es el que genera la induccion		2:45pm	5:00pm	248x1

VERIFICACIÓN

Consorcio Innovación Tecnológica			AYM Consultoría SAS	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Carlos D	Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 7

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-2025.	**Responsables**	Eforck Mindiola - Fabi Ruiz - Javier Quintana
Dia	Martes		
Vehículo	GPM353 **Grupo**	9	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item
TRV. inf. X cll 129 Sur	E-W	Separador.	Cambio modulo luz verde Retiro modulo verde dañado Instalacion modulo luz verde nuevo	Vehicular testeo	08:22Am	09:00 Am	97 x 1 184 x 1 207 x 1
CR57 X cll 72 sur	E-W	S-E	Retiro modulo luz amarillo Instalación modulo Conteo regresivo nuevo Construcción de empalme	Mensula Mensula	09:20 Am	09:40	185 x 1 208 x 1 87 x 1
	N-S	-N-W	Retiro Modulo Luz amarilla Instalación modulo conteo Regresivo nuevo Construccion de empalme.	Mensula Mensula	10:00 Am	10:30 Am	185 x 1 208 x 1 87 x 1
	W-E	S-W	Retiro modulo Luz amarilla Instalacion modulo Conteo regresivo nuevo Construcción de empalme.	Mensula Mensula	10:45 Am	11:20	185 x 1 208 x 1 87 x 1
CR50 ff X cll 72 Sur	W-E	S	Retiro modulo luz amarillo Instalacion modulo Conteo regresivo nuevo Construcción de empalme		11:30	12:15 Pm	185 x 1 208 x 1 87 x 1
	E-W	N-E	Retiro modulo luz amarilla Instalación modulo conteo regresivo nuevo Construcción de empalme		01:30 Pm	02:15 Pm	185 x 1 208 x 1 87 x 1
	N-S	-N-E	Retiro modulo luz amarilla Instalación modulo conteo regresivo nuevo Construcción de empalme.		02:30	03:00 Pm	185 x 1 208 x 1 87 x 1

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma		Carlos D		Firma	
Cargo	Tecnologo 1	Ingeniero Residente		Cargo	

YUNEX TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10 Junio 2025		
Dia	Martes		
Vehículo		**Grupo**	10

Responsables: Yuan José Roa Silva - William Chavarria - Sergio Molina

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
CARRERA 43A	S - N	S - E	• Instalacion de 2 semaforos peatonales estaticos				197x	2
CALLE 9 SUR			nuevos en poste de mensula				—	
			• Construccion de 2 empalmes				87x	2
TV INTERMEDIA	S - N	S - E	• Se instalan 21 metros de cable 4 x 18				204x	21
CALLE 5 SUR			de caja a semaforo vehicular en				—	
			poste de mensula				—	

VERIFICACIÓN					
Consorcio Innovación Tecnológica				**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales	Carlos Diaz		Nombre	
Firma				Firma	
Cargo	Tecnologo	Ingeniero Residente		Cargo	

Planilla 9

YUNEX
TRAFFIC

CONSORCIO INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

eme.

Formato diario de actividades

Proyecto:	Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de Medellín
Numero de contrato:	4600103285 DE 2024

Fecha	10-06-25.	**Responsables**	Patricia Da Hernan Acosta.
Dia	MARTES		Jhon Suarez Johnny. Coronado
Vehiculo	GPM353 **Grupo**	11	

Dirección	Sentido	Costado	Trabajos realizados	Observación	Hora Inicio	Hora Final	Item	
Camera 73			Retiro de Semaforo vehicular a poste.		11:15 pm		161 ×	1
			Retiro de placa de contraste.				—	
			Retiro de Semaforos peatonales (2).				188 ×	1
CALLE 92.	E W	ES					161 ×	2
			Retiro de Semaforo vehicular a mensula				159 ×	1
			Retiro de fleuta y grapa.				—	
			Retiro de disco diagonal.				—	
			Retiro de cable de grupo vehicular y peatonales 112 mts				168 ×	1
							162 ×	12
			Retiro de 8 mts de cable de brazo de mensula.				—	
							162 ×	8
			Retiro de brazo de mensula 4.5 mts				—	
			Retiro de poste de mensula cortado				155 ×	1
							—	

VERIFICACIÓN			
Consorcio Innovación Tecnológica		**AYM Consultoría SAS**	
Nombre	Daniel Morales — Carlos Diaz	Nombre	
Firma		Firma	
Cargo	Tecnologo 1 — Ingeniero Residente	Cargo	

Planilla 10